




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONSTANTES DO
ORÇAMENTO DE 2005

(Art. 103 da Lei nº 11.178/2005 – LDO/2006

AVISO Nº 35, DE 2005

ANEXO III – TOMO IV

SEÇÃO 1/2

PROGRAMAS DE TRABALHO CUJOS ACHADOS NÃO SE ENQUADRAM NO
DISPOSTO NO ART. 102, § 1º, IV – LDO/2006

ANO LX - SUP. "C" AO Nº 157 - SEXTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2005 - BRASÍLIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL		
<p>Presidente Renan Calheiros – PMDB – AL</p> <p>1ª Vice-Presidente Tião Viana – PT – AC</p> <p>2ª Vice-Presidente Antero Paes de Barros – PSDB – MT</p> <p>1ª Secretário Efraim Morais – PFL – PB</p> <p>2ª Secretário João Alberto Souza – PMDB – MA</p>	<p>3ª Secretário Paulo Octávio – PFL – DF</p> <p>4ª Secretário Eduardo Siqueira Campos – PSDB – TO</p> <p>Suplentes de Secretário 1ª Serys Slhessarenko – PT – MT 2ª Papaléo Paes – PMDB – AP 3ª Alvaro Dias – PSDB – PR 4ª Aelton Freitas – PL – MG</p>	
LIDERANÇAS		
LIDERANÇA DO PMDB E DA MAIORIA – 22	BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB) –19	LIDERANÇA PARLAMENTAR DA MINORIA (PFL/PSDB) – 28
<p>LÍDER Ney Suassuna</p> <p>Vice-Líderes Garibaldi Alves Filho (Vago) Gilberto Mestrinho (Vago) Amir Lando (Vago)</p>	<p>LÍDER Delcídio Amaral – PT</p> <p>VICE-LÍDERES Sibá Machado – PT Antônio Carlos Valadares – PSB</p>	<p>LÍDER José Jorge – PFL</p> <p>VICE-LÍDERES Alvaro Dias – PSDB Tasso Jereissati – PSDB César Borges – PFL Eduardo Azeredo – PSDB Rodolpho Tourinho – PFL Demóstenes Torres – PFL</p>
<p>LÍDER DO PMDB – 22 Ney Suassuna</p> <p>VICE-LÍDERES DO PMDB (Vago) (Vago) Luiz Otávio Gerson Camata Leomar Quintanilha (Vago) Valdir Raupp</p> <p>LÍDER DO PTB – 3 Mozarildo Cavalcanti</p> <p>VICE-LÍDER DO PTB Sérgio Zambiasi</p> <p>LÍDER DO PDT – 4 Osmar Dias</p> <p>VICE-LÍDERES DO PDT (Vago)</p> <p>LÍDER DO PP – 1 Valmir Amaral</p>	<p>LÍDER DO PT – 12 Delcídio Amaral</p> <p>VICE-LÍDERES DO PT Roberto Saturnino – PT Ana Júlia Carepa – PT Flávio Arns – PT Fátima Cleide – PT</p> <p>LÍDER DO PL – 4 Marcelo Crivella</p> <p>VICE-LÍDER DO PL Aelton Freitas</p> <p>LÍDER DO PSB – 3 Antonio Carlos Valadares</p> <p>VICE-LÍDER DO PSB (Vago)</p> <p>LÍDER DO P-SOL – 2 Heloísa Helena</p> <p>VICE-LÍDER DO P-SOL Geraldo Mesquita Júnior</p>	<p>LÍDER DO PFL – 15 José Agripino</p> <p>VICE-LÍDERES DO PFL Demóstenes Torres César Borges Rodolpho Tourinho Maria do Carmo Alves Romeu Tuma (Vago)</p> <p>LÍDER DO PSDB – 13 Arthur Virgílio</p> <p>VICE-LÍDERES DO PSDB Lúcia Vânia Leonel Pavan (Vago) Flexa Ribeiro</p> <p>LÍDER DO GOVERNO Aloizio Mercadante – PT</p> <p>VICE-LÍDERES DO GOVERNO Romero Jucá – PMDB Ideli Salvatti – PT Garibaldi Alves Filho – PMDB (Vago) Fernando Bezerra – PTB Patrícia Saboya Gomes – PSB</p>
EXPEDIENTE		
<p>Agaciel da Silva Maia Diretor-Geral do Senado Federal</p> <p>Júlio Werner Pedrosa Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações</p> <p>José Farias Maranhão Diretor da Subsecretaria Industrial</p>	<p>Raimundo Carreiro Silva Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal</p> <p>Ronald Cavalcante Gonçalves Diretor da Subsecretaria de Ata</p> <p>Denise Ortega de Baere Diretora da Subsecretaria de Taquigrafia</p>	



FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONSTANTES DO ORÇAMENTO DE 2005

(Art. 103 da Lei nº 11.178/2005 - LDO/2006)

ANEXO III – TOMO IV

Seção 1/2

**PROGRAMAS DE TRABALHO CUJOS ACHADOS NÃO SE
ENQUADRAM NO DISPOSTO NO ART. 102, §1º, IV - LDO/2006**



Brasília, setembro de 2005

Tribunal de Contas da União

SEGECEX - SECOB

ANEXO 3 - TOMO 4 - SEÇÃO 1

Fiscalização	Programa de Trabalho	UF
256/2005 Construção Edifício-Sede TST/DF	02.122.0571.1671.0101	DF
258/2005 REFORMA DO AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES	05.781.0631.109V.0002	AL
922/2005 Reforma e ampliação do Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras-RJ	10.302.1220.6217.0121	RJ
666/2005 Impermeabilização da Laje de Cobertura do Palácio da Justiça/MJ - DF	14.122.0750.2000.0001	DF
34/2005 Revitalização da Infra-estrutura - Natal - RN	15.451.0805.3148.0002	RN
273/2005 Obras de Macrodrenagem - Córrego do Lavapés - Moji das Cruzes-SP	15.451.1138.1662.0124	SP
274/2005 Obras de Desenvolvimento Urbano - Caruaru - PE	15.451.6002.109B.0136	PE
276/2005 Adequação de Vias Urbanas - Salvador - BA	15.451.9989.0590.0048	BA
277/2005 Adequação de Vias Urbanas - Integração Aracaju - Barra dos Coqueiros - Estado do Sergipe	15.451.9989.0590.0056	SE
278/2005 Trens Urbanos de Fortaleza - Implantação Trecho Sul	15.453.1295.005J.0008	CE
282/2005 Trens Urbanos de Fortaleza - Implantação Trecho Sul Caucaia - Vila das Flores	15.453.1295.5319.0023	CE
293/2005 Construção de Barragem e Adutora - Rio Poxim - SE	18.544.0515.1674.0006	SE
295/2005 Construção do Eixo de Integração da Barragem do Castanhão ao Açude Gavião - CE	18.544.0515.1E34.0002	CE
296/2005 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA / BARRAGEM ADUTORA JOÃO LEITE - GOIÁS - GO	18.544.0515.3445.0052	GO
304/2005 Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Santana com Sistema Adutor de 145 km - BA	18.544.1047.5658.0029	BA
321/2005 Projetos de Desenvolvimento em Municípios - RO	22.846.1020.0506.0044	RO
326/2005 Ampliação UTE de Camaçari/BA	25.752.0294.5105.0029	BA
327/2005 Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra (MA) - Teresina - Fortaleza II (2.550 Mva)	25.752.0294.5482.0020	CE
330/2005 Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I / RJ	25.752.0296.1853.0033	RJ
336/2005 Implantação do Ciclo Combinado na UTE Santa Cruz - Fase 1 (acréscimo de 350 Mw) / RJ	25.752.0296.3414.0033	RJ
337/2005 Manutenção das Usinas Angra I e II / RJ	25.752.0296.4477.0033	RJ
347/2005 Sistema de Transmissão em Manaus	25.752.1042.3398.0013	AM
348/2005 Ampliação da Capacidade de Geração Termelétrica em Manaus No Estado do Amazonas	25.752.1042.7110.0013	AM
363/2005 BR-020/CE Recuperação - Divisa PI/CE - Fortaleza	26.782.0220.1E97.0002	CE
880/2005 Restauração Rodoviária na BR-116/CE, TRECHO - Entr. BR-226(B) - Entr. BR- 230(B).	26.782.0220.2834.0023	CE
911/2005 Restauração de Rodovias Federais - BA	26.782.0220.2834.0029	BA
631/2005 Conservação da BR 452/MG - Tapuírama - Santa Juliana	26.782.0220.2834.0031	MG
404/2005 BR-101/RJ - Duplicação Santa Cruz - Itacurussá	26.782.0230.7630.0103	RJ
407/2005 ADEQUAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR MERCOSUL / BR-116/PR - EM CURITIBA (LESTE)	26.782.0233.11VC.0101	PR
410/2005 BR-158/RS, trecho Santa Maria - Rosário do Sul	26.782.0233.12BU.0101	RS
413/2005 BR-101/SC Construção de Acesso Rodoviário ao Porto de Itajaí	26.782.0233.3E56.0002	SC
420/2005 CONSTRUÇÃO DE PONTES NA BR-226 SOBRE O RIO PIRANHAS	26.782.0235.12C2.0101	RN

PT: 02122057116710101

SECEX-3

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 5403/2005-8**Ano Orçamento:** 2005**UF:** DF**Nome do PT:** Construção de Edifício-Sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília - DF Em Brasília - DF**Nº do PT:** 02122057116710101**UO:** Tribunal Superior do Trabalho**Tipo de Obra:** Edificação - Edifícios Administrativos**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** Proporcionar condições adequadas de trabalho e atendimento aos usuários. Centralizar em um só prédio as atividades do TST, que hoje se desenvolvem em seis localidades diferentes, possibilitando, assim, a redução dos custos operacionais.

PT: 02122057116710101

SECEX-3

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 25/04/2005

Percentual realizado: 62

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 86.539.434,39

PT: 02122057116710101

SECEX-3

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 02122057116710101

SECEX-3

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 02122057116710101

SECEX-3

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 5878/2001-8 **Deliberação:** DC-256-/2002-PL **Data:** 27/03/2002**Processo:** 5486/2002-6 **Deliberação:** AC-466-/2003-PL **Data:** 07/05/2003**Processo:** 9614/2003-4 **Deliberação:** AC-1.247-/2003-PL **Data:** 27/08/2003**Processo:** 17690/2002-2 **Deliberação:** AC-1.513-/2003-PL **Data:** 08/10/2003**Processo:** 6892/2004-6 **Deliberação:** AC-1.189-/2004-PL **Data:** 18/08/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5403/2005-8 **Deliberação:** AC-927-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - JT: 9.1. determinar ao TST que, tão logo o sistema SICONV/SIASG esteja em funcionamento, proceda ao registro do convênio celebrado com o Banco do Brasil S.A. tendo por objeto a "cooperação das partes no desenvolvimento de ações voltadas para a conclusão da obra de construção da nova sede do TST" naquele sistema; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 5403/2005-8 **Deliberação:** AC-927-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 5403/2005-8

PT: 02122057116710101

SECEX-3

Fotografias

1 - 25/04/2005

- Estrutura dos brises na fachada norte do prédio B.



2 - 25/04/2005

- Pele de vidro na fachada sul do prédio B.



3 - 25/04/2005

- Piso com granito coberto por massa protetora no prédio B.

PT: 057810631109V0002

SECEX-AL

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 4325/2005-5**Ano Orçamento:** 2005**UF:** AL**Nome do PT:** MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES
Modernização da Infra-Estrutura do Aeroporto Zumbi dos Palmares - No Estado de Alagoas**Nº do PT:** 057810631109V0002**UO:** EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo**Tipo de Obra:** Aeroporto**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** A ampliação e modernização do Aeroporto Zumbi dos Palmares se justifica, devido aos seguintes fatores:

- a) a necessidade de ampliação do sítio do Aeroporto, com o objetivo de, além da melhoria do seu aspecto geométrico, contribuir para dotá-lo de condições operacionais ideais, bem como efetivar a sua compatibilização no que diz respeito ao uso do solo no seu entorno;
- b) necessidade de ser assegurada a possibilidade do desenvolvimento físico e operacional do Aeroporto, em níveis ideais e compatíveis com a potencialidade turística e econômica do Estado de Alagoas;
- c) importância do Aeroporto como componente essencial no Plano de Desenvolvimento sócioeconômico do Estado de Alagoas; e
- d) Plano de Ampliação e Desenvolvimento do Aeroporto, elaborado pela INFRAERO, visa dotá-lo de capacidade e qualidade operacional compatíveis com o crescimento da demanda de passageiros e do transporte aéreo no Estado de Alagoas.

PT: 057810631109V0002

SECEX-AL

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 07/04/2005

Percentual realizado: 82

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 28.957.175,30

PT: 057810631109V0002

SECEX-AL

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 057810631109V0002

SECEX-AL

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 057810631109V0002

SECEX-AL

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 8028/2001-6 **Deliberação:** RL-44-/2001-2C **Data:** 26/07/2001**Processo:** 4459/2002-4 **Deliberação:** DC-539-/2002-PL **Data:** 22/05/2002**Processo:** 7918/2003-0 **Deliberação:** AC-801-/2003-PL **Data:** 02/07/2003**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 4325/2005-5 **Deliberação:** AC-901-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: ENTIDADES/ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS - Secretaria de Infra-Estrutura do Governo Estado de Alagoas: 9.1. determinar à Secretaria de Infra-Estrutura do Governo do Estado de Alagoas, com fundamento no art. 19, §§ 2º-A e 5º-A, da Lei 10.934/2004, alterada pela Lei 11.086/2004, que providencie a inclusão e a atualização no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - Siasg do Contrato 112/2001, celebrado com a Construtora OAS Ltda., no prazo de trinta dias após a homologação, pelo Poder Executivo, do módulo do referido Sistema; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS.

Processo: 4325/2005-5 **Deliberação:** AC-901-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.2. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, esclarecendo que não foram identificadas irregularidades graves relacionadas ao Programa de Trabalho 05.781.0631.109V.0002 que recomendem a paralisação cautelar da obra; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 4325/2005-5 **Deliberação:** AC-901-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 4325/2005-5

PT: 057810631109V0002

SECEX-AL

Fotografias

1 - 07/04/2005

- Sistema viário de acesso ao terminal de passageiros, com o estacionamento de veículos.



2 - 07/04/2005

- Vista geral do terminal de passageiros, lado terra; em primeiro plano parte da lagoa de drenagem de águas pluviais.



3 - 07/04/2005

- Vista do saguão do terminal de passageiros.

PT: 10302122062170121

SECEX-RJ

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 12239/2005-0**Ano Orçamento:** 2004**UF:** RJ**Nome do PT:** Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal - Instituto de Cardiologia de Laranjeiras - RJ**Nº do PT:** 10302122062170121**UO:** Fundo Nacional de Saúde**Tipo de Obra:** Edificação - Hospitais**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

Importância Socioeconômica: Reforma no Ambulatório (Térreo), Sobreloja, 2º, 10º e 11º do Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. No tocante ao 11º andar, trata-se de reestruturação do centro cirúrgico e implantação da central de esterilização. Para o 10º andar, diz respeito a implantação da unidade coronariana e da unidade de tratamento intensivo. Quanto aos demais pavimentos, referem-se a reformas objetivando melhor funcionalidade e atendimento a população.

PT: 10302122062170121

SECEX-RJ

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 21/07/2005

Percentual realizado: 100

Situação na Data da Vistoria: Concluído.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 0,00

PT: 10302122062170121

SECEX-RJ

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 10302122062170121

SECEX-RJ

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 10302122062170121

SECEX-RJ

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 12239/2005-0 **Deliberação:** AC-1.251-32/2005-PL **Data:** 24/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA LARANJEIRAS/RJ

- MS: 9.1. determinar ao RJ - MS que:

9.1.1. no prazo de 15 dias, formalize o recebimento definitivo do objeto do Contrato nº 176/2001, expirado em 31/12/2004, nos termos do disposto no art. 73, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93, e atente, nos contratos em andamento e futuras contratações, para o cumprimento do mencionado diploma legal;

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 15 DIAS.

Processo: 12239/2005-0 **Deliberação:** AC-1.251-32/2005-PL **Data:** 24/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA LARANJEIRAS/RJ

- MS: 9.1.2. atente, nas futuras contratações, para o cumprimento ao disposto no art. 38, inciso XII, da Lei nº 8.666/93, acostando aos autos relativos a procedimentos de licitação, documentação comprobatória da estimativa realizada para o valor global do contrato; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 12239/2005-0 **Deliberação:** AC-1.251-32/2005-PL **Data:** 24/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 12239/2005-0


PT: 10302122062170121SECEX-RJ

Fotografias

1 - 21/07/2005
- Reforma do Térreo



2 - 21/07/2005
- Reforma da Sobreloja



3 - 21/07/2005
- Acompanhamento fotográfico da reforma da sobreloja

PT: 14122075020000001

SECEX-6

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005
Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro
Relator

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 6638/2005-9**Ano Orçamento:** 2002**UF:** DF**Nome do PT:** Manutenção de Serviços Administrativos - Nacional**Nº do PT:** 14122075020000001**UO:** Fundação Nacional do Índio - FUNAI**Tipo de Obra:** Edificação - Edifícios Administrativos**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

Importância Socioeconômica: No segundo semestre de 2002, o Ministério da Justiça já havia contratado a impermeabilização da laje do Palácio da Justiça. Daí as dúvidas existentes sobre a real necessidade do contrato em exame, celebrado pouco tempo após (14 de outubro de 2004) e visando a execução dos mesmos serviços.

Esse aspecto foi objeto de exame durante a auditoria, restando demonstrada a necessidade da contratação, ante a falência do sistema de impermeabilização anterior, ocasionando danos materiais para o Ministério e transtornos para o regular funcionamento das unidades localizadas no Palácio da Justiça, notadamente nos andares mais próximos à laje.

PT: 14122075020000001

SECEX-6

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 13/06/2005

Percentual realizado: 100

Situação na Data da Vistoria: Concluído.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 0,00

PT: 14122075020000001

SECEX-6

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 14122075020000001

SECEX-6

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 14122075020000001

SECEX-6

DELIBERAÇÕES DO TCU**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

PT: 14122075020000001SECEX-6

Fotografias**Não há Fotografias**

PT: 15451080531480002

SECEX-RN

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 5436/2005-9**Ano Orçamento:** 2003**UF:** RN**Nome do PT:** Revitalização da Infra-Estrutura de Centros Urbanos de Médio e Grande Porte - Revitalização da Infra-Estrutura em Áreas Urbanas da Capital (Zonas Norte e Oeste) - Natal - RN**Nº do PT:** 15451080531480002**UO:** Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano**Tipo de Obra:** Infra-Estrutura Urbana**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** Dotar a comunidade residente nas Zonas Norte e Sul do Município de Natal/RN de serviços de infra-estrutura básica, pavimentação e drenagem, necessários nessas zonas, propiciando a implantação do transporte coletivo urbano, promovendo a integração dentro da própria comunidade e interbairros.

PT: 15451080531480002

SECEX-RN

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 27/04/2005

Percentual realizado: 10

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 101.984.952,20

PT: 15451080531480002

SECEX-RN

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 15451080531480002SECEX-RN

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 15451080531480002

SECEX-RN

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 7253/2003-1 **Deliberação:** AC-945-/2003-PL **Data:** 23/07/2003**Processo:** 7253/2003-1 **Deliberação:** AC-136-/2004-PL **Data:** 18/02/2004**Processo:** 7253/2003-1 **Deliberação:** **Data:** 19/04/2004**Processo:** 7253/2003-1 **Deliberação:** **Data:** 17/05/2004**Processo:** 7253/2003-1 **Deliberação:** **Data:** 31/05/2004**Processo:** 7253/2003-1 **Deliberação:** **Data:** 16/07/2004**Processo:** 7253/2003-1 **Deliberação:** **Data:** 14/09/2004**Processo:** 7253/2003-1 **Deliberação:** AC-2.068-/2004-PL **Data:** 15/12/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5436/2005-9 **Deliberação:** AC-972-26/2005-PL **Data:** 13/07/2005

Determinação de Realização de Fiscalização: UNIDADES INCUMBIDAS: Secretaria-Geral de Controle Externo: 9.1. determinar à Secretaria Geral de Controle Externo que inclua no Plano de Auditorias de 2006 (Fiscobras) a fiscalização da obra de Revitalização da Infra-Estrutura de Centros Urbanos de Médio e Grande Porte - Revitalização da Infra-Estrutura em Áreas Urbanas da Capital (Zonas Norte e Oeste) em Natal/RN;

Processo: 5436/2005-9 **Deliberação:** AC-972-26/2005-PL **Data:** 13/07/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 5436/2005-9

PT: 15451080531480002

SECEX-RN

Fotografias

1 - 28/04/2005

- Placa indicativa da obra do Contrato nº 11/90.



2 - 28/04/2005

- Caixa de passagem - Capim Macio I (Contrato nº 11/90)



3 - 28/04/2005

- Local onde foi executada a drenagem da etapa Capim Macio I (Contrato nº 11/90).

PT: 15451113816620124

SECEX-SP

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 6423/2005-5**Ano Orçamento:** 2005**UF:** SP**Nome do PT:** Obras de Macrodrenagem Obras de Macrodrenagem - Moji das Cruzes-SP (Córrego do Lavapés)**Nº do PT:** 15451113816620124**UO:** Ministério da Integração Nacional**Tipo de Obra:** Dragagem e Derrocamento**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** O Córrego Lavapés, afluente do Rio Tietê, ao longo dos anos sofreu diversas intervenções motivadas pelo desordenado povoamento urbano.

A maior parte do córrego não é canalizada, tendo seções de dimensões variadas, com traçado irregular, o que vem gerando inúmeras enchentes nos períodos mais chuvosos, facilitando a proliferação de doenças infecto-contagiosas, bem como prejuízos materiais em área nobre da cidade.

O Governo Municipal já vem implementado diversas ações de saneamento básico ao longo do córrego, e, em complementação, conjuntamente com o Governo Federal, busca, com o projeto em questão, canalizar o córrego, cessando, com isso, os problemas acima citados.

PT: 15451113816620124

SECEX-SP

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 11/05/2005

Percentual realizado: 0

Situação na Data da Vistoria: Não iniciado.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 72.500.000,00

PT: 15451113816620124

SECEX-SP

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 15451113816620124SECEX-SP

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 15451113816620124

SECEX-SP

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 6423/2005-5 **Deliberação:** AC-1.130-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.1. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que: 9.1.1. não foram detectadas irregularidades na execução do PT 15.451.1138.1662.0124 (Obras de Macrodrenagem, Mogi das Cruzes/SP, Córrego Lavapés), não havendo óbices para a liberação de recursos;

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *******Processo:** 6423/2005-5 **Deliberação:** AC-1.130-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, à Presidência do Congresso e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; **PRAZO PARA CUMPRIMENTO:** *****

Processo: 6423/2005-5 **Deliberação:** AC-1.130-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (VINCULADOR): 9.3. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Ministério da Integração Nacional, para ciência; **PRAZO PARA CUMPRIMENTO:** *****

Processo: 6423/2005-5 **Deliberação:** AC-1.130-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 6423/2005-5

Processo: 6423/2005-5 **Deliberação:** AC-1.130-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Presidência: 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, à Presidência do Congresso e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; **PRAZO PARA CUMPRIMENTO:**

PT: 15451113816620124SECEX-SP

Fotografias

1 - 11/05/2005

- Trecho do Córrego Lavapés visto da Rua Aurora Ariza Melone, esquina com a Rua Paulo de Almeida Lencastre.



3 - 11/05/2005

- Trecho do Córrego Lavapés visto da Rua Dr. Euclides Ferreirada Silva



3 - 11/05/2005

- Trecho do Córrego Lavapés localizado à Rua Dr. Euclides Ferreira da Silva.

PT: 154516002109B0136

SECEX-PE

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 3473/2005-3**Ano Orçamento:** 2005**UF:** PE**Nome do PT:** OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE Obras de Desenvolvimento Urbano - Caruaru - PE**Nº do PT:** 154516002109B0136**UO:** Ministério das Cidades**Tipo de Obra:** Infra-Estrutura Urbana**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** Conforme apurado diretamente com o Prefeito Municipal de Caruaru -PE, a municipalidade pretende alocar os recursos do PT nº 15.451.6002.109B. 0136, no OGU 2005, em diversas obras de infra-estrutura tais como:

- a) anel viário;
- b) pavimentação de ruas (em paralelepípedo granítico ou CBUQ, preferencialmente daquelas que são utilizadas no transporte coletivo urbano e daquelas mais afetadas com as enxurradas e as indicadas no orçamento participativo;
- c) recapeamento asfáltico;
- d) adequação (acessibilidade) de áreas centrais; e
- e) habitação de interesse social.

Ressalta-se que as cinco obras (ou programa de obras) retrocitadas já vêm sendo executadas, parcialmente, com recursos próprios.

Tais obras trarão significativas melhorias tanto na qualidade de vida como na economia, reforçando os pólos de turismo e da indústria e comércio de confecções (este em fase de boom com centenas de pequenas empresas) que incluem as feiras (livre e da sulanca) nacionalmente famosas.

PT: 154516002109B0136

SECEX-PE

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 11/03/2005

Percentual realizado: 0

Situação na Data da Vistoria: Não iniciado.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 0,00

PT: 154516002109B0136

SECEX-PE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 154516002109B0136

SECEX-PE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 154516002109B0136

SECEX-PE

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 3473/2005-3 **Deliberação:** AC-685-19/2005-PL **Data:** 01/06/2005**Determinação a Órgão/Entidade:** MINISTÉRIO DAS CIDADES (VINCULADOR): 9.1. determinar ao Ministério das Cidades que:

9.1.1. na hipótese de inclusão da obra do Anel Viário de Caruaru-PE entre aquelas a serem contempladas no PT 15.451.6002.129B.0136 (Obras de Infra-Estrutura Urbana em Municípios de Médio e Grande Portes - Caruaru), avalie a adequação do projeto básico aprovado e do projeto executivo, se houver, às exigências legais e ao interesse público e, caso o projeto executivo esteja sendo desenvolvido concomitantemente com a execução das obras, acompanhe a elaboração do referido projeto, pela Construtora OAS Ltda., com vistas a assegurar o cumprimento das exigências legais e o atendimento do interesse público;

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *******Processo:** 3473/2005-3 **Deliberação:** AC-685-19/2005-PL **Data:** 01/06/2005

Determinação a Órgão/Entidade: MINISTÉRIO DAS CIDADES (VINCULADOR): 9.1.2. noticie, prontamente, a este Tribunal (SECEX/PE), a celebração de convênio ou aprovação de plano de trabalho referente a contrato de repasse com o objeto de atender às obras do Anel Viário de Caruaru-PE; **PRAZO PARA CUMPRIMENTO:** *****

Processo: 3473/2005-3 **Deliberação:** AC-685-19/2005-PL **Data:** 01/06/2005

Determinação a Órgão/Entidade: MINISTÉRIO DAS CIDADES (VINCULADOR): 9.1.3. quando celebrar convênios para financiar contratos em andamento, adote as providências necessárias no sentido de as prefeituras municipais procederem às devidas alterações nas cláusulas contratuais referentes à origem dos créditos orçamentários e recursos financeiros que garantirão a sua continuidade, em cumprimento ao disposto no art. 55, inciso V, da Lei nº 8.666/93; **PRAZO PARA CUMPRIMENTO:** *****

Processo: 3473/2005-3 **Deliberação:** AC-685-19/2005-PL **Data:** 01/06/2005

Determinação a Órgão/Entidade: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MF: 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal - CEF (Escritório de Negócios de Caruaru-PE) que comunique, prontamente, a este Tribunal (SECEX/PE) caso haja a celebração de contratos de repasse com o Município de Caruaru, para a realização das obras do anel viário do Município; **PRAZO PARA CUMPRIMENTO:** *****

Processo: 3473/2005-3 **Deliberação:** AC-685-19/2005-PL **Data:** 01/06/2005

Recomendação a Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caruaru - PE: 9.4. recomendar ao Município de Caruaru que envide esforços no sentido de obter recursos para a conclusão das

PT: 154516002109B0136SECEX-PE

obras da rede de esgotamento sanitário, financiadas no âmbito do extinto Projeto Alvorada, tendo em vista os prejuízos sociais e econômicos advindos da paralisação de tal obra; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 3473/2005-3 **Deliberação:** AC-685-19/2005-PL **Data:** 01/06/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Caruaru - PE: 9.3. alertar o Município de Caruaru para a necessidade, na hipótese de a obra do Anel Viário de Caruaru -PE ser beneficiada com recursos federais, de avaliar a adequação do projeto básico aprovado e do projeto executivo, se houver, às exigências legais e ao interesse público, e, caso o projeto executivo esteja sendo desenvolvido concomitantemente com a execução das obras, acompanhe a elaboração do referido projeto, pela Construtora OAS Ltda., com vistas a assegurar o cumprimento das exigências legais e o atendimento do interesse público; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 3473/2005-3 **Deliberação:** AC-685-19/2005-PL **Data:** 01/06/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.5. Encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, esclarecendo à Comissão que não foram identificadas irregularidades relacionadas ao Programa de Trabalho 15.451.6002.109B.0136 que ensejem a paralisação das obras; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 3473/2005-3 **Deliberação:** AC-685-19/2005-PL **Data:** 01/06/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 3473/2005-3

PT: 154516002109B0136

SECEX-PE

Fotografias

1 - 15/03/2005

- Área de risco atingida pela enxurrada de janeiro de 2004 que destruiu, neste local, à margem esquerda do canal (fétido) de Salgadinho, 11 casas toscas e pequenas.



2 - 10/03/2005

- Alto da ETA do Salgado (COMPESA), observando-se o bairro José Antônio Liberato a ser atendido com a implantação de subadutora (300mm) para abastecimento de água.



3 - 11/03/2005

- Área de risco com casas toscas construídas quase no leito do canal (fétido) de Salgadinho e prejudicando a integração (pavimentação e ponte) dos bairros Rosanópolis e Vassoural.

PT: 15451998905900048

SECEX-BA

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 11418/2005-6**Ano Orçamento:** 2005**UF:** BA**Nome do PT:** Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano Adequação de Vias Urbanas - Salvador - BA**Nº do PT:** 15451998905900048**UO:** Ministério das Cidades**Tipo de Obra:** Infra-Estrutura Urbana**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** a obra permitirá ganhos significativos por redução nos tempos de viagem, consumo de combustíveis, custos operacionais do transporte público e conforto dos cidadãos que trafegam nas seguintes áreas da cidade de Salvador: articulação entre a Av. Paralela/ Av. Tancredo Neves, Estação Rodoviária e Iguatemi.

PT: 15451998905900048

SECEX-BA

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 11/07/2005

Percentual realizado: 0

Situação na Data da Vistoria: Não iniciado.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 0,00

PT: 15451998905900048

SECEX-BA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 15451998905900048

SECEX-BA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 15451998905900048

SECEX-BA

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 11418/2005-6 **Deliberação:** AC-1.194-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 11418/2005-6

PT: 15451998905900048SECEX-BA

Fotografias**Não há Fotografias**

PT: 15451998905900056

SECEX-SE

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 6399/2005-8**Ano Orçamento:** 2005**UF:** SE**Nome do PT:** Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano Adequação de Vias Urbanas - Integração Aracaju - Barra dos Coqueiros - Estado do Sergipe**Nº do PT:** 15451998905900056**UO:** Ministério das Cidades**Tipo de Obra:** Infra-Estrutura Urbana**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** Contribuir para a expansão do segmento Turismo proporcionando uma maior geração de emprego e renda para a população.

É importante frisar que a adequação das vias é essencial para o funcionamento da ponte Aracaju - Barra dos Coqueiros, que está sendo construída com recursos estaduais e tem inauguração prevista para Agosto de 2006.

PT: 15451998905900056

SECEX-SE

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 11/05/2005

Percentual realizado: 0

Situação na Data da Vistoria: Não iniciado.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 7.204.000,00

PT: 15451998905900056

SECEX-SE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 15451998905900056

SECEX-SE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 15451998905900056

SECEX-SE

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 6399/2005-8 **Deliberação:** AC-1.259-32/2005-PL **Data:** 24/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.1. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, esclarecendo àquela comissão que as obras relativas ao PT nº 15.451.9989.0590.0056 não foram ainda iniciadas, estando em fase de estudos preliminares a cargo do Governo do Estado de Sergipe e da Prefeitura Municipal de Aracaju, não tendo sido utilizados recursos federais até o momento;

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *******Processo:** 6399/2005-8 **Deliberação:** AC-1.259-32/2005-PL **Data:** 24/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 6399/2005-8

PT: 15451998905900056

SECEX-SE

Fotografias

1 - 11/05/2005

- Passagem da Av. João Rodrigues sob a parte já construída da ponte Aracaju - Barra dos Coqueiros.



2 - 11/05/2005

- Av. João Rodrigues - uma das vias a ser recuperada - saída da ponte em construção Aracaju - Barra dos Coqueiros em direção ao Centro de Aracaju



3 - 11/05/2005

- Rua José Conrado de Araújo - saída da ponte em construção em direção a Nossa Senhora do Socorro/SE.

PT: 154531295005J0008

SECEX-CE

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 5937/2005-3**Ano Orçamento:** 2005**UF:** CE**Nome do PT:** Implantação do Trecho Sul do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - Estado do Ceará**Nº do PT:** 154531295005J0008**UO:** Companhia Brasileira de Trens Urbanos**Tipo de Obra:** Ferrovia, Metropolitano e Trem Urbano**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

Importância Socioeconômica: O METROFOR será um metrô de superfície implantado em três estágios, aproveitando ao máximo a malha ferroviária existente e promovendo a modernização do transporte coletivo da região metropolitana de Fortaleza. Com sua implantação total, o número de passageiros transportados será de 453 mil/dia, atendendo aos municípios de Caucaia, Maracanaú, Pacatuba e Guaiúba. Também proporcionará uma viagem mais ágil, reduzindo a poluição ambiental, o congestionamento das vias urbanas e acidentes de trânsito.

Por conta disso, o Metrofor também está sendo acompanhado sistematicamente pelo Ministério Público Federal/Ce, cf. resumo da atuação nos exercícios de 2003/2004, em anexo.

Ademais, a Controladoria-Geral da União-CGU/CE também realizou fiscalização no citado empreendimento (Relatório nº. 154185, de 22/12/2004).

PT: 154531295005J0008

SECEX-CE

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

--

Execução Financeira/Orçamentária

--

PT: 154531295005J0008

SECEX-CE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 154531295005J0008

SECEX-CE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 154531295005J0008

SECEX-CE

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 3080/2001-3 **Deliberação:** DC-976-/2001-PL **Data:** 21/11/2001**Processo:** 4866/2003-9 **Deliberação:** **Data:** 23/07/2003**Processo:** 4866/2003-9 **Deliberação:** AC-1.609-/2003-PL **Data:** 29/10/2003**Processo:** 7546/2004-1 **Deliberação:** **Data:** 12/07/2004**Processo:** 7545/2004-4 **Deliberação:** AC-1.117-/2004-PL **Data:** 11/08/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5937/2005-3 **Deliberação:** **Data:** 06/06/2005Apensamento do Atual Processo a Outro(s): APENSAR ESTE PROCESSO AO PROCESSO:
5938/2005-0**Processo:** 5935/2005-9 **Deliberação:** **Data:** 06/06/2005Apensamento do Atual Processo a Outro(s): APENSAR ESTE PROCESSO AO PROCESSO:
5938/2005-0**Processo:** 5938/2005-0 **Deliberação:** AC-1.185-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Presidente: 9.1. dar ciência desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam à Presidência do Congresso Nacional e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização daquela Casa Legislativa, esclarecendo-lhes que, em relação aos Programas de Trabalho 15.453.1295.5319.0023 e 15.453.1295.005J.0008, a insuficiência de dotações orçamentárias e os atrasos no repasse de recursos financeiros por parte da União têm prejudicado a liberação de recursos já autorizados pelo agente financiador (Japan Bank for International Cooperation - JBIC), acarretando pagamento de Comissão de Compromisso sobre a parcela de recursos não utilizada (0,25% a.a.), que já soma R\$ 6.753.365,30 (seis milhões, setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos) até dezembro de 2004, além de a dilação do prazo de execução ocasionar elevação do custo da obra estimada em US\$ 6.000.000,00 (seis milhões de dólares) por ano, conforme levantamento realizado pela Presidência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 5938/2005-0 **Deliberação:** AC-1.185-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.1. dar ciência

PT: 154531295005J0008

SECEX-CE

desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam à Presidência do Congresso Nacional e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização daquela Casa Legislativa, esclarecendo-lhes que, em relação aos Programas de Trabalho 15.453.1295.5319.0023 e 15.453.1295.005J.0008, a insuficiência de dotações orçamentárias e os atrasos no repasse de recursos financeiros por parte da União têm prejudicado a liberação de recursos já autorizados pelo agente financiador (Japan Bank for International Cooperation - JBIC), acarretando pagamento de Comissão de Compromisso sobre a parcela de recursos não utilizada (0,25% a.a.), que já soma R\$ 6.753.365,30 (seis milhões, setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos) até dezembro de 2004, além de a dilação do prazo de execução ocasionar elevação do custo da obra estimada em US\$ 6.000.000,00 (seis milhões de dólares) por ano, conforme levantamento realizado pela Presidência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 5938/2005-0 **Deliberação:** AC-1.185-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.2. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização que a obra referente aos Programas de Trabalho nºs 15.453.1295.5319.0023 e 15.453.1295.005J.0008 não consta do Anexo VI da Lei nº 11.100 (Lei Orçamentária Anual - LOA 2005), e que não foram verificadas irregularidades graves em sua execução neste exercício de 2005; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 5938/2005-0 **Deliberação:** AC-1.185-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 5938/2005-0



PT: 154531295005J0008SECEX-CE

Fotografias**Não há Fotografias**

PT: 15453129553190023

SECEX-CE

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 5938/2005-0**Ano Orçamento:** 2005**UF:** CE**Nome do PT:** Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza No Estado do Ceará**Nº do PT:** 15453129553190023**UO:** Companhia Brasileira de Trens Urbanos**Tipo de Obra:** Ferrovia, Metropolitano e Trem Urbano**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

Importância Socioeconômica: O METROFOR será um metrô de superfície implantado em três estágios, aproveitando ao máximo a malha ferroviária existente e promovendo a modernização do transporte coletivo da região metropolitana de Fortaleza. Com sua implantação total, o número de passageiros transportados será de 453 mil/dia, atendendo aos municípios de Caucaia, Maracanaú, Pacatuba e Guaiúba. Também proporcionará uma viagem mais ágil, reduzindo a poluição ambiental, o congestionamento das vias urbanas e acidentes de trânsito.

Por conta disso, o Metrofor também está sendo acompanhado sistematicamente pelo Ministério Público Federal/Ce, cf. resumo da atuação nos exercícios de 2003/2004, em anexo.

Ademais, a Controladoria-Geral da União-CGU/CE também realizou fiscalização no citado empreendimento (Relatório nº. 154185, de 22/12/2004).

PT: 15453129553190023

SECEX-CE

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 04/05/2005

Percentual realizado: 37

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 1.454.193.675,00

PT: 15453129553190023

SECEX-CE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 15453129553190023

SECEX-CE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 15453129553190023

SECEX-CE

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 3080/2001-3 **Deliberação:** DC-976-/2001-PL **Data:** 21/11/2001**Processo:** 4267/2002-5 **Deliberação:** DC-877-/2002-PL **Data:** 17/07/2002**Processo:** 4866/2003-9 **Deliberação:** **Data:** 23/07/2003**Processo:** 4866/2003-9 **Deliberação:** AC-1.609-/2003-PL **Data:** 29/10/2003**Processo:** 7546/2004-1 **Deliberação:** **Data:** 12/07/2004**Processo:** 7545/2004-4 **Deliberação:** AC-1.117-/2004-PL **Data:** 11/08/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5937/2005-3 **Deliberação:** **Data:** 06/06/2005Apensamento do Atual Processo a Outro(s): APENSAR ESTE PROCESSO AO PROCESSO:
5938/2005-0**Processo:** 5935/2005-9 **Deliberação:** **Data:** 06/06/2005Apensamento do Atual Processo a Outro(s): APENSAR ESTE PROCESSO AO PROCESSO:
5938/2005-0**Processo:** 5938/2005-0 **Deliberação:** AC-1.185-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Presidente: 9.1. dar ciência desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam à Presidência do Congresso Nacional e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização daquela Casa Legislativa, esclarecendo-lhes que, em relação aos Programas de Trabalho 15.453.1295.5319.0023 e 15.453.1295.005J.0008, a insuficiência de dotações orçamentárias e os atrasos no repasse de recursos financeiros por parte da União têm prejudicado a liberação de recursos já autorizados pelo agente financiador (Japan Bank for International Cooperation - JBIC), acarretando pagamento de Comissão de Compromisso sobre a parcela de recursos não utilizada (0,25% a.a.), que já soma R\$ 6.753.365,30 (seis milhões, setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos) até dezembro de 2004, além de a dilação do prazo de execução ocasionar elevação do custo da obra estimada em US\$ 6.000.000,00 (seis milhões de dólares) por ano, conforme levantamento realizado pela Presidência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

PT: 15453129553190023

SECEX-CE

Processo: 5938/2005-0 **Deliberação:** AC-1.185-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.1. dar ciência desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam à Presidência do Congresso Nacional e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização daquela Casa Legislativa, esclarecendo-lhes que, em relação aos Programas de Trabalho 15.453.1295.5319.0023 e 15.453.1295.005J.0008, a insuficiência de dotações orçamentárias e os atrasos no repasse de recursos financeiros por parte da União têm prejudicado a liberação de recursos já autorizados pelo agente financiador (Japan Bank for International Cooperation - JBIC), acarretando pagamento de Comissão de Compromisso sobre a parcela de recursos não utilizada (0,25% a.a.), que já soma R\$ 6.753.365,30 (seis milhões, setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos) até dezembro de 2004, além de a dilação do prazo de execução ocasionar elevação do custo da obra estimada em US\$ 6.000.000,00 (seis milhões de dólares) por ano, conforme levantamento realizado pela Presidência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 5938/2005-0 **Deliberação:** AC-1.185-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.2. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização que a obra referente aos Programas de Trabalho nºs 15.453.1295.5319.0023 e 15.453.1295.005J.0008 não consta do Anexo VI da Lei nº 11.100 (Lei Orçamentária Anual - LOA 2005), e que não foram verificadas irregularidades graves em sua execução neste exercício de 2005; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 5938/2005-0 **Deliberação:** AC-1.185-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 5938/2005-0



PT: 15453129553190023SECEX-CE

Fotografias

1 - 04/05/2005

- Edifício Administrativo do Centro de Manutenção



2 - 04/05/2005

- Estação Vila das Flores



3 - 04/05/2005

- Estação de Maracanaú

PT: 18544051516740006

SECEX-SE

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 6845/2005-4**Ano Orçamento:** 2005**UF:** SE**Nome do PT:** Construção da Barragem na Bacia do Rio Poxim no Estado de Sergipe**Nº do PT:** 18544051516740006**UO:** Ministério da Integração Nacional**Tipo de Obra:** Barragem/Açude**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

Importância Socioeconômica: Por compreender obras que ampliam e regularizam a vazão de exploração do manancial, ao tempo em que preservam a sua característica de potabilidade, o empreendimento ganha notória importância sócio-econômica, que pode ser traduzida no atendimento com abastecimento d'água a 325.000 habitantes, atendimento com esgotamento sanitário a 60.000 habitantes (em final de plano) e barateamento do custo médio de produção de água para o Aglomerado, já que dispensa a exploração de mananciais com custos de produção elevados.

PT: 18544051516740006

SECEX-SE

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 18/05/2005

Percentual realizado: 4

Situação na Data da Vistoria: Paralisado.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 138.924.098,60

PT: 18544051516740006

SECEX-SE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 18544051516740006

SECEX-SE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 18544051516740006

SECEX-SE

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 6159/2002-7 **Deliberação:** **Data:** 17/06/2002**Processo:** 6159/2002-7 **Deliberação:** DC-1.306-/2002-PL **Data:** 02/10/2002**Processo:** 4166/2003-0 **Deliberação:** AC-713-/2003-PL **Data:** 18/06/2003**Processo:** 4166/2003-0 **Deliberação:** **Data:** 04/08/2003**Processo:** 4166/2003-0 **Deliberação:** **Data:** 04/11/2003**Processo:** 4166/2003-0 **Deliberação:** AC-2.012-/2004-PL **Data:** 08/12/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 6845/2005-4 **Deliberação:** AC-1.128-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE: 9.1. determinar à Companhia de Saneamento de Sergipe que providencie o registro do Contrato nº 111/2001 no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, por ser decorrente de convênio federal, no prazo de 30 dias após o Ministério do Planejamento disponibilizar o respectivo módulo de cadastramento, segundo art. 19, parágrafos 2º-A e 5º-A, da LDO/2005 (Lei nº 10.934/2004), alterada pela Lei nº 11.086/2004; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS.

Processo: 6845/2005-4 **Deliberação:** AC-1.128-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Presidência: 9.2. dar ciência desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, às Presidências do Congresso Nacional e da sua Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, informando-lhes que a obra referente ao Programa de Trabalho nº 18.544.0515.1674.0006 não consta do Anexo VI da Lei nº 11.100 (Lei Orçamentária Anual - LOA 2005), de 25/01/2005 (DOU 26/01/2005), e que não foram verificadas irregularidades graves em sua execução neste exercício de 2005; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 6845/2005-4 **Deliberação:** AC-1.128-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.2. dar ciência desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, às Presidências do Congresso Nacional e da sua Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, informando-lhes que a obra referente ao Programa de Trabalho nº 18.544.0515.1674.0006 não consta do Anexo VI da Lei nº 11.100 (Lei Orçamentária Anual - LOA 2005), de 25/01/2005 (DOU

PT: 18544051516740006SECEX-SE

26/01/2005), e que não foram verificadas irregularidades graves em sua execução neste exercício de 2005; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 6845/2005-4 **Deliberação:** AC-1.128-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 6845/2005-4



PT: 18544051516740006

SECEX-SE

Fotografias

1 - 27/03/2003

- Vista panorâmica do local onde ficará o maciço da barragem do rio Poxim-Açu, em São Cristóvão/SE (MARÇO/2003).



2 - 18/05/2005

- Vista panorâmica do local onde ficará o maciço da barragem do rio Poxim-Açu, em São Cristóvão/SE (MAIO/2005).



3 - 27/03/2003

- Vista do canal de desvio do riacho Timbó para o rio Poxim-Açu, em fase final de conclusão (MARÇO/2003).

PT: 1854405151E340002

SECEX-CE

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 4354/2005-7**Ano Orçamento:** 2005**UF:** CE**Nome do PT:** Construção do Eixo de Integração da Barragem do Castanhão ao Açude Gavião - Estado do Ceará
Construção do Eixo de Integração da Barragem do Castanhão ao Açude Gavião - Estado do Ceará**Nº do PT:** 1854405151E340002**UO:** Ministério da Integração Nacional**Tipo de Obra:** Canal**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** O sistema adutor Castanhão/RMF tem como objetivo servir para múltiplos usos: abastecimento d'água da Região Metropolitana de Fortaleza e área de entorno, abrangendo 15 sedes municipais e 52 distritos, atendimento da demanda dos distritos industriais existentes nas Bacias Metropolitanas e das indústrias difusas dos municípios situados dentro da área de abrangência do empreendimento, e futuramente do Complexo Industrial do Pecém, desenvolvimento do setor primário com irrigação de 12.500 ha, além do reforço ao suprimento hídrico dos Projetos Tabuleiro de Russas (10.300 ha) e Xique-xique (560 ha) , fomentar a piscicultura intensiva (viveiros) e a indústria do turismo.

PT: 1854405151E340002

SECEX-CE

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 01/04/2005

Percentual realizado: 0

Situação na Data da Vistoria: Não iniciado.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 498.480.541,60

PT: 1854405151E340002

SECEX-CE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 1854405151E340002

SECEX-CE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 1854405151E340002

SECEX-CE

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)

Não há deliberação para este Processo de Interesse.

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 4354/2005-7 **Deliberação:** AC-710-20/2005-PL **Data:** 08/06/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 4354/2005-7

PT: 1854405151E340002SECEX-CE

Fotografias**Não há Fotografias**

PT: 18544051534450052

SECEX-GO

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 5063/2005-4**Ano Orçamento:** 2005**UF:** GO**Nome do PT:** Construção da Barragem do Córrego João Leite no Estado de Goiás No Estado de Goiás**Nº do PT:** 18544051534450052**UO:** Ministério da Integração Nacional**Tipo de Obra:** Barragem/Açude**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** A construção da barragem do Ribeirão João Leite é a principal obra do Programa de Água e Saneamento de Goiânia, cujo objetivo é melhorar as condições de abastecimento de água potável.

A barragem vai garantir o abastecimento da população, estimada para o ano de 2025 (data limite do projeto) em 2.406.808 habitantes, afastando o risco de um colapso no sistema. Além disso, proporcionará a redução nos custos da produção da água tratada, já que a captação acontecerá numa região menos poluída.

PT: 18544051534450052

SECEX-GO

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 19/04/2005

Percentual realizado: 57

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 34.981.619,65

PT: 18544051534450052

SECEX-GO

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 18544051534450052

SECEX-GO

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 18544051534450052

SECEX-GO

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 12597/2001-7 **Deliberação:** **Data:** 07/11/2001**Processo:** 12597/2001-7 **Deliberação:** DC-178-/2002-PL **Data:** 13/03/2002**Processo:** 4866/2002-0 **Deliberação:** DC-719-/2002-PL **Data:** 26/06/2002**Processo:** 4866/2002-0 **Deliberação:** **Data:** 19/08/2002**Processo:** 4496/2003-6 **Deliberação:** AC-861-/2003-PL **Data:** 09/07/2003**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5063/2005-4 **Deliberação:** AC-913-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.1. dar ciência desta deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhe que não foram constatadas irregularidades graves capazes de obstar a liberação de recursos federais destinados às obras da Barragem do Córrego João Leite no Estado de Goiás, objeto do Programa de Trabalho nº 18544051534450052; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 5063/2005-4 **Deliberação:** AC-913-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (VINCULADOR): 9.2. determinar ao Ministério da Integração Nacional que proceda à inclusão e atualização, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - Siasg, das informações concernentes aos contratos e convênios relativos ao Programa de Trabalho nº 18544051534450052, no prazo de 30 dias, a contar da ciência da conclusão dos Módulos do Siasg, nos termos do art. 19, parágrafos 2ª-A e 5ª-A, da Lei nº 10.934/2004, alterada pela Lei nº 11.086/2004. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS.

PT: 18544051534450052SECEX-GO

Fotografias

1 - 19/04/2005

- Vista lateral da barragem c/ Ribeirão João Leite à montante



2 - 19/04/2005

- Estrutura utilizada na barragem - Concreto Compactado a Rolo - CCR

PT: 18544104756580029

SECEX-BA

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005
Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro
Relator

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 9532/2005-3**Ano Orçamento:** 2005**UF:** BA**Nome do PT:** Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Santana com Sistema Adutor de 145 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido) No Estado da Bahia**Nº do PT:** 18544104756580029**UO:** Ministério da Integração Nacional**Tipo de Obra:** Adutora**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** As obras a serem executadas objetivam promover a melhoria no abastecimento de água dos municípios de Santana, Canópolis, Serra Dourada, Tabocas do Brejo Velho e Brejolândia, principalmente, além de outras localidades.

O abastecimento das cidades acima listadas é extremamente precário, sendo feito por meio de baterias de poços com produtividade moderada ou baixa, e que produzem água muito dura. A qualidade da água ofertada é péssima, e a quantidade insuficiente, principalmente no verão, quando os poços diminuem sua produtividade.

A população beneficiada é de cerca de 65.000 habitantes. O empreendimento tem por fim o abastecimento humano, tendo sido desenvolvido com parâmetros compatíveis com as premissas adotadas pelo PROAGUA, que visa a racionalização dos recursos hídricos disponíveis, buscando seu desenvolvimento sustentável.

PT: 18544104756580029

SECEX-BA

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 28/06/2005

Percentual realizado: 0

Situação na Data da Vistoria: Não iniciado.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 13.512.268,07

PT: 18544104756580029

SECEX-BA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 18544104756580029

SECEX-BA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 18544104756580029

SECEX-BA

DELIBERAÇÕES DO TCU**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

PT: 18544104756580029SECEX-BA

Fotografias**Não há Fotografias**

PT: 22846102005060044

SECEX-RO

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 9688/2005-4**Ano Orçamento:** 2005**UF:** RO**Nome do PT:** Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana - AP Apoio a Projetos de Desenvolvimento em Municípios - No Estado de Rondônia**Nº do PT:** 22846102005060044**UO:** Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA**Tipo de Obra:** Infra-Estrutura Urbana**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

Importância Socioeconômica: Não se trata de informações aqui sobre uma determinada obra, posto que o PT sob exame, 22.846.1020.0506.0044, não gerou ainda nenhum instrumento de convênio ou contrato e, principalmente, porque deverá abrigar inúmeras obras e não apenas uma só, a julgar pelo PT análogo antecessor, relativo ao exercício de 2004, 22.846.1020.0506.0026, que compreendeu 52 obras em diversos municípios interioranos.

Em breve síntese, a importância sócio-econômica do PT sob exame está explicitada em sua própria denominação "...Apoio a Projetos de Desenvolvimento em Municípios - No Estado de Rondônia", correspondendo à promoção do desenvolvimento regional interiorano, por meio do financiamento de pequenos e médios projetos que beneficiam diversos municípios rondonienses.

No campo "Observações" abaixo estão os dados (denominação e execução orçamentária) dos PTs com denominação e objeto similares

PT: 22846102005060044

SECEX-RO

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 04/07/2005

Percentual realizado: 0

Situação na Data da Vistoria: Não iniciado.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 8.892.400,00

PT: 22846102005060044

SECEX-RO

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 22846102005060044

SECEX-RO

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 22846102005060044

SECEX-RO

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)

Não há deliberação para este Processo de Interesse.

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 9688/2005-4 **Deliberação:** AC-1.069-29/2005-PL **Data:** 03/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 9688/2005-4

PT: 22846102005060044SECEX-RO

Fotografias**Não há Fotografias**

PT: 25752029451050029

SECEX-BA

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 5175/2005-0**Ano Orçamento:** 2005**UF:** BA**Nome do PT:** Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Camaçari de 174 para 350 MW No Estado da Bahia**Nº do PT:** 25752029451050029**UO:** Companhia Hidro Elétrica do São Francisco**Tipo de Obra:** Usina Termelétrica**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

Importância Socioeconômica: A Usina Termelétrica Camaçari, empreendimento do Programa Prioritário de Termelétrica - PPT, está localizada próxima à Região Metropolitana de Salvador/BA, um dos principais centros de carga elétrica da Região Nordeste. Quando recuperada, terá 350 MW de potência instalada, constituindo, assim, um importante empreendimento de geração para o setor elétrico regional e local através do incremento da oferta de energia elétrica do sistema e conseqüente aumento da segurança de suprimento e redução dos riscos de racionamento.

PT: 25752029451050029

SECEX-BA

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 27/04/2005

Percentual realizado: 95

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 56.000.000,00

PT: 25752029451050029

SECEX-BA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 25752029451050029

SECEX-BA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 25752029451050029

SECEX-BA

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 3544/2002-2 **Deliberação:** DC-620-/2002-PL **Data:** 12/06/2002**Processo:** 6477/2003-0 **Deliberação:** AC-1.129-/2003-PL **Data:** 13/08/2003**Processo:** 6890/2004-1 **Deliberação:** AC-1.000-/2004-PL **Data:** 21/07/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5175/2005-0 **Deliberação:** AC-915-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.1. comunicar, enviando-lhe cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que:

9.1.1. não foram constatados indícios de irregularidades nas obras de ampliação da capacidade da Usina Termelétrica de Camaçari, no Estado da Bahia (PT n.º 25.752.0294.5105.0029);

9.1.2. o referido programa de trabalho não consta do quadro VI da Lei n.º 11.100/2005. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 5175/2005-0 **Deliberação:** AC-915-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria-Geral de Controle Externo: 9.2. dar conhecimento das informações prestadas pela Secex/BA à Segecex quanto à execução do processo fiscalizatório em análise, remetendo a esta última unidade técnica, a título de subsídio para futuros planejamentos, cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam; NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

Processo: 5175/2005-0 **Deliberação:** AC-915-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 5175/2005-0

PT: 25752029451050029SECEX-BA

Fotografias

1 - 27/04/2005

- Vista parcial da Usina Termelétrica de Camaçari



2 - 27/04/2005

- Sistema de abastecimento de gás e óleo diesel para as unidades.



3 - 27/04/2005

- Gerador da Unidade 101 da UTC.

PT: 25752029454820020

SECEX-CE

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 4728/2005-9**Ano Orçamento:** 2005**UF:** CE

Nome do PT: Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra (MA) - Teresina - Fortaleza II (LT de 500 kV - 1º Circuito P. Dutra/Fortaleza, aprox. 750 km, 2º Circuito Emergencial P. Dutra/Teresina, aprox. 210 km e 3 SEs Associadas, com 2.550 MVA) Na Região Nord

Nº do PT: 25752029454820020**UO:** Companhia Hidro Elétrica do São Francisco**Tipo de Obra:** Linha Transmissão/Distribuição de Energia Elétrica**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

Importância Socioeconômica: As obras associadas a esse PT são integrantes da Interligação Norte-Nordeste e visam ampliar a oferta de energia elétrica para atendimento ao mercado residencial, comercial e industrial da região Nordeste.

Quanto às obras da LT de Presidente Dutra/Teresina II e o 2º banco de autotransformadores 500/230kV - 300 MVA na SE Teresina II são empreendimentos inseridos dentro do Programa Estratégico Emergencial de Energia Elétrica.

Já a instalação de Autotransformadores de 600MVA na SE Sobral III e sua interligação com a SE Sobral II, através de dois links de 230 kV, deve-se a estudo do CCPE, que indicou degradação de tensão nos sistemas do Piauí e Ceará entre as SE's de Teresina e Fortaleza. Adicionalmente, o sistema de subtransmissão ligado ao regional de Sobral apresenta grandes oscilações de tensão.

PT: 25752029454820020

SECEX-CE

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 14/04/2005

Percentual realizado: 93

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 41.725.604,00

PT: 25752029454820020

SECEX-CE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 25752029454820020

SECEX-CE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 25752029454820020

SECEX-CE

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 5412/2001-4 **Deliberação:** RL-26-/2001-2C **Data:** 16/08/2001**Processo:** 4265/2002-0 **Deliberação:** DC-1.268-/2002-PL **Data:** 25/09/2002**Processo:** 4787/2003-3 **Deliberação:** AC-1.127-/2003-PL **Data:** 13/08/2003**Processo:** 6166/2004-8 **Deliberação:** AC-1.001-/2004-PL **Data:** 21/07/2004**Processo:** 6166/2004-8 **Deliberação:** AC-1.860-/2004-PL **Data:** 24/11/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 4728/2005-9 **Deliberação:** AC-729-20/2005-PL **Data:** 08/06/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.1. comunicar, enviando-lhes cópia deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que: 9.1.1. não foram constatados indícios de irregularidades que ensejem a paralisação da regular execução das obras de implantação do Sistema de Transmissão Presidente Dutra (MA) - Teresina - Fortaleza II (PT n.º 25.752.0294.5482.0020);

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 4728/2005-9 **Deliberação:** AC-729-20/2005-PL **Data:** 08/06/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.1.2. o referido programa de trabalho não consta do quadro VI da Lei n.º 11.100/2005; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 4728/2005-9 **Deliberação:** AC-729-20/2005-PL **Data:** 08/06/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 4728/2005-9

PT: 25752029454820020SECEX-CE

Fotografias

1 - 14/04/2005

- Vista aérea da SE Sobral III - Ao centro, os Autotrafos de 600 MVA.



2 - 14/04/2005

- Vista aérea da SE Sobral III.



3 - 14/04/2005

- Detalhe dos 04 autotrafos de 600 MVA.

PT: 25752029618530033

SECEX-RJ

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 6177/2005-0**Ano Orçamento:** 2005**UF:** RJ**Nome do PT:** Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ) No Estado do Rio de Janeiro**Nº do PT:** 25752029618530033**UO:** Eletrobrás Termonuclear S.A.**Tipo de Obra:** Usina Termelétrica**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** O Objetivo principal do Programa de Trabalho analisado é preservar a integridade da Usina de Angra 1 e mantê-la em operação segura e eficiente até o fim de sua vida útil.

Vale mencionar que Angra 1 responde, aproximadamente, por 28% da capacidade instalada no Estado do Rio de Janeiro, sendo responsável por cerca de 10% da energia elétrica consumida no Estado.

PT: 25752029618530033

SECEX-RJ

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 11/05/2005

Percentual realizado: 14

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 619.694.000,00

PT: 25752029618530033

SECEX-RJ

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 25752029618530033

SECEX-RJ

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 25752029618530033

SECEX-RJ

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 1182/2004-9 **Deliberação:** **Data:** 06/02/2004**Processo:** 1182/2004-9 **Deliberação:** AC-1.010-/2004-1C **Data:** 04/05/2004**Processo:** 8090/2004-7 **Deliberação:** AC-1.039-/2004-PL **Data:** 28/07/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 6177/2005-0 **Deliberação:** AC-1.192-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.1. Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram encontradas irregularidades graves, como definido no §2º, do artigo 97, da Lei nº 10.934/2004 (LDO/2005), na execução do Programa de Trabalho nº 25.752.0296.1853.0033 - Substituição de Geradores de Vapor na Usina de Angra I no Estado do Rio de Janeiro - RJ.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 6177/2005-0 **Deliberação:** AC-1.192-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 6177/2005-0

PT: 25752029618530033

SECEX-RJ

Fotografias

1 - 11/05/2005

- Equipamento fornecido pela Framatome ANP para fabricação na Nuclep dos novos Geradores de Vapor de Angra 1 - Parte cônica e cilíndrica do casco.



2 - 11/05/2005

- Equipamento fornecido pela Framatome ANP para fabricação na Nuclep dos novos geradores de vapor de Angra 1 - Placa do espelho



3 - 11/05/2005

- Equipamento fornecido pela Framatome ANP para a fabricação na Nuclep dos novos geradores de vapor para Angra 1 - Espelho e parte cilíndrica do casco

PT: 25752029634140033

SECEX-RJ

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 6181/2005-2**Ano Orçamento:** 2005**UF:** RJ**Nome do PT:** Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ) No Estado do Rio de Janeiro**Nº do PT:** 25752029634140033**UO:** Furnas Centrais Elétricas S.A.**Tipo de Obra:** Usina Termelétrica**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** A implantação do ciclo combinado representa: a) suprimento adicional de 350 MW suficiente p/ abastecer 750 mil domicílios, equivalente a 4,5% da demanda total de energia elétrica do Rio de Janeiro e Espírito Santo; b) incremento na eficiência dos turbogeradores a vapor da Usina, passando de 30% (ciclo convencional) para 52% (ciclo combinado); c) alívio no carregamento do sistema de transmissão remota de energia, c/ redução das perdas elétricas; d) geração de aproximadamente 800 empregos diretos; e) redução da emissão de poluentes ambientais a níveis abaixo dos permitidos.

PT: 25752029634140033

SECEX-RJ

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 16/05/2005

Percentual realizado: 93

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 110.316.638,00

PT: 25752029634140033

SECEX-RJ

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 25752029634140033

SECEX-RJ

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 25752029634140033

SECEX-RJ

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 3220/2001-6 **Deliberação:** **Data:** 08/02/2002**Processo:** 4603/2002-0 **Deliberação:** **Data:** 18/06/2002**Processo:** 5152/2002-1 **Deliberação:** **Data:** 18/06/2002**Processo:** 3220/2001-6 **Deliberação:** DC-843-/2002-PL **Data:** 10/07/2002**Processo:** 5152/2002-1 **Deliberação:** DC-1.465-/2002-PL **Data:** 30/10/2002**Processo:** 5152/2002-1 **Deliberação:** **Data:** 18/02/2003**Processo:** 4684/2003-6 **Deliberação:** AC-847-/2003-PL **Data:** 09/07/2003**Processo:** 5152/2002-1 **Deliberação:** AC-1.487-/2003-PL **Data:** 08/10/2003**Processo:** 5152/2002-1 **Deliberação:** AC-1.688-/2003-PL **Data:** 12/11/2003**Processo:** 4285/2004-0 **Deliberação:** AC-1.080-/2004-PL **Data:** 04/08/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 6181/2005-2 **Deliberação:** AC-1.266-32/2005-PL **Data:** 24/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.1. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, enviando-lhes cópia deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, que não foram constatados, nesta fiscalização, indícios de irregularidades que ensejem a paralisação da regular execução das obras de Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz (PT 25.752.0296.3414.0033); PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 6181/2005-2 **Deliberação:** AC-1.266-32/2005-PL **Data:** 24/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME: 9.2. dar ciência deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, a Furnas Centrais Elétricas S/A; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 6181/2005-2 **Deliberação:** AC-1.266-32/2005-PL **Data:** 24/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 6181/2005-2

PT: 25752029634140033

SECEX-RJ



PT: 25752029634140033

SECEX-RJ

Fotografias

1 - 16/05/2005

- Turbo-geradores e caldeiras de recuperação a gás para o ciclo combinado.



2 - 16/05/2005

- Tanques de suprimento de água para a Usina.



3 - 16/05/2005

- Tubulação de drenagem química das caldeiras de recuperação.

PT: 25752029644770033

SECEX-RJ

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005
Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro
Relator

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 6178/2005-7**Ano Orçamento:** 2005**UF:** RJ**Nome do PT:** Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ) No Estado do Rio de Janeiro**Nº do PT:** 25752029644770033**UO:** Eletrobrás Termonuclear S.A.**Tipo de Obra:** Usina Termelétrica**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** Complexo de Geração de Energia Termonuclear comporta, atualmente, uma potência bruta de 2.007 MWe, equivalente a 3% da matriz energética brasileira, sendo 657 MWe instalados na Unidade 1 e 1.350 MWe na Unidade 2.

Sua produção corresponde a cerca de metade do consumo de energia de um estado do porte do Rio de Janeiro, mostrando-se de grande importância para a estabilização do sistema elétrico no eixo Rio-São Paulo.

Constitui-se na principal fonte de recursos da Eletronuclear - Eletrobrás Termonuclear S.A.

O ciclo do combustível é totalmente nacional, e as Usinas diminuem, para o Estado do Rio de Janeiro, a dependência externa de suprimento de energia elétrica, reduzindo o risco de déficit, principalmente por ocasião de regimes hidrológicos secos.

PT: 25752029644770033

SECEX-RJ

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 11/05/2005

Percentual realizado: 9

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 152.168.397,00

PT: 25752029644770033

SECEX-RJ

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 25752029644770033

SECEX-RJ

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 25752029644770033

SECEX-RJ

DELIBERAÇÕES DO TCU**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 4155/2002-9 **Deliberação:** DC-1.032-/2002-PL **Data:** 14/08/2002**Processo:** 4683/2003-9 **Deliberação:** AC-901-/2003-PL **Data:** 16/07/2003**Processo:** 4282/2004-8 **Deliberação:** AC-951-/2004-PL **Data:** 14/07/2004**Processo:** 4282/2004-8 **Deliberação:** AC-1.544-/2004-PL **Data:** 06/10/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

PT: 25752029644770033

SECEX-RJ

Fotografias

1 - 11/05/2005

- Vista panorâmica geral de Angra 1 e Angra 2



2 - 12/05/2005

- Porta de acesso para área controlada (reformada e com novos equipamentos) em Angra 1



3 - 12/05/2005

- Saída da área controlada com monitores de radiação em Angra 1

PT: 25752104233980013

SECEX-AM

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 7051/2005-2**Ano Orçamento:** 2005**UF:** AM**Nome do PT:** Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM) No Estado do Amazonas**Nº do PT:** 25752104233980013**UO:** Manaus Energia S.A.**Tipo de Obra:** Linha Transmissão/Distribuição de Energia Elétrica**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

Importância Socioeconômica: A Manaus Energia S.A.-MESA é a empresa estatal concessionária responsável por gerar, transmitir e distribuir energia elétrica em Manaus/AM. Quanto à transmissão, o parque da empresa é composto basicamente de uma linha em 230KV ligando a hidrelétrica de Balbina a Manaus (cerca de 180km) e diversas outras linhas de sub-transmissão em 69KV de pequenas extensões dentro da cidade de Manaus. Além disso, considera-se as subestações(SE) como parte da transmissão. Este PT visa aumentar a infra-estrututa de sub-transmissão em 69KV combinada com novas subestações de rebaixamento para 13,8KV. Isso possibilitará melhor qualidade na distribuição de energia em baixa tensão aos novos bairros da cidade de Manaus/AM.

PT: 25752104233980013

SECEX-AM

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 19/05/2005

Percentual realizado: 70

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 73.000.000,00

PT: 25752104233980013

SECEX-AM

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 25752104233980013

SECEX-AM

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 25752104233980013

SECEX-AM

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 7121/2001-6 **Deliberação:** DC-221-/2002-PL **Data:** 20/03/2002**Processo:** 3485/2002-0 **Deliberação:** DC-996-/2002-PL **Data:** 07/08/2002**Processo:** 9346/2003-1 **Deliberação:** **Data:** 23/07/2003**Processo:** 9346/2003-1 **Deliberação:** AC-1.504-/2003-PL **Data:** 08/10/2003**Processo:** 5329/2004-0 **Deliberação:** **Data:** 20/05/2004**Processo:** 5329/2004-0 **Deliberação:** AC-1.038-/2004-PL **Data:** 28/07/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 7051/2005-2 **Deliberação:** AC-919-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.1. comunicar, enviando cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que:

9.1.1. não foram constatados indícios de irregularidades na implantação de sistema de transmissão de energia elétrica em Manaus, no estado do Amazonas (PT n.º 25.752.1042.3398.0013);

9.1.2. o referido programa de trabalho não consta do quadro VI da Lei n.º 11.100/2005; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 7051/2005-2 **Deliberação:** AC-919-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 7051/2005-2

PT: 25752104233980013

SECEX-AM

Fotografias

1 - 19/05/2005

- Contrato 993-R\$13.085.353,07-Obra civil eletromecânica, projeto executivo, sist. de proteção/controlado/supervisão/telecomunicações, materiais SE Santo Antônio 69/13,8KV-2x26,6MVA.



2 - 19/05/2005

- Contrato 993-R\$13.085.353,07-Detalhe de parte dos equipamentos do sistema de proteção/controlado/supervisão e sistema de telecomunicações da SE Santo Antônio 69/13,8KV-2x26,6MVA.



3 - 19/05/2005

- Contrato 993-R\$13.085.353,07-Detalhe da estrutura metálica de 2 BAY's da SE Santo Antônio.

PT: 25752104271100013

SECEX-AM

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 3969/2005-8**Ano Orçamento:** 2005**UF:** AM**Nome do PT:** Ampliação da Capacidade de Geração Termelétrica em Manaus No Estado do Amazonas**Nº do PT:** 25752104271100013**UO:** Manaus Energia S.A.**Tipo de Obra:** Usina Termelétrica**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

Importância Socioeconômica: A ampliação da capacidade de geração é primordial para a cidade de Manaus, tendo em vista que após o apagão sofrido no final da década de noventa, necessitou contratar, para atender a demanda, produtores independentes de energia elétrica. O investimento próprio para aumentar as plantas produtivas próprias de energia reduzirá os custos com a aquisição de energia de empresas privadas, como também atenderá a demanda, fazendo com que esse serviço essencial alcance as populações mais carentes.

PT: 25752104271100013

SECEX-AM

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 22/03/2005

Percentual realizado: 0

Situação na Data da Vistoria: Não iniciado.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 65.030.000,00

PT: 25752104271100013

SECEX-AM

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 25752104271100013

SECEX-AM

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 25752104271100013

SECEX-AM

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 3969/2005-8 **Deliberação:** AC-602-17/2005-PL **Data:** 18/05/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 3969/2005-8

Processo: 3969/2005-8 **Deliberação:** AC-602-17/2005-PL **Data:** 18/05/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.2. remeter cópia deste Acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com o esclarecimento de que, embora o PT 25.752.1042.7110.0013 - Ampliação da capacidade de geração termelétrica em Manaus no Estado do Amazonas, orçado em R\$ 65.000.000,00 (sessenta milhões de reais) em 2005, conste do orçamento de investimento da Manaus Energia S.A. desde 2004, a indefinição estratégica, inclusive quanto a uma possível privatização daquela estatal, associada à falta de definição da melhor possibilidade de investimento, impedem que seja dado início a estudos de impacto ambiental, projeto básico, audiência pública e licitação, não havendo, portanto, empreendimento a ser fiscalizado quando da realização, no período de 14/3/2005 a 5/4/2005, do levantamento de auditoria em tela; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 3969/2005-8 **Deliberação:** AC-602-17/2005-PL **Data:** 18/05/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: SENADO FEDERAL (VINCULADOR) - Comissão de Serviços de Infra-Estrutura: 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado Federal, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, ao Ministério de Minas e Energia, à Eletrobrás e à Eletronorte, para ciência e providências que entenderem cabíveis. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 3969/2005-8 **Deliberação:** AC-602-17/2005-PL **Data:** 18/05/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CÂMARA DOS DEPUTADOS - CD - Comissão de Minas e Energia: 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado Federal, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, ao Ministério de Minas e Energia, à Eletrobrás e à Eletronorte, para ciência e providências que entenderem cabíveis. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

PT: 25752104271100013SECEX-AM

Fotografias**Não há Fotografias**

PT: 2678202201E970002

SECEX-CE

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 5769/2005-6**Ano Orçamento:** 2005**UF:** CE**Nome do PT:** Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020/CE Ceará**Nº do PT:** 2678202201E970002**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Conservação**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

Importância Socioeconômica: A rodovia federal BR-020 no subtrecho Fortaleza / Canindé, segmentos km 303,3 ao 365,6 e km 365,6 ao 422,0 necessita de restauração para oferecer condições de tráfego e segurança e conseqüentemente a redução do número de acidentes e dos custos operacionais dos transportes.

PT: 2678202201E970002

SECEX-CE

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 05/05/2005

Percentual realizado: 15

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 44.494.622,22

PT: 2678202201E970002

SECEX-CE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 2678202201E970002

SECEX-CE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 2678202201E970002

SECEX-CE

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5769/2005-6 **Deliberação:** AC-1.198-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 5769/2005-6

PT: 2678202201E970002

SECEX-CE

Fotografias



1 - 05/05/2005

- Placa indicativa da obra de restauração da BR-020, em execução pela Galvão Engenharia - Segmento: km 365,6 ao 422,0



2 - 05/05/2005

- BR-020 - Obra em execução pela Galvão Engenharia - Km 393,5



3 - 05/05/2005

- BR-020 - Obra parcialmente executada (fresagem) pela Galvão Engenharia, faltando capa asfáltica - Km 377

PT: 26782022028340023

SECEX-CE

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 11169/2005-9**Ano Orçamento:** 2004**UF:** CE**Nome do PT:** Restauração de Rodovias Federais No Estado do Ceará**Nº do PT:** 26782022028340023**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Restauração**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

Importância Socioeconômica: O objeto da ação do Contrato nº TT 0240/2003 é o de melhoramento, do segmento Km 310,3 ao Km 415,7 extensão 105,4 Km o que possibilitará a redução dos custos de transportes de carga e passageiros entre a região Metropolitana da Capital Cearense e o Interior do Estado. O melhoramento da Rodovia BR-116/CE, maior corredor de Importação e Exportação dos Produtos e Serviços do Estado do Ceará, proporcionará um sensível aumento na integração sócioeconômica desta região com as regiões Sul e Sudeste do Brasil.

PT: 26782022028340023

SECEX-CE

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 04/07/2005

Percentual realizado: 67

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 14.538.000,00

PT: 26782022028340023

SECEX-CE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 26782022028340023

SECEX-CE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 26782022028340023

SECEX-CE

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 6575/2004-9 **Deliberação:** AC-994-/2004-PL **Data:** 21/07/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 11169/2005-9 **Deliberação:** AC-1.279-32/2005-PL **Data:** 24/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 11169/2005-9

PT: 26782022028340023SECEX-CE

Fotografias

1 - 04/07/2005

- Placa de identificação da obra no Km 310 da BR - 116 - CE



2 - 04/07/2005

- Trecho reciclado com pavimentação (CBUQ+TSD), e drenagem superficial concluídos no Km 312 da BR - 116 - CE.



3 - 04/07/2005

- Idem à anterior, com sarjeta reconstruída no Km 318,6 da BR - 116- CE.

PT: 26782022028340029

SECEX-BA

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 11991/2005-3**Ano Orçamento:** 2004**UF:** BA**Nome do PT:** Restauração de Rodovias Federais No Estado da Bahia**Nº do PT:** 26782022028340029**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Restauração**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

Importância Socioeconômica: A recuperação da malha rodoviária federal é de fundamental importância para os aspectos de segurança do tráfego de veículos e pedestres (sinalizações, acostamentos, defensas, melhores pistas de rolamento), reduzindo acidentes e gerando economia, inclusive no consumo de combustível. Vale ressaltar os efeitos positivos concernentes à melhoria do escoamento nas áreas produtoras do estado da Bahia, favorecendo a integração nacional.

PT: 26782022028340029

SECEX-BA

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 20/07/2005

Percentual realizado: 100

Situação na Data da Vistoria: Concluído.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 0,00

PT: 26782022028340029

SECEX-BA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 26782022028340029

SECEX-BA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 26782022028340029

SECEX-BA

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 10176/2002-4 **Deliberação:** DC-1.171-/2002-PL **Data:** 11/09/2002**Processo:** 3876/2003-0 **Deliberação:** AC-671-/2003-PL **Data:** 11/06/2003**Processo:** 3876/2003-0 **Deliberação:** AC-1.916-/2003-PL **Data:** 10/12/2003**Processo:** 4477/2004-9 **Deliberação:** AC-890-/2004-PL **Data:** 07/07/2004**Processo:** 4477/2004-9 **Deliberação:** AC-1.929-/2004-PL **Data:** 01/12/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 11991/2005-3 **Deliberação:** AC-1.338-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 11991/2005-3

PT: 26782022028340029SECEX-BA

Fotografias

1 - 20/07/2005

- Final do Lote II - BR-110 - Construtora CBEMI



2 - 20/07/2005

- Entroncamento com a BA-522- Lote II da BR-110 - Construtora CBEMI



3 - 20/07/2005

- Final do Lote I - BR-110 - Construtora CBEMI

PT: 26782022028340031

SECEX-MG

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005
Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro
Relator

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 9761/2005-6**Ano Orçamento:** 2004**UF:** MG**Nome do PT:** Restauração de Rodovias Federais No Estado de Minas Gerais**Nº do PT:** 26782022028340031**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Conservação**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

Importância Socioeconômica: A BR-452, trecho Uberlândia - Araxá, tem volume médio de tráfego diário de cerca de 2.500 veículos e atende ao Triângulo Mineiro, região privilegiada do Estado de Minas Gerais, com significativo volume de circulação de bens e pessoas. É a principal via de escoamento de Uberlândia para a Região Sul/Sudeste e, principalmente, para a capital do Estado. Por ser o Município de Uberlândia/MG um dos principais pólos atacadistas do país, a interrupção do tráfego geraria enormes prejuízos no escoamento da produção daquele Município

PT: 26782022028340031

SECEX-MG

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 07/07/2005

Percentual realizado: 100

Situação na Data da Vistoria: Concluído.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 0,00

PT: 26782022028340031

SECEX-MG

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 26782022028340031

SECEX-MG

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 26782022028340031

SECEX-MG

DELIBERAÇÕES DO TCU**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

PT: 26782022028340031SECEX-MG

Fotografias

1 - 07/07/2005

- Vista do km 224 da BR-452.



2 - 07/07/2005

- Vista da pista restaurada. Notar a presença de meio-fio de concreto.



3 - 07/07/2005

- Segmento no qual houve recomposição do aterro. Foi colocada sarjeta no local.

PT: 26782023076300103

SECEX-RJ

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 7006/2005-7**Ano Orçamento:** 2005**UF:** RJ**Nome do PT:** Duplicação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro Trecho Santa Cruz - Itacurussá - RJ**Nº do PT:** 26782023076300103**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Duplicação**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** Constituindo parte do empreendimento conhecido como "Arco Rodoviário do Rio de Janeiro", as obras de duplicação do trecho da BR-101 entre Santa Cruz (Km 385,8) e Itacuruçá (Km 411,96) visam a adequar o segmento às atuais demandas de tráfego, em vista do aumento do volume de veículos decorrente tanto da operação/ampliação da capacidade do Porto de Sepetiba quanto do fluxo de turistas.

PT: 26782023076300103

SECEX-RJ

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 29/06/2005

Percentual realizado: 0

Situação na Data da Vistoria: Não iniciado.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 131.401.848,25

PT: 26782023076300103

SECEX-RJ

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 26782023076300103

SECEX-RJ

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 26782023076300103

SECEX-RJ

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 4795/2003-5 **Deliberação:** AC-789-/2003-PL **Data:** 02/07/2003**Processo:** 4397/2004-6 **Deliberação:** AC-882-/2004-PL **Data:** 07/07/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 7006/2005-7 **Deliberação:** AC-1.332-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Determinação de Realização de Fiscalização: UNIDADES INCUMBIDAS: Secretaria Adjunta de Fiscalização: 9.1. determinar à Adfis que, no plano especial de auditorias em obras públicas em auxílio ao Congresso Nacional para o próximo exercício (Fiscobras 2006), inclua os programas de trabalho orçamentários à conta dos quais estejam previstas obras integrantes do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro, a saber os PTs 26.782.0230.3E50.0002, 26.782.0230.7630.0103, 26.782.0230.3E48.0002, 26.782.0230.3E49.0002 e 26.782.0230.7544.0103, e outros que possam guardar relação com o empreendimento, de acordo com informações que sejam disponibilizadas até a época da elaboração do referido plano;

Processo: 7006/2005-7 **Deliberação:** AC-1.332-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 7006/2005-7

PT: 26782023076300103

SECEX-RJ

Fotografias

1 - 29/06/2005

- Mapa indicando a localização física dos trechos que compõem o empreendimento "Arco Rodoviário", bem como os Programas de Trabalho do OGU/2005 relacionados.
(Fonte: DPP/DNIT)



2 - 29/06/2005

- Início do trecho da BR-101 a ser duplicado (Santa Cruz - Km 385,8)



3 - 29/06/2005

- BR-101 - Acesso ao Distrito Industrial

PT: 26782023311VC0101

SECEX-PR

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 4524/2005-9**Ano Orçamento:** 2005**UF:** PR**Nome do PT:** Adequação de Contorno Rodoviário na BR-116 no Estado do Paraná No Município de Curitiba (Leste) - PR**Nº do PT:** 26782023311VC0101**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Construção**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** Contorno rodoviário da cidade de Curitiba. Acesso facilitado entre as BR-116, 277 e 376 e conseqüente redução do fluxo de caminhões pelo perímetro urbano de Curitiba.

PT: 26782023311VC0101

SECEX-PR

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 15/04/2005

Percentual realizado: 95

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 11.200.000,00

PT: 26782023311VC0101

SECEX-PR

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 26782023311VC0101

SECEX-PR

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 26782023311VC0101

SECEX-PR

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 5497/2001-1 **Deliberação:** DC-612-/2001-PL **Data:** 22/08/2001**Processo:** 5497/2001-1 **Deliberação:** DC-753-/2001-PL **Data:** 19/09/2001**Processo:** 5497/2001-1 **Deliberação:** DC-1.094-/2001-PL **Data:** 12/12/2001**Processo:** 5497/2001-1 **Deliberação:** DC-985-/2002-PL **Data:** 07/08/2002**Processo:** 4436/2003-8 **Deliberação:** AC-634-/2003-PL **Data:** 04/06/2003**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 4524/2005-9 **Deliberação:** AC-1.197-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 4524/2005-9

PT: 26782023311VC0101

SECEX-PR

Fotografias

1 - 15/04/2005

- Local de construção de viaduto interligando o bairro Santa Clara que foi cortado pela rodovia (obra prevista no lote 11)



2 - 15/04/2005

- Interseção Contorno Leste com a PR-415 (p/ Piraquara) onde estão sendo construídas 4 alças internas e 4 externas (lote 11) foto A



3 - 15/04/2005

- Contorno Leste com a PR-415 (p/ Piraquara) onde estão sendo construídas 4 alças internas e 4 externas (lote 11) foto B

PT: 26782023312BU0101

SECEX-RS

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 5192/2005-1**Ano Orçamento:** 2005**UF:** RS**Nome do PT:** Construção de Trecho Rodoviário na BR-158 no Estado do Rio Grande do Sul Trecho Santa Maria - Rosário do Sul**Nº do PT:** 26782023312BU0101**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Construção**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

Importância Socioeconômica: O trecho da BR-158/RS entre Santa Maria e Rosário do Sul (115km) pertence a uma das três rotas selecionadas para a formação do "Corredor do Mercosul" (Curitiba - Buenos Aires). Segundo Estudo de pré-viabilidade sobre as melhores rotas para o Mercosul, realizado pelo DNER em convênio com o Instituto Militar de Engenharia (IME), a ligação entre Curitiba e Buenos Aires via Paso Fundo, Santa Maria e Rosário do Sul apresenta a melhor taxa de retorno de investimentos (66,2%) e a menor extensão (1775km).

PT: 26782023312BU0101

SECEX-RS

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 19/05/2005

Percentual realizado: 44

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 72.758.406,00

PT: 26782023312BU0101

SECEX-RS

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 26782023312BU0101

SECEX-RS

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 26782023312BU0101

SECEX-RS

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5192/2005-1 **Deliberação:** AC-1.134-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 5192/2005-1

PT: 26782023312BU0101SECEX-RS

Fotografias

1 - 19/05/2005

- km 114,6 - camada de rolamento em CBUQ



2 - 19/05/2005

- km 105,6 - camada de revestimento intermediário (Binder) em PMUQ



3 - 19/05/2005

- km 100,6 - segmento com base imprimada

PT: 2678202333E560002

SECEX-SC

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 11793/2005-7**Ano Orçamento:** 2005**UF:** SC**Nome do PT:** Construção de Acesso Rodoviário na BR-101 no Estado de Santa Catarina - Ao Porto de Itajaí - SC Santa Catarina**Nº do PT:** 2678202333E560002**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Construção**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

Importância Socioeconômica: O porto de Itajaí está localizado na margem direita do rio Itajaí-Açu, a cerca de 3,2 km de sua foz, no litoral norte de Santa Catarina. Sua área de influência estende-se aos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul. O acesso ao porto se faz pela SC-470/BR-470 (Oeste), passando por Blumenau, pela SC-486, atingindo Brusque e pela BR-101 (Sul-Norte). O movimento de cargas no porto cresceu 200% entre 2000 e 2005, onde se destacam contêineres (3º do país), frango congelado (1º do país), açúcar, móveis, papel, motores, fumo, resina vegetal, carne fresca, têxteis, arroz, trigo, algodão, produtos químicos e azulejos. O novo acesso rodoviário ao porto, a partir da BR-101, denominado "Via Expressa Portuária", visa a convergência de todo o fluxo de caminhões que demandam para a zona portuária, de modo a ordenar o tráfego pesado e resolver os conflitos viários com o sistema de transporte coletivo e os carros de passeio.

PT: 2678202333E560002

SECEX-SC

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 05/07/2005

Percentual realizado: 0

Situação na Data da Vistoria: Não iniciado.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 18.654.300,00

PT: 2678202333E560002

SECEX-SC

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 2678202333E560002

SECEX-SC

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 2678202333E560002

SECEX-SC

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 11793/2005-7 **Deliberação:** AC-1.376-34/2005-PL **Data:** 06/09/2005

Determinação de Realização de Fiscalização: UNIDADES INCUMBIDAS: Secretaria Adjunta de Fiscalização: 9.1. Determinar à Secretaria Adjunta de Fiscalização-ADFIS que inclua, no próximo plano de fiscalização, acompanhamento, a ser realizado pela Secex/SC, das obras de construção do acesso rodoviário ligando a BR-101/SC ao Porto de Itajaí, relativas ao Programa de Trabalho nº 26.0233.3E56.0002.

Processo: 11793/2005-7 **Deliberação:** AC-1.376-34/2005-PL **Data:** 06/09/2005

Determinação de Realização de Fiscalização: UNIDADES INCUMBIDAS: Secretaria de Controle Externo - SC: 9.1. Determinar à Secretaria Adjunta de Fiscalização-ADFIS que inclua, no próximo plano de fiscalização, acompanhamento, a ser realizado pela Secex/SC, das obras de construção do acesso rodoviário ligando a BR-101/SC ao Porto de Itajaí, relativas ao Programa de Trabalho nº 26.0233.3E56.0002.

Processo: 11793/2005-7 **Deliberação:** AC-1.376-34/2005-PL **Data:** 06/09/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.2. Comunicar a presente deliberação, acompanhada dos correspondentes relatório e voto, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, como definido no § 2º do artigo 97 da Lei nº 10.934/2004 (LDO/2005). PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 11793/2005-7 **Deliberação:** AC-1.376-34/2005-PL **Data:** 06/09/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 11793/2005-7

PT: 2678202333E560002

SECEX-SC

Fotografias

1 - 05/07/2005

- Acesso ao Porto de Itajaí a partir da BR-101-SC - vista do trevo da futura Av. Perimetral Oeste com a Av. Adolfo Konder



2 - 05/07/2005

- Acesso ao porto de Itajaí a partir da BR-101/SC - traçado da futura Av. Perimetral Oeste coincidente com a Rua Nilo Bittencourt - vista a partir da Av. Adolfo Konder.



3 - 05/07/2005

- Acesso ao porto de Itajaí a partir da BR-101/SC - traçado da futura Av. Perimetral Oeste coincidente com a Rua Francisco Reis, cuja pavimentação está prevista no projeto.

PT: 26782023512C20101

SECEX-RN

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005
Relatório ainda não Appreciado pelo TCU

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra

Processo: 10702/2005-8

Ano Orçamento: 2005

UF: RN

Nome do PT: Construção de Pontes na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte Sobre o Rio Piranhas - RN

Nº do PT: 26782023512C20101

UO: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

Tipo de Obra: Rodovia - Construção

Obra bloqueada na LOA deste ano: Não

Importância Socioeconômica: Interligação das regiões leste-oeste do Estado do Rio Grande do Norte, inclusive com o Estado do Ceará, beneficiando o escoamento das safras agrícolas da região.

PT: 26782023512C20101

SECEX-RN

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 28/06/2005

Percentual realizado: 64

Situação na Data da Vistoria: Paralisado.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 77.197.664,29

PT: 26782023512C20101

SECEX-RN

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 26782023512C20101

SECEX-RN

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 26782023512C20101

SECEX-RN

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 4418/2001-3 **Deliberação:** DC-427-/2001-PL **Data:** 11/07/2001**Processo:** 4365/2003-4 **Deliberação:** AC-506-/2003-PL **Data:** 14/05/2003**Processo:** 7371/2004-3 **Deliberação:** AC-1.079-/2004-PL **Data:** 04/08/2004**Processo:** 7371/2004-3 **Deliberação:** AC-443-/2005-PL **Data:** 20/04/2005**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 10702/2005-8 **Deliberação:** **Data:** 08/08/2005

Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - RN: Autorizo, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno, a realização das diligências propostas pela unidade técnica (fls. 17/9).

À Secex/RN, para a adoção das providências.

PT: 26782023512C20101

SECEX-RN

Fotografias

1 - 28/06/2005

- Visão da margem direita do rio piranhas com a BR 226 - cabeceira da ponte do lado contrário ao município de Jucurutu-RN



2 - 28/06/2005

- Visão da margem esquerda do rio piranhas - cabeceira da ponte no município de Jucurutu-RN



3 - 28/06/2005

- Passagem de veículos sobre o Rio Piranhas que será substituída pela ponte.



EDIÇÃO DE HOJE: 202 PÁGINAS