

A CRISE HÍDRICA NA REGIÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO: PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO COELHO



AÇÕES DESENVOLVIDAS

- CODEVASF COM RECURSOS REPASSADOS PELA SEDEC/MI CONCLUIU OS PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO MINIMIZAR OS EFEITOS DA CRISE HÍDRICA:
 - DESASSOREAMENTO
 - ENSECADERAS
 - AQUISIÇÃO DE FLUTUANTES
 - CONSTRUÇÃO DE CANAL DE ADUÇÃO E DIQUES (PNC)
 - BOMBAS COMPLEMENTARES

**DESENHO ESQUEMÁTICO DA CAPTAÇÃO AUXILIAR
DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO NILO COELHO**

Estação de
bombeamento
principal



ACOMPANHAMENTO EM FÁBRICA DA TUBULAÇÃO DO PROJETO SENADOR NILO COELHO



ACOMPANHAMENTO EM FÁBRICA DOS BOMBEADORES AUXILIARES DO PROJETO SENADOR NILO COELHO



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL DE APROXIMAÇÃO DO PROJETO SENADOR NILO COELHO



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL DE APROXIMAÇÃO DO PROJETO SENADOR NILO COELHO



Serviços de Construção do Canal e Diques no interior do lago de Sobradinho -

Contrato n.º 0.037.01/2015

Relatório Sucinto da Obra – Dados Quantitativos

- i. 67 Equipamentos;
- ii. 145 empregados;
- iii. 108 horas efetivas/semana (18h/dia);
- iv. 107.000 m³ de escavação e aterro do Cut Off (Fundação, concluída);
- v. 152.000 m³ de aterro do maciço do canal (Faltam 66.000 m³);
- vi. 140.000 m³ de aterro no Dique 1 (Faltam 35.000 m³);
- vii. 116.000 m³ de aterro no Dique 2 (Faltam 40.000 m³);

- viii. Execução Total de 515.000 m³:
- a) 259.000 m³ com controle da compactação (faltam 66.000 m³);
 - b) 256.000 m³ sem controle da compactação (Faltam 75.000 m³);
- ix. 406 refeições/dia;
- x. 14.000 litros/dia de óleo Diesel (9.000 litros de S10 e 5.000 Litros de S500);
- xi. 4.900 m³/dia de aterro do canal (sendo 3.000 m³ durante o dia e 1.900 m³ durante a noite);
- xii. Compactação do Maciço concluído da E50 à E121;
- xiii. Serviço de compactação do Maciço em execução da E0 à E50;
- xiv. 10.11.2015 - Chegada da manta à obra;
- xv. 11.11.2015 – Início da aplicação da manta;
- xvi. Realização do serviço de escavação em solo duro (abertura da seção do canal) com 400m realizados e execução à taxa de 150 m/dia;

OBRIGADO

Diretoria da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação
Tel (61) 2028-4810 ou 2028-4809