



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SECRETARIA-GERAL DA MESA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 54ª LEGISLATURA

**MENSAGEM Nº 95, de 2012-CN
(nº 407/2012, na origem)**

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O
PERÍODO 2008/2011**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012
ANO BASE 2011**

Mensagem
Exposição de Motivos

**VOLUME I - 2ª PARTE
TOMO II/II**

ANO LXVII – SUP. “D” AO Nº 145 – TERÇA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2012 – BRASÍLIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL	
PRESIDENTE José Sarney - (PMDB-AP)	3º SECRETÁRIO João Vicente Claudino - (PTB-PI)
1º VICE-PRESIDENTE Anibal Diniz- (PT-AC) ^(8,9)	4º SECRETÁRIO Ciro Nogueira - (PP-PI)
2º VICE-PRESIDENTE Waldemir Moka - (PMDB-MS) ^(3,4)	SUPLENTE DE SECRETÁRIO
1º SECRETÁRIO Cícero Lucena - (PSDB-PB)	1º - Casildo Maldaner - (PMDB-SC) ^(1,5,6,7)
2º SECRETÁRIO João Ribeiro - (PR-TO) ²	2º - João Durval - (P DT-BA)
	3ª - Maria do Carmo Alves - (DEM-SE)
	4ª - Vanessa Grazziotin - (PC DO B-AM)

As notas referentes à Mesa do Senado Federal encontram-se publicadas na Composição do Senado Federal (Vide Sumário).

LIDERANÇAS

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV) - 25 Líder Renan Calheiros - PMDB Líder do PMDB - 19 Renan Calheiros Vice-Líderes do PMDB Vital do Rêgo (40) Romero Jucá (20) Sérgio Souza (20) Waldemir Moka Ricardo Ferraço Casildo Maldaner Líder do PP - 5 Francisco Dornelles Vice-Líder do PP Ana Amélia (12) Líder do PV - 1 Paulo Davim	Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PSB/PC DO B/PRB) - 24 Líder Walter Pinheiro - PT (22,24) Vice-Líderes Acir Gurgacz (49) Lídice da Mata (29,38) Inácio Arruda Eduardo Lopes (37,44) Líder do PT - 12 Walter Pinheiro (22,24) Vice-Líderes do PT Wellington Dias (27) Lindbergh Farias (23) Ana Rita (28) Anibal Diniz (25) Líder do PDT - 5 Acir Gurgacz (49) Vice-Líder do PDT Pedro Taques (21) Líder do PSB - 4 Lídice da Mata (29,38) Vice-Líder do PSB Antonio Carlos Valadares (30) Líder do PC DO B - 2 Inácio Arruda Líder do PRB - 1 Eduardo Lopes (37,44) Governo Líder Eduardo Braga - PMDB (39) Vice-Líderes Gim Argello Benedito de Lira Lídice da Mata (29,38) Jorge Viana Vital do Rêgo	Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) - 15 Líder Jayme Campos - DEM (26) Vice-Líderes Cyro Miranda (31) Flexa Ribeiro (7,32) Lúcia Vânia (33) Mário Couto (34) Paulo Bauer (6,35) Líder do PSDB - 10 Alvaro Dias Vice-Líderes do PSDB Aloysio Nunes Ferreira (5) Paulo Bauer (6,35) Flexa Ribeiro (7,32) Líder do DEM - 5 José Agripino (2,10,14,45,46) Vice-Líder do DEM Jayme Campos (26) PSD - 2 Líder Kátia Abreu - PSD (11,13) Vice-Líder Sérgio Petecão PSOL - 1 Líder Randolfe Rodrigues - PSOL (18)
Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC) - 13 Líder Gim Argello - PTB Vice-Líderes Blairo Maggi (19,51) Alfredo Nascimento (41) João Vicente Claudino Eduardo Amorim (17,47,48) Líder do PTB - 6 Gim Argello Vice-Líderes do PTB João Vicente Claudino Mozarildo Cavalcanti Líder do PR - 6 Blairo Maggi (19,51) Vice-Líderes do PR Alfredo Nascimento (41) Vicentinho Alves (42) Líder do PSC - 1 Eduardo Amorim (17,47,48)		

As notas referentes às Lideranças do Senado Federal encontram-se publicadas na Composição do Senado Federal (Vide Sumário).

EXPEDIENTE	
Doris Marize Romariz Peixoto Diretora-Geral do Senado Federal Florian Augusto Coutinho Madruga Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações José Farias Maranhão Diretor da Subsecretaria Industrial	Claudia Lyra Nascimento Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal Maria Amália Figueiredo da Luz Diretora da Secretaria de Ata Zuleide Spinola Costa da Cunha Diretora da Secretaria de Taquigrafia

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4745	Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	911.087	1.611.087	1.700.000
					Realizado	787.484	1.087.303	983.392
					Meta	440,00	917,00	917,00
					Realizado	631,00	1.137,00	1.236,00
2132	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal	MAPA	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	29.990.893	31.938.366	27.920.549
					Realizado	28.247.525	19.280.370	22.791.542
					Meta	7.800.000,00	12.000.000,00	22.000.000,00
					Realizado	18.095.648,00	20.374.340,00	21.217.631,00
2136	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal	MAPA	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	16.990.894	24.088.486	18.472.240
					Realizado	15.867.896	16.794.553	13.641.361
					Meta	1.900.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00
					Realizado	2.151.490,00	2.821.286,00	3.518.475,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	Previsão	800.000	850.000	900.000
					Realizado	553.546	821.840	574.303
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8938	Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal	MAPA	<i>Estabelecimento Inspeccionado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	16.500.000	15.000.000	19.350.000
					Realizado	11.421.018	11.868.726	8.852.943
					Meta	3.830,00	3.600,00	3.386,00
					Realizado	3.544,00	3.514,00	3.379,00
8939	Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	<i>Estabelecimento Inspeccionado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	2.162.250	2.500.000	4.000.000
					Realizado	1.770.263	1.600.768	1.961.832
					Meta	5.000,00	5.000,00	3.300,00
					Realizado	4.521,00	2.586,00	2.470,00
4746	Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais	MAPA	<i>Produto fiscalizado (Ton)</i>	Nacional	Previsão	3.653.365	4.000.000	5.191.514
					Realizado	2.536.537	2.879.718	3.166.643
					Meta	6.500.000,00	6.500.000,00	10.000.000,00
					Realizado	10.303.829,00	8.805.838,00	10.681.893,00

Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas



Programa		1184	Segurança e Saúde no Trabalho	Órgão Responsável		38000	Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)			
Objetivo		Proteger a vida, promover a segurança, saúde e bem estar do trabalhador e produzir e difundir conhecimento sobre Segurança e Saúde do Trabalho								
Público-alvo		Trabalhadores formais e informais								
Atividades	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
								Esfera/Cat. Econôm	Totais	
	Coefficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)	31/12/2006	15,63	13,93	18,96	13,44	19,14	Fiscal/Seguridade	90.413.332,49	
	Coefficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)	31/12/2006	12,00	53,64	47,10	61,89	43,00	Despesas Correntes	87.668.926,82	
	Coefficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)	31/12/2006	10,75	9,41	6,99	8,57	7,40	Despesas de Capital	2.744.405,67	
	Coefficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)	31/12/2006	770,00	656,37	520,58	624,09	386,00	Total	90.413.332,49	
	Taxa de Acidentes Fatais Investigados (porcentagem)	31/12/2006	22,45	24,00	25,46	30,01	31,19			
Número de produção científica dos pesquisadores da FUNDACENTRO (unidade)	01/12/2006	15,00	25,00	26,00	31,00	30,00				
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		

Segurança e Saúde no Trabalho



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTE	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsão	29.510	26.343	38.000
					Realizado	25.764	24.302	24.874
					Meta	34,00	34,00	40,00
					Realizado	33,00	27.886,00	23,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	508.800	1.068.914	1.300.500
					Realizado	501.957	1.062.932	1.032.426
					Meta	305,00	305,00	357,00
					Realizado	301,00	1.062.932,50	278,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	215.600	216.647	245.030
					Realizado	193.541	200.512	169.692
					Meta	185,00	186,00	116,00
					Realizado	94,00	227.411,75	74,00
6536	Avaliações Técnico-Científicas em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Relatório emitido (unidade)	Nacional	Previsão	150.000	150.000	300.000
					Realizado	149.954	150.000	280.463
					Meta	900,00	900,00	1.000,00
					Realizado	1.285,00	783,00	675,00

Segurança e Saúde no Trabalho



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação							2008	2009	2010	2011
4814	Educação em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	-	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	2.880.000	1.320.000	1.500.000
						Realizado	2.342.249	876.890	1.249.195	
						Meta	Previsão	5.600,00	5.600,00	6.000,00
						Realizado	6.521,00	7.621,00	5.733,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)		Nacional	RS	Previsão	38.073.066	48.046.530	48.846.850
						Realizado	37.882.003	44.588.985	47.390.233	
						Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2690	Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Inspeção realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	3.200.000	3.200.000	3.000.000	
					Realizado	2.452.800	2.482.039	2.304.439		
					Meta	Previsão	202.351,00	196.456,00	130.000,00	
					Realizado	145.815,00	158.065,00	135.621,00		
4714	Pesquisa, Estudo e Desenvolvimento em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	2.900.000	2.800.000	3.400.000	
					Realizado	2.899.123	2.306.417	1.938.166		
					Meta	Previsão	128,00	15,00	33,00	
					Realizado	38,00	33,00	37,00		

Segurança e Saúde no Trabalho



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4722	Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico e Didático sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	Previsão	630.000	630.000	586.707	1.350.000
					Realizado	592.474	562.932	490.422	519.213
					Meta	52.437,00	52.437,00	70.000,00	70.000,00
					Realizado	131.652,00	102.089,00	77.029,00	97.337,00
2A63	Regulamentação em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Norma publicada (unidade)	Nacional	Previsão	1.000.000	1.000.000	492.000	1.000.000
					Realizado	278.208	878.631	413.199	901.609
					Meta	13,00	16,00	4,00	4,00
					Realizado	8,00	4,00	4,00	18,00
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTE	- (-)	Nacional	Previsão	5.103.505	6.736.438	7.443.370	7.495.862
					Realizado	5.006.593	6.449.525	6.900.486	6.926.643
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Segurança e Saúde no Trabalho



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	4.576	38.435	38.436
					Realizado	0	0	0
					Meta	214,00	214,00	214,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	771.956	780.000	680.200
					Realizado	584.499	590.130	641.252
					Meta	1.532,00	903,00	782,00
					Realizado	762,00	2.170.598,90	778,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsão nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	Empresa beneficiada (unidade)	Nordeste	Previsão	4.000	4.000	25.394
					Realizado	0	0	0
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
				Norte	Previsão	4.000	4.000	0
					Realizado	0	0	0
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Segurança e Saúde no Trabalho



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
909G	Ampliação da Adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	MTE	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	430.000,000	480.000,000
					Realizado	489.991,852	623.096,652
					R\$	380.000,000	520.000,000
						321.315,550	465.760,486
			Meta		Previsto	10.084,449,00	10.487,826,00
					Realizado	12.236,851,00	14.416,135,00



Segurança e Saúde no Trabalho

Programa	0663	Segurança Pública nas Rodovias Federais	Órgão Responsável	30000	Ministério da Justiça (MJ)		
Objetivo	Aumentar a segurança pública nas rodovias federais, mediante a prevenção e repressão de ações delituosas, e reduzir os acidentes de trânsito						
Público-alvo	Usuários das rodovias e estradas federais e pessoas que residem às margens das rodovias federais						
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa
Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (unidade)	02/01/2007	27,20	25,47	24,47	27,13	28,31	Fiscal/Seguridade 1.345.440.100,19
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (unidade)	02/01/2007	1,51	1,26	1,18	1,29	1,27	Despesas Correntes 655.580.664,75
Sensação de Segurança (%)	01/01/2007	65,00	-				Despesas de Capital 689.859.435,44
							Total 1.345.440.100,19

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
14M3	Ações de Segurança Pública, a cargo da Polícia Rodoviária Federal, na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Conferência Rio+20	MJ	Imóvel alienado (+)		Nacional	RS 0,00	Previsão -	Previsão -	Previsão -	23.000.000
						Meta 0,00	Realizado -	Realizado -	Realizado -	0
							Previsão -	Previsão -	Previsão -	-
							Realizado -	Realizado -	Realizado -	-



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
108X	Implantação de Postos de Pesagem	MT	Posto implantado (unidade)	01/2011 12/2014	Nacional	R\$ 0,00	33.000.000	2.535.600	2.353.725	100.284.851
							25.715.635	168.922	461.849	675.744
						Meta 0,00	90,00	57,00	41,00	157,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
1F40	Obras Rodoviárias Emergenciais	MT	-		Nacional	R\$ 0,00	353.752,057	393.701.258	402.000.000	80.000.000
							220.624,046	103.997.420	261.015.780	72.374.405
						Meta 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsito Realizado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2720	Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública	MJ	Ação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsito	30,000	10,000	5,000	1,000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsito	3,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
8703	Atividade Correicional	MJ	Processo concluído (unidade)	Nacional	RS	Previsito	1,650,000	2,000,000	-	-
						Realizado	1,608,426	1,744,336	-	-
					Meta	Previsito	3,000,00	857,00	-	-
						Realizado	2,465,00	1,995,00	-	-

Segurança Pública nas Rodovias Federais



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4290	Atividades de Saúde nas Rodovias Federais		MJ	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	Previsão	700.000	1.510.000	1.230.000
						RS	450.000	936.409	285.403
						Realizado	403.949	150.698	10.000,00
						Meta	9,00	8.678,00	17.361,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	935.000	-	-
						RS	770.998	-	-
						Realizado	565,00	-	-
						Meta	1.886,00	-	-
2524	Capacitação dos Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal		MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	4.000.000	7.810.000	6.500.000
						RS	1.423.566	6.535.853	5.823.780
						Realizado	2.464.195	8.431,00	14.950,00
						Meta	840,00	11.168,00	9.261,00
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal		MT	Ponto de controle mantido (unidade)	Nacional	Previsão	85.320.325	77.220.000	139.753.970
						RS	80.320.323	49.582.750	3.046.622
						Realizado	250,00	654,00	1.150,00
						Meta	0,00	2.696,00	353,00

Segurança Pública nas Rodovias Federais



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8692	Educação de Trânsito para Usuários das Rodovias Federais	MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsão	363.731	905.000	750.000
					Realizado	232.500	523.878	475.586
					Meta	40.000,00	100.000,00	100.000,00
					Realizado	177.200,00	91.473,00	154.244,00
4482	Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito	MT	Recurso julgado (unidade)	Nacional	Previsão	1.530.000	5.000.000	5.000.000
					Realizado	0	100.718	0
					Meta	4.250,00	6.837,00	12,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
2B11	Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal	MJ	Equipamento mantido (unidade)	Nacional	Previsão	2.695.000	865.000	7.807.179
					Realizado	1.130.357	107.463	81.169
					Meta	1.452,00	110,00	1.500,00
					Realizado	1.451,00	110,00	1.171,00
2325	Operação do Sistema de Pesagem de Veículos	MT	Posto mantido (unidade)	Nacional	Previsão	80.000.000	45.044.611	80.976.105
					Realizado	77.664.737	15.063.554	30.906.465
					Meta	183,00	218,00	78,00
					Realizado	19,00	47,00	71,00

Segurança Pública nas Rodovias Federais



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4526	Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais	MJ	Operação realizada (unidade)	Nacional	Previsão	970.000	850.000	-	-
					R\$ Realizado	840.817	786.655	-	-
					Meta	17,00	15,00	-	-
					Realizado	252,00	151,00	-	-
2723	Policimento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	MJ	Procedimento realizado (unidade)	Nacional	Previsão	54.702.570	57.625.000	66.950.000	87.927.404
					R\$ Realizado	53.110.404	45.672.799	51.086.554	57.280.648
					Meta	62.000,00	7.452.416,00	8.500.000,00	9.350.000,00
					Realizado	62.000,00	10.532.517,00	12.210.268,00	10.322.726,00
86A1	Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal	MJ	Multa processada (unidade)	Nacional	Previsão	28.750.000	35.773.000	58.709.000	68.935.640
					R\$ Realizado	28.725.717	26.570.875	23.024.305	55.218.837
					Meta	1.696.429,00	1.118.806,00	1.235.294,00	2.611.111,00
					Realizado	2.246.280,00	2.740.173,00	3.019.857,00	2.575.283,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	- (-)	Nacional	Previsão	100.000	500.000	500.000	250.000
					R\$ Realizado	41.788	39.797	0	2.530
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Segurança Pública nas Rodovias Federais



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2816	Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Operação realizada (unidade)	Nacional	Previsão	1.031.400	1.390.339	1.500.000
					Realizado	774.036	985.586	1.147.122
					Meta	50,00	54,00	320,00
					Realizado	36,00	51,00	265,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2C78	Acompanhamento Psicossocial de Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	200.000	-	-
					Realizado	62.478	-	-
					Meta	144,00	1.937,00	-
					Realizado	1.973,00	748,00	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90H0	Articulação da Política de Segurança nas Rodovias Federais e nas suas Áreas de Influência	MJ	Entidade alcançada (unidade)		Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Segurança Pública nas Rodovias Federais



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011



Segurança Pública nas Rodovias Federais

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 325.515.919,00	Previsão	7.016.684	8.702.058	8.453.450
							Realizado	230.664	0	461.028
						Meta 1.484,00	Previsão	18,00	19,00	20,00
							Realizado	18,00	25,00	19,00
					Norte	R\$ 325.515.919,00	Previsão	4.459.272	4.260.506	42.031.043
							Realizado	0	0	0
						Meta 1.484,00	Previsão	20,00	20,00	22,00
							Realizado	20,00	17,00	20,00
					Sudeste	R\$ 325.515.919,00	Previsão	7.516.664	7.724.490	6.086.994
							Realizado	146.203	228.528	0
						Meta 1.484,00	Previsão	17,00	16,00	15,00
							Realizado	17,00	35,00	14,00
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 325.515.919,00	Previsão	3.244.660	3.433.924	2.908.140
							Realizado	0	0	0
						Meta 1.484,00	Previsão	8,00	8,00	8,00
							Realizado	8,00	9,00	8,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011

Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6516	Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	MS	Serviço avaliado (unidade)	Nacional	Previsão	7.256.778	7.205.423	43.632.000
					Realizado	116.729	228.423	6.643.894
					Meta	60,00	80,00	80,00
					Realizado	68,00	39,00	2,00
4295	Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas	MS	Paciente atendido (unidade)	Nacional	Previsão	308.745.384	326.295.569	412.565.000
					Realizado	202.262.159	208.187.329	254.853.024
					Meta	12.000,00	12.000,00	12.000,00
					Realizado	197.679.000,00	252.476.750,00	40.022.250,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional	Previsão	1.060.000	1.060.000	1.060.000
					Realizado	449.578	959.205	572.143
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	Nacional	Previsão	6.778.000	7.791.310	7.649.651
					Realizado	4.139.977	6.976.784	2.301.360
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	MS	Fábrica implantada (% de execução física)	12/2006 12/2014	Nordeste	R\$ 158.500.000,00	66.150.000	115.239.621	221.508.100	163.999.222
							6.095.970	6.576.893	13.494.744	66.035.739
						Meta	42,00	17,00	12,00	41,00
							18,00	1,50	4,88	17,10
1G99	Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	MS	Laboratório implantado (% de execução física)	06/2006 12/2011	Nacional	R\$ 9.500.000,00	300.000	480.000	200.000	1.000.000
							0	146.660	263.330	4.708
						Meta	3,00	70,00	20,00	100,00
							0,00	60,00	20,00	98,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
 Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0637 Serviço de Saúde das Forças Armadas	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)				
Objetivo	Prestar assistência médico-hospitalar e odontológica ao pessoal militar das Forças Armadas, ativo e inativo, e a seus dependentes							
Público-alvo	Militares das Forças Armadas e seus dependentes							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econôm	Totais
Este Programa não possui indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	4.820.283.339,08
	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	4.592.899.494,63
	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	227.383.844,45
	-	-	-	-	-	-	Total	4.820.283.339,08

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2864	Alimentação de Pessoal	MD	<i>Militar alimentado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsão	-	-
						Realizado	-	-
								900.000
								899.999
								420,00
								426,00

2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsão	300.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsão	300,00	-
						Realizado	1.600,00	-



Serviço de Saúde das Forças Armadas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo		MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Sudeste		300.000	-	-
							0	-	-
							300,00	-	-
							0,00	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Início Término	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
Ação								2008	2009	2010	2011
5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha		MD	Unidade adequada (unidade)	Nacional	12/2004 12/2014	R\$ 32.028.450,00	5.884,740	7.936.000	350.000	-
								5.884,739	7.616.000	294.001	-
							Meta 2,00	2,00	2,00	2,00	-
								2,00	1,92	1,68	-

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2864	Alimentação de Pessoal		MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	900.000	900.000	900.000	3.600.000
						896.243	900.000	900.000	3.599.996
						468,00	400,00	410,00	1.680,00
						393,00	402,00	420,00	1.704,00

Serviço de Saúde das Forças Armadas



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança atendida (unidade)	Nacional		Previsão	257.666	241.271	706.800	333.411
					R\$	Realizado	207.087	211.400	288.339	303.777
					Meta	Previsão	226,00	201,00	620,00	266,00
					Realizado	176,00	188,00	205,00	267,00	
20G5	Atendimento Médico-Hospitalar aos Ex-Combatentes e seus Dependentes	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional		Previsão	-	-	1.000.000	95.147,840
					R\$	Realizado	-	-	0	65.968.900
					Meta	Previsão	-	-	-	75.859,00
					Realizado	-	-	-	33.642,75	
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste		Previsão	300.000	-	610.000	-
					R\$	Realizado	300.000	-	237.904	-
					Meta	Previsão	1,00	-	3,00	-
					Realizado	1,00	-	2,00	-	
				Nacional		Previsão	227.060.714	230.169.939	328.729.680	436.409.632
					R\$	Realizado	225.709.344	191.103.659	272.444.562	404.748.597
					Meta	Previsão	4.314.079,00	1.425.783,00	8.623.135,00	1.363.170,00
					Realizado	1.336.745,00	1.664.483,00	1.551.369,00	1.329.863,88	

Serviço de Saúde das Forças Armadas



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nordeste	Previsão	100.000	768.000	770.000
					Realizado	33.996	616.002	571.195
					Meta	5.500,00	65.006,00	1.200,00
					Realizado	184,00	65.001,98	1.198,00
				Norte	Previsão	-	430.000	470.000
					Realizado	-	329.957	236.000
					Meta	-	3,00	500,00
					Realizado	-	2,00	499,00
				Sudeste	Previsão	-	6.335.000	3.590.000
					Realizado	-	4.855.369	2.814.734
					Meta	-	345.209,00	4.700,00
					Realizado	-	345.185,00	4.700,00
				Sul	Previsão	-	300.000	800.000
					Realizado	-	192.990	753.448
					Meta	-	1,00	700,00
					Realizado	-	1,00	700,00

Serviço de Saúde das Forças Armadas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsão	2.647,177	3.013.595	8.494.698	9.398.880
					Realizado	2.647,179	3.013.494	8.485.962	9.354.650	
					Meta	1.362,00	1.112,00	2.300,00	2.376,00	
					Realizado	1.084,00	1.421,00	2.026,50	2.039,75	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsão	1.252.623	1.047.085	1.800.480	1.478.340
					Realizado	893.907	1.030.113	1.395.532	1.292.637	
					Meta	1.044,00	761,00	1.240,00	737,00	
					Realizado	593,00	582,00	892,00	952,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsão	100.000	100.000	100.000	100.000
					Realizado	89.147	28.761	81.772	92.796	
					Meta	940,00	600,00	660,00	600,00	
					Realizado	524,00	165,00	1.475,00	2.350,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsão	56.582.220	71.551.458	95.421.908	114.039.077
					Realizado	54.635.360	66.762.332	92.457.877	109.905.771	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	

Serviço de Saúde das Forças Armadas



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	MD	Paciente atendido (unidade)	Nacional	RS	23.889.129	25.975.258	47.777.467	53.695.308
					Realizado	23.338.704	21.290.051	34.238.855	43.068.219
					Meta	380.000,00	385.000,00	473.000,00	480.000,00
					Realizado	224.833,00	286.441,00	470.983,00	503.603,00
2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	MD	Paciente atendido (unidade)	Nacional	RS	759.395.153	878.384.390	974.838.083	1.022.214.157
					Realizado	759.884.331	829.604.258	889.075.004	932.381.801
					Meta	1.342.692,00	1.345.900,00	1.409.833,00	3.014.033,00
					Realizado	1.354.529,00	1.358.970,00	1.410.557,00	2.835.262,48
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	- (-)	Nacional	RS	3.629.825	6.630.318	13.798.095	15.504.717
					Realizado	3.441.663	6.518.714	13.280.009	15.216.880
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Serviço de Saúde das Forças Armadas



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
 Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto	Órgão Responsável	56000	Ministério das Cidades (MCI)					
Objetivo	Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário								
Público-alvo	População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte								
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
	Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	31/12/2005	82,30	83,30	92,14	93,50	92,55	Fiscal/Seguridade	3.148.509.406,20
	Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	31/12/2005	48,20	51,33	60,71	80,40	80,43	Despesas Correntes	240.705.261,99
	Índice de Esgoto Tratado referido à Água Consumida (percentagem)	31/12/2005	35,30	32,50	34,60	34,60	38,70	Despesas de Capital	2.907.804.144,21
								Total	3.148.509.406,20

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
7K78	Apoio à Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do Rio Jacuípe em Feira de Santana - BA	MCI	Família beneficiada (unidade)			RS 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado



Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H41	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Feira de Santana - BA	M.Cidades	Obra realizada (% de execução física)			R\$				
							Previsão			
							Realizado			
						Meta				
						0,00				
							Previsão			
							Realizado			
						Meta				
						0,00				
							Previsão			
							Realizado			
						Meta				
7H44	Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios de Regiões Metropolitanas, de mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - RS	M.Cidades	Projeto apoiado (unidade)			R\$				
							Previsão			
							Realizado			
						Meta				
						0,00				
							Previsão			
							Realizado			
						Meta				
						0,00				
							Previsão			
							Realizado			
						Meta				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	M.Cidades	-	Nacional	Previsão	1.000.000	-	-
					Realizado	902.930	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2905	Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas - PRODES	MMA	Carga poluidora abatida (kg de dbod5/dia)	Nacional	Previsão	34.991.672	36.000.000	15.000.000
					Realizado	21.335.720	0	0
					Meta	553.261.718,00	666.667.000,00	201.600,00
					Realizado	339.709.687,00	0,00	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
7L46	Apoio à Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água de Teotônio Vilela - AL	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	Previsão	14.500.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	9.600,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H57	Apelo à Construção da Estação de Tratamento de Esgoto em Sete Lagoas - MG	M.Cidades	Projeto executado (% de execução física)			R\$	0,00	-	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
10S5	Apelo a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	12/2007 12/2014	Centro-Oeste	R\$	0,00	-	-	25.688.175
							Previsão	-	-	8.901.343
							Realizado	-	-	1.800,00
						Meta	0,00	-	-	693,00
				12/2007 12/2014	Nacional	R\$	0,00	-	-	49.698.536
							Previsão	-	-	327.496
							Realizado	-	-	3.012,00
						Meta	0,00	-	-	25,00
				12/2007 12/2014	Nordeste	R\$	0,00	-	-	115.103.347
							Previsão	-	-	11.200.814
							Realizado	-	-	8.299,00
						Meta	0,00	-	-	873,00

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1085	Apio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	12/2007 12/2014	Norte	R\$ 0,00	Previsto	-	-	42.907.790
							Realizado	-	-	1.031.352
						Meta 0,00	Previsto	-	-	3.963,00
							Realizado	-	-	80,00
						R\$ 0,00	Previsto	-	-	171.365.917
							Realizado	-	-	45.910.204
					Sudeste	Meta 0,00	Previsto	-	-	12.108,00
							Realizado	-	-	3.580,00
						R\$ 0,00	Previsto	-	-	24.480.146
							Realizado	-	-	200.827
						Meta 0,00	Previsto	-	-	3.202,00
							Realizado	-	-	16,00
7N09	Apio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Arcoverde - PE	M.Cidades	Projeto executado (% de execução física)	12/2007 12/2014	Sul	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H27	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Cáceres - MT	MCidades	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7N08	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Limoeiro - PE	MCidades	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7N68	Apoio à Implantação de sistema de Esgotamento Sanitário em Macapá - AP	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	24.384.886 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	12.000,00 0,00	- -	- -
7H42	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Serra Talhada - PE	MCidades	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -



Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H43	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário no Município de Várzea Grande - MT	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	20.272.812	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
							8.460,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7L67	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Barra dos Coqueiros - SE	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	3.859.565	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
							1.543,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7K04	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Bacia Hidrográfica do Complexo Estuarino Lagunar Mundat-Manguaba - al	MCidades	Área demarcada (-)		Nordeste	R\$ 0,00	0	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
							4.200,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7K05	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de Maceió - AL	MCidades	Projeto executado (% de execução física)			R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							0,00	-	-	-
							-	-	-	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10T1	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	Municípios	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 182.772.237,00	911.820	2.702.407	-	-
							911.819	1.330.020	-	-
							396,00	1.126,00	-	-
							0,00	554,00	-	-
7Q95	Apoio à Readequação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Itabalana - SE	Municípios	Área demarcada (-)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 182.772.237,00	7.088.180	12.297.593	-	-
							3.944.268	6.596.487	-	-
							3.082,00	5.124,00	-	-
							0,00	1.770,00	-	-
12MH	Apoio à Redução e Controle de Perdas de Água em Sistemas de Abastecimento em Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil H	Municípios	Volume de água recuperado (m³)	01/2011 12/2014	Nacional	R\$ 0,00	-	-	-	0
							-	-	-	0
							-	-	-	51.376,00
							-	-	-	0,00

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L48	Apóio à Sistemas de Abastecimento de Água em Boa Vista - RR	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$ 0,00	16.408,031	-	-	-
							0	-	-	-
							12.430,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
10SC	Apóio a Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.271.314.444,00	55.101.452	64.056.639	70.670.683	46.757.336
							55.077.544	2.338.271	0	18.691.409
							39.592,00	53.381,00	64.726,00	23.237,00
							43.375,00	1.948,00	0,00	15.577,00
				12/2007 11/2011	Nacional	R\$ 1.271.314.444,00	75.282.132	69.209.663	36.565.623	140.601.475
							75.153.451	51.725.558	15.835.143	24.212.057
							53.587,00	57.374,00	35.751,00	18.747,00
							61.050,00	43.087,00	13.196,00	20.177,00
				12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 1.271.314.444,00	97.584.975	170.973.155	112.390.973	157.995.099
							97.584.979	74.098.556	58.836.731	56.814.907
							75.242,00	140.308,00	109.560,00	47.530,00
							81.313,00	61.746,00	49.031,00	47.346,00

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
108C	Apóio a Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	12/2007 11/2011	Norte	R\$ 1.271.314.444,00	32.058.580	79.774.435	68.593.453	45.204.335
								23.226.255	12.686.420	4.112.996
						Meta 1.059.430,00	32.721,00	72.243,00	65.779,00	17.722,00
							26.712,00	19.354,00	10.573,00	3.427,00
					Sudeste	R\$ 1.271.314.444,00	80.809.509	119.548.371	78.134.811	54.684.994
							80.784.231	37.258.118	3.442.013	4.211.723
						Meta 1.059.430,00	72.433,00	99.504,00	70.867,00	58.977,00
							66.917,00	33.536,00	2.868,00	3.510,00
				Sul		R\$ 1.271.314.444,00	4.487.377	1.325.944	10.668.968	16.583.444
							3.687.377	139.199	673.101	1.393.603
						Meta 1.059.430,00	1.565,00	1.105,00	5.937,00	23.359,00
							3.071,00	116,00	560,00	1.161,00
7L75	Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Ariquezes - RO	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$ 0,00	3.960.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 0,00	1.184,00	-	-	-
							0,00	-	-	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L49	Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Boa Vista - RR	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$	14.408.032	-	-	-
							8.000.000	-	-	-
						Meta	5.900,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7L76	Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Ji-Paraná - RO	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$	2.000.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	400,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7L47	Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Manaus - AM	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$	22.554.936	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	8.560,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
1N08	Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R\$	90.327.675	113.792.939	17.755.435	53.058.192
							90.327.675	14.595.165	1.333.078	2.909.284
						Meta	32.573,00	47.396,00	6.529,00	53.058,00
							37.635,00	6.082,00	555,00	1.212,20

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1N08	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	12/2007 11/2011	Nacional	R\$ 2.417.774,040,00	Previsto	100.893,248	93.520,404	65.275,078	143.024,590
						Realizado	100.324,574	28.401,641	39.799,976	2.421,978	
						Meta 1.007.408,00	Previsto	36.023,00	38.966,00	36.847,00	36.093,00
						Realizado	41.632,00	11.915,00	16.583,00	1.009,16	
					Nordeste	R\$ 2.417.774,040,00	Previsto	252.422,529	398.134,991	329.233,821	148.649,555
						Realizado	252.421,142	103.882,659	67.491,273	28.045,906	
					Meta 1.007.408,00	Previsto	104.287,00	165.549,00	161.892,00	79.737,00	
					Realizado	105.171,00	49.016,00	28.123,00	11.685,79		
				Norte	R\$ 2.417.774,040,00	Previsto	23.034,332	106.638,836	179.226,447	20.658,155	
					Realizado	23.001,646	263,779	0	104,528		
						Meta 1.007.408,00	Previsto	24.513,00	53.102,00	96.366,00	38.207,00
						Realizado	8.867,00	110,00	0,00	43,55	
				Sudeste	R\$ 2.417.774,040,00	Previsto	71.519,222	125.557,449	102.241,084	50.876,200	
					Realizado	70.240,056	15.615,217	25.451,227	10.647,032		
				Meta 1.007.408,00	Previsto	29.348,00	52.201,00	47.431,00	84.158,00		
				Realizado	29.215,00	6.505,00	10.605,00	4.436,26			

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1N08	Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	12/2007 11/2011	Sul	R\$ 2.417.774,040,00	53.573,011	103.885,872	80.272,716	26.056,661
							53.573,011	40.886,563	49.434,116	1.623,167
						Meta 1.007.408,00	23.941,00	43.255,00	38.618,00	70.291,00
							22.321,00	17.036,00	20.598,00	676,32
7L45	Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área da Cidade Baixa em Maceió - AL	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	21.000,000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 0,00	7.400,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7N72	Implantação de Interceptores e Estações de Recalque no Rio Paraíba em Juiz de Fora - MG	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$ 0,00	-	8.999,000	-	-
							-	0	-	-
						Meta 0,00	-	14.000,00	-	-
							-	0,00	-	-
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Família beneficiada (unidade)	12/2003 11/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.026.921.017,00	2.150,000	-	-	-
							1.145,000	-	-	-
						Meta 440.000,00	330,00	-	-	-
							330,00	-	-	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Família beneficiada (unidade)	12/2003 11/2011	Nacional	R\$ 1.026.921.017,00	Previsão	99.287.906	65.000.000	61.043.744
							Realizado	88.436.310	2.818.516	516.000
						Meta 440.000,00	Previsão	14.594,00	11,00	24.881,00
							Realizado	26.031,00	19.774,00	10.420,00
									17.591,00	869,00
						R\$ 1.026.921.017,00	Previsão	11.945.000	8.840.000	14.800.000
							Realizado	0	0	0
						Meta 440.000,00	Previsão	10.550,00	3.995,00	1.395,00
							Realizado	8.336,00	0,00	0,00
						R\$ 1.026.921.017,00	Previsão	750.000	300.000	1.000.000
							Realizado	619.073	0	0
						Meta 440.000,00	Previsão	250,00	100,00	94,00
							Realizado	195,00	0,00	0,00
						R\$ 1.026.921.017,00	Previsão	1.800.000	84.364.517	-
							Realizado	0	0	-
						Meta 440.000,00	Previsão	535,00	2.000,00	-
							Realizado	886,00	0,00	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Família beneficiada (unidade)	12/2003 11/2011	Sul	R\$ 1.026.921,017,00	Previsto Realizado	100.000 0	500.000 0	300.000 0
						Meta	590,00 590,00	33,00 0,00	300,00 0,00	30,00 0,00
10GID	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.232.405,697,00	Previsto Realizado	4.420.000 0	3.700.000 0	10.200.000 0
						Meta	2.265,00 2.170,00	3.440,00 0,00	2.450,00 2.021,00	5.100,00 0,00
					Nacional	R\$ 1.232.405,697,00	Previsto Realizado	308.500.000 2.014.134	199.448.676 7.007.564	246.370.153 44.029.605
						Meta	84.883,00 115.305,00	131.224,00 269.009,00	165.599,00 108.966,00	163.516,00 137.357,00
					Nordeste	R\$ 1.232.405,697,00	Previsto Realizado	17.400.000 0	10.730.000 0	8.000.000 0
						Meta	19.995,00 18.877,00	13.494,00 0,00	6.555,00 5.862,00	4.000,00 0,00

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GD	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Norte	R\$ 1.232.405.697,00	Previsão	8.880.000	5.610.000	3.700.000	4.800.000
						Realizado	7.080.000	0	0	0	
						Previsão	5.644,00	4.336,00	2.250,00	4.898,00	
						Realizado	4.476,00	0,00	2.022,00	0,00	
		Sudeste	R\$ 1.232.405.697,00	Previsão	6.974.166	2.880.000	1.000.000	5.050.000			
			Realizado	3.683.354	0	0	0				
			Previsão	3.839,00	2.266,00	637,00	2.525,00				
			Realizado	2.963,00	0,00	547,00	0,00				
		Sul	R\$ 1.232.405.697,00	Previsão	2.420.000	2.000.000	1.500.000	1.700.000			
			Realizado	2.017.000	0	0	0				
Municípios	Previsão	2.476,00	1.489,00	8.270,00	847,00						
	Realizado	2.011,00	0,00	792,00	0,00						

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10GE	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusivos de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 2.113.594,913,11	2.000.000	2.000.000	-	7.000.000
							1.000.000	0	-	0
						Meta 792.608,00	370,00	670,00	-	1.740,00
							370,00	0,00	-	0,00
				07/2007 12/2011	Nacional	R\$ 2.113.594,913,11	346.570,022	228.240.000	355.481.937	520.193.110
							335.562.098	1.630.000	15.278.719	155.804.174
						Meta 792.608,00	77.789,00	76.725,00	130.745,00	69.586,00
							87.200,00	85.164,00	10.038,00	128.759,00
				07/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 2.113.594,913,11	12.015,000	9.840.000	28.410.281	2.200.000
							9.399,500	0	0	0
						Meta 792.608,00	3.019,00	3.283,00	6.483,00	530,00
							2.398,00	0,00	1.313,00	0,00
				07/2007 12/2011	Norte	R\$ 2.113.594,913,11	30.746,541	45.598.934	950.000	-
							9.651.000	0	0	-
						Meta 792.608,00	14.680,00	15.299,00	316,00	-
							4.740,00	0,00	251,00	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GE	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 2.113.594.913,11	Previsão	9.703,320	14.200.000	4.600.000	9.600.000
						Realizado	8.116,160	0	0	0	
						Meta	792.608,00	3.406,00	4.721,00	1.483,00	2.294,00
						Realizado	2.846,00	0,00	783,00	0,00	
					Sul	R\$ 2.113.594.913,11	Previsão	500.000	800.000	17.327,083	23.100.000
						Realizado	500.000	0	0	0	
						Meta	792.608,00	165,00	266,00	21.133,00	1.873,00
						Realizado	199,00	0,00	21.057,00	0,00	
		Nordeste		R\$ 0,00	Previsão	-	200.000	-	-		
				Realizado	-	0	-	-			
				Meta	0,00	-	74,00	-	-		
				Realizado	-	0,00	-	-			
Sudeste	R\$ 0,00	Previsão	-	200.000	-	-					
	Realizado	-	0	-	-						
	Meta	0,00	-	80,00	-	-					
	Realizado	-	0,00	-	-						

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7F57	Serviços Urbanos de Água e Esgoto em Marechal Doodoro (Francês) - AL	Municípios	Unidade familiar de produção atendida (unidade)			R\$	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20AG	Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes	MS	Município atendido (unidade)	Nacional	Previsão	27.851.331	47.459.228	44.665.000
					Realizado	0	2.608.120	294.217
					Meta	222,00	200,00	125,00
					Realizado	138,00	252,00	128,00
20AF	Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	Sistema atendido (unidade)	Nacional	Previsão	12.000.000	18.966.449	7.437.500
					Realizado	360.356	0	1.223.298
					Meta	1.200,00	362,00	96,00
					Realizado	1.277,00	362,00	52,00

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6908	Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental	MS	Município beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	4.125.000	3.500.000	2.400.000
					Realizado	825.856	695.548	528.519
					Meta	1.115,00	1.100,00	1.100,00
					Realizado	1.079,00	1.317,00	46,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional	Previsão	57.827.554	57.648.600	48.000.000
					Realizado	42.842.228	41.255.774	28.763.984
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		M.Cidades		Nacional	Previsão	1.000.000	2.000.000	2.000.000
					Realizado	879.121	1.240.822	261.466
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
006F	Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	-	Nordeste	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					3.036.071			
					3.036.071			

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9568	Financiamento a Concessionários para Projetos de Desenvolvimento Institucional	M.Cidades	Financiamento concedido (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	21.546.000	21.546.000	21.546.000
					Realizado	0	21.566.151	6.739.115
					Meta	10,00	11,00	11,00
					Realizado	0,00	11,00	3,44
				Nordeste	Previsão	55.687.500	55.687.500	55.687.500
					Realizado	0	2.088.623	2.094.249
					Meta	25,00	28,00	28,00
					Realizado	0,00	1,00	1,05

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9568	Financiamento a Concessionários para Projetos de Desenvolvimento Institucional	M.Cidades	Financiamento concedido (unidade)	Norte	Previsto	14.362.750	15.936.750	15.936.750
					Realizado	0	0	1.420.797
					R\$			
					Meta	7,00	8,00	8,00
					Realizado	0,00	0,00	3,00
								0,71
		Sudeste			Previsto	71.667.750	79.521.750	79.521.750
					Realizado	0	0	46.461.135
					R\$			
					Meta	36,00	40,00	40,00
					Realizado	0,00	0,00	13,00
								23,37
		Sul			Previsto	26.864.000	29.808.000	29.808.000
					Realizado	0	0	12.415.144
					R\$			
					Meta	13,00	15,00	15,00
					Realizado	0,00	0,00	8,00
								6,25
90FC	Financiamento a Projetos de Saneamento Básico	MDIC	Família beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	600.000.000	600.000.000	650.000.000
					Realizado	630.277.000	1.728.764.047	1.293.670.626
					R\$			
					Meta	500.000,00	500.000,00	550.000,00
					Realizado	2.085.855,00	5.762.540,00	1.078.057,00

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90EA	Financiamento a Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos	MDIC	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	250.000.000	250.000.000	250.000.000
					Realizado	121.790.478	204.064.703	242.322.597
					Meta	500.000,00	500.000,00	500.000,00
					Realizado	258.099,00	680.218,00	201.936,00
9564	Financiamento para a Elaboração de Projetos de Saneamento Ambiental	MCIcidades	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	87.500.000	97.500.000	97.500.000
					Realizado	13.002	0	14.710.626
					Meta	87,00	98,00	98,00
					Realizado	0,00	1,00	10,29
9565	Financiamento para Estados, Municípios e Concessionários Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado	MCIcidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	28.728.000	31.920.000	31.920.000
					Realizado	0	0	8.802.765
					Meta	2.394,00	2.660,00	2.660,00
					Realizado	0,00	0,00	443,00
				Nordeste	Previsto	74.250.000	82.500.000	82.500.000
					Realizado	0	0	11.667.450
					Meta	6.187,00	6.875,00	6.875,00
					Realizado	0,00	0,00	912,00

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9565	Financiamento para Estados, Municípios e Concessionários Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Norte	Previsto	21.249,000	23.610,000	23.610,000
					Realizado	14.249	0	0
					R\$			
					Meta	1.771,00	1.968,00	1.968,00
					Realizado	16,92	0,00	0,00
				Sudeste	Previsto	106.029,000	117.810,000	117.810,000
					Realizado	1.245,306	0	2.374,498
					R\$			
					Meta	8.836,00	9.818,00	9.818,00
					Realizado	1.644,32	0,00	198,00
				Sul	Previsto	39.744,000	44.160,000	44.160,000
					Realizado	0	0	2.317,571
					R\$			
					Meta	3.312,00	3.680,00	3.680,00
					Realizado	0,00	0,00	194,00
9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	71.820,000	79.800,000	79.800,000
					Realizado	2.785,081	0	17.897,946
					R\$			
					Meta	65.223,00	66.500,00	66.500,00
					Realizado	3.482,89	51.278,00	14.915,00
								29.180,00

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	Previsto	206.250.000	206.250.000	206.250.000	206.250.000
					Realizado	0	37.760.812	33.426.663	
					Meta	168.575,00	171.875,00	171.875,00	171.875,00
					Realizado	12.009,39	0,00	31.467,00	27.855,00
				Norte	Previsto	59.025.000	59.025.000	59.025.000	59.025.000
					Realizado	7.062.953	149.156.836	31.962.272	
					Meta	48.243,00	49.188,00	49.188,00	49.188,00
					Realizado	14.534,34	47.366,00	124.298,00	26.635,00
				Sudeste	Previsto	294.525.000	294.525.000	294.525.000	294.525.000
					Realizado	0	162.475.367	215.243.530	
					Meta	240.725,00	245.438,00	245.438,00	245.438,00
					Realizado	2.868,05	513.524,00	135.396,00	179.368,00
				Sul	Previsto	110.400.000	110.400.000	110.400.000	110.400.000
					Realizado	13.989	43.632.756	19.786.395	
					Meta	90.234,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
					Realizado	3.826,18	135.600,00	36.361,00	16.489,00

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9563	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	114.912.000	127.680.000	127.680.000
					Realizado	2.963.543	0	15.573.493
					Meta	47.880,00	53.200,00	53.200,00
					Realizado	4.584,17	14.460,00	6.752,00
				Nordeste	Previsto	297.000.000	330.000.000	330.000.000
					Realizado	70.973.169	0	100.015.480
					Meta	123.750,00	137.500,00	137.500,00
					Realizado	99.387,47	0,00	41.673,00
				Norte	Previsto	84.996.000	94.440.000	94.440.000
					Realizado	340.229	0	44.729.508
					Meta	35.415,00	39.350,00	39.350,00
					Realizado	414,10	67.666,00	18.889,00
				Sudeste	Previsto	424.116.000	471.240.000	471.240.000
					Realizado	38.001.352	0	306.245.342
					Meta	176.715,00	196.350,00	196.350,00
					Realizado	51.150,81	193.085,00	127.603,00

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9563	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Sul	Previsão	176.640.000	176.640.000	176.640.000
					Realizado	0	127.921.764	267.875.079
					Meta	66.240,00	73.600,00	73.600,00
					Realizado	6.762,22	197.427,00	111.614,00

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0153 Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente	Órgão Responsável	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)
Objetivo	Consolidar o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e assegurar sua atuação de acordo com o marco legal vigente			
Público-alvo	Atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente			
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos Capacitados (%)	50,00	137,00	70,00	80,00
Taxa de Municípios com Implantação de Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente (%)	0,00	91,00	95,00	95,00
				Totais
				Fiscal/Seguridade
				Despesas Correntes
				Despesas de Capital
				Total

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades		Financieiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	
2C63	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Infância e Adolescência	SEDH	Estudo realizado (unidade)	Nacional	2008
					2009
					2010
					2011
8798	Apoio a Promoção de Boas Práticas de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos	SEDH	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	2008
					2009
					2010
					2011



Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8798	Apoio à Promoção de Boas Práticas de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos	SEDH	Projeto apoiado (unidade)	Norte	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS	-	-	-
					Meta	-	-	-
8797	Apoio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	SEDH	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	1.100.000	2.600.000	3.744.781
					Realizado	1.098.017	2.165.931	2.636.270
					RS	1.098.017	2.165.931	2.636.270
					Meta	11,00	6,00	7,00
6247	Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Nordeste	Previsão	6.877.659	7.485.239	12.472.710
					Realizado	5.700.393	1.230.585	2.550.995
					RS	5.700.393	1.230.585	2.550.995
					Meta	12.088,00	17.364,00	16.800,00
					Previsão	8.116,31	23.873,00	13.445,00
					Realizado	-	-	-
					RS	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS	-	-	-
					Meta	-	-	-



Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6247	Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Sudeste	Previsão	-	-	800.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	800,00
					Realizado	-	-	0,00
				Sul	Previsão	-	-	100.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	100,00
					Realizado	-	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	-	Nacional	Previsão	9.021.291	5.620.000	3.620.224
					Realizado	601.948	379.705	922.088
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A88 *	Programa Aprendiz Banco do Brasil	MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	72.975.122	64.261.549	88.299.987
					Realizado	54.727.240	62.399.531	73.201.412
					Meta	4.800,00	4.579,00	4.800,00
					Realizado	4.767,00	4.600,00	7.504,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Programa	0152. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pr6-SINASE	Órgão Responsável	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)		
Objetivo	Fortalecer a implementação do SINASE, visando a efetividade das medidas socioeducativas					
Público-alvo	Adolescentes em conflito com a lei					
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa
	Data	Índies				
Taxa de Municipalização das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto nas Grandes Cidades (%)	31/12/2005	40,00	100,00	97,00	100,00	Fiscal/Seguridade 174.662.845,21
Deficit de Vagas nas Unidades Socioeducativas de Meio Fechado (unidade)	31/08/2006	3.396,00	407,00	1.228,00	1.067,00	Despesas Correntes 115.214.818,21
Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo (%)	31/12/2005	12,70	51,46	13,66	42,70	Despesas de Capital 59.448.027,00
Razão entre Adolescentes Cumprindo Medida em Meio Aberto e em Meio Fechado (%)	-	-	2,60	5,44	2,24	Total 174.662.845,21

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
7H80	Construção da Unidade de Semiliberdade e Internação para Adolescentes em Conflito com a Lei no Município de Itabuna - Ba	SEDH	Edifício construído (% de execução)			RS 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8794	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação	SEDH	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	12.000.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	1,00	2,00	-
					Realizado	1,00	3,00	-
				Nacional	Previsão	-	-	17.500.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	3,00	19,00
					Realizado	-	3,00	3,00
				Nordeste	Previsão	16.000.000	21.947.009	-
					Realizado	1.191.798	3.000.000	-
					Meta	5,00	7,00	-
					Realizado	5,00	10,00	-
				Norte	Previsão	12.000.000	10.128.080	-
					Realizado	0	7.128.080	-
					Meta	7,00	2,00	-
					Realizado	1,00	2,00	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8794	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação	SEDH	Unidade apoiada (unidade)	Sudeste	Previsão	2.500.000	3.300.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	9,00	11,00	-
					Realizado	2,00	1,00	-
					Previsão	9.000.000	6.000.000	-
					Realizado	0	0	-
8795	Apoio à Municipalização e à Descentralização das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	SEDH	Entre federado apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	4.850.000	546.827	1.500.000
					Realizado	1.442.619	95.175	100.000
					Meta	21,00	52,00	12,00
8796	Apoio a Serviços de Defesa Técnica dos Adolescentes em Conflito com a Lei	SEDH	Serviço apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	2.100.000	1.100.000	1.000.000
					Realizado	653.267	235.000	200.000
					Meta	8,00	11,00	4,00
					Realizado	25,00	7,00	5,00

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pro-SINASE

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8796	Apóio a Serviços de Defesa Técnica dos Adolescentes em Conflito com a Lei	SEDH	Serviço apoiado (unidade)	Nordeste	Previsão	-	-	100.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	1,00	-
					Realizado	-	-	0,00	-
20EV	Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas	MDS	Atresca apoiado (-)	Nacional	Previsão	-	-	18.365.600	-
					Realizado	-	-	18.363.816	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8793	Formação de Operadores do Sistema de Atendimento Sociopedagógico ao Adolescente em Conflito com a Lei	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsão	5.590.000	7.700.000	5.359.524	6.500.000
					Realizado	5.445.474	812.059	1.536.602	716.090
					Meta	7.711,00	15.522,00	6.320,00	6.400,00
					Realizado	3.003,00	12.716,00	3.321,00	8.060,00
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	Previsão	600.000	1.340.000	376.716	400.000
					Realizado	240.764	129.941	322.653	21.879
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Sistema Nacional de Atendimento Sociopedagógico ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pro-SINASE

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R\$ 1,00

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8524	Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas	MDS	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsão	1.923.328	1.678.512	4.229.125
					Realizado	1.628.880	1.139.632	3.603.834
					Meta	2.320,00	2.280,00	2.090,00
					Realizado	2.186,67	6.760,00	6.680,00
				Nacional	Previsão	-	2.517.404	2.027.554
					Realizado	-	1.299.620	1.814.951
					Meta	16.665,00	1.440,00	2.713,00
					Realizado	17.560,00	0,00	0,00
				Nordeste	Previsão	-	5.525.151	10.435.403
					Realizado	-	4.904.492	8.105.364
					Meta	6.145,00	5.960,00	6.968,00
					Realizado	6.520,00	13.120,00	13.520,00
				Norte	Previsão	-	1.644.720	2.827.772
					Realizado	-	1.043.556	2.251.089
					Meta	1.745,00	1.800,00	1.649,00
					Realizado	1.600,00	3.840,00	3.600,00



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8524	Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas	MDS	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	Sudeste	Previsão	10.436.952	9.213.229	18.097.964
					RS	9.116.509	6.441.280	14.187.228
					Meta	13.775,00	13.680,00	14.484,00
					Realizado	13.120,00	25.240,00	22.960,00
				Sul	Previsão	3.752.816	3.751.632	7.634.318
					RS	3.501.608	2.725.700	6.466.798
					Meta	4.651,00	5.200,00	4.656,00
					Realizado	5.080,00	11.600,00	11.840,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0878	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória	SEDH	- (-)	Norte	Previsão	60.000	-	-
					RS	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sudeste	Previsão	250.371	-	-
					RS	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pro-SINASE

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90D5	Articulação Intersetorial e Mobilização Comunitária	SEDH	Iniciativa apoiada (unidade)					
				RS	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Meta	Previsto	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
 Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	Órgão Responsável	30000	Ministério da Justiça (MJ)											
Objetivo	Ampliar a eficiência, eficácia e a efetividade do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação, integração e modernização de suas organizações em todo o território nacional para a prevenção e o controle da criminalidade														
Público-alvo	Toda a sociedade brasileira e em especial os Operadores de Segurança Pública														
Indicador (unidade de medida)		Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa						
				Índice					Esfera/Cat. Econôm	Totais					
Índice de Implantação do Sistema Único de Segurança Pública (%)		01/07/2007	0,00		-	34,55			Fiscal/Seguridade	684.519.232,80					
Índice de Gestão da SENASP (%)		01/07/2007	0,00		-	57,97			Despesas Correntes	368.730.720,93					
									Despesas de Capital	315.788.511,87					
Índice de Segurança Pública (%)		01/07/2007	0,00		-				Total	684.519.232,80					
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL															
Projetos															
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico						
							2008	2009	2010	2011					
120M	Ações Preventivas de Segurança Pública para a Copa do Mundo de 2014	MJ	Ação implementada (unidade)	01/2011	Nacional	R\$ 0,00	-	-	5.000.000	214.292.823					
				12/2014		Realizado	-	0	15.783.898						
					Meta	0,00	-	-	-	-	1,00				
					Realizado			-	-	-	-	0,00			



Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P92	Implementação do Projeto de Policiamento Especializado de Fronteira (PEFRON)	MJ	Ação implementada (unidade)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	5.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7797	Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOP	MJ	- (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7H04	Reaparelhamento do Programa Ronda do Quarteirão - no Estado do Ceará	MJ	Instituição reaparelhada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MJ	- (-)	Nacional	Previsão Realizado	0 0	- -	- -
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8992	Apoio à Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	1.000.000	500.000	-
					Realizado	1.000.000	0	-
					Meta	1,00	4,00	-
					Realizado	2,00	0,00	-
				Nacional	Previsão	8.520.021	0	4.900.000
					Realizado	6.926.779	0	0
					Meta	15,00	38,00	20,00
					Realizado	13,00	0,00	1,00
				Nordeste	Previsão	1.440.000	9.300.000	2.250.000
					Realizado	1.000.000	0	0
					Meta	7,00	7,00	3,00
					Realizado	4,00	0,00	0,00
				Norte	Previsão	17.224.173	-	1.200.000
					Realizado	6.869.324	-	0
					Meta	18,00	-	3,00
					Realizado	4,00	-	1,00

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8992	Ação	Apoio à Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	Previsão	0	1.050.000	900.000
						Realizado	0	0	0
						RS	22.500	0	0
						Meta	5,00	4,00	2,00
						Realizado	1,00	0,00	1,00
						Meta	1,00	0,00	0,00
		Sul				Previsão	-	100.000	730.000
						Realizado	-	0	0
						RS	-	0	0
						Meta	-	1,00	2,00
						Realizado	-	0,00	0,00
						Meta	-	0,00	0,00
20BH	Ação	Apoio à Implementação de Infra-Estrutura de Segurança Pública	MJ	-	Sudeste	Previsão	55.327.000	-	-
						Realizado	54.496.350	-	-
						RS	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-
8987	Ação	Apoio à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública	MJ	Instituição modernizada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	-	600.000	-
						Realizado	-	0	-
						RS	-	0	-
						Meta	-	5,00	-
						Realizado	-	0,00	-
						Meta	-	0,00	-

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8987	Apoio à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública	MJ	Instituição modernizada (unidade)	Nacional	Previsão	23.000.000	0	2.700.000	0
					R\$ Realizado	23.000.000	0	0	0
					Meta	22,00	22,00	22,00	10,00
					Realizado	24,00	0,00	0,00	0,00
				Nordeste	Previsão	700.000	-	-	-
					R\$ Realizado	699.995	-	-	-
					Meta	3,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-
				Sudeste	Previsão	-	-	350.000	-
					R\$ Realizado	-	-	350.000	-
					Meta	-	-	1,00	-
					Realizado	-	-	1,00	-
				Sul	Previsão	360.000	-	-	-
					R\$ Realizado	360.000	-	-	-
					Meta	1,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8545	Apoio à Operações Policiais Qualificadas e Integradas	Nacional	MJ	Operação apoiada (unidade)	RS	12.553.757	0	0	0
						0	0	0	0
						4,00	4,00	4,00	4,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
8988	Apoio ao Resapeamento das Instituições de Segurança Pública	Centro-Oeste	MJ	Unidade apreendida (unidade)	RS	11.600.000	13.300.000	39.138.333	13.385.000
						1.589.821	0	0	0
					Meta	244,00	18,00	40,00	5,00
						61,00	0,00	0,00	0,00
		Nacional		RS	RS	112.485.170	78.330.054	71.209.449	41.078.000
						109.136.307	18.294.100	795.181	0
				Meta	Meta	355,00	344,00	876,00	163,00
						338,00	537,00	67,00	127,00
		Nordeste		RS	RS	40.457.758	11.450.000	16.573.417	34.300.000
						500.000	0	1.927.081	2.297.000
				Meta	Meta	66,00	5,00	218,00	17,00
						2,00	0,00	0,00	5,00

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8988	Apoio ao Reparelhamento das Instituições de Segurança Pública	MJ	Unidade apreendida (unidade)	Norte	Previsão	12.694.500	45.652.355	16.850.000
					Realizado	0	9.643.423	0
					Meta	35,00	350.144,00	12,00
				Sudeste	Previsão	15,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Meta	10,00	0,00	0,00
					Previsão	4.900.000	24.434.006	2.540.000
					Realizado	0	100.000	0
					Meta	9,00	655,00	14,00
				Sul	Previsão	9,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Meta	11,00	0,00	0,00
					Previsão	1.200.000	4.300.000	3.350.000
					Realizado	0	0	2.200.000
					Meta	2,00	19,00	10,00
					Previsão	4,00	0,00	6,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Meta	2,00	0,00	0,00
2B00	Força Nacional de Segurança Pública	MJ	Servidor apreendido (unidade)	Nacional	Previsão	25.381.427	50.041.826	56.759.000
					Realizado	22.100.271	25.008.051	29.636.705
					Meta	7.606,00	9.000,00	5.000,00
					Previsão	7.606,00	9.000,00	5.000,00
					Realizado	22.225.616,00	12,94	1.008,00
					Meta	22.225.616,00	12,94	1.008,00

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	-	Nacional	Previsão	26.255.410	26.300.000	21.000.000
					Realizado	10.410.466	16.416.463	7.150.555
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2C56	Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede INFOSEG	MJ	Rede mantida (unidade)	Nacional	Previsão	11.545.840	9.492.421	16.358.426
					Realizado	9.078.248	3.995.202	6.480.744
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	1,00	1,00
2320	Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional	MJ	Profissional capacitado (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nacional	Previsão	58.871.740	67.846.094	63.429.000
					Realizado	56.244.591	34.387.385	19.098.812
					Meta	70.000,00	87.414,00	600.000,00
					Realizado	133.426,00	0,00	620.084,22



Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8124	Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	17.141.170	25.887.598	42.730.000	41.684.000
					Realizado	16.545.310	5.996.381	5.226.554	23.975.664
					Meta	98,00	65,00	98,00	60,00
					Realizado	36,00	0,00	0,00	48,00
				Sudeste	Previsão	-	-	-	150.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	1,00
					Realizado	-	-	-	0,00
				Sul	Previsão	-	-	-	17.000.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	18,00
					Realizado	-	-	-	0,00
2E16	Sistema Integrado de Registro de Identidade Civil - RIC	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	Previsão	8.000.000	989.412	2.652.120	50.000.000
					Realizado	0	0	0	2.622
					Meta	25,00	100,00	-	65,00
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8994	Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	MJ	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Nacional	Previsão	28.603.825	12.951.765	20.000.000
					Realizado	1.742.205	1.044.324	0
					Meta	25,00	25,00	25,00
					Realizado	0,00	9,00	25,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)		
Objetivo	Promover a capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial brasileira					
Público-alvo	Nação Brasileira					
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa
						Esfera/Cat. Econôm
						Totais
Este Programa não possui Indicadores.						Fiscal/Seguridade
						476.739.810,61
						Despesas Correntes
						42.099.732,57
						Despesas de Capital
						434.640.078,04
						Total
						476.739.810,61

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
123B	Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 A 20 Toneladas (Projeto KC-X)	MD	Aeronave desenvolvida (% de execução física)	06/2009 06/2016	Nacional	R\$ 0,00	-	55.000.000	96.316.390	237.565.153
						Meta 0,00	-	40.029.753	96.316.390	242.868.929
							-	2,00	6,00	8,00
							-	0,00	0,00	6,98
1104	DESENVOLVIMENTO DE CARGUEIRO TÁTICO MILITAR DE 10 A 20 TONELADAS (PROJETO KC-X)	MD	Unidade construída (% de execução física)			R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-

Tecnologia de Uso Aeroespacial



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7J87	Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-X)	MD	Gastos implantado (-)	Nacional	R\$	0,00	0	-	-	-
							0	-	-	-
							2,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
5408	Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados	MD	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	132.338.363,00	27.531.500	19.170.000	25.926.822	131.000.000
							13.653.102	2.512.664	11.921.732	33.372.912
							2,00	3,00	4,00	4,00
							0,00	1,00	1,50	2,00
3122	Desenvolvimento do AM-X	MD	Aeronave desenvolvida (% de execução física)	Nacional	R\$	4.025.912.306,00	18.428.245	-	-	-
							23.636.952	-	-	-
							12,00	-	-	-
							3,64	-	-	-
125G	Desenvolvimento do Turboélice TH 1000	MD	Turboélice desenvolvido (% de execução física)	Nacional	R\$	0,00	-	10.000.000	0	-
							-	0	0	-
							-	9,00	0,00	-
							-	0,00	0,00	-

Tecnologia de Uso Aeroespacial



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2884	Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia	MD	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	100.000	100.000	100.000
					Realizado	32.415	34.898	19.409
					Meta	80,00	182,00	150,00
					Realizado	20,00	241,00	150,00
4348	Pesquisa e Desenvolvimento da Meteorologia Aeroespacial	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsão	330.000	330.000	330.000
					Realizado	139.836	150.785	40.232
					Meta	4,00	3,00	4,00
					Realizado	1,82	0,00	4,00
4404	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial	MD	Evento registrado (unidade)	Nacional	Previsão	4.000.000	4.000.000	9.707.178
					Realizado	1.741.653	1.640.082	745.300
					Meta	4,00	4,00	3,00
					Realizado	0,00	0,00	3,00
2899	Suporte ao Desenvolvimento Industrial	MD	Serviço prestado (unidade)	Nacional	Previsão	750.000	750.000	750.000
					Realizado	510.751	309.551	252.564
					Meta	1.750,00	1.750,00	1.750,00
					Realizado	1.834,00	1.886,00	1.675,00

Tecnologia de Uso Aeroespacial



Programa	0629	Tecnologia de Uso Naval	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)				
Objetivo	Desenvolver e implementar tecnologia e infra-estrutura científica no âmbito da Marinha do Brasil que possibilitem o desenvolvimento do Poder Naval								
Público-alvo	Marinha do Brasil e utilizadores nacionais de produtos de tecnologia nuclear e engenharia naval								
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
								Esfera/Cat. Econôm	Totais
	Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	485.466.221,92
								Despesas Correntes	73.880.994,72
								Despesas de Capital	411.585.227,20
								Total	485.466.221,92
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL									
Projetos									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	
							2008	2009	2010
1421	Construção do Protótipo de Reator Nuclear	MD	Protótipo construído (% de execução física)	12/1999 11/2015	Nacional	R\$ 982.960.000,00	77.942.640	156.616.000	153.684.211
							62.568.138	116.349.802	36.677.010
						Meta 100,00	4,00	4,00	24,00
							2,56	4,00	5,00
									8,00
									7,20
117C	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear	MD	Ciclo do combustível desenvolvido (% de execução física)	12/2004 11/2015	Nacional	R\$ 265.670.000,00	40.057.360	13.546.000	11.569.558
							37.009.684	13.217.569	2.437.313
						Meta 100,00	1,00	1,00	1,00
							0,92	1,00	1,00
									0,70

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2A55	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	MD	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	Previsão	2.608.000	4.030.000	2.214.000
					Realizado	1.965.555	3.668.251	2.173.533
					Meta	1,00	2,00	2,00
					Realizado	1,00	1,80	2,00
2A54	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval	MD	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	Previsão	2.759.000	317.000	482.800
					Realizado	1.400.000	217.000	482.800
					Meta	2,00	1,00	1,00
					Realizado	1,10	0,80	1,00
2D66	Manutenção do Centro Tecnológico da Marinha	MD	<i>Centro mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	12.500.000	12.500.000	16.800.000
					Realizado	12.345.957	11.464.619	13.762.778
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,83	1,00	1,00

Tecnologia de Uso Naval



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011

Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0642	Tecnologia de Uso Terrestre	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)		
Objetivo	Pesquisar, desenvolver, avaliar, produzir, implantar e manter sistemas e materiais de emprego militar e civil, assim como capacitar recursos humanos na área científico-tecnológica de interesse do Exército						
Público-alvo	Exército Brasileiro e utilizadores nacionais de tecnologia militar						
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência			Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009		Esfera/Cat. Econôm	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	271.617.664,51
	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	217.640.478,17
	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	53.977.186,34
	-	-	-	-	-	Total	271.617.664,51

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
3139	Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	12/1999 11/2015	Nacional	R\$ 382.815.204,00	7.204.000	16.177.000	14.408.500
							5.791.142	3.884.294	7.661.467
						Meta 100,00	2,00	3,00	1,00
							1,06	2,50	0,88
3141	Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército	MD	Sistema desenvolvido (unidade)	12/1999 11/2015	Nacional	R\$ 128.075.916,00	1.075.000	2.156.800	4.700.000
							1.074.997	742.192	2.664.131
						Meta 100,00	1,00	2,00	1,00
							0,18	0,21	0,55



Tecnologia de Uso Terrestre

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2769	Avaliação de Material de Emprego Militar e Dual	MD	<i>Material avaliado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	216.000	500.000	500.000
					Realizado	151.412	337.786	392.729
					Meta	62,00	14,00	7,00
					Realizado	62,00	14,00	6,00
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	<i>Trabalho cartográfico realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	270.000	700.000	700.000
					Realizado	223.346	536.659	483.924
					Meta	655,00	142,00	1,00
					Realizado	648,00	142,00	412,00
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	2.833.900	2.963.000	2.963.000
					Realizado	1.395.645	1.813.457	1.456.173
					Meta	800,00	349,00	1,00
					Realizado	753,00	681,00	678,00
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	Previsão	3.562.000	4.550.000	4.550.000
					Realizado	2.341.207	3.430.567	3.470.383
					Meta	687,00	1,00	100,00
					Realizado	177,00	159,00	45,00

Tecnologia de Uso Terrestre



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsão	20.327.000	20.900.000	20.900.000
					Realizado	13.884.428	12.545.682	11.944.297
					Meta	8,00	1,00	1,00
					Realizado	10,74	7,76	1,00
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsão	23.583.000	21.768.500	21.178.500
					Realizado	11.113.838	10.248.361	9.507.987
					Meta	6,00	2,00	7,00
					Realizado	6,00	2,00	6,00
	Sudeste				Previsão	545.000	-	1.690.000
					Realizado	11.480	-	0
					Meta	102,00	-	4,00
					Realizado	1,00	-	0,00
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	Material produzido (unidade)	Nacional	Previsão	52.583.215	63.350.000	50.950.000
					Realizado	38.295.167	34.313.628	32.579.313
					Meta	976.315,00	1.337.807,00	1.498.506,00
					Realizado	1.325.641,00	1.687.589,63	1.418.948,00

Tecnologia de Uso Terrestre



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	MD	<i>Material revitalizado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	570.000	960.000	960.000
					Realizado	159.273	700.420	243.797
					Meta	375,00	1,00	164,00
					Realizado	8,00	55,00	40,00

Tecnologia de Uso Terrestre



Programa	1335 Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família			Órgão Responsável		55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)	
Objetivo	Contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente às famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias							
Público-alvo	Famílias em situação de pobreza com renda per capita mensal de R\$ 60,00 a 120,00 e extrema pobreza com renda per capita mensal de até R\$ 60,00							
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (porcentagem)	01/07/2007	100,00	100,00	95,20	97,59	102,82	Esfera/Seguridade	Totais
Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Educação (%)	01/12/2006	70,23	84,80	88,40	88,55	88,00	Despesas Correntes	54.543.670.703,59
Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde (%)	01/03/2006	33,40	58,20	64,50	68,42	71,85	Despesas de Capital	54.536.376.548,89
							Total	7.294.154,70
								54.543.670.703,59

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades		Financieiro/Físico								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011	
272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsão	2.725.000	2.425.000	2.725.000	2.452.500
						Realizado	2.420.029	999.120	2.543.718	1.831.284
					Meta	Previsão	-	-	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R\$ 1,00

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8446	Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	MDS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	261.670.001	308.300.000	338.770.000
					Realizado	231.920.484	273.103.110	288.475.268
					Meta	5.056,00	5.564,00	5.565,00
					Realizado	5.444,00	5.423,00	5.026,00
6524	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda	MDS	Benefício pago (milhar)	Nacional	Previsão	269.804.165	293.000.000	261.000.000
					Realizado	218.703.591	275.291.252	221.270.013
					Meta	12.700,00	12.700,00	12.700,00
					Realizado	10.558,00	11.380,00	12.677,00
6414	Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único	MDS	Cadastro válido (unidade)	Nacional	Previsão	11.187.100	18.000.000	18.000.000
					Realizado	3.921.618	12.130.000	5.682.428
					Meta	9.324.000,00	18.300.000,00	23.000.000,00
					Realizado	19.802.616,00	21.580.785,00	0,00
8442	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	601.540.000	798.425.751	891.436.680
					Realizado	601.540.000	798.425.751	884.444.316
					Meta	597.259,00	771.000,00	771.000,00
					Realizado	676.500,00	725.216,00	717.897,00

Transfêrencia de Renda com Condiçônalidades - Bolsa Família



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011

Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8442	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (unidade)	Nordeste	Previsão	6.208.330.000	6.477.876.735	8.640.913.231
					Realizado	6.208.330.000	6.477.876.735	8.638.209.657
					Previsão	5.960.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00
					Realizado	6.207.633,00	6.454.764,00	6.825.686,00
				Norte	Previsão	1.135.320.000	1.298.404.594	1.932.139.914
					Realizado	1.135.320.000	1.298.404.594	1.932.139.914
					Previsão	1.082.751,00	1.254.000,00	1.254.000,00
					Realizado	1.075.885,00	1.348.329,00	1.476.927,00
				Sudeste	Previsão	2.935.140.000	3.604.629.414	3.965.147.303
					Realizado	2.935.140.000	3.604.629.414	3.920.697.733
					Previsão	2.995.750,00	3.481.000,00	3.481.000,00
					Realizado	3.105.229,00	3.185.843,00	3.303.386,00
				Sul	Previsão	963.950.000	1.277.663.506	1.269.402.872
					Realizado	963.950.000	1.277.663.506	1.268.486.712
					Previsão	927.034,00	1.234.000,00	1.234.000,00
					Realizado	853.526,00	1.064.068,00	1.037.607,00

Transfêrencia de Renda com Condiçionalidades - Bolsa Família

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)						
Objetivo	Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte de petróleo, derivados e biocombustíveis adequada ao aumento da demanda e às exigências ambientais									
Público-alvo	Consumidores de petróleo e derivados									
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa			
Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (porcentagem)	31/12/2002	38,00	35,60	34,00	29,00	24,90	Esfera/Cat. Econôm.	Totais		
Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)	31/12/1996	7.011,00	7.033,00	7.453,00	7.179,00	7.179,00	Invest. das Estatais	2.988.159.530,00		
Capacidade Máxima de Movimentação dos Dutos Longos da Petrobras (milhão de m³ por dia)	31/12/2006	10,05	13,78	11,50	11,47	11,48	Total	2.988.159.530,00		
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
111R	Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2007 01/2011	Sudeste	R\$ 480.000.000,00	127.765.289	543.722.349	672.202.400	509.560.000
						Previsão	46.233.571	433.556.834	688.996.896	489.708.083
						Realizado				
						Meta	14,00	36,00	51,00	12,00
						Realizado	9,62	35,99	41,00	11,01



Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10TF	Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 938.201.968,00	679.949.033	405.609.995	121.668.100	96.999.000
							511.910.255	341.328.276	68.473.074	70.685.267
						Meta 100,00	73,00	41,00	7,00	1,00
							54,56	37,88	5,51	0,98
1C24	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia, em Canoas (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2010	Sul	R\$ 327.000.000,00	95.457.917	17.691.135	11.707.400	5.928.000
							90.055.695	16.664.323	11.388.623	3.566.370
						Meta 100,00	34,00	1,00	2,00	1,00
							27,55	2,30	1,00	0,83
1C22	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 274.987.915,00	64.979.371	123.060.139	194.904.770	80.846.000
							28.245.187	106.632.044	185.325.388	53.532.965
						Meta 100,00	21,00	60,00	75,00	3,00
							10,27	16,73	58,39	2,79
1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais	MME	Navio recebido (unidade)	12/2003 11/2015	Nacional	R\$ 6.924.164.507,00	188.019.520	375.845.389	725.202.800	843.128.000
							49.444.924	365.425.182	446.111.022	429.479.499
						Meta 44,00	1,00	1,00	4,00	3,00
							0,00	0,00	0,00	1,00

Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
125Q	Construção de Barcaças e Empurraadores para Movimentação de Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná	MME	Comboio construído (% de execução física)	08/2009 12/2014	Nacional	R\$ 0,00	-	100.000	50.000	24.080.000
							-	0	0	22.229.501
						Meta 0,00	-	1,00	1,00	1,00
							-	0,00	0,00	0,00
1192	Construção de Pier em São Sebastião, para Navios de até 150 mil tpb, e de Duto Associado, com aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) - (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2006 11/2011	Sudeste	R\$ 1.248.742.463,00	21.064.591	16.583.138	136.885.471	288.736.000
							5.869.957	15.378.956	72.271.987	186.290.631
						Meta 100,00	6,00	2,00	8,00	20,00
							0,47	2,00	4,80	11,77
7106	Implantação de alcoolduto - Araçatuba - Paulínia - no Estado de São Paulo	MME	Projeto implantado (% de execução física)			R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
11UN	Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2011	Sudeste	R\$ 287.331.851,00	48.392.771	11.870.980	58.608.000	15.817.000
							44.181.262	9.006.929	56.883.731	7.404.187
						Meta 100,00	18,00	4,00	82,00	3,00
							15,39	4,00	6,46	2,93

Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11SW	Implantação de Sistema de Escoamento de Alcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2013	Sudeste	R\$ 2.550.000,000,00	Previsto	71.622.148	136.295.844	100.144.000
							Realizado	62.526.052	117.695.190	52.984.402
						Meta 100,00	Previsto	33,00	16,00	5,00
							Realizado	2,00	4,72	4,74
11SM	Implantação de Terminal de Derivados com Capacidade de 150 mil m3, em Pecém (CE)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 282.518.881,00	Previsto	1.915.133	-	-
							Realizado	824.255	-	-
						Meta 100,00	Previsto	1,00	-	-
							Realizado	0,29	-	-
103J	Implantação de Terminal de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis, em Lages (SC)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2007 11/2011	Sul	R\$ 51.790.000,00	Previsto	150.000	820.000	-
							Realizado	0	0	-
						Meta 100,00	Previsto	1,00	1,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-
11IS	Implantação de Terminal, em Barra do Riacho (ES), para Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2007 01/2011	Sudeste	R\$ 467.970.727,00	Previsto	541.955.300	480.017.180	425.580.000
							Realizado	516.149.748	438.431.105	317.801.197
						Meta 100,00	Previsto	37,00	33,00	8,00
							Realizado	34,54	30,18	6,42

Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K37	Implantação do Polígrafo Refinaria do Paraná (REPAR) - Bataguassu (MS) - Campo Grande (MS) - Cuiabá (MT)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Previsão			
							Realizado			
							Previsão			
							Realizado			
1C59	Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2015	Sudeste	R\$ 2.100.000.000,00	50.539.335	109.756.407	98.229.909	151.602.000
							39.910.774	78.009.058	83.203.636	76.352.526
						Meta 100,00	3,00	3,00	12,00	6,00
							2,18	3,00	5,95	1,92
							Previsão			
							Realizado			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4107	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	MME	- (-)	Nacional	537.322.989	595.101.249	1.336.432.772	1.059.233.000
					RS 355.230.043	556.305.964	1.210.591.564	695.000.499
					Meta	-	-	-
						Previsão		
						Realizado		
4451	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário	MME	- (-)	Nacional	404.661.356	382.894.721	184.432.737	593.592.000
					RS 370.535.392	344.091.756	110.638.827	440.892.903
					Meta	-	-	-
						Previsão		
						Realizado		



Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2B38	Manutenção e Adequação de Embarcações	MME	-	Nacional	Previsão	90.000.003	130.878.000	142.307.000
					Realizado	83.963.656	107.304.602	142.231.500
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R\$ 1,00

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7F64	Adequação do Sistema Viário de Acesso ao Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre em Recife - PE	MTur	<i>Profissional treinado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	0	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	100,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
10V0	Apóio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R\$ 436.310.565,00	Previsto	81.774,836	97.552,000	186.609,643	191.625,000
							Realizado	56.852,500	0	11.100,000	0
						Meta 710,00	Previsto	190,00	467,00	541,00	1.430,00
							Realizado	150,00	195,00	148,00	101,00
				12/2007 11/2011	Nacional	R\$ 436.310.565,00	Previsto	645.049,964	535.461,281	734.351,357	318.573,662
							Realizado	643.676,333	196,974	16.274,518	13.151,346
						Meta 710,00	Previsto	671,00	524,00	3.676,00	750,00
							Realizado	1.285,00	496,00	1.177,00	410,00
				12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 436.310.565,00	Previsto	778.302,608	672.448,393	1.165.819,947	970.217,121
							Realizado	482.403,309	0	3.087,500	0
						Meta 710,00	Previsto	1.245,00	942,00	5.002,750,00	753.561,00
							Realizado	697,00	877,00	860,00	498,00



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10V0	Apio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	Projeto realizado (unidade)	12/2007 11/2011	Norte	R\$ 436.310.565,00	92.653.537	148.089.349	218.477.160	294.224.972
							52.070.000	0	0	0
					Meta	710,00	439,00	356,00	2.100.691,00	3.200.431,00
							125,00	153,00	104,00	33,00
					Sudeste	R\$ 436.310.565,00	259.826.490	264.107.000	358.302.816	353.820.392
							189.641.566	0	2.000.000	0
					Meta	710,00	950,00	1.452,00	3.201.351,00	1.639,00
							660,00	800,00	611,00	280,00
					Sul	R\$ 436.310.565,00	187.336.563	124.298.000	255.642.835	278.880.654
							87.861.780	0	737.077	0
7H37	Construção de Autódromo em Rondonópolis - MT	MTur	Projeto realizado (unidade)	12/2007 11/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
					Meta	0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
							613,00	367,00	3.601.123,00	7.750.921,00
							428,00	365,00	454,00	303,00
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H97	CONSTRUÇÃO DE PONTE - INDIAROBÁ/ESTÂNCIA - NO ESTADO SERGIPE	MTur	<i>Obra concluída (% de execução física)</i>			R\$	0,00	Previsto	-	-
								Realizado	-	-
						Meta	0,00	Previsto	-	-
								Realizado	-	-
7K17	CONSTRUÇÃO DE PONTE - DIVISA ITAJAÍ/NAVEGANTES - RIO ITAJAÍ-AÇU - NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>			R\$	0,00	Previsto	-	-
								Realizado	-	-
						Meta	0,00	Previsto	-	-
								Realizado	-	-
7M47	Construção de Terminal de Passageiros em Porto Belo no Estado de Santa Catarina	MTur	<i>Terminal implantado (unidade)</i>			R\$	0,00	Previsto	-	-
								Realizado	-	-
						Meta	0,00	Previsto	-	-
								Realizado	-	-
7H12	Construção do Centro de Convenções em Umuarama - PR	MTur	<i>Centro construído (% de execução física)</i>	Sul		R\$	10.251.840	Previsto	-	-
							4.000.000	Realizado	-	-
						Meta	1,00	Previsto	-	-
							1,00	Realizado	-	-

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M01	Construção do Centro de Convenções em Vitória da Conquista - BA	MTur	Projeto apoiado (unidade)			R\$	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
						Meta	0,00			
7M01							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
7M01						Meta	0,00			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
7M01						Meta	0,00			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
7M01						R\$	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
						Meta	0,00			
7M01							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
7M01						Meta	0,00			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
7M01						R\$	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
						Meta	0,00			
7M01							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
7M01						Meta	0,00			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
7M01						R\$	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
						Meta	0,00			
7M01							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
7M01						Meta	0,00			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
7M01						R\$	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
						Meta	0,00			
7M01							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
7M01						Meta	0,00			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
7M01						R\$	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
						Meta	0,00			
7M01							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
7M01						Meta	0,00			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
7M01						R\$	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
						Meta	0,00			
7M01							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
7M01						Meta	0,00			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
7M01						R\$	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
						Meta	0,00			
7M01							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
7M01						Meta	0,00			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
7M01						R\$	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
						Meta	0,00			
7M01							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
7M01						Meta	0,00			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
7M01						R\$	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
						Meta	0,00			
7M01							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
7M01						Meta	0,00			
							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
7M01						R\$	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
						Meta	0,00			
7M01							Previsto	-	-	-
							Realizado			
							Previsto	-	-	-

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	MTur	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 31.393,273,00	Previsão	-	250.000	-
							Realizado	-	0	-
						Meta 340,00	Previsão	-	4,00	-
							Realizado	-	0,00	-
					Norte	R\$ 31.393,273,00	Previsão	200.000	300.000	-
							Realizado	0	0	-
						Meta 340,00	Previsão	1,00	1,00	-
							Realizado	1,00	0,00	-
					Sudeste	R\$ 31.393,273,00	Previsão	4.550.000	1.650.000	400.000
							Realizado	0	0	0
						Meta 340,00	Previsão	54,00	11,00	1,00
							Realizado	4,00	1,00	1,00
					Sul	R\$ 31.393,273,00	Previsão	150.000	200.000	300.000
							Realizado	0	0	0
						Meta 340,00	Previsão	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	1,00



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H62	Implantação de Terminal de Passageiros no Porto de Paranaguá - PR	MTur	Terminal implantado (unidade)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7I37	INFRA-ESTRUTURA DA ORLA DA BARRA DE CUNHA EM CANGUARETAMA - RN	MTur	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7H56	Infra-estrutura da Orla em Timon - MA	MTur	Obra concluída (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
10W0	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 6.844,087,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -
						Meta 111,00	Previsto Realizado	25,00 0,00	- -	- -

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10W8	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 223.302.738,00	Previsto	15.817.371	18.000.000	5.125.000
							Realizado	3.746.955	3.546.602	566.002
						Meta 220,00	Previsto	48,00	55,00	55,00
							Realizado	17,00	6,00	5,00
10WU	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 59.885.764,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	23,00	-	-
							Realizado	5,00	-	-
11Y3	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proectur - Fase II	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 11.549.397,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	23,00	-	-
							Realizado	2,00	-	-
10X0	Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 21.559.653,00	Previsto	20.000.000	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 100,00	Previsto	20,00	-	-
							Realizado	3,00	-	-

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10X0	Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 21.559.653,00	Previsto 135.352.371	239.825.181	235.947.001	266.701.017
							Realizado 135.333.892	35.963.204	72.980.028	6.441.646
						Meta 100,00	Previsto 120,00	27,00	111,00	28,00
							Realizado 46,00	103,00	17,00	30,00
					Norte	R\$ 21.559.653,00	Previsto	-	7.000.000	-
							Realizado	-	3.000.000	-
						Meta 100,00	Previsto	-	4,00	-
							Realizado	-	4,00	-
					Sul	R\$ 21.559.653,00	Previsto	-	3.500.000	-
							Realizado	-	1.950.000	-
						Meta 100,00	Previsto	-	1,00	-
							Realizado	-	1,00	-
7100	Recuperação de Trecho Rodoviário - na AL 105 - em Corúpe - AL	MI	Trecho pavimentado (km)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H83	Reestruturação do Complexo Turístico do Cedro em Quixadá - CE	MTur	Projeto elaborado (unidade)			R\$				
						Meta				
7H66	Revitalização da Feira Central em Campina Grande - PB	MTur	Obra realizada (% de execução física)		Nordeste	R\$	18.907.349			
							18.907.349			
						Meta	100,00			
							1,00			
7H77	Revitalização da Orla do Rio Gualba - no Estado do Rio Grande do Sul	MTur	Sistema ampliado (% de execução física)			R\$				
						Meta				
5130 *	Salão Brasileiro do Turismo - Roteiros do Brasil	MTur	Evento realizado (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$	8.092.000	5.492.675	4.000.000	10.000.000
							8.092.001	4.764.215	3.990.139	9.755.069
						Meta	11,00	10,00	1,00	1,00
							1,00	0,00	1,00	1,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MTur	- (-)	Nacional				
					Previsão	1.299.392	-	-
					Realizado	1.203.042	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4622 *	Apoio à Estruturação de Rotéis Turísticos	MTur	Destino turístico estruturado (unidade)	Nacional				
					Previsão	1.906.561	4.000.000	2.074.430
					Realizado	1.490.145	2.429.910	110.310
					Meta	15,00	15,00	15,00
					Previsão	65,00	65,00	1,00
					Realizado	0,00	65,00	1,00
4624 *	Apoio à Estruturação dos Segmentos Turísticos	MTur	Segmento turístico incentivado (unidade)	Nacional				
					Previsão	1.911.345	2.000.000	1.650.000
					Realizado	1.906.165	92.451	54.017
					Meta	3,00	3,00	3,00
					Previsão	9,00	11,00	11,00
					Realizado	0,00	11,00	11,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	Criança atendida (unidade)	Nacional				
					Previsão	54.476	49.391	92.340
					Realizado	48.735	46.038	43.228
					Meta	33,00	40,00	81,00
					Previsão	54,00	35,00	35,00
					Realizado	31,00	35,00	35,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
Ação										2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional		Previsão	502.505	634.371	1.249.506	1.641.600			
						Realizado	RS	445.953	607.320	1.186.526	1.134.929		
						Previsão	Meta	258,00	278,00	323,00	450,00		
						Realizado	253,00	363,00	319,00	327,00			
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional		Previsão	229.547	304.597	192.572	239.040			
						Realizado	RS	192.571	177.333	152.499	136.809		
						Previsão	Meta	145,00	144,00	134,00	166,00		
						Realizado	151,00	153,00	144,00	182,00			
4044	Cadastramento das Empresas, dos Empreendedimentos e dos Profissionais de Turismo	MTur	Registro efetivado (unidade)	Nacional		Previsão	900.000	739.144	855.000	746.079			
						Realizado	RS	182.480	199.133	394.046	27.383		
						Previsão	Meta	36.604,00	36.604,00	36.604,00	36.004,00		
						Realizado	11.053,00	10.497,00	14.300,00	19.074,00			
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	Campanha realizada (unidade)	Centro-Oeste		Previsão	250.000	-	3.000.000	5.150.000			
						Realizado	RS	250.000	-	2.000.000	0		
						Previsão	Meta	1,00	-	6,00	14,00		
						Realizado	4,00	-	7,00	0,00			

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	Campanha realizada (unidade)	Nacional	Previsão	77.542.703	139.400.000	136.655.491
					Realizado	62.513.733	83.230.277	16.504.653
					Meta	47,00	48,00	9,00
					Realizado	17,00	47,00	12,00
				Nordeste	Previsão	1.008.000	4.900.000	24.400.000
					Realizado	0	3.000.000	0
					Meta	4,00	8,00	140,00
					Realizado	0,00	36,00	2,00
				Norte	Previsão	1.200.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	6,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
				Sudeste	Previsão	200.000	-	8.500.000
					Realizado	0	-	0
					Meta	2,00	-	11,00
					Realizado	0,00	-	1,00

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	Campanha realizada (unidade)	Sul	Previsão	-	200.000	3.600.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	1,00	15,00
					Realizado	-	0,00	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	400.000	400.000	250.000
					Realizado	377.681	211.743	96.830
					Meta	260,00	260,00	163,00
					Realizado	568,00	602,00	545,00
4030	Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico	MTur	Certificado concedido (unidade)	Nacional	Previsão	2.680.000	1.800.000	2.000.000
					Realizado	1.990.002	281.667	588.992
					Meta	290,00	290,00	290,00
					Realizado	0,00	290,00	200,00
				Nordeste	Previsão	-	-	600.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	20,00
					Realizado	-	-	0,00



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4198	Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	<i>Pessoa certificada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	1.674.000	2.000.000	1.650.000
					Realizado	299.509	202.920	0
					Meta	36.250,00	36.250,00	36.250,00
					Realizado	0,00	1.500,00	0,00
4048	Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos	MTur	<i>Produto classificado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	163.800	121.074	1.445.000
					Realizado	163.000	8.122	122.698
					Meta	40,00	40,00	40,00
					Realizado	9,00	10,00	0,00
8990	Desenvolvimento da Sustentabilidade Ambiental no Turismo	MMA	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	650.000	836.950	648.250
					Realizado	649.818	591.074	445.994
					Meta	23,00	8,00	5,00
					Realizado	17,00	8,00	5,00
2658	Fiscalização dos Prestadores de Serviços Turísticos	MTur	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	1.731.700	1.279.976	3.000.000
					Realizado	396.179	583.213	1.322.132
					Meta	12.420,00	12.420,00	12.420,00
					Realizado	6.077,00	2.132,00	711,00

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4052	Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos	MTur	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	6.143.055	4.040.000	5.500.000
					Realizado	1.926.401	2.192.451	1.593.629
					RS			3.712.500
					Meta	120,00	120,00	0
					Realizado	37,00	69,00	120,00
								2,00
				Norte	Previsão	-	100.000	-
					Realizado	-	0	-
					RS			-
					Meta	-	1,00	-
					Realizado	-	1,00	-
								-
2B39	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social	MTur	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	600.000	-	-
					Realizado	600.000	-	-
					RS			-
					Meta	6,00	-	-
					Realizado	7,00	-	-
								-
				Nacional	Previsão	8.600.000	4.600.000	10.000.000
					Realizado	6.695.237	3.753.551	5.218.842
					RS			6.825.000
					Meta	72,00	70,00	313.000
					Realizado	60,00	50,00	70,00
								2,00

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2B39	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social	MTur	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	Previsão	1.100.000	160.000	-
					Realizado	0	0	-
					Previsão	5,00	1,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
				Norte	Previsão	700.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Previsão	10,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
				Sudeste	Previsão	450.000	-	-
					Realizado	0	800.000	-
					Previsão	2,00	-	-
					Realizado	0,00	80,00	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	Previsão	42.077.494	50.026.629	71.347.450
					Realizado	42.013.993	45.979.282	59.464.032
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação							2008	2009	2010	2011
4084	Inventário da Oferta Turística	MTur	Inventário realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	768.500	568.147	650.000	536.250
						Realizado	2.247	30.048	561.782	0
					Meta	Previsão	65,00	65,00	65,00	65,00
						Realizado	173,00	58,00	16,00	6,00
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	27.985.000	45.129.000	29.102.500	15.780.000
						Realizado	24.677.631	29.010.927	14.259.636	0
					Meta	Previsão	277,00	300.602,00	569,00	128,00
						Realizado	126,00	63,00	72,00	27,00
				Nacional	RS	Previsão	90.792.329	67.919.460	70.782.500	27.750.000
						Realizado	88.985.216	57.731.085	37.609.302	1.995.449
					Meta	Previsão	937,00	1.179,00	928,00	114,00
						Realizado	463,00	174,00	168,00	12,00
				Nordeste	RS	Previsão	81.910.000	145.755.000	142.626.750	113.665.000
						Realizado	74.959.765	99.828.780	70.053.660	2.012.967
					Meta	Previsão	724,00	9.796,00	2.130,00	1.600.754,00
						Realizado	393,00	333,00	416,00	229,00

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Norte	Previsão	24.620.000	18.425.000	14.300.000
					Realizado	3.841.900	6.804.630	0
					Meta	145,00	600.300,00	74,00
					Realizado	35,00	20,00	23,00
				Sudeste	Previsão	100.332.000	69.549.750	70.485.000
					Realizado	51.586.864	34.091.990	0
					Meta	609,00	1.666,00	513,00
					Realizado	485,00	216,00	91,00
				Sul	Previsão	31.050.000	21.691.000	29.790.000
					Realizado	13.411.084	10.376.502	0
					Meta	130,00	3.000.344,00	3.000.247,00
					Realizado	63,00	41,00	30,00

4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	<i>Pessoa qualificada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsão	1.755.000	-	4.500.000
					Realizado	0	-	0
					Meta	1,00	-	5.020,00
					Realizado	0,00	-	0,00



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R\$ 1,00

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	Pessoa qualificada (unidade)	Nacional	R\$	Previsão	34.744.800	46.834.616	88.830.000	87.790.407	
					Realizado	24.946.905	14.031.401	40.814.225	23.613.641		
					Meta	Previsão	13.800,00	44.573,00	40.601,00	114.100,00	
					Realizado	65.883,00	79.922,00	79.225,00	83.029,00		
					Nordeste	R\$	Previsão	430.000	2.600.000	36.580.202	29.100.000
						Realizado	0	0	1.141.022	0	
						Meta	Previsão	2.000,00	2.601,00	55.190,00	2.028.628,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
				Norte	R\$	Previsão	7.796.542	7.600.000	3.000.000	800.000	
					Realizado	0	0	0	0		
					Meta	Previsão	1.300,00	4.510,00	100,00	750,00	
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Sudeste	R\$	Previsão	1.380.000	2.430.000	9.730.000	10.130.000	
					Realizado	0	0	3.017.640	0		
					Meta	Previsão	194,00	3.901,00	3.880,00	10.698,00	
					Realizado	0,00	0,00	0,00	1.100,00		

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	Pessoa qualificada (unidade)	Sul	Previsão	4.330.000	5.550.000	600.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	2.500,00	1.800,00	5,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
2B94	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Créditos Destinados a Infra-Estrutura Turística	MTur	Instituição financeira remunerada (unidade)		Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2301	Sinalização Turística	MTur	Município atendido (unidade)	Nacional	Previsão	14.110.696	7.280.000	10.000.000
					Realizado	13.757.250	0	0
					Meta	100,00	80,00	100,00
					Realizado	46,00	11,00	0,00
				Nordeste	Previsão	400.000	-	600.000
					Realizado	400.000	-	0
					Meta	2,00	-	5,00
					Realizado	2,00	-	0,00



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	2008						2009	2010	2011		
2301	Sinalização Turística	MTur	Município atendido (unidade)	Norte		RS	Previsto	-	-	-	200.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	0,00
						RS	Previsto	1.200.000	6.530.000	1.050.000	2.680.000
							Realizado	1.200.000	0	0	0
						Meta	Previsto	6,00	212,00	4,00	17,00
							Realizado	3,00	18,00	1,00	0,00
						Sul	RS	200.000	150.000	1.000.000	350.000
							Realizado	195.000	0	0	0
Meta	Previsto	1,00	1,00	5,00	2,00						
	Realizado	1,00	1,00	0,00	0,00						
4054	Valorização e Disseminação dos Produtos Associados ao Turismo	MTur	Campanha realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.800.000	2.870.000	4.500.000	3.712.500	
						Realizado	1.981.061	2.154.183	2.880.259	811.036	
					Meta	Previsto	15,00	15,00	15,00	15,00	
						Realizado	11,00	12,00	12,00	4,00	

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0564	Apóio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	-	Nacional	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS	10.572.875	-	-
					Meta	10.560.103	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sudeste	Previsão	125.000	-	-
					Realizado	121.875	-	-
					RS	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	-	Nacional	Previsão	708.290	946.152	1.068.426
					Realizado	704.059	881.883	1.054.819
					RS	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Op Of Crédito	Empreendimento financiado (unidade)	Nacional	Previsão	21.977.768	21.889.355	23.702.837
					Realizado	21.977.768	21.889.355	0
					RS	-	-	-
					Meta	1,00	1,00	2,00
					Previsão	0,00	0,00	8,00
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	4.839	40.645	40.645
					Realizado	0	0	0
					Meta	226,00	226,00	226,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	144.562	296.320	414.672
					Realizado	144.102	239.046	255.908
					Meta	229,00	236,00	480,00
					Realizado	207,00	234,00	132,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90F3	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK - Parceria	MTur	Projeto realizado (unidade)	Nacional	Previsão	80.000.000	120.000.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	17,00	20,00	33,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90F4	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II - Parceria	MTur	Projeto realizado (% de execução física)	Nacional	Previsão	225.000.000	235.000.000	50.000.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	40,00	51,00	26,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
90F5	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul - Parceria	MTur	Projeto realizado (% de execução física)	Nacional	Previsão	60.000.000	80.000.000	120.000.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	22,00	31,00	49,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
90F6	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II - Parceria	MTur	Projeto realizado (% de execução física)	Nacional	Previsão	65.000.000	135.000.000	180.000.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	20,00	28,00	44,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
90F7	Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional - Parceria	MTur	Projeto realizado (unidade)	Nacional	Previsão	217.000.000	345.000.000	470.000.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	67,00	91,00	85,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2C48	Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000	Acesso mantido (unidade)	MC	Nacional	Previsão	3.600.000	1.000.000	8.700
					Realizado	0	0	0
					Meta	1.508,00	73,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	-	MC	Nacional	Previsão	1.033.406	156.800	18.203
					Realizado	994.356	50.573	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Programa	1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários	Órgão Responsável	56000	Ministério das Cidades (MCI)			
Objetivo	Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários mediante sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade						
Público-alvo	Famílias de baixa renda moradoras de assentamentos humanos precários						
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)	31/12/2005	4,20	4,08	4,18	4,25	4,18	Fiscal/Seguridade
Taxa de domicílios urbanos em processos de regularização fundiária ocupados por famílias com renda de até 5 salários mínimos (%)	31/12/2006	2,24	-				Despesas Correntes
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infraestrutura urbana adequada (%)	31/12/2005	31,20	28,50	28,00	14,79	29,24	Despesas de Capital
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)	31/12/2005	10,50	9,80	9,00	7,93	9,86	Total
Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	31/12/2002	6,00	-				
							4.460.111.961,12
							4.315.658,95
							4.455.796.302,17
							4.460.111.961,12

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
7L73	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários no Município do Rio de Janeiro - RJ	MCI	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$ 0,00	20.035,638	-	-	-
						Meta 0,00	1.426,00	-	-	-
							0,00	-	-	-



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L74	Apelo à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários Situados na Parte Alta de Maceió - AL	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	20.155,211	-	-	-
							4.545,400	-	-	-
							1.735,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
10S6	Apelo à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.646.400.000,00	31.566,597	57.464,956	6.062,252	24.671,500
							31.566,598	14.277,445	75	455,951
							1.378,00	5.427,00	4.000,00	1.772,00
							1.252,00	1.298,00	1,00	41,00
				12/2007 11/2011	Nacional	R\$ 1.646.400.000,00	-	-	22.100,000	39.185,400
							-	-	66,249	1.203,203
							-	-	1.083,00	2.313,00
							-	-	6,00	109,00
				12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 1.646.400.000,00	74.752,054	167.642,861	27.484,559	91.641,600
							74.752,054	27.169,052	2.685,823	6.889,322
							6.221,00	16.578,00	12.219,00	5.553,00
							460,00	2.469,00	245,00	627,00

Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1086	Apelo à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	12/2007 11/2011	Norte	R\$ 1.646.400.000,00	Previsão	118.761.018	16.146.257	41.054.111
							Realizado	33.048.028	731.172	8.000.000
						Meta 137.200,00	Previsão	6.563,00	5.223,00	2.264,00
							Realizado	3.004,00	68,00	728,00
					Sudeste	R\$ 1.646.400.000,00	Previsão	320.147.888	22.044.638	157.810.200
							Realizado	5.510.180	881.909	27.525.301
						Meta 137.200,00	Previsão	26.467,00	12.052,00	8.957,00
							Realizado	501,00	81,00	2.502,00
					Sul	R\$ 1.646.400.000,00	Previsão	58.649.404	10.406.687	67.464.500
							Realizado	8.697.439	2.030.588	3.064.638
7H71	Apelo a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável em Assentamentos Informais em Áreas Urbanas no Estado do Mato Grosso	M.Cidades	Imóvel regularizado (unidade)	12/2007 11/2011		Meta 137.200,00	Previsão	3.219,00	7.207,00	4.134,00
							Realizado	791,00	184,00	279,00
						R\$ 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L71	Apóio à Urbanização de Assentamentos Precários - Rio Branco - AC	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$	21.524,208	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	1.836,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-
7G52	Apóio à Urbanização de Assentamentos Precários em Curitiba	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)			R\$	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7L72	Apóio à Urbanização de Assentamentos Precários no Complexo de Mangueiras - Estado do Rio de Janeiro	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$	16.035,638	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	1.263,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-
10S3	Apóio à Urbanização de Assentamentos Precários	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2014	Centro-Oeste	R\$	67.858,712	118.561,006	69.389,608	58.484,706
							Realizado	95.788,400	29.917,264	12.368,730
						Meta	5.211,00	7.127,00	4.383,00	3.360,00
							Realizado	8.706,00	2.716,00	1.088,00



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1083	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	Municípios	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2014	Nacional	R\$ 4.467.707.967,00	Previsto	-	124.475.631	143.225.100
							Realizado	-	14.943.712	10.833.734
						Meta 372.307,00	Previsto	-	3.689,00	7.964,00
							Realizado	-	1.359,00	794,00
					Nordeste	R\$ 4.467.707.967,00	Previsto	359.411.051	228.525.731	247.900.578
							Realizado	154.465.504	32.601.495	28.564.166
						Meta 372.307,00	Previsto	33.802,00	20.097,00	15.907,00
							Realizado	14.625,00	2.925,00	2.533,00
					Norte	R\$ 4.467.707.967,00	Previsto	159.788.474	88.735.843	109.623.321
							Realizado	61.012.822	14.805.094	5.492.674
						Meta 372.307,00	Previsto	13.829,00	5.722,00	6.898,00
							Realizado	5.546,00	1.345,00	500,00
					Sudeste	R\$ 4.467.707.967,00	Previsto	598.309.140	1.099.435.007	768.030.780
							Realizado	396.370.794	525.339.346	47.996.050
						Meta 372.307,00	Previsto	51.891,00	59.841,00	43.996,00
							Realizado	36.029,00	47.707,00	4.363,00

Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1053	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2014	Sul	R\$ 4.467.707,967,00	Previsão	125.346.411	77.813.811	93.717.416
							Realizado	45.282.167	9.506.181	1.031.702
						Meta	8.554,00	6.134,00	5.706,00	5.641,00
							4.938,00	4.113,00	865,00	93,00

7H03	Obras de Infra-Estrutura Urbana e de Desenvolvimento Urbano na Região Metropolitana de Fortaleza - no Estado do Ceará	M.Cidades	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8865 *	Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos Ambientais e Sociais	M.Cidades	Município apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	1.523.529	900.000	173.750.000
						263.674	17.920	0	0
					Meta	8,00	9,00	9,00	77,00
					Realizado	0,00	1,00	0,00	76,00
				Sudeste	R\$	-	250.000	-	-
						-	0	-	-
					Meta	-	1,00	-	-
					Realizado	-	0,00	-	-

Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8866	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	30.080.000	28.550.000	9.300.000	8.000.000	
					R\$ Realizado	1.949.445	35.027	539.084	0	
					Meta	124.190,00	161.464,00	55.000,00	24.000,00	
					Realizado	2.715,00	34.039,00	10.000,00	0,00	
					Norte	Previsão	-	-	-	21.646.037
						R\$ Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	6.850,00
						Realizado	-	-	-	0,00
				Sudeste	Previsão	1.700.000	-	500.000	600.000	
					R\$ Realizado	1.700.000	-	0	0	
					Meta	6.477,00	-	2.500,00	1.200,00	
					Realizado	2.000,00	-	0,00	0,00	
				Sul	Previsão	-	450.000	-	-	
					R\$ Realizado	-	0	-	-	
					Meta	-	1.500,00	-	-	
					Realizado	-	0,00	-	-	

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Previsão Realizado	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	RS	200.000 169.616	300.000 226.051	500.000 490.988
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								1.000.000 23.857

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Previsão Realizado	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
0644	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitat-Brasil)	MCidades	- (-)	Sudeste	RS	2.626.401 2.626.401	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7L77	Apoio a Empreendimento de Saneamento Integrado em Campina Grande - PB	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	RS 0,00		7.250.000 0	-	-
						Meta 0,00		620.00 0,00	-	-
									-	-



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1085	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 2.453.243.359,00	Previsto	65.042.773	45.759.021	22.708.413	-
							Realizado	65.032.772	29.889.915	7.770.043	-
						Meta 204.437,00	Previsto	3.081,00	3.574,00	2.085,00	-
							Realizado	5.080,68	2.333,00	607,00	-
				01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 2.453.243.359,00	Previsto	-	30.000.000	54.079.907	-
							Realizado	-	3.155.558	39.436.696	-
						Meta 204.437,00	Previsto	-	2.343,00	5.007,00	-
							Realizado	-	246,00	3.082,00	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 2.453.243.359,00	Previsto	185.214.298	317.630.753	113.667.376	-
							Realizado	185.214.289	32.128.231	0	-
						Meta 204.437,00	Previsto	12.952,00	24.813,00	9.619,00	-
							Realizado	14.469,87	2.510,00	0,00	-
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 2.453.243.359,00	Previsto	60.060.337	146.324.078	37.971.675	-
							Realizado	59.060.337	82.171.462	2.666.243	-
						Meta 204.437,00	Previsto	5.739,00	11.809,00	3.473,00	-
							Realizado	4.614,09	6.415,00	208,00	-

Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1085	Apóio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 2.453.243.359,00	312.374.552	510.952.309	335.430.656	-
							312.351.101	219.774.790	134.528.595	-
						Meta 204.437,00	27.515,00	39.917,00	35.892,00	-
							24.064,07	23.822,00	10.510,00	-
					Sul	R\$ 2.453.243.359,00	24.830.863	41.031.695	32.660.177	-
							24.830.864	26.924.539	8.610.608	-
						Meta 204.437,00	2.522,00	3.205,00	2.997,00	-
							1.939,91	2.102,00	671,00	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
006H	Apóio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	- (-)	Sudeste				
					6.760.524	-	-	-
					6.760.524	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9569	Financiamento a Pessoas Físicas para Aquisição de Material de Construção (Carta de Crédito)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	79.825.961	79.825.961	79.825.961
					Realizado	6.490.000	22.595.894	9.862.183
					Meta	11.403,00	11.403,00	11.403,00
					Realizado	2.285,00	1.619,00	560,00
				Nordeste	Previsto	247.381.447	247.381.447	247.381.447
					Realizado	10.885.000	53.788.383	28.674.877
					Meta	35.341,00	35.341,00	35.341,00
					Realizado	5.388,00	6.124,00	728,00
				Norte	Previsto	69.551.333	69.551.333	69.551.333
					Realizado	1.160.000	6.796.970	1.369.624
					Meta	9.936,00	9.936,00	9.936,00
					Realizado	653,00	405,00	73,00
				Sudeste	Previsto	467.594.404	467.594.404	467.594.458
					Realizado	18.185.000	158.909.254	67.015.292
					Meta	66.798,00	66.798,00	66.798,00
					Realizado	3.924,00	10.056,00	3.865,00



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9569	Financiamento a Pessoas Físicas para Aquisição de Material de Construção (Carta de Crédito)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Sul	Previsto	123.591.929	123.591.929	123.591.929
					Realizado	34.189.000	140.422.377	44.949.402
					Meta	17.656,00	17.656,00	17.656,00
					Realizado	11.691,00	9.507,00	2.449,00
9556	Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários (Pró-Moradia)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	33.604.593	33.604.593	33.604.593
					Realizado	0	0	0
					Meta	3.055,00	3.055,00	3.055,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
				Nordeste	Previsto	104.140.968	104.140.968	104.140.968
					Realizado	0	0	0
					Meta	9.469,00	9.469,00	9.469,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
				Norte	Previsto	29.279.251	29.279.251	29.279.251
					Realizado	0	0	0
					Meta	2.661,00	2.661,00	2.661,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9556	Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários (Pró-Moradia)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	Previsão	196.844.730	196.844.730	196.844.730
					Realizado	0	0	0
					R\$			
					Meta	17.895,00	17.895,00	17.895,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
	Sul				Previsão	52.028.894	52.028.894	52.028.894
					Realizado	0	0	0
					R\$			
					Meta	4.730,00	4.730,00	4.730,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		1456	Vetor Logístico Amazônico		Órgão Responsável		39000	Ministério dos Transportes (MT)		
Objetivo		Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AC, AM, RR e RO e oeste dos estados do PA e MT								
Público-alvo		Usuários de transporte nos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará								
Indicador (unidade de medida)		Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
				Índice					Esfera/Cat. Econôm	Totais
Frete Unitário no Vetor Logístico Amazônico (R\$/t x km)		-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	3.729.637.210,62
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Amazônico (R\$/t x km)		-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	18.398.898,27
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Amazônico (número-índice)		-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	3.711.238.312,35
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Amazônico (h/km)		-	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	1.237.924,00
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Amazônico (minuto/t)		-	-	-	-	-	-	-	Total	3.730.875.134,62
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Amazônico (hora)		-	-	-	-	-	-	-		
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Amazônico (carro/h/faixa)		-	-	-	-	-	-	-		
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Amazônico (1000 t)		-	-	-	-	-	-	-		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M62	Adequação de Acessos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$	31.016.032	-	-	-
								0	-	-
						Meta	19,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
11Z1	Adequação de Infra-Estrutura Portuária - no Município de Parintins - no Estado do Amazonas	MT	-		Norte	R\$	3.755.000	3.755.000	1.500.000	-
							0	1.153.867	0	-
						Meta	100,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
14LY	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Ariquemes - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho construído - 150 km (-)		Nacional	R\$	-	-	-	5.500.000
							-	-	-	0
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
7R27	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Candéias do Jamari - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho construído - 150 km (-)		Norte	R\$	-	-	-	20.846.037
							-	-	-	0
						Meta	-	-	-	8,00
							-	-	-	0,00

Vector Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11TE	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Carreiro - na BR-319/AM - no Estado do Amazonas	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.000.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	- -	- -
11ZJ	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Comodoro - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.000.000 5.000.000	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	- -	- -
7P87	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	10/2010 10/2013	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	28.576.231 0	1.000.450 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1,5,00 0,00	1,00 0,00
7M34	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Marabá - na BR-222 - no Estado do Pará	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	- -

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12DP	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Pimenta Bueno - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 12/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	10.000.000 0	1.036.150 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	2,00 0,00	1,00 2,13
115S	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Presidente Figueiredo - Na BR-174 - Estado do Amazonas	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7N42	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Rondonópolis - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	- (-)	11/2009 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.000.000 0	2.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
11Z7	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Vilhena - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	- (-)	10/2011 06/2013	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.000.000 0	2.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1246	Adequação de Trecho Rodoviário - Candéias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	03/2010 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto	4.900.000	5.437.276	-
							Realizado	0	0	-
							Meta	3,00	21,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-
7M76	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MS/MT - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)	12/2008 06/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	40.595.085	45.943.407	23.964.000
							Realizado	14.164.808	7.938.492	2.883.008
							Meta	4,00	100,013,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
7R36	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 303,3 - Km 304,3 - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho construído - 150 km (km)	Norte	Norte	R\$ 0,00	Previsto	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	0
							Meta	0,00	-	1,00
							Realizado	-	-	0,00
7M63	Adequação de Trecho Rodoviário - km 714 - km 725 - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	11/2008 11/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto	31.740.000	34.000.000	11.097.600
							Realizado	20.706.879	1.428.573	0
							Meta	2,00	7,00	3,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N99	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-364 - no Município de Pimenta Bueno - no Estado de Rondônia	MT	- (-)		Norte	R\$ 0,00		500.000	-	-
								0	-	-
					Meta	0,00		-	-	-
					Realizado			-	-	-
					Meta			-	-	-
					Realizado			-	-	-
10L1	Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 0,00	8.600.000 8.600.000	46.000.000 22.419.346	95.000.000 5.480.979	138.718.300 24.029.729
					Meta	0,00	13,00	18,00	72,00	80,00
					Realizado		0,00	0,00	0,00	31,01
7638	Construção da Ponte sobre o Rio Itacutú - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 0,00	3.225.420 3.105.654	1.600.000 791.833	-	-
					Meta	0,00	11,00	66,00	-	-
					Realizado		0,00	0,00	-	-
7N37	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2011	Norte	R\$ 0,00	1.000.000 0	16.000.000 0	1.007.850 0	594.000 0
					Meta	0,00	-	12,00	1,00	1,00
					Realizado		-	0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7F68	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Boa Vista (Sul-Norte - km 496,10 - 524,10) - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	Trecho construído - 150 km (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	0 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	1,00 0,00	- -	- -	- -
7M60	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Brasília - na BR-317 - No Estado do Acre	MT	Trecho construído (km)		Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	16.024.208 0	0 0	50.000.000 0	40.550.352 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	8,00 0,00	9,00 0,00	10,00 0,00	4,00 0,00
7R43	Construção de Ponte - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Trecho construído - 150 km (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	4.500.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	2,00 0,00
7R45	Construção de Ponte Internacional Brasil/Bolívia - no Município de Guajará-Mirim - na BR-425 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho construído - 150 km (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	104.091.322 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	10,00 0,00

Vector Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
113U	Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - na Divisa PA/TO - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2002 12/2011	Norte	R\$	13.240.000	36.800.000	25.500.000	1.110.100
							Realizado	20.201.103	12.324.929	0
						Meta	3,00	100,00	15,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
1D02	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Abunã - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	11/2010 11/2013	Norte	R\$	1.800.000	3.942.746	36.760.000	56.279.237
							Realizado	0	0	0
						Meta	10,00	2,00	-	18,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
115J	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Porto Velho - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	-	0	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	0,00	12,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
7184	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Porto Velho - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2012	Norte	R\$	12.608.759	1.000.000	63.500.000	149.389.550
							Realizado	0	24.961.359	78.460.055
						Meta	25,00	24,00	17,00	18,00
							Realizado	0,00	0,01	37,19



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P75	Construção de Ponte sobre o Rio São Francisco (km 162) - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	0,00	-	-	-
							Previsto	-	11.058.882	-
							Realizado	-	0	-
						Meta	0,00	-	1,00	-
127G	Construção de Terminais Fluviais na Região Norte	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2012	Nacional	R\$	0,00	-	-	10.025.000
							Previsto	-	-	3.832.740
						Meta	0,00	-	-	-
							Previsto	-	-	-
12GZ	Construção de Terminal de Cargas - no Município de Miratituba - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2012	Norte	R\$	0,00	-	49.995.300	93.101.394
							Previsto	-	0	10.580.749
						Meta	0,00	-	984,00	1.101,00
							Previsto	-	80,00	196,91
12GZ	Construção de Terminal de Cargas - no Município de Miratituba - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2011 12/2014	Norte	R\$	0,00	-	-	4.250.000
							Previsto	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	20,00
							Previsto	-	-	0,00

Vector Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10ND	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Altamira (Sede) - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 0,00	231.718	240.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta 0,00	25,00	24,00	-	-
							0,00	0,00	-	-
112V	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Alvarães - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2010	Norte	R\$ 0,00	2.400.000	6.006.143	-	-
							2.400.000	0	-	-
						Meta 0,00	45,00	70,00	-	-
							0,00	0,00	-	-
112Y	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Anamá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2010	Norte	R\$ 0,00	1.200.000	4.637.786	-	-
							1.200.000	0	-	-
						Meta 0,00	30,00	75,00	-	-
							0,00	0,00	-	-
112X	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Anori - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2010	Norte	R\$ 0,00	2.400.000	3.206.142	-	-
							2.400.000	0	-	-
						Meta 0,00	40,00	33,00	-	-
							0,00	0,00	-	-

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
113C	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Apuí (PRAINHA) - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2010	Norte	R\$ 0,00	2.400.000 2.400.000	7.134.714 0	- -	- -
			Meta			0,00	40,00 0,00	72,00 0,00	- -	- -
1J62	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Autazes - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	4.813.169 4.813.169	714.923 0	0 0	- -
			Meta			0,00	6,00 0,00	- -	24,00 24,00	- -
10K2	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Aveiro - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2010 01/2010	Norte	R\$ 0,00	240.000 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	57,00 0,00	- -	- -	- -
1J63	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barcelos - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 0,00	332.006 332.006	1.445.594 0	- -	- -
			Meta			0,00	7,00 0,00	28,00 0,00	- -	- -

Vetor Logístico Amazônico



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
112R	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barreirinha - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2011	Norte	R\$	2.400.000	7.077.571	2.175.101	957.100
							2.400.000	0	0	0
						Meta	40,00	75,00	30,00	30,00
							0,00	0,00	11,00	0,00
1J64	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Benjamin Constant - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$	2.708.564	1.536.698	0	0
							2.708.564	0	0	0
						Meta	7,00	-	23,00	-
							0,00	-	23,00	-
112Z	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Beruri - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2011	Norte	R\$	1.800.000	4.827.630	3.212.187	991.100
							1.800.000	0	320.701	0
						Meta	40,00	70,00	71,00	71,00
							0,00	0,00	19,49	53,15
112S	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boa Vista do Ramos - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2011	Norte	R\$	2.400.000	7.077.571	2.649.653	1.045.500
							2.400.000	0	0	0
						Meta	40,00	75,00	33,00	33,00
							0,00	0,00	16,36	17,01



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D51	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2011	Norte	R\$	11.200.000	10.000.000	8.500.000	3.825.000
							1.200.000	0	0	0
						Meta	69,00	-	100,00	35,00
							0,00	-	19,20	0,00
1J65	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Borba - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$	4.765.333	1.081.463	0	-
							4.765.333	0	0	-
						Meta	7,00	-	29,00	-
							0,00	-	29,00	-
113B	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Canutama - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2011	Norte	R\$	1.800.000	4.280.643	13.805.405	2.974.150
							1.800.000	0	4.223.311	0
						Meta	50,00	70,00	70,00	69,00
							0,00	0,00	11,03	50,02
113H	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Carauari - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2011	Norte	R\$	2.400.000	7.191.857	11.475.000	255.000
							2.400.000	0	0	0
						Meta	40,00	70,00	47,00	47,00
							0,00	0,00	29,20	17,38

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
112U	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Careiro da Várzea - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada % de execução física	07/2008 12/2011	Norte	R\$	2.400.000	6.120.429	18.936.705	4.029.850
						Previsto Realizado	0	0	0	
						Meta	45,00	70,00	69,00	
						Realizado	0,00	0,00	4,40	
									69,00	1,40
IC96	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada % de execução física	01/2006 12/2010	Norte	R\$	3.110.529	3.488.031	0	-
						Previsto Realizado	0	0	-	
						Meta	7,00	-	15,00	
						Realizado	0,00	-	15,00	
									-	-
112W	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Codajás - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada % de execução física	05/2008 12/2011	Norte	R\$	2.400.000	7.206.143	9.333.092	2.299.250
						Previsto Realizado	0	0	0	
						Meta	40,00	75,00	49,00	
						Realizado	0,00	0,00	10,00	
									49,00	13,43
1D52	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Eirunepé - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada % de execução física	12/2006 12/2011	Norte	R\$	3.534.000	7.329.615	17.625.219	3.909.150
						Previsto Realizado	0	0	0	
						Meta	76,00	40,00	60,00	
						Realizado	0,00	0,00	9,00	
									60,00	0,00

Vector Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1J66	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Fonte Boa - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	4.816.773	2.060.081	0	-
							4.816.773	0	0	-
							Meta 7,00	-	17,00	-
							Realizado 2,20	-	17,00	-
113E	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Guajará - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2011	Norte	R\$ 0,00	2.400.000	2.877.571	16.220.360	3.730.650
							2.400.000	0	5.334.442	0
							Meta 45,00	35,00	73,00	73,00
							Realizado 0,00	0,00	0,00	16,83
7N93	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Guajará-Mirim - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	-	1.000.000	-	-
							-	0	-	-
							Meta -	10,00	-	-
							Realizado -	0,00	-	-
1J67	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Humaitá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	7.350.634	2.285.213	0	-
							7.350.634	0	0	-
							Meta 9,00	-	31,00	-
							Realizado 2,50	-	31,00	-

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
113F	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Ipixuna - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado 2.400.000 2.400.000	2.877.571 0	11.535.708 2.830.969	2.503.250 0
						Meta 0,00	45,00 0,00	35,00 0,00	68,00 4,40	68,00 3,97
1B71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Cacau Pirera) - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado 2.974 0	1.331.947 0	- -	- -
						Meta 0,00	25,00 0,00	13,00 0,00	- -	- -
114E	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Solimões) - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado 2.400.000 2.400.000	6.120.429 0	13.319.110 0	2.805.000 0
						Meta 0,00	45,00 0,00	70,00 0,00	61,00 9,87	61,00 46,92
1C99	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado 3.274.982 3.274.982	5.000.000 0	6.391.934 0	- -
						Meta 0,00	7,00 0,00	15,00 0,00	100,00 25,00	- -

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
113G	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itamarati - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2011	Norte	R\$	1.200.000	3.623.500	10.013.848	2.160.700
							1.200.000	0	2.245.642	0
						Meta	30,00	62,00	68,00	67,00
							0,00	0,00	18,00	0,00
112T	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itapiranga - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2011	Norte	R\$	2.400.000	1.552.071	11.160.559	2.339.200
							2.400.000	0	3.090.702	0
						Meta	100,00	39,00	74,00	73,00
							0,00	0,00	14,00	10,99
10NJ	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Japurá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2009 12/2010	Norte	R\$	2.400.000	5.763.286	-	-
							2.400.000	0	-	-
						Meta	100,00	70,00	-	-
							0,00	0,00	-	-
112Q	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Juruti - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$	600.000	160.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta	100,00	28,00	-	-
							0,00	0,00	-	-

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10NL	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Jutai - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$	232.726	446.987	-	-
							232.726	446.987	-	-
						Meta	7,00	15,00	-	-
							0,00	0,00	-	-
1J69	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Lábrea - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$	6.366.517	3.506.738	0	-
							6.366.517	0	0	-
						Meta	7,00	-	30,00	-
							0,00	-	30,00	-
1D53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$	2.546.883	3.400.000	200.000	-
							2.546.883	0	0	-
						Meta	7,00	-	38,00	-
							0,00	-	38,00	-
1C97	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$	1.777.561	705.642	0	-
							1.777.561	0	0	-
						Meta	7,00	-	13,00	-
							0,00	-	13,00	-

Vector Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
ID54	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$	9.898.004	3.727.071	2.976.675	-
							9.898.004	0	0	-
						Meta	35,00	-	31,00	-
							0,00	-	16,64	-
ID55	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$	4.309.139	1.200.000	0	-
							4.309.139	0	0	-
						Meta	9,00	-	12,00	-
							3,70	-	12,00	-
ID56	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Monte Alegre - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2005 12/2010	Norte	R\$	500.000	-	-	595.000
							500.000	-	-	0
						Meta	-	-	-	30,00
							-	-	-	0,00
ID56	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1J70	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nova Olinda do Norte - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsão Realizado	1.145.247 1.145.247	1.868.010 0	- -
							Previsão Realizado	25,00 25,00	38,00 23,00	- -
1B85	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Airão - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2007 12/2010	Norte	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsão Realizado	2.157.600 2.157.600	6.368.465 6.104.864	- -
							Previsão Realizado	52,00 0,00	40,00 40,00	- -
1J71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Aripuanã - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsão Realizado	597.282 597.282	2.304.229 2.304.229	- -
							Previsão Realizado	7,00 0,00	44,00 46,00	- -
10NE	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Óbidos - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsão Realizado	1.320.000 0	- -	- -
							Previsão Realizado	100,00 0,00	- -	- -



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10Y	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Oriximiná - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	100,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7M36	Construção de Terminal Fluvial - No Município de Porto Velho - Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
10TW	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Porto Velho (Cai N'Água) - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.925,052 0	0 0	0 0
			Meta			0,00	51,00	-	22,00	-
							0,00	-	0,00	-
10NK	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Rio Preto da Eva - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	4.506,143 0	- -	- -
			Meta			0,00	100,00	71,00	-	-
							0,00	0,00	-	-

Vetor Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1J72	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santa Isabel do Rio Negro - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$	3.738.052	800.670	0	-
							3.738.052	0	0	-
						Meta	7,00	-	12,00	-
							2,00	-	12,00	-
1J49	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém - no Estado do Pará	MT	-		Norte	R\$	766.400	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
10K5	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém (Prahna) - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2011	Norte	R\$	1.600.000	1.866.871	0	2.125.000
							600.000	0	0	0
						Meta	25,00	-	52,00	51,00
							0,00	-	0,00	0,00
1J73	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santo Antônio do Içá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$	295.682	1.891.531	-	-
							295.682	0	-	-
						Meta	7,00	42,00	-	-
							0,00	0,00	-	-

Vector Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
113D	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Gabriel da Cachoeira - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	2.400.000 2.400.000	5.663.286 0	7.225.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	50,00 0,00	70,00 0,00	60,00 11,00
1J74	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Paulo de Olivença - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	353.297 353.297	2.133.644 1.989.903	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	7,00 0,00	38,00 13,00	- -
1C93	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	10.190.975 10.190.975	2.721.706 0	908.190 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	6,00 0,00	13,00 0,00	5,00 5,00
1J75	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Sebastião do Uatumã - no Estado do Amazonas	MT	- (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	199.067 199.067	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -

Vetor Logístico Amazônico



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D57	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	2.589.225	3.200.000	300.000	-
							2.589.225	0	0	-
							Meta 7,00	-	42,00	-
							Realizado 0,00	-	0,00	-
113A	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tapauá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2011	Norte	R\$ 0,00	2.400.000	7.334.714	7.364.848	1.960.100
							2.400.000	0	1.514.379	0
							Meta 40,00	75,00	43,00	43,00
							Realizado 0,00	0,00	12,31	28,30
1B61	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2011	Norte	R\$ 0,00	3.870.685	5.071.551	0	-
							3.870.685	0	0	-
							Meta 71,00	-	60,00	-
							Realizado 0,00	-	0,00	-
10NM	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé (Lago) - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 0,00	175.690	427.005	-	-
							175.690	0	-	-
							Meta 15,00	35,00	-	-
							Realizado 0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1J76	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tonantins - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto 447.642 Realizado 447.642	3.686.077 2.299.558	- -	- -
							Previsto 7,00 Realizado 0,00	45,00 20,00	- -	- -
1C98	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Uruçará - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto 225.598 Realizado 225.598	501.602 0	- -	- -
							Previsto 7,00 Realizado 0,00	14,00 0,00	- -	- -
1J77	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Uruçurituba - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto 4.126.159 Realizado 4.126.159	1.454.005 0	0 0	0 0
							Previsto 7,00 Realizado 7,00	- -	18,00 18,00	- -
12GO	Construção de Terminal Pesqueiro - no Município de Manaus - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto 1.200.000 Realizado 0	1.440.000 0	- -	- -
							Previsto 20,00 Realizado 0,00	15,00 0,00	- -	- -

Vector Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12H0	Construção de Travessia Urbana - no Município de Ouro Preto do Oeste - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2011 10/2013	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1.429.700 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1,00 0,00
12HH	Construção de Travessia Urbana - no Município de Presidente Médici - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	06/2011 12/2013	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1.286.900 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1,00 0,00
7182	Construção de Trecho Ferroviário - Cuiabá (MT) - Porto Velho (RO) - Nacional	MT	Trecho construído (km)	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7N05	Construção de Trecho Rodoviário - Ariquemes - Campo Novo de Rondônia - na BR-421 - No Estado de Rondônia	MT	Trecho construído (km)	01/2010 12/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	13.508.758 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	19,00 0,00	- -	- -



Vector Logístico Amazônico

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1101	Construção de Trecho Rodoviário - Altamira - Rurópolis - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2012	Norte	RS	30.000.000	4.083.122	25.360.000	13.676.250
								0	1.945.168	1.021.261
						Meta	20,00	6,00	22,00	35,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
1428	Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2012	Norte	RS	10.000.000	37.500.000	40.000.000	500.000
							10.000.000	23.000.000	29.899.158	0
						Meta	2,00	13,00	53,00	30,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
7242	Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2010 10/2015	Nacional	RS	-	10.000.000	-	-
							-	0	-	-
						Meta	-	6,00	-	-
							-	0,00	-	-
					Norte	RS	1.465.160	-	31.045.973	64.090.829
							0	-	0	1.907.658
						Meta	1,00	-	-	25,00
							0,00	-	-	0,00

Veículo Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M75	Construção de Trecho Rodoviário - Castanheira km 720,2 - Aripuanã km 918,0 - Na BR-174 - No Estado do Mato Grosso	MT	Trecho construído (km)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsão	15.972.812	12.371.111	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 0,00	Previsão	10,00	8,00	-	-
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7M57	Construção de Trecho Rodoviário - Cruzeiro do Sul - Boqueirão da Esperança - na BR-364 - No Estado do Acre.	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 0,00	Previsão	5.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão	2,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
1490	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2005 12/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsão	152.773.474	140.400.000	315.000.000	481.948.600
							Realizado	145.625.366	27.619.557	125.533.223	255.900.933
						Meta 0,00	Previsão	159,00	106,00	192,00	12,00
							Realizado	21,00	0,00	0,00	0,00
111D	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Campo Verde) - Miraflores - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2009 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsão	20.000.000	6.000.000	19.700.000	9.548.800
							Realizado	20.000.000	6.568.496	7.074.277	6.102.074
						Meta 0,00	Previsão	-	10,00	2,00	8,00
							Realizado	-	0,00	0,00	0,00



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7173	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-174 - Sta. Maria do Boiaçu - na BR-431 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	01/2010 12/2010		R\$ 0,00 Meta 0,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
113Y	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Entroncamento RO-478 (Fronteira Brasil/Bolívia) (Costa Marques) - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2005 12/2011	Norte	R\$ 0,00 Meta 0,00	32.816.032 32.800.000 22,00 0,00	120.000.000 43.092.852 59,00 8,23	109.739.011 54.889.770 221,00 37,28	231.000.000 124.697.444 65,00 96,17
7M54	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento km 100 - Normandia - na BR-401 - No Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00 Meta 0,00	0 0 1,00 0,00	- - - -	- - - -	- - - -
110Z	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MT-240 (Novo Diamantino) - Campos Novos dos Parecis - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	42.250.000 41.250.000 63,00 63,00	13.000.000 0 32,00 0,00	142.500.000 112.792.920 36,00 0,00	20.973.750 1.051.206 20,00 0,00

Vetor Logístico Amazônico



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1J59	Construção de Trecho Rodoviário - Garantia do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	RS	41.400.000	19.000.000	26.700.000	25.275.000
							41.399.995	14.476.066	15.131.046	15.137.977
						Meta	17,00	16,00	2,00	8,00
							6,50	0,00	0,00	43,46
1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2012	Norte	RS	182.280.000	200.000.000	45.400.001	40.000.001
							182.146.188	41.084.718	14.254.692	16.850.688
						Meta	157,00	140,00	320,00	199,00
							68,92	0,00	0,00	0,00
7N20	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Repartimento - Limoeiro do Ajuru - na BR-422 - No Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2010	Norte	RS	17.000.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	17,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
113T	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Repartimento - Tucuruí - na BR-422 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	07/2010 12/2012	Norte	RS	3.000.000	-	11.050.616	14.069.200
							0	-	0	0
						Meta	3,00	-	22,00	7,00
							0,00	-	0,00	0,00



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1420	Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	4.780.000 0	-	-
						Meta 0,00	Previsto Realizado	3,00 0,00	-	-
7R53	Construção de Trecho Rodoviário - Rio Jatapu - Rio Jaupet - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Trecho construído - 150 km (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	-	-	28.590.829
						Meta 0,00	Previsto Realizado	-	-	0
1422	Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	270.000.000 266.706.086	334.501.000 274.110.676	154.513.850 99.701.153
						Meta 0,00	Previsto Realizado	58,00 31,32	32,00 0,00	40,00 39,90
7M77	Construção de Trecho Rodoviário - Trecho Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - No Estado do Mato Grosso	MT	Trecho construído (km)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	-	-
						Meta 0,00	Previsto Realizado	11,00 0,00	-	-

Vector Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M89	Construção do Porto de Porto Velho (RO)	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	12.788,759	-	-	-
								0	-	-
						Meta	25,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7N15	Dragagem da Hidrovia do Rio Madeira - No Estado de Rondônia	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2010 12/2010	Norte	R\$	513,570	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	62,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7L27	Implantação da Hidrovia Araguaia -Tocantins	MT	Hidrovia mantida (km)			R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
12HL	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio Madeira	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2011 12/2015	Norte	R\$	-	-	-	54.155.000
							-	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	10,00
							-	-	-	0,00

Vector Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12HY	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio Tapajós - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2011 12/2015	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	2.040.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	10,00 0,00
123M *	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia Rio Tocantins - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	07/2009 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	13.025.000 0	0 0	65.560.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	28,00 0,00	23,00 0,00
1210	Modernização do Porto de Porto Velho - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	11/2011 12/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	13.600.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	62,00 0,00
7K42	Modernização do Porto de Porto Velho - no Estado de Rondônia	MT	Infra-estrutura modernizada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
124E	Obras Hidroviárias Emergenciais	MT	- (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	9.000.000 222.033	8.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
11XX	Reabilitação de Áreas Degradadas - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	- (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.000.000 0	2.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	73,00 0,00	- -	- -
11Z2	Reabilitação de Áreas Degradadas - na BR-174 - no Estado do Amazonas	MT	- (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	8.000.000 0	8.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	52,00 0,00	- -	- -
12HI	Reforma dos Armazéns 0 a 3 para Funcionamento de Terminal de Passageiros no Porto de Manaus (AM)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	17.100.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	19,00 0,00



Vetor Logístico Amazônico

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011

Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4349	Administração das Hidrovias	MT	<i>Hidrovia mantida (km)</i>	Nacional	Previsão	6.885,430	5.910,400	10.381,000	-
					R\$ Realizado	5,724,929	3,531,774	5,321,125	-
					Meta	1,190,00	597,00	714,00	-
					Realizado	566,75	356,74	453,32	-
					Previsão	-	-	-	14,407,438
					R\$ Realizado	-	-	-	4,650,000
202E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Centro-Oeste	Previsão	102,670,200	136,450,440	100,050,000	-
					R\$ Realizado	102,670,200	77,496,062	67,101,757	-
					Meta	120,00	832,00	1,014,00	-
					Realizado	682,90	734,00	0,00	-
					Previsão	-	-	-	1,190,00
					R\$ Realizado	-	-	-	384,07
209C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Norte	Previsão	32,016,000	9,203,960	12,500,000	-
					R\$ Realizado	31,191,860	2,987,468	2,871,845	-
					Meta	156,00	830,00	1,278,00	-
					Realizado	31,00	0,00	0,00	-
					Previsão	-	-	-	1,190,00
					R\$ Realizado	-	-	-	384,07

Vector Logístico Amazônico



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
207F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	2.422.900	4.086.400	5.530.000
					Realizado	2.422.900	102.458	471.134
					Meta	8,00	48,00	73,00
					Realizado	5,00	60,00	0,00
206Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	105.019.971	79.005.945	156.000.000
					Realizado	105.019.970	20.000.000	3.000.000
					Meta	375,00	1.106,00	719,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
202C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	21.362.100	58.220.000	80.000.000
					Realizado	18.423.793	686.352	1.983.587
					Meta	115,00	671,00	703,00
					Realizado	287,50	0,00	0,00
202Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	20.150.000	32.450.960	79.700.000
					Realizado	20.150.000	6.984.925	43.211.329
					Meta	173,00	429,00	844,00
					Realizado	245,00	0,00	0,00

Veículo Logístico Amazônico



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
207B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	27.884,146	53.539,011	-	-
					Realizado	9.545,334	0	-	-
					Meta	55,00	164,00	471,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
20C8	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	340,000	102,000	-	-
					Realizado	0	0	-	-
					Meta	190,00	153,00	191,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
202F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	22.897,900	24.723,000	22.000,000	-
					Realizado	22.897,896	14.294,368	13.067,325	-
					Meta	45,00	829,00	829,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
20BB	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-307 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	10.000,000	9.700,000	4.050,000	-
					Realizado	9.999,986	286,482	130,941	-
					Meta	205,00	205,00	351,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-

Victor Logístico Amazônico



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
201X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	1.840.000	100.000	-
					Realizado	1.655.859	0	-
					Meta	415.00	406.00	-
					Realizado	415.00	0,00	-
20AT	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	3.880.000	3.050.000	-
					Realizado	0	500.000	-
					Meta	15.00	111.00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
207H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	2.776.000	6.850.000	-
					Realizado	19.149	271.212	-
					Meta	25.00	64.00	-
					Realizado	5.00	14.00	-
202H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	30.317.000	28.300.000	-
					Realizado	467.763	8.855.144	-
					Meta	75.00	452.00	-
					Realizado	0,00	0,00	-

Vetor Logístico Amazônico



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
203A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Norte	Previsão	17.027,118	96.284,000	107.250,000	-
					Realizado	17.027,118	14.243,392	54.821,550	-
					Meta	183,00	882,00	1.096,00	-
					Realizado	192,00	936,44	1.058,94	-
201Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Norte	Previsão	21.489,586	20.100,000	85.700,000	-
					Realizado	21.489,586	19.400,000	85.671,000	-
					Meta	119,00	647,00	776,00	-
					Realizado	0,00	89,20	0,00	-
207C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Norte	Previsão	4.264,300	5.776,000	6.964,406	-
					Realizado	4.264,300	0	0	-
					Meta	16,00	131,00	186,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
207K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-421 - no Estado de Rondônia	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Norte	Previsão	1.460,100	1.867,000	3.550,000	-
					Realizado	77,643	496,700	2.230,896	-
					Meta	8,00	132,00	50,00	-
					Realizado	0,00	28,60	115,00	-

Vitor Logístico Amazônico



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
207M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-425 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	1.200.000	6.000.000	11.500.000	-
					Realizado	1.200.000	1.445.321	2.184.878	-
					Meta	60,00	103,00	127,00	-
					Realizado	34,00	125,00	125,00	-
207Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	10.533.000	9.664.800	6.550.000	-
					Realizado	10.532.999	1.259.915	2.263.347	-
					Meta	41,00	275,00	344,00	-
					Realizado	110,00	246,00	246,00	-
207D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	10.438.200	1.940.000	4.520.000	-
					Realizado	10.438.200	0	0	-
					Meta	18,00	174,00	217,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
207E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-433 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	3.800.000	2.400.000	8.700.000	-
					Realizado	3.800.000	0	3.387.503	-
					Meta	191,00	153,00	191,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-



Vegetação Logística Amazônica

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20DR	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	-	-	85.435.000
					Realizado	-	-	37.052.177
					Meta	-	-	1.754,00
					Realizado	-	-	0,00
20DS	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	-	-	154.700.000
					Realizado	-	-	82.994
					Meta	-	-	1.784,00
					Realizado	-	-	0,00
20DQ	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Acre	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	-	-	63.860.000
					Realizado	-	-	24.938.115
					Meta	-	-	1.182,00
					Realizado	-	-	0,00
20EB	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	-	-	66.640.000
					Realizado	-	-	25.271.541
					Meta	-	-	2.446,00
					Realizado	-	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12L7	Ampliação do Terminal de Múltiplo Uso 1 no Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$				
							0,00			
						Meta	0,00			
10NV	Construção da Estação de Tratamento de Água Potável do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	02/2008 12/2011		R\$				
							0,00			
						Meta	0,00			
		SEP		02/2008 12/2009	Norte	R\$	180.000	200.000		
							0	0		
						Meta	72,00	28,00		
							0,00	0,00		
1002	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	07/2008 12/2010	Norte	R\$	0			
							0			
						Meta	0,00			
							0,00			



Vetor Logístico Amazônico

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10NY	Construção de Muro de Arrimo no Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2009	Norte	R\$ 190.000,00	0	-	-	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	0,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
7113	Construção de Terminal Fluvial - em Marabá - no Estado do Pará	SEP	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	0,00	-	-
							Realizado	-	-	-
10NW	Construção do Pátio de Estocagem do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	0,00	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		03/2008 12/2010	Norte	R\$ 1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
							0	0	1.500.000	-
							100,00	75,00	75,00	-
							0,00	0,00	0,00	-

Vector Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1003	Construção do Pier 200 no Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 08/2013		R\$ 35.000.000,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
12L8	Construção do Terminal de Múltiplo Uso 2 no Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto	-	-	8.000.000
							Realizado	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	26,00
							Realizado	-	-	0,00
1001	Estruturação da Área de Apoio à Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	08/2008 12/2009		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		08/2008 12/2009	Norte	R\$ 710.000,00	Previsto	430.000	302.926	-
							Realizado	0	302.926	-
						Meta 100,00	Previsto	75,00	30,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-

Vector Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10W2	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)	03/2008 12/2012	Norte	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-
		SEP		03/2008 12/2011	Norte	R\$ 500.000,00	470.000	223.499	1.000.000	1.000.000
						Meta	146.501	123.499	0	0
						100,00	94,00	13,00	100,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7L31	INFRA-ESTRUTURA PARA O FORTALECIMENTO DA NAVEGAÇÃO NO PORTO DE BELÉM - NO ESTADO DO PARÁ	SEP	Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)			R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-
10NX	Instalação de Defensas Portuárias para o Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	04/2008 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-

Vector Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10NX	Instalação de Defensas Portuárias para o Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	04/2008 12/2009	Norte	R\$ 900.000,00	Previsto	900.000	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 100,00	Previsto	50,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
115H	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (PA)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP			Norte	R\$ 0,00	Previsto	70.000	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 0,00	Previsto	1,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
3334	Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 9.425.910,00	Previsto	220.000	220.000	-
							Realizado	0	220.000	-
						Meta 100,00	Previsto	4,00	4,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-

Vector Logístico Amazônico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3334	Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010		R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
1004	Resgate de Sítio Arqueológico do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	<i>Ação implementada (% de execução)</i>	01/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
		SEP		02/2008 12/2010	Norte	120.000,00	Previsão Realizado	- 0	650.000 0	650.000 570.000
			Meta			100,00	71,00 0,00	- 0,00	100,00 0,00	108,00 0,00



Vector Logístico Amazônico

Programa		1457	Vetor Logístico Centro-Norte		Órgão Responsável		39000	Ministério dos Transportes (MT)		
Objetivo		Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AP, MA e TO e leste dos estados da PA e MT								
Público-alvo		Usuários de transporte nos Estados do Mato Grosso, Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins								
Indicador (unidade de medida)		Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômic	Totais
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro-Norte (1000 t)		-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	5.208.767.053,11
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Centro-Norte (carro/h/faixa)		-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	12.085.973,88
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-Norte (hora)		-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	5.196.681.079,23
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte (minuto/t)		-	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	79.459.506,00
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-Norte (h/km)		-	-	-	-	-	-	-	Total	5.288.226.559,11
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-Norte (numero-índice)		-	-	-	-	-	-	-		
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-Norte (R\$/t x km)		-	-	-	-	-	-	-		
Frete Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte (R\$/t x km)		-	-	-	-	-	-	-		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Projetos										
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
										2011

Vetor Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N04	Adequação de Acesso Rodoviário - Rotatória de Acesso à Davinópolis - No Município de Imperatriz - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Tronco adequado (km)	07/2009 02/2011	Nordeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	800.000 0 1,00 0,00	- - - -	- - - -	- - - -
11ZA	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Alto Alegre - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	3.000.000 0 5,00 0,00	3.000.000 0 - -	- - - -	- - - -
7N61	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Balsas - na BR-230 - no Estado do Maranhão	MT	Tronco adequado (km)		Nordeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	- - - -	1.300.000 0 1,00 0,00	- - - -	- - - -
7R65	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Bom Jardim - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Tronco construído - 17 km (-)		Nordeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	- - - -	- - - -	- - - -	1.000.000 0 1,00 0,00



Vetor Logístico Centro-Norte

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12MJ	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Colinas do Tocantins - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho adequado (km)	01/2011 06/2013	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	20.900.000 14.913.773
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	5,00 0,00
115T	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Nova Olinda do Maranhão - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	4,00 0,00	- -	- -
7P11	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Pau D'Arco - na BR-158 - no Estado do Pará	MT	- (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	1.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	- -
115U	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Pio XII - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.300.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	- -



Vetor Logístico Centro-Norte

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1129	Adequação de Travessia Urbana - no Município de São Domingos do Maranhão - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	4.000.000	4.000.000	-	-
						Meta	0	0	-	-
							5,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
11VD *	Adequação de Travessias Urbanas - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	- (-)	01/2010 12/2011	Norte	R\$ 0,00	48.572.542	25.000.000	39.246.613	70.000.000
							17.283.000	211.283	7.636.649	3.000.000
						Meta	18,00	7,00	-	26,00
							0,00	2,80	-	9,30
13YM	Adequação de Trecho Rodoviário - Barragem do Bacanga - Entroncamento Itaquí / Bacanga - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho construído - 17 km (-)		Nacional	R\$ 0,00	-	-	-	5.000.000
							-	-	-	0
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
7F28	Adequação de Trecho Rodoviário - Belém - Salinópolis - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho construído (km)	06/2008 12/2010		R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Centro-Norte

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N19 *	Adequação de Trecho Rodoviário - Belém (km 0) - Castanhal - Santa Maria - Caboeira Pirai - Divisa PA/MA - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 12/2011	Norte	R\$	20.000.000	14.000.000	17.192.486	30.000.000
							7.586.807	0	0	0
						Meta	15,00	7,00	92,00	8,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
127H	Adequação de Trecho Rodoviário - Estiva - Entroncamento BR-402/MA (Bacabeira) - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)	10/2010 07/2012	Nordeste	R\$	-	-	2.007.850	60.287.350
							-	-	0	0
						Meta	0,00	-	1,00	45,00
							-	-	0,00	0,00
7M21	Adequação de Trecho Rodoviário - Imperatriz - Açailândia - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)	10/2009 12/2011	Nordeste	R\$	16.781.759	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	25,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
121A	Adequação de Trecho Rodoviário - Porto de Itaqui - Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 09/2011	Nordeste	R\$	40.925	30.000.000	30.750.000	6.774.400
							0	27.924.729	29.644.697	1.411.280
						Meta	9,00	2,00	6,00	1,00
							0,00	2,00	0,00	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Centro-Norte

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L94	Adequação de Trecho Rodoviário -Barra do Garças - Cáceres - na BR-070 - No Estado do Mato Grosso	MT	-	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	1.850.000	0	11.496.784	43.000.000
							1.850.000	0	2.337.803	0
						Meta	10,00	16,00	-	5,00
							0,00	0,00	-	0,00
122Y	Aquisição e Montagem de Equipamentos do Terminal de Grãos no Porto de Itaqui (MA) - no Estado do Maranhão	SEP	Obra executada (% de execução física)	05/2009 04/2010	Nordeste	R\$	-	0	1.000.000	-
							-	0	0	-
						Meta	-	0,00	2,00	-
							-	0,00	0,00	-
1547	Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2012	Norte	R\$	11.741.541	2.000.000	600.000	2.415.004
							0	0	0	0
						Meta	16,00	1,00	1,00	40,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
12FL	Construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste - Uruaçu/GO - Lucas do Rio Verde/MT - Nacional	MT	Trecho construído (km)	08/2011 12/2013	Nacional	R\$	-	-	-	19.475.000
							-	-	-	1.770.561
						Meta	-	-	-	71,00
							-	-	-	0,00

Veículo Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguariópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	MT	Trecho construído (km)	12/2006 12/2010	Nacional	R\$ 0,00	-	-	-	21.500.000
						Realizado	-	-	-	1.403.698
						Meta 0,00	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				12/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	18.600.000	404.000.000	48.600.000	-
						Realizado	18.600.000	131.592.090	20.934.209	-
						Meta 0,00	5,00	6,00	13,00	-
						Realizado	0,00	143,00	125,90	-
7R37	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Belém (PA) - Estrela D'Oeste (SP) - Nacional	MT	Trecho construído - 17 km (km)		Nacional	R\$ 0,00	-	-	-	50.580.610
						Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	-	-	-	5,00
						Realizado	-	-	-	0,00
7K14	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Belém(PA) - Aqilândia(MA) - nos Estados do Pará e do Maranhão	MT	Trecho construído (km)		Norte	R\$ 0,00	19.066.082	-	-	-
						Realizado	845.000	-	-	-
						Meta 0,00	6,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-

Vector Logístico Centro-Norte



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
116X	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO	MT	Trecho construído (km)	05/2008 07/2011	Nacional	R\$	500.000.000	375.400.280	940.700.001	555.215.000
							Realizado	123.258.199	843.361.670	424.321.645
						Meta	163,00	375,00	271,00	141,00
							Realizado	0,00	263,37	126,80
7M59	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Trecho Belém/PA - Anápolis/GO	MT	Trecho construído (km)		Nacional	R\$	0	13.620.465	16.588.971	-
							Realizado	682.307	0	-
						Meta	333,00	20,00	600,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-
5750	Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tucantins - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2012	Norte	R\$	197.461.560	510.850.000	72.065.626	8.500.000
							Realizado	430.000.000	49.518.601	0
						Meta	18,00	12,00	3,00	5,00
							Realizado	16,00	3,00	5,00
11ZN	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Cuiabá - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$	6.000.000	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	8,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-

Veículo Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M29	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Gurupi - nas BR-153/242 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho construído (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
114B	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Colinas do Tocantins - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.740.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	- -	- -
12KY	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cuiabá - na BR-364 - no Estado de Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2008 12/2014	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	36.029.350 25.817
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	30,00 0,00
7L92	Construção de Ponte - no Município de Xambioá - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2008 09/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	41.496.541 36.831.903	33.585.000 0	27.416.445 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	23,00 0,00	70,00 0,00	100,00 0,00



Vetor Logístico Centro-Norte

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
126R	Construção de Ponte Internacional sobre o Rio Olapoque (Fronteira Brasil/Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2009 03/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	30.000.000 5.911.949	38.250.000 19.623.227	25.753.750 12.573.810
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	22,00 0,00	25,00 0,00
7G08	Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - na Divisa TO/PA - na BR-153 - na Região Norte	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7M87	Construção de Ponte sobre o Rio Pericumã - na BR-308 - No Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	10/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	16.781.759 0	- -	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -
12FM	Construção de Terminal de Cargas Multimodal - no Município de Marabá - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2011 12/2014	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	12.750.000 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	90,00 0,00

Vector Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
101D	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Abaetetuba - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$	249.516	180.000	180.000	-
							0	0	0	-
						Meta	18,00	9,00	50,00	-
							0,00	0,00	0,00	-
1018	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Augusto Corrêa - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$	60.000	160.000	180.000	-
							0	0	0	-
						Meta	8,00	18,00	50,00	-
							0,00	0,00	0,00	-
101C	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Cametá - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$	1.200.000	160.000	180.000	-
							0	0	0	-
						Meta	100,00	3,00	50,00	-
							0,00	0,00	0,00	-
10NC	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Conceição do Araguaia - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$	720.000	160.000	240.000	-
							0	0	0	-
						Meta	100,00	2,00	67,00	-
							0,00	0,00	0,00	-

Veículo Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7N63	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santana - no Estado do Amapá	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	1.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	15,00 0,00	- -
7M53	Construção de Terminal Fluvial no Município de Bragança - No Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	400.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	1,00 0,00	- -	- -
112K	Construção de Terminal Portuário em Alcântara (MA)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011		R\$ 64.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 100,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
12FO	Construção de Travessia Urbana - no Município de Guarai - na BR 153 - no Estado do Tocantins	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	06/2011 06/2014	Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	9.750.000 37.935
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 1,39



Vetor Logístico Centro-Norte

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
121Z	Construção de Travessia Urbana - no Município de Miranorte - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2011 12/2013	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	32.000.000 3.390.930
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1,00 2,69
7112	Construção de Trecho Rodoviário - Bragança - Viseu - na BR-308 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	19.126.023 0	30.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	27,00 0,00	90,00 0,00	15,00 0,00
7R47	Construção de Trecho Rodoviário - Cáceres - Divisa MT/RO - Juína - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho construído - 17 km (-)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	20.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	13,00 0,00
7M77*	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2000 03/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	39.972.812 39.972.812	66.588.889 30.027.188	42.800.000 38.468.021
			Meta			0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	2,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Centro-Norte

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	80.000.000 7.559.820	106.600.000 20.718.478	79.425.500 16.701.858
					Meta	0,00	Previsto Realizado	45,00 0,00	105,00 0,00	85,00 0,00
10KR*	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/TO - Altamira - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2000 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	32.000.000 4.185.072	90.640.000 15.271.001	135.472.150 42.925.786
					Meta	0,00	Previsto Realizado	48,00 0,00	69,00 0,00	150,00 0,00
128Q	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/TO - Marabá - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	- (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.500.000 0	- -	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7P03	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/MA (km 0) - km 100 - na BR-226 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.000.000 0	46.389.155 0	40.282.379 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	100,00 0,00	15,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Centro-Norte

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11V8	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 0,00	43.296.541	1.000.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta 0,00	29,00	1,00	-	-
							0,00	0,00	-	-
10KK	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Sorriso) - Entroncamento BR-158 (Ribeirão Cascalheira) - na BR-242 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 0,00	20.000.000	13.840.000	33.000.000	88.779.950
							20.000.000	0	0	27.998.172
						Meta 0,00	13,00	26,00	137,00	80,00
							0,00	0,00	0,00	41,48
7P02	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MA-225 (Sobradinho) - Divisa MA/PI (Ponte do Jandira - Rio Paranaíba) - na BR-402 - no Estado do Maranhão	MT	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	-	500.000	500.000	-
							-	0	0	-
						Meta 0,00	-	1,00	-	-
							-	0,00	-	-
1418	Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 04/2012	Norte	R\$ 0,00	51.600.000	1.000.000	0	118.809.500
							49.122.992	97.866	0	48.615.316
						Meta 0,00	65,00	33,00	42,00	12,00
							0,00	0,00	0,00	0,00

Veículo Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R52	Construção de Trecho Rodoviário - Laranjal do Jari - Macapá - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho construído - 17 km (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	50.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	20,00 0,00
7I60	Construção de Trecho Rodoviário - Macapá - Serra do Navio - na BR-210 - no Estado do Amapá	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	14,00 0,00	- -	- -
7224	Construção de Trecho Rodoviário - Pedro Afonso - Divisa MA/TO - na BR-235 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2008 12/2013	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.496.542 2.496.542	- 0	1.356.696 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	31,00 0,00	2,00 0,00
5E15 *	Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paraná - Taguatinga - na BR-242 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2008 04/2015	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	44.000.000 0	37.000.000 241.972	59.662.150 28.415.992
						Meta 0,00	Previsto Realizado	20,00 0,00	12,00 28,01	37,00 43,29
										20,00 49,81

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Centro-Norte

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7F85	Construção de Trecho Rodoviário - Presidente Dutra - Timon - na BR-226 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho construído - 17 km (-)		Nordeste	R\$		0	-	-
						Meta	32,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
11V4	Construção de Trecho Rodoviário - Redenção - Divisa PA/MT - na BR-158 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2009 12/2010	Norte	R\$		4.000.000	-	-
								0	-	-
						Meta		2,00	-	-
								0,00	-	-
7M73	Construção de Trecho Rodoviário - Trecho Serrano do Maranhão (km 162,5) - Bequimão (km 272,5) - na BR-308 - No Estado do Maranhão	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	R\$	16.781.759	0	-	-
								0	-	-
						Meta	23,00	20,00	-	-
							0,00	0,00	-	-
7M72	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/MA (Alto Parnaíba) - Divisa MA/TO - NA BR-235 - No Estado do Maranhão	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	R\$	21.781.759	0	-	-
							15.000.000	0	-	-
						Meta	13,00	30,00	-	-
							0,00	0,00	-	-

Vector Logístico Centro-Norte



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7F21	Construção do Berço 100, Alargamento do Cais Sul e Ampliação do Porto de Itaqui (MA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2007 05/2010	Nordeste	R\$ 113.000.000,00	Previsto Realizado	3.000.000 0	45.000.000 0	22.100.000 0
						Meta	29,00 0,00	1,00 0,00	35,00 53,69	41,00 0,00
12Z2 *	Construção do Berço 108 no Porto de Itaqui (MA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	05/2009 04/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	10.000.000 0	8.000.000 0	34.950.000 0
						Meta	0,00	13,00 0,00	10,00 0,00	55,00 0,00
7N21	Construção do Porto Fluvial Intermodal no Rio Tocantins - no Município de Marabá - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	300.000 0	- -
						Meta	30,00 0,00	- 2,00	2,00 0,00	- -
1K56	Dragagem dos Berços 100 a 103 e da Retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui (MA)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	03/2007 02/2009		R\$ 56.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta	2.240,00	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Centro-Norte

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L95	Estudos e Projetos para a Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Rondonópolis - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso	MT	Estudo realizado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	100.000	-	-	-
							0	-	-	-
					Meta	0,00	1,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7M31	Manutenção de Trecho Rodoviário - Balsas - Estreito - na BR-230 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)		Nordeste	R\$ 0,00	26.781.759	-	-	-
							0	-	-	-
					Meta	0,00	44,00	-	-	-
							0,00	-	-	-

1K26	Recuperação dos Berços 101 e 102 do Porto de Itaqui (MA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2007 06/2010	Nordeste	R\$ 65.000.000,00	13.200.000	600.000	10.000.000	7.809.131		
							13.200.000	0	0	0		
							Meta		14,00	1,00	14,00	32,00
									0,00	0,00	4,12	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	R\$	9.798.860	8.148.800	8.562.000	-
						7.652.858	4.004.726	2.206.374	-
		Meta			1.797,00	1.605,00	1.928,00	-	
					258,00	790,00	538,93	-	



Vetor Logístico Centro-Norte

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
200X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsão	-	-
					RS	Realizado	-	-
					Meta	Previsão	-	-
					Meta	Realizado	-	-
200Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsão	3.050,800	3.890,256
					RS	Realizado	3.050,800	918,378
					Meta	Previsão	108,00	276,00
					Meta	Realizado	285,10	276,00
200Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsão	8.342,385	12.040,000
					RS	Realizado	8.342,385	3.864,788
					Meta	Previsão	61,00	285,00
					Meta	Realizado	21,20	0,00
203K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsão	11.885,405	10.951,560
					RS	Realizado	11.874,947	2.374,529
					Meta	Previsão	100,00	260,00
					Meta	Realizado	0,00	47,74



Vitor Logístico Centro-Norte

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
204S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	34.854.200	61.642.220	98.750.000
					Realizado	32.190.678	18.428.061	27.492.902
					Meta	85,00	578,00	843,00
					Realizado	0,00	617,70	0,00
204S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	16.162.200	34.269.032	58.850.000
					Realizado	16.162.201	21.477.841	42.669.935
					Meta	63,00	423,00	599,00
					Realizado	516,30	423,00	516,30
208Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	3.413.100	3.400.280	5.650.000
					Realizado	3.343.099	110.000	0
					Meta	18,00	125,00	152,00
					Realizado	8,40	0,00	0,00
201U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	19.650.900	65.479.000	133.400.000
					Realizado	18.193.900	34.832.592	98.793.149
					Meta	106,00	660,00	797,00
					Realizado	36,00	178,11	797,00

Veículo Logístico Centro-Norte



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
202J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	13.438.500	14.853.960	39.500.000	-
					R\$ Realizado	12.238.499	0	27.070.000	-
					Meta	72,00	580,00	796,00	-
					Realizado	65,57	0,00	0,00	-
202A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	31.064.000	34.488.720	53.150.000	-
					R\$ Realizado	26.845.725	1.947.676	20.671.976	-
					Meta	270,00	654,00	797,00	-
					Realizado	715,00	130,00	0,00	-
205Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	6.154.690	4.850.080	10.250.000	-
					R\$ Realizado	6.154.690	2.556.388	3.126.066	-
					Meta	305,00	249,00	304,00	-
					Realizado	305,00	0,00	0,00	-
202L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado do Amapá	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	8.161.500	2.046.040	38.550.000	-
					R\$ Realizado	8.161.500	449.719	12.805.315	-
					Meta	28,00	294,00	226,00	-
					Realizado	11,79	0,00	0,00	-

Vitor Logístico Centro-Norte



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
2021	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	43.412.275	44.864.360	113.500.000
					Realizado	41.752.700	29.445.413	49.478.446
					Meta	166,00	508,00	572,00
					Realizado	492,40	508,00	572,00
209E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	4.278.000	18.693.920	12.200.000
					Realizado	4.278.000	4.107.686	4.884.854
					Meta	23,00	187,00	227,00
					Realizado	11,74	0,00	0,00
204T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	5.238.133	87.888.440	48.300.000
					Realizado	5.238.131	63.840.732	39.307.201
					Meta	70,00	469,00	569,00
					Realizado	572,10	469,00	569,00
200S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	3.348.000	13.656.000	9.350.000
					Realizado	3.348.000	10.320.533	8.334.098
					Meta	18,00	57,00	71,00
					Realizado	0,00	17,97	71,00

Veículo Logístico Centro-Norte



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2041	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	R\$	Previsão	46.282.360	55.220.250	194.300.000	-
					Realizado	44.959.517	25.488.467	158.964.625	-	
					Meta	217,00	422,00	515,00	-	
					Realizado	571,50	422,00	515,00	-	
209G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	R\$	Previsão	36.693.200	23.430.960	37.300.000	-
					Realizado	36.600.100	14.240.054	19.998.147	-	
					Meta	71,00	1.161,00	1.411,00	-	
					Realizado	32,16	290,25	0,00	-	
203L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	R\$	Previsão	6.014.385	9.594.840	8.100.000	-
					Realizado	4.578.198	775.715	5.927.901	-	
					Meta	10,00	119,00	145,00	-	
					Realizado	2,00	60,20	145,00	-	
207T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	R\$	Previsão	4.080	1.731.880	3.450.000	-
					Realizado	1.576	182.331	2.025.305	-	
					Meta	176,00	53,00	232,00	-	
					Realizado	0,00	0,00	62,00	-	



Vetor Logístico Centro-Norte

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20AV	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	2.483.200	520.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	119,00	119,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
207V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	14.020.080	21.701.234	-
					Realizado	2.063.072	6.424.162	-
					Meta	17,00	489,00	-
					Realizado	17,00	145,10	-
204U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	0	85.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	82,00	86,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
206C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	8.731.520	10.650.000	-
					Realizado	1.798.082	3.114.807	-
					Meta	215,00	216,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-

Veículo Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
200Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Nordeste	Previsão	38.613.600	4.450.440	23.000.000	-
					Realizado	38.613.600	0	2.718.294	-
					Meta	208,00	481,00	587,00	-
					Realizado	620,90	0,00	587,00	-
201A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Norte	Previsão	15.319.000	12.284.000	5.000.000	-
					Realizado	15.318.999	1.384.701	558.685	-
					Meta	142,00	229,00	123,00	-
					Realizado	24,06	0,00	0,00	-
203C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Centro-Oeste	Previsão	75.141.600	63.659.760	116.100.000	-
					Realizado	72.067.190	15.691.330	49.519.571	-
					Meta	112,00	803,00	872,00	-
					Realizado	926,11	630,10	0,00	-
204V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Maranhão	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Nordeste	Previsão	4.595.200	25.462.200	20.000.000	-
					Realizado	4.000.000	11.318.645	14.846.055	-
					Meta	3,00	65,00	77,00	-
					Realizado	184,20	65,00	0,00	-

Vegetação Logística Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2091	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-422 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	6.828.000	6.900.000	-
					Realizado	4.763.695	4.747.604	-
					Meta	17,00	269,00	336,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
20DT	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Amapá	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	-	-	54.430.000
					Realizado	-	-	9.333.291
					Meta	-	-	1.022,00
					Realizado	-	-	0,00
20DU	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	-	-	473.295.650
					Realizado	-	-	218.243.442
					Meta	-	-	3.350,00
					Realizado	-	-	1.544,73
20DE	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	-	-	205.115.000
					Realizado	-	-	58.938.205
					Meta	-	-	4.489,00
					Realizado	-	-	121,50

Veículo Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20DF	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	-	-	151.025.000
					Realizado	-	-	57.529.900
					Meta	-	-	4.696.00
					Realizado	-	-	0,00
20DV	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsão	-	-	31.970.000
					Realizado	-	-	1.677.531
					Meta	-	-	2.362,00
					Realizado	-	-	0,00
2336	Operação de Trecho Ferroviário Estreito - Pequía (Carajás) - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	21.600	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	220,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Vector Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11X0	Ampliação do Pier Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso, no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2008 12/2011	Norte	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
		SEP				R\$ 0,00	20.000.000	20.000.000	64.941.306	71.428.882
						Meta 0,00	0	0	18.702.424	70.836.964
							Previsto	10,00	158,00	46,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
100T	Ampliação do Pier Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso, no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 08/2010	Norte	R\$ 105.000.000,00	4.500.000	47.408.470	-	-
						Meta 100,00	0	14.867.164	-	-
							Previsto	45,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
100T	Ampliação do Pier Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso, no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Veículo Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10KO	Ampliação e Adequação do Sistema de Combate a Incêndio do Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$				
							0,00			
						Meta	0,00			
1001	Construção de Abrigo para Mangotes do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$				
							0,00			
						Meta	0,00			
		SEP			Norte	R\$				
							109.000			
							48.294			
						Meta	100,00			
1C86	Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2008 12/2011		R\$				
							0,00			
						Meta	0,00			

Valor Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1C86	Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	2.000.000	2.000.000	4.782.000	6.100.000
							0	0	0	1.503.734
						Meta	33,00	33,00	87,00	100,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Construção de Estacionamento para Apoio às Operações na Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011		R\$	0,00	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		02/2008 12/2009	Norte	R\$	590.000,00	1.000.000	1.500.000	2.500.000
							585,678	28,624	0	0
						Meta	100,00	100,00	100,00	100,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
100E	Construção de Portfócio de Acesso ao Porto de Belém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	04/2008 12/2009	Norte	R\$	97.500,00	-	-	-
						Meta	100,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
							0,00	-	-	-

Vector Logístico Centro-Norte



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1C83	Construção de Rampa Roll-on Roll-off no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
		SEP		01/2008 01/2012	Norte	R\$	7.000.000	3.999.623	-	-
						Meta	3.000.377	3.999.623	-	-
							84,00	15,00	-	-
							0,00	0,00	-	-
100H	Construção de Sistema de Captação e Distribuição de Água e Esgotamento Sanitário no Terminal de Miramar (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	04/2008 12/2011		R\$	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
		SEP		04/2008 12/2010	Norte	R\$	800.000	200.000	-	1.500.000
						Meta	0	0	-	0
							80,00	20,00	-	100,00
							0,00	0,00	-	0,00

Vector Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10KA	Construção de Sistema de Captação e Distribuição de Água e Esgotamento Sanitário no Terminal de Outeiro (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto	-	-	750.000
							Realizado	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	83,00
							Realizado	-	-	0,00
10OG	Construção de Sistema de Combate a Incêndio do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		05/2008 12/2009	Norte	R\$ 1.500.000,00	Previsto	78.000	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 100,00	Previsto	6,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
7K60	Construção do Porto de Espadarte (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vector Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
100K	Dragagem de Aprofundamento dos Berços Internos dos Píeres 102, 202, 302 do Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Norte	R\$	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP			Norte	R\$	12.000.000	16.000.000	16.000.000	15.351.075
						Meta	0	2.873.177	648.925	0
						Previsto	100,00	133,00	800,00	765,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
1C87	Dragagem de Aprofundamento nos Píeres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	01/2008 12/2011	Norte	R\$	1.615.000	1.000.000	-	-
						Meta	0	0	-	-
						Previsto	460,00	13,00	-	-
						Realizado	0,00	0,00	-	-
1C87	Dragagem de Aprofundamento nos Píeres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)	01/2008 12/2011		R\$	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11WH	Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Estudo realizado (%)	09/2009 12/2011	Norte	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
1D14	Implantação de Sistema de Combate a Incêndio e Controle de Pânico no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
11WH	Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	Estudo realizado (%)		Norte	R\$ 0,00	11.005.781	11.005.781	9.040.381	6.133.397
						Meta	0	2.065.400	2.806.984	1.575.960
						Previsão	60,00	60,00	90,00	51,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
						Meta	60,00	60,00	90,00	51,00
						Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
1D14	Implantação de Sistema de Combate a Incêndio e Controle de Pânico no Porto de Belém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	1.500.000	1.500.000	-	-
						Meta	0	1.500.000	-	-
						Previsão	75,00	75,00	-	-
						Realizado	0,00	0,00	-	-
						Meta	75,00	75,00	-	-
						Previsão	0,00	0,00	-	-

Valor Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10KB	Implantação do Sistema de Combate a Incêndio no Terminal de Outeiro (PA)	SEP	Sistema implantado (%)		Norte	R\$				
						Meta				
10VU	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)	01/2008 12/2011		R\$				
						Meta				
10W1	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP		01/2008 12/2010	Norte	R\$				
						Meta				
10W1	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)	12/2007 12/2011		R\$				
						Meta				

Vetor Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10W1	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	Sistema implantado (% de execução)	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 1.200.000,00	Previsto Realizado	1.100.661 397.666	2.702.995 31.913	2.671.082 855.201
						Meta	110,00 0,00	66,00 0,00	100,00 0,00	33,00 0,00
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento a Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta	0,00	-	-	-
		SEP			Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	622.000 622.000	- -	- -
						Meta	1,00 0,00	1,00 0,00	- -	- -
1D13	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta	0,00	-	-	-

Vector Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D13	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Belém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	500.000	56.000	-	1.000.000
							Realizado	53.602	-	0
						Meta	50,00	6,00	-	100,00
							Realizado	0,00	-	0,00
130R *	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	Defensa instalada (% de execução física)		Norte	R\$	-	-	2.750.000	2.025.000
							Realizado	-	0	1.794.000
						Meta	0,00	-	100,00	74,00
							Realizado	-	0,00	0,00
130R *	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Vila do Conde	Presidência da República	Defensa instalada (% de execução física)	03/2010 12/2011		R\$	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							Realizado	-	-	-
130S *	Instalação de Defensas Portuárias no Terminal de Outeiro (PA)	SEP	Defensa instalada (% de execução física)		Norte	R\$	-	-	1.770.000	1.649.048
							Realizado	-	0	1.451.250
						Meta	0,00	-	100,00	93,00
							Realizado	-	0,00	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Centro-Norte

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1305	* Instalação de Defensas Portuárias no Terminal de Outeiro	Presidência da República	Defensa instalada (% de execução física)	02/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1305	Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP	Norte			R\$ 0,00	Previsto	310.000	310.000	60.409
							Realizado	0	0	60.409
						Meta 0,00	Previsto	1,00	1,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
3516	Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2012		R\$ 13.854.466,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Centro-Norte

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
100J	Recuperação das Vias do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2009	Norte	R\$ 1.000.000,00	900.000	562.395	322.659	0
							0	239.736	164.849	0
						Meta	90,00	100,00	58,00	-
							0,00	0,00	0,00	-
11S7	Recuperação de Armazém de Cargas no Terminal da SOTAVE (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010		R\$ 4.225.000,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
100S	Recuperação de Armazéns e Vias Internas do Terminal de Outeiro (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		07/2008 12/2009	Norte	R\$ 300.000,00	100.000	-	-	-
							95.166	-	-	-
						Meta	33,00	-	-	-
							0,00	-	-	-

Veículo Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10KP	Recuperação do Pier 200 do Terminal de Miramar (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	400.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	19,00 0,00
1D10	Recuperação do Sistema de Distribuição de Água Potável do Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
		SEP			Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	152.593 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	19,00 0,00	- -	- -
1C85	Recuperação dos Taludes do Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Vector Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
IC85	Recuperação dos Taludes do Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	0,00	665.020	199.813	0
							Previsto	665.020	199.813	0
						Meta	0,00	316.159	199.813	0
							Realizado	63,00	19,00	0,00
1185	Reestruturação do Sistema Elétrico do Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2011		R\$	0,00	-	-	-
							Previsto	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							Realizado	-	-	-
100C	Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	02/2009 12/2009	Norte	R\$	3.150.000,00	1.150.000	-	1.500.000
							Previsto	1.150.000	-	1.500.000
						Meta	100,00	103.718	-	17.985
							Realizado	100,00	-	100,00
100C	Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	04/2008 12/2011		R\$	0,00	-	-	-
							Previsto	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vector Logístico Centro-Norte



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
100C	Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2009	Norte	R\$ 2.980.000,00	1.000.000	4.480.000	600.000	4.600.000
							0	0	0	0
						Meta 100,00	34,00	66,00	21,00	100,00
							0,00	0,00	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20AR	Dragagem de Manutenção do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)	Norte	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		SEP			Previsão	4.280.000	742.591	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	30,00	11,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-

6504 Estudos e Projetos para Racionalização da

Operação Portuária e Proteção ao

Meio-Ambiente

Presidência da República

Estudo realizado (unidade)

Previsão
Realizado

R\$

Previsão
Realizado

Meta

Previsão
Realizado



Vetor Logístico Centro-Norte

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
		SEP	Norte		Previsão	-	-	-
					Realizado	2.477.500	5.400.000	9.400.000
					RS	1.431.210	907.041	59.257
					Meta	9,00	0,00	2,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90F1	Construção da Feronorte - Alto Araguaia - Rondonópolis - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho construído (km)		Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
90CT	Construção da Ferrovia Norte Sul - Gurupi - Uruaçu - no Estado do Tocantins	MT	Trecho construído (km)		Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Vector Logístico Centro-Norte



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90CS	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas - Gurupi - no Estado do Tocantins	MT	<i>Trecho construído (km)</i>		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
90FJ	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Santa Isabel - no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	Centro-Oeste	Previsto	376.000.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	88,00	87,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
90FI	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Isabel - Urnaçu - no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	Centro-Oeste	Previsto	203.000.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	53,00	52,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
90EZ	Operação de Trecho Ferroviário - Estreito - Palmas - no Estado do Tocantins	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Vector Logístico Centro-Norte



Programa		1461	Vetor Logístico Centro-Sudeste		Órgão Responsável		39000	Ministério dos Transportes (MT)		
Objetivo		Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SP, PR e MS e sudoeste do estado de GO								
Público-alvo		Usuários de transporte nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás								
Indicador (unidade de medida)		Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econôm	Totais
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro-Sudeste (1000 t)		-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	4.323.446.228,62
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Centro-Sudeste (carro/h/faixa)		-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	26.286.060,49
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-Sudeste (hora)		-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	4.297.160.168,13
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste (minuto/t)		-	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estadais	34.345.237,00
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-Sudeste (h/km)		-	-	-	-	-	-	-	Total	4.357.791.465,62
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-Sudeste (número-índice)		-	-	-	-	-	-	-		
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-Sudeste (R\$/t x km)		-	-	-	-	-	-	-		
Frete Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste (R\$/t x km))		-	-	-	-	-	-	-		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Projetos										
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010 2011

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
114A	Adequação de Acesso Rodoviário - no Município de Bady Bassit - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	03/2009 10/2011	Sudeste	R\$ 0,00	1.800.000 1.800.000	1.000.000 0	7.430.309 782.653	4.594.000 198.379
			Meta			0,00	2,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00	3,00 0,00
11VC	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 0,00		23.000.000 0		
			Meta			0,00		2,00 0,00		
7P66	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Curitiba - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 0,00			500.000 0	
			Meta			0,00			1,00 0,00	
7L05	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Ponta Grossa - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00				
			Meta			0,00				



Veículo Logístico Centros-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M93 *	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Ponta Grossa - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	10/2009 12/2011	Sul	R\$	22.251.839	9.000.000	1.007.850	2.594.000	
							Previsto Realizado	0	0	0	0
						Meta	5,00	-	1,00	1,00	
							0,00	-	0,00	0,00	
7N50	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Cambé - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$	500.000	500.000	-	-	
							Previsto Realizado	0	0	-	-
						Meta	0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-	
7N49	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Cornélio Procopio - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$	500.000	500.000	-	-	
							Previsto Realizado	0	0	-	-
						Meta	0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-	
1C48	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Londrina - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2010	Sul	R\$	1.211.778	800.000	0	-	
							Previsto Realizado	0	0	-	-
						Meta	46,00	9,00	11,00	-	-
							0,00	0,00	0,00	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12JJ	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Santo Antônio das Lendas - no Estado de Mato Grosso	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2011 12/2013	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	10,00 0,00
128Y	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Cascavel - na BR 277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	12/2008 06/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.000.000 0	10.000.000 253.959	4.610.100 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	1,00 0,00
11ZM*	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Dourados - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)	11/1999 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.000.000 3.023.396	9.100.000 4.405.961	195.900 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	3,00 0,00	1,00 1,36	2,00 0,00
7R24	Adequação de Travessia Urbana - no Município de São José do Rio Preto (Km 54,3 - Km 72,1) - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído - 22,3 km (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	20.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	14,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R25	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Terenos - na BR-262 - no Estado de Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído - 22,3 km (-)		Centro-Oeste	R\$				
						Meta				
7G92	Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis - Porangatu - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2009 06/2012	Centro-Oeste	R\$				
						Meta				
1310	Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2012	Centro-Oeste	R\$				
						Meta				
7R26	Adequação de Trecho Rodoviário - Caldas Novas - Morrinhos - na BR-490 - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído - 22,3 km (km)		Centro-Oeste	R\$				
						Meta				



Veículo Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12JL	Adequação de Trecho Rodoviário - Cascavel - Guaíra - na BR-163 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	06/2011 06/2014	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	24.601.750 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	2,00 0,36
7R28	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020 - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído - 22,3 km (km)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	15.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	11,00 0,00
3768	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153 - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.000.000 2.000.000	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -
7N11	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/TO - Itumbiara - na BR-153 - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	06/2010 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	49.480.422 5.331.299	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	520,00 0,00	- -



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7F86	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	-	-	-	91.000.000
							Previsto			
							Realizado			0
						Meta 0,00				
							Previsto			50,00
							Realizado			0,00
7F25	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS - Entroncamento MS-195 (Porto Murtinho) - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)			R\$ 0,00	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			-
						Meta 0,00				-
							Previsto			-
							Realizado			-
7I40	Adequação de Trecho Rodoviário - Goiânia - Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	10/2010 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 0,00	-	3.000.000	64.009.099	500.098.472
							Previsto			
							Realizado	0	3.018.262	306.130.290
						Meta				
						0,00				
							Previsto	1,00	140,00	50,00
							Realizado	0,00	0,00	2.433,90
7P72	Adequação de Trecho Rodoviário - Ipirorã - Cambé - na BR-369 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 0,00	-	-	16.331.344	-
							Previsto			
							Realizado		0	-
						Meta 0,00				
							Previsto		1,00	-
							Realizado		0,00	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R34	Adequação de Trecho Rodoviário - Jataí - Divisa GO/MT - na BR-364 - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído - 22,3 km (-)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	15.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	11,00 0,00
7P70	Adequação de Trecho Rodoviário - km 0 - km 4,5 - na BR-476 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	17.851.459 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1,00 0,00
7R67	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 139 - km 143 (Linha Verde Sul) - na BR-476 - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído - 22,3 km (km)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	21.500.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	20,00 0,00
7N43	Adequação de Trecho Rodoviário - KM 39,1 - KM 40,5 - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	- (-)	10/2009 06/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	9.000.000 0	9.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Vector Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P12	Adequação de Trecho Rodoviário - Londrina - Apucarana - na BR-369 - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$ 0,00	Previsto	1.000.000	1.000.000	-
							Realizado	0	0	-
						Meta 0,00	Previsto	1,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
1344	Adequação de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	300.000	-	-
							Realizado	117.361	-	-
						Meta 0,00	Previsto	3,00	-	-
							Realizado	36,00	-	-
7N06	Adequação de Trecho Rodoviário - Ubatuba/SP (km 44) a Praia Grande/SP - na BR-101 - No Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	01/2009 05/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	2.600.000	5.040.000	-
							Realizado	0	0	-
						Meta 0,00	Previsto	1,00	2,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-
7M82	Adequação de Trechos Rodoviários - São João Del Rei - Lavras - Entroncamento BR- 381/MG - na BR-265 - No Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	06/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	16.754.277	20.000.000	44.062.500
							Realizado	16.700.000	0	5.048.650
						Meta 0,00	Previsto	3,00	24,00	-
							Realizado	0,00	0,00	25,00

Veículo Logístico Centros-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N29	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Município de Petrópolis - Divisa de Minas Gerais (Estrada União-Indústria / Paralela à BR-040) - No Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	4,00 0,00	- -	- -
12JP	Apoio à Construção do Rodanel - Trecho Norte - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)	06/2011 05/2014	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	371.875.000 370.000.000
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	11,00 0,00
11IV	Apoio à Construção do Rodanel - Trecho Sul - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)	05/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	347.600.000 347.600.000	324.000.000 301.520.000	282.600.000 277.520.000
						Meta 0,00	Previsto Realizado	12,00 27,60	10,00 18,00	11,00 18,00
7N48	Construção da Ferrovia Cascavel/PR - Maracaju/MS - Dourados/MS - na EF-484 - Nacional	MT	- (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.000.000 0	1.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Veio Logístico Centros-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11ZD *	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste (SP) - Estrela D'Oeste (SP) - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)	09/2008 12/2012	Sudeste	R\$	23.100.000	15.100.000	47.724.000	150.499.975
							0	0	3.055.736	55.631.836
						Meta	9,00	-	35,00	17,00
							0,00	-	0,00	16,60
11ZH *	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás - São Simão - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)	10/2008 12/2012	Centro-Oeste	R\$	155.400.000	15.900.000	110.850.000	314.907.575
							0	1.000.000	3.068.389	167.647.123
						Meta	51,00	-	91,00	95,00
							0,00	-	0,00	69,80
7K15	Construção da Infra-estrutura Portuária de Paranaguá (PR)	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
1100	Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná (Binaclonal) - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2012	Sul	R\$	0	0	600.000	1.251.700
							0	0	0	0
						Meta	8,00	14,00	4,00	30,00
							0,00	0,00	0,00	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P00	Construção de Acesso ao Trevo de Entrada de Toledo - na BR-467 - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	500.000 0	500.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -
7N47	Construção de Acesso Rodoviário - Acesso ao Parque Industrial de Nova Laranjeiras - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	- (-)	10/2009 10/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	700.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
123S *	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Campo Grande - na BR-060/163/262 - No Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Tronco pavimentado (km)	01/1995 09/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.000.000 0	8.031.578 0	17.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	5,00 0,00	28,00 0,00	4,00 0,00
11ZR	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Corumbá - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Tronco pavimentado (km)	06/2001 05/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	4.500.000 2.938.969	500.000 495.120	0 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	10,00 0,50	1,00 0,00	1,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D69 *	Construção de Contorno e Pátio Ferroviário de Itutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo	MT	Contorno construído (km)	12/2005 12/2012	Sudeste	R\$	60.447,573	8.000.000	25.925.000	26.641.791
							59.747,573	610.358	1.162.835	14.999.052
						Meta	17,00	4,00	1,00	4,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
1016	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Ourinhos - no Estado de São Paulo	MT	Contorno construído (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$	2.400.000	4.928.000	-	120.000.000
							0	0	-	0
						Meta	1,00	2,00	-	5,00
							0,00	0,00	-	0,00
101HE	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Três Lagoas - no Estado Mato Grosso do Sul	MT	Contorno construído (km)	01/2010 06/2012	Centro-Oeste	R\$	16.015.940	12.060.000	5.400.000	33.000.000
							10.000.000	0	0	14.853.660
						Meta	2,00	3,00	4,00	4,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
7K16	Construção de Contorno Ferroviário - Tramo Sul do Ferroanel - na Região Metropolitana de São Paulo - no Estado de São Paulo	MT	Contorno construído (km)			R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7G44	Construção de Contorno Rodoviário - em Dourados (Perimetral Norte) - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
12JV	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Anápolis - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	06/2010 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	69.800.000 17.117.721
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	6,00 129,77
7M92 *	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cascavel - nas BRs 163/277/467/369 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2008 12/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.000.000 1.094.543	11.850.000 822.246	22.030.000 7.243.848
			Meta			0,00	Previsto Realizado	20,00 0,00	2,00 4,80	6,00 2,07
11TQ	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	7,00 0,00	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7171	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2010 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 0,00	-	12.207.100	27.140.680	50.982.000
							Previsão	0	0	0
							Realizado			
						Meta 0,00	-	14,00	26,00	34,00
							Previsão	0,00	0,00	0,00
							Realizado			
7M91	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Maringá - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2008 12/2011	Sul	R\$ 0,00	35.251.840	84.400.000	123.000.000	60.340.750
							Previsão			
							Realizado	42.821.554	70.231.704	0
						Meta 0,00	11,00	2,00	5,00	2,00
							Previsão	0,00	5,40	8,10
							Realizado			
1123	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Nova Andradina - na BR-376 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Contorno construído (km)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	4.000.000	-	-	-
							Previsão			
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	5,00	-	-	-
							Previsão	0,00	-	-
							Realizado			
7N46 *	Construção de Interseção em desnível - no km 154,6 - na BR-369 (PUC-Interseção com a Avenida Jockey Clube) - no Município de Londrina - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	07/2010 12/2011	Sul	R\$ 0,00	10.000.000	10.000.000	604.710	10.594.000
							Previsão	0	0	0
							Realizado			
						Meta 0,00	-	-	13,00	1,00
							Previsão	-	0,00	0,00
							Realizado			

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N45	Construção de Interação em Linha Férrea - no Município de Londrina - no Estado do Paraná	MT	-		Nacional	R\$ 0,00	Previsão	-	-	1.500.000
							Realizado	-	-	0
						Meta 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
					Sul	R\$ 0,00	Previsão	6.500.000	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7R41	Construção de Ligação Ferroviária - no Município de Apucarana - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído - 22,3 km (-)		Sul	R\$ 0,00	Previsão	-	-	3.000.000
							Realizado	-	-	0
						Meta 0,00	Previsão	-	-	10,00
							Realizado	-	-	0,00
7R68	Construção de Passagem Rodoviária Inferior - no Município de Cascavel (km 585) - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído - 22,3 km (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsão	-	-	1.500.000
							Realizado	-	-	0
						Meta 0,00	Previsão	-	-	1,00
							Realizado	-	-	0,00

Vector Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D67	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Matão - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2010 12/2011	Sudeste	R\$	600.000	1.600.000	0	-
							600.000	0	0	-
						Meta	25,00	24,00	36,00	-
							0,00	0,00	0,00	-
1D63	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Piraquara - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
11XK	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Valentim Gentil - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
7P05	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Embu Guaçu - no Estado de São Paulo	MT	-		Sudeste	R\$	-	1.000.000	1.000.000	-
							-	0	0	-
						Meta	0,00	20,00	-	-
							-	0,00	-	-

Vector Logístico Centros-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D68	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Paranaguá - no Estado do Paraná	MT	- (-)	01/2007 06/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	4.000.000 1.999.915	3.390.000 0	7.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	72,00 68,00	22,00 0,00	- -
7P08	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Sumaré - no Estado de São Paulo	MT	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.000.000 0	1.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	20,00 0,00	- -	- -
5E86	Construção de Passagens Superiores sobre a Linha Férrea - no Município de Jales - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1D65	Construção de Passagens Superiores sobre a Linha Férrea - no Município de São José do Rio Preto - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Vector Logístico Centros-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M161	Construção de Pólo Intermodal de Cargas (Contorno Ferroviário) - no Município de Serrana - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2010 12/2011	Sudeste	R\$	15.349.564	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	70,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-
7N94	Construção de Ponte - sobre o Rio Paraná (entre Paulicéia/SP e Brasília/MS) - na BR-158 - Nacional	MT	-		Nacional	R\$	-	25.000.000	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7M190	Construção de Ponte sobre o Rio Iguaçu - no Município de União da Vitória - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2010 10/2010	Sul	R\$	6.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	500,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-
7K18 *	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná - Três Lagoas - Castilho - na BR-262 - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	08/2010 12/2012	Nacional	R\$	5.000.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	7,00	10,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K18 *	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná - Três Lagoas - Castilho - na BR-262 - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	08/2010 12/2012	Sudeste	R\$ 0,00	-	-	2.400.000	35.677.900
							-	-	1.222.690	4.108.259
						Meta 0,00	-	-	2,00	25,00
							-	-	0,00	0,00
7M51	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná (entre Paulicéia/SP e Brasília/MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2000 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	25.349.564	-	13.750.000	1.110.100
							5.109.919	-	125.281	176.983
						Meta 0,00	62,00	-	2,00	1,00
							21,80	-	0,00	0,00
7I86	Construção de Ponte sobre o Rio Paranabá - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
114D	Construção de Travessia Urbana - no Município de São José do Rio Preto - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 06/2011	Sudeste	R\$ 0,00	1.800.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 0,00	2,00	-	-	-
							0,00	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7G84	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/GO (Luiz Alves) - Entroncamento BR-153 (Urutaçu) - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído - 22,3 km (-)		Centro-Oeste	R\$		0	-	-
						Meta	335,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
10MG	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)			R\$		-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
7M79*	Construção de Trecho Rodoviário - Alcátopolis - Divisa GO/MS - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2007 12/2012	Centro-Oeste	R\$	23.015.940	1.000.000	47.300.000	50.097.600
							23.015.940	0	47.300.000	42.692.030
						Meta	20,00	17,00	43,00	8,00
							0,00	0,00	58,02	32,02
128W	Construção de Trecho Rodoviário - Campo Mourão - Palmital - na BR-158 - No Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2011 02/2014	Sul	R\$		2.000.000	2.000.000	28.500.000
								0	0	0
						Meta	0,00	1,00	-	4,00
								0,00	-	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1238	Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	05/2005 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	22.000.000 0	10.000.000 0	1.188.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	11,00 0,00	- -	1,00 0,00
11Y0	Construção de Trecho Rodoviário - Contorno Aparecida do Taboado - Acesso à Ponte sobre o Rio Paraná - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	- (-)	07/2009 02/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.000.000 0	604.710 0	13.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	4,00 0,00	2,00 0,00	- -
7N44	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MS (Rio Apore) - Entroncamento BR-497 - na BR-483 - No Estado do Mato Grosso do Sul	MT	- (-)	01/2010 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	9.000.000 0	43.828.946 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
113L	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Entroncamento BR-153 - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	7.400.000 0	604.710 0	4.998.514 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	5,00 0,00	1,00 228,24	3,00 0,00

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M80	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS - Fronteira Brasil/Bolívia - na BR-262 - No Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	12.015.941	-	-	50.000.000
						Meta	0,00	-	-	0
						Meta	8,00	-	-	14,00
							0,00	-	-	0,00
12L0	Construção de Trecho Rodoviário - Entr. PR-160 (Paulo Frontin) - Entr. BR-476 (A) - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2011 12/2014	Sul	R\$ 0,00	-	-	-	159.400
						Meta	0,00	-	-	0
						Meta	2,00	-	-	2,00
										0,00
7M78	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 - Alcântopolis - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 0,00	13.015.940	27.400.000	35.400.000	20.097.600
						Meta	7.990.000	27.400.000	30.000.000	14.600.000
						Meta	11,00	18,00	27,00	8,00
							0,00	0,00	69,98	49,10
7R49	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-262 - Entroncamento BR-163 - na BR-419 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído - 22,3 km (km)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	-	-	-	15.000.000
						Meta	0,00	-	-	0
						Meta	4,00	-	-	4,00
										0,00

Veículo Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
121W	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-376 - Entroncamento BR-373 - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2011 12/2014	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	144.550 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	2,00 0,00
7K79	Construção de Trecho Rodoviário - Garuva - Antonina - Perube - na BR 101 - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7P86	Construção de Trecho Rodoviário - no Município de Guarapuava - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	3.750.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	3.000,00 0,00	- -
7K23	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Campo Mourão - na BR-487 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	13.251.840 13.251.840	1.440.000 0	8.500.000 17.266.500
			Meta			0,00	Previsto Realizado	10,00 0,00	18,00 0,00	5,00 0,00
										11,00 0,00



Vetor Logístico Centros-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M58	Construção de Trecho Rodoviário - Tibagi (Distrito de Alto do Amparo) - Imbituva - na BR-153 - No Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	06/2010 06/2010	Sul	R\$ 0,00	5.000.000	-	-	-
								0	-	-
						Meta 0,00	3,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7I44	Construção de Trecho Rodoviário - Uruacu - São Miguel do Araguaia - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	-	34.000.000	19.715.000	-
							-	0	0	-
						Meta 0,00	-	26,00	26,00	-
							-	27,48	569,92	-
1D70	Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2011	Sul	R\$ 0,00	62.200.000	6.400.000	16.700.000	9.129.750
							61.159.987	2.558.421	238.560	208.620
						Meta 0,00	23,00	5,00	2,00	4,00
							23,00	0,70	0,00	0,09
7N80	Construção de Trincheira - no Município de Campo Largo - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	-	892.561	-	-
							-	0	-	-
						Meta 0,00	-	100,00	-	-
							-	0,00	-	-



Veículo Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R54	Construção de Trincheira - no Município de São José dos Pinhais - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído - 22,3 km (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	3.000.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 0,00
113N	Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Alto da Glória) - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Obra executada (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
113M	Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Vila Canaã) - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	604.710 0	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	19,00 0,00	- -
114C	Construção de Viaduto sobre a Linha Férrea - no Município de São Carlos - no Estado de São Paulo	MT	- (-)	12/2010 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	1.600.000 0	1.800.000 0	15.000.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	11,00 0,00	18,00 0,00	- -

Vector Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R56	Construção de Viadutos sobre a Linha Férrea no Município de Mogi das Cruzes - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído - 22,3 km (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	40.000.000
							Realizado	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	10,00
							Realizado	-	-	0,00
7F15	Construção do Contorno Oeste na BR-277/PR-Cascavel - Estado do Paraná	MT	Contorno construído (km)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7F93	Construção do Contorno Rodoviário de Cascavel - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7L19	Construção do Trecho Rodoviário ligando a BR-116 e a BR-393	MT	Trecho adequado (km)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Veículo Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N83	Construção e Projeto de Viadutos sobre a Linha Férrea - no Município de Mogi das Cruzes - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	43.000.000 0	19.326.020 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	15,00 0,00	100,00 0,00	- -
1220	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Paramaguá (PR)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	07/2009 05/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	50.000.000 0	2.282.054 0	0 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	8.490,00 0,00	540,00 0,00	0,00 0,00
122E	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Santos (SP)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	05/2009 05/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	40.000.000 0	97.785.408 26.196.013	66.733.717 37.647.218
						Meta 0,00	Previsto Realizado	2.188,00 0,00	5.310,00 2.708,10	78,00 29,00
1K54	Estudos, Projetos e Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Curitiba - no Estado do Paraná	MT	Contorno construído (km construído)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	3,00 0,00	- -	- -

Vector Logístico Centros-Sudeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R59	Implantação de Transposição Férrea no Município de Rolândia - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído - 22,3 km (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	-	-	-	1.000.000
							Previsto			
							Realizado			0
						Meta 0,00				
							Previsto	-	-	1,00
							Realizado			0,00
7G83	Implantação do Contorno Norte Rodoviário de Maringá - no Estado do Paraná	MT	Contorno construído (km)			R\$ 0,00	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			-
						Meta 0,00				
							Previsto	-	-	-
							Realizado			-
110S	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia dos Rios Paraná e Paraguai	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2009 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	2.000.000	2.762.066	0	13.940.000
							Previsto			
							Realizado	0	0	0
						Meta 0,00				
							Previsto	40,00	15,00	15,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
10HH	Obras Complementares do Contorno Ferroviário - no Município de Barretos - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	2.640.000	3.200.000	1.800.000	9.158.000
							Previsto			
							Realizado	0	0	0
						Meta 0,00				
							Previsto	40,00	2,00	33,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Vector Logístico Centros-Sudeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1J80 *	Obras Complementares na Ponte Rodoviária sobre o Rio Paraná - no Município de Rubinéia - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2013	Sudeste	R\$ 0,00	-	2.330.400	300.000	1.286.000
								316.339	300.000	587.197
						Meta 0,00	-	10,00	3,00	15,00
								0,00	0,00	0,00
11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaxamento da Linha Férrea - no Município de Maringá - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	12/2007 12/2011	Sul	R\$ 0,00	25.315.446	17.753.785	27.250.000	0
							25.250.000	0	200.000	0
						Meta 0,00	2,00	1,00	1,00	1,00
							0,00	1,00	0,00	0,00
7R62	Transposição de Linha Férrea - no Município de Caçapava - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído - 22,3 km (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	1.500.000
							-	-	-	0
						Meta 0,00	-	-	-	3,00
							-	-	-	0,00
7R63	Transposição de Linha Férrea - no Município de Sumaré - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído - 22,3 km (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	16.000.000
							-	-	-	0
						Meta 0,00	-	-	-	40,00
							-	-	-	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R64	Transposição sob a Linha Férrea - no Município de Maringá - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído - 22,3 km (-)		Sul	R\$	-	-	-	-
						0,00	Previsto	-	-	2.800.000
							Realizado	-	-	0
						Meta	-	-	-	-
						0,00	Previsto	-	-	20,00
							Realizado	-	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	Previsto	9.876.800	8.462.000	8.175.200
					Realizado	4.334.781	7.029.096	5.438.442
					Meta	1.389,00	1.669,00	2.000,00
					Realizado	258,00	730,33	1.649,31
								877,40

201K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	32.861.160	14.100.000	-
					Realizado	16.365.120	12.551.858	-
					Meta	125,00	179,00	-
					Realizado	218,30	918,70	-
							218,30	-



Votor Logístico Centro-Sudeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades						Financeiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011	
205R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsão	29.250.000	37.013.400	41.600.000	-
						Realizado	27.296.586	12.924.386	25.994.944	-
					Meta	Previsão	125,00	354,00	496,00	-
						Realizado	465,90	185,15	358,70	-
205H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsão	7.736.926	59.328.000	15.300.000	-
						Realizado	7.736.927	45.522.649	11.816.113	-
					Meta	Previsão	670,00	202,00	419,00	-
						Realizado	0,00	0,00	423,50	-
209N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	12.915.000	2.203.120	425.000	-
						Realizado	8.693.805	0	0	-
					Meta	Previsão	120,00	43,00	101,00	-
						Realizado	73,60	53,56	53,60	-
209O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	0	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsão	572,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
201Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	-	-	-
					RS	3.485.638	-	-
					Realizado	3.385.637	-	-
					Meta	163,00	-	-
201R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	56.266.200	42.850.000	-
					RS	30.586.562	35.466.514	30.683.278
					Previsão	102,00	530,00	646,00
					Realizado	703,80	390,00	658,40
201T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	415.749	-	-
					RS	415.748	-	-
					Previsão	348,00	-	-
					Realizado	348,00	-	-
201F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	6.220.800	8.700.000	-
					RS	5.978.179	5.462.677	4.462.992
					Previsão	13,00	186,00	233,00
					Realizado	13,00	216,20	215,80

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20C1	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-154 - no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Centro-Oeste	Previsão	100.000	30.000	25.500
					Realizado	0	0	0
					Meta	15,00	15,00	16,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
201V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Centro-Oeste	Previsão	6.150.000	20.251.200	1.975.000
					Realizado	6.150.000	10.561.882	976.354
					Meta	25,00	224,00	274,00
					Realizado	276,90	174,33	277,40
201Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Centro-Oeste	Previsão	11.938.102	3.913.600	24.691.227
					Realizado	11.886.442	1.165.326	12.381.742
					Meta	237,00	216,00	398,00
					Realizado	60,01	0,00	351,40
207J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Paraná	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Sul	Previsão	25.642.725	10.008.000	5.100.000
					Realizado	25.642.724	6.734.104	158.957
					Meta	142,00	86,00	129,00
					Realizado	142,00	103,50	108,00

Vector Logístico Centro-Sudeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
202D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	37.443.300	111.825.800	114.348.245	-
					Realizado	37.443.299	47.359.596	97.081.849	-
					Meta	170,00	2.142,00	819,00	-
					Realizado	213,40	0,00	847,20	-
209D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	6.046.000	450.000	750.000	-
					Realizado	6.046.000	0	0	-
					Meta	11,00	89,00	112,00	-
					Realizado	11,00	63,30	63,30	-
202Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	122.746.099	113.381.424	84.774.121	-
					Realizado	122.746.099	41.812.066	57.325.466	-
					Meta	204,00	601,00	844,00	-
					Realizado	309,55	0,00	762,30	-
205G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	27.055.200	69.440.800	194.800.000	-
					Realizado	27.055.200	10.196.830	144.758.261	-
					Meta	113,00	518,00	631,00	-
					Realizado	81,14	0,00	643,00	-

Veículo Logístico Centro-Sudeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico					
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011	
207G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-272 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsão	2.976.000	19.208.000	650.000	-
					Realizado	2.275.999	8.880.078	101.473	-	
					Meta	16,00	158,00	119,00	-	
					Realizado	16,00	116,90	114,80	-	
209F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsão	386.447	422.680	625.500	-
					Realizado	259.369	18.629	0	-	
					Meta	760,00	1,00	17,00	-	
					Realizado	0,00	0,30	0,30	-	
20BE	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-280 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsão	4.700.000	9.380.000	9.050.000	-
					Realizado	4.700.000	4.553.641	6.169.679	-	
					Meta	72,00	50,00	63,00	-	
					Realizado	72,00	72,00	63,00	-	
20C2	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsão	2.000.000	60.000	5.510.000	-
					Realizado	2.000.000	0	0	-	
					Meta	220,00	177,00	221,00	-	
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-	

Vegetação Logística Centro-Sudeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
202U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste						
					RS	Previsão	7.319.300	49.738.900	106.400.000	-
						Realizado	7.319.300	1.101.832	49.688.582	-
					Meta	Previsão	42,00	304,00	379,00	-
					Realizado	387,50	160,65	387,18	-	
209H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul						
					RS	Previsão	0	1.388.000	5.255.000	-
						Realizado	0	197.837	0	-
					Meta	Previsão	414,00	3,00	26,00	-
					Realizado	0,00	4,50	4,50	-	
209J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-373 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul						
					RS	Previsão	9.225.600	10.568.000	10.850.000	-
						Realizado	9.225.599	7.470.485	3.082.104	-
					Meta	Previsão	49,00	81,00	99,00	-
					Realizado	49,00	99,10	99,00	-	
205I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste						
					RS	Previsão	34.100	636.320	25.500	-
						Realizado	34.100	636.320	0	-
					Meta	Previsão	28,00	140,00	140,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-	

Vegetação Logística Centro-Sudeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
207L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsão	9.380.827	10.480.200	9.500.000
						Realizado	9.340.458	552.564	92.222
					Meta	Previsão	583,00	118,00	82,00
						Realizado	0,00	19,10	23,20
209Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	244.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsão	10,00	-	-
						Realizado	90,40	-	-
20D1	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-383 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	-	2.000.000	75.500
						Realizado	-	0	0
					Meta	Previsão	-	-	21,00
						Realizado	-	-	0,00
205T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsão	2.472.800	13.583.760	1.350.000
						Realizado	2.465.150	1.003.920	0
					Meta	Previsão	7,00	187,00	228,00
						Realizado	69,80	75,73	0,00

Vitor Logístico Centro-Sudeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades						Financeiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011	
205J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-419 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsão	1.627.500	1.542.360	1.265.500	-
						Realizado	1.627.128	697.474	421.250	-
					Meta	Previsão	9,00	103,00	85,00	-
						Realizado	21,84	0,00	84,60	-
205U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsão	75.842.386	71.040.000	12.950.000	-
						Realizado	75.842.385	10.555.903	4.755.232	-
					Meta	Previsão	174,00	145,00	181,00	-
						Realizado	196,90	66,20	0,00	-
209R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsão	5.192.735	17.140.880	10.725.000	-
						Realizado	2.230.000	356.798	3.379.195	-
					Meta	Previsão	10,00	26,00	32,00	-
						Realizado	374,40	32,20	32,10	-
205K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-463 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsão	139.250	26.294.880	34.314.473	-
						Realizado	139.134	2.813.408	30.208.041	-
					Meta	Previsão	112,00	90,00	170,00	-
						Realizado	0,00	0,00	112,50	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
209K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-467 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsão	1.320.600	9.104.000	4.250.000
						Realizado	1.320.600	0	0
					Meta	Previsão	7,00	37,00	7,00
						Realizado	0,00	45,60	45,60
209L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-469 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsão	1.400.000	10.000.000	6.700.000
						Realizado	1.000.964	156.168	0
					Meta	Previsão	3,00	18,00	22,00
						Realizado	3,00	22,60	22,60
207I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-476 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsão	27.255.400	80.641.660	41.750.000
						Realizado	25.900.453	46.726.573	16.490.661
					Meta	Previsão	108,00	235,00	286,00
						Realizado	108,00	301,30	304,40
20C3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-483 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsão	100.000	180.000	85.000
						Realizado	0	0	0
					Meta	Previsão	7,00	6,00	7,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00

Vegetação Logística Centro-Suldeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
205M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-487 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	8.080	151.320	76.500
					Realizado	7.991	151.320	0
					Meta	41,00	33,00	33,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
209M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-487 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	2.957.400	18.707.200	6.315.000
					Realizado	2.957.401	6.986.481	2.295.800
					Meta	15,00	133,00	143,00
					Realizado	15,00	147,60	147,60
209S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-488 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	244.000	332.000	302.000
					Realizado	0	0	195.281
					Meta	6,00	5,00	6,00
					Realizado	0,00	0,00	5,90
205O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	3.260	281.040	55.000
					Realizado	3.243	0	0
					Meta	19,00	10,00	10,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Vegetação Logística Centro-Sudeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20DY	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
					Previsão	-	-	11.730.000
					Realizado	-	-	4.017.169
					Meta	-	-	232,00
					Realizado	-	-	0,00
20DW	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste				
					Previsão	-	-	295.480.000
					Realizado	-	-	183.575.856
					Meta	-	-	3.602,00
					Realizado	-	-	28.586,00
20DX	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul				
					Previsão	-	-	191.810.000
					Realizado	-	-	64.779.241
					Meta	-	-	1.338,00
					Realizado	-	-	452,94

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K07	Adequação de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Sistema adequado (% de execução física)	10/2010 07/2012		R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		07/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 21.000.000,00	5.200.000	-	5.000.000	5.000.000
						Meta	0	-	0	1.807.009
						Previsão	25,00	-	24,00	14,00
						Realizado	0,00	-	0,00	0,00
12LR	Alinhamento de cais no Porto de Santos (SP)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	-	-	15.000.000	40.000.000
						Meta	-	-	0	0
						Previsão	-	-	12,00	45,00
						Realizado	-	-	0,00	0,00
12LS	Construção de 2 Pieres de Atracação e de Ponte de Acesso no Terminal da Alamoia no Porto de Santos (SP)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	0
						Previsão	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	0,00

Valor Logístico Centros-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
116U	Construção de Instalações Sanitárias no Cais de Sobó, no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$	0,00	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	140.034	-	-	-
						Meta	120.878	-	-	-
							100,00	-	-	-
							100,00	-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
7M06	Construção de Passagem Subterrânea entre os Armazéns 1 e 2 no Porto de Santos	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	02/2011 03/2017		R\$	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	15.000.000	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
							15,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
								-	-	-
								-	-	-

Valor Logístico Centro-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3E68	Construção do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	2.044.610	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	77,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
3E67	Derrucagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Derrucagem realizada (m³)	12/2006 11/2010		R\$	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
		SEP	Derrucagem realizada (m³)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$	8.149.590	8.067.728	8.067.728	52.102
							133.964	0	0	0
						Meta	73.025,00	71.824,00	71.824,00	464,00
							0,00	0,00	0,00	0,00



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3E66	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)	12/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Previsão			
							Realizado			
							Previsão			
		SEP		01/2007 12/2010		R\$ 180.000.000,00	11.374.410	10.848.610	17.206.610	8.440.899
							951.072	142.000	12.268.518	6.670.126
						Meta 12.600,00	760,00	700,00	695,00	306,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
7155	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)			R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
122T	Estudos e Projetos da Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	04/2009 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-

Valor Logístico Centros-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
122T	Estudos e Projetos da Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP)	SEP	Estudo realizado (unidade)	04/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	-	4.000.000	10.000.000	10.000.000
							Previsto	0	0	0
							Realizado			
						Meta 0,00	-	1,00	2,00	2,00
1C66	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)	Presidência da República	Trecho pavimentado (km)	12/2007 10/2011	Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
1C67	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)	SEP	Trecho pavimentado (km)	01/2008 10/2010	Sudeste	R\$ 60.000.000,00	30.759.904	50.745.154	54.686.039	56.178.863
							Previsto	59.115	1.507.176	13.195.314
							Realizado			
						Meta 5,00	2,00	1,00	3,00	1,00
1C67	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)	Presidência da República	Trecho pavimentado (km)	12/2005 07/2011	Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-

Valor Logístico Centros-Sudeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1C67	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)	SEP	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 71.000.000,00	Previsto	51.136.902	65.151.040	12.107.322
							Realizado	31.885.862	63.243.718	1.995.572
						Meta 9,00	Previsto 8,00	4,00	3,00	2,00
							Realizado 1,80	0,40	3,00	0,00
10ZQ	Implantação de Sistema Autônomo de Captação, Tratamento e Distribuição de Água Potável e Tratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2012		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2012	Sudeste	R\$ 80.000.000,00	Previsto	7.896.281	6.967.000	6.038.332
							Realizado	7.896.281	6.967.307	6.038.332
						Meta 100,00	Previsto 20,00	10,00	9,00	17,00
							Realizado 11,00	23,00	20,00	0,00
128F	Implantação de Sistema de Gerenciamento de Tráfego de Embarcações (VTMIS) no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	11/2009 12/2010		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Valor Logístico Centros-Sudeste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
128F	Implantação de Sistema de Gerenciamento de Tráfego de Embarcações (VTMIS) no Porto de Santos (SP)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	-	15.000.000	15.000.000	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta 0,00	Previsto	-	100,00	100,00	-
							Realizado	-	0,00	0,00	-
10VR	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	06/2004 11/2012		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		07/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 64.000.000,00	Previsto	18.166.878	12.876.972	8.960.217	8.967.081
							Realizado	5.789.906	8.810.755	4.993.136	1.607.012
						Meta 100,00	Previsto	31,00	26,00	13,00	2,00
							Realizado	9,00	17,00	7,80	0,00
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)	01/2007 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Centros-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
128E	Instalação de Sistema Simulador de Operações Portuárias	SEP	Equipamento instalado (% de execução física)		Sudeste	R\$				
								2.600.000	2.600.000	-
								0	0	-
						Meta		100,00	100,00	-
								0,00	0,00	-
115G	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (SP)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)			R\$				
										-
						Meta				-
										-
		SEP			Sudeste	R\$	750.000	35.000		-
							0	0		-
						Meta	1,00	1,00		-
							0,00	0,00		-
1J8I	Recuperação da Pavimentação das Vias do Cais do Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$				-
										-
						Meta				-
										-

Vector Logístico Centros-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1J81	Recuperação da Pavimentação das Vias do Cais do Porto de Santos (SP)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 9.000.000,00	Previsto 1.980.000	5.400.000	-	-
							Realizado 1.979.905	3.951.987	-	-
						Meta 100,00	Previsto 22,00	64,00	-	-
							Realizado 22,00	44,00	-	-
12LQ	Reforço de Cais para aprofundamento dos Berços entre os Armazéns 12 ao 23 no Porto de Santos (SP)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto -	-	-	14.000.000
							Realizado -	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto -	-	-	14,00
							Realizado -	-	-	0,00
3E69	Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Serviço executado (% de execução física)	12/2004 12/2011		R\$ 0,00	Previsto -	-	-	-
							Realizado -	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto -	-	-	-
							Realizado -	-	-	-
		SEP		11/2007 06/2009	Sudeste	R\$ 7.200.000,00	Previsto 7.200.000	7.200.000	7.300.000	10.000.000
							Realizado 0	0	0	3.031.872
						Meta 100,00	Previsto 100,00	100,00	101,00	100,00
							Realizado 0,00	0,00	0,00	0,00

Vector Logístico Centros-Sudeste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	SEP	Plano implantado (unidade)	Sudeste	Previsão	-	757.000	715.181
					Realizado	-	141.819	0
					Meta	-	1,00	2,00
					Realizado	-	0,00	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A35	Construção de Ramal Ferroviário - Ipiranga - Guarapuava - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	Sul	Previsão	167.000.000	200.000.000	133.000.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	43,00	52,00	35,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
9A36	Construção do Tramo Norte do Ferroanel - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)	Sudeste	Previsão	156.000.000	156.000.000	156.000.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	17,00	17,00	16,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00



Vector Logístico Centros-Sudeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		1458 Vetor Logístico Leste		Órgão Responsável		39000		Ministério dos Transportes (MT)							
Objetivo		Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região do DF, dos estados de MG, ES e RJ e nordeste do estado de GO													
Público-alvo		Usuários de transporte no Distrito Federal e nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro													
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008		Índice Alcançado em 2009		Índice Alcançado em 2010		Índice Alcançado em 2011		Valores do Programa		Totais	
		Data	Índice									Esfera/Cat. Econôm		Totais	
Frete Unitário no Vetor Logístico Leste (R\$(t x km))		-	-									Fiscal/Seguridade		5.912.838.150,26	
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Leste (R\$(t x km))		-	-									Despesas Correntes		7.972.728,45	
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Leste (número-índice)		-	-									Despesas de Capital		5.904.865.421,81	
		-	-									Invest. das Estatais		22.265.735,00	
		-	-									Total		5.935.103.885,26	
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Leste (h/km)		-	-												
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Leste (minuto/t)		-	-												
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Leste (hora)		-	-												
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Leste (carro/h/faixa)		-	-												
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Leste (1000 t)		-	-												
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL															
Projetos															
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		2008	2009	2010	2011		



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3E49 *	Adequação de Acesso Rodoviário - na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$	5.580.000	10.000.000	100.000	4.272.100
							0	3.823.976	0	2.349.458
						Meta	2,00	4,00	1,00	1,00
							0,00	1,66	1,00	1,00
7181	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Belo Horizonte - na BR-262/356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011		R\$	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
7E83	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)			R\$	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
1131	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-365/050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 07/2011	Sudeste	R\$	11.800.000	34.500.000	11.350.000	1.110.100
							10.800.000	19.350.567	10.603.326	0
						Meta	6,00	1,00	4,00	1,00
							0,00	0,65	4,00	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Leste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12ER	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2012	Sudeste	R\$	39.034.975	12.400.000	47.000.000	81.685.000
							34.094.577	8.796.555	22.009.320	14.250.972
						Meta	12,00	6,00	8,00	4,00
							12,00	0,00	9,44	0,00
11HI	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 06/2011	Sudeste	R\$	24.234.177	0	18.450.000	36.750.299
							24.234.177	0	2.344.995	1.904.518
						Meta	3,00	3,00	1,00	6,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
12K4	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Pirapora - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2012 12/2014	Sudeste	R\$	-	-	-	0
							-	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	25,00
							-	-	-	0,00
11XM	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Divinópolis - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	-		Sudeste	R\$	5.200.000	200.000	-	-
							5.000.000	0	-	-
						Meta	1,00	-	-	-
							0,00	-	-	-

Vector Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N81	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Linhares - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 0,00		16.000.000	-	-
								158.438	-	-
						Meta 0,00		4,00	-	-
								0,00	-	-
115Y	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Patos de Minas - na BR-365/354 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	05/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 0,00		11.000.000	7.007.850	-
								0	473.047	-
						Meta 0,00		5,00	1,00	-
								0,00	0,00	-
11ZC	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Uberaba - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 02/2011	Sudeste	R\$ 0,00	8.000.000	5.000.000	17.000.000	17.201.450
							8.000.000	509.506	716.267	296.524
						Meta 0,00	2,00	4,00	6,00	2,00
							0,00	0,07	0,00	0,92
127L	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Unai - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	-		Sudeste	R\$ 0,00		18.955.389	-	-
								0	-	-
						Meta 0,00		-	-	-
								-	-	-

Vector Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N13	Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Nova Era - Na BR-381 - No Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 0,00	23.184.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	26,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
14M0	Adequação de Trecho Rodoviário - Acesso a Santa Rita das Caldas - Entroncamento BR-381 - na BR-459 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído - 179 km (-)		Nacional	R\$ 0,00	-	-	-	5.000.000
						Meta	0,00	-	-	0
							-	-	-	-
							-	-	-	-
7M19*	Adequação de Trecho Rodoviário - Anel Rodoviário de Belo Horizonte - Entroncamento MG-437/MGT-262 - Entroncamento BR-040/135/262/381 - Entroncamento BR-040/BR-356 - na BR-262/381/040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2012 12/2015	Sudeste	R\$ 0,00	16.754.278	-	50.000.000	50.000.000
						Meta	1,00	-	0	0
							0,00	-	2,00	3,00
							-	-	0,00	0,00
10J6	Adequação de Trecho Rodoviário - Betim - Nova Serra - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 09/2011	Sudeste	R\$ 0,00	94.500.000	106.000.000	197.000.000	37.923.500
						Meta	35,00	16,00	28,00	3,00
							0,00	9,14	23,97	2,82

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Leste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P10	Adequação de Trecho Rodoviário - Bingen - Quitandinha - no Município de Petrópolis - no Estado do Rio de Janeiro	MT	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	- - - -	1.000.000 0 1,00 0,00	1.000.000 0 - -	- 0 - -
7M71 *	Adequação de Trecho Rodoviário - BR-101 (Km 15,5) - Divisa ES/MG (Km 195,9) - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	12/2008 12/2013	Sudeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	14.621.159 0 8,00 0,00	14.000.000 0 16,00 0,00	500.000 0 3,00 0,00	2.744.000 0 2,00 0,00
7542	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	07/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	9.300.000 9.300.000 6,00 0,00	11.710.000 1.229.186 1,00 0,00	- - - -	5.000.000 0 7,00 0,00
1K22	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	23.750.000 23.749.999 16,00 37,50	- - - -	- - - -	- - - -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Leste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N11	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/TO - Itumbiara - na BR-153 - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	41.297.890 3.574.365
						Meta 0,00	2.500.000 700.000	2,00 0,00	- -	28,00 5,00
1304	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.000.000 0	94.400.000 41.509.578	213.306.400 74.412.098
						Meta 0,00	35,00 33,10	8,00 5,71	46,00 4,88	30,00 15,16
7R51	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-010/020/030/DF003(A) (Parque Rodoviário DER-DF) - Entroncamento DF-407 (Granja do Torto) - na BR-450 - no Distrito Federal	MT	Trecho construído - 179 km (-)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	12.000.000 0
						Meta 0,00	- -	- -	- -	6,00 0,00
7M83*	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-040 (Km 669,2) - Contorno Montes Claros - Trevo Mirabela (km 289,4) - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	12/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	36.000.000 0	90.000.000 88.867.502	19.198.950 8.149.469
						Meta 0,00	16.754.278 16.754.278	65,00 0,00	143,00 132,79	32,00 30,96

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Leste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K23	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 10/2011	Sudeste	R\$	25.650.000	6.000.000	91.500.000	183.641.800
							Realizado	4.543.987	32.546.582	85.944.198
						Meta	66,00	14,00	22,00	30,00
							Realizado	7,49	13,98	14,62
3E50	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$	1.000.000	1.000.000	21.872.200	15.281.750
							Realizado	0	492.068	0
						Meta	13,00	10,00	5,00	12,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
101X	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-116/259/451 (Governador Valadares) - Entroncamento MG-020 - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2015	Sudeste	R\$	25.150.000	1.000.000	1.700.000	1.437.150
							Realizado	0	1.087.264	1.202.333
						Meta	30,00	1,00	2,00	4,00
							Realizado	0,00	0,85	1,70
7N89	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-259(B) (Curvelo) - Entroncamento BR-040(A) - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	-	22.000.000	-	-
							Realizado	-	21.400.000	-
						Meta	0,00	6,00	-	-
							Realizado	0,00	0,00	-

Veículo Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P09	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-381 - Entroncamento BR-116 - na BR-458 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)		Sudeste	R\$	-	2.000.000	2.000.000	5.000.000
							Previsto	0	0	0
						Meta	-	1,00	-	3,00
							Realizado	0,00	-	0,00
113J	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento DF-407 (Granja do Torto) - Entroncamento DF-051 (EPGU) - na BR-450 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	12/2008 06/2011	Centro-Oeste	R\$	21.800.000	43.400.000	1.750.000	47.950
							Previsto	26.912.175	161.834	0
						Meta	25,00	8,00	4,00	1,00
							Realizado	14,99	2,02	0,00
7E88	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-420 (p/Anquereta) - Entroncamento MG-424 (P/Sete Lagoas) - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	02/2007 06/2011	Sudeste	R\$	120.000.000	56.806.549	44.500.000	6.000.000
							Previsto	29.387.512	22.887.009	0
						Meta	29,00	7,00	8,00	8,00
							Realizado	21,60	5,88	7,98
7M69*	Adequação de Trecho Rodoviário - Formosa/GO - Sobradinho/DF - na BR-020 - na Região Centro Oeste	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 06/2011	Centro-Oeste	R\$	20.000.000	48.200.000	-	2.774.400
							Previsto	39.451.620	-	0
						Meta	5,00	13,00	-	1,00
							Realizado	0,00	36,00	0,00

Valor Logístico Leste

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M169 *	Adequação de Trecho Rodoviário - Formosa/O - Sobradinho/DF - na BR-020 - na Região Centro Oeste	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 06/2011	Nacional	R\$ 0,00	-	-	20.685.000	-
									7.268.112	-
						Meta 0,00	-	-	9,00	-
									0,00	-
7560	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 02/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	33.088.110	24.000.000	64.000.000	5.548.800
							33.088.110	18.210.931	55.807.542	3.690
						Meta 0,00	14,00	6,00	8,00	6,00
							0,00	9,20	314,20	0,00
7R44	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Km 15,5 - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho construído - 179 km (km)		Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	40.000.000
							-	-	-	0
						Meta 0,00	-	-	-	16,00
									-	0,00
7196	Adequação de Trecho Rodoviário - Mangaratiba - Parati - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 0,00	21.035.638	0	-	-
								0	-	-
						Meta 0,00	10,00	5,00	-	-
							0,00	0,00	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Leste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7197	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto 9.698.380 Realizado 1.000.000	-	26.577.907 4.514.012	-
						Meta 0,00	Previsto 8,00 Realizado 0,00	-	10,00 0,00	-
7N12	Adequação de Trecho Rodoviário - Niquelândia - Anápolis - na BR-414 - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto 3.000.000 Realizado 0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto 2,00 Realizado 0,00	-	-	-
10EA	Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto 1.800.000 Realizado 1.800.000	0 0	-	-
						Meta 0,00	Previsto 2,00 Realizado 12,00	2,00 0,00	-	-
7199	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Bonito - Divisa RJ/ES - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho construído - 179 km (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto 0 Realizado 0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto 7,00 Realizado 0,00	-	-	-



Vetor Logístico Leste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$	65.100.000	50.000.000	45.400.000	23.072.100
							Realizado	17.100.863	36.098.830	4.123.512
						Meta	9,00	21,00	3,00	1,00
							Realizado	0,00	1,67	3,00
7N30	Adequação de Trecho Rodoviário - Trecho Entroncamento GO-431 - Entroncamento GO-330 - (Dália-Anápolis) - na BR-153 - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$	15.238.894	-	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	8,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-
101V	Adequação de Trecho Rodoviário - Vitória - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$	0	0	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	26,00	2,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
7R31	Adequação de Trecho Rodoviário na BR 356 - Trecho Entr. MG-030 Entr. MG-129/262 (Mariana)	MT	Trecho construído - 179 km (-)		Sudeste	R\$	-	-	-	60.000.000
							Realizado	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	40,00
							Realizado	-	-	0,00

Veículo Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11U0	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Entr-BR-101(8) km 15,5 - Divisa ES/MG km 195,9 - na BR-262 - No Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 0,00	-	0	-	-
						Meta	0,00	8,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-
7N35	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Vitória - Divisa ES/BA - na BR-101 - No Estado do Espírito Santo / No Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 0,00	15.698.381	-	-	-
						Meta	5.000.000	-	-	-
						Realizado	8,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
7P82	Adequação de Viaduto Rodoviário - no Município de São João de Meriti - na BR-116 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	-	-	19.921.060	-
						Meta	-	-	0	-
						Realizado	-	-	50,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-
11G6	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Uruaçu - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)	11/2007 07/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	200.000.000	250.000.000	700.450.001	178.007.500
						Meta	200.000.000	82.452.847	628.518.772	144.262.701
						Realizado	60,00	100,00	174,00	42,00
						Realizado	0,00	0,00	169,14	49,00



Vetor Logístico Leste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11Z1	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória - Iturama - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	09/2008 12/2012	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	15.000.000 355.029	36.724.000 6.461.379	68.719.950 54.262.570
						Meta 0,00	10,00 0,00	- 0,00	41,00 0,00	20,00 9,40
7M85	Construção de Acesso Rodoviário - Acesso à MG-030, no Município de Nova Lima - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	08/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.000.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	61,00 0,00	- 0,00	- -	- -
7N39	Construção de acesso Rodoviário - Acesso ao Campus Tancredo Neves (CTAN - UFSJ) - no Município de São João Del Rei - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.500.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	- -	- -	- -	- -
7H08	Construção de Acesso Rodoviário - Entroncamento com MG-030 - Entroncamento com BR-040 (Belo Horizonte) - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	09/2010 06/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.000.000 0	1.050.000 0	10.594.000 0
						Meta 0,00	- -	1,00 0,00	2,00 0,00	1,00 0,00



Vetor Logístico Leste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N97	Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Cataguases - na BR-120 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	-	3.000.000	-	-
						Meta	-	0	-	-
						Previsão	-	2,00	-	-
						Realização	-	0,00	-	-
11ZF	Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Formiga - na BR-354 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 0,00	251.000	-	-	-
						Meta	251.000	-	-	-
						Previsão	1,00	-	-	-
						Realização	0,00	-	-	-
1B81	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais	MT	Contorno construído (km)		Sudeste	R\$ 0,00	10.000.000	-	-	-
						Meta	7.468.556	-	-	-
						Previsão	3,00	-	-	-
						Realização	0,00	-	-	-
10H8	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais	MT	Contorno construído (km)	12/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	13.000.000	5.680.000	17.000.000	74.940.000
						Meta	0	0	0	0
						Previsão	1,00	2,00	33,00	16,00
						Realização	0,00	0,00	0,00	0,00



Vector Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7F60	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais	MT	Contorno construído (km)			R\$				
						Meta				
10UL	Construção de Contorno Rodoviário - Betim - Ravena - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2007 09/2015	Sudeste	R\$				
						Meta				
7114	Construção de Contorno Rodoviário - em Teófilo Otoni - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2010 12/2011		R\$				
						Meta				
1K17	Construção de Contorno Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-101 - Porto de Sepetiba - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$				
						Meta				

Veículo Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11WB	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cachoeiro de Itapemirim - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	9.500.000 1.721.755	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	6,00 0,00	- -	- -
12KB	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Itaperuna - na BR-356 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	06/2011 12/2012	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	837.250 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1,00 0,00
11TO	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	2,00 0,00	- -	- -
7138	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	2,00 0,00	- -	- -

Vector Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7168	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Tronco pavimentado (km)	10/2010 06/2012	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.000.000 0	2.000.000 0	594.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	- -	1,00 0,00
7N51	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Uba - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	10.000.000 0	32.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	8,00 0,00	- -	- -
5789	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Tronco pavimentado (km)	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	4.000.000 0	1.007.850 0	594.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00
7N52	Construção de Marginal da Rodovia BR-040 - Santa Maria - Plano Piloto - na BR-040 - no Distrito Federal	MT	- (-)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.000.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -



Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R42	Construção de Passagem em Desnível - no Município de Cariacica (na região do Trevo Alto Laje) - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho construído - 179 km (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	6.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	5,00 0,00
5E27	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Campos Altos - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.200.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	18,00 0,00	- -	- -
7P07	Construção de Ponte - no Município de Ervália - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.000.000 0	1.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	10,00 0,00	- -	- -
7P73	Construção de Ponte Ligando São João da Barra a São Francisco de Itabapoana - na BR-356 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	33.298.239 0	30.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	7,00 0,00	5,00 0,00

Vector Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P04	Construção de Ponte sobre o Rio Grande - Passos - São João Batista do Glória - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	-		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	1.000.000	1.000.000	-
							Realizado	0	0	-
						Meta 0,00	Previsto	10,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
14M1	Construção de Ponte sobre o Rio Manhuaçu - no Município de Almorés - na BR-259 - No Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído - 179 km (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	5.300.000
							Realizado	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7G71	Construção de Ponte Sobre o Rio Paraíba do Sul na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7R46	Construção de Ponte sobre o Rio Paranaíba (divisa com o Estado de Goiás) - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído - 179 km (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	15.000.000
							Realizado	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	1,00
							Realizado	-	-	0,00

Vector Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P16	Construção de Travessia Urbana - Entroncamento com MG-050 - no Município de Divinópolis - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.000.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -
10MH	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído - 179 km (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	30,00 0,00	- -	- -
3318	Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.240.000 3.240.000	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	3,00 2,77	- -	- -
7176	Construção de Trecho Rodoviário - Arapuá - Abaeté - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -



Vetor Logístico Leste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7189	Construção de Trecho Rodoviário - Caratinga - Almorés - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	07/2010 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	18.400.000 0	24.257.850 0	1.233.144 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	13,00 0,00	50.000.003,00 0,00	2,00 0,00
113S	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/MG - Minas Novas - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.278.400 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	4,00 0,00	- -	- -
7P79	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/MT - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	5.000.000 0	- -
									150,00 0,00	- -
7P13	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MG/GO - Aruanã - na BR-251 - no Estado de Goiás	MT	-		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	- -

Veículo Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R48	Construção de Trecho Rodoviário - Ecoporanga - Ponto Belo - na BR-342 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho construído - 179 km (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1,00 0,00
7M70*	Construção de Trecho Rodoviário - Entr. BR-262 - Terminal de Capua em Vila Velha - na BR-447 - No Estado do Espírito Santo	MT	- (-)	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	12.645.908 0	30.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	6,00 0,00	- -	20,00 0,00
7P67	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-188 (A) (Coromandel) - Entroncamento BR-146 (A)/365(A) - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	30.179.548 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	3,5,00 0,00	- -
7G16*	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-267 - na BR-440 - no Estado de Minas Gerais.	MT	Trecho pavimentado (km)	09/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	37.000.000 0	34.351.000 2.242.996	2.866.200 147.761
						Meta 0,00	Previsto Realizado	20,00 0,00	11,00 0,00	1,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Leste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7E87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-153 - Divisa MG/GO - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$	40.000.000	45.000.000	25.500.000	95.292.800
							Previsto			
							Realizado	2.898.112	0	42.593.391
						Meta	117,00	25,00	57,00	34,00
						Realizado	0,00	19,25	49,12	22,41
7G87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-455 (Divisa MG/SP) (Planura) - Entroncamento BR-365 (Divisa MG/GO) - na Br-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$	-	8.000.000	-	-
							Previsto			
							Realizado	-	0	-
						Meta	0,00	6,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-
7M196	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento da BR-153/MG - Entroncamento da BR-365/MG - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	06/2010 06/2012		R\$	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
7I52	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-170 (Ilícea) - Entroncamento BR-491/MG-050 (São Sebastião do Paraíso) - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 03/2012	Sudeste	R\$	63.200.000	12.050.000	60.500.000	31.196.400
							Previsto			
							Realizado	0	16.066.776	13.927.270
						Meta	23,00	21,00	27,00	8,00
						Realizado	15,00	19,21	24,29	3,53

Veículo Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
113R	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-181 (Boqueirão) - Entroncamento MG-188 (Cangalha) - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 06/2011	Sudeste	R\$	3.000.000	28.840.000	12.000.000	8.323.200
							3.000.000	14.862.495	8.056.831	0
						Meta	3,00	2,00	42,00	8,00
							11,66	1,76	0,00	0,00
101W	Construção de Trecho Rodoviário - Itacarambi - Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2012	Sudeste	R\$	37.200.000	1.000.000	24.000.000	109.807.200
							33.276.421	0	3.895.000	13.466.540
						Meta	23,00	25,00	20,00	34,00
							0,00	0,00	0,00	8,66
7H16	Construção de Trecho Rodoviário - Itarana - Afonso Cláudio - na BR-484 - no Estado do Espírito Santo	MT	- (-)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$	12.698.381	0	15.787.676	50.000.000
							0	0	0	0
						Meta	12,00	10,00	-	10,00
							0,00	0,00	-	0,00
7107	Construção de Trecho Rodoviário - Itulubá - Crucilândia - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2011		R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

Veículo Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M97	Construção de Trecho Rodoviário - Itutuba - Entroncamento da BR-364/MG - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	06/2009 06/2011	Sudeste	R\$ 0,00	-	-	41.493.750	50.000.000
									0	0
						Meta 0,00	-	-	-	25,00
							-	-	-	0,00
7M81 *	Construção de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Araxá - Divisa MG/SP - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	36.754.277	58.657.937	27.950.000	98.610.100
							30.000.000	32.658.915	21.931.901	60.064.382
						Meta 0,00	112,00	15,00	22,00	1,00
							66,36	13,17	13,35	0,78
113Q	Construção de Trecho Rodoviário - Santana dos Patos - Entroncamento BR-452 (Araxá) - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	5.400.000	1	-	-
							0	0	-	-
						Meta 0,00	6,00	6,00	-	-
							0,00	0,00	-	-
7E79	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - Divisa GO/MT - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	36.000.000	-	-	500.000
							36.000.000	-	-	0
						Meta 0,00	35,00	-	-	21,00
							0,00	-	-	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Leste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K24	Construção de Trecho Rodoviário - Viana - Vila Velha - na BR-447 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7N27	Construção de Trechos Rodoviários - Ligação do Corredor Via Light/RJ-081, com a BR-116 e com o Corredor T5, em Madureira - No Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	8,00 0,00	15,00 0,00	- -
7G79	Construção de Trechos Rodoviários - Montalvânia/MG - Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2009 12/2011		R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7N53	Construção de Túnel de Acesso ao Aeroporto JK - no Município de Teófilo Otoni - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	2.000.000 1.500.000	500.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -

Vector Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1130	Construção de Viaduto Rodoviário - na Divisa dos Municípios de Itabirito e Ouro Preto - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 03/2011	Sudeste	R\$	5.000.000	25.001.662	22.200.000	1.110.100
							Realizado	17.373.699	13.888.917	0
						Meta	31,00	16,00	4,00	2,00
							Realizado	15,93	3,04	1,90
7H07	Contorno Ferroviário - no Município de Santo Antônio do Monte - no Estado de Minas Gerais	MT	Contorno construído (km)	06/2010 12/2010		R\$	0,00	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							Realizado	-	-	-
12DG	Dragagem de Aprofundamento do Acesso Aquaviário no Canal das Flechas (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$	0,00	-	5.000.000	23.527.500
							Realizado	-	0	0
						Meta	0,00	-	200,00	741,00
							Realizado	-	0,00	0,00
12ZQ	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Angra dos Reis (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	07/2009 11/2009	Sudeste	R\$	0,00	5.000.000	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	0,00	100,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-

Vector Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
121V	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Barra do Riacho (ES)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	467.162 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	(13,00) 0,00
122L	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Itaguaí (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	06/2009 04/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	20.000.000 0	74.433.993 51.867.804	27.125.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	752,00 0,00	2.748,00 2.748,00	1.810,00 0,00
122I	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Vitória (ES)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	08/2009 08/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	15.000.000 0	27.811.956 0	14.985.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	294,00 0,00	771,00 0,00	876,00 0,00
122A	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	08/2009 08/2010	Sudeste	R\$ 150.000.000,00	Previsto Realizado	31.000.000 0	136.794.722 3.422.716	1.587.750 74.420
						Meta 0,00	Previsto Realizado	723,00 0,00	3.231,00 1.454,00	96,00 96,00



Vetor Logístico Leste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N25	Elaboração de Projeto para Construção de Contorno Rodoviário no Município de São João del Rey, na BR-265, no Estado de Minas Gerais	MT	Projeto elaborado (unidade)		Sudeste	R\$	200.000	-	-	-
								0	-	-
						Meta	1,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7R58	Eliminação de Pontos Críticos - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho construído - 179 km (unidade)		Sudeste	R\$	0,00	-	-	1.000.000
								-	-	0
						Meta	0,00	-	-	1,00
								-	-	0,00
7R72	Eliminação de Pontos Críticos em Rodovias Federais de Acesso ao Anel Rodoviário de Belo Horizonte - BR 040/135/381	MT	Trecho construído - 179 km (unidade)		Sudeste	R\$	0,00	-	-	15.000.000
								-	-	0
						Meta	0,00	-	-	1,00
								-	-	0,00
7K27	Estudos, Projetos e Adequação de Anel Rodoviário - nas BRs 010/020/030/040/050/060/070/080 e 251 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2009 12/2011		R\$	0,00	-	-	-
								-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
								-	-	-

Vector Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7J19	Implantação de Estação Piloto de tratamento de água de lastro na área portuária de Vitória (ES)	SEP	Estação implantada (unidade)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7M86	Manutenção de Trechos Rodoviários - Sinalização - No Município de Teófilo Otoni - Na BR-116 - No Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
12KE	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do São Francisco ☐ Trecho Divisa BA/MG ☐ Pirapora ☐ no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2012 12/2015	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	3.400.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	3,00 0,00
7G50	Recuperação de Trechos Rodoviários - Pirapora - Entroncamento-BR-040 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -



Vetor Logístico Leste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7G49	Restauração de Trechos Rodoviários na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)			R\$				
								Previsto	-	-
								Realizado	-	-
						Meta	0,00			
								Previsto	-	-
								Realizado	-	-
						Meta	0,00			
12P9	Transposições de Linha Férrea - no Município de Juiz de Fora - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído - 179 km (-)		Nacional	R\$				19.458.000
								Previsto	-	-
								Realizado	-	0
						Meta	0,00			
								Previsto	-	-
								Realizado	-	-
						Meta	0,00			
					Sudeste	R\$			11.458.000	-
								Previsto	-	-
								Realizado	-	0
						Meta	0,00			
								Previsto	-	-
								Realizado	-	-
						Meta	0,00			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
204B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste				
						RS		
						Previsto	5.417.960	1.500.000
						Realizado	1.233.221	0
						Meta		
						Previsto	46,00	24,00
						Realizado	43,43	0,00



Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
200W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	5.732.700	14.284.400	16.700.000	-
					Realizado	5.732.700	960.795	5.395.202	-
					Meta	47,00	207,00	253,00	-
					Realizado	252,50	252,50	252,50	-
204D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	1.368.140	2.497.160	3.200.000	-
					Realizado	192.736	0	0	-
					Meta	4,00	6,00	8,00	-
					Realizado	8,40	2,10	8,40	-
200R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	7.915.195	7.791.360	9.000.000	-
					Realizado	6.477.905	387.409	1.660.993	-
					Meta	21,00	129,00	157,00	-
					Realizado	157,30	39,35	157,30	-
201J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	43.400.700	59.983.731	61.400.000	-
					Realizado	43.400.695	24.446.968	13.432.082	-
					Meta	261,00	634,00	775,00	-
					Realizado	299,50	204,88	775,00	-



Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
201L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	3.448.500	11.558.023	24.555.000	-
					Realizado	3.448.500	389.797	13.483.539	-
					Meta	15,00	190,00	231,00	-
					Realizado	208,90	49,49	231,00	-
204E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	1.328.460	4.096.560	750.000	-
					Realizado	905.794	0	0	-
					Meta	12,00	25,00	31,00	-
					Realizado	31,50	0,00	31,50	-
204C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	5.975.000	2.402.120	4.300.000	-
					Realizado	5.321.668	9.897	0	-
					Meta	29,00	16,00	20,00	-
					Realizado	19,80	9,90	19,80	-
205L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	17.245.000	10.742.440	3.150.000	-
					Realizado	15.562.118	1.520.018	0	-
					Meta	81,00	301,00	375,00	-
					Realizado	250,60	122,15	471,00	-



Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
204F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	4.724.874	5.494.840	1.250.000	-
					Realizado	4.715.066	257.962	607.306	-
					Meta	40,00	32,00	40,00	-
					Realizado	41,80	0,00	40,30	-
205N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	13.950.000	14.143.826	4.000.000	-
					Realizado	9.145.842	2.851.439	519.896	-
					Meta	75,00	154,00	288,00	-
					Realizado	144,50	68,00	208,50	-
200T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	30.064.162	35.228.960	18.600.000	-
					Realizado	30.064.162	5.376.122	9.186.185	-
					Meta	212,00	414,00	464,00	-
					Realizado	5.493,60	0,00	452,90	-
207R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	45.667.662	32.318.300	29.250.000	-
					Realizado	11.038.102	5.776.308	14.174.662	-
					Meta	158,00	293,00	257,00	-
					Realizado	433,00	183,64	205,50	-

Vetor Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2010	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	26.750.900	90.488.693	340.500.000	-
					Realizado	26.750.865	19.503.718	257.856.305	-
					Meta	161,00	670,00	818,00	-
					Realizado	827,60	195,69	818,00	-
205Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-120 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	2.841.604	9.501.200	8.700.000	-
					Realizado	2.841.604	1.243.393	0	-
					Meta	370,00	270,00	375,00	-
					Realizado	83,80	85,61	375,00	-
205S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	12.246	-	-	-
					Realizado	12.246	-	-	-
					Meta	41,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-
204K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	24.501.600	282.644.220	148.900.000	-
					Realizado	24.501.600	227.184.095	114.192.986	-
					Meta	148,00	601,00	677,00	-
					Realizado	415,40	475,97	677,00	-

Vetor Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
204M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	24.912,092	1.550,000	-
					Realizado	15.876,327	537,481	-
					Meta	29,00	272,00	432,00
					Realizado	328,20	52,99	432,00
201S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	12.860,079	91.950,000	-
					Realizado	0	57.015,340	-
					Meta	226,00	202,00	247,00
					Realizado	0,00	87,74	247,00
205V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	357,736	85,000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	83,00	37,00	83,00
					Realizado	46,00	10,32	83,00
2011	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	2.502,600	1.150,000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	21,00	37,00	46,00
					Realizado	45,80	0,00	45,60

Vector Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
205P	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	4.999.800	5.950.600	2.275.000
					Realizado	4.999.800	603.437	0
					Meta	25,00	29,00	137,00
					Realizado	34,00	44,58	201,00
202K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	17.229.500	50.314.533	21.460.000
					Realizado	8.645.240	15.597.235	4.159.761
					Meta	168,00	400,00	512,00
					Realizado	349,20	51,52	512,00
205X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	4.849.212	14.973.425	12.975.000
					Realizado	4.849.212	860.865	303.664
					Meta	331,00	266,00	313,00
					Realizado	174,60	77,13	313,00
204H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	1.542.266	4.605.560	4.800.000
					Realizado	1.542.266	2.050.397	1.758.342
					Meta	5,00	91,00	114,00
					Realizado	1.275,60	0,00	106,30

Vetor Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
202N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	57.357,760	181.775,000	-
					Realizado	4.334,215	85.805,769	-
					Meta	174,00	641,00	778,00
					Realizado	537,00	243,24	778,00
202M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	19.818,291	7.800,000	-
					Realizado	2.404,460	3.522,960	-
					Meta	78,00	153,00	188,00
					Realizado	2.292,00	0,00	195,90
204X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	35.210,249	11.055,000	-
					Realizado	17.565,675	7.018,686	-
					Meta	88,00	267,00	440,00
					Realizado	423,60	69,02	440,00
204W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	40.409,332	82.450,000	-
					Realizado	2.833,766	31.192,603	-
					Meta	66,00	357,00	439,00
					Realizado	0,00	166,75	439,00

Vitor Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
204J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-342 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	713.124	471.600	1.155.000
					Realizado	713.124	235.576	291.620
					Meta	127,00	48,00	126,00
					Realizado	675,60	0,00	56,30
205Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	555.407	986.080	850.000
					Realizado	555.407	856.080	0
					Meta	372,00	113,00	372,00
					Realizado	0,00	28,69	372,00
205F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	9.848.629	25.754.389	42.600.000
					Realizado	9.848.630	11.163.026	11.668.769
					Meta	184,00	290,00	358,00
					Realizado	425,30	59,13	358,00
207U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	11.230.500	15.947.985	7.500.000
					Realizado	11.230.500	844.052	1.797.664
					Meta	44,00	21,00	26,00
					Realizado	144,00	0,00	26,20

Vetor Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
206A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	9.862.663	12.595.000	-
					Realizado	674.826	2.068.288	-
					Meta	26,00	129,00	165,00
					Realizado	133,60	47,67	165,00
209V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	63.022.400	101.800.000	-
					Realizado	116.820	33.988.380	-
					Meta	75,00	145,00	178,00
					Realizado	0,00	0,00	187,70
206B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	2.475.280	850.000	-
					Realizado	78.582	4.065	-
					Meta	25,00	165,00	219,00
					Realizado	133,60	37,16	219,00
203E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	102.432.478	63.069.700	-
					Realizado	2.050.403	17.243.880	-
					Meta	146,00	673,00	816,00
					Realizado	476,50	253,18	816,00

Vetor Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação	Título				2008	2009	2010	2011	
204Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	3.907.415	2.550.000	-	
					Realizado	727.980	0	-	
					Meta	443,00	443,00	-	
					Realizado	97,15	443,00	-	
206Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	13.535.680	1.300.000	-	
					Realizado	6.973.037	294.873	-	
					Meta	91,00	111,00	-	
					Realizado	18,03	111,00	-	
206E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	21.220.664	4.250.000	-	
					Realizado	11.963.747	764.607	-	
					Meta	32,00	414,00	-	
					Realizado	127,45	414,00	-	
204L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	15.216	-	-	
					Realizado	7.608	-	-	
					Meta	60,00	-	-	
					Realizado	336,00	-	-	

Vegetação Logística Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
206G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-383 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	2.735,190	850,000	-	-
					Realizado	1.744,868	0	-	-
					Meta	114,00	96,00	114,00	-
					Realizado	0,00	32,23	114,00	-
206I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	29.475,324	41.500,000	-	-
					Realizado	2.475,324	24.890,806	-	-
					Meta	46,00	38,00	46,00	-
					Realizado	0,00	3,77	46,00	-
204N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	310,400	1.125,000	-	-
					Realizado	0	0	-	-
					Meta	2,00	22,00	56,00	-
					Realizado	28,00	0,00	0,00	-
207S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	500,000	1.255,000	-	-
					Realizado	0	636,678	-	-
					Meta	116,00	9,00	13,00	-
					Realizado	0,00	0,00	9,20	-



Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
206J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-418 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	-	51.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	178,00	178,00	-
					Realizado	0,00	142,17	-
204O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-447 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	0	3.655,200	725,000
					Realizado	0	0	0
					Meta	3,00	3,00	4,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
204G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-450 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	4.135,000	6.388,760	1.350,000
					Realizado	290,204	605,175	0
					Meta	9,00	30,00	37,00
					Realizado	0,00	18,40	36,80
205E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	1.371,109	7.546,643	19.190,000
					Realizado	1.371,109	762,865	13.901,554
					Meta	21,00	165,00	201,00
					Realizado	84,40	37,83	201,00

Vetor Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
206K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-458 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	2.409.240	1.530.000	-
					Realizado	924.093	435.465	-
					Meta	62,00	50,00	63,00
					Realizado	50,00	18,90	63,00
205A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	7.558.457	13.400.000	-
					Realizado	0	2.510.519	-
					Meta	209,00	160,00	199,00
					Realizado	207,10	57,17	199,00
205B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-460 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	13.579.937	2.100.000	-
					Realizado	9.828.995	0	-
					Meta	11,00	68,00	84,00
					Realizado	84,30	0,50	0,00
207W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-465 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	11.686.000	1.700.000	-
					Realizado	655.188	243.627	-
					Meta	23,00	26,00	23,00
					Realizado	0,00	1,20	22,80

Vegetação Logística Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
206L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	2.627.500	2.177.526	850.000
					Realizado	2.627.500	392.945	0
					Meta	9,00	108,00	145,00
					Realizado	125,92	26,96	145,00
206M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	1.791.244	4.126.323	8.250.000
					Realizado	1.791.244	898.367	3.863.121
					Meta	142,00	114,00	142,00
					Realizado	0,00	32,11	142,00
204Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	664.578	116.400	425.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	119,00	4,00	126,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
204R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-484 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	0	21.600	425.000
					Realizado	0	0	256.991
					Meta	11,00	9,00	44,00
					Realizado	0,00	0,00	14,80

Vetor Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20BX	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-485 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	50.000	50.000	1.026.500
					Realizado	0	0	446.083
					Meta	10,00	9,00	11,00
					Realizado	0,00	0,00	11,00
209W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-485 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	1.811.643	4.524.000	2.550.000
					Realizado	1.811.643	138.786	300.751
					Meta	17,00	17,00	30,00
					Realizado	0,00	0,00	20,60
205C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-491 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	25.632.000	2.928.846	1.700.000
					Realizado	25.632.000	193.073	0
					Meta	52,00	188,00	234,00
					Realizado	0,00	46,56	234,00
201D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	4.211.342	3.033.760	1.425.000
					Realizado	4.211.342	1.762.956	0
					Meta	49,00	23,00	29,00
					Realizado	0,00	0,01	25,20

Vegetação Logística Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011

Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
205D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	8.758,392	5.190.000	-
					Realizado	1.825.195	299.918	-
					Meta	175,00	155,00	192,00
					Realizado	142,50	37,80	192,00
209X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-495 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	27.370.000	32.400.000	-
					Realizado	0	24.948.576	-
					Meta	18,00	26,00	34,00
					Realizado	0,00	2,11	30,10
206N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-496 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	23.495	42.500	-
					Realizado	23.495	0	-
					Meta	136,00	136,00	-
					Realizado	0,00	109,21	-
206O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	208.194	10.000	-
					Realizado	0	99.755	0
					Meta	79,00	63,00	79,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Veículo Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
206Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-499 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	4.002.200	850.000	-
					Realizado	2.534.619	0	-
					Meta	15,00	15,00	-
					Realizado	8,48	3,69	-
20DZ	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	-	-	18.040.000
					Realizado	-	-	3.945.234
					Meta	-	-	362,00
					Realizado	-	-	505,44
20DD	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsão	-	-	289.625.000
					Realizado	-	-	199.457.572
					Meta	-	-	3.869,00
					Realizado	-	-	16.707,81
20E1	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsão	-	-	946.520.000
					Realizado	-	-	589.330.780
					Meta	-	-	10.853,00
					Realizado	-	-	4.736,24

Vitor Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011

Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20E0	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
					Previsão	-	-	37.505.000
					Realizado	-	-	8.034.538
					Meta	-	-	1.122,00
20EC	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
					Previsão	-	-	141.675.000
					Realizado	-	-	76.286.443
					Meta	-	-	670,00
2869	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	MI	Veículo transportado (unidade)	Sudeste				
					Previsão	1.141.364	1.200.000	980.934
					Realizado	1.141.363	0	0
					Meta	65.284,00	65.000,00	75.000,00
Ações do Orçamento de Investimento das Estatais								
					Previsão	70.429,00	0,00	0,00
					Realizado			
					Meta			

Valor Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
121Q	Adequação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (km)	08/2010 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		06/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 21.757.800,00	6.144.229	2.644.229	5.541.219	5.341.219
							0	0	0	0
						Meta 1,00	49,00	0,00	2,00	3,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
121F	Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Itaguaí	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2004 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$ 0,00	470.875	450.194	100.000	-
							21.990	0	0	-
						Meta 0,00	47,00	45,00	11,00	-
							2,20	0,00	0,00	-

Veículo Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2009		R\$ 8.000.000,00	5.034.374	1.341.454	2.654.301	2.644.301
						Meta	2.865.949	1.110.330	0	0
						Previsão	111,00	17,00	33,00	33,00
						Realizado	36,00	13,90	0,00	0,00
3503	Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	06/2010 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$ 0,00	130.000	1.287.845	3.836.909	1.687.129
						Meta	0	0	699.780	1.687.129
						Previsão	10,00	52,00	100,00	51,00
						Realizado	0,00	0,00	37,00	0,00

Valor Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12II	Complementação das Obras do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 1.977.966,00	1.300.000	-	-	600.000
								0	-	0
						Meta	66,00	-	-	100,00
							0,00	-	-	0,00
12II	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
12IH	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2009	Sudeste		300.000	-	-	-
						R\$ 300.000,00	0	-	-	-
						Meta	37,00	-	-	-
							0,00	-	-	-

Vector Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
121L	Construção de Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2003 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
10RC	Construção de Túnel de Acesso do Armazém 4 ao Armazém Externo 1 no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2010		R\$ 8.000.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 100,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
3340	Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/1996 12/2010		R\$ 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Valor Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3340	Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	635.536	183.480	100.000	-
							452.056	0	0	-
						Meta	8,00	13,00	5,00	-
							5,70	0,00	0,00	-
3338	Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/1997 12/2010		R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	335.201	72.473	172.473	0
							262.728	0	146.079	0
						Meta	1,00	3,00	5,00	0,00
							0,77	0,00	4,24	0,00
7374	Derrocagem do Canal de Acesso no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Derrocagem realizada (m3)			R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-

Valor Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7374	Derrocagem do Canal de Acesso no Porto de Vitória (ES)	SEP	Derrocagem realizada (m²)		Sudeste	R\$	222.243	-	-	-
								0	-	-
						Meta	20,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Área desapropriada (m²)	12/2004 12/2011		R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		01/2005 12/2011	Sudeste	R\$	500.000	500.000	600.000	1.000.000
							259.966	365.803	346.553	706.290
						Meta	6.250,00	6.250,00	5.200,00	8.667,00
							2.022,90	4.572,70	2.462,30	6.121,50
3232	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	01/2004 12/2011		R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

Veio Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7376	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguai (RJ)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 380.733.300,00	101.389.239	39.640.772	1.996.300	1.448.298
						Meta	61.748.467	37.744.472	448.002	292.989
						Previsão	3.921,00	1.533,00	20,00	1,00
						Realizado	2.425,60	1.459,70	2,60	0,20
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
1005	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)	01/1995 12/2009	Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
		SEP		01/1995 12/2009	Sudeste	R\$ 11.700.000,00	900.000	-	-	-
						Meta	198.325	-	-	-
						Previsão	10,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-

Vetor Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7E69	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)	12/2007 12/2012		R\$ 0,00	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
						Meta 0,00	-	-	-	-
		SEP	Sudeste			R\$ 0,00	9.708.980	9.708.980	100.000	-
							Previsto			
							Realizado	0	0	-
						Meta 0,00	4,00	4,00	1,00	-
							Previsto	0,00	0,00	-
							Realizado			
12LJ	Estudos e Projetos para Implantação do Porto de Águas Profundas - No Estado do Espírito Santo	SEP	Estudo realizado (unidade)		Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	2.001.869
							Previsto			
							Realizado			41.992
						Meta 0,00	-	-	-	1,00
							Previsto			0,00
							Realizado			
7308	Implantação da Retroárea do Saco do Aribiri no Porto de Vitória (ES)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2013		R\$ 50.000.000,00	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
						Meta 100,00	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			

Vector Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12L1	Implantação de 3 Pieres de Atracação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	0,00	-	-	78.000.000
							Previsto	-	31.000.000	555.134
							Realizado	-	0	
						Meta	0,00	-	10,00	26,00
							Previsto	-	0,00	0,20
							Realizado	-		
11LV	Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barra do Riacho (ES)	Presidência da República	Obra realizada (% de execução física)	05/2010 12/2011		R\$	0,00	-	-	-
							Previsto	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						R\$	0,00	638.800	0	-
							Previsto	0	0	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	0,00	10,00	0,00	-
3E72	Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2004 12/2010		R\$	0,00	-	-	-
							Previsto	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Valor Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3E72	Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	103.078	73.429	103.178	103.178
							29.649	0	0	0
						Meta	20,00	14,00	20,00	20,00
							5,80	0,00	0,00	0,00
12IG	Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	07/2005 12/2011		R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		07/2005 12/2010	Sudeste	R\$	2.500,000	1.000,000	3.132.923	10.032.923
							0	0	0	0
						Meta	112,00	8,00	28,00	79,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
11HG	Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)	12/2005 11/2011		R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-

Veja Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11HG	Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Sistema implantado (% de execução)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 10.000.000,00	Previsto	1.000.000	5.652.046	1.358.000
							Realizado	0	5.642.046	0
						Meta 100,00	Previsto	10,00	56,00	14,00
							Realizado	0,00	39,40	0,00
11LY	Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	10/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	2.032.000	0	1.250.000
							Realizado	0	0	0
						Meta 0,00	Previsto	56,00	0,00	12,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
11HR	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica do Porto do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)	01/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vector Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11HR	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica do Porto do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)	SEP	Sistema implantado (% de execução)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 7.000.000,00	2.000.000	-	-	-
								0	-	-
						Meta	28,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7390	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2010 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 4.000.000,00	1.400.000	-	1.760.000	1.760.000
								0	0	0
						Meta	35,00	-	44,00	13,00
							0,00	-	0,00	0,00
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)	01/2004 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-

Vetor Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguai (RJ)	SEP	Sistema implantado (% de execução)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 22.422.668,00	12.354.023	7.167.416	9.201.107	4.803.863
							686.607	476.308	2.139.089	3.266.370
						Meta	73,00	43,00	40,00	30,00
							4,10	2,90	3,20	11,10
1J79 *	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória - (ES)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 8.219.918,00	9.851.836	6.825.961	7.026.198	4.720.541
							1.111.930	15.629	2.305.657	1.526.961
						Meta	85,00	58,00	16,00	16,00
							0,00	0,00	0,58	0,00
1J79 *	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	05/2010 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)	01/2004 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Leste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10VV	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Sistema implantado (% de execução)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 28.558.431,00	10.634.272	9.590.500	10.675.546	10.543.979
							543.772	87.502	121.567	39.939
						Meta	51,00	58,00	36,00	40,00
							2,30	0,60	0,00	0,10
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento a Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)	08/2009 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 2.472.000,00	1.679.000	1.179.000	0	-
							0	0	0	-
						Meta	3,00	1,00	12,00	-
							0,00	0,00	0,00	-
12EK	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Sepetiba (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-

Vector Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12EK	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Sepetiba (RJ)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	296.642	-	-	-
							295.333	-	-	-
						Meta	3,00	-	-	-
							2,20	-	-	-
12IR	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	206.927	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	21,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
12IM	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-

Vegetação Logística Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12IM	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	31.904	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	1,00	-	-	-
							Realizado	0,70	-	-
131E	Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro - (RJ)	SEP	Sistema modernizado (% de execução física)		Sudeste	R\$	-	-	740.000	502.000
							Realizado	-	290.830	276.620
						Meta	0,00	-	2,00	68,00
							Realizado	-	0,40	37,50
131E	Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro	Presidência da República	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2010 12/2011		R\$	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							Realizado	-	-	-
3E79	Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2006 12/2011		R\$	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Valor Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3E79	Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Sudeste	RS 80.000.000,00	9.763.171	19.763.171	25.684.016	73.723.704
							0	79.155	2.891.181	12.568.723
						Meta 100,00	34,00	68,00	31,00	48,00
							0,00	0,00	1,52	0,00
7412	Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2010		RS 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		01/2010 12/2010	Sudeste	RS 1.200.000,00	-	-	2.133.000	2.133.000
							-	-	0	0
						Meta 100,00	-	-	100,00	100,00
							-	-	0,00	0,00
115E	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (ES)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)			RS 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-

Valor Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
115E	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (ES)	SEP	Plano implantado (unidade)		Sudeste	R\$	150.000	35.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta	1,00	1,00	-	-
							0,00	0,00	-	-
115I	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (RJ)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)			R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	450.000	70.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta	1,00	1,00	-	-
							0,00	0,00	-	-
7362	Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	08/2010 12/2011		R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-

Valor Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7362	Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	2.696.990	2.696.990	0	-
								0	0	-
						Meta	16,00	48,00	6,00	-
							0,00	0,00	0,00	-
100Y	Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2009 11/2011		R\$		-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Sudeste	R\$	700.000	700.000	2.200.000	1.300.000
							0	699.275	0	0
						Meta	33,00	33,00	76,00	45,00
							0,00	32,80	0,00	0,00
3E78	Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Bercos 101, 102 e 103	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	07/2010 12/2010		R\$		-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
								-	-	-
								-	-	-

Valor Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3E78	Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Bercos 101, 102 e 103	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	67,064	67,064	0	-
							0	0	0	-
						Meta	1,00	3,00	0,00	-
							0,00	0,00	0,00	-
10QR	Recuperação da Plataforma Operacional dos Bercos 201 e 202 do Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	03/2010 12/2011		R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		06/2008 12/2010	Sudeste	R\$	4,000,000	8,500,000	15,500,000	15,500,000
							0	0	0	0
						Meta	40,00	85,00	145,00	56,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
3E70	Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2004 12/2011		R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-

Valor Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3E70	Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	10.631.684	7.835.249	4.579.540	8.106.751
							2.910.512	1.956.460	0	0
						Meta	106,00	73,00	43,00	63,00
							27,40	0,00	0,00	0,00
3E76	Recuperação do Pátio dos Berços 201 e 202 no Cais Comercial de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	6.742	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	1,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
121E	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguai (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2004 11/2011		R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-

Veículo Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
121E	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguai (RJ)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 4.000.000,00	1.513.754	840.725	1.850.725	508.451
							0	0	1.332.232	0
						Meta	19,00	10,00	35,00	5,00
							0,00	0,00	15,90	0,00
3E77	Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	08/2009 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$ 0,00	173.443	173.443	4.173.443	4.173.443
							0	0	0	0
						Meta	100,00	10,00	106,00	100,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
1158	Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-

Vector Logístico Leste



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1158	Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	27,000	-	-	-
								0	-	-
						Meta 0,00	1,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
12LG	Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	23.200.000
							-	-	-	0
						Meta 0,00	-	-	-	48,00
							-	-	-	0,00
12LH	Reforço Estrutural do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	0
							-	-	-	0
						Meta 0,00	-	-	-	0,00
							-	-	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>		-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-



Vector Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
	SEP			Sudeste	Previsto	7.257.920	6.266.346	10.683.250	18.367.138	
					Realizado	548.174	781.149	1.406.112	1.248.578	

20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)

[illegible]

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico
					2008
					2009
					2010
					2011



Vetor Logístico Leste

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9A33	Adequação de Trecho Rodoviário - Div. MG/BA - Div. MG/RJ - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Veículo Logístico Leste



Programa		1460	Vetor Logístico Nordeste Meridional		Órgão Responsável		39000	Ministério dos Transportes (MT)		
Objetivo		Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados da BA e SE								
Público-alvo		Usuários de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe								
Indicador (unidade de medida)		Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
				Índice					Esfera/Cat. Econôm	Totais
Frete Unitário no Vetor Logístico Nordeste Meridional (R\$/t x km)		-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.369.449.728,48
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Nordeste Meridional (R\$/t x km)		-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	5.283.853,04
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Nordeste Meridional (número-Índice)		-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	1.364.165.875,44
									Invest. das Estatais	613.678,00
									Total	1.370.063.406,48
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste Meridional (h/km)		-	-	-	-	-	-	-		
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Nordeste Meridional (minuto/t)		-	-	-	-	-	-	-		
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste Meridional (hora)		-	-	-	-	-	-	-		
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Nordeste Meridional (carro/h/faixa)		-	-	-	-	-	-	-		
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste Meridional (1000 t)		-	-	-	-	-	-	-		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Projetos										
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico	
									2008	2009
									2010	2011



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
141V	Adequação da Travessia Urbana - no Município de Juazeiro - na BR-407 - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído - 21 km (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	17.000.000 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
12J0	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Juazeiro - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	0 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	13,00 0,00
7N88	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Itabarana - na BR-235 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	03/2010 10/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.000.000 0	19.000.000 3.058.538	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	10,00 0,00	- -
110R	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa BA/SE - Entroncamento BR-235 - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 10/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	85.250.000 20.758.588	136.000.000 49.127.705
					Meta	0,00	Previsto Realizado	10,00 0,00	33,00 0,00	16,00 15,00

Vector Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
105S	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entroncamento BR-324 - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 04/2012	Nordeste	R\$	0	400.000	6.000.000	2.500.000
							0	385.902	748.260	580.086
						Meta	10,00	3,00	20,00	60,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
1K19	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 10/2011	Nordeste	R\$	36.000.000	13.063.524	3.500.000	1.110.100
							22.936.476	1.041.094	487.995	0
						Meta	8,00	-	2,00	1,00
							0,00	-	1,00	1,00
121W	Adequação de Trecho Rodoviário - Ilhéus - Itabuna - na BR-415 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	12/2010 10/2013	Nordeste	R\$	-	-	-	0
							-	-	-	0
						Meta	-	-	-	12,00
							-	-	-	0,00
110Q	Adequação de Trecho Rodoviário - Pedra Branca - Divisa SE/AL - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	01/2009 10/2011	Nordeste	R\$	9.800.000	29.800.000	66.649.000	136.000.000
							0	0	4.851.532	15.069.358
						Meta	2,00	5,00	9,00	9,00
							0,00	0,00	0,00	0,00



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N18	Adequação de Trechos Rodoviários - Divisa SE/AL - Entroncamento BR-235 - Na BR-101 - No Estado do Sergipe	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	6.000.000	-	-	-
						Meta	1.00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
7F52	Construção da Ferrovia Bahia-Oeste - Trecho Porto de Campinho - Divisa BA/TO - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	R\$ 0,00	22.580.363	-	-	-
						Meta	9.155.000	-	-	-
						Realizado	4,00	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
124G	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité - Barreiras - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	08/2009 12/2012	Nordeste	R\$ 0,00	-	19.478.294	279.978.294	206.850.000
						Meta	-	0	11.049.996	23.654.873
						Realizado	-	4,00	101,00	127,00
						Meta	-	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
11ZE *	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus - Caetité - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	08/2008 07/2011	Nordeste	R\$ 0,00	307.000.000	57.673.925	334.407.000	339.950.000
						Meta	0	5.173.192	6.682.564	10.253.242
						Realizado	9,00	-	138,00	195,00
						Meta	0,00	-	0,00	32,89
						Realizado	0,00	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Nordeste Meridional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K25	Construção da Variante Ferroviária (EF-431) de Camaçari - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2007 06/2011	Nordeste	R\$	12.891.452	3.000.000	8.500.000	20.000.000
							12.891.452	0	0	0
						Meta	9,00	4,00	1,00	10,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
10KT	Construção de Acesso Rodoviário ao Porto de Salvador - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$	16.400.000	43.000.000	145.500.000	112.140.500
							16.400.000	40.592.079	107.491.895	38.242.969
						Meta	1,00	1,00	20,00	35,00
							0,00	0,00	0,00	0,75
7N84	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Barreiras - na BR-020/135/242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$	-	17.044.050	7.700.000	23.000.000
							-	30.443	0	618.464
						Meta	-	11,00	-	4,00
							-	0,00	-	2,90
7M68	Construção de Anel Viário - No Município de Juazeiro - na BR-407 - No Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$	0	0	23.813.000	0
							0	0	0	0
						Meta	12,00	20,00	-	5,00
							0,00	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1C08	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Candéias - no Estado da Bahia	MT	Contorno construído (km)	12/2010 12/2011	Nordeste	R\$	0	2.545.600	-	0
							Previsão			
							Realizado	0	-	0
						Meta	1,00	2,00	-	1,00
7M17	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Dias D'Ávila (BA-493) - no Estado da Bahia	MT	Contorno construído (km)			R\$	-	-	-	-
							Previsão			
							Realizado	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
1226	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Félix - no Estado da Bahia	MT	Contorno construído (km)	01/2011 12/2013	Nordeste	R\$	5.180.998	500.000	1.000.000	0
							Previsão			
							Realizado	0	0	0
						Meta	6,00	2,00	2,00	11,00
11W1	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2010 12/2012	Nordeste	R\$	0	2.400.000	1.500.000	0
							Previsão			
							Realizado	0	0	0
						Meta	30,00	11,00	25,00	40,00
							Previsão			
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Vector Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1332	Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	13.780.363	26.700.000	0	-
							500.000	14.175.361	0	-
						Meta	10,00	36,00	75,00	-
							10,00	0,00	6,00	-
121X	Construção de Travessia Urbana - no Município de Luís Eduardo Magalhães - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	06/2011 06/2013	Nordeste	R\$	-	-	-	0
							-	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	3,00
							-	-	-	0,00
7F48	Construção de Trecho Rodoviário - Barreiras - Divisa BA/PI - na BR-020 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 01/2011		R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
7R60	Construção de Trecho Rodoviário - Campinho - Cocos - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído - 21 km (-)		Nordeste	R\$	-	-	-	20.000.000
							-	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	8,00
							-	-	-	0,00

Vector Logístico Nordeste Meridional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7474	Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entroncamento BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2008 12/2011	Nordeste	R\$	7.200.000	23.000.000	34.000.000	25.301.950
							6.400.000	2.863.530	5.012.232	5.034.606
						Meta	6,00	6,00	40,00	25,00
							2,00	6,00	0,00	16,00
7F50	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)			R\$	0,00	-	-	-
								-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
								-	-	-
7F51	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/SE - na BR-235 - No Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2010 12/2015	Nordeste	R\$	10.000.000	12.000.000	25.000.000	97.724.100
							10.000.000	0	0	59.519.434
						Meta	7,00	27,00	-	10,00
							0,00	0,00	-	44,00
7161	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Juazeiro - na BR-235 - no Estado da Bahia.	MT	- (-)	10/2009 10/2012	Nordeste	R\$	0,00	-	22.302.333	-
								-	9.393.505	-
						Meta	0,00	-	-	-
								-	-	-

Vector Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N95	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-420 (A) (São Roque do Paraguaçu) - Entroncamento BR-116/BA-120 (B) (P Paraguaçu) - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	- - - -	500.000 0 1,00 0,00	- - - -	- - - -
107Q	Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibo - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	08/2010 08/2011	Nordeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	9.935.000 9.900.904 7,00 5,39	- - - -	10.884.503 0 10,00 0,00	- - - -
7459	Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	1.740.000 0 2,00 0,00	- - - -	- - - -	- - - -
7R50	Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Urandi - Divisa BA/MG - na BR-122 - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído - 21 km (km)		Nordeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	- - - -	- - - -	- - - -	10.000.000 0 4,00 0,00



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7F49	Construção de Trecho Rodoviário - Porto de Campinho - Município de Cocos - na BR-030 - No Estado da Bahia	MT	- (-)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	21.003.124 0	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1C09	Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	8.000.000 5.629.009	55.488.000 2.485.913
					Meta	0,00	Previsto Realizado	26,00 0,00	19,00 12,17	55,00 0,00
7N10	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-415 - No Estado da Bahia.	MT	- (-)	10/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	34.402.333 0	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7P68	Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Jequié (sobre a BR-116) - na BR-330 - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	14.250.000 0	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 0,00	- -



Vector Logístico Nordeste Meridional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsto Realizado	Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7G80	Construção do Anel Rodoviário - no Município de Ipiatã - na BR-330 - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	0,00	-	-
							Realizado	-	-	-
7N92	Construção do Porto Sul - no Município de Ilhéus - no Estado da Bahia	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	1.500.000	-
							Realizado	-	0	-
							Meta	0,00	1,00	-
							Realizado	-	0,00	-
122G	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Aratu (BA)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	07/2009 04/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	28.600.000	20.639.393
							Realizado	-	0	9.000.400
							Meta	0,00	1.926,00	1.342,00
							Realizado	-	0,00	1.342,00
122C	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Salvador (BA)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	07/2009 04/2010	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	290.000
							Realizado	-	-	0
							Meta	0,00	-	16,00
							Realizado	-	-	0,00



Vector Logístico Nordeste Meridional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
122C	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Salvador (BA)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	07/2009 04/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	36.000.000 0	27.625.357 9.386.076
						Meta 0,00	Previsão Realizado	2.149,00 0,00	1.540,00 1.540,00
12J1	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do São Francisco - Trecho Juazeiro - Divisa BA/MG no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2011 12/2015	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	3,00 0,00
10RF	Melhoria da Hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama - Juazeiro	MI	Obra executada (% de execução física)	07/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 100.000.000,00	Previsão Realizado	23.760.000 1.822.221	31.304.062 1.835.120
						Meta 100,00	Previsão Realizado	25,00 10,00	25,00 17,50

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	5.068.430 4.257.929	4.371.400 156.881	4.081.000 1.525.926
					Previsão Realizado	Previsão Realizado	4.056.400 0
					Meta 1.198,00	566,00	680,00
					503,00	20,30	1.198,00 598,99



Valor Logístico Nordeste Meridional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011

Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
200U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	23.875,100	37.403,300	5.100,000	-
					Realizado	23.875,100	26.782,048	4.784,817	-
					Meta	135,00	240,00	328,00	-
					Realizado	293,00	0,00	0,00	-
202Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	10.845,800	33.790,400	19.650,000	-
					Realizado	10.845,799	10.874,452	16.111,732	-
					Meta	15,00	551,00	631,00	-
					Realizado	79,60	0,00	0,00	-
201B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	65.535,524	47.384,400	102.150,000	-
					Realizado	65.535,526	23.288,910	69.385,313	-
					Meta	378,00	784,00	975,00	-
					Realizado	625,74	0,00	0,00	-
201C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	28.807,900	33.494,000	8.050,000	-
					Realizado	28.807,900	2.510,855	2.307,897	-
					Meta	149,00	206,00	206,00	-
					Realizado	0,00	139,60	206,00	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
203B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	34.056.000	35.050.000	-
					Realizado	16.183.418	24.191.776	-
					Meta	21,00	316,00	398,00
					Realizado	408,60	0,00	0,00
201M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	44.258.560	17.450.000	-
					Realizado	37.565.902	11.102.561	-
					Meta	89,00	766,00	949,00
					Realizado	589,60	0,00	0,00
203D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	1.222.800	8.500.000	-
					Realizado	723.325	1.148.408	-
					Meta	10,00	78,00	216,00
					Realizado	97,60	0,00	0,00
203G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	1.280.400	350.000	-
					Realizado	898.402	0	-
					Meta	152,00	108,00	294,00
					Realizado	152,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
203H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	3.333.600	1.700.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	497,00	452,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
203N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	9.846.000	15.200.000	-
					Realizado	593.282	4.469.039	-
					Meta	113,00	108,00	-
					Realizado	106,50	108,00	-
2000	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	96.147.816	87.500.000	-
					Realizado	50.522.324	61.750.723	-
					Meta	766,00	719,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
203I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	1.000.000	85.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	49,00	39,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-

Veículo Logístico Nordeste Meridional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
200Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-324 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	20.692.800	8.450.000	-
					RS	15.144.900	15.599.296	-
					Realizado	15.144.900	6.717.030	-
					Meta	285,00	305,00	-
203J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-330 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	8.017.177	8.250.000	-
					RS	15.091.363	3.431.305	-
					Realizado	15.091.363	407.176	-
					Meta	36,00	149,00	-
20BP	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-349 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	149,00	186,00	-
					RS	111,70	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
					Meta	0,00	0,00	-
203M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	13.820.000	11.100.000	-
					RS	0	9.977.879	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	88,00	71,00	-
203M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	71,00	88,00	-
					RS	0,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
					Meta	84,00	67,00	-
203M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	67,00	84,00	-
					RS	84,00	84,00	-
					Realizado	84,20	0,00	-
					Meta	0,00	0,00	-

Veículo Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2030	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	42.739.520	886.295	-
					Realizado	22.851.542	361.377	-
					Meta	20,00	191,00	237,00
					Realizado	232,90	0,00	0,00
203V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-410 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	5.492.000	1.700.000	-
					Realizado	123.566	1.395.244	-
					Meta	3,00	27,00	34,00
					Realizado	33,80	0,00	0,00
20F4	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-415 - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído - 21 km (-)	Nacional	Previsão	-	-	1.000.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nordeste	Previsão	-	1.000.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
203W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-418 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	1.274.100	5.875.080	1.275.000
					Realizado	1.274.100	196.827	729.309
					Meta	7,00	99,00	124,00
					Realizado	39,40	0,00	0,00
203Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-420 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	9.000.000	10.220.000	2.750.000
					Realizado	9.000.000	4.387.642	1.007.170
					Meta	128,00	101,00	123,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
20BO	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-430 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	2.500.000	5.000	85.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	131,00	106,00	131,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
204A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-498 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	579.236	1.358.824	1.425.000
					Realizado	559.954	764.492	0
					Meta	14,00	11,00	14,00
					Realizado	14,20	0,00	0,00

Vitor Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20E3	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	-	-	128.735,000
					Realizado	-	-	25.059,042
					Meta	-	-	6.293,00
					Realizado	-	-	59.643,42
20E4	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Sergipe	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	-	-	10.895,000
					Realizado	-	-	42.401
					Meta	-	-	337,00
					Realizado	-	-	337,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Início Término	Financeiro/Físico			
Ação	Título						2008	2009	2010	2011
12LL	Adaptação de Armazém para Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Salvador (BA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	Nordeste	RS	0,00	Previsão	-	-	12.000,000
							Realizado	-	-	0
					Meta	0,00	Previsão	-	-	67,00
							Realizado	-	-	0,00

Vector Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1C70	Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	08/2009 02/2010	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
10DX	Construção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária no Estado da Bahia	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 0,00	799,760	164,500	131,094	117,594
						Meta	504,552	115,539	13,500	0
						Previsão	9,00	25,00	7,00	17,00
						Realizado	5,70	0,00	7,00	0,00
						Meta	9,00	25,00	7,00	17,00
						Realizado	5,70	0,00	7,00	0,00

Vetor Logístico Nordeste Meridional



2452

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7762	Derrocagem no Berço e na Bacia do Terminal de Grãos Líquidos no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Derrocagem realizada (m³)			R\$	0,00			
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	0,00			
					Nordeste	R\$	0,00			
							Previsto	1.238,870	0	-
							Realizado	0	0	-
						Meta	0,00			
							Previsto	150,00	0,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-
1D38	Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)	01/2006 12/2010		R\$	0,00			
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	0,00			
					Nordeste	R\$	19.944.648,00			
							Previsto	1.775,063	-	-
							Realizado	558,256	-	-
						Meta	1.039,00			
							Previsto	1.039,00	-	-
							Realizado	330,00	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11TV	Estudos e Projetos para Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	12/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 0,00	1.400.000	1.400.000	1.410.452	1.310.452
						Meta	0	89.548	24.971	0
						1,00	1,00	1,00	8,00	87,00
						0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
10JS	Implantação de Equipamentos de Amortização de Esforços para o Cais do Porto de Ilhéus (BA)	SEP	Equipamento implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	2.000.000
						Meta	-	-	-	0
						0,00	-	-	-	100,00
						0,00	-	-	-	0,00
10JR	Implantação de Equipamentos de Amortização de Esforços para o Cais do Porto de Salvador (BA)	SEP	Equipamento adquirido (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	3.000.000
						Meta	-	-	-	0
						0,00	-	-	-	100,00
						0,00	-	-	-	0,00

Vector Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10PA	Implantação de Sinalização Visual Planejada do Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Sinalização implantada (% de execução física)	08/2009 02/2010	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Previsão			
							Realizado			
							Previsão			
							Realizado			
		SEP	Sinalização implantada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	1.000.000	1.000.000	168.313	-
							0	930.117	68.313	-
							Previsão			
							Realizado			
							Previsão	100,00	16,00	-
							Realizado	0,00	17,00	-
10VD	Implantação de Sistema de Iluminação no Pátio de Estocagem do Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Área iluminada (m²)			R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Previsão			
							Realizado			
							Previsão			
							Realizado			
		SEP		07/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 1.600.000,00	92.535	-	-	-
							8.423	-	-	-
							Previsão			
							Realizado			
							Previsão	2.917,00	-	-
							Realizado	290,00	-	-

Valor Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10VX	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realização	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realização	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realização	-	-	-	-
10VY	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realização	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realização	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realização	-	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10VQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	12/2011 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		07/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 5.100.000,00	1.029,158	0	1.024,320	974,464
						Meta	1.029,158	0	49,856	232,868
						Previsão	21,00	0,00	20,00	13,00
						Realizado	21,00	0,00	3,90	0,00
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)	12/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 0,00	472,000	472,000	0	-
						Meta	0	0	0	-
						Previsão	1,00	1,00	18,00	-
						Realizado	0,00	0,00	0,00	-

Vector Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7330	Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2011 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 6.566.084,00	5.400.000	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
						Previsão	82,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
1D07	Instalação de Portêmer no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Serviço executado (% de execução física)	01/2008 12/2010		R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 13.000.000,00	5.875.388	5.312.591	592.758	592.758
						Meta	5.509.459	4.719.833	0	160.986
						Previsão	137,00	11,00	3,00	3,00
						Realizado	128,00	0,00	0,00	0,00

Valor Logístico Nordeste Meridional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10PJ	Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Aratu (BA)	SEP	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 5.000.000,00	-	-	-	5.000.000
							Previsto	-	-	0
						Meta 100,00	-	-	-	100,00
						Realizado	-	-	-	0,00
10Q3	Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Ilheus (BA)	SEP	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 5.000.000,00	-	-	-	2.650.000
							Previsto	-	-	0
						Meta 100,00	-	-	-	100,00
						Realizado	-	-	-	0,00
10QF	Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Salvador (BA)	SEP	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 5.000.000,00	-	-	-	5.000.000
							Previsto	-	-	0
						Meta 100,00	-	-	-	100,00
						Realizado	-	-	-	0,00
1D39	Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Obras executadas (% de execução física)	01/2006 03/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D39	Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Nordeste	R\$ 10.600.000,00	2.645.603	-	8.975.680	8.975.680
							2.645.603	-	0	0
						Meta	111,00	-	80,00	60,00
							111,00	-	0,00	0,00
7328	Obras de Estabilização de Encostas no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2010	Nordeste	1.115.649,00	1.115.649	107.094	-	-
							853.555	107.006	-	-
						Meta	150,00	9,00	-	-
							115,00	0,00	-	-
10RX	Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura no Porto de Ilhéus (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2012		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-

Valor Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10RX	Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura no Porto de Ilhéus (BA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	12.906.634	11.203.924	5.777.099	-
							1.702.710	5.526.825	5.689.577	-
						Meta	81,00	81,00	58,00	-
							0,00	0,00	58,00	-
11SF	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (BA)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)			R\$	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$	150.000	105.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta	1,00	1,00	-	-
							0,00	0,00	-	-
12QJ	Prolongamento do caminho de rolamento de emplacadeira de graneis sólidos do Porto de Aratu (BA)	SEP	Trecho construído - 21 km (% de execução física)		Nordeste	R\$	-	-	7.946.280	7.946.280
							-	-	0	0
						Meta	0,00	-	53,00	53,00
							-	-	0,00	0,00

Veículo Logístico Nordeste Meridional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10P1	Repotencialização do Sistema de Movimentação de Grãos Sólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios do Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2009 03/2011	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realização	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realização	-	-	-	-
		SEP		01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ 16.000.000,00	-	-	16.000.000	16.000.000
						Meta	-	-	0	0
						Previsão	-	-	-	-
						Realização	-	-	-	-
						Meta	-	-	100,00	100,00
						Realização	-	-	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nordeste	R\$	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsão	-	-	-	-
					Realização	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realização	-	-	-	-
		SEP		Nordeste	R\$	592.726	1.103.130	4.053.530	6.042.530
					Meta	489.596	49.600	11.000	219.824
					Previsão	1,00	6,00	14,00	21,00
					Realização	0,83	0,00	0,20	0,00
					Meta	-	-	-	-
					Realização	-	-	-	-



Valor Logístico Nordeste Meridional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)	Nordeste	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Previsão	-	677.000	577.000
					Realizado	-	0	0
	RS	SEP			Previsão	-	19,00	104,00
					Realizado	-	0,00	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A34	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa TO/BA - Divisa Entroncamento BR-101 - na BR- 242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)		Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Vegetação Logística Nordeste Meridional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90EM	Construção de Acesso Ferroviário ao Porto de Juazeiro - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	Previsão	0	0	0
					Realizado	0	0	0
					Meta	5,50	1,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00



Veículo Logístico Nordeste Meridional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		1459 Vetor Logístico Nordeste Setentrional		Órgão Responsável		39000		Ministério dos Transportes (MT)			
Objetivo		Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do PI, CE, RN, PB, PE e AL									
Público-alvo		Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas									
Indicador (unidade de medida)		Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
				Índice					Esfera/Cat. Econôm	Totais	
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (1000 t)		-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	2.855.836.793,30	
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (carro/h/faixa)		-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	5.891.844,38	
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (hora)		-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	2.849.944.948,92	
		-	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	139.740.917,00	
		-	-	-	-	-	-	-	Total	2.995.577.710,30	
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (minuto/t)		-	-	-	-	-	-	-			
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (h/km)		-	-	-	-	-	-	-			
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (número-índice)		-	-	-	-	-	-	-			
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (R\$/t x km)		-	-	-	-	-	-	-			
Frete Unitário no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (R\$/t x km)		-	-	-	-	-	-	-			
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008		2009	2010	2011



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P14	Adequação de Acesso Rodoviário - no Município de São Mamede - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	- (-)	Nordeste	R\$	0,00	-	1.000.000	1.000.000	-
								0	0	-
						Meta		1,00	-	-
								0,00	-	-
7L03	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Fortaleza - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	12/2008 12/2011	Nordeste	0,00	-	-	23.931.190	44.389.550
								-	3.605.120	0
						Meta		-	-	4,00
								-	-	0,00
113K	Adequação de Ponte sobre Rio Jaguaribe - no Município de Aracati - na BR-304 - no Estado do Ceará	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2008 07/2011	Nordeste	0,00	3.000.000	35.400.000	17.250.000	1.109.250
							2.699.999	23.457.484	0	0
						Meta		2,00	57,00	2,00
								0,00	0,00	0,00
11ZL	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Macaluba - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	- (-)	Nordeste	R\$	0,00	1.150.000	1.000.000	-	-
							150.000	4.564	-	-
						Meta		1,00	-	-
								0,00	-	-

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11ZK	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Tianguá - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	11/2007 06/2011	Nordeste	R\$	7.000.000	-	600.000	20.826.210
							Realizado	-	0	0
						Meta	5,00	-	1,00	18,00
							Realizado	-	0,20	0,00
12JT	Adequação de Trecho Rodoviário - Aréia Branca - Divisa RN/PB - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)	01/2011 10/2013	Nordeste	R\$	-	-	-	32.595.050
							Previsto	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	2,00
							Realizado	-	-	0,00
7N90	Adequação de Trecho Rodoviário - BR-101 antiga - Acesso ao Aeroporto (Aeroporto Internacional de Guararapes - Gilberto Freyre) - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	-	0	-	-
							Previsto	0	-	-
						Meta	0,00	10,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
7N98	Adequação de Trecho Rodoviário - Campina Grande - Divisa PB/CE - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	-	4.000.000	10.102.500	-
							Previsto	0	0	-
						Meta	0,00	1,00	10,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7G66	Adequação de Trecho Rodoviário - Campina Grande - Divisa PB/PE - na BR-104 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	17.502.580	-	73.002.044	-
								0	-	0
						Meta	5,00	-	89,00	-
							0,00	-	0,00	-
7E90	Adequação de Trecho Rodoviário - Carpina - Entroncamento BR-232 - na BR-408 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	12/2008 12/2012	Nordeste	R\$	46.360.949	-	8.700.000	59.420.800
							46.360.949	-	0	8.428.576
						Meta	21,00	-	4,00	2,00
							0,00	-	0,00	14,30
10L3	Adequação de Trecho Rodoviário - Caucaia - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$	0	5.000.000	0	8.785.500
							0	35.113	0	0
						Meta	13,00	5,00	9,00	14,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
7P01	Adequação de Trecho Rodoviário - Distrito de Sítios Novos (Caucaia) - Croatá - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	-	1.000.000	-	-
							-	0	-	-
						Meta	0,00	1,00	-	-
							-	0,00	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7624	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2012	Nordeste	R\$	0,00	21.306.896	229.000.000	402.811.280
								0	36.516.566	206.053.863
						Meta	0,00	20,00	68,00	70,00
								0,00	0,00	0,00
7435	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 10/2011	Nordeste	R\$	0,00	257.000.000	139.000.000	102.096.900
								101.963.647	20.228.597	15.541.232
						Meta	0,00	20,00	33,00	10,00
								1.503.60	15,55	12,24
105T	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	12/2003 12/2011	Nordeste	R\$	0,00	101.913.626	97.000.000	32.194.350
								44.701.689	47.236.797	8.290.239
						Meta	0,00	1,00	25,00	10,00
								3,29	5,10	3,40
7N14	Adequação de Trecho Rodoviário - Entr. BR-232(B) (São Caetano) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns) - na BR-423 - No Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	0,00	22.000	-	28.804.271
								0	-	0
						Meta	0,00	40,00	-	15,00
								0,00	-	0,00



Vector Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7187	ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRE A CASA DE CUSTÓDIA E O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM TERESINA - PI - BR-316 NO ESTADO DO PIAUÍ	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	-	-	-	-
							Previsão			
							Realizado			
						Meta 0,00	-	-	-	-
1210	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - Sobral - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2011 12/2013	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	4.481.200
							Previsão			
							Realizado			0
						Meta 0,00	-	-	-	3,00
7M88*	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento PE-160 - Entroncamento PE-149 (Km 19,8 ao 71,2) - na BR-104 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	12/2007 08/2011	Nordeste	R\$ 0,00	38.971.950	7.800.000	45.920.000	101.405.000
							Previsão			
							Realizado	0	45.800.000	91.379.670
						Meta 0,00	19,00	1,00	12,00	24,00
1236	Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 05/2011	Nordeste	R\$ 0,00	29.050.000	23.000.000	0	11.319.450
							Previsão			
							Realizado	1.159.473	0	0
						Meta 0,00	12,00	1,00	2,00	10,00
							Previsão			
							Realizado	0,00	0,00	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R35	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 239 - Km 244 (Binário de Juazeirinho) - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho construído - 20 km (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	34.373.302
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	5,00
							Realizado	-	-	-	0,00
7N96	Adequação de Trecho Rodoviário - km 310 ao km 320 (Tingá) - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	3.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
7I03	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7626	Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 06/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	47.900.000	95.000.000	73.600.000	51.944.000
							Realizado	47.899.983	23.069.067	46.828.987	17.383.968
						Meta 0,00	Previsto	10,00	6,00	15,00	5,00
							Realizado	13,56	14,22	50,53	18,47



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N38	Adequação de Trecho Rodoviário - no Município de Lavras da Mangabeira - na BR-230 - no Estado do Ceará	MT	-	11/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 0,00	1.000.000	1.000.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
7J07	Adequação de Trecho Rodoviário - Teresina - Altos - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	Trecho adequado (km)	10/2010 12/2013	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	10.000.000	12.376.000
							-	-	0	0
						Meta 0,00	-	-	-	1,00
							-	-	-	0,00
1558	Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 05/2012	Nordeste	R\$ 0,00	13.900.000	7.900.000	13.600.000	22.195.200
							13.900.001	4.225.776	0	262
						Meta 0,00	6,00	2,00	1,00	12,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
7H21	Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-



Vector Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M67	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Km 97,6 - Km 109 - No Município de Maceió-AL - na BR-104 - No Estado de Alagoas	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	16.000.000	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
						Realizado	4,00	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
11ZL	Adequação Estrutural do Cais de Múltiplos Usos do Porto de Suape (PE)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2010		R\$ 12.200.000,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
11V2	Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	9.050.000	5.600.000	-	-
						Meta	200.000	0	-	-
						Realizado	36,00	10,00	-	-
						Meta	0,00	0,00	-	-
						Realizado	0,00	0,00	-	-
120A	Conclusão das Obras de Construção do Cais V no Porto de Suape	SEP	- (-)	11/2008 12/2008	Nordeste	R\$ 0,00	23.111.000	23.111.000	-	-
						Meta	0	23.111.000	-	-
						Realizado	100,00	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
131M	Construção da Retroárea, Edificações Administrativas e Operacionais no Porto de Luís Correia (PI)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2010 11/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	28.000.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 0,00	- -
7167	Construção das Felusas da Barragem de Boa Esperança no Rio Parnaíba - no Estado do Piauí	MT	- (-)	03/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.500.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1121	Construção de Acesso Aquaviário à Ilha de Tatuoca do Porto de Suape (PE)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2011		R\$ 53.400.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7P77	Construção de Acesso Rodoviário à Av. Cruz das Armas - no Município de João Pessoa - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	6.635.329 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 0,00	- -



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R38	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Delmiro Gouveia - na BR-423 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho construído - 20 km (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	0 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	4,00 0,00
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió (AL)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2009	Nordeste	R\$ 51.637.699,00	Previsão Realizado	29.600.000 6.013.933	- -	- -
						Meta 100,00	Previsão Realizado	34,00 14,00	- -	- -
113X	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Caicó - na BR-427 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	- (-)	08/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	0 0	24.750.867 0	18.000.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	10,00 0,00	- -	8,00 0,00
12MK	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	2.144.550 344.725
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R39	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Campina Grande (Alça Nordeste) - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho construído - 20 km (km)		Nordeste	R\$	-	-	-	20.000.000
							0,00			0
						Meta	0,00			12,00
										0,00
113W	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	11/2010 12/2010	Nordeste	R\$	1.500.000	-	-	-
							0			-
						Meta	2,00			-
							0,00			-
7R40	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Mossoró - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho construído - 20 km (km)		Nordeste	R\$	-	-	-	5.000.000
							-			0
						Meta	0,00			3,00
										0,00
113V	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Mossoró - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	08/2009 05/2011	Nordeste	R\$	1.740.000	-	6.007.850	23.692.900
							1.740.000		0	0
						Meta	2,00		4,00	5,00
							0,00		0,00	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P74	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Mossoró (Av. Francisco Motta - Complexo Viário da Resistência) - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	30.728.569 0	- -
7N54 *	Construção de Interligação na BR-116/020/222 - Segundo Anel Viário - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	11/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado	500.000 0	20.500.000 0	1.011.020 0
7N41	Construção de Ponte sobre o Rio Cocó - no Município de Fortaleza - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Obra executada (% de execução física)	07/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado	8.000.000 0	8.000.000 2.726.947	31.691.737 1.485.588
7G05	Construção de Ponte Sobre o Rio Paraíba Entre Cabedelo e Lucena - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Projeto realizado (% de execução física)			R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11XP	Construção de Trecho Rodoviário - Acesso à Universidade Rural de Serra Talhada - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	5.311.000	5.311.000	-	-
						Meta	0	3.668.173	-	-
							4,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
110T	Construção de Trecho Rodoviário - Bertolínia - Eliseu Martins - BR-135 - no Estado do Piauí	MT	- (-)	01/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 0,00	15.000.000	44.386	-	-
						Meta	14.955.614	0	-	-
							54,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7177	Construção de Trecho Rodoviário - Corrente - Divisa PE/AL - na BR-424 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2010 10/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
7N22	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - Divisa PI/MA - na BR-235 - No Estado do Piauí.	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2007 03/2013	Nordeste	R\$ 0,00	3.954.500	-	43.567.933	39.786.700
						Meta	0	-	0	0
							134,00	-	286,00	1,00
							0,00	-	0,00	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1B96	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	- (-)			R\$ 0,00				
						Meta				
						Previsão				
						Realizado				
						Meta				
						Previsão				
						Realizado				
1B99	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	08/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00		5.000.000	16.926.531	26.406.300
						Meta				
						Previsão				
						Realizado				
						Meta				
						Previsão				
						Realizado				
7F56	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PE/AL - Entroncamento BR-423 - na BR-316 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00			45.571.821	
						Meta				
						Previsão				
						Realizado				
						Meta				
						Previsão				
						Realizado				
7N23	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Itainópolis - na BR-020 - No Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	3.954.500	0		
						Meta				
						Previsão				
						Realizado				
						Meta				
						Previsão				
						Realizado				



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M20	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/MA (GuadalupePI) - São João dos Patos - na BR-135 no Estado do Maranhão	MT	Trecho construído (km)			R\$				
						Meta				
						Realizado				
7N40	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - São João do Rio do Peixe - na BR-405 - no Estado da Paraíba	MT	-		Nordeste	R\$				
						Meta				
						Realizado				
1E76	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN 078-Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho construído (km)			R\$				
						Meta				
						Realizado				
111J	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN-078 - Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2004 12/2011	Nordeste	R\$				
						Meta				
						Realizado				



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1C20	Construção de Trecho Rodoviário - Gilbués - Santa Filomena - na BR-235 - no Estado do Piauí	MT	- (-)	01/2010 12/2010		R\$				
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	0,00			
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	0,00			
123L	Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolândia - Eliseu Martins - na BR 135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	06/2008 12/2010	Nordeste	R\$		22.000.000		
							Previsto	-	-	-
							Realizado	8.935.833		
						Meta	0,00	54,00		
							Previsto	-	-	-
							Realizado	0,00		
						Meta	0,00			
7441 *	Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolândia - Eliseu Martins - na BR 135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$	18.200.000	36.000.000	10.016.000	18.291.950
							Previsto			
							Realizado	0	4.110.468	2.610.845
						Meta	23,00	54,00	27,00	22,00
							Previsto			
							Realizado	0,00	0,00	8,56
						Meta	7,00			
7108	Construção de Trecho Rodoviário - Mossoró-Campo Grande - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	- (-)	09/2009 08/2012	Nordeste	R\$	1.500.000	6.000.000	3.317.665	-
							Previsto			
							Realizado	0	0	-
						Meta	1,00	4,00	-	-
							Previsto			
							Realizado	0,00	0,00	-
						Meta	0,00			

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11TP	Construção de Trecho Rodoviário - Piancó - Nova Olinda - na BR-426 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	-	0	-	-
							-	0	-	-
						Meta 0,00	-	3,00	-	-
							-	0,00	-	-
7M32	Construção de Trecho Rodoviário - Piancó - Nova Olinda - na BR-426 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2009 05/2011	Nordeste	R\$ 0,00	4.000.000	4.500.000	5.104.710	1.188.000
							4.000.000	0	399.375	81.745
						Meta 0,00	-	6,00	5,00	1,00
							-	0,00	0,00	0,00
7N24	Construção de Trecho Rodoviário - Piriá - Divisa PI/MA - na BR-222 - No Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	4.091.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 0,00	140,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7J11 *	Construção de Trecho Rodoviário - Piriá - Matias Olímpio (div. PI/MA) na BR-222/PI - No Estado do Piauí	MT	-	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 0,00	-	0	15.999.400	-
							-	0	0	-
						Meta 0,00	-	5,00	-	-
							-	0,00	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P69	Construção de Trecho Rodoviário - Quixelô - Banabuiu - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	42.776.656 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	105,00 0,00	- -
7M33	Construção de Trecho Rodoviário - São João do Rio do Peixe - Marizópolis - na BR-405 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.000.000 169.113	604.710 604.696	5.594.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	2,00 0,00	1,00 0,00
7N26	Construção de Trecho Rodoviário - Solonópole - Quixelô - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	20,00 0,00	- -	- -
7J39 *	Construção de Trecho Rodoviário - Uiraúna - Poço Dantas - na BR- 434 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	03/2010 03/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	13.500.000 0	13.500.000 3.933.543	6.188.000 536.327
						Meta 0,00	Previsto Realizado	7,00 0,00	- -	1,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R55	Construção de Viaduto - no Perímetro Urbano de Maceió - no Entroncamento das BRs-104/316 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho construído - 20 km (-)		Nordeste	R\$	0,00	Previsito	-	-	28.500.000
								Realizado	-	-	0
						Meta	0,00	Previsito	-	-	5,00
								Realizado	-	-	0,00
7R73	Construção de Viaduto na BR-408 - São Lourenço da Mata - PE	MT	Trecho construído - 20 km (unidade)		Nordeste	R\$	0,00	Previsito	-	-	15.000.000
								Realizado	-	-	0
						Meta	0,00	Previsito	-	-	-
								Realizado	-	-	-
108Z *	Construção do Sistema Viário Interno (Acesso Rodoferroviário) à Ilha de Tatucoca no Porto Interno de Suape	SEP	- (-)		Nacional	R\$	0,00	Previsito	-	-	100.000
								Realizado	-	-	0
						Meta	0,00	Previsito	-	-	1,00
								Realizado	-	-	0,00
					Nordeste	R\$	0,00	Previsito	-	68.000.000	48.331.141
								Realizado	-	0	40.243.936
						Meta	0,00	Previsito	-	85,00	-
								Realizado	-	0,00	-

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10MK	Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina	MT	Área desapropriada (ha)	12/2007 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	19.500.000 9.350.923	10.700.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1.938,00 610,00	2,00 0,00	- -
						R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	8.546.004 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	266,00 0,00
112H	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Pier Petrolero do Porto de Suape (PE)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	01/2009 12/2011		R\$ 52.800.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 4.800,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo (PB)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	44.000.000 0	7.547.036 0	137.598 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	7.997.867,00 0,00	393,00 227,90	22,00 22,00

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7J13	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Pecém (CE)	SEP	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$	62.179,944	-	-	-
								0	-	-
						Meta	1,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
12EI	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Santo Antonio (PE)	SEP	Trecho construído - 20 km (-)		Nordeste	R\$	-	-	5.684.000	-
							-	-	0	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
7H00	Dragagem do Porto de Barra Grande - Icapuí-CE	SEP	Dragagem realizada (mil m³)			R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
12Y1	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Aréia Branca (RN)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	02/2010 12/2010	Nordeste	R\$	-	-	-	12.649.340
							-	-	-	0
						Meta	-	-	-	1.471,00
							-	-	-	0,00

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
122J	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	-	06/2009 12/2009	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	307.000
							Realizado	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	35,00
							Realizado	-	-	35,00
				06/2009 12/2009	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	107.300.000	67.000.000	-
							Realizado	0	16.427.445	-
						Meta 0,00	Previsto	5.940,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
131L	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Luís Correia (PI)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	06/2010 09/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	10.000.000	1.143.820
							Realizado	-	0	0
						Meta 0,00	Previsto	-	680,00	194,00
							Realizado	-	0,00	0,00
12Y0	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Maceió (AL)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	02/2010 11/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	2.642.500
							Realizado	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	798,00
							Realizado	-	-	0,00

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
122N	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Natal (RN)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	10/2009 03/2010	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	438.116
							Realizado	-	-	306.037
						Meta 0,00	Previsto	-	-	39,00
							Realizado	-	-	39,00
				10/2009 03/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	18.500.000	22.685.000	-
							Realizado	0	0	-
						Meta 0,00	Previsto	1.269,00	1.501,00	-
							Realizado	0,00	1.005,70	-
121Z	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Recife (PE)	SEP	-	03/2009 01/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	31.200.000	339.979	-
							Realizado	18.517.210	0	-
						Meta 0,00	Previsto	2.276,00	-	-
							Realizado	2.276,00	-	-
122H	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Suape (PE)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	07/2009 06/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	78.000.000	73.881.156	46.265.000
							Realizado	51.000.000	0	0
						Meta 0,00	Previsto	1.589,00	3.191,00	2.027,00
							Realizado	0,00	1.167,89	2.027,00

Veículo Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
120E	Duplicação da Avenida Principal de Acesso e do Tronco Distribuidor Sul no Complexo Portuário de Suape	SEP	-	12/2008 12/2009	Nordeste	R\$	20.000.000	20.000.000	-	-
							0	20.000.000	-	-
						Meta	50,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
122W	Execução das Obras Cíveis de Proteção dos Cabeços Norte e Sul dos Arrecifes no Acesso ao Porto Interno de Suape (PE) - no Estado de Pernambuco.	SEP	Obra executada (% de execução física)	07/2009 07/2010	Nordeste	R\$	-	0	-	-
							-	0	-	-
						Meta	0,00	0,00	-	-
							-	0,00	-	-
11ZT	Ferrovia Transnordestina - Participação da União	MT	-	01/2010 12/2010	Nacional	R\$	87.000.000	164.600.000	164.600.000	164.600.000
							0	0	0	164.600.000
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
				01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	-	-	-	12.350.000
							-	-	-	0
						Meta	-	-	-	1,00
							-	-	-	0,00

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7Q62	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária do Porto do Recife	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	-	-	-	28.804.271
							Previsto			0
							Realizado			
						Meta	0,00			29,00
7F65	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de SUAPE (PE)	SEP	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$	0	4.000.000		28.804.271
							Previsto			0
							Realizado			
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
7N59	Modernização do Terminal Portuário de Uso Misto do Pecém	SEP	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$	-	15.096.000	31.776.945	-
							Previsto			-
							Realizado			-
						Meta	0,00	1,00	1,00	-
7L86	Obras de Infra-Estrutura no Porto de Luís Correia (PI)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	17.895.200	15.000.000	25.280.810	-
							Previsto			-
							Realizado			-
						Meta	6,00	6,00	6,00	-
							0,00	0,00	0,00	-
							Previsto			-
							Realizado			-
						Meta	0,00	0,00	0,00	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P06	Prolongamento do Anel Rodoviário de Fortaleza - Entr. BR-020 - Messejana - na BR-020 - no Estado do Ceará	MT	-		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	2.000.000	2.000.000	-
							Realizado	0	0	-
						Meta 0,00	Previsto	1,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
5689	Recuperação de Molhes de Proteção no Porto de Maceió (AL)	SEP	Obra executada (% de execução física)	04/2002 12/2009	Nordeste	R\$ 18.832.520,00	100.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 100,00	Previsto	62,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
7K46	Recuperação de Trecho Ferroviário - Juazeirinho(PB) - Suape(PE) - na Região Nordeste	MT	Trecho construído - 20 km (km)		Nacional	R\$ 0,00	0	-	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 0,00	Previsto	10,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
10CC	Recuperação do Porto de Cabedelo (PB)	MT	Projeto realizado (% de execução física)			R\$ 0,00	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12DE	Recuperação do Porto de Santo Antônio (PE)	SEP	Trecho construído - 20 km (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	7.423.130 0	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7290	Recuperação Estrutural para Aumento do Calado do Porto de Macéio (AL)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012		R\$ 30.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 100,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
12FJ	Reforço do Molhe de Abrigo do Porto de Santo Antônio (PE)	SEP	Trecho construído - 20 km (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	68.888.416 0	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
12IQ	Reforma do Armazém 7 para Funcionamento de Terminal de Passageiros no Porto de Recife (PE)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	5.160.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	24,00 0,00

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7124	Restauração de Trecho Ferroviário - Altos - Luiz Corrêa - no Estado do Piauí	MT	Trecho modernizado (% de execução física)			RS	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	Previsão	3.309.430	3.534.400	3.181.000	-
					Realizado	3.309.430	1.705.504	1.684.976	-
					Meta	465,00	332,00	399,00	-
					Realizado	291,00	160,20	211,35	-
		Nordeste	Previsão	-	-	-	2.918.800		
			Realizado	-	-	-	0		
			Meta	-	-	-	465,00		
			Realizado	-	-	-	232,50		

2E25	Manutenção de Trechos Rodoviários - Km 0 - Km 12 - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	-	100.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	1,00	-	-
					Realizado	-	0,00	-	-

Valor Logístico Nordeste Setentrional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
200V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	29.979.600	32.986.520	20.250.000	-
					Realizado	29.979.498	12.521.399	10.910.644	-
					Meta	181,00	368,00	449,00	-
					Realizado	401,80	0,00	303,30	-
200K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	9.810.600	1.585.494	4.445.000	-
					Realizado	9.810.600	585.494	1.787.457	-
					Meta	59,00	247,00	355,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
207Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	2.188.205	2.638.400	2.900.000	-
					Realizado	2.188.204	1.086.338	1.083.273	-
					Meta	5,00	129,00	128,00	-
					Realizado	3,00	129,00	129,00	-
201E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	24.588.700	6.553.320	4.100.000	-
					Realizado	22.673.048	3.126.154	2.193.447	-
					Meta	208,00	248,00	248,00	-
					Realizado	204,06	0,00	0,00	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
206H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	14.112,000	28.183,107	18.100,000	-
					R\$ Realizado	11.212,653	11.493,963	9.525,323	-
					Meta	32,00	171,00	232,00	-
					Realizado	32,29	231,60	213,90	-
208Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	1.838,440	12.802,680	4.250,000	-
					R\$ Realizado	1.838,440	8.073,989	2.320,945	-
					Meta	12,00	146,00	178,00	-
					Realizado	0,00	0,00	155,00	-
207Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	15.262,800	40.753,050	4.250,000	-
					R\$ Realizado	15.107,942	29.694,452	0	-
					Meta	56,00	201,00	199,00	-
					Realizado	14,00	188,85	195,60	-
202O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	5.394,300	14.929,410	16.500,000	-
					R\$ Realizado	5.394,300	3.222,198	6.642,281	-
					Meta	23,00	89,00	101,00	-
					Realizado	22,90	0,00	0,00	-

Veículo Logístico Nordeste Setentrional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
208V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	1.027,492	12.776,000	10.950,000
					Realizado	1.027,492	3.470,008	4.223,080
					Meta	52,00	118,00	147,00
					Realizado	2,68	241,50	146,70
208B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	8.399,200	2.339,120	2.600,000
					Realizado	3.670,157	1.168,418	943,976
					Meta	51,00	55,00	75,00
					Realizado	5,20	0,00	26,26
202R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	1.143,900	548,050	4.700,000
					Realizado	1.123,150	350,405	0
					Meta	6,00	12,00	17,00
					Realizado	6,04	0,00	0,00
208W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	2.711,000	1.398,960	2.700,000
					Realizado	2.711,000	300,000	0
					Meta	14,00	136,00	166,00
					Realizado	0,00	166,40	166,40

Veículo Logístico Nordeste Setentrional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2070	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Nordeste	Previsão	7.885,176	7.250,000	-
					Realizado	0	4.929,139	-
					Meta	23,00	121,00	147,00
					Realizado	0,00	0,00	125,00
208D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Paraíba	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Nordeste	Previsão	1.190,900	5.078,550	1.300,000
					Realizado	1.190,900	4.061,756	0
					Meta	40,00	13,00	13,00
					Realizado	1,40	13,40	13,40
200M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Pernambuco	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Nordeste	Previsão	3.581,454	6.891,640	5.100,000
					Realizado	3.581,454	200,264	2.461,541
					Meta	45,00	74,00	92,00
					Realizado	43,80	270,20	91,60
201N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Nordeste	Previsão	37.034,600	69.741,168	90.175,000
					Realizado	35.032,144	13.710,703	58.210,631
					Meta	223,00	449,00	546,00
					Realizado	288,00	0,00	534,00

Veículo Logístico Nordeste Setentrional



Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
207A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	-	85.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	308,00	54,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
208F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	-	Nordeste	Previsão	187.530	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
200L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	16.384.200	6.063.150	9.250.000
					Realizado	16.384.200	1.473.405	775.708
					Meta	99,00	520,00	611,00
					Realizado	46,00	330,00	0,00
202G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	5.751.500	26.003.712	37.000.000
					Realizado	5.601.915	7.270.746	8.144.539
					Meta	184,00	304,00	359,00
					Realizado	98,50	0,00	274,73

Veículo Logístico Nordeste Setentrional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
206R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	R\$	Previsão	3.804,790	6.923,650	5.800,000	-
					Realizado	3.804,789	581,137	2.710,756	-	
					Meta	4,00	80,00	82,00	-	
					Realizado	4,00	25,00	0,00	-	
203Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	R\$	Previsão	3.478,100	603,100	2.150,000	-
					Realizado	3.478,100	0	0	-	
					Meta	20,00	198,00	365,00	-	
					Realizado	152,00	0,00	76,00	-	
208R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	R\$	Previsão	2.351,071	27.231,504	22.500,000	-
					Realizado	2.216,467	14.406,281	13.940,267	-	
					Meta	49,00	152,00	342,00	-	
					Realizado	0,00	0,00	255,00	-	
208F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	R\$	Previsão	14.426,338	69.264,650	21.600,000	-
					Realizado	14.426,338	55.938,526	17.802,532	-	
					Meta	71,00	477,00	485,00	-	
					Realizado	23,60	520,40	520,00	-	

Veículo Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
203X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	857.840	1.480.000	-
					RS	431.507	64.840	-
					Meta	21,00	103,00	-
					Realizado	50,00	116,00	-
206S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	21.355.750	16.200.000	-
					RS	6.114.830	9.031.091	-
					Meta	17,00	292,00	-
					Realizado	17,00	0,00	-
206W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	36.784.456	70.700.000	-
					RS	10.937.954	46.958.071	-
					Meta	42,00	567,00	-
					Realizado	21,89	423,40	-
208X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	153.450	-	-
					RS	11.216	-	-
					Meta	27,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-

Veículo Logístico Nordeste Setentrional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20AU	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	16.183.840	11.600.000	-
					Realizado	6.886.237	3.128.379	-
					Meta	21,00	84,00	102,00
					Realizado	100,20	0,00	0,00
201G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	49.506.360	15.750.000	-
					Realizado	18.511.346	12.352.162	-
					Meta	130,00	254,00	285,00
					Realizado	0,00	0,00	260,00
202T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	15.339.820	12.200.000	-
					Realizado	4.818.375	277.512	-
					Meta	34,00	289,00	290,00
					Realizado	33,89	0,00	0,00
206X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	16.100.800	14.100.000	-
					Realizado	2.830.715	9.429.010	-
					Meta	340,00	279,00	340,00
					Realizado	6,57	329,20	305,50

Veículo Logístico Nordeste Setentrional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades						Financeiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011	
201H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste						
					RS	Previsto	9.980.000	20.200.000	35.600.000	-
						Realizado	9.734.782	5.205.785	28.651.551	-
					Meta	Previsto	30,00	413,00	316,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00		
202S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste						
					RS	Previsto	20.721.100	31.870.298	43.830.000	-
						Realizado	20.157.822	4.332.300	22.184.898	-
					Meta	Previsto	131,00	864,00	528,00	-
					Realizado	131,00	0,00	0,00	-	
208H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-361 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste						
					RS	Previsto	1.346.600	12.105.350	6.400.000	-
						Realizado	1.346.600	6.522.732	4.419.686	-
					Meta	Previsto	5,00	113,00	113,00	-
					Realizado	3,80	114,30	117,80	-	
208Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-363 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste						
					RS	Previsto	37.944	42.680	51.000	-
						Realizado	459	42.680	0	-
					Meta	Previsto	7,00	6,00	7,00	-
					Realizado	1,21	0,00	0,00	-	

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20BG	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Ceará	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Nordeste	Previsão	756.906	41.600	85.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	217,00	174,00	229,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
206T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Piauí	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Nordeste	Previsão	1.269.900	523.700	920.000
					Realizado	1.269.900	141.853	0
					Meta	7,00	96,00	80,00
					Realizado	7,00	0,00	0,00
20AX	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-403 - no Estado do Ceará	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Nordeste	Previsão	481.852	1.683.240	1.625.000
					Realizado	433.792	283.240	0
					Meta	6,00	46,00	60,00
					Realizado	3,90	0,00	0,00
20C6	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-404 - no Estado do Ceará	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Nordeste	Previsão	100.000	30.000	885.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	30,00	24,00	30,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Veículo Logístico Nordeste Setentrional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
206U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-404 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	8.904,250	4.070,000	-
					Realizado	679,816	0	-
					Meta	3,00	80,00	-
					Realizado	3,00	0,00	-
208J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-405 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	5.358,950	4.450,000	-
					Realizado	3.674,984	312,476	-
					Meta	2,00	52,00	-
					Realizado	4,60	36,50	-
208S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-405 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	19.899,720	17.250,000	-
					Realizado	1.345,225	10.859,776	-
					Meta	8,00	196,00	-
					Realizado	0,00	160,00	-
207N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-406 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	12.463,360	9.950,000	-
					Realizado	3.754,577	6.524,135	-
					Meta	22,00	140,00	-
					Realizado	0,00	125,00	-

Veículo Logístico Nordeste Setentrional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
209A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	5.999.700	1.541.440	730.000
					Realizado	4.999.700	339.164	50.689
					Meta	4,00	130,00	125,00
					Realizado	12,36	130,10	130,10
206V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	7.035.510	3.202.747	4.200.000
					Realizado	7.035.508	102.747	574.596
					Meta	47,00	188,00	181,00
					Realizado	47,00	0,00	0,00
209B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-408 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	40.115.849	9.179.520	4.400.000
					Realizado	2.535.907	1.693.367	1.905.760
					Meta	6,00	68,00	86,00
					Realizado	1,15	85,50	85,50
208M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-412 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	868.696	16.278.750	11.300.000
					Realizado	868.696	8.699.144	4.732.802
					Meta	5,00	129,00	129,00
					Realizado	2,80	52,78	146,60

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
202V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-416 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	1.585.900	5.019.550	1.550.000
					Realizado	1.570.337	1.729.840	0
					Meta	3,00	50,00	49,00
					Realizado	3,01	0,00	0,00
206D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-423 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	2.678.400	586.850	10.100.000
					Realizado	2.642.438	464.997	0
					Meta	14,00	106,00	101,00
					Realizado	13,84	0,00	0,00
206D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-423 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	3.238.400	11.023.840	3.950.000
					Realizado	3.238.400	410.723	216.305
					Meta	47,00	146,00	178,00
					Realizado	9,01	178,00	178,00
202X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-424 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	899.900	2.474.400	1.700.000
					Realizado	899.900	612.434	0
					Meta	2,00	16,00	16,00
					Realizado	2,00	0,00	0,00

Veículo Logístico Nordeste Setentrional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
206F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-424 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	8.070.968	6.080.000	-
					Realizado	333.005	1.440.719	-
					Meta	46,00	116,00	141,00
					Realizado	0,00	140,90	133,90
208O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-426 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	241.475	276.450	425.000
					Realizado	234.411	0	0
					Meta	49,00	30,00	28,00
					Realizado	0,80	0,00	0,00
208P	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-427 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	2.007.100	7.313.450	3.700.000
					Realizado	2.007.101	4.344.692	2.778.480
					Meta	2,00	38,00	38,00
					Realizado	4,20	38,20	38,20
208T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-427 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	892.272	5.530.936	17.750.000
					Realizado	755.272	624.029	14.170.035
					Meta	6,00	130,00	159,00
					Realizado	0,00	0,00	97,00

Veículo Logístico Nordeste Setentrional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
206Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-428 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	13.393,200	16.200.000	-
					RS	5.000.000	2.679.869	-
					Realizado	5.000.000	8.079.827	-
					Meta	193,00	115,00	130,00
20C7	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-434 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	350,000	25,000	-
					RS	350,000	0	0
					Realizado	18,00	33,00	-
					Meta	0,00	0,00	0,00
20C5	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-437 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	100,000	30,000	17,000
					RS	0	0	0
					Realizado	45,00	36,00	45,00
					Meta	0,00	0,00	0,00
20BQ	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-437 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	600,000	776,000	85,000
					RS	0	0	0
					Realizado	32,00	32,00	32,00
					Meta	0,00	0,00	0,00

Veículo Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20E6	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	-	-	37.480.000
					Realizado	-	-	15.405.046
					Meta	-	-	1.494,00
					Realizado	-	-	11.648,40
20E2	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	-	-	99.725.000
					Realizado	-	-	54.922.167
					Meta	-	-	822,00
					Realizado	-	-	0,00
20E7	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	-	-	147.030.000
					Realizado	-	-	38.693.257
					Meta	-	-	2.493,00
					Realizado	-	-	0,00
20E5	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsão	-	-	196.235.000
					Realizado	-	-	35.301.697
					Meta	-	-	2.288,00
					Realizado	-	-	0,00

Veículo Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20E8	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste				
					Previsão	-	-	86.540.000
					Realizado	-	-	19.372.056
					Meta	-	-	2.505,00
20E9	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste				
					Previsão	-	-	59.070.000
					Realizado	-	-	30.393.990
					Meta	-	-	1.499,00
					Realizado	-	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
12LP	Adaptação de Armazém Frigorífico e de Galpão para Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Natal (RN)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste					
						RS	-	-	-	13.158.131
						Meta	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	54,00
12LP	Adaptação de Armazém Frigorífico e de Galpão para Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Natal (RN)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste					
						RS	-	-	-	13.158.131
						Meta	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	54,00

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7417	Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 4.850.000,00	100.000	1.280.000	2.940.000	3.040.000
						Meta	0	0	0	1.159.449
						Previsão	2,00	26,00	75,00	61,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
123Q	Adequação do Sistema de Abastecimento de Água a Navios no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	04/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 0,00	-	290.000	1.150.000	1.250.000
						Meta	-	0	0	644.657
						Previsão	-	30,00	116,00	100,00
						Realizado	-	0,00	0,00	0,00

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
100K	Ampliação da Guirita da Plataforma de Atracação do Pier Petroleiro no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra concluída (% de execução)		Nordeste	R\$	0,00	-	-	100.000
								-	-	29.667
						Meta	0,00	-	-	100,00
								-	-	0,00
10QM	Ampliação do Cais Comercial do Porto de Natal (RN)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2012		R\$	40.000.000,00	-	-	-
								-	-	-
						Meta	100,00	-	-	-
								-	-	-
122V	Ampliação do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	05/2009 12/2010		R\$	0,00	-	-	-
								-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
								-	-	-
		SEP		05/2009 12/2010	Nordeste	R\$	0,00	90.000.000	118.695.448	116.503.672
								25.904.552	81.447.929	111.645.371
						Meta	0,00	60,00	78,00	45,00
								0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10EE	Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2003 12/2010	Nordeste	R\$	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$	1.981.793	1.881.793	2.081.793	1.981.793
						Meta	0	0	0	262.142
						Previsão	47,00	47,00	50,00	59,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
131I	Aquisição de Armazém Estruturado Removível para o Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	-	-	810.000	629.282
						Meta	-	-	280.718	629.282
						Previsão	-	-	100,00	69,00
						Realizado	-	-	34,70	0,00
131I	Aquisição de Armazém Estruturado Removível para o Porto de Fortaleza	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011		R\$	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10IO	Construção da Nova Sede Administrativa do Porto de Natal - (RN)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	0,00	-	-	4.500.000
								-	-	0
						Meta	0,00	-	-	100,00
								-	-	0,00
10OU	Construção de Armazém para Carga Geral no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011		R\$	0,00	-	-	-
								-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
								-	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Nordeste	R\$	100,00	-	3.200,00	3.300,00
							0	-	0	3.102,095
						Meta	4,00	-	100,00	99,00
							0,00	-	0,00	0,00
12LM	Construção de Terminal de Contêineres no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	0,00	-	-	6.000,00
								-	-	0
						Meta	0,00	-	-	10,00
								-	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7478	Construção de Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2013		R\$ 152.400.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
12LO	Construção de Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	15.000.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	29,00 0,00
12LN	Construção do Berço 4 no Porto de Natal (RN)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	5.400.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	20,00 0,00
5490	Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Derrocagem realizada (m³)	11/2005 12/2011		R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5490	Dragagem no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Dragagem realizada (m³)	06/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 8.300.000,00	Previsto	5.025.000	4.025.000	740.966
							Realizado	0	3.284.034	546.728
						Meta 1.454.913,00	Previsto	3.871,00	3.241,00	474,00
							Realizado	0,00	2.644,00	0,00
7714	Dragagem de Aprofundamento da Baía de Evolução no Porto de Natal (RN)	Presidência da República	Trecho construído - 20 km (-)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP	-		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	20.226	-	-
							Realizado	20.226	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)	10/2004 12/2012		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	10/2004 12/2012	Nordeste	R\$ 46.196.616,00	2.423.250	292.199	200.199	63.410
							146.051	92.000	136.789	63.409
						Meta	521,00	51,00	35,00	11,00
							31,00	0,00	23,91	0,00
7J13	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Pecém (CE)	SEP	Projeto apoiado (unidade)			R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
123K	Implantação de Novo Sistema de Combate a Incêndio no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	04/2009 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 0,00	-	440.000	2.570.000	3.226.982
							-	0	1.513.018	2.009.029
						Meta	0,00	30,00	128,00	69,00
							-	0,00	75,40	0,00

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
100W	Implantação de Sistema de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-
		SEP		01/2008 06/2010	Nordeste	R\$ 3.000.000,00	450.000	2.322.010	3.703.862	747.724
						Meta	27.990	358.148	3.120.000	370.742
						14,00	69,00	84,00	23,00	0,00
						0,87	0,00	59,50	0,00	0,00
100G	Implantação de Sistema de Grupos Geradores no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Sistema implantado (%)		Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	5.800.000
						Meta	-	-	-	0
						0,00	-	-	-	100,00
						Meta	-	-	-	0,00
100M	Implantação de Sistema de Pesagem Rodoviária e Ferroviária no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Sistema implantado (% de execução)		Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	330.000
						Meta	-	-	-	0
						0,00	-	-	-	100,00
						Meta	-	-	-	0,00

Valor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10IN	Implantação de Sistema de Proteção Catódica das Tubulações Enterradas da Alimentação de Combustíveis para Navios no Porto de Fortaleza (CE).	SEP	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$				
						Meta				
7433	Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	12/2010 12/2011		R\$				
						Meta				
		SEP		01/2005 12/2010	Nordeste	R\$	50.000			120.000
						Meta				
10VP	Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	09/2004 12/2011		R\$				
						Meta				

Valor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10VP	Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	09/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 3.000.000,00	1.263.917	888.267	1.984.083	1.760.364
							675.650	304.184	223.719	190.773
						Meta	63,00	36,00	67,00	59,00
							33,70	3,90	0,00	0,00
10VV	Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	08/2004 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 1.260.000,00	796.374	513.090	773.624	497.794
							483.284	139.466	275.830	174.280
						Meta	84,00	35,00	62,00	40,00
							51,00	0,00	0,00	0,00
7429	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7429	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 800.000,00	100.000	-	800.000	1.400.000
							0	-	0	405.000
						Meta	13,00	-	100,00	156,00
							0,00	-	0,00	0,00
10VZ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		01/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 3.736.055,00	684.049	522.636	315.495	233.643
							250.413	207.141	81.852	72.637
						Meta	15,00	10,00	6,00	4,00
							5,49	1,20	0,00	0,00
1D15	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Macaé (AL)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2012		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
ID15	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 1.900.000,00	500.000	500.000	1.050.000	1.000.000
							164.981	183.253	0	0
						Meta	15,00	15,00	55,00	52,00
							4,90	1,00	0,00	0,00
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento a Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)			R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
130W	Instalação de Tomadas para Contêineres Frigoríficos no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Instalação elétrica realizada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	472.000	472.000	9.100.000	3.333.701
							0	383.018	2.566.299	3.237.105
						Meta	1,00	1,00	100,00	100,00
							0,00	0,25	79,00	0,00

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
130W	Instalação de Tomadas para Contêineres Frigoríficos no Porto de Fortaleza	Presidência da República	Instalação elétrica realizada (% de execução física)	01/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1893 *	Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra concluída (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ 2.000.000,00	Previsto Realizado	- -	2.000.000 699.993	6.200.007 4.602.904
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	100,00 35,00	90,00 0,00
1893 *	Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza	Presidência da República	Obra concluída (% de execução física)	01/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1889	Obras Cíveis para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra executada (% de execução física)	10/2005 12/2009		R\$ 25.600.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10RW	Obras de Recuperação e Adequação de Infra-Estrutura no Porto de Natal (RN)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-
		SEP				R\$ 0,00	4.941.920	3.064.736	5.968.449	5.843.780
						Meta	1.877.184	3.064.736	24.669	20.000
						0,00	90,00	56,00	60,00	100,00
						0,00	0,00	34,10	0,00	0,00
1K78	Pavimentação do Acesso Rodoviário ao Terminal Açucareiro do Porto de Maceió - AL	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 0,00	1.300.000	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
						0,00	52,00	-	-	-
						0,00	0,00	-	-	-

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
115D	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (CE)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
		SEP				R\$ 280.000	-	-	-	-
						Meta 0	-	-	-	-
124C	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (RN)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)			R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 35.000	-	-	-	-
						Meta 0	-	-	-	-
						Meta 1,00	-	-	-	-

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petrolífero do Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	08/2002 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-
		SEP		01/2009	Nordeste	R\$ 0,00	4.267.411	4.916.481	1.797.323	3.266.670
						Meta	241.911	2.669.158	1.530.653	204.555
						0,00	50,00	44,00	18,00	23,00
						0,00	2,40	0,00	2,75	0,00
104J	Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2003 01/2010		R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-
						0,00	-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 640.000,00	489.546	439.546	80.010	41.818
						Meta	0	359.536	38.192	40.604
						0,00	89,00	68,00	12,00	6,00
						0,00	0,00	0,00	0,69	0,00

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7488	Reforma do Armazém C-3 do Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2009	Nordeste	R\$	100.000	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
						Previsão	7,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
1D50	Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salineiro de Arica Branca (RN)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		11/2006 12/2009	Nordeste	R\$	8.583,170	-	-	-
						Meta	7.968,532	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	32,00	-	-	-
						Previsão	29,70	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nordeste	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		SEP		Nordeste	Previsão	1.870.000	1.821.578	4.062.071
					Realizado	435.943	877.019	1.638.923
					Meta	5,00	18,00	25,00
					Realizado	2,38	8,70	0,00
					Previsão	18,00	18,00	25,00
					Realizado	0,00	8,70	0,00
2018	Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal (RN)	Presidência da República	<i>Trecho construído - 20 km (-)</i>	Nordeste	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		SEP	-	Nordeste	Previsão	3.000.000	9.557.074	14.774.424
					Realizado	0	682.650	998.231
					Meta	0	335.426	998.231
					Realizado	0	682.650	998.231
					Previsão	0	682.650	998.231
					Realizado	0	682.650	998.231

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2C05	Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Presidência da República	Techo construído - 20 km (-)	Nordeste	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		SEP	-	Nordeste	Previsão	20.486.411	24.650.963	35.272.950
					Realizado	8.755.086	6.978.013	7.663.474
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	Presidência da República	Techo construído - 20 km (-)	Nordeste	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		SEP	-	Nordeste	Previsão	663.945	-	-
					Realizado	663.945	-	-
					Meta	14,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	SEP	Trecho construído - 20 km (unidade)	Nordeste				
					Previsão	-	123.982	-
					Realizado	-	123.787	-
					Meta	-	2,00	-
					Realizado	-	0,00	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A23	Construção da Ferrovia Transnordestina - Araripe/PE - Eliseu Martins/PI	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
					Previsão	0	0	0
					Realizado	0	0	0
					Meta	100,00	100,00	100,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
9A28	Construção da Ferrovia Transnordestina - Missão Velha/CE - Salgueiro/PE	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
					Previsão	0	0	0
					Realizado	0	0	0
					Meta	28,00	28,00	28,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A25	Construção da Ferrovia Transnordestina - Petrolina - Parnamirim - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	Previsto	143.250,000	143.250,000	143.250,000
					Realizado	0	0	0
					R\$			
					Meta	48,00	48,00	47,00
9A26	Construção da Ferrovia Transnordestina - Piquet Carneiro - Cratêus - no Estado do Ceará	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	Previsto	153.000,000	153.000,000	153.000,000
					Realizado	0	0	0
					R\$			
					Meta	51,00	51,00	51,00
9A29	Construção da Ferrovia Transnordestina - Salgueiro - Araripe (Ramal do Gesso) - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	Previsto	124.500,000	124.500,000	124.500,000
					Realizado	0	0	0
					R\$			
					Meta	42,00	42,00	41,00
9A24	Reforma da Ferrovia Transnordestina - Pecém - Missão Velha - no Estado do Ceará	MT	Trecho restaurado (km)	Nordeste	Previsto	405.000,000	405.000,000	405.000,000
					Realizado	0	0	0
					R\$			
					Meta	138,00	138,00	137,00

Vector Logístico Nordeste Setentrional



Programa		1462 Vetor Logístico Sul		Órgão Responsável		39000		Ministério dos Transportes (MT)													
Objetivo		Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SC e RS																			
Público-alvo		Usuários de transporte nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul																			
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008		Índice Alcançado em 2009		Índice Alcançado em 2010		Índice Alcançado em 2011		Valores do Programa		Totais							
		Data										Esfera/Cat. Econôm		Total							
Frete Unitário no Vetor Logístico Sul (R\$(t x km))		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade		3.786.044.064,41							
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Sul (R\$(t x km))		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes		5.799.907,74							
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Sul (número-índice)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital		3.780.244.156,67							
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Sul (h/km)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Total		3.786.044.064,41							
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Sul (minuto/t)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Sul (hora)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Sul (carro/h/fluxo)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Sul (1000 t)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																					
Projetos																					
Ação		Título		Órgão Executor		Produto (unidade de medida)		Início Término		Regionalização		Valor Total Estimado		Financeiro/Físico							
														2008		2009		2010		2011	



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L01	Adequação da Rodovia BR 280 - em Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7L02	Adequação da Rodovia BR 470 - em Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7L03	Adequação de Acesso Rodoviário ao Município de Chapecó - na BR-480 No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2009 09/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	10.842.357 10.000.000	- -	12.357.814 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	5,00 0,00
7P15	Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Imbituba - Acesso Norte Trevo de Nova Brasília - Av. Marieta Konder Bornhausen - no Município de Imbituba - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	- (-)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	1.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	- -

Vector Logístico Sul



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3E56	Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Itajaí - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	05/2010 12/2012	Sul	R\$ 0,00	10.600.000 0	5.000.000 0	17.000.000 984.041	11.917.250 44.575
			Meta			0,00	2,00 0,00	5,00 0,00	1,00 0,00	2,00 0,00
7N28	Adequação de Anéis Rodoviários no Município de Criciúma/SC - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2009 12/2012	Sul	R\$ 0,00	10.842.357 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	3,00 0,00	- -	- -	- -
12KN	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Estrela - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014	Sul	R\$ 0,00	- -	- -	- -	0 0
			Meta			0,00	- -	- -	- -	50,00 0,00
12KL	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Pelotas - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014	Sul	R\$ 0,00	- -	- -	- -	0 0
			Meta			0,00	- -	- -	- -	25,00 0,00

Vetor Logístico Sul



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12KJ	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Santa Vitória do Palmar - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014	Sul	R\$	-	-	-	0
										0
						Meta	0,00	-	-	25,00
										0,00
11ZS	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Erechim - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	12/2008 06/2011	Sul	R\$	6.000,000	-	2.015,700	8.594,000
							6.000,000	-	0	0
						Meta	2,00	-	2,00	1,00
							0,00	-	1,00	1,30
11Z6	Adequação de Travessia Urbana - no Município de São José do Cedro - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 12/2010	Sul	R\$	540,000	-	-	-
							540,000	-	-	-
						Meta	1,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7N16	Adequação de Trecho Rodoviário - Alfredo Wagner - Florianópolis - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2009 12/2012	Sul	R\$	14.073,138	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	50,00	-	-	-
							0,00	-	-	-

Vetor Logístico Sul



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K53	Adequação de Trecho Rodoviário - BR-153 - Divisa SC/RS - Divisa SC/PR - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 0,00	7.539,181	-	-	-
								0	-	-
						Meta 0,00	151,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
3766	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2011	Sul	R\$ 0,00	193.000,000	282.080,000	269.625,000	60.389,550
							192.989,476	179.239,936	168.507,649	16.100,720
						Meta 0,00	13,00	28,00	43,00	10,00
							4,00	48,00	36,60	3,50
7R29	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS (Entroncamento BR-158) - Irai - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho construído - 23 km (km)		Sul	R\$ 0,00	-	-	-	30.000.000
							-	-	-	0
						Meta 0,00	-	-	-	27,00
							-	-	-	0,00
123U *	Adequação de Trecho Rodoviário ☐ Entroncamento BR-116 (p/Guaíba) ☐ Entroncamento BR-471(Pântano Grande) ☐ -290 ☐ no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	07/2010 12/2012	Sul	R\$ 0,00	-	10.000.000	1.000.000	8.511.450
							-	0	0	0
						Meta 0,00	-	2,00	19,00	12,00
							-	0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Sul

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R30	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-283 (Div. SC/RS) - Entroncamento BR-280(A)/373(A) (Div SC/PR) - Acesso ao Porto Internacional de Cargas (Dionísio Cerqueira) - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído - 23 km (km)	Sul	R\$	0,00	-	-	-	15.000.000
							Previsto			0
					Meta	0,00	-	-	-	3,00
							Realizado			0,00
7N87	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-477(B) (p/Timbó) - Entroncamento BR-116 - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	Sul	R\$	0,00	-	4.440.550	-	-
							Previsto	0	-	-
					Meta	0,00	-	5,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
7N86	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento SC-416(B) (Jaraguá do Sul) - Divisa SC/PR (Porto União/União da Vitória) - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	Sul	R\$	0,00	-	4.440.549	11.095.745	-
							Previsto	0	0	-
					Meta	0,00	-	5,00	300,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-
10KV	Adequação de Trecho Rodoviário - Estância Velha - Dois Irmãos - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	Sul	R\$	0,00	600.000	0	0	195.200
							Previsto	0	0	0
					Meta	0,00	5,00	4,00	6,00	3,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Vector Logístico Sul



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N82	Adequação de Trecho Rodoviário - Florianópolis - Fronteira Brasil /Argentina - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	37.000.000 0	59.452.445 14.953.482	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	10,00 0,00	50,00 7,00	- -
7R32	Adequação de Trecho Rodoviário - Florianópolis - Paraisópolis (exceto trecho Km 5,4 ao Km 15,5) - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído - 23 km (km)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	53.000.000 7.406.869
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	10,00 9,00
7R33	Adequação de Trecho Rodoviário - Guarimir - Entr. SC-416 - Div. SC/PR (Porto União) (exceto trecho Km 170,5 até Km 178,2) - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído - 23 km (km)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	10.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	3,00 0,00
7K72	Adequação de Trecho Rodoviário na BR-163 No Estado de Santa Catarina.	MT	- (-)	01/2008 12/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	6.589.417 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -



Vetor Logístico Sul

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7198	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)			R\$				
						Meta				
7530	Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	12/2007 04/2015	Sul	R\$				
						Meta				
7179	Adequação de Trecho Rodoviário - no Município de Santa Cruz do Sul (km 121 ao 130) - na BR-471 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	04/2010 12/2012		R\$				
						Meta				
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 02/2012	Sul	R\$				
						Meta				



Vetor Logístico Sul

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L04	Adequação de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Pelotas - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	07/2007 12/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto	14.500.000	1.000.000	500.000
							Realizado	0	0	0
						Meta 0,00	Previsto	3,00	29,00	22,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
7N17	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio do Sul - Entr. BR-116 - na BR-470 - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2009 12/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto	7.539,181	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 0,00	Previsto	40,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
1214	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 06/2015	Sul	R\$ 0,00	Previsto	93.000.000	2.000.000	42.000.000
							Realizado	92.999,997	0	26.584,999
						Meta 0,00	Previsto	35,00	20,00	5,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
7P83	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Irai (BR-386/158) - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 0,00	Previsto	-	-	2.134,503
							Realizado	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	15.000,00
							Realizado	-	-	0,00



Vector Logístico Sul

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P84	Adequação de Trecho Rodoviário - São Borja - São José dos Ausentes - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	13.898.027 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 0,00	- -
10IQ	Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	12/2007 12/2014	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	4.700.000 353.367	416.100 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	8,00 0,00	1,00 0,00	16,00 0,00
12KF	Adequação de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	12/2010 12/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	2.980.950 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	2,00 0,00
10M9	Adequação de Trecho Rodoviário - Tabaí - Estrela - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	07/2010 03/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	600.000 0	1.000.000 0	17.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	11,00 0,00	4,00 0,00	15,00 0,00



Vetor Logístico Sul

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P71	Adequação de Trecho Rodoviário - Trevo Carimã/Aeroporto - Entrada Parque Nacional (Foz do Iguaçu) - na BR-469 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$				
						Meta				
12K7	Alinhamento e Reforço do Berço 4 no Porto de Itajaí (SC)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$				
						Meta				
111F	Ampliação de Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Obra executada (% de execução física)	05/2001 04/2010	Sul	R\$	325.700.000 325.700.001	23.400.000 0	27.000.000 2.149.968	- -
						Meta	30,00 29,48	4,00 0,00	5,00 0,30	- -
7L25	Ampliação do Cais Público do Porto Novo do Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sul	R\$	75.000.000,00 -	10.000.000 0	9.000.000 0	1.243.847 0
						Meta	100,00 -	25,00 0,00	11,00 0,00	48,00 0,00

Vector Logístico Sul



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N07 *	Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Correia Pinto - na BR-116 ☐ No no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2010 12/2011	Sul	R\$	1.000.000	-	806.280	4.594.000
							1.000.000	-	0	0
						Meta	2,00	-	1,00	1,00
							0,00	-	0,00	0,00
7M50 *	Construção de Acesso Rodoviário ao Aeroporto Regional Sul - na BR-101 ☐ No Estado de Santa Catarina.	MT	Trecho pavimentado (km)	07/2010 12/2011	Sul	R\$	15.842.356	-	604.710	8.594.000
							4.000.000	-	0	0
						Meta	2,00	-	1,00	1,00
							0,00	-	0,00	0,00
1K24	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Joinville - no Estado de Santa Catarina	MT	Contorno construído (km)	01/2007 10/2011	Sul	R\$	31.206.121	3.000.000	890.034	1.000.000
							29.021.694	2.537	500.000	0
						Meta	9,00	3,00	2,00	2,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
1276	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	Contorno construído (km)	01/2007 12/2011	Sul	R\$	6.568.152	2.000.000	1.359.223	1.500.000
							3.318.382	678	1.300.000	0
						Meta	1,00	1,00	3,00	3,00
							0,00	0,00	0,00	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Sul

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7G11	Construção de Contorno Ferroviário - no Perímetro Urbano de Apucarana - no Estado do Paraná	MT	Projeto acompanhado (unidade)		Sul	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	6.337.125 0	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	25,00 0,00	- -
7I74	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Chapecó - na BR-480 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2010 10/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	3.431.450 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 0,00
12Y2	Construção de Infraestrutura para Instalação de Guindaste no Porto de Pelotas (RS)	SEP	Obra realizada (% de execução física)	01/2010 07/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	2.700.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	100,00 0,00	- -
1D62	Construção de Passagem Inferior sobre a Linha Férrea - no Município de Paverama - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsão Realizado	800.000 0	900.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	16,00 0,00	42,00 0,00	- -



Vetor Logístico Sul

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N67	Construção de Passarela - no Município de Catanduvas - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsão Realizado	600.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	100,00 0,00	- -	- -
112N	Construção de Ponte sobre o Rio Jaguarão (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2011 06/2014	Sul	R\$ 0,00	Previsão Realizado	3.000.000 0	6.000.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	3,00 0,00	10,00 0,00	2,00 0,00
112O	Construção de Ponte sobre o Rio Uruguai (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-472 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsão Realizado	600.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	100,00 0,00	- -	- -
12KK	Construção de Terminal de Cargas Multimodal - no Município de São José do Norte - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014	Sul	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	0 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	6,00 0,00

Vector Logístico Sul



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1J53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São José do Norte - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Sul	R\$ 0,00		1.323.264	-	-
								0	-	-
						Meta 0,00		48,00	-	-
								0,00	-	-
12KG	Construção de Travessia Urbana - no Município de Santa Maria - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2011 10/2013	Sul	R\$ 0,00		-	-	859.400
								-	-	0
						Meta 0,00		-	-	2,00
								-	-	0,00
7K21	Construção de Trecho Rodoviário - Barros Cassal - Entroncamento BR-287 (Santa Cruz do Sul) - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 0,00		10.000.000	1.007.850	-
								0	0	-
						Meta 0,00		6,00	2,00	-
								0,00	0,00	-
113Z	Construção de Trecho Rodoviário - Bojuru - São José do Norte - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2009	Sul	R\$ 0,00	1.800.000	8.324.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta 0,00	2,00	6,00	-	-
							0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Sul

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K22	Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - Divisa RS/SC - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)			R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	0,00			
						Previsão				
						Realizado				
						Meta				
						Previsão				
						Realizado				
7M66	Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - Divisa RS/SC - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2011	Sul	R\$ 0,00	41.188.333 37.677.954	32.000.000 0	500.000 0	10.304.450 0
						Meta	34,00	13,00	5,00	6,00
						Previsão	9,20	15,70	0,00	0,00
						Realizado				
7M64	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-468 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 06/2011	Sul	R\$ 0,00	6.000.000 6.000.000	10.000.000 0	2.015.700 0	6.594.000 0
						Meta	6,00	6,00	2,00	1,00
						Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado				
7M65	Construção de Trecho Rodoviário - Lagoa Vermelha - Barracão - na BR-470 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	09/2009 12/2011	Sul	R\$ 0,00	31.188.333 28.000.000	47.886.000 1.282.690	47.209.420 12.339.011	26.146.300 5.579.298
						Meta	27,00	29,00	43,00	3,00
						Previsão	1,53	5,53	27,37	25,30
						Realizado				



Vetor Logístico Sul

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10L7	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Estêo - Sapucaia - na BR-448 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2012	Sul	R\$ 0,00 Meta 0,00	600.000 0 4,00 0,00	103.000.000 0 6,00 0,00	191.250.000 66.856.172 6,00 0,00	406.461.450 193.266.585 3,00 0,00
12BU	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 0,00 Meta 0,00	9.300.000 9.300.000 6,00 0,00	0 0 2,00 0,00	1.700.000 0 2,00 2,00	- - - -
7R66	Construção de Trecho Rodoviário - São Borja - São José dos Ausentes - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho construído - 23 km (km)		Sul	R\$ 0,00 Meta 0,00	- - - -	- - - -	- - - -	26.000.000 0 12,00 0,00
7192	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 09/2008	Sul	R\$ 0,00 Meta 0,00	40.800.000 40.706.151 34,00 34,00	355.070 0 1,00 1,00	0 0 1,00 0,00	1.942.250 0 1,00 0,00

Veículo Logístico Sul



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10L4 *	Construção de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Fronteira Brasil/Argentina (Ponte s/ Rio Peperiguaçu) - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 03/2010	Sul	R\$	44.721.750	7.000.000	300.000	1.942.250
							44.721.750	3.887.271	63.544	12.626
						Meta	7,00	7,00	1,00	1,00
							3,00	6,61	1,00	0,00
5E55	Construção de Trecho Rodoviário - Tavares - São José do Norte - Na BR-101 - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2010	Sul	R\$	21.188.334	-	-	-
							21.188.334	-	-	-
						Meta	16,00	-	-	-
							8,70	-	-	-
7N85	Construção de Trecho Rodoviário - Timbé do Sul - Divisa SC/RS - na BR-285 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2009 12/2012	Sul	R\$	-	11.456.821	3.328.098	15.000.000
							-	0	0	0
						Meta	-	8,00	30,00	3,00
							-	0,00	0,00	0,00
10NP	Construção do Berço 401-A no Porto de São Francisco do Sul (SC)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2010	Sul	R\$	10.000.000	700.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta	-	2,00	-	-
							-	0,00	-	-

Vetor Logístico Sul

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7163	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-282 - Entroncamento SC-469 - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2013		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
111E	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	02/2009 06/2010	Sul	R\$ 165.000.000,00	Previsto	0	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 11.000,00	Previsto	4.650,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
1047	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de São Francisco do Sul (SC)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	01/2009 12/2009		R\$ 16.000.000,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
101V	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto Novo do Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vector Logístico Sul



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
122K	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Imbituba (SC)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	08/2009 12/2009	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	400.000 0	5.000.000 0	20.342.500 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	78,00 0,00	434,00 0,00	1.805,00 0,00
122M	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Itajaí (SC)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	08/2009 12/2009	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	12.078.530 0	35.090.954 0	42.340.000 19.330.534
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1.586,00 0,00	1.723,00 0,00	1.657.444,00 1.245,00
122B	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	05/2009 04/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	79.000.000 66.440.996	129.045.056 126.669.336	45.887.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	7.900,00 6.000,00	12.948,00 11.500,00	4.291,00 1.383,00
122F	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de São Francisco do Sul (SC)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	07/2009 08/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	16.000.000 0	57.377.915 22.591.030	52.922.997 27.556.434
						Meta 0,00	Previsto Realizado	597,00 0,00	2.308,00 0,00	1.667,00 120,00



Vetor Logístico Sul

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)			R\$				
						Meta				
7K68	Expansão e Modernização do Cais Público do Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Projeto executado (% de execução física)		Sul	R\$	2.800.000			
						Meta	1,00			
							0,00			
7L32	Melhoramentos na Infra-Estrutura de Navegação da Lagoa Mirim e do porto de Santa Vitória do Palmar - Estado do Rio Grande do Sul	SEP	Hidrovia melhorada (% de execução física)			R\$				
						Meta				
7M52 *	Melhoramentos no Canal de Navegação do Corredor do Mercosul	MT	Obra construída (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sul	R\$	5.000.000 4.840.300	5.000.000 0	18.486.552 0	12.750.000 0
						Meta	6,00	20,00		45,00
							0,00	0,00		0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Votor Logístico Sul

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entroncamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	10/2007 12/2012	Sul	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto 28.407.000 Realizado 26.908.068 Previsto 31,00 Realizado 0,00	57.200.000 2.659.322 16,00 0,00	35.000.000 12.023.321 9,00 0,97	5.267.800 0 9,00 2,00
10NQ	Realinhamento e Reforço Estrutural do Beryo 201 no Porto de São Francisco do Sul (SC)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2008 09/2009	Sul	R\$ 22.000.000,00 Meta 100,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	5.000.000 79.313 20,00 12,70	- - - -	- - - -
120B	Reconstrução Emergencial do Porto de Itajaí	SEP	- (-)	12/2008 12/2008	Sul	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto 350.000.000 Realizado 17.542.081 Previsto 100,00 Realizado 0,00	332.457.918 66.065.046 - -	- - - -	- - - -
112M	Recuperação da Ponte Barão de Mauá sobre o Rio Jaguarão - (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto 3.000.000 Realizado 0 Previsto 5,00 Realizado 0,00	4.000.000 0 24,00 0,00	- - - -	- - - -

Vector Logístico Sul



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11XC	Recuperação de Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba (SC)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Sul	R\$ 43.727.731,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta	57,00	-	-	-
						Meta	100,00	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
10RZ	Recuperação do Berço 201 do Porto de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	SEP	Obra realizada (% de execução física)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	2.000.000 149.724
						Meta	0,00	-	-	7,00
						Meta	0,00	-	-	0,00
						Meta	0,00	-	-	0,00
7P53	Recuperação do Molhe Norte do Porto de Itajaí	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	8.238.542 0	0 0
						Meta	0,00	-	100,00	0,00
						Meta	0,00	-	0,00	0,00
						Meta	0,00	-	0,00	0,00
128N	Recuperação dos Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	61.000.000 0	2.000.000 0
						Meta	0,00	-	100,00	24,00
						Meta	0,00	-	0,00	0,00
						Meta	0,00	-	0,00	0,00

Vector Logístico Sul



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12QA	Reforço da Estrutura de Abrigo do Porto de Itajaí (SC)	SEP	Obra executada (% de execução)		Nacional	R\$				
							Previsto	-	-	8.000.000
							Realizado	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	80,00
										0,00
116G	Reforço do Berço 101-A no Porto de São Francisco do Sul - SC	SEP	-		Nacional	R\$				
							Previsto	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	10,00
										0,00
					Sul	R\$				
							Previsto	18.000.000	1.300.000	-
							Realizado	17.999.999	0	5.963
						Meta	0,00	7,00	-	-
								0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional				
					RS	Previsto	4.533.430	4.758.560
						Realizado	4.072.929	1.647.246
					Meta		353,00	183,00
							196,00	63,35



Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8599	Administração de Serviços Portuários	MT	Serviço Portuário Mantido (unidade)	Sul	Previsão	-	-	3.848.500
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	353,00
					Realizado	-	-	176,50
8599	Administração de Serviços Portuários	MT	Serviço Portuário Mantido (unidade)	Sul	Previsão	1.170.000	1.053.000	1.300.000
					Realizado	830.999	0	0
					Meta	1,00	1,00	50,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
8645	Dragagem de Manutenção no Porto de Itajaí (SC)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
203Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	6.833.000	5.096.000	2.550.000
					Realizado	6.751.189	2.757.480	499.071
					Meta	90,00	247,00	254,00
					Realizado	90,00	149,53	243,90

Vetor Logístico Sul



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20A2	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	2.418.520	5.100.000	-
					Realizado	573.068	350.251	-
					Meta	12,00	318,00	-
					Realizado	4,50	318,00	-
203R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	0	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	86,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
208A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	10.732.800	14.500.000	-
					Realizado	0	3.348.378	-
					Meta	26,00	97,00	-
					Realizado	0,50	97,00	-
209Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	13.106.130	23.750.000	-
					Realizado	1.184.161	17.411.349	-
					Meta	120,00	120,00	-
					Realizado	51,70	119,80	-

Vetor Logístico Sul



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
200N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	46.831.280	27.350.000	-
					Realizado	15.798.801	19.991.688	-
					Meta	85,00	430,00	-
					Realizado	9,00	430,00	-
209Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	2.318.624	1.700.000	-
					Realizado	386.675	0	-
					Meta	5,00	53,00	-
					Realizado	0,00	48,40	-
202B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	59.226.112	34.000.000	-
					Realizado	11.258.971	21.909.478	-
					Meta	157,00	577,00	-
					Realizado	6,50	577,00	-
203S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	2.831.103	1.750.000	-
					Realizado	383.442	0	-
					Meta	23,00	62,00	-
					Realizado	1,00	62,10	-

Veículo Logístico Sul



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20CP	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Sul	Previsão	1.000.000	10.000	-	-
					Realizado	0	0	-	-
					Meta	27,00	27,00	-	-
					Realizado	0,00	0,00	-	-
20A0	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Sul	Previsão	9.603.636	11.050.000	-	-
					Realizado	1.806.124	3.335.652	-	-
					Meta	45,00	224,00	-	-
					Realizado	40,40	91,58	-	-
203T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Sul	Previsão	27.244.650	57.950.000	-	-
					Realizado	9.527.565	29.649.293	-	-
					Meta	636,00	667,00	-	-
					Realizado	505,90	628,25	-	-
208I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Sul	Previsão	65.131.520	45.750.000	-	-
					Realizado	39.154.656	32.756.144	-	-
					Meta	114,00	475,00	-	-
					Realizado	4,50	475,00	-	-



Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
208G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-287 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	42.841.000	31.550.000	-
					Realizado	6.578.773	20.900.788	-
					Meta	82,00	304,00	-
					Realizado	5,00	304,00	-
208N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-290 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	44.229.000	28.850.000	-
					Realizado	4.210.357	22.838.761	-
					Meta	105,00	391,00	-
					Realizado	0,00	391,00	-
208L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-293 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	26.092.080	28.250.000	-
					Realizado	9.637.650	16.303.433	-
					Meta	86,00	249,00	-
					Realizado	12,00	249,00	-
208E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-377 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	4.956.760	2.275.000	-
					Realizado	798.419	1.004.633	-
					Meta	20,00	51,00	-
					Realizado	0,00	51,00	-

Vetor Logístico Sul



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20A3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Trecho mantido (km)	RS	Previsão	30.796.680	19.550.000	-
						Realizado	8.083.046	12.880.978	-
					Meta	Previsão	51,00	114,00	-
						Realizado	3,50	114,00	-
203F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Trecho mantido (km)	RS	Previsão	29.150.400	32.100.000	-
						Realizado	7.145.885	15.378.552	-
					Meta	Previsão	89,00	347,00	-
						Realizado	0,00	347,00	-
20A4	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-453 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Trecho mantido (km)	RS	Previsão	834.200	85.000	-
						Realizado	764.087	0	-
					Meta	Previsão	43,00	54,00	-
						Realizado	0,00	0,00	-
208C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-468 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Trecho mantido (km)	RS	Previsão	16.502.600	4.950.000	-
						Realizado	10.122.367	2.895.361	-
					Meta	Previsão	115,00	140,00	-
						Realizado	115,00	140,00	-

Vetor Logístico Sul



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	2008					2009	2010	2011	
203U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Sul	Previsão	18.678.600	12.069.505	32.050.000	-
					Realizado	18.678.600	4.037.296	14.840.420	-
					Meta	60,00	321,00	319,00	-
					Realizado	60,00	228,52	222,63	-
20BZ	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Sul	Previsão	50.000	90.000	36.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	39,00	31,00	79,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
20A5	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-471 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Sul	Previsão	22.565.800	2.658.520	8.550.000	-
					Realizado	22.564.950	759.945	548.067	-
					Meta	35,00	223,00	237,00	-
					Realizado	5,00	223,00	237,00	-
208K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-472 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Sul	Previsão	17.214.300	39.971.528	33.250.000	-
					Realizado	17.214.300	19.712.178	14.235.061	-
					Meta	92,00	256,00	312,00	-
					Realizado	10,00	256,00	312,00	-

Vetor Logístico Sul



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20A6	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-473 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	674.200	85.000	-
					Realizado	175.670	0	-
					Meta	7,00	6,00	-
					Realizado	0,00	6,00	-
20C0	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-475 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	100.000	51.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	9,00	9,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
20A1	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-477 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	0	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	27,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
20F3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-480 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho construído - 23 km (-)	Nacional	Previsão	-	-	1.000.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Sul



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20F3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-480 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho construído - 23 km (-)	Sul	Previsão	-	1.000.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
20EA	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	-	-	206.945.000
					Realizado	-	-	100.134.805
					Meta	-	-	1.979.00
					Realizado	-	-	0,00
20E9	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsão	-	-	182.125.000
					Realizado	-	-	84.373.058
					Meta	-	-	4.208,00
					Realizado	-	-	3.010,00

Vegetação Logística Sul



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
 Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1289 Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)			
Objetivo	Desenvolver ações que buscam prevenir e controlar os riscos à saúde da população, oriundos da produção e consumo de bens e serviços, por meio da regulação, proporcionando a ampliação do acesso, adequação e segurança dos produtos, serviços e ambientes						
Público-alvo	Sociedade						
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa
Percentual de avaliação de risco sanitário dos serviços de hemoterapia potencialmente fornecedores de plasma (-) Coeficiente de notificação de reação adversa grave a medicamentos (índice numérico) Taxa de inspeções sanitárias em hospitais (%) Taxa de inspeções sanitárias em indústrias de medicamentos (%)	31/12/2008	46,00	66,66			66,66	Fiscal/Seguridade
	31/12/2006	2,65	5,55	10,10	15,05	17,83	Despesas Correntes
	31/12/2006	63,00	56,90	77,70	75,14	56,90	Despesas de Capital
	31/12/2006	46,00	58,70	75,00	57,95	58,70	Total
							1.033.243.882,13
							1.011.028.578,34
							22.215.303,79
							1.033.243.882,13

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiamento/Fisco			
					2008	2009	2010	2011
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MF	- (-)	Nacional				
					Previsão	8.300.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7694	Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária	MS	Edifício construído (% de execução física)	12/2003 11/2011	Centro-Oeste	R\$ 125.000.000,00	Previsão Realizado	80.000 0	2.310.000 0	227.500 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	5,00 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00
12BH	Construção do Laboratório Oficial para Análises e Pesquisas de Produtos Derivados de Tabaco	MS	Laboratório construído (% de execução física)	12/2006 11/2011	Nacional	R\$ 10.000.000,00	Previsão Realizado	10.000 3.071	3.338.000 0	3.638.000 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	0,00 0,00	32,00 0,00	69,00 0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Previsão Realizado	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
6174	Análise da Qualidade de Produtos e Insumos de Saúde	MS	Laudos emitidos (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.300.000 4.282.388 11.200,00 4.255,00	4.630.000 4.250.418 5.500,00 4.286,00	4.550.000 3.764.441 4.300,00 3.860,00
								5.373.733 4.631.450 4.500,00 5.229,00
20AB	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	MS	População coberta (milhar)	Centro-Oeste	R\$ Meta	9.770.431 9.770.430 13.758,00 13.758,00	10.949.326 9.635.262 14.000,00 14.000,00	11.024.054 10.468.226 14.000,00 14.000,00
								11.924.056 11.764.801 14.281,00 14.281,00



Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
				Nordeste	Previsão	40.399.246	39.776.182	43.947.756
					Realizado	35.696.297	38.362.499	42.742.957
					Meta	53.343,00	53.343,00	55.083,00
					Realizado	53.343,00	53.343,00	55.083,00
				Norte	Previsão	12.830.329	14.549.185	14.309.811
					Realizado	11.375.371	12.799.567	13.900.040
					Meta	15.657,00	15.972,00	15.787,00
					Realizado	15.657,00	15.972,00	15.787,00
				Sudeste	Previsão	60.431.112	59.507.835	66.080.915
					Realizado	54.697.663	58.991.742	65.720.135
					Meta	82.761,00	83.261,00	83.166,00
					Realizado	82.761,00	83.261,00	83.166,00
				Sul	Previsão	23.147.480	23.000.237	25.132.450
					Realizado	20.902.070	22.767.523	24.821.824
					Meta	28.294,00	28.294,00	28.490,00
					Realizado	28.294,00	28.294,00	28.490,00

Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	-	Nacional	Previsão	5.117.000	2.851.316	-
					Realizado	653.293	1.802.593	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	Nacional	Previsão	2.401.036	2.401.036	1.800.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8719	Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos	MS	Serviço avaliado (unidade)	Nacional	Previsão	121.690.935	130.087.155	130.664.127
					Realizado	88.099.708	90.999.906	106.893.183
					Meta	96,00	89,00	89,00
					Realizado	0,00	22,00	87,00
6138	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados	MS	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsão	17.300.000	18.000.000	17.896.000
					Realizado	11.767.029	10.701.381	8.985.776
					Meta	241.000,00	265.000,00	279.000,00
					Realizado	338.644,00	233.594,00	187.199,00

Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
 Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1444 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)								
Objetivo	Prevenir e/ou controlar agravos e/ou doenças transmissíveis e não transmissíveis, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna											
Público-alvo	Sociedade											
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa				
								Esfera/Cat. Econom	Totais			
	Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 Ano (%)	31/12/2006	96,75	89,63	95,44	91,23	94,50	Fiscal/Seguridade	9.714.589.765,34			
	Taxa de Cura da Tuberculose (%)	31/12/2005	62,73	76,00	63,00	64,10	69,60	Despesas Correntes	9.582.250.159,67			
	Taxa de Cura da Hanseníase (%)	30/01/2007	75,25	81,10	72,00	80,70	82,70	Despesas de Capital	132.339.605,67			
	Incidência Parasitária Anual de Malária na Amazônia Legal - IPA (1/1.000)	31/12/2006	26,60	12,50	12,22	12,90	10,00	Total	9.714.589.765,34			
	Taxa de Incidência de Aids (1/100.000)	31/12/2006	18,70	17,80	18,01	18,50	17,90					
	Proporção de Casos Notificados Encerrados Oportunamente (%)	31/12/2006	74,60	72,70	78,70	80,36	81,00					
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL												
Projetos												
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		2008	2009	2010	2011

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3994	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS	MS	Sistema modernizado (% de execução física)	01/1999 11/2011	Nacional	R\$ 2.041.987.848,00	Previsão	38.370.560	16.150.000	2.000.000
							Realizado	12.341.817	0	0
						Meta 100,00	Previsão	107,00	15,00	50,00
							Realizado	7,00	0,00	98,11

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6161	Aquisição, Acondicionamento e Distribuição de Insumos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	População coberta (milhar)	Nacional	Previsão	61.500.804	57.250.878	57.513.640
					Realizado	22.051.179	33.907.138	32.932.645
					Meta	388.740,00	204.147,00	202.534,00
					Realizado	198.744,00	202.934,00	202.753,00

2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional	Previsão	26.921.325	26.922.000	26.900.000
					Realizado	18.145.315	20.268.916	26.242.150
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6031	Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Dose distribuída (milhar)	Nacional	Previsão	829.719.874	823.778.692	1.248.317.883	1.613.204.809	
					Realizado	805.450.144	552.032.969	814.267.531	1.203.726.287	
					Meta	360.795,00	353.775,00	403.975,00	376.562,00	
					Realizado	346.996,00	447.546,00	407.275,00	152.841,00	
20AC	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Ente federativo qualificado (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	10.229.000	10.452.000	10.852.000	9.766.800	
					Realizado	8.584.704	9.149.292	9.562.000	9.251.166	
					Meta	35,00	39,00	39,00	39,00	
					Realizado	33,00	35,00	36,00	36,00	
					Previsão	2.692.000	2.880.000	2.880.000	6.234.750	
					Realizado	226.000	0	1.052.392	893.333	
		Nacional			Meta	1,00	1,00	1,00	1,00	
					Realizado	1,00	1,00	1,00	0,00	
					Previsão	28.506.000	28.847.500	30.497.500	27.447.750	
					Realizado	25.294.401	25.193.306	25.333.900	25.352.549	
					Meta	87,00	96,00	96,00	96,00	
					Realizado	94,00	97,00	98,00	99,00	

Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
20AC	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Ene federativo qualificado (unidade)	Norte	RS	Previsto	8.929.000	9.352.500	9.652.500	8.687.250
					Realizado	7.758.871	7.632.725	7.578.883	7.606.947	
		Meta	Previsto	30,00	39,00	39,00	39,00			
			Realizado	25,00	26,00	28,00	28,00			
		RS	Previsto	69.442.000	61.652.500	74.302.500	66.872.250			
			Realizado	60.049.687	60.012.524	69.013.229	63.581.815			
		Meta	Previsto	243,00	243,00	243,00	243,00			
			Realizado	244,00	254,00	259,00	261,00			
Sul	RS	Previsto	25.952.000	25.168.000	27.768.000	24.991.200				
		Realizado	22.421.223	23.049.024	23.737.440	22.997.785				
	Meta	Previsto	105,00	105,00	105,00	105,00				
		Realizado	104,00	104,00	104,00	104,00				
20AL *	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)	Centro-Oeste	RS	Previsto	69.556.000	68.859.369	72.709.369	109.443.600
					Realizado	69.523.348	67.774.366	66.172.653	103.460.206	
		Meta	Previsto	13.760,00	14.000,00	14.000,00	14.237,00			
			Realizado	13.760,00	14.000,00	14.000,00	14.237,00			

Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20AL * Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde	Nacional	MS	População coberta (milhar)	RS	Previsão	101.583.900	221.440.898	221.440.898	94.091.700
					Realizado	101.583.899	147.104.609	203.679.825	33.773.201
		Meta		Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00	
				Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Nordeste	RS		Previsão	247.322.000	245.755.776	253.899.776	382.590.000	
				Realizado	247.290.496	245.538.712	227.956.546	371.558.664	
		Meta		Previsão	52.772,00	53.341,00	53.341,00	53.904,00	
				Realizado	52.772,00	53.341,00	53.341,00	53.904,00	
	Norte	RS	Previsão	122.191.000	122.306.981	129.824.981	188.001.000		
			Realizado	122.185.832	120.759.152	118.633.243	176.144.486		
		Meta	Previsão	15.659,00	15.972,00	15.972,00	16.280,00		
			Realizado	15.659,00	15.972,00	15.972,00	16.280,00		
	Sudeste	RS	Previsão	283.971.100	280.897.872	290.614.872	448.869.800		
			Realizado	283.944.634	280.588.460	270.480.460	434.898.307		
		Meta	Previsão	81.708,00	82.762,00	82.762,00	83.799,00		
			Realizado	81.708,00	82.762,00	82.762,00	83.799,00		

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20AL *	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)	Sul	Previsão	81.739,104	83.510,104	114.138,600
					RS	82.075,942	76.418,954	108.149,250
					Realizado	28.294,00	28.294,00	28.614,00
					Meta	27.970,00	28.294,00	28.614,00
20D28	Operações de Assistência Especial no Exterior	MS	Trabalhador qualificado (-)	Exterior	Previsão	-	-	135.000,000
					RS	-	-	10.104,425
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	-	Nacional	Previsão	1.165.577,000	348.816,864	-
					RS	-	45.539,888	-
					Realizado	-	318.570,280	-
					Meta	-	-	-
6842	Produção de Informação em Estatísticas Vitais e Análise da Situação de Saúde	MS	Análise de situação de saúde divulgada (unidade)	Nacional	Previsão	4.065,188	4.965,000	4.825,000
					RS	3.628,200	10,500	738,524
					Realizado	2,00	2,00	2,00
					Meta	2,00	2,00	2,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4365	Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos	MS	<i>Vacina produzida (mil doses)</i>	Nacional	RS	Previsão	1.231.147	1.450.000	-
						Realizado	631.332	300.000	-
					Meta	Previsão	115.000,00	150.000,00	-
						Realizado	128.206,00	145.954,00	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	Nacional	RS	Previsão	71.953.700	71.361.000	91.200.000
						Realizado	71.953.700	49.880.211	67.982.422
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
8327	Serviço Laboratorial de Referência para o Controle de Doenças	MS	<i>Exame laboratorial realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	2.982.567	6.161.763	6.258.800
						Realizado	2.825.674	4.891.640	4.465.871
					Meta	Previsão	150.000,00	180.000,00	250.000,00
						Realizado	18.499,00	234.844,00	317.562,00
8701	Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	<i>Laboratório apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	11.233.324	13.970.180	13.252.880
						Realizado	9.599.898	3.181.056	4.053.978
					Meta	Previsão	48,00	58,00	64,00
						Realizado	48,00	68,00	64,00

Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
8701	Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública		MS	Laboratório apoiado (unidade)	Sudeste				
						Previsão	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	1,00	-
						Realizado	-	0,00	-
4382	Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças		MS	População coberta (milhar)	Nacional				
						Previsão	24.734.818	23.800.000	23.520.000
						Realizado	2.451.188	5.921.332	5.699.031
						Meta	191.869,00	196.834,00	196.834,00
						Realizado	0,00	196.834,00	196.834,00
					Nordeste				
						Previsão	250.000	-	-
						Realizado	0	-	-
						Meta	1.601,00	-	-
						Realizado	0,00	-	-
					Sudeste				
						Previsão	300.000	900.000	2.800.000
						Realizado	300.000	0	0
						Meta	1,00	168.000,00	20.810,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2689	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças		MS	Domicílio visitado (unidade)	Nacional	Previsão	1.960.000	1.425.600	21.583.571
						Realizado	742.432	1.265.560	15.012.126
						Meta	19.360.000,00	253.440,00	2.466,00
						Realizado	26.668.504,00	0,00	16.060,00
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue		MS	Caso notificado (unidade)	Nacional	Previsão	13.266.250	13.584.000	12.216.000
						Realizado	11.061.241	11.215.794	1.799.028
						Meta	234.177,00	295.400,00	556.481,00
						Realizado	343.258,00	8.890,00	15.113,00
				Nordeste		Previsão	712.000	-	-
						Realizado	0	-	-
						Meta	11.275,00	-	-
						Realizado	0,00	-	-
				Sudeste		Previsão	13.644.920	-	-
						Realizado	0	-	-
						Meta	269.200,00	-	-
						Realizado	0,00	-	-

Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6185	Vigilância, Prevenção e Controle da Hanseníase	MS	Unidade de saúde equipada (unidade)	Nacional	Previsão	12.752.246	13.069.357	13.711.040	13.114.000
					Realizado	11.643.460	966.918	3.647.990	2.076.611
					Meta	13.750,00	4.362,00	8.552,00	8.808,00
					Realizado	13.231,00	0,00	9.155,00	8.783,00
6186	Vigilância, Prevenção e Controle da Malária	MS	Caso notificado (unidade)	Nacional	Previsão	12.847.033	15.735.087	13.723.200	15.470.000
					Realizado	12.488.195	5.767.336	11.270.363	6.015.749
					Meta	494.264,00	444.837,00	360.286,00	324.296,00
					Realizado	156.203,00	295.467,00	317.677,00	251.342,00
		Norte			Previsão	1.500.000	-	-	-
					Realizado	1.500.000	-	-	-
					Meta	494.264,00	-	-	-
					Realizado	71.353,00	-	-	-
6184	Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose	MS	Estratégia implantada (unidade)	Nacional	Previsão	12.104.696	12.766.633	14.241.800	13.940.000
					Realizado	11.778.736	1.528.744	6.504.008	10.990.313
					Meta	3.003,00	3.218,00	6.000,00	3.647,00
					Realizado	5.662,00	5.662,00	5.823,00	3.456,00

Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8725	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis	MS	População vacinada (milhar)	Nacional	Previsão	15.627.800	13.798.800	13.800.000
					Realizado	3.948.424	3.586.108	9.923.446
					Meta	2.899,00	3.000,00	2.928,00
					Realizado	2.843,00	2.180,00	162,00
8543	Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais	MS	Unidade com serviço implantado (unidade)	Nacional	Previsão	7.294.169	7.475.000	7.140.000
					Realizado	622.950	3.862.763	508.915
					Meta	250,00	350,00	350,00
					Realizado	234,00	312,00	306,00
6170	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos Não Transmissíveis	MS	Inquérito realizado (unidade)	Nacional	Previsão	26.209.156	27.168.004	28.520.000
					Realizado	16.875.945	14.558.038	21.652.881
					Meta	1,00	2,00	2,00
					Realizado	1,00	1,00	2,00
6160	Vigilância, Prevenção e Controle de Surto, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências em Saúde	MS	unidade em funcionamento (unidade)	Nacional	Previsão	97.112.000	91.836.000	13.954.000
					Realizado	54.658.470	80.365.409	3.598.814
					Meta	14,00	45,00	55,00
					Realizado	0,00	42,00	55,00

Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8670	Vigilância, Prevenção e Controle em HIV/AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	<i>Preservativo adquirido (milhar)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsão	400.000	-	100.000
						Realizado	400.000	-	0
					Meta	Previsão	2.162,00	-	1.000,00
						Realizado	0,00	-	0,00
				Nacional	RS	Previsão	181.105.867	143.459.095	132.805.812
						Realizado	125.083.112	21.510.354	34.495.047
					Meta	Previsão	1.189.189,00	1.400.000,00	1.600.000,00
						Realizado	665.863,00	788.880,00	299.289,00
				Nordeste	RS	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsão	-	-	2.500,00
						Realizado	-	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsão	200.000	350.000	3.620.000
						Realizado	100.000	0	0
					Meta	Previsão	1.100,00	10.002,00	34.004,00
						Realizado	0,00	0,00	1.684,00
									0,00

Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	8028	Vivência e Iniciação Esportiva Educacional – Segundo Tempo	Órgão Responsável			51000	Ministério do Esporte (ME)
Objetivo	Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças, adolescentes e jovens						
Público-alvo	Crianças, adolescentes e jovens que participam ou não do sistema de ensino regular, prioritariamente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social						
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
		Data	Índice				
Nível de Atendimento de participantes do sexo Feminino (-)		29/04/2009	37,00	35,00		39,54	35,00
Taxa de beneficiados atendidos por coordenadores de núcleos capacitados (-)		02/01/2009	80,00	91,82		96,88	91,82
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes e Jovens (percentual)		31/12/2005	0,01	1,10		0,53	4,39
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros (percentual)		31/12/2006	0,11	7,13		5,90	13,08
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com Mais de 50 Mil Habitantes e Regiões Metropolitanas (percentual)		31/12/2007	0,29	9,05		15,42	46,81

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Previsão	Realizado	2008	2009	2010	2011
8360	Desenvolvimento de Atividades Esportivas Educacionais	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS		7.000.000	5.129.000	1.700.000	1.017.463
					Meta		2.909.442	2.361.340	1.061.975	162.792
					Previsão		43.750,00	25.645,00	8.500,00	5.087,00
					Realizado		2.200,00	2.100,00	3.000,00	5.800,00



Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educativo		ME	Criançadolecente/jovem beneficiário (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	Realizado	200.000
						RS	Previsão	Realizado	0
						Meta	Previsão	Realizado	1.00
						Meta	Previsão	Realizado	0,00
					Nacional	RS	Previsão	Realizado	194.437.161
						RS	Previsão	Realizado	60.815.822
						Meta	Previsão	Realizado	14.095,00
						Meta	Previsão	Realizado	15.600,00
					Nordeste	RS	Previsão	Realizado	3.200.000
						RS	Previsão	Realizado	0
						Meta	Previsão	Realizado	1.800,00
						Meta	Previsão	Realizado	0,00
					Norte	RS	Previsão	Realizado	-
						RS	Previsão	Realizado	-
						Meta	Previsão	Realizado	-
						Meta	Previsão	Realizado	-

Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Criança/adolecente/jovem beneficiado (unidade)	Sudeste	R\$	380.000	940.000	1.620.000	6.800.000	
					Realizado	120.000	0	0	0	
					Meta	1.375,00	4.091,00	5.537,00	1.962,00	
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Sul	R\$	-	300.000	315.000	300.000
						Realizado	-	0	0	0
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	-	Nacional	R\$	500.000	2.500.000	3.771.660	4.177.474	
					Realizado	495.891	2.321.248	3.463.998	3.964.443	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
						R\$	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	4.290.500	12.500.000	1.800.000	6.150.000	
					Realizado	3.490.500	0	0	0	
					Meta	24,00	108,00	10,00	26,00	
					Realizado	25,00	7,00	6,00	3,00	
						R\$	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	Nacional	Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)	ME	Previsão	30.100.000	35.500.000	1.290.000
					Realizado	28.855.400	3.434.691	700.000
					Meta	301,00	142,00	5,00
					Realizado	76,00	87,00	3,00
		Nordeste			Previsão	8.397.375	8.910.000	3.400.000
					Realizado	8.389.875	0	0
					Meta	65,00	57,00	19,00
					Realizado	57,00	13,00	5,00
		Norte			Previsão	4.933.500	-	1.450.000
					Realizado	4.933.500	-	0
					Meta	25,00	-	5,00
					Realizado	21,00	-	5,00
		Sudeste			Previsão	8.619.825	4.180.000	6.680.000
					Realizado	8.520.073	0	0
					Meta	76,00	26,00	49,00
					Realizado	53,00	12,00	4,00

Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)	Sul	Previsão	2.660.000	3.970.000	1.700.000
					Realizado	0	0	2.500
					Meta	42,00	19,00	9,00
					Realizado	33,00	18,00	2,00
8238	Participação de Crianças, Adolescentes e Jovens em Atividades Esportivas Nacionais e Internacionais	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	2.291.000	2.200.000	1.197.016
					Realizado	961.478	1.946.892	0
					Meta	660,00	500,00	299,00
					Realizado	12.198,00	791,00	0,00
2626	Promoção de Eventos de Esporte Educativo	ME	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	-	-	400.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	1.000,00
					Realizado	-	-	0,00
				Nacional	Previsão	3.380.000	7.810.000	7.189.555
					Realizado	2.962.296	6.548.110	5.614.274
					Meta	20,00	18,00	21,00
					Realizado	6,00	11,00	7,00

Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	2008						2009	2010	2011		
2626	Promoção de Eventos de Esporte Educacional	Nordeste	ME	Evento realizado (unidade)		RS	Previsto	-	-	350.000	4.050.000
						Realizado	-	-	0	0	
						Meta	Previsto	-	-	1,00	26,00
						Realizado	-	-	0,00	0,00	
		Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	300.000			
			Realizado	-	-	-	0				
			Meta	Previsto	-	-	-	1,00			
			Realizado	-	-	-	0,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011



Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
208U	Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência	SEDH	Criança e adolescente beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	5.134.503	3.919.737	3.577.500
					Realizado	0	0	0
					Meta	3.330,00	12.430,00	12.430,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Programa	0512 Zonamento Ecológico-Econômico	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)							
Objetivo	Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País										
Público-alvo	Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)										
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		Totais	
	Taxa de Zonamento do Território Nacional (porcentagem)	29/12/2003	16,00	32,31	32,30	0,00	72,00	Fiscal/Seguridade		15.590.893,22	
								Despesas Correntes		11.521.024,22	
								Despesas de Capital		4.069.869,00	
								Total		15.590.893,22	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2008	2009	2010	2011
1J30	Elaboração da Base Cartográfica Digital da Amazônia Legal	MMA	Carta produzida (unidade)	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 19.169.563,00	Previsto	10.800.000	4.516.000	400.000	-
							Realizado	6.783.551	927.030	0	-
		Meta	556,00	1.640,00	90,00	-					
			444,00	1.640,00	30,00	-					
7965	Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zonamento Ecológico-Econômico	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	12/2002 12/2011	Nacional	R\$ 3.655.818,00	Previsto	600.000	970.000	4.700.000	920.000
							Realizado	527.619	185.227	0	0
		Meta	15,00	7,00	40,00	7,00					
			10,00	4,00	0,00	2,98					

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7413	Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na Escala 1:1.000.000	MMA	Projeto executado (% de execução física)	12/2007 12/2011	Nacional	R\$ 2.328.020,00	Previsão	6.181.434	2.500.658	1.359.112
							Realizado	275.937	778.250	612.479
						Meta 100,00	Previsão	25,00	5,00	3,00
							Realizado	15,00	0,00	0,00
				12/2007 12/2011	Norte	R\$ 2.328.020,00	Previsão	-	-	300.000
							Realizado	-	-	0
						Meta 100,00	Previsão	-	-	50,00
							Realizado	-	-	0,00
				12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 2.328.020,00	Previsão	-	100.000	-
							Realizado	-	0	-
						Meta 100,00	Previsão	-	100,00	-
							Realizado	-	0,00	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8320	Apóio à Gestão Ambiental em Áreas de Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	300.000	300.000	1.190.000	300.000
						0	184.180	0	0
					Meta	3,00	3,00	3,00	1,00
						1,00	1,00	0,00	0,00

Zonamento Ecológico-Econômico



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8896	Controle Ambiental dos Espaços Litorâneos	MMA	Diagnóstico realizado (unidade)	Nacional	Previsão	1.232.114	881.746	471.690	548.272
					Realizado	527.828	240.113	18.647	150.284
					Meta	8,00	2,00	1,00	1,00
					Realizado	5,00	1,00	1,00	1,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	Previsão	1.446.952	460.000	875.000	229.351
					Realizado	1.415.898	459.290	340.755	211.793
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8689	Zonamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MMA	Zonamento realizado (km²)	Norte	Previsão	9.444.083	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	2.000.000,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-
		MI		Centro-Oeste	Previsão	300.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	1,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-

Zonamento Ecológico-Econômico



Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MI	Zoneamento realizado (km²)	Nacional	Previsão	500.000	300.000	300.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	15.000,00	15.000,00	5.000,00
					Realizado	0,00	11.160,00	0,00
				Nordeste	Previsão	713.142	653.142	1.082.290
					Realizado	0	0	0
					Meta	43.862,00	72.218,00	129.748,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Zoneamento Ecológico-Econômico





PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DAS ASSINATURAS

SEMESTRAL

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada)	R\$ 58,00
Porte do Correio	R\$ 488,40
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada)	R\$ 546,40

ANUAL

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada)	R\$ 116,00
Porte do Correio	R\$ 976,80
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada)	R\$ 1.092,80

NÚMEROS AVULSOS

Valor do Número Avulso	R\$ 0,50
Porte Avulso	R\$ 3,70

ORDEM BANCÁRIA

UG - 020054	GESTÃO - 00001
--------------------	-----------------------

EMISSION DE GRU PELO SIAFI

UG - 020054	GESTÃO - 00001	COD. – 70815-1
--------------------	-----------------------	-----------------------

Os pedidos deverão ser acompanhados de **Nota de Empenho a favor do FUNSEN ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União - GRU**, que poderá ser retirada no **SITE: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>** código de recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002 e o código da Unidade favorecida – UG/gestão: 020054/00001 preenchida e quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e enviar a esta Secretaria.

Para Órgãos Públicos integrantes do SIAFI, deverá ser seguida a rotina acima **EMISSION DE GRU SIAFI**.

OBS.: QUANDO HOUVER OPÇÃO DE ASSINATURA CONJUNTA DOS DIÁRIOS SENADO E CÂMARA O DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL SERÁ FORNECIDO GRATUITAMENTE.

Maiores informações pelos telefones: **(0XX-61) 3303-3803/4361, fax:3303-1053**
Serviço de Administração Econômica Financeira / Controle de Assinaturas, falar com Mourão.

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV .Nº2 S/N – CEP : 70.165-900 BRASÍLIA-DF
CNPJ: 00.530.279/0005-49

Edição de hoje: 516 páginas

(OS: 14582/2012)

Secretaria Especial de
Editoração e Publicações – SEEP

SENADO
FEDERAL

