




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONSTANTES DO ORÇAMENTO DE 2005

(Art.103 da Lei Nº 11.178/2005 - LDO/2006)

AVISO Nº 35, DE 2005

ANEXO IV

SECÃO 1/2

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS VIA SISEMAS METODOLOGIA REFORME

ANO LX - SUP "D" AO Nº 157 - SEXTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2005 - BRASILIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL		
Presidente Renan Calheiros – PMDB – AL 1º Vice-Presidente Tião Viana – PT – AC 2º Vice-Presidente Antero Paes de Barros – PSDB – MT 1º Secretário Efraim Morais – PFL – PB 2º Secretário João Alberto Souza – PMDB – MA	3º Secretário Paulo Octávio – PFL – DF 4º Secretário Eduardo Siqueira Campos – PSDB – TO Suplentes de Secretário 1ª Serys Slhessarenko – PT – MT 2ª Papaléo Paes – PMDB – AP 3ª Alvaro Dias – PSDB – PR 4ª Aelton Freitas – PL – MG	
LIDERANÇAS		
LIDERANÇA DO PMDB E DA MAIORIA – 22	BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB) –19	LIDERANÇA PARLAMENTAR DA MINORIA (PFL/PSDB) – 28
LÍDER Ney Suassuna Vice-Líderes Garibaldi Alves Filho (Vago) Gilberto Mestrinho (Vago) Amir Lando (Vago) LÍDER DO PMDB – 22 Ney Suassuna VICE-LÍDERES DO PMDB (Vago) (Vago) Luiz Otávio Gerson Camata Leomar Quintanilha (Vago) Valdir Raupp LÍDER DO PTB – 3 Mozarildo Cavalcanti VICE-LÍDER DO PTB Sérgio Zambiasi LÍDER DO PDT – 4 Osmar Dias VICE-LÍDERES DO PDT (Vago) LÍDER DO PP – 1 Valmir Amaral	LÍDER Delcídio Amaral – PT VICE-LÍDERES Sibá Machado – PT Antônio Carlos Valadares – PSB LÍDER DO PT – 12 Delcídio Amaral VICE-LÍDERES DO PT Roberto Saturnino – PT Ana Júlia Carepa – PT Flávio Arns – PT Fátima Cleide – PT LÍDER DO PL – 4 Marcelo Crivella VICE-LÍDER DO PL Aelton Freitas LÍDER DO PSB – 3 Antonio Carlos Valadares VICE-LÍDER DO PSB (Vago) LÍDER DO P-SOL – 2 Heloísa Helena VICE-LÍDER DO P-SOL Geraldo Mesquita Júnior	LÍDER José Jorge – PFL VICE-LÍDERES Alvaro Dias – PSDB Tasso Jereissati – PSDB César Borges – PFL Eduardo Azeredo – PSDB Rodolpho Tourinho – PFL Demóstenes Torres – PFL LÍDER DO PFL – 15 José Agripino VICE-LÍDERES DO PFL Demóstenes Torres César Borges Rodolpho Tourinho Maria do Carmo Alves Romeu Tuma (Vago) LÍDER DO PSDB – 13 Arthur Virgílio VICE-LÍDERES DO PSDB Lúcia Vânia Leonel Pavan (Vago) Flexa Ribeiro LÍDER DO GOVERNO Aloizio Mercadante – PT VICE-LÍDERES DO GOVERNO Romero Jucá – PMDB Ideli Salvatti – PT Garibaldi Alves Filho – PMDB (Vago) Fernando Bezerra – PTB Patrícia Saboya Gomes – PSB
EXPEDIENTE		
Agaciel da Silva Maia Diretor-Geral do Senado Federal Júlio Werner Pedrosa Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações José Farias Maranhão Diretor da Subsecretaria Industrial	Raimundo Carreiro Silva Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal Ronald Cavalcante Gonçalves Diretor da Subsecretaria de Ata Denise Ortega de Baere Diretora da Subsecretaria de Taquigrafia	



FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONSTANTES DO ORÇAMENTO DE 2005

(Art. 103 da LDO/2006)

ANEXO IV

Seção 1/2

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS VIA SISTEMAS

METODOLOGIA REFORME.



Brasília, setembro de 2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Sumário:

Funcional:	Página
21.691.0351.4280.0001 - Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar Nacional	1
22.122.0390.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional	2
22.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional	4
22.661.0392.2537.0101 - Manutenção do Distrito Industrial de Manaus No Município de Manaus - AM	7
22.661.0392.5086.0101 - Expansão da Infra-estrutura do Distrito Industrial de Manaus No Município de Manaus - AM	8
22.665.0390.2023.0001 - Avaliação da Conformidade Nacional	9
22.665.0390.2033.0001 - Padronização e Disseminação das Unidades de Medida Nacional	10
22.665.0390.2034.0001 - Controle Metrológico Nacional	11
22.691.1020.2750.0013 - Manutenção da Infra-estrutura do Distrito Agropecuário No Estado do Amazonas	12
22.693.0412.2668.0001 - Serviços de Comércio Exterior Nacional	13
24.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional	14
25.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional	15
26.122.0225.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional	16
26.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional	18
26.572.0225.6265.0001 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia Rodoviária Nacional	21
26.782.0220.2324.0001 - Sinalização Rodoviária Nacional	22
26.782.0220.2325.0001 - Operação do Sistema de Pesagem de Veículos Nacional	29
26.782.0220.2834.0012 - Restauração de Rodovias Federais No Estado do Acre	30
26.782.0220.2834.0013 - Restauração de Rodovias Federais No Estado do Amazonas	31
26.782.0220.2834.0021 - Restauração de Rodovias Federais No Estado do Maranhão	34
26.782.0220.2834.0022 - Restauração de Rodovias Federais No Estado do Piauí	35
26.782.0220.2834.0023 - Restauração de Rodovias Federais No Estado do Ceará	37
26.782.0220.2834.0024 - Restauração de Rodovias Federais No Estado do Rio Grande do Norte	39
26.782.0220.2834.0025 - Restauração de Rodovias Federais No Estado da Paraíba	41
26.782.0220.2834.0026 - Restauração de Rodovias Federais No Estado de Pernambuco	44
26.782.0220.2834.0027 - Restauração de Rodovias Federais No Estado de Alagoas	45
26.782.0220.2834.0028 - Restauração de Rodovias Federais No Estado de Sergipe	47
26.782.0220.2834.0029 - Restauração de Rodovias Federais No Estado da Bahia	48
26.782.0220.2834.0031 - Restauração de Rodovias Federais No Estado de Minas Gerais	53
26.782.0220.2834.0033 - Restauração de Rodovias Federais No Estado do Rio de Janeiro	62
26.782.0220.2834.0035 - Restauração de Rodovias Federais No Estado de São Paulo	67
26.782.0220.2834.0041 - Restauração de Rodovias Federais No Estado do Paraná	70
26.782.0220.2834.0042 - Restauração de Rodovias Federais No Estado de Santa Catarina	73
26.782.0220.2834.0052 - Restauração de Rodovias Federais No Estado de Goiás	78

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Sumário:

Funcional:	Página
26.782.0220.2834.0053 - Restauração de Rodovias Federais No Distrito Federal	82
26.782.0220.2841.0013 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Amazonas	83
26.782.0220.2841.0021 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Maranhão	86
26.782.0220.2841.0022 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Piauí	90
26.782.0220.2841.0023 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Ceará	93
26.782.0220.2841.0024 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Rio Grande do Norte	95
26.782.0220.2841.0025 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado da Paraíba	97
26.782.0220.2841.0026 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado de Pernambuco	100
26.782.0220.2841.0027 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado de Alagoas	102
26.782.0220.2841.0028 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado de Sergipe	103
26.782.0220.2841.0029 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado da Bahia	104
26.782.0220.2841.0031 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado de Minas Gerais	108
26.782.0220.2841.0032 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Espírito Santo	117
26.782.0220.2841.0033 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Rio de Janeiro	119
26.782.0220.2841.0035 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado de São Paulo	123
26.782.0220.2841.0041 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Paraná	125
26.782.0220.2841.0042 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado de Santa Catarina	129
26.782.0220.2841.0043 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Rio Grande do Sul	134
26.782.0220.2841.0052 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado de Goiás	138
26.782.0220.4399.0021 - Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias No Estado do Maranhão	141
26.782.0220.4399.0022 - Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias No Estado do Piauí	142
26.782.0220.4399.0026 - Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias No Estado de Pernambuco	143
26.782.0220.4399.0031 - Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias No Estado de Minas Gerais	144
26.782.0220.4399.0043 - Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias No Estado do Rio Grande do Sul	145
26.782.0220.4399.0052 - Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias No Estado de Goiás	146
26.782.0229.107Q.0101 - Construção de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado da Bahia Trecho Euclides da Cunha - Ibó - BA	147
26.782.0229.7474.0101 - Construção de Trechos Rodoviários na BR-418 no Estado da Bahia Trecho Caravelas - Entroncamento BR-101 - BA	148
26.782.0230.10EA.0002 - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-020 no Distrito Federal Adequação do Trecho Planaltina - Divisa DF/GO	149
26.782.0230.1304.0101 - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-050 no Estado de Minas Gerais Trecho Divisa GO/MG - Divisa MG/SP - MG	150
26.782.0230.1310.0101 - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Goiás Trecho Aparecida de Goiânia - Itumbiara - GO	153
26.782.0230.7152.0004 - Construção de Trechos Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais Construção do Trecho Divisa RJ/MG - Illicinea - Divisa MG/SP	154
26.782.0230.7154.0006 - Construção de Trechos Rodoviários na BR-146 no Estado de Minas Gerais Construção do Trecho Patos de Minas - Araxá - Divisa MG/SP	155

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Sumário:

Funcional:	Página
26.782.0231.1344.0101 - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo Trecho São Paulo - Divisa SP/PR - SP	156
26.782.0233.10DQ.0002 - ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA No Estado de Santa Catarina	158
26.782.0233.10EC.0002 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL No Estado do Rio Grande do Sul	159
26.782.0235.10CO.0002 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PIAUÍ No Estado do Piauí	161
26.782.0235.10DP.0002 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-104 NO ESTADO DE PERNAMBUCO Adequação do Trecho Entroncamento BR-232 - Divisa PE/PB	162
26.782.0235.10ET.0002 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO CEARÁ No Estado do Ceará	163
26.782.0235.7624.0101 - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Alagoas Trecho Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - AL	165
26.782.0663.5394.0033 - ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS No Estado do Rio de Janeiro	166
26.782.6035.10DN.0002 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS No Estado de Minas Gerais	168
26.782.6035.10DO.0002 - ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS No Estado de Minas Gerais	170
26.784.6035.10EJ.0002 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA Nacional	171

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 21.691.0351.4280.0001 - Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar Nacional

Unidade Orçamentária: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

CONTRATO:	00043/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 294.860,65
UASG:	130122 - COMISSAO EXEC.DA LAVOURA CACAUEIRA	Data de Assinatura:	24/12/2004
Objeto:	Contratação de serviços de engenharia por execução indireta, para reforma de imóvel destinado a implantação de agroindústria, na Sede Regional da CEPLAC, no Km 22 da Rodovia Ilhéus/Itabuna, município de Ilhéus-BA, incluindo mão-de-obra e material	Vigência:	24/12/2004 a 24/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 22.122.0390.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional

Unidade Orçamentária: 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro

CONTRATO:	00037/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 392.575,14
UASG:	183023 - INMETRO-INST.NAC.METROLOGIA N.E Q.IN-RJ	Data de Assinatura:	12/4/2005
Objeto:	Execucao de servicos tecnicos especiali zados de substituiçao dos cabos de media tensao (13.8KV), que fornecem energia elétrica aos la boratorios da DIMCI, localizados no Campus INME TRO - Xerém.	Vigência:	12/4/2005 a 11/7/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00057/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 642.192,18
UASG:	183023 - INMETRO-INST.NAC.METROLOGIA N.E Q.IN-RJ	Data de Assinatura:	13/4/2004
Objeto:	Serviços de consultoria, gerenciamento e coordenação dos serviços de operação preventi va e corretiva, projetos e instalações dos sist emas de ar condicionado, elétricos e de automaç ão predial no campus do INMETRO Xerém.	Vigência:	13/4/2004 a 12/10/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00107/2002 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 990.000,00
UASG:	183023 - INMETRO-INST.NAC.METROLOGIA N.E Q.IN-RJ	Data de Assinatura:	1/7/2002
Objeto:	Locacao comercial de toda a unidade do 4º andar do imóvel localizado no SEP, quadra 11, bloco B, Asa Norte, Brasília - DF, com 20 (vinte) vagas na garagem.	Vigência:	1/7/2002 a 30/6/2007

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/10/2002
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

CONTRATO:	00130/2003 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 1.260.390,88
UASG:	183023 - INMETRO-INST.NAC.METROLOGIA N.E Q.IN-RJ	Data de Assinatura:	23/9/2003
Objeto:	Manutenção preventiva e corretiva dos s istemas de ar condicionado, elétricos e de auto mação predial informatizada dos equipamentos e instalações.	Vigência:	23/9/2003 a 22/3/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00140/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.168.201,32
UASG:	183023 - INMETRO-INST.NAC.METROLOGIA N.E Q.IN-RJ	Data de Assinatura:	13/10/2003
Objeto:	Manutenção preventiva e corretiva das i nstalações e sistemas do campus do INMETRO Xeré m e prédio do Rio Comprido.	Vigência:	13/10/2003 a 12/10/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 765.360,25	Data de Assinatura:	3/5/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 1.435.050,48	Data de Assinatura:	13/10/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00141/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 706.472,88
UASG:	183023 - INMETRO-INST.NAC.METROLOGIA N.E Q.IN-RJ	Data de Assinatura:	13/10/2003
Objeto:	Prestação de serviços de locação de veículos automotores com condutor, para transporte de servidores e colaboradores do INMETRO, quando exclusivamente em serviço, e de pequenas cargas.	Vigência:	26/10/2003 a 25/10/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 169.762,32	Data de Assinatura:	2/2/2004
------------	------------	--------	----------------	---------------------	----------

CONTRATO:	00146/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.307.932,08
UASG:	183023 - INMETRO-INST.NAC.METROLOGIA N.E Q.IN-RJ	Data de Assinatura:	2/8/2004
Objeto:	Execução de reforma geral e modernização do Prédio 20.	Vigência:	2/8/2004 a 29/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00237/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.200.000,02
UASG:	183023 - INMETRO-INST.NAC.METROLOGIA N.E Q.IN-RJ	Data de Assinatura:	23/11/2004
Objeto:	Serviços de consultoria, gerenciamento e coordenação dos serviços de operação preventiva e corretiva, projetos e instalações dos sistemas de ar condicionado, elétricos e de automação predial informatizada dos equipamentos e instalações.	Vigência:	23/11/2004 a 22/11/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 22.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional

Unidade Orçamentária: 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro

CONTRATO:	00107/2002 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 990.000,00
UASG:	183023 - INMETRO-INST.NAC.METROLOGIA N.E Q.IN-RJ	Data de Assinatura:	1/7/2002
Objeto:	Locacao comercial de toda a unidade do 4º andar do imóvel localizado no SEP, quadra 11, bloco B, Asa Norte, Brasília - DF, com 20 (vinte) vagas na garagem.	Vigência:	1/7/2002 a 30/6/2007
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	7/10/2002
CONTRATO:	00026/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 980.444,76
UASG:	183038 - MICT-INPI-INST.NAC.DA PROPRIETARIEDADE INDUSTRIAL/RJ	Data de Assinatura:	5/9/2002
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme especificações constantes do Edital de Concorrência nº 001/2002, de 04 de fevereiro de 2002 e seus anexos e da proposta e documentos que a acompanham firmados pela Con	Vigência:	5/9/2002 a 4/9/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 735.333,60
		Data de Assinatura:	5/9/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 980.444,76
		Data de Assinatura:	6/9/2004
CONTRATO:	00025/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.049.091,96
UASG:	193028 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM	Data de Assinatura:	14/6/2002
Objeto:	Execução de serviços de manutenção, recapeamento asfáltico e placas de concreto armado nas vias do Distrito Industrial de Manaus.	Vigência:	14/6/2002 a 14/6/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 3.494.515,48
		Data de Assinatura:	6/2/2003
NºAditivo:	00037/2003	Valor:	R\$ 3.049.091,96
		Data de Assinatura:	11/7/2003
NºAditivo:	00050/2004	Valor:	R\$ 3.494.515,48
		Data de Assinatura:	30/7/2004
CONTRATO:	00025/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 744.005,48
UASG:	193028 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM	Data de Assinatura:	10/8/2004
Objeto:	Construção do Prédio e a Reforma do Galpão da Coordenadoria Regional de Boa Vista/RR, bem como aquisição de mobiliário.	Vigência:	10/8/2004 a 6/4/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00068/2004	Valor:	R\$ 2.131,68
		Data de Assinatura:	1/12/2004
CONTRATO:	00043/2003 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 540.608,00
UASG:	193028 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM	Data de Assinatura:	31/12/2003
Objeto:	Executar a construção de instalações para a Implantação do Batalhão da Polícia Militar na Área de Expansão do Distrito Industrial.	Vigência:	31/12/2003 a 27/6/2004
Não há registro de aditivos no sistema			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00007/2002 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 740.000,00
UASG:	280101 - MICT-CGSG-COORD.-GERAL DE SERVICOS GERAIS/DF	Data de Assinatura:	25/2/2002
Objeto:	Contratação de serviços de montagem, desmontagem, fornecimento e instalação de divisórias, armários, balcões, portas e estações de trabalho, com fornecimento de materiais mão-de-obra necessários, para atender o Edifício-Se de do MDIC e do DNR	Vigência:	25/2/2002 a 24/2/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 740.000,00
		Data de Assinatura:	24/2/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	10/12/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	25/2/2004
NºAditivo:	00004/2005	Valor:	R\$ 740.000,00
		Data de Assinatura:	24/2/2005
CONTRATO:	00026/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.762.562,64
UASG:	280101 - MICT-CGSG-COORD.-GERAL DE SERVICOS GERAIS/DF	Data de Assinatura:	4/11/2003
Objeto:	Prestação de serviços téc. de operação, manutenção prev. corret. e preditiva, com fornecimento de peças, mat. e mão-de-obra, nos sistemas elétricos e hidráulicos, redes elét. estabelecidas, sist. de proteção contra descargas atmosféricas,	Vigência:	4/11/2003 a 3/11/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 200.700,00
		Data de Assinatura:	27/9/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 1.963.262,64
		Data de Assinatura:	3/11/2004
CONTRATO:	00029/2003 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 566.000,00
UASG:	280101 - MICT-CGSG-COORD.-GERAL DE SERVICOS GERAIS/DF	Data de Assinatura:	20/11/2003
Objeto:	Prestação de serviços de copeiragem para atender às necessidades do MDIC e suas unidades localizadas no Distrito Federal.	Vigência:	20/11/2003 a 19/11/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 22.067,05
		Data de Assinatura:	18/6/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 8.379,66
		Data de Assinatura:	19/7/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 622.050,24
		Data de Assinatura:	20/10/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 721.098,00
		Data de Assinatura:	20/11/2004
CONTRATO:	00029/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 118.995,55
UASG:	280101 - MICT-CGSG-COORD.-GERAL DE SERVICOS GERAIS/DF	Data de Assinatura:	9/8/2004
Objeto:	Contratação de serviços de engenharia, visando a impermeabilização da laje das escadas de emergência, das calhas, lajes, platibandas e rufos da cobertura, e serviços complementares com fornecimento de material e mão de obra.	Vigência:	9/8/2004 a 8/10/2004
Não há registro de aditivos no sistema			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00039/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 0,00
UASG:	280101 - MICT-CGSG-COORD.-GERAL DE SERVICOS GERAIS/DF	Data de Assinatura:	
Objeto:	Prestação de serviços especializados de solução tecnológica do ambiente da rede de inf ormática do Ed. Sede do MDIC, em Brasília/DF, e nvolvendo aquisição, instalação e configuração de equipamentos Switches do tipo Gigabit Ethern et.	Vigência:	18/11/2004 a

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 22.661.0392.2537.0101 - Manutenção do Distrito Industrial de Manaus No Município de Manaus - AM

Unidade Orçamentária: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

CONTRATO:	00025/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.049.091,96
UASG:	193028 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM	Data de Assinatura:	14/6/2002
Objeto:	Execução de serviços de manutenção, recapeamento asfáltico e placas de concreto armado nas vias do Distrito Industrial de Manaus.	Vigência:	14/6/2002 a 14/6/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 3.494.515,48	Data de Assinatura:	6/2/2003
NºAditivo:	00037/2003	Valor:	R\$ 3.049.091,96	Data de Assinatura:	11/7/2003
NºAditivo:	00050/2004	Valor:	R\$ 3.494.515,48	Data de Assinatura:	30/7/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 22.661.0392.5086.0101 - Expansão da Infra-estrutura do Distrito Industrial de Manaus No Município de Manaus - AM

Unidade Orçamentária: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

CONTRATO:	00025/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.049.091,96
UASG:	193028 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM	Data de Assinatura:	14/6/2002
Objeto:	Execução de serviços de manutenção, recapeamento asfáltico e placas de concreto armado nas vias do Distrito Industrial de Manaus.	Vigência:	14/6/2002 a 14/6/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 3.494.515,48
		Data de Assinatura:	6/2/2003
NºAditivo:	00037/2003	Valor:	R\$ 3.049.091,96
		Data de Assinatura:	11/7/2003
NºAditivo:	00050/2004	Valor:	R\$ 3.494.515,48
		Data de Assinatura:	30/7/2004

CONTRATO:	00037/2002 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 1.486.882,15
UASG:	193028 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM	Data de Assinatura:	24/9/2002
Objeto:	Execução para promover a implantação da Sinalização e Comunicação Visual do Distrito Industrial de Manaus.	Vigência:	24/9/2002 a 22/12/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 315.968,10
		Data de Assinatura:	7/2/2003
NºAditivo:	00026/2003	Valor:	R\$ 1.802.850,25
		Data de Assinatura:	6/6/2003
NºAditivo:	00047/2003	Valor:	R\$ 1.802.850,25
		Data de Assinatura:	1/10/2003
NºAditivo:	00071/2003	Valor:	R\$ 1.802.850,25
		Data de Assinatura:	17/12/2003
NºAditivo:	00033/2004	Valor:	R\$ 1.802.850,25
		Data de Assinatura:	14/5/2004
NºAditivo:	00054/2004	Valor:	R\$ 1.802.850,25
		Data de Assinatura:	11/9/2004

CONTRATO:	00043/2003 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 540.608,00
UASG:	193028 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM	Data de Assinatura:	31/12/2003
Objeto:	Executar a construção de instalações para a Implantação do Batalhão da Polícia Militar na Área de Expansão do Distrito Industrial.	Vigência:	31/12/2003 a 27/6/2004

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 22.665.0390.2023.0001 - Avaliação da Conformidade Nacional

Unidade Orçamentária: 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro

CONTRATO:	00141/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 706.472,88
UASG:	183023 - INMETRO-INST.NAC.METROLOGIA N.E Q.IN-RJ	Data de Assinatura:	13/10/2003
Objeto:	Prestação de serviços de locação de veículos automotores com condutor, para transporte de servidores e colaboradores do INMETRO, quando exclusivamente em serviço, e de pequenas cargas.	Vigência:	26/10/2003 a 25/10/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 169.762,32	Data de Assinatura:	2/2/2004
------------	------------	--------	----------------	---------------------	----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 22.665.0390.2033.0001 - Padronização e Disseminação das Unidades de Medida Nacional

Unidade Orçamentária: 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro

CONTRATO:	00141/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 706.472,88
UASG:	183023 - INMETRO-INST.NAC.METROLOGIA N.E Q.IN-RJ	Data de Assinatura:	13/10/2003
Objeto:	Prestação de serviços de locação de veículos automotores com condutor, para transporte de servidores e colaboradores do INMETRO, quando exclusivamente em serviço, e de pequenas cargas.	Vigência:	26/10/2003 a 25/10/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 169.762,32	Data de Assinatura:	2/2/2004
------------	------------	--------	----------------	---------------------	----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 22.665.0390.2034.0001 - Controle Metrológico Nacional**Unidade Orçamentária:** 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro

CONTRATO:	00001/2005 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 850.000,00
UASG:	183023 - INMETRO-INST.NAC.METROLOGIA N.E Q.IN-RJ	Data de Assinatura:	5/1/2005
Objeto:	Locacao de veiculos automotores, com condutor, para transporte dos servidores e colaboradores do INMETRO, quando exclusivamente em serviço, e de pequenas cargas.	Vigência:	5/1/2005 a 4/7/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00130/2003 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 1.260.390,88
UASG:	183023 - INMETRO-INST.NAC.METROLOGIA N.E Q.IN-RJ	Data de Assinatura:	23/9/2003
Objeto:	Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado, elétricos e de automação predial informatizada dos equipamentos e instalações.	Vigência:	23/9/2003 a 22/3/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00141/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 706.472,88
UASG:	183023 - INMETRO-INST.NAC.METROLOGIA N.E Q.IN-RJ	Data de Assinatura:	13/10/2003
Objeto:	Prestação de serviços de locação de veículos automotores com condutor, para transporte de servidores e colaboradores do INMETRO, quando exclusivamente em serviço, e de pequenas cargas.	Vigência:	26/10/2003 a 25/10/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 169.762,32	Data de Assinatura:	2/2/2004
------------	------------	--------	----------------	---------------------	----------

CONTRATO:	00146/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.307.932,08
UASG:	183023 - INMETRO-INST.NAC.METROLOGIA N.E Q.IN-RJ	Data de Assinatura:	2/8/2004
Objeto:	Execução de reforma geral e modernização do Prédio 20.	Vigência:	2/8/2004 a 29/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 22.691.1020.2750.0013 - Manutenção da Infra-estrutura do Distrito Agropecuário No Estado do Amazonas

Unidade Orçamentária: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

CONTRATO:	00025/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.049.091,96
UASG:	193028 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM	Data de Assinatura:	14/6/2002
Objeto:	Execução de serviços de manutenção, recapeamento asfáltico e placas de concreto armado nas vias do Distrito Industrial de Manaus.	Vigência:	14/6/2002 a 14/6/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 3.494.515,48	Data de Assinatura:	6/2/2003
NºAditivo:	00037/2003	Valor:	R\$ 3.049.091,96	Data de Assinatura:	11/7/2003
NºAditivo:	00050/2004	Valor:	R\$ 3.494.515,48	Data de Assinatura:	30/7/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 22.693.0412.2668.0001 - Serviços de Comércio Exterior Nacional

Unidade Orçamentária: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

CONTRATO:	00026/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.762.562,64
UASG:	280101 - MICT-CGSG-COORD.-GERAL DE SERVICOS GERAIS/DF	Data de Assinatura:	4/11/2003
Objeto:	Prestação de serviços téc. de operação, manutenção prev. corret. e preditiva, com fornecimento de peças, mat. e mão-de-obra, nos sistemas elétricos e hidráulicos, redes elétr. estabelecidas e aterradas, sist. de proteção contra descargas atmosféricas,	Vigência:	4/11/2003 a 3/11/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 200.700,00	Data de Assinatura:	27/9/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 1.963.262,64	Data de Assinatura:	3/11/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 24.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional**Unidade Orçamentária:** 41101 - Ministério das Comunicações

CONTRATO:	00001/2001 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 136.425,24
UASG:	410003 - MC-CGAD COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO/DF	Data de Assinatura:	2/1/2001
Objeto:	Prestação de serviços de engenharia compreendendo a operação manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais no sistema de ar-condicionado central instalado nas dependências do Edifício Sede do Ministério das Comunicações.	Vigência:	2/1/2001 a 1/1/2002

Aditivo(s):

Nº Aditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 136.425,24	Data de Assinatura:	18/12/2001
Nº Aditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 135.014,28	Data de Assinatura:	26/12/2002
Nº Aditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 135.014,28	Data de Assinatura:	13/11/2003
Nº Aditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 135.014,28	Data de Assinatura:	21/12/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 25.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional

Unidade Orçamentária: 32101 - Ministério de Minas e Energia

CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITA	Valor Inicial:	R\$ 120.000,00
UASG:	320004 - MME-CGC-COORD.GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/DF	Data de Assinatura:	2/2/2004
Objeto:	Fornecimento de água tratada e a coleta de esgoto sanitários	Vigência:	2/2/2004 a 1/2/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 120.000,00
		Data de Assinatura:	1/2/2005
CONTRATO:	00005/2000 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 220.479,00
UASG:	320004 - MME-CGC-COORD.GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/DF	Data de Assinatura:	23/3/2000
Objeto:	Prestação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas e hidrossanitárias de águas pluviais e de combate a incêndios, com fornecimento de materiais consumíveis.	Vigência:	23/3/2000 a 31/12/2000
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 220.479,00
		Data de Assinatura:	1/1/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	2/1/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 251.263,96
		Data de Assinatura:	1/5/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 251.263,96
		Data de Assinatura:	31/12/2002
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 285.198,60
		Data de Assinatura:	31/12/2003
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 60.800,00
		Data de Assinatura:	13/8/2004
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 510,27
		Data de Assinatura:	31/12/2004
NºAditivo:	00008/2005	Valor:	R\$ 145.660,92
		Data de Assinatura:	24/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.122.0225.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional

Unidade Orçamentária: 39101 - Ministério dos Transportes

CONTRATO:	00012/2001 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 267.375,12
UASG:	390004 - MT-CSG-COORD.-GERAL DE SERVICOS GERAIS/DF	Data de Assinatura:	26/3/2001
Objeto:	O Contrato tem por objeto a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva da instalações elétricas, hidrosanitárias e de águas pluviais no edifício anexo e da garagem do SGON, com o fornecimento de mão de obra e de materiais conforme	Vigência:	1/4/2001 a 31/3/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	008/2004 O	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	
NºAditivo:	M E N T A	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	
NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/8/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 178.250,08	Data de Assinatura:	22/10/2001
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 66.843,78	Data de Assinatura:	15/2/2002
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 267.375,12	Data de Assinatura:	28/3/2002
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 13.034,52	Data de Assinatura:	9/12/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 284.754,48	Data de Assinatura:	31/1/2003
NºAditivo:	00007/2003	Valor:	R\$ 19.214,80	Data de Assinatura:	18/12/2003
NºAditivo:	00009/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/3/2004
NºAditivo:	00010/2005	Valor:	R\$ 73.568,21	Data de Assinatura:	28/2/2005

CONTRATO:	00012/2005 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 323.599,65
UASG:	390004 - MT-CSG-COORD.-GERAL DE SERVICOS GERAIS/DF	Data de Assinatura:	28/3/2005
Objeto:	Contratação de empresa especializada para a reforma das instalações da CONJUR e fornecimento e instalação de forro, piso, luminárias, pontos elétricos, telefonia, rede estabilizada e desmontagem de divisórias.	Vigência:	28/3/2005 a 26/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00022/2002 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 145.441,20
UASG:	390004 - MT-CSG-COORD.-GERAL DE SERVICOS GERAIS/DF	Data de Assinatura:	25/6/2002
Objeto:	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva, assistência técnica e operação de todos os sistemas automáticos e manuais contra incêndio, ins	Vigência:	1/7/2002 a 30/6/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 72.720,60	Data de Assinatura:	18/2/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 72.720,60	Data de Assinatura:	1/7/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 145.441,20	Data de Assinatura:	26/2/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/7/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00040/2003 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 814.444,32
UASG:	390004 - MT-CSG-COORD.-GERAL DE SERVICOS GERAIS/DF	Data de Assinatura:	10/12/2003
Objeto:	O presente Contrato temporobjetoa contratação de empresa para a prestação deser viços de limpeza, conservação, asseio e higienização dos Edifícios Anexo BlocoR , SGON Q.01, Lotes 160/180, SGON Q.02,Lotes 180/210 e Núcleo dos Transportes (1º pav	Vigência:	10/12/2003 a 9/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 814.444,32
		Data de Assinatura:	6/2/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 814.444,32
		Data de Assinatura:	10/12/2004
NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 897.624,08
		Data de Assinatura:	14/2/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00084/2001 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 654.832,80
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	3/7/2001
Objeto:	Execução dos serviços de operação, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva de diversos sistemas elétricos e hidrossanitários instalados nas dependências do Edifício Sede do DNER.		
		Vigência:	23/7/2001 a 23/7/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 654.832,80	Data de Assinatura:	22/7/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/7/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	24/7/2004

CONTRATO:	00190/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.588.919,85
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	22/8/2000
Objeto:	Execução de serviços técnicos especializados de consultoria para execução de serviços de planejamento, desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte de sistemas e redes de teleprocessamento.		
		Vigência:	4/9/2000 a 4/9/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/8/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/10/2001
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/12/2001
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/3/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 4.486.149,81	Data de Assinatura:	29/1/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/3/2004

CONTRATO:	00191/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.855.753,73
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	22/8/2000
Objeto:	Execução de serviços técnicos especializados de Consultoria para execução de serviços de planejamento, desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte de sistemas e redes de teleprocessamento.		
		Vigência:	6/9/2000 a 6/9/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/8/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/11/2001
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/12/2001
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/3/2003
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 6.107.192,16	Data de Assinatura:	28/1/2004
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/3/2004

CONTRATO:	00393/1999 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 439.567,60
UASG:	273181 - 7.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL - MT/DNER/RJ	Data de Assinatura:	7/4/2000
Objeto:	Execução de serviços de engenharia elétrica referentes a operação e manutenção das instalações elétricas de alta e baixa tensão.		
		Vigência:	11/4/2000 a 11/4/2001

Não há registro de aditivos no sistema

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00037/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.500.492,53
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	18/5/1999
Objeto:	Execução de serviços de sinalização rodoviária nas rodovias BR-101/SC; BR-116/SC; BR-282/SC; 470/SC; BR-477/SC	Vigência:	26/5/1999 a 26/5/2000
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00007/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	3/9/2002
NºAditivo:	00008/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	6/8/2003
NºAditivo:	00009/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	3/1/2005
CONTRATO:	00055/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.616.387,34
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	18/5/1999
Objeto:	Execução de serviços de sinalização na malha rodoviária federal nas rodovias BR-020/	Vigência:	26/5/1999 a 26/5/2000
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	6/9/2002
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	21/7/2003
NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	3/1/2005
CONTRATO:	00001/2005 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 115.173,78
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	10/2/2005
Objeto:	Serviço de Reforma Geral do Sistema de Abastecimento de água da Unidade Local 12-4 - Brasília/DF.	Vigência:	19/2/2005 a 19/4/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	8/4/2005
CONTRATO:	00006/2005 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 314.400,00
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	12/4/2005
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção e conservação predial dos imóveis da 7ª UNIT/DNIT.	Vigência:	12/4/2005 a 11/4/2006
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00008/2005 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 224.400,00
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	11/4/2005
Objeto:	Prestação de serviços de capina, corte de grama e desmatamento do Centro Rodoviário, localizado à Rodovia Presidente Dutra Km 163 - Viário Geral.	Vigência:	15/4/2005 a 14/4/2006
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00009/2005 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 150.000,00
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	18/4/2005
Objeto:	Execução de Serviços de limpeza e conservação na 7ª UNIT/DNIT.	Vigência:	21/4/2005 a 20/4/2006
Não há registro de aditivos no sistema			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.572.0225.6265.0001 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia Rodoviária Nacional

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00157/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA POR TÉCNICA	Valor Inicial:	R\$ 1.546.718,64
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	29/10/2001
Objeto:	Desenvolvimento do Programa de Revisão e Atualização de Normas e Manuais Técnicos do DNER.	Vigência:	28/12/2001 a 14/6/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/10/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 1.802.393,17	Data de Assinatura:	17/12/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 1.687.005,17	Data de Assinatura:	11/3/2004
NºAditivo:	00004/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/2/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2324.0001 - Sinalização Rodoviária Nacional

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00008/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.442.849,03
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	18/5/1999
Objeto:	Execução de serviços de sinalização horizontal e vertical rodoviária nas rodovias ?BR-135/MA, KM 0,0 AO KM 340,3; EXTENSAO: 340,3; BR-135/MA KM 358,1 AO KM 376,9; EXTENSAO: 18,9; BR-135/MA KM ACESSO PORTO ITAQUI; EXTENSAO: 27,3; BR-222/MA, KM 76,		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 6.647.250,38	Data de Assinatura:	21/6/2001
NºAditivo:	00005/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/9/2001
NºAditivo:	00006/2002	Valor:	R\$ 4.986.571,11	Data de Assinatura:	16/9/2002
NºAditivo:	00007/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/9/2003
NºAditivo:	00008/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/1/2005

CONTRATO:	00011/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.810.097,80
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	18/5/1999
Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RODOVIAS 020/CE; 116/CE; 226/CE; 222/CE; 230/CE, 304/CE.		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/2/2001
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/9/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/8/2003
NºAditivo:	00005/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/1/2005

CONTRATO:	00013/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.338.340,95
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	18/5/1999
Objeto:	Execução de serviços de sinalização rodoviária nas rodovias BR-267/MG, km 7,5 - 115,3; extensão: 107,8; BR-267/MG, km 118,5 - km 372,6; extensão: 254,1; BR-265/MG, km 193,7 - km 464,9; extensão: 271,2; BR-499/MG, km 0,0 - km 14,9; extensão: 14,9;		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/5/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 3.886.405,80	Data de Assinatura:	3/8/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/9/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/8/2003
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/1/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO: 00018/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 3.304.009,33

UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF **Data de Assinatura:** 20/5/1999

Objeto: Execução dos serviços de sinalização rodoviária nas rodovias BR-050 /MG, km 0,0 ao km 208,9; extensão: 208,9; BR-497/MG, km 0,0 ao km 78,9; 78,9; BR-452/MG, km 58,4 ao km 91,8; 33,4; BR-153/MG, km 0,0 ao km 246,5; 246,5; BR-365/MG, km 625,4 ao km

Aditivo(s):

NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/6/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 4.561.692,55	Data de Assinatura:	7/8/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/8/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/8/2003
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/1/2005

CONTRATO: 00027/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 3.335.728,91

UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF **Data de Assinatura:** 20/5/1999

Objeto: Execução de serviços de sinalização rodoviária nas rodovias BR-040 km 0,0 ao km 224,9; extensão: 224,9; BR-365 km 163,1 ao km 355,6; extensão: 192,5; BR-251, km 853,3 ao km 945,9; extensão: 92,6; BR-496 km 0,0 aokm 135,7; extensão: 135,7; BR-259, km

Aditivo(s):

NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/3/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 4.046.807,60	Data de Assinatura:	2/7/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 3.296.268,65	Data de Assinatura:	13/8/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/8/2003
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/1/2005

CONTRATO: 00030/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 2.787.894,66

UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF **Data de Assinatura:** 20/5/1999

Objeto: Execução de serviços de sinalização nas rodovias BR-116/MG, KM0,0 AO KM 817,3; EXTENSAO: 817,3; BR-458/MG, KM 66,7 AO KM 79,2; 12,5; BR-458/MG KM 94,9 AO KM 144,9; 50,0; BR-262/MG, KM 0,0 AO KM 196,2; BR-120/MG, KM 456 ,8 AO KM 471,2; 14,4; BR-120/MG

Aditivo(s):

NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/6/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	8/6/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/8/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/8/2003
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/1/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00031/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.259.887,84
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	26/5/1999
Objeto:	Execução dos serviços de sinalização rodoviária nas rodovias BR-101 /RS, km 0,0 ao km 99,5; extensão: 99,5; BR-471/RS, km 431,1 ao km 652,7 ; 211,6; BR-293/RS, km 189,1 ao km 305,1; 116,0; BR-293/RS, km 336,5 aokm 442,7; 106,2; BR-153/RS, km 345,5 a	Vigência:	8/6/1999 a 8/6/2000
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 3.231.201,48
		Data de Assinatura:	3/7/2001
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	16/1/2002
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	27/6/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 4.032.669,69
		Data de Assinatura:	13/1/2004
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	3/1/2005
CONTRATO:	00035/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.548.833,18
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	18/5/1999
Objeto:	Execução de serviços de sinalização rodoviária nas rodovias BR-070/ MT/158/163/364/MT, numa extensão total de 1.226,2.	Vigência:	24/5/1999 a 25/5/2000
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2000	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	21/2/2000
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/1/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 3.855.820,29
		Data de Assinatura:	6/7/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	18/1/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	26/6/2003
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	3/1/2005
CONTRATO:	00036/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.176.817,66
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	18/5/1999
Objeto:	Execução de serviços de sinalização rodoviária - lote 32, nas Rodovias BR-146/491/369/381/267/460/354/383/265/MG, numa extensão totalde 1.247,6.	Vigência:	28/5/1999 a 28/5/2000
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2000	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	15/5/2000
NºAditivo:	00003/2000	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	13/12/2000
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 5.601.654,64
		Data de Assinatura:	5/7/2001
NºAditivo:	00005/2001	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	27/12/2001
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	27/6/2003
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	3/1/2005
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III			
CONTRATO:	00038/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.219.248,43
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	18/5/1999
Objeto:	Execução de serviços de sinalização rodoviária nas rodovias BR-010/ PA, km 0,0 ao km 465,3; BR-316/PA, km 105,5 ao km 273,7; numa extensãototal de 638,5.	Vigência:	26/5/1999 a 26/5/2000
Aditivo(s):			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 3.775.849,20	Data de Assinatura:	7/7/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/12/2001
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/6/2003
NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/1/2005

CONTRATO: 00039/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 1.858.452,16
UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF **Data de Assinatura:** 6/8/1999
Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA NAS RODOVIAS BR-452/MG, BR-262/MG, BR-362/MG, BR-354/MG E BR-352/MG. **Vigência:** 19/8/1999 a 19/8/2000

Aditivo(s):

NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 2.206.471,12	Data de Assinatura:	28/6/2001
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/6/2003
NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/1/2005

CONTRATO: 00041/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 2.108.716,52
UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF **Data de Assinatura:** 20/5/1999
Objeto: Execução de serviços de sinalização rodoviária nas rodovias BR-135/BA, km 195,7 ao km 413,1; BR-365/BA, km 0,0 ao km 163,1; BR-251/BA, km 328,9 ao km 546,0; BR-251/BA km 197,3 ao km 249,9; BR-251/BA km 167,2 ao km 182,0, BR-367/BA km 215,6 ao km **Vigência:** 27/5/1999 a 27/5/2000

Aditivo(s):

NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/3/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 2.518.817,97	Data de Assinatura:	2/7/2001
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/6/2003
NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/1/2005

CONTRATO: 00044/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 3.413.280,24
UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF **Data de Assinatura:** 18/5/1999
Objeto: Realização de serviços de sinalização rodoviária nas rodovias, BR-364/GO, km 140,1 ao km 479,0; BR-452/GO, km 0,0 ao km 203,9; BR-158/GO ; km 0,0 ao km 92,5; BR-158/GO; km 288,2 ao km 294,1; numa extensão totalde 1.021,5. **Vigência:** 28/5/1999 a 28/5/2000

Aditivo(s):

NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	10/1/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/6/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/1/2002
NºAditivo:	00006/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/9/2002
NºAditivo:	00007/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/9/2003
NºAditivo:	00008/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/1/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO: 00046/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 1.777.998,49

UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF **Data de Assinatura:** 20/5/1999

Objeto: Execução dos serviços de sinalização rodoviária nas rodovias BR-116 /MG, km 117,0 ao km 413,8; BR-120/MG, km 255,7 ao km 421,4; BR-418/MG, km 0,0 ao km 178,3; e BR-381/MG, km 82,9 ao km 315,9; numa extensão total de : 873,8.

Aditivo(s):

NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/5/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 2.681.075,22	Data de Assinatura:	28/8/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/8/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/7/2003
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/1/2005

CONTRATO: 00050/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 2.091.593,63

UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF **Data de Assinatura:** 18/5/1999

Objeto: Execução de serviços de sinalização na rodovia BR-040/MG; trecho:km 145,9 - km 774,00; extensão: 328,1 km (lote 31).

Aditivo(s):

NºAditivo:	00005/2001	Valor:	R\$ 3.491.655,32	Data de Assinatura:	2/7/2001
NºAditivo:	00006/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/12/2001
NºAditivo:	00007/2002	Valor:	R\$ 2.828.620,17	Data de Assinatura:	13/10/2002
NºAditivo:	00008/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/6/2003
NºAditivo:	00009/2003	Valor:	R\$ 4.719.484,94	Data de Assinatura:	1/10/2003
NºAditivo:	00010/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/12/2003
NºAditivo:	00011/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/12/2004

CONTRATO: 00051/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 1.899.547,75

UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF **Data de Assinatura:** 18/5/1999

Objeto: Execução de serviços de sinalização nas rodovias BR-040 km 0,0 ao km 157,3; BR-060, km 0,0 ao km 140,1; BR-070 km 0,0 ao km 65,8; BR-153 km 490, 0 ao km 696,8, numa extensão total de 570,0 km.

Aditivo(s):

NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/6/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 2.821.194,91	Data de Assinatura:	24/9/2003
NºAditivo:	00005/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/1/2005

CONTRATO: 00053/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 4.069.122,97

UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF **Data de Assinatura:** 24/5/1999

Objeto: Sinalização na malha rodoviária federal - lote 44, nas rodovias BR-267/376/463/419/262/MS.

Aditivo(s):

NºAditivo:	00003/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/12/2000
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 4.654.582,36	Data de Assinatura:	6/7/2001
NºAditivo:	00005/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/12/2001

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

NºAditivo: 00006/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 27/6/2003
NºAditivo: 00007/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 3/1/2005

CONTRATO: 00057/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 3.134.516,52

UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF **Data de Assinatura:** 18/5/1999

Objeto: Execução de obras de sinalização na malha rodoviária federal - Lote 35, nas Rodovias BR-101/116/153/381/459/488. **Vigência:** 26/5/1999 a 25/5/2000

Aditivo(s):

NºAditivo: 00001/2000	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 9/2/2000
NºAditivo: 00003/2001	Valor: R\$ 4.170.224,23	Data de Assinatura: 2/7/2001
NºAditivo: 00004/2002	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 7/1/2002
NºAditivo: 00005/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 27/6/2003
NºAditivo: 00006/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 3/1/2005

CONTRATO: 00037/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 4.500.492,53

UASG: 393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES **Data de Assinatura:** 18/5/1999

Objeto: Execução de serviços de sinalização rodoviária nas rodovias BR-101/SC; BR-116/SC; BR-282/SC; 470/SC; BR-477/SC **Vigência:** 26/5/1999 a 26/5/2000

Aditivo(s):

NºAditivo: 00007/2002	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 3/9/2002
NºAditivo: 00008/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 6/8/2003
NºAditivo: 00009/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 3/1/2005

CONTRATO: 00055/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 4.616.387,34

UASG: 393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES **Data de Assinatura:** 18/5/1999

Objeto: Execução de serviços de sinalização na malha rodoviária federal nas rodovias BR-020/ **Vigência:** 26/5/1999 a 26/5/2000

Aditivo(s):

NºAditivo: 00004/2002	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 6/9/2002
NºAditivo: 00005/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 21/7/2003
NºAditivo: 00006/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 3/1/2005

CONTRATO: 00005/2004 REFERENTE A CONVITE **Valor Inicial:** R\$ 146.472,50

UASG: 393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE **Data de Assinatura:** 5/4/2004

Objeto: Execução dos serviços de sinalização horizontal na Rodovia BR-101/RJ, Trecho: Div. ES/ RJ - Div. RJ/SP, Subtrecho: Fazenda dos Quarenta - Duques, Segmento: KM 144,2 aoKM282,4 Extensão: 138,2 KM. **Vigência:** 8/4/2004 a 7/5/2004

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	60010/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 138.880,00
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	1/6/2004
Objeto:	Serviços de sinalização na rodovia BR-494/MG, trecho: entr. BR-262/MG - div. MG/RJ; subtrecho: Morro do Ferro - entr. BR-383 (A) (São João Del Rey) Segmento: km 135,0 ao km 195,3; Extensão: 60,36 km. Código PNV 494bmg0091 - 494BMG100.	Vigência:	19/6/2004 a 16/10/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/9/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	7/10/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
Funcional: 26.782.0220.2325.0001 - Operação do Sistema de Pesagem de Veículos Nacional			
Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT			
CONTRATO:	00030/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 347.684,94
UASG:	160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	Contratação de serviço de engenharia.	Vigência:	22/12/2004 a 21/3/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 86.921,23
		Data de Assinatura:	21/3/2005
CONTRATO: 00061/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS			
UASG:	160106 - 11 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	Data de Assinatura:	9/12/2004
Objeto:	Execução de reforma das edificações do Postode Pesagem Viária do km 389 BR 365/MG PPV 06.07 PATOS DE MINAS-MG	Vigência:	9/12/2004 a 8/3/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO: 00062/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS			
UASG:	160106 - 11 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	Data de Assinatura:	9/12/2004
Objeto:	Execução de reforma dos Postos de Pesagem Viária: PPV 06.09 ARAXÁ-MG KM 678 da BR 262 /MG e PPV 06.04 FRUTAL-MG Km 176 da BR 153/MG	Vigência:	9/12/2004 a 8/3/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO: 00063/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS			
UASG:	160106 - 11 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	Data de Assinatura:	9/12/2004
Objeto:	Reforma das edificações do Posto de Pesagem Viária PPV 06.02 -UBERLÂNDIA-MG Km 085 da BR-050/MG	Vigência:	9/12/2004 a 8/3/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO: 00010/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS			
UASG:	160157 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/MT	Data de Assinatura:	20/12/2004
Objeto:	Execução de serviços nos Postos de Pesagem Viária a cavaleiro das rodovias federais a seguir: LOTE 01-PPV 11.02 - Cáceres-MT, KM 70 da BR 364 e LOTE 02-PPV 11.04 - Rondonópolis - MT, KM 339 da BR 163.	Vigência:	20/12/2004 a 20/5/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO: 11039/2002 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS			
UASG:	393020 - 11ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	23/12/2002
Objeto:	Apoio Administrativo e Operacional à Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI da 11ª UNIT/DNIT.	Vigência:	26/12/2002 a 20/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 235.860,08
		Data de Assinatura:	24/12/2003

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0012 - Restauração de Rodovias Federais No Estado do Acre

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00005/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.691.345,99
UASG:	273088 - 22º DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL - RO	Data de Assinatura:	19/12/2001
Objeto:	Constitui objeto deste Contrato, a execução p/ Contratada, dos trabalhos descritos em sua proposta, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integr. reproduz., e assim resumidos quanto a seus elementos		
Vigência:	26/12/2001 a 26/12/2003		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/12/2003
------------	------------	--------	----------	---------------------	------------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0013 - Restauração de Rodovias Federais No Estado do Amazonas

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00009/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.118.884,62
UASG:	273167 - 01.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/DNER/MT/AM	Data de Assinatura:	27/12/2000
Objeto:	Constitui Objeto deste Contrato, a execução pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos em sua proposta, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto a se	Vigência:	30/12/2000 a 19/12/2002

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00016/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 27.724.062,00
UASG:	273167 - 01.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/DNER/MT/AM	Data de Assinatura:	31/12/2001
Objeto:	Constitui objeto deste Contrato a execução pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos em sua proposta, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto a	Vigência:	26/1/2002 a 15/1/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00001/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.125.900,66
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/8/2002
Objeto:	Constitui objeto deste Contrato a execução pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos em sua proposta, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Instrumento, como se aqui integr. reprod., e assim resumidos quanto a seus element.	Vigência:	21/8/2002 a 20/8/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 1.305.502,40	Data de Assinatura:	21/8/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 2.379.762,18	Data de Assinatura:	27/11/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 3.093.936,20	Data de Assinatura:	16/4/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 3.315.423,47	Data de Assinatura:	19/8/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 3.413.970,32	Data de Assinatura:	31/1/2005

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00001/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.729.392,86
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	24/11/2003
Objeto:	Execução de serviços de obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-319/AM, Trecho Polícia Rodoviária Federal(Manaus)-Div. AM/RO, Subtrecho Entr. BR-230 (A)-Igarapé São João, Segmento Km 655,70-Km734,90 Extensão 79 Km.	Vigência:	4/12/2003 a 2/12/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/3/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 3.436.919,46	Data de Assinatura:	6/4/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/11/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/12/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 12.304.557,26
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	9/3/2004
Objeto:	Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-319/AM, Trecho: Polícia Rodoviária Federal (Manaus)-Div AM/RO, Subtrecho Entr. BR-230 (A), Segmento KM 500,00 - KM 655,70, COM 155,70 KM de extensão. Prazo: 730 dias consecutivos	Vigência:	13/3/2004 a 12/3/2006
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00002/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.498.275,46
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/8/2002
Objeto:	Constitui objeto deste contrato a execução pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos em sua proposta, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Instrumento, como se aqui integr. reproduz., e assim resumidos quanto a seus elementos.	Vigência:	21/8/2002 a 9/8/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 5.762.778,32
		Data de Assinatura:	22/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	9/8/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 4.621.328,22
		Data de Assinatura:	31/1/2005
CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 3.194.216,53
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	24/6/2004
Objeto:	UT-01.1.00.0002/2004-00. Execução de obras de recuperação emergencial na rodovia BR-230/AM; trecho: Apuí - Humaitá; segmento: km 213,45 - km 400,6.	Vigência:	1/7/2004 a 27/12/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00004/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 3.951.349,81
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	24/6/2004
Objeto:	UT-01.1.00.0004/2004-00. Execução de obras de recuperação emergencial na rodovia BR-230/AM; trecho: Apuí - Humaitá, segmento: km 400,6 - km 613,2.	Vigência:	1/7/2004 a 27/12/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00005/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.093.530,30
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	24/12/2002
Objeto:	Para execução de serviços de obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-319/AM/RO, Trecho: br-319/am: Polícia Rodoviária Federal (Manaus)-Div. AM/RO - BR-319/RO: Div. AM/RO -Porto Velho, subtrecho: Igarapé São João - Div. AM/RO	Vigência:	31/12/2002 a 30/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 2.675.762,43
		Data de Assinatura:	15/4/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NOS SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

NºAditivo: 00003/2004	Valor: R\$ 4.241.568,42	Data de Assinatura: 27/9/2004
NºAditivo: 00004/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 29/12/2004

CONTRATO:	00006/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.833.366,13
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	17/12/2002
Objeto:	Constitui objeto deste Contrato a execução pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos em sua proposta, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Instrumento, como se aqui integr. reprod., e assim resumidos quanto a seus element.	Vigência:	19/12/2002 a 18/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo: 00001/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 23/1/2004
NºAditivo: 00002/2004	Valor: R\$ 3.104.197,98	Data de Assinatura: 24/11/2004
NºAditivo: 00003/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 16/12/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00007/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.782.745,46
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	17/12/2002
Objeto:	Constitui objeto deste Contrato a execução pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos em sua proposta, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Instrumento, como se aqui integr. reprod., e assim resumidos quanto a seus element.	Vigência:	19/12/2002 a 18/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo: 00001/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 18/12/2003
NºAditivo: 00002/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 17/12/2004

CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.998.368,17
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	20/12/2004
Objeto:	Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na rodovia BR-319/AM, trecho: Manaus - Div. AM/RO, s/ trecho: Km 0,00 - Km 113,20, segmento Km 0,00 - Km 113,20, com 113,20 Km de extensão.	Vigência:	23/12/2004 a 22/12/2006

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0021 - Restauração de Rodovias Federais No Estado do Maranhão

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	15005/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.195.208,36
UASG:	393030 - 15ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	23/4/2004
Objeto:	Contratação de empresa especializada em execução de serviços de Manutenção (Conservação /Recuperação) na Rodovia BR 222/MA, trecho Divisa PI/MA - Divisa MA/PA.	Vigência:	5/5/2004 a 4/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 798.540,58
		Data de Assinatura:	25/10/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/11/2004
NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 3.192.135,04
		Data de Assinatura:	7/3/2005

CONTRATO:	15008/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 1.180.685,60
UASG:	393030 - 15ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	25/5/2004
Objeto:	Execução de serviços de obras de Restauração e Manutenção Rodoviária (Recuperação do Corpo Estradal) na Rodovia Federal BR 316/MA, Trecho Divisa PA/MA - Divisa MA/PI; Subtrecho Entr. MA-106 (B) (Gov. Nunes Freire) - Entr. MA-216 (Bom Jardim)	Vigência:	27/5/2004 a 25/8/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	15015/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 30.208.936,64
UASG:	393030 - 15ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/9/2004
Objeto:	Execução de Serviços e obras de Adequação e Restauração na Rodovia BR-222/MA, trecho Div.PI/MA - Divisa MA/PA, Sub-trecho Chapadinha Entroncamento BR-135 (a) (Outeiro), Segmento Km 73,92 ao Km 221,60.	Vigência:	20/9/2004 a 15/1/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	15017/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 1.530.461,91
UASG:	393030 - 15ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	13/10/2004
Objeto:	Execução das Obras de Contenção do Vão comprometido da Obra de Arte Especial-Ponte Rodoviária Marcelino Machado, na Rodovia BR-135 / MA, trecho: São Luis-Div. MA/PI, Subtrecho São Luis-Estiva, segmento km 24,36 - Km 24,82.	Vigência:	13/10/2004 a 16/2/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0022 - Restauração de Rodovias Federais No Estado do Piauí

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00016/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.927.979,01
UASG:	273007 - 18.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	26/12/2001
Objeto:	Execução dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) da rodovia BR-020/PI, trecho Div BA/PI - Div PI/CE, sub-trecho Entr BR-316(A) - Div PI/CE e rodovia BR-230/PI, trecho Div CE/PI - Div PI/MA, sub-trecho Div CE/PI - En		
		Vigência:	9/1/2002 a 3/1/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/8/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/9/2002
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 3.642.132,80	Data de Assinatura:	2/1/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 6.490.486,30	Data de Assinatura:	21/8/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/12/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	5/4/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/8/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/12/2004

CONTRATO:	00017/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.033.129,34
UASG:	273007 - 18.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	26/12/2001
Objeto:	Execução de Obras de Manutenção (conservação/recuperação) Rodovias-BR-230/PI. Trecho-Div. CE/PI-Div.PI/MA. Subtrecho-Ent.Br-316(B) (Gaturiano)-Div.PI/MA(Floriano) Extensão-161,1km		
		Vigência:	9/1/2002 a 3/1/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/7/2002
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 2.519.155,36	Data de Assinatura:	6/1/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/1/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 4.795.512,01	Data de Assinatura:	5/8/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/12/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	5/4/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/7/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/8/2004
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/1/2005
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/2/2005

CONTRATO:	00004/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 7.359.763,04
UASG:	393022 - 18ª UNID. DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	18/11/2002
Objeto:	Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária da rodovia BR-135/PI, trecho Div. MA/PI - Div. PI/BA, subtrecho Entr. BR-324(B)/PI-141/250(B)(Eliseu Martins) - Div. PI/BA, segmento Km 208,0 - Km 646,2 com 438,2Km de		
		Vigência:	21/11/2002 a 20/11/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/1/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 11.466.191,46	Data de Assinatura:	13/10/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/11/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	10/12/2003

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
NºAditivo: 00005/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/12/2003
NºAditivo: 00001/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura:	5/4/2004
NºAditivo: 00002/2004	Valor: R\$ 13.526.209,73	Data de Assinatura:	2/8/2004
NºAditivo: 00003/2004	Valor: R\$ 19.958.923,20	Data de Assinatura:	11/8/2004
NºAditivo: 00004/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/9/2004
NºAditivo: 00005/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/11/2004
NºAditivo: 00006/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/11/2004
NºAditivo: 00007/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/11/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0023 - Restauração de Rodovias Federais No Estado do Ceará

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00145/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 1.230.423,75
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	14/11/2003
Objeto:	TT-145/2003-00. Serviços de Consultoria para supervisão de obras rodoviárias de restauração na BR-116/CE; extensão: 103,4 km, lote 30	Vigência:	28/11/2003 a 22/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 1.615.798,66
		Data de Assinatura:	21/12/2004

CONTRATO:	00240/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 26.407.116,44
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	30/12/2003
Objeto:	TT-240/2003-00. Execução de Serviços de Obras e serviços de Restauração Rodoviária na BR-116/CE, TRECHO - Entr. BR-226(B) - Entr. BR-230(B), segmento: km 314,6 - km 418,0, extensão : 103,4 km.	Vigência:	27/1/2004 a 21/1/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 27.875.520,70	Data de Assinatura:	28/4/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/4/2005

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00006/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 2.962.996,25
UASG:	393024 - 03ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	7/5/2004
Objeto:	UT-03.1.0.00.0006/2004-00. Execução de serviços emergenciais de recuperação da rodovia BR-230/CE; trecho: Div. PB/CE - Div. CE/PI; subtrecho: Div. PB/CE - Farias Brito, segmentos km 50,0; km 78,6; 88,3; km 91,3 e km 99,6.	Vigência:	13/5/2004 a 10/9/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/3/2004
------------	------------	--------	----------	---------------------	----------

CONTRATO:	00007/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 30.335.508,65
UASG:	393024 - 03ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	2/6/2004
Objeto:	Execução dos serviços de Restauração na Rodovia BR-020/CE, trecho: Divisa PI/CE - Entr. BR-020 (Contorno de Fortaleza); subtrecho: Entr. CE-257 (Canindé) - CE 354 (p/Itapebussú), segmento: Km 303,3 - Km 365,6; extensão: 62,3 Km - Lote 01.	Vigência:	7/6/2004 a 1/2/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/1/2005
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00008/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 18.761.028,43
UASG:	393024 - 03ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	2/6/2004
Objeto:	Execução dos Serviços de Restauração na Rodovia BR-020/CE, trecho: Divisa PI/CE - Entr. BR-020 (Contorno de Fortaleza); subtrecho: Entr. CE-253 (Inhuporanga) - Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes); segmento: Km 365,6 - Km 422,0 - Lote 02.	Vigência:	7/6/2004 a 1/2/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	15/2/2005
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	16/3/2005
CONTRATO:	00009/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 492.454,85
UASG:	393024 - 03ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	6/4/2004
Objeto:	Execução dos serviços emergenciais de recuperação dos encontros da ponte sobre o Rio Acaraú na Rodovia BR-403/CE, Entr. BR-403 Acaraú-Cruz, Segmento Km 0,6.	Vigência:	6/4/2004 a 4/7/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00014/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.612.613,90
UASG:	393024 - 03ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	29/11/2004
Objeto:	Execução dos serviços remanescentes das obras de melhoramentos na BR-403/CE, trecho: Entr. CE-085 (Acaraú) - Entr. BR-226 (Crateús); subtrecho: Entr. CE-085 - Entr. BR-402 (B); segmento: Km 0,0 - Km 28,8, extensão: 28,8 Km.	Vigência:	2/12/2004 a 30/4/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00016/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 630.701,02
UASG:	393024 - 03ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	23/12/2004
Objeto:	Supervisão e Coordenação das Obras de Melhoramentos e Restauração na Rodovia BR020/CE, trecho DIV. PI/CE-Fortaleza, Subtrecho Entr.CE 257(Canindé)-Entr.CE 354(P/Itapebussu), Segmentos Km303,3-365,6.	Vigência:	30/12/2004 a 25/9/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00017/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 620.622,74
UASG:	393024 - 03ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	27/12/2004
Objeto:	Supervisão e Coordenação das Obras de melhoramentos e Restauração na Rodovia BR-020/CE, Trecho DIV.PI/CE-Fortaleza, Subtrecho Entr.CE 354(P/Itapebussu)-Fortaleza(Av.Bezerra de Menezes), Segmentos Km 365,6-422,7, extensão 57,1Km	Vigência:	30/12/2004 a 25/9/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	14/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0024 - Restauração de Rodovias Federais No Estado do Rio Grande do Norte

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00182/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.349.858,82
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	27/12/2001
Objeto:	Execução de obras e serviços de restauração e manutenção na Rodovia BR-405/RN; trecho: entr. RN-177 (B) - entr. 117 (B)/Div. PB/RN - (P/ dupla); segmentos: km 154,0 - km 155,1 - km 115,5 - km 200,5, com extensão de 86,1 km, lote 04.		
		Vigência:	27/12/2001 a 17/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/12/2003
------------	------------	--------	----------	---------------------	------------

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00193/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 6.013.239,93
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	27/12/2001
Objeto:	Execução de obras e serviços de restauração e manutenção na Rodovia BR-226/RN e BR-406/RN; trecho: entr. BR-304-RN-160-entr.BR-101/304(A)/406 (PD) entr. BR-101/304(A)/406-entr. BR-304/RN-160 e entr. BR-104(A)/RN-118(A)-entr. RN-120(B)/265 (B)		
		Vigência:	28/12/2001 a 18/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/11/2003
------------	------------	--------	----------	---------------------	------------

NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/4/2004
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/10/2004
------------	------------	--------	----------	---------------------	------------

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00195/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 8.439.149,82
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	27/12/2001
Objeto:	Execução de obras e serviços de restauração e manutenção na rodovia BR-427/RN; trecho entr. BR-226 (A)/RN-041 - entr. RN-118 (B)/RN - 288 (A) e entr. RN-118(B)/RN-288 (A) - Div. RN/ PB; segmentos: km 0,0 - km 99,5 e km 159,3, com extensão de 1		
		Vigência:	28/12/2001 a 18/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	10/12/2003
------------	------------	--------	----------	---------------------	------------

NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/12/2004
------------	------------	--------	----------	---------------------	------------

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00021/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.409.949,88
UASG:	393021 - 14ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	18/12/2002
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na BR-304/RN, trecho Divisa CE/RN - Entr. BR-101(B), subtrecho Div. CE/RN - Entr. RN-042/263 (Angicos).		
		Vigência:	24/12/2002 a 23/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/2/2003
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/4/2003
------------	------------	--------	----------	---------------------	----------

NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/7/2003
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/1/2004
------------	------------	--------	----------	---------------------	----------

NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/3/2004
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/1/2005
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00024/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.415.552,35
UASG:	393021 - 14ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	30/12/2002
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária na BR 101/RN, trecho Entr. BR-304(A)(Natal) - Fim da pista dupla, segmento Km 94,10 - Km 108,8 e BR 101, trecho Entr. BR-304(A)(Natal) - Divisa RN/PB, segmento Km 94,10 - Km 177,8.	Vigência:	1/1/2003 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 20/2/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 4/4/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 10/11/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 5/8/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0025 - Restauração de Rodovias Federais No Estado da Paraíba

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00004/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 13.198.056,16
UASG:	273021 - MT/DNER-13.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/PB	Data de Assinatura:	27/12/2001
Objeto:	Execução de Obras e Serviços de Restauração e Manutenção nas seguintes rodovias:BR-230,trecho:Entr.BR-427 (Pombal)-Entr.PB 348/384 do Km 406,5 ao Km 475,6,extensão 69,1Km; BR-405 trecho: Div.RN/PB - Entr.PB 393/395,do Km 0ao Km 34,7, extensão		
Vigência:	2/1/2002 a 23/12/2003		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/8/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 1.006.840,32	Data de Assinatura:	24/9/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	29/10/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/12/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/1/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/9/2004
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/4/2005

CONTRATO:	00005/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.965.945,82
UASG:	273021 - MT/DNER-13.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/PB	Data de Assinatura:	27/12/2001
Objeto:	Execução, sob o regime de empreitadaa preços unitários, das Obras e Serviços deRestauração e Manutenção nas seguintes Rodovias:BR-101/PB,trecho:Div.RN/PB - Entr.BR-230(A),do Km 0 ao Km 82,3; BR-101/PB,trecho:Div.PB/PE - Entr BR-230(A),do Km 9		
Vigência:	2/1/2002 a 23/12/2003		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/8/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 5.337.805,18	Data de Assinatura:	23/5/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/10/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/12/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/3/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/9/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/9/2004

CONTRATO:	00008/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.198.487,92
UASG:	273021 - MT/DNER-13.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/PB	Data de Assinatura:	27/12/2001
Objeto:	Execução, sob o regime de empreitadaa preços unitários, das Obras e Serviços deRestauração nas seguintes Rodovias: BR-104/PB,trecho: Entr.BR-230 (B) - Div.PB/PE,do Km 131,4 ao Km 200,8, extensão de 69,4Km; Rodovia BR-104/PB trecho: Cuité / E		
Vigência:	2/1/2002 a 23/12/2003		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/8/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 197.652,92	Data de Assinatura:	24/9/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	29/10/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/12/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/1/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/9/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	29/9/2004
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/12/2004

CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 3.727.597,30
UASG:	393017 - 13.UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/4/2004
Objeto:	UT-13-0001/04-00. Contrato emergencial de empreitada, para execução de serviços emergenciais de recuperação na rodovia BR-230/PB; trecho: João Pessoa - Campina Grande, segmento: km 108,2 ao km 130,6.	Vigência:	19/4/2004 a 16/10/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00001/2005 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.540.894,31
UASG:	393017 - 13.UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	6/1/2005
Objeto:	Execução em regime de empreitada a preços unitários dos serviços necessários à realização da obra de Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação) nas Rodovias Federais, sob a jurisdição da 13ª. UNIT/PB, a saber: a)BR-116/PB; trecho Div. CE/	Vigência:	8/1/2005 a 8/1/2007

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00002/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 8.630.469,57
UASG:	393017 - 13.UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	26/9/2002
Objeto:	Serviços de Restauração e Manutenção nas Rodovias Federais BR-230/PB, subtrechos Entr. PB-221 - Entr.BR-110(B), extensão de 62,6km, Entr. BR-110(B) - Entr.BR-427(Pombal), extensão de 54,3km, BR-110/PB, subtrecho: Div.RN/PB - Entr. BR-230(A), extensão de	Vigência:	7/10/2002 a 26/9/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 1.948.574,62	Data de Assinatura:	24/9/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 1.539.045,56	Data de Assinatura:	13/11/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/1/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/9/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	24/9/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/12/2004

CONTRATO:	00002/2005 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.798.367,53
UASG:	393017 - 13.UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	6/1/2005
Objeto:	Execução em regime de empreitada a preços unitários dos serviços necessários à realização da obra de Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação) nas Rodovias Federais, sob a jurisdição da 13ª. UNIT/PB, a saber: a)BR-110/PB; trecho Div.	Vigência:	11/1/2005 a 11/1/2007

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00003/2005 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.470.910,13
UASG:	393017 - 13.UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	6/1/2005
Objeto:	Execução em regime de empreitada a preços unitários dos serviços necessários à realização da obra de Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia Federal, sob a jurisdição da 13ª. UNIT/PB, a saber: a)BR-104/PB; trecho Div. RN/	Vigência:	11/1/2005 a 11/1/2007

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0026 - Restauração de Rodovias Federais No Estado de Pernambuco

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	04026/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.744.501,52
UASG:	273028 - 04.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	28/12/2001
Objeto:	Serviços de restauração e manutenção da Rodovia BR-104/PE, trecho: Div. PB/PE - Div. PE/AL, segmento: km 0,0 - km 146,7, extensão: 146,7 km.		
		Vigência:	1/1/2002 a 21/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	8/7/2002
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/12/2002
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/4/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/10/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/12/2003
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/6/2004

CONTRATO:	04027/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.219.153,64
UASG:	273028 - 04.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	27/12/2001
Objeto:	Serviços de restauração e manutenção das rodovias: BR-423/PE, trecho: Entr. BR-232 (B) - Div. PE/AL, segmento: km 18,2 - km 196,2; BR-424/PE, trecho: Entr. BR-232 - Correntes, segmento: km 0,0 - km 135,9; extensão total: 313,9 km.		
		Vigência:	1/1/2002 a 21/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/12/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/4/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/10/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/12/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/6/2004

CONTRATO:	00003/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 451.694,81
UASG:	393029 - 04ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	29/7/2004
Objeto:	UT-04-003/04. Recuperação de rodovias (serviços emergenciais) na Rodovia BR-101/PE; trecho: Div. PB/PE - Div. PE/AL, segto: km 32,0; 42,2; 79,0; 82,0; 162,0 172,4 E 213,2; br-104/PE; trecho: Div. PB/PE-Div. PE/AL; subt: PB/PE-Caruaru, segt: km 4		
		Vigência:	2/8/2004 a 4/8/2004

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0027 - Restauração de Rodovias Federais No Estado de Alagoas

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	20011/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 6.070.164,18
UASG:	273037 - 20.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/DNER/AL	Data de Assinatura:	1/8/2001
Objeto:	Execução, sob o regime de empreitadaa preços unitários, dos serviços necessários à realização das obras de manutenção rodoviária(con servação/recuperação), nas rodovias: BR-101/AL, BR-316/AL e Rodovia Secundária,trechos:101:Div. PE/AL - Div.AL/	Vigência:	7/8/2001 a 27/7/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	20111/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/6/2003
NºAditivo:	20211/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/11/2003
NºAditivo:	20311/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/6/2004
NºAditivo:	20411/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/10/2004

CONTRATO:	20014/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.247.674,88
UASG:	273037 - 20.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/DNER/AL	Data de Assinatura:	25/9/2001
Objeto:	Execução, sob o regime de empreitadaa preços unitários, dos serviços necessários à realização das obras de Manutenção Rodoviária(con servação/recuperação) nasBRs-101/104/316/424/ AL, trechos: BR-101: Div.PE/AL - Div.AL/PE; BR-104: Div.PE/AL -	Vigência:	29/9/2001 a 18/9/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	20114/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	8/8/2003
NºAditivo:	20214/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/12/2003
NºAditivo:	20314/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/9/2004
NºAditivo:	20414/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/2/2005

CONTRATO:	20017/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.952.121,03
UASG:	273037 - 20.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/DNER/AL	Data de Assinatura:	5/11/1999
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária nas BRs-110/316/423/AL.	Vigência:	18/11/1999 a 6/11/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	20117/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/10/2000
NºAditivo:	20217/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/10/2001
NºAditivo:	20317/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/7/2002
NºAditivo:	20417/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/10/2002
NºAditivo:	20517/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/7/2003
NºAditivo:	20617/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/10/2003
NºAditivo:	20717/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/2/2004
NºAditivo:	20817/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/10/2004
NºAditivo:	20917/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00206/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 4.760.937,79
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	31/12/2001
Objeto:	Execução de obras de restauração na Rodovia BR-316/AL; trecho: entr. AL-115 (A) -entr AL-407; segmento: km 153,17 - km 189,27;com extensão de 36,1 km.	Vigência:	9/1/2002 a 8/7/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	20/12/2004
CONTRATO:	00038/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 584.135,66
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	9/7/2003
Objeto:	TT-038/2003-00. Execução dos Serviços d e Supervisão de Obras de Restauração na BR-316/ AL; extensão: 100,42 km lote 50.	Vigência:	21/8/2003 a 16/7/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	21/6/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 685.834,03
		Data de Assinatura:	5/1/2005
CONTRATO:	00045/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.410.560,92
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	28/11/2002
Objeto:	TT-045/2002-00. Execução de obras e serviços de restauração e manutenção na rodovia BR -101/AL; trecho: entr. BR-104(A) - entr. AL-110 segmento: km 69,8 - km 200,9.	Vigência:	2/12/2002 a 21/11/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	16/11/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 5.507.233,39
		Data de Assinatura:	28/12/2004
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III			
CONTRATO:	00052/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 9.178.144,09
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	19/8/2003
Objeto:	TT-052/2003-00. Execução dos serviços d e restauração na BR-316/AL; extensão: 64,32km lote 52.	Vigência:	22/8/2003 a 17/6/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/6/2004
CONTRATO:	20003/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.734.576,89
UASG:	393026 - 20ª UNIDADE DE INFRA- ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	8/3/2004
Objeto:	Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização da Obra de Manutenção Rodoviária(conse rvação/recuperação) na rodovia BR-101/AL; trech o: Div.PE/AL - Div.AL/SE; subtrecho: Entr.BR-31 6(Rodovia Secun	Vigência:	2/4/2004 a 1/4/2006

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0028 - Restauração de Rodovias Federais No Estado de Sergipe

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00196/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.529.994,04
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	28/12/2001
Objeto:	Execução de obras e serviços de restauração e manutenção, na Rodovia BR-101/SE; trecho: Div. AL/SE - km 47,9 e km 153,9 - km 206,1 segmentos: 0,0 - km 47,9 e km 153,9 - km 206,1, lote 01.	Vigência:	28/12/2001 a 18/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 6.610.331,55
		Data de Assinatura:	23/3/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	15/9/2004

CONTRATO:	11011/1998 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.527.123,42
UASG:	273141 - DNER-DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/MT	Data de Assinatura:	25/8/1998
Objeto:	Execução de serviços de manutenção rodoviária na BR-158/MT, trecho: Divisa PA/MT - Divisa MT/GO, subtrecho: km 400 - Entr. MT-326 (A) (p/Canarana) (km 514,8).	Vigência:	4/9/1998 a 2/9/2000
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/1998	Valor:	R\$ 1.527.123,42
		Data de Assinatura:	25/10/1999
NºAditivo:	00002/2000	Valor:	R\$ 1.792.266,45
		Data de Assinatura:	29/11/2000
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 2.216.158,40
		Data de Assinatura:	11/5/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 2.216.158,40
		Data de Assinatura:	13/7/2001
NºAditivo:	00005/2001	Valor:	R\$ 3.150.389,15
		Data de Assinatura:	8/11/2001

CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 873.599,92
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	19/2/2004
Objeto:	UT-21-002/2004-00> Execução dos serviços de recuperação emergenciais em pontos localizados nas rodovias BR-101/SE e 235/SE, segmentos: BR-101: KM -119,0 e 153,0 e BR-235: KM-24,0, 33,0 e 74,0.	Vigência:	19/2/2004 a 17/7/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	21004/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.890.273,66
UASG:	393015 - 21ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	11/10/2004
Objeto:	Execução dos serviços de manutenção rodoviária (manutenção/recuperação) na rodovia BR-235/SE, Trecho: Largo Leite Neto (Aracaju) - Div. SE/BA, Subtrecho: Entr. BR-101(B) - Div. SE/BA, Segmento: KM-8,3 - KM-114,8, extensão: 106,5 Km. Código do PNV	Vigência:	16/10/2004 a 15/10/2006

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0029 - Restauração de Rodovias Federais No Estado da Bahia

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00012/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 503.280,00
UASG:	160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX	Data de Assinatura:	1/7/2004
Objeto:	Contratação de serviços de recomposição de base com demolição do revestimento e incorporação a mesma.	Vigência:	1/7/2004 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/12/2004

CONTRATO:	05017/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 7.136.243,04
UASG:	273043 - 05.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	4/10/2001
Objeto:	Contratação de Empresa, sob regime de empreitada a preços unitários para execução dos serviços necessários à realização da complementação das obras de restauração da BR-101/BA, trecho-div. SE/BA-div. BA/ES., subtrecho-entr. BR- 233 (Esplanada)-ent	Vigência:	10/10/2001 a 8/4/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 9.774.882,40	Data de Assinatura:	20/11/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/1/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	24/10/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 9.774.882,40	Data de Assinatura:	30/12/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 8.727.573,57	Data de Assinatura:	28/4/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 12.489.978,19	Data de Assinatura:	17/9/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/9/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/12/2004
NºAditivo:	00008/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/1/2005

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00034/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 13.570.659,91
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	11/11/2002
Objeto:	TT-034/2002-00, Execução das Obras de Restauração na Rodovia BR-101/BA; trecho: Gandu - Ubatã, segmento: km 365,40 - 438,80 km.	Vigência:	13/11/2002 a 8/11/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 13.570.659,91	Data de Assinatura:	26/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 1.514.309,67	Data de Assinatura:	9/9/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00042/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 11.299.972,99
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	11/6/2003
Objeto:	Obras de restauração nas Rodovias BR-101/BA, trecho: Gabiarra - Eunápolis, entr. BR-101, Monte Pascoal, segmento: km 703,50 - km 785,50, km 0,00 - km 14,10, extensão: 96,10 km. Lot e 55.	Vigência:	23/6/2003 a 17/6/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 13.833.678,11	Data de Assinatura:	19/11/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO: 00181/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF Objeto: Execução de obras e serviços de restauração e manutenção na Rodovia BR-242/BA; trecho entr. BR-850 (Lencóis) - entr. BR-330 (Seabra) e entr. BR-330 (Seabra) - entr. BA-156(A); segmentos: km 330,7 - 389,1 - km 494,6, com extensão de 163,9 km.	Valor Inicial: R\$ 4.156.773,28 Data de Assinatura: 27/12/2001 Vigência: 27/12/2001 a 17/12/2003
--	---

Aditivo(s):

NºAditivo: 00001/2003	Valor: R\$ 4.477.154,90	Data de Assinatura: 17/12/2003
NºAditivo: 00002/2004	Valor: R\$ 5.193.016,64	Data de Assinatura: 28/5/2004
NºAditivo: 00003/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 3/8/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO: 00183/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF Objeto: Execução de obras e serviços de restauração e manutenção na Rodovia BR-407/BA; trecho entr. BA-220 (S. do Bonfim) - entr. BR-324; segmentos: km 129,2 - km 232,9, com extensão de 103,7 km, lote 09.	Valor Inicial: R\$ 5.261.397,38 Data de Assinatura: 27/12/2001 Vigência: 27/12/2001 a 17/12/2003
---	---

Aditivo(s):

NºAditivo: 00001/2003	Valor: R\$ 6.725.790,40	Data de Assinatura: 17/12/2003
NºAditivo: 00002/2004	Valor: R\$ 7.594.687,95	Data de Assinatura: 8/6/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO: 00185/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF Objeto: Execução de obras e serviços de restauração e manutenção na rodovia BR-407/BA; trecho Div. BA/PE - entr. BA-220 (S. do Bonfim); segmento: km 0,0 - km 129,2, com extensão de 129,2 lote 8.	Valor Inicial: R\$ 5.993.000,04 Data de Assinatura: 27/12/2001 Vigência: 31/12/2001 a 18/12/2003
---	---

Aditivo(s):

NºAditivo: 00001/2003	Valor: R\$ 6.967.416,42	Data de Assinatura: 17/12/2003
NºAditivo: 00002/2004	Valor: R\$ 7.485.256,90	Data de Assinatura: 6/5/2004
NºAditivo: 00003/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 31/8/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO: 00186/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF Objeto: Execução de obras e serviços de restauração e manutenção na rodovia BR-242/BA; trecho entr. BA-156(A) - entr. BA-839; segmento: km 494,6 - km 686,9, com extensão de 192,3 km, lote 05.	Valor Inicial: R\$ 3.807.790,53 Data de Assinatura: 27/12/2001 Vigência: 28/12/2001 a 18/12/2003
--	---

Aditivo(s):

NºAditivo: 00001/2003	Valor: R\$ 3.249.065,95	Data de Assinatura: 17/12/2003
NºAditivo: 00002/2004	Valor: R\$ 4.189.310,24	Data de Assinatura: 28/5/2004
NºAditivo: 00003/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 10/12/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00187/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.762.488,20
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	27/12/2001
Objeto:	Consórcio Gautama/BCE.Execução de obras e serviços de restauração e manutenção na rodovia BR-242/BA; trecho: entr.BA-046/488(Itaberaba) entr. BA-850 (Lençóis), com extensão de 131,1 km, lote 03.	Vigência:	28/12/2001 a 18/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	26/11/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 6.447.487,22
		Data de Assinatura:	17/12/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 7.763.930,40
		Data de Assinatura:	12/11/2004
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III			
CONTRATO:	00188/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.211.676,98
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	27/12/2001
Objeto:	Execução de obras e serviços de restauração e manutenção na rodovia BR-242/BA; trecho BA-839 - entr. BR-135(A) Barreiras; segmento:km 686,9 - km 794,5, com extensão de 107,6 km, lote 06.	Vigência:	28/12/2001 a 18/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 4.407.817,19
		Data de Assinatura:	17/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 5.264.693,14
		Data de Assinatura:	3/5/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	15/6/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	7/12/2004
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III			
CONTRATO:	00189/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 6.442.946,00
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	27/12/2001
Objeto:	Execução de obras e serviços de restauração e manutenção na Rodovia BR-020/BA; trecho Div. BA/GO - Barreiras; segmentos: km 0,0 -km 293,0, com extensão de 293,0 km, lote 01.	Vigência:	28/12/2001 a 18/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 8.402.904,30
		Data de Assinatura:	10/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 10.005.170,52
		Data de Assinatura:	28/5/2004
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III			
CONTRATO:	00190/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 7.749.004,49
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	27/12/2001
Objeto:	Execução de obras e serviços de restauração e manutenção na rodovia BR-242/BA; trecho entr. BR-116 (Argoin) - entr. BA-046/488; segmento: km 112,5 - km 199,60, com extensão de 87,1 km, lote 02.	Vigência:	28/12/2001 a 18/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 9.054.181,91
		Data de Assinatura:	17/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 10.990.318,58
		Data de Assinatura:	28/5/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 11.627.376,37
		Data de Assinatura:	18/11/2004
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00029/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 498.452,28
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	12/8/2003
Objeto:	TT-029/2003-00. Execução dos serviços de e supervisão de obras de restauração nas BR-101 /BA e /BR-498/BA, extensão: 96,1 km, lote 53.	Vigência:	15/8/2003 a 11/5/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	28/1/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/10/2004
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III			
CONTRATO:	00047/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 17.787.640,03
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	10/12/2002
Objeto:	TT-047/2002-00. Execução das obras de restauração na Rodovia BR-110/BA; trecho: Entr. BA-233(A) - entr. BR-324, segmentos: km 281,2 - km 331,4 e km 344,6 - km 408,6; extensão: 114,2 km, lote 33.	Vigência:	19/12/2002 a 14/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	26/11/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 20.453.591,89
		Data de Assinatura:	14/7/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 29.742.710,24
		Data de Assinatura:	14/10/2004
NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	8/4/2005
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III			
CONTRATO:	00048/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 21.244.825,71
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	10/12/2002
Objeto:	TT-048/2002-00. Execução das Obras de Restauração na Rodovia BR 101/BA, trecho: Div. S E/BA - Div. BA/ES, segmentos: Km 540,4 - Km 598,7 e Km 662,7 - Km 703,5; extensão: 99,1 Km.	Vigência:	18/12/2002 a 13/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	29/8/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	26/11/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 31.194.050,56
		Data de Assinatura:	20/12/2004
NºAditivo:	00004/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	26/4/2005
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III			
CONTRATO:	00223/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 157.805,68
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	31/12/2004
Objeto:	PP-223/2004-00. Elaboração de projetos para o Programa Integrado de Revitalização - PIR IV, na Rodovia BR-101/BA.	Vigência:	27/1/2005 a 26/4/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	05001/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.493.244,97
UASG:	393027 - 05ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	12/8/2002
Objeto:	Manutenção na Rodovia BR-330/BA, trecho Div. BA/PI - Ubaitaba, subtrecho: 2º Entr.BR-116/BA - Ubaitaba, extensão 111,7 km	Vigência:	3/9/2002 a 28/8/2003
Aditivo(s):			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NOS SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
NºAditivo:	00001/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 27/8/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor: R\$ 3.092.337,08	Data de Assinatura: 12/2/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor: R\$ 2.874.463,51	Data de Assinatura: 20/8/2004
CONTRATO: 51002/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA			
		Valor Inicial:	R\$ 11.875.043,17
UASG:	393027 - 05ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	10/12/2003
Objeto:	Contratante: Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transporte Contratada: TOP Engenharia Ltda. Objeto: Contrato de empreitada a preço unitário para execução dos serviços necessários à realização das obras de Manutenção Rodoviária(Conser	Vigência:	19/12/2003 a 17/12/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 18/2/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0031 - Restauração de Rodovias Federais No Estado de Minas Gerais

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00010/2005 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 642.727,00
UASG:	160106 - 11 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	Data de Assinatura:	5/4/2005
Objeto:	Locação de maquina fresadora de asfalto para fresagem descontinua de asfalto na BR 381 e 458/MG com operador.	Vigência:	5/4/2005 a 31/12/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00011/2005 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 472.650,00
UASG:	160106 - 11 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	Data de Assinatura:	5/4/2005
Objeto:	Locação de caminhão com implemento de usina de microvestimento asfáltico com motorista e operador.	Vigência:	5/4/2005 a 4/5/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	60009/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 13.499.774,53
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	13/7/2000
Objeto:	Execução dos serviços de restauração na BR-354/MG, trecho div. GO/MG - div. MG/RJ, sub-trecho entrº BR-362 (B) - entrº MG-050 segmento km 378,8 ao km 436,8 extensão 58,00 km. Lote 01	Vigência:	19/7/2000 a 18/7/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	12/3/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/6/2001
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/6/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 561.432,86	Data de Assinatura:	17/9/2001
NºAditivo:	00005/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/10/2001
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/8/2002
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 2.415.866,10	Data de Assinatura:	16/1/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/2/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/12/2003
NºAditivo:	00019/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/1/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 8.089.128,17	Data de Assinatura:	9/6/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/11/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	60013/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.488.047,25
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	7/8/2001
Objeto:	Execução dos serviços necessários à Complementação da(s) obra(s) de Melhoramentoe Restauração na Rodovia BR-262/MG, Trecho:Div. ES/MG - Div. MG/SP; Subtrecho: Entrº MG-170 (p/ Moema) - Entrº BR-354 (A) (p/ Bambuí); Segmento : Km 511,00 ao Km 550	Vigência:	16/8/2001 a 14/3/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/12/2001
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/1/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/7/2002

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 1.081.003,20	Data de Assinatura:	6/8/2002
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 3.049.707,71	Data de Assinatura:	22/8/2002
NºAditivo:	00006/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/9/2002
NºAditivo:	60013/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/12/2002
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/10/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	5/12/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/3/2004

CONTRATO:	60024/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 18.980.806,91
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIÁRIO FEDERAL	Data de Assinatura:	28/12/2001
Objeto:	Obra de melhoramentos e restauração da BR-365/MG, Trecho: Entr. BR-122/135/251 (A) (Montes Claros) - Div. MG/GO, Subtrecho: Entr. BR 122/135/251 (A) (Montes Claros) - Div. MG/GO, Subtrecho: Entr. BR-122/135/251 (A) (Montes Claros) - Entr. MG-161,	Vigência:	5/1/2002 a 25/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/11/2002
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 4.685.626,12	Data de Assinatura:	30/12/2003
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	12/5/2005

CONTRATO:	60025/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 28.320.414,99
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIÁRIO FEDERAL	Data de Assinatura:	28/12/2001
Objeto:	Obra de melhoramentos e restauração da BR-365/MG, Trecho: Entr. BR-122/135/251 (A) (Montes Claros) - Div. MG/GO, Subtrecho: Entr. BR 122/135/251 (A) (Montes Claros) Entronc. MG-161 Segmento: km 0,0 ao km 64,9. Extensão: 64,9 km. Código PNV: 365BM	Vigência:	5/1/2002 a 25/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/8/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/8/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/11/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/1/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/5/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/7/2004
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/2/2005

CONTRATO:	60038/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 49.489.988,46
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIÁRIO FEDERAL	Data de Assinatura:	31/12/2001
Objeto:	Complementação das obras de restauração e aumento de capacidade na Rodovia BR-040/MG; Trecho: Div. GO/MG - Div. MG/RJ; Subtrecho: Entr. MG-275 - Entr. MG-452; Segmento: km 702,2 - km 731,0; Extensão: 28,8 km. Código PNV: 040 BMG0550.	Vigência:	9/1/2002 a 30/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/11/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/3/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/12/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/9/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	8/9/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00072/1989 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 6.678.334,39
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	31/10/1996
Objeto:	Continuação dos serviços de de melhoramentos e restauraçõesna rodovia BR-262/MG; trecho: Betim - entr. BR-354/MG; subtrechos: Km448 -Km 511 e Km 550 - Km 573 e acessos a Bom Despacho e Luz		
Vigência:	8/11/1996 a 6/4/2000		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00008/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/8/1999
NºAditivo:	00009/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/9/1999
NºAditivo:	00011/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/7/2000
NºAditivo:	00012/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/10/2000
NºAditivo:	00013/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/9/2004

CONTRATO:	00077/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONA	Valor Inicial:	R\$ 7.631.970,85
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	12/6/2001
Objeto:	Contrato de Empreitada PG-077-2001-00 - Execução de obras de restauração naBR-153/MG, trecho: Entr. MG 226 - Div. MG/SP; segmento: km 172,50 - km 246,50; extensão: 74,00 km.		
Vigência:	28/6/2001 a 3/7/2002		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	29/10/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 8.689.928,11	Data de Assinatura:	1/4/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/5/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/1/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/9/2004

CONTRATO:	00122/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 7.650.454,33
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	14/9/2001
Objeto:	Execução de obras de melhoramentos, e restauração rodoviária,na rodovia BR-459/MG.		
Vigência:	16/10/2001 a 6/10/2003		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 19.162.099,52	Data de Assinatura:	2/10/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 21.068.706,88	Data de Assinatura:	26/11/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/7/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/9/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	29/12/2004

CONTRATO:	00123/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 6.122.776,57
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	14/9/2001
Objeto:	Execução das obras de melhoramentos e restauração rodoviária,na Rodovia BR-459/MG; trecho: Itajubá, entr. BR-381/MG; subtrecho: km144,5 Itajubá e Av. Tancredo Neves, Lote 02.		
Vigência:	16/10/2001 a 6/10/2003		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 13.436.344,15	Data de Assinatura:	6/10/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 14.967.036,22	Data de Assinatura:	26/11/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/12/2003

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/9/2004
CONTRATO:	00154/1993 REFERENTE A CONCORRÊNCIA			Valor Inicial:	R\$ 12.184.035,41
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF			Data de Assinatura:	1/4/1998
Objeto:	Termo de Cessão ou SubrogaçãoParcil doContrato PG-154/93-00 - Execução de obras de restauração rodoviária na BR-116/MG, trecho Div. BA/MG Div. MG/RJ, segmento km 310,0 - Km 378,8, com extensão de 68,8 km.			Vigência:	6/4/1998 a 26/1/1999
Aditivo(s):					
NºAditivo:	00154/1901	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/1/1999
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 24.400.656,75	Data de Assinatura:	13/9/2001
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/12/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/4/2003
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 10.861.922,79	Data de Assinatura:	26/12/2003
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/11/2004
CONTRATO:	00158/1993 REFERENTE A CONCORRÊNCIA			Valor Inicial:	R\$ 1.080.901.197,75
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF			Data de Assinatura:	25/10/1993
Objeto:	Execução de obras de restauração rodoviária na rodovia BR-116/MG; trecho: Div. BA/MG - Div. MG/RJ; subtrecho: Km 148,0 - Km 202,2; extensão 54,2 Km.			Vigência:	1/11/1993 a 25/12/1994
Aditivo(s):					
NºAditivo:	00003/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/9/1999
NºAditivo:	00004/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	10/4/2000
NºAditivo:	00005/2000	Valor:	R\$ 16.231.177,24	Data de Assinatura:	16/8/2000
NºAditivo:	00006/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/3/2001
NºAditivo:	00007/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/8/2002
NºAditivo:	00008/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/8/2003
CONTRATO:	00028/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONA			Valor Inicial:	R\$ 9.522.093,44
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES			Data de Assinatura:	13/3/2004
Objeto:	TT-028/2004-00. Execução das obras de r ecuperação e serviços de manutenção Lote 01 nas rodovias BR-135/MG, Trecho: Entr. BR-365 (m0nt e Claros) - Entr. MG-208, Segmento: km 368,60 a o km 441,50, com extensão de 72,90 km e Rodovia BR-251/MG, T			Vigência:	2/4/2004 a 22/3/2006
Não há registro de aditivos no sistema					

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00029/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 6.460.300,05
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	13/3/2004
Objeto:	TT-029/2004-00. Contrato de Empreitada a Preços Unitários, para execução das obras de recuperação e serviços de manutenção do Lote 03 na rodovia BR-135/MG; trecho: entr. BR-496 - e ntr. BR-040(A), segmento: km 583,70 ao km 669,20, com extensão t	Vigência:	31/3/2004 a 21/3/2006
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	10/2/2005
CONTRATO:	00030/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 8.605.137,56
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	13/3/2004
Objeto:	TT-030/2004-00. Contrato de Empreitada a Preços Unitários, para execução das obras de recuperação e serviços de manutenção do Lote 17 nas rodovias BR-146/MG; trecho: entr. BR-491(B) - entr. BR-267(B), segmento: km 451,40 ao km 521,70, com extensã	Vigência:	30/3/2004 a 20/3/2006
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00087/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 9.903.198,88
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	15/6/2004
Objeto:	Execução das obras de recuperação e serviços de manutenção do Lote 02 na Rodovia BR-135/MG; trecho: MG-208 (Engenheiro Nvaro) - entr. BR-496 (Corinto), segmento: km 441,50 ao km 583,70, com extensão total de 142,20 km.	Vigência:	6/8/2004 a 26/7/2006
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	10/2/2005
CONTRATO:	00152/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 9.997.413,60
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	6/10/2004
Objeto:	TT-152/2004-00. Execução das Obras de Recuperação e Serviços de Manutenção e Conservação na Rodovia BR-365/MG, Subtrecho: Entr. MG-161 - Entr. BR-040 (p/ Canoeiros) - Segmento: km 186,50 ao km 280,90 com extensão de 94,40 km e subtrecho: Entr.	Vigência:	12/11/2004 a 1/11/2006
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00201/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 8.100.000,00
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	23/12/2004
Objeto:	TT-201/2004-00. Execução dos serviços e mercenciais de recuperação na rodovia BR-452/MG; trecho: Uberlândia - Aravá; segmento: entr. T apuirama - entr. Santa Juliana km 173,9 - km 224,9, com extensão total de 51,0 km. O prazo contratual é de 1	Vigência:	24/12/2004 a 22/6/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00250/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 8.957.315,65
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	31/12/2004
Objeto:	TT-250/2004-00. Execução dos serviços emergenciais de Recuperação nas rodovias BR-116 e 393/MG: Trechos: BR-116/MG: Maure - Além Paraíba, BR-393/MG Pirapetinga - Além Paraíba, segmentos: BR-116/MG: km 663,1, km 698,5 e km 736,9, BR-393/MG km 23		
Vigência: 21/1/2005 a 13/6/2005			

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	60001/2005 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 3.498.998,64
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	29/3/2005
Objeto:	Execução dos serviços emergenciais de recuperação diversas do corpo estradal na rodovia BR-251/MG; Trecho: Div. BA/MG - Div. MG/GO; Subtrecho: Unáí - Div. MG/GO; Segmento: km 870,8 ao km 937,7.		
Vigência: 22/5/2005 a 28/8/2005			

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	60001/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 31.250.161,63
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	17/3/2004
Objeto:	Execução sob o regime de Empreitada a preços unitários, dos serviços de adequação e melhoramentos na rodovia BR-265/MG; trecho: entr. BR-116/356/MG (Muriaé) - div. MG/SP; subtrecho: entr. MG-135/338 (Barbacena) - entr. BR-383/494 (São João)		
Vigência: 21/4/2004 a 12/10/2005			

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/2/2005
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	60002/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 18.781.685,21
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/5/2003
Objeto:	Execução dos serviços de Correções de Deficiências Geométricas na BR-116/MG, trecho: div. BA/MG - Div. MG/RJ, subtrecho: Ponte do Rio Suacuí - São João do Manhuacu, Segmento: km 52,9,0 a km 580,0, Extensão 51,0 km		
Vigência: 20/5/2003 a 9/5/2005			

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/1/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/9/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/10/2004

CONTRATO:	60003/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 170.002,77
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/4/2004
Objeto:	Realização de supervisão de serviços emergenciais nas rodovias BR-116/MG, segmento km, 379,5 - km 585,3; BR-262/MG, segmento km 31,3 - km 196,0 e BR-381/MG segmento 222,6.		
Vigência: 19/11/2003 a 17/3/2004			

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	60004/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 326.753,96
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/4/2004
Objeto:	Realização de Supervisão dos serviços e emergenciais na rodovia BR-116/MG, segmento: km 648,8 ao km 688,5.	Vigência:	19/11/2003 a 16/5/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	60005/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 168.168,70
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/4/2004
Objeto:	Realização de supervisão de serviços em emergenciais nas rodovias BR-040/MG, segmento km 478,5 - km 532,5; BR-381/MG, segmento: km 355,5 - km 487,0.	Vigência:	19/11/2003 a 17/3/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	60006/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 186.018,99
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/4/2004
Objeto:	Realização de supervisão de serviços em emergenciais na rodovia BR-267/MG, segmento km 14 6,0 - km 245,0.	Vigência:	19/11/2003 a 17/3/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	60012/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 24.858.026,71
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	27/5/2004
Objeto:	Serviços de Restauração na rodovia Br-491/MG, Trecho: Entr. MG-184(p/ Areado) - Ent. MG 167(Varginha) Subtrecho Entr MG 184(p/Areado)- Entr MG-453(Paraguaçu) Segmento: km 148,00 e km 202,27 Extensão 54,27 Km lote_01 código PNV 491 BMG 0110 - 49	Vigência:	1/6/2004 a 23/11/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	60016/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 1.513.228,83
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	30/7/2004
Objeto:	Execução dos serviços de recuperação em emergenciais em pontos localizados na rodovia BR-267/MG; Trecho: Entr. BR-116 (A) (Leopoldina) - Div. MG/SP; Segmentos: km 90,0; 167,0; 168,0 ; 172,0; 179,0; 193,0; 194,8; 207,0 e 245,0.	Vigência:	30/7/2004 a 25/1/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	60019/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 40.996.871,95
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	6/12/2002
Objeto:	Execução dos serviços de restauração da rodovia BR-459/MG, trecho Ent. BR-146(A)/267(A) (Pocos de Caldas) - Div.MG/SP, subtrecho Ent. BR-146(A)/267(A)(Pocos de Caldas)(Km 7,4)-Ipiunã(61,1),segmento Km 7,4 - Km 61,1. Extensão 53,70 Km,Lote 01.	Vigência:	10/12/2002 a 29/11/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/5/2004
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NOS SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
NºAditivo:	00002/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 18/11/2004
NºAditivo:	00001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 3/5/2005
CONTRATO:	60020/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 40.745.720,52
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	6/12/2002
Objeto:	Execução dos serviços de restauração da rodovia BR-459/MG, trecho:Ent.Br-146(A)/267(A) (Pocos de Caldas) - Div. MG/SP, subtrecho: Ipiuna (km 61,1) - Ent. Av.Perimetral(km 103,20), segmento km 61,1 - km 103,2 extensão: 42,10 km lote 02.	Vigência:	10/12/2002 a 29/11/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 7/1/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 2/6/2004
NºAditivo:	00001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 22/4/2005
CONTRATO:	60020/2003 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 6.560.626,63
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	5/12/2003
Objeto:	Execução dos serviços de recuperação em emergenciais em pontos localizados na rodovia BR-116/MG; Trecho: Entr. BR-482 (Fervedouro) - Entr. BR-265/356 (Muriaé); Segmentos: km 648,4; 656,6; 661,6; 665,1; 666,7; 672,3; 680,4 e 688,5.	Vigência:	6/12/2003 a 10/3/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	60020/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 2.134.953,42
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	22/10/2004
Objeto:	Execução dos Serviços de Recuperação emergenciais em pontos localizados na Rodovia BR-262/MG, Trecho: Div.ES/MG - Div. MG/SP, subtrecho: Acesso Matipo - Entr. BR-381(João Molevadão), segmentos: km 72,9 ao km 196,2.	Vigência:	18/11/2004 a 16/5/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	60021/2003 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 1.809.122,10
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	5/12/2003
Objeto:	Execução dos serviços de recuperação em emergenciais em pontos localizados na rodovia BR-040/MG; Trecho: Entr. MG424 (Sete Lagoas) - Entr. BR-262 (A)/381 (Belo Horizonte); Segmentos: km 478,5; 480,6; 496,0; 527,5 e 532,5.	Vigência:	6/12/2003 a 10/3/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	60023/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 9.537.366,32
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	5/12/2003
Objeto:	Serviços necessários para reabilitação do pavimento com melhoramentos na rodovia BR-494/MG, trecho Entr. BR-262/MG - Div. MG/RJ, subtrecho Entr MG-050(B) - Entr. BR-369/MG (Oliveira), segmento: Km 35,24 ao Km 53,04. Extensão 17,8 km - Lote 01	Vigência:	31/12/2003 a 22/6/2005
Aditivo(s):			
FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

NºAditivo: 00001/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 12/5/2004
NºAditivo: 00001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 16/2/2005

CONTRATO:	60026/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 53.897.824,01
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	31/12/2004
Objeto:	Execução sob regime de empreitada a preços unitários de serviços de restauração na rodovia BR-365/MG; trecho: Entr. BR-122/135/251 (A) (Montes Claros) - Entr. BR-364 (B) Div. MG/GO; Subtrecho: Entr. BR-146(A)/352(A)/354 - Entr. BR-462/MG-23	Vigência:	10/1/2005 a 30/11/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	60027/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 29.892.319,91
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	31/12/2004
Objeto:	Execução sob regime de empreitada a preços unitários dos serviços necessários para reabilitação do pavimento com melhoramentos na rodovia BR-494/MG; Trecho: Entr. BR-262 - Div. MG/RJ; Subtrecho: Entr. MG-050 (B)-Entr. BR-369/MG (Oliveira);	Vigência:	11/1/2005 a 4/7/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	60028/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 7.117.308,33
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	31/12/2004
Objeto:	Execução das obras de restauração, reconstrução e alargamento de acostamentos da rodovia BR-494/MG; Trecho: Entr. BR-262/MG - Div. MG/RJ; Subtrecho: Entr. BR-262/MG - Entr. MG-252(P/S. Gonçalves do Pará); Segmento: km 0 - km 12,9; Extensão: 1	Vigência:	11/1/2005 a 4/7/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	60029/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 8.937.719,59
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	31/12/2004
Objeto:	Execução de obras de restauração, reconstrução e alargamento na Rodovia BR-494/MG, Trecho: Entr. BR-262/MG - Div. MG/RJ, Subtrecho: Entr. MG-252(P/S. Gonçalves do Pará) - Entr. MG-050 (A), Segmento - km 12,90 - km 30,20, Extensão - 17,3 km - Lote 0	Vigência:	11/1/2005 a 4/7/2006

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0033 - Restauração de Rodovias Federais No Estado do Rio de Janeiro

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00091/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.065.042,39
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	9/7/2001
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia BR-493/RS; trecho: entr. BR-101 (Manilha) - entr. BR-040/116 (B); subtrecho: entr. BR-101 (Manilha) - entr. BR-116(A) (Stª. Guilhermina); extensão: 26,0 km.		
Vigência:	20/7/2001 a 10/7/2003		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 1.065.042,39	Data de Assinatura:	20/12/2001
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/6/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 1.587.276,36	Data de Assinatura:	31/10/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/7/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 2.111.337,00	Data de Assinatura:	31/12/2004

CONTRATO:	00255/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 633.305,31
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	7/12/2000
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária, (conservação/recuperação) na rodovia BR-101/RJ; trecho: Div. ES/RJ - Div. RJ/SP; subtrecho: entr. BR-493 (Manilha) (km 296,8) - AC Ponte Pres. Costa e Silva (Niterói) (km 322,2); extensão: 25,4 km.		
Vigência:	14/12/2000 a 4/2/2002		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 633.305,31	Data de Assinatura:	21/12/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/12/2002
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 995.955,04	Data de Assinatura:	31/7/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/11/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 1.197.971,84	Data de Assinatura:	29/9/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/11/2004

CONTRATO:	00256/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.179.777,09
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	7/12/2000
Objeto:	Execução de serviços de manutenção, (conservação/recuperação) rodoviária na rodovia BR-101/RJ; trecho: Div. ES/RJ - Div. RJ/SP; subtrecho: entr. RJ-106 (km 114,2) (Faz. dos Quarenta) entr. BR-493/RJ-108 (km 296,8) (Manilha); extensão: 152,6 km		
Vigência:	14/12/2000 a 4/12/2002		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/12/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 1.733.388,11	Data de Assinatura:	4/9/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/11/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 1.867.489,96	Data de Assinatura:	2/8/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/11/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00021/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.094.561,65
UASG:	273181 - 7.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL - MT/DNER/RJ	Data de Assinatura:	26/10/2001
Objeto:	Obras de manutenção (conservação/recuperação), na rodovia BR-101/RJ, Trecho-Div.ES/RJ-Div.RJ/SP, Subtrecho-Entr.BR-465/RJ(B)-Entr.BR-494/RJ, Segmento-Km390,0 ao Km 495,10.	Vigência:	10/11/2001 a 30/10/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/12/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 3.873.629,80
		Data de Assinatura:	18/8/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	15/9/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	23/12/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/6/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	22/10/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	27/12/2004
CONTRATO:	00027/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.467.684,33
UASG:	273181 - 7.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL - MT/DNER/RJ	Data de Assinatura:	21/12/2001
Objeto:	Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária na Rodovia -BR 354/RJ e BR-485/RJ, Trecho-MG/RJ-entr.BR-116/RJ entr.BR-116/RJ - Div.RJ/MG, subtrecho-BR-354/RJ DIV.MG/RJ - entr. BR-116/RJ (Eng. Passos) e BR-485/RJ, entr.	Vigência:	28/12/2001 a 17/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 3.072.210,23
		Data de Assinatura:	18/8/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	7/10/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	23/12/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	11/12/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	27/12/2004
CONTRATO:	00030/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.287.327,08
UASG:	273181 - 7.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL - MT/DNER/RJ	Data de Assinatura:	27/12/2001
Objeto:	Execução das obras e serviços de restauração/manutenção na BR-101/RJ no trecho do KM 482 referente ao Lote 04.	Vigência:	29/12/2001 a 18/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	26/11/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	14/3/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 4.637.327,08
		Data de Assinatura:	16/7/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/10/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 4.682.781,88
		Data de Assinatura:	24/3/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/10/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 6.314.155,63
		Data de Assinatura:	23/12/2004
NºAditivo:	00008/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	29/3/2005

* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00034/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.057.880,22
UASG:	273181 - 7.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL - MT/DNER/RJ	Data de Assinatura:	27/12/2001
Objeto:	Execução das obras e serviços de restauração e manutenção na Rodovia BR-101, Div,ES/RJ - Km 142, referente ao Lote 01.	Vigência:	29/12/2001 a 18/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/10/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/11/2002
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 3.460.970,49
		Data de Assinatura:	15/12/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 3.500.970,49
		Data de Assinatura:	19/12/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 3.783.712,99
		Data de Assinatura:	24/3/2004
CONTRATO:	00001/2005 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 144.847,72
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	17/3/2005
Objeto:	Execução das obras de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária, na Rodovia-BR 101/RJ, Trecho: Div. ES/RJ - RJ/SP, Subtrecho : Entr. BR-459(A) (Mambucaba) - dIV. RJ/SP, Segmento: Km 536,8 - Km594,2.	Vigência:	19/3/2005 a 16/6/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00003/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.474.127,95
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	16/3/2004
Objeto:	Obras de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-393/RJ, Trecho: Divisa MG/RJ - Ent.BR-116/RJ,Subtrecho: Divisa MG/RJ-(Além Paraíba) - Acesso a Três Rios, Segmento - Km 102,0 - Km 176,2 - Extensão: 74,2 Km.	Vigência:	23/3/2004 a 22/3/2006
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	27/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 1.783.699,73
		Data de Assinatura:	31/1/2005
CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.832.118,20
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	13/5/2004
Objeto:	Execução dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia BR-393/RJ, Trecho: Div.MG/RJ - Entr. BR-116/RJ, Subtrecho: Três Rios - Entr. BR-116/RJ, Segmento: Km 176,20 - Km 295,60, Extensão: 119,40 Km.	Vigência:	17/5/2004 a 16/5/2006
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	27/12/2004
CONTRATO:	00011/2005 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 110.683,11
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	28/4/2005
Objeto:	Restauração rodoviária com a substituição de bueiros na BR-356/RJ, Trecho: Div. MG/RJ (São João da Barra), Subtrecho: Entr. BR-484(A) (Itaperuna) - Entr. BR-393/484 (B), Segmento: Km 47,0.	Vigência:	2/5/2005 a 31/5/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00012/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.746.724,07
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	3/12/2002
Objeto:	Execução de serviços de manutenção (Conservação/Recuperação) rodoviária na rodovia BR-356/RJ, Trecho-Div. MG/RJ - São João da Barra, Subtrecho-Div. MG/RJ - São João da Barra, Extensão - 187,70 KM.	Vigência:	5/12/2002 a 23/11/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	23/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	22/11/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	27/12/2004
CONTRATO:	00012/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.152.349,63
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	13/5/2004
Objeto:	Execução das obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-495/RJ, Trecho: Teresópolis - Itaipava (Entr. - Antiga Estrada União Indústria), Subtrecho: Teresópolis - Itaipava (Entr. Antiga Estrada União Indústria),	Vigência:	17/5/2004 a 16/5/2006
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	27/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	2/5/2005
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III			
CONTRATO:	00012/2005 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 129.109,98
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	28/4/2005
Objeto:	Execução de obras para restauração rodoviária com a substituição de bueiro BR-101/RJ, Trecho: Div. ES/RJ - Div. RJ/SP, Subtrecho: Entr. RJ-140 (P/Silva Jardim) - Entr. RJ-124 (Rio Bonito), Segmento: 252,40.	Vigência:	2/5/2005 a 15/6/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00013/2003 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 3.790.000,00
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	30/12/2003
Objeto:	UT-07.0013/2003-00. Execução de obras e emergenciais na rodovia BR-101/RJ; trecho: Divis a ES/RJ - Divisa RJ/SP; subtrecho: entroncamento RJ-079 - Divisa RJ/SP; segmento: km 540,0 - km 599,0.	Vigência:	4/12/2003 a 1/6/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	26/5/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00013/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 141.834,39
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	17/5/2004
Objeto:	Obras de estabilização de pista em pontolocalizado, na Rodovia BR-393/RJ, Trecho: BR-116/RJ - Div.RJ/MG, Subtrecho: Sapucaia - Entr. BR-040 (A), Segmento: Km 161,0, Extensão:74,2 Km.	Vigência:	19/5/2004 a 16/8/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00021/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 148.275,77
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	14/7/2004
Objeto:	Elaboração de projeto executivo de restauração/pavimentação da rodovia BR-495/RJ, Trecho: entr. BR-116/RJ - entr. BR-101/RJ (B) (Santa Cruz), Subtrecho: entr. Br-116/RJ - Entr.BR-101/RJ (A), Segmento: KM 0,00 - KM 22,80, Extensão: 22,80 KM	Vigência:	19/7/2004 a 15/11/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 12/11/2004
CONTRATO:	00022/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.993.903,19
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	11/8/2004
Objeto:	Execução dos serviços de recuperação de pavimento na rodovia BR-356/RJ, Trecho: Divisa MG/RJ - São João da Barra, Subtrecho: Entroncamento RJ-220 - Entroncamento BR-393/484 (B), Segmento: Km 32,0 - Km 37,5 e Extensão: 5,5 Km.	Vigência:	13/8/2004 a 10/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 10/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 1/2/2005
CONTRATO:	00027/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 1.446.042,82
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	23/12/2004
Objeto:	Execução das obras de recapeamento as - fáltico e pintura de faixa com tinta acrílica , na Rodovia BR-101/RJ, Trecho: Div. ES/RJ - Div. RJ/SP, Subtrecho: Km 144,20 (Macaé) - Km 296,80 (Manilha), Segmento: Diversos.	Vigência:	28/12/2004 a 27/3/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00028/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 382.710,33
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	31/12/2004
Objeto:	Manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-465/RJ, Trecho: Entr. BR-116- Entr. BR-101 (B) Santa Cruz, Subtrecho: Entr. BR-116- Entr. BR-101 (A), Segmento: Km 0,0 - Km 22,8.	Vigência:	27/1/2005 a 26/1/2007
Não há registro de aditivos no sistema			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0035 - Restauração de Rodovias Federais No Estado de São Paulo

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00071/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.333.699,57
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	4/6/2001
Objeto:	Contrato de Empreitada PG-071/2001-00 - Execução de serviços de manutenção/conservação/recuperação rodoviária na rodoviária BR-116/SP, trecho: São Paulo - Div. SP/PR; segmento:km 406,7 - km 568,6; extensão: 161,9 km.		
		Vigência:	22/6/2001 a 12/6/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 5.333.699,57	Data de Assinatura:	26/12/2001
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/6/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/6/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/11/2004

CONTRATO:	00006/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.147.977,98
UASG:	273100 - 08.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	31/12/2001
Objeto:	Execução de serviços de manutenção rodoviária na BR-101/SP- Rodovia Rio/Santos ,trecho: Divisa RJ/SP - Divisa SP PR , subtrecho: Km0(Divisa RJ/SP)ao Km 53,6 (Ubatuba)		
		Vigência:	9/2/2002 a 29/1/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00044/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.046.299,87
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	9/7/2003
Objeto:	Execução das obras de manutenção (conservação/restauração) rodoviária na BR-459/MG/SP, trechos: entr. BR-259 - Div. MG/SP e Div. MG/SP - Div. SP/RJ, subtrechos: entr. BR-383 (Itaju bá) - Div. MG/SP e Div. MG/SP - entr. BR-116 (A) (p/ Lorena)		
		Vigência:	10/7/2003 a 29/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 333.349,50
UASG:	393025 - 08ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	7/4/2004
Objeto:	08.1.0.00.0002.2004. Contrato de Empreitada para execução dos serviços de recuperação emergencial na Rodovia BR-381/SP - Fernão Dias, trecho: São Paulo - Divisa SP/MG, subtrecho: km 53,0 ao km 63,0, km 79,0 ao km 90,0, e em pontos localizados		
		Vigência:	19/4/2004 a 16/10/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/6/2004
------------	------------	--------	----------	---------------------	----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00002/2005 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 8.224.164,15
UASG:	393025 - 08ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/4/2005
Objeto:	Execução dos serviços emergenciais de recuperação da Ponte sobre o Rio São Lourenço do Km 366,24, na Rodovia BR-116/SP - Régis Bittencourt.	Vigência:	19/4/2005 a 15/10/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00003/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 3.754.275,76
UASG:	393025 - 08ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	5/5/2004
Objeto:	Execução dos serviços necessários de recuperação emergencial na Rodovia BR-116/SP - Régis Bittencourt, segmentos: Km 336,7 ao Km 367,2, denominado Serra do Cafezal.	Vigência:	5/5/2004 a 27/8/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	9/6/2004
CONTRATO:	00003/2005 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 4.740.153,97
UASG:	393025 - 08ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/4/2005
Objeto:	Execução dos serviços emergenciais de recuperação do corpo estradal do Km 63,3 na Rodovia BR 381/SP - Fernão Dias.	Vigência:	19/4/2005 a 15/10/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00004/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 2.189.618,46
UASG:	393025 - 08ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/4/2004
Objeto:	Execução dos serviços necessários de recuperação emergencial na Rodovia BR 116/SP - Régis Bittencourt, Segmentos: Km 375,000; Km 376,000; Km 381,000; Km 383,400; Km 392,900; Km 401,400; Km 517,867; Km 527,400; Km 530,920; Km 531,380 e Km 533,800.	Vigência:	27/4/2004 a 24/10/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	9/6/2004
CONTRATO:	00005/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 314.550,23
UASG:	393025 - 08ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/4/2004
Objeto:	Execução dos serviços necessários de recuperação emergencial na Rodovia BR 101/SP - Governador Mario Covas, Segmento: Km 2,00; Km 3,20; Km 4,70; Km 4,73; Km 4,78; Km 5,20; Km 5,60 Km 6,70; Km 12,70; Km 15,00; Km 15,40 e Km 18,60.	Vigência:	27/4/2004 a 24/10/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	9/6/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00006/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 2.144.390,44
UASG:	393025 - 08ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	5/5/2004
Objeto:	Execução dos serviços necessários para recuperação emergencial na Rodovia BR 381/SP- Fenão Dias, no segmento: Km 75,0.	Vigência:	13/5/2004 a 8/11/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	9/6/2004
CONTRATO:	00010/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 9.224.021,50
UASG:	393025 - 08ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	19/12/2003
Objeto:	Execução de Obras de Aumento de Capacidade, Restauração da Pista existente e Construção/Pavimentação dos Acostamentos na Rodovia BR 153/SP - Transbrasiliana, Trecho Divisa MG/SP - Divisa SP/PR, subtrecho Km 76,0 (Entr. SP-355/ Bady Bassit) ao	Vigência:	23/12/2003 a 14/6/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	19/5/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/8/2004
NºAditivo:	00005/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	20/4/2005
NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	28/4/2005
CONTRATO:	00010/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.972.089,04
UASG:	393025 - 08ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	19/7/2004
Objeto:	Execução dos Serviços Manutenção Rodoviaría (conservação/recuperação) na Rodovia BR 381/SP- Fenão Dias - Trecho: São Paulo- Divisa MG/SP, Segmento: Km 0,0 ao Km 90,4.	Vigência:	22/7/2004 a 21/7/2006
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	6/12/2004

* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0041 - Restauração de Rodovias Federais No Estado do Paraná

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00100/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 10.833.739,17
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	8/8/2001
Objeto:	Consórcio Sconntec/Pedrasul/BTN. Execução da complementação das obras de ampliação da capacidade rodoviária do Corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis (Recuperação ambiental e Barreira New Jersey), na Rodovia BR-116/PR, Contorno Leste de C	Vigência:	20/7/2001 a 7/1/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	24/9/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	2/1/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	19/11/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	13/10/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/6/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	9/7/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/12/2004

CONTRATO:	00106/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 11.447.397,09
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	15/8/2001
Objeto:	Execução dos serviços de complementação das obras de ampliação da capacidade rodoviária do Corredor São Paulo/Curitiba/ Florianópolis , na Rodovia BR-116/PR, Contorno Leste Curitiba e BR-376/PR; segmento: km (-) 0,8 - km 72,8 -km 116,9 e km 635,	Vigência:	20/8/2001 a 18/12/2001
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/12/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 11.958.397,09
		Data de Assinatura:	26/11/2002
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	18/9/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/6/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/12/2004

CONTRATO:	00205/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 11.459.129,06
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	28/12/2001
Objeto:	Execução de obras de restauração na Rodovia BR-163/PR; trecho: Guaíra - Marechal Cândio Rondon; segmento: km 276,30 - km339,40, com extensão de 63,1 km, lote 50.	Vigência:	3/1/2002 a 29/12/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 11.459.129,06
		Data de Assinatura:	26/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/6/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	90014/2001 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 545.867,93
UASG:	273110 - 09.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	26/11/2001
Objeto:	Recuperação das sobre-lajes na Rodovia BR-153/PR, trecho Divisa SP/PR - Divisa PR/SC, subtrecho União da Vitória - Div. PR/SC, segmento Pontes sobre os rios Iguaçu, Banhado do Iguaçu, Jangada I e Xavier.	Vigência:	14/12/2001 a 12/4/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 665.687,17
		Data de Assinatura:	29/7/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 1.063.074,97
		Data de Assinatura:	16/1/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	9/3/2004
CONTRATO:	90020/1997 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 9.511.396,76
UASG:	273110 - 09.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	7/11/1997
Objeto:	Serviços de melhoramentos e restauração na rodovia BR-116/PR, trecho Div. SP/PR - Div. PR/SC, subtrecho Entr. PR-423(Rio Iguaçu) - Rio da Varzea extensão 44,6 km.	Vigência:	19/11/1997 a 8/11/1999
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/1997	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	31/12/1997
NºAditivo:	00002/1998	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	31/12/1998
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/2/2002
CONTRATO:	00107/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 41.491.287,97
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	15/7/2004
Objeto:	TT-107/2004-00. Execução de obras de restauração e melhoramentos na Rodovia BR-153/PR; trecho: Divisa SP/PR - Divisa PR/SC; subtrecho : entr. PR-092(B) (p/ Joaquim Távora) - entr. B R-272(B) (p/ Ibaiti); segmento: km 51,60 - 110,30; extensão:	Vigência:	16/7/2004 a 7/12/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 45.597.939,66
		Data de Assinatura:	22/12/2004
CONTRATO:	90020/1997 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 9.511.396,76
UASG:	393028 - 09ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	7/11/1997
Objeto:	Serviços de melhoramentos e restauração na rodovia BR-116/PR, trecho Div. SP/PR - Div. PR/SC, subtrecho Entr. PR-423(Rio Iguaçu) - Rio da Varzea extensão 44,6 km.	Vigência:	19/11/1997 a 8/11/1999
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	14/11/2002
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 22.611.396,76
		Data de Assinatura:	31/7/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	20/11/2003
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	11/11/2004
NºAditivo:	00008/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	31/12/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	90027/1995 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 8.826.654,83
UASG:	393028 - 09ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	27/12/1995
Objeto:	Melhoramentos e restauração na rodovia BR-116/PR, trecho Div.SP/PR-Div.PR/SC, subtrecho Rio da Várzea - Div. PR/SC, extensão Km 162,9-Km 207,2	Vigência:	27/12/1995 a 15/12/1997
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00007/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	28/6/2002
NºAditivo:	00008/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	10/1/2003
NºAditivo:	00009/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	14/7/2003
NºAditivo:	00010/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/6/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0042 - Restauração de Rodovias Federais No Estado de Santa Catarina

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	16001/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.985.360,00
UASG:	273126 - 16.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	24/1/2000
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) nas rodovias BR-158/SC, BR-163/SC e BR-282/SC; segmentos Km 98,9 ao Km 147,3; Km 65,1 ao Km 123,6 (mais 3,6 km do acesso a Dionísio Cerqueira) e Km 457,7 ao Km 648,8 respectivamente. Ex		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2000	Valor:	R\$ 4.965.360,00	Data de Assinatura:	31/12/2000
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 5.954.021,79	Data de Assinatura:	27/6/2001
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/9/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 5.954.021,79	Data de Assinatura:	21/12/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 7.757.026,49	Data de Assinatura:	29/1/2002
NºAditivo:	00010/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/12/2003
NºAditivo:	00012/2004	Valor:	R\$ 216.411,33	Data de Assinatura:	9/2/2004
NºAditivo:	00014/2004	Valor:	R\$ 1.440.153,04	Data de Assinatura:	13/9/2004
NºAditivo:	00015/2004	Valor:	R\$ 292.500,00	Data de Assinatura:	27/12/2004

CONTRATO:	16006/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.540.891,98
UASG:	273126 - 16.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	7/8/2001
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação / recuperação) nas Rodovias BR-116/SC e BR-280/SC; trechos da divisa PR/SC à divisa SC/RS e do Porto de São Francisco do Sul à divisa SC/PR; sub-trechos da divisa PR/SC ao entroncamento com a		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 5.540.891,98	Data de Assinatura:	21/12/2001
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 160.000,00	Data de Assinatura:	27/12/2004
NºAditivo:	00009/2005	Valor:	R\$ 3.315.689,10	Data de Assinatura:	11/4/2005

CONTRATO:	16001/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.949.341,44
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	28/8/2003
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação), na rodovia BR-101/SC, trecho Divisa PR/SC - Divisa SC/RS, subtrecho Divisa PR/SC - Entroncamento BR-470 (p/ Na vegantes), segmento km 0,0 - km 112,4.		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/8/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 1.194.169,54	Data de Assinatura:	12/11/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 230.000,00	Data de Assinatura:	28/12/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	16001/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.417.687,86
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/6/2004
Objeto:	Execução de serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na BR-282/SC; Trecho: Florianópolis-Fronteira Brasil/Argentina; Subtrecho: Entr.BR-101(B)(Palhoça) - Entr.SC-302/429(Alfredo Wagner); Segmento: Km 16,6 - Km 101,1 ; Códig	Vigência:	19/6/2004 a 8/6/2006
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 351.568,78
		Data de Assinatura:	9/11/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 100.000,00
		Data de Assinatura:	23/12/2004
CONTRATO:	16002/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.915.598,70
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	28/8/2003
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação), na Rodovia BR-101/SC, trecho Divisa PR/SC - Divisa SC/RS, subtrecho Entroncamento BR-470/SC (p/ Navegantes) - Entroncamento SC-408 (Biguaçu), segmento km 112,4 - km 196,1.	Vigência:	4/9/2003 a 2/9/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	5/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 470.676,93
		Data de Assinatura:	18/5/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	9/8/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 1.346.273,40
		Data de Assinatura:	15/10/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 350.000,00
		Data de Assinatura:	28/12/2004
CONTRATO:	16002/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.650.617,14
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/6/2004
Objeto:	Execução de serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na BR-282/SC; Trecho: Florianópolis-Fronteira Brasil/Argentina; Subtrecho: Entr. SC-302/429(Alfredo Wagner) - Entr. BR-116; Segmento: Km 101,1 - Km 220,1; Código PNV: 282BSC0	Vigência:	19/6/2004 a 8/6/2006
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 150.000,00
		Data de Assinatura:	23/12/2004
CONTRATO:	16003/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.744.534,48
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	18/12/2002
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação), na rodovia BR-101/SC, trecho: Div.PR/SC-Div.SC/RS, subtrecho: Entroncamento BR-475(B)(Tubarão)-Div.SC/RS, segmento: KM 335,6-Km465,9.	Vigência:	25/12/2002 a 19/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	3/11/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	16/12/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 1.492.275,97
		Data de Assinatura:	19/4/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 1.708.740,00
		Data de Assinatura:	10/12/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 857.809,07
		Data de Assinatura:	14/12/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 1.214.045,73	Data de Assinatura:	8/3/2005
CONTRATO: 16003/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA					
UASG: 393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE				Valor Inicial:	R\$ 955.841,38
Objeto: Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação), na Rodovia BR-101/SC, trecho Divisa PR/SC - Divisa SC/RS, subtrecho Entroncamento SC-408 (Biguaçu) - Entroncamento BR-282(B) (Palhoça), segmento km 196,1 - km 218,5; e na				Data de Assinatura:	28/8/2003
				Vigência:	4/9/2003 a 2/9/2004
Aditivo(s):					
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 238.041,21	Data de Assinatura:	26/5/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/8/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 989.254,07	Data de Assinatura:	15/10/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 400.000,00	Data de Assinatura:	28/12/2004
NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/4/2005
CONTRATO: 16003/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA					
UASG: 393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE				Valor Inicial:	R\$ 3.185.629,05
Objeto: Execução dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-116/SC; trecho: Div.PR/SC-Div.SC/RS; subtrecho: Entr. SC-302(B)(p/ Taió)-Div.SC/RS; segmento: km 144,5-km 311,9; extensão: 167,4 km (pavimentados); PNV:				Data de Assinatura:	28/7/2004
				Vigência:	12/8/2004 a 1/8/2006
Aditivo(s):					
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 1.200.000,00	Data de Assinatura:	28/12/2004
CONTRATO: 16004/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA					
UASG: 393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE				Valor Inicial:	R\$ 3.412.555,02
Objeto: Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação), na rodovia BR-153/SC, trecho: Div.PR/SC-Div.SC/RS, subtrecho: Div.PR/SC-Div.SC/RS, segmento: KM 0,00-Km 119,8; e BR-282/SC, trecho: Florianópolis-Fronteira Brasil/Argentina,				Data de Assinatura:	18/12/2002
				Vigência:	25/12/2002 a 19/12/2003
Aditivo(s):					
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 2.555.127,68	Data de Assinatura:	19/4/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 1.950.000,00	Data de Assinatura:	8/12/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 750.000,00	Data de Assinatura:	28/12/2004
NºAditivo:	00005/2005	Valor:	R\$ 1.528.615,92	Data de Assinatura:	11/1/2005
NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 2.310.080,31	Data de Assinatura:	9/5/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	16004/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.415.136,59
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	28/8/2003
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação), na Rodovia BR-101/SC, trecho Divisa PR/SC - Divisa SC/RS, subtrecho Entroncamento BR-282(B) (Palhoça) - Entroncamento BR-475(B) (Tubarão), segmento km 218,5 - km 335,6.	Vigência:	4/9/2003 a 2/9/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 347.691,92
		Data de Assinatura:	29/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	9/8/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 1.533.254,26
		Data de Assinatura:	12/11/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 175.000,00
		Data de Assinatura:	23/12/2004
CONTRATO:	16005/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.837.871,97
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	29/8/2003
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia BR-28/SC, trecho Porto São Francisco do Sul - Divisa SC/PR, subtrecho Porto São Francisco do Sul - Córupá, segmento km 0,0 - km 86,4.	Vigência:	4/9/2003 a 23/8/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	5/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 448.993,19
		Data de Assinatura:	16/9/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 100.000,00
		Data de Assinatura:	27/12/2004
NºAditivo:	00004/2005	Valor:	R\$ 274.767,24
		Data de Assinatura:	4/1/2005
CONTRATO:	16008/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.311.643,68
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/10/2003
Objeto:	Contratação dos serviços de manutenção rodoviária (Conservação/Recuperação) na rodovia BR-470/SC; Trecho: Navegantes-Div.SC/RS; Subtrecho: Navegantes-Entr.SC-302 (p/Rio do Sul) e Entr.BR-470-acesso a Gaspar; Segmento: Km 0,00-Km 139,60 e Km 0	Vigência:	22/10/2003 a 20/10/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	5/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 950.000,00
		Data de Assinatura:	29/9/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 1.578.000,00
		Data de Assinatura:	27/12/2004
NºAditivo:	00004/2005	Valor:	R\$ 4.268.604,97
		Data de Assinatura:	20/1/2005
CONTRATO:	16009/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.709.112,12
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/10/2003
Objeto:	Contratação dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-470/SC; Trecho: Navegantes-Div.SC/RS; Subtrecho: Entr.SC-302 (p/Rio do Sul)-Entr.BR-282 (A); Segmento: Km 139,60-Km 303,70.	Vigência:	22/10/2003 a 20/10/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	5/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	23/7/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NOS SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
NºAditivo:	00003/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 30/9/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor: R\$ 150.206,00	Data de Assinatura: 27/12/2004
NºAditivo:	00004/2005	Valor: R\$ 4.257.949,28	Data de Assinatura: 17/1/2005
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III			
CONTRATO:	16010/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.501.404,14
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/10/2003
Objeto:	Contratação dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-470/SC; Trecho: Navegantes-Div.SC/RS; Subtrecho: Entr.BR-282 (A)-Div.SC/RS; Segmento: Km 3 03,70-Km 358,90.	Vigência:	21/10/2003 a 20/10/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 5/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor: R\$ 500.000,00	Data de Assinatura: 5/10/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor: R\$ 1.518.000,00	Data de Assinatura: 23/12/2004
NºAditivo:	00004/2005	Valor: R\$ 2.414.226,85	Data de Assinatura: 1/3/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0052 - Restauração de Rodovias Federais No Estado de Goiás

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00019/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 13.978.577,00
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	26/7/2002
Objeto:	Obras de restauração na rodovia BR-364/GO; trecho: acesso a Portelândia - Div. GO/MT, segmento: km 324,90 - km 387,00; extensão:62,10 km, lote: 53.	Vigência:	2/8/2002 a 28/7/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00006/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/8/2002
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 15.281.821,58
		Data de Assinatura:	5/5/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	31/7/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	14/6/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	3/11/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	3/11/2004

CONTRATO:	00001/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.645.127,45
UASG:	273147 - DNER_12 DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/GO	Data de Assinatura:	28/7/1999
Objeto:	Execução de serviços de manutenção rodoviária na BR-153/414/GO.	Vigência:	5/8/1999 a 25/7/2001
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00009/1999	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	8/11/1999
NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	26/6/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	20/12/2001
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	18/7/2002
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	6/9/2002
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	19/12/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	15/7/2003
NºAditivo:	00008/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/10/2003
NºAditivo:	00009/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	29/10/2003
NºAditivo:	00010/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	16/12/2003

CONTRATO:	00002/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.405.042,30
UASG:	273147 - DNER_12 DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/GO	Data de Assinatura:	27/7/1999
Objeto:	Execução de serviços de manutenção rodoviária BR-153/452/GO.	Vigência:	5/8/1999 a 25/7/2001
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	12/6/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	20/12/2001
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	18/7/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	11/12/2002
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	18/7/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	22/7/2003
NºAditivo:	00007/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/10/2003
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	9/3/2004
NºAditivo:	00009/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	12/5/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO: 00007/1996 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 6.879.000,00

UASG: 273147 - DNER_12 DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/GO **Data de Assinatura:** 13/11/1996

Objeto: Manutenção e conservação de malha rodoviária BR-060/070 - extensão: 160 kms. **Vigência:** 15/11/1996 a 30/10/1999

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/11/1999
NºAditivo:	00003/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/10/2000
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/10/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/12/2001
NºAditivo:	00006/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/5/2002

CONTRATO: 00014/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 2.756.215,00

UASG: 273147 - DNER_12 DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/GO **Data de Assinatura:** 31/12/2001

Objeto: Serviço de manutenção, conservação, recuperação na BR-060/GO, trecho: Div. DF/GO-Div. GO/MS, subtrecho: Fim duplicação (Goiânia) (km 162,90) - Entr. GO-217 (Ac. Mairipotaba)km -- 227,40) e BR-153/GO Trecho: Div. TO/GO - Div. - GO/MG, subtrech **Vigência:** 31/12/2001 a 21/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	24/9/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/12/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/12/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/3/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 5.658.174,64	Data de Assinatura:	3/9/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/12/2004
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/4/2005

CONTRATO: 00015/2005 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONA **Valor Inicial:** R\$ 11.270.623,66

UASG: 393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES **Data de Assinatura:** 1/4/2005

Objeto: Execução de obras de restauração rodoviária na BR-153/GO; trecho: Div. TO/GO - Div. GO /MG; subtrecho: Div. TO/GO - entr. GO-448; segmento: km 0,00 - km 31,70; extensão: 31,70 km. **Vigência:** 14/4/2005 a 10/3/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO: 00150/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONA **Valor Inicial:** R\$ 6.352.241,11

UASG: 393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES **Data de Assinatura:** 20/9/2004

Objeto: TT-150/2004-00. Execução das obras de recuperação e serviços de manutenção e conservação na rodovia BR-060/GO; trecho/subtrecho: Rio Verde - Jataí; segmento: km 381,9 ao km 465,9, com extensão total de 84,0 km. **Vigência:** 23/9/2004 a 12/9/2006

Não há registro de aditivos no sistema

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00004/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.117.488,89
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	10/12/2003
Objeto:	Execução de serviços de manutenção (com conservação/recuperação) BR-060 e BR-364.	Vigência:	12/12/2003 a 30/11/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	18/4/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00005/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.298.674,28
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/12/2003
Objeto:	Serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária BR-158/GO.	Vigência:	18/12/2003 a 6/12/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00006/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.759.392,75
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/12/2003
Objeto:	Serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária BR-050/GO.	Vigência:	17/12/2003 a 5/12/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	7/4/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00006/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 2.104.784,25
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/9/2004
Objeto:	Obra emergencial BR-070/GO km 3,0 Águas Lindas/GO.	Vigência:	18/9/2004 a 15/1/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00006/2005 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 1.031.639,39
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	28/4/2005
Objeto:	Obras emergenciais de recomposição de pista, aterros, bueiros e processos erosivos no km 23,5 e 132 da BR-040/GO.	Vigência:	3/5/2005 a 29/9/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00008/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.995.621,59
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/12/2003
Objeto:	Execução de serviços de manutenção (com conservação/recuperação) BR-060/GO.	Vigência:	19/12/2003 a 7/12/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	18/4/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00009/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.121.942,02
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/12/2003
Objeto:	Execução de serviços de manutenção (com conservação/recuperação) BR-364/GO.	Vigência:	19/12/2003 a 7/12/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NOS SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00010/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.592.876,75
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/12/2003
Objeto:	Execução serviços de manutenção (conserção/recuperação BR-158/GO.	Vigência:	19/12/2003 a 7/12/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	20/4/2005
CONTRATO:	00011/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.105.863,22
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	17/12/2003
Objeto:	Serviços de manutenção (conservação e recuperação rodoviária na BR-060/GO e BR-452/GO SEGMENTOS: BR-060/GO - km 227,4 - km 465,90; BR -452/GO: km 0,0 - km 83,4.	Vigência:	20/12/2003 a 8/12/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2834.0053 - Restauração de Rodovias Federais No Distrito Federal

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00008/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.995.621,59
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/12/2003
Objeto:	Execução de serviços de manutenção (con servação/recuperação) BR-060/GO.	Vigência:	19/12/2003 a 7/12/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	18/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0013 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Amazonas

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00009/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.118.884,62
UASG:	273167 - 01.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/DNER/MT/AM	Data de Assinatura:	27/12/2000
Objeto:	Constitui Objeto deste Contrato, a execução pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos em sua proposta, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto a se	Vigência:	30/12/2000 a 19/12/2002

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00001/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.125.900,66
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/8/2002
Objeto:	Constitui objeto deste Contrato a execução pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos em sua proposta, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Instrumento, como se aqui integr. reprod., e assim resumidos quanto a seus element.	Vigência:	21/8/2002 a 20/8/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 1.305.502,40	Data de Assinatura:	21/8/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 2.379.762,18	Data de Assinatura:	27/11/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 3.093.936,20	Data de Assinatura:	16/4/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 3.315.423,47	Data de Assinatura:	19/8/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 3.413.970,32	Data de Assinatura:	31/1/2005

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00001/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.729.392,86
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	24/11/2003
Objeto:	Execução de serviços de obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-319/AM, Trecho Polícia Rodoviária Federal(Manaus)-Div. AM/RO, Subtrecho Entr. BR-230 (A)-Igarapé São João, Segmento Km 655,70-Km734,90 Extensão 79 Km.	Vigência:	4/12/2003 a 2/12/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/3/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 3.436.919,46	Data de Assinatura:	6/4/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/11/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/12/2004

CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 12.304.557,26
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	9/3/2004
Objeto:	Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-319/AM, Trecho: Polícia Rodoviária Federal (Manaus)-Div AM/RO, Subtrecho Entr. BR-230 (A), Segmento KM 500,00 - KM 655,70, COM 155,70 KM de extensão. Prazo: 730 dias consecutivos	Vigência:	13/3/2004 a 12/3/2006

Não há registro de aditivos no sistema

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00002/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.498.275,46
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/8/2002
Objeto:	Constitui objeto deste contrato a execução pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos em sua proposta, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Instrumento, como se aqui integr. reprod., e assim resumidos quanto a seus element.	Vigência:	21/8/2002 a 9/8/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 5.762.778,32
		Data de Assinatura:	22/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	9/8/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 4.621.328,22
		Data de Assinatura:	31/1/2005
CONTRATO:	00005/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.093.530,30
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	24/12/2002
Objeto:	Para execução de serviços de obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-319/AM/RO, Trecho: br-319/am: Polícia Rodoviária Federal (Manaus)-Div. AM/RO - BR-319/RO: Div. AM/RO -Porto Velho, subtrecho: Igarapé São João - Div. AM/RO	Vigência:	31/12/2002 a 30/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 2.675.762,43
		Data de Assinatura:	15/4/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 4.241.568,42
		Data de Assinatura:	27/9/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	29/12/2004
CONTRATO:	00005/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 8.524.655,80
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	6/9/2004
Objeto:	Execução de serviços de Manutenção (conservação/recuperação) na BR 230/AM, Trecho Div. PA/AM - Entr. BR-307/AM (Benjamin Constant), Subtrecho: fim travessia do Igarapé Ipixuna-Entr. BR-317/AM (Lábrea), segmento: Km 725,70- Km 831,60, com 105,9	Vigência:	16/9/2004 a 15/9/2006
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00006/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.833.366,13
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	17/12/2002
Objeto:	Constitui objeto deste Contrato a execução pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos em sua proposta, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Instrumento, como se aqui integr. reprod., e assim resumidos quanto a seus element.	Vigência:	19/12/2002 a 18/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	23/1/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 3.104.197,98
		Data de Assinatura:	24/11/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	16/12/2004
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NOS SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00006/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.872.334,67
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	6/8/2004
Objeto:	Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-319/AM, Trecho: Polícia Rodoviária Federal (Manaus) - Div. AM/RO, Subtrecho: Jutai - Piquiá, Segmento: Km 370,00 - Km 500,00, com 130 Km de extensão. Prazo: 720 dias com	Vigência:	16/9/2004 a 5/9/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00007/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.782.745,46
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	17/12/2002
Objeto:	Constitui objeto deste Contrato a execução pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos em sua proposta, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Instrumento, como se aqui integr. reprod., e assim resumidos quanto a seus element.	Vigência:	19/12/2002 a 18/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/12/2004

CONTRATO:	00010/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 8.506.169,55
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	27/12/2004
Objeto:	Execução de Serviços de Manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-319/AM, trecho Manaus - Div. AM/RO subtrecho Km 113,20-Km 260,00 com 146,80 Km de extensão.	Vigência:	4/1/2005 a 3/1/2007

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/2/2005
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.998.368,17
UASG:	393009 - 1. UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	20/12/2004
Objeto:	Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na rodovia BR-319/AM, trecho: Manaus - Div. AM/RO, subtrecho: Km 0,00 - Km 113,20, segmento Km 0,00 - Km 113,20, com 113,20 Km de extensão.	Vigência:	23/12/2004 a 22/12/2006

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0021 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Maranhão

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	01011/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 548.149,18
UASG:	273002 - MT-15.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/DNER/MA	Data de Assinatura:	28/12/2001
Objeto:	Contrato de empreitada a preços unitários para execução de Obras e Serviços de Manutenção Rodoviária(Conservação/Restauração) na BR-010/MA,Trecho Divisa TO/MA-Divisa MA/PA, Sub trecho Entr. BR-230(A)(Carolina)(km 34,00)-Entr BR-226(A) 230(B)/MA	Vigência:	2/1/2002 a 27/12/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 137.037,30	Data de Assinatura:	8/10/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/12/2002
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 526.155,17	Data de Assinatura:	24/4/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/12/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 459.309,05	Data de Assinatura:	8/4/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	10/12/2004
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 2.126.553,11	Data de Assinatura:	30/3/2005

CONTRATO:	01012/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.220.397,56
UASG:	273002 - MT-15.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/DNER/MA	Data de Assinatura:	28/12/2001
Objeto:	Contrato de empreitada a preços unitários para execução de Obras e Serviços de Manutenção Rodoviária(Conservação/Restauração) na Rodovia BR-230/MA,Trecho Divisa PI/MA -Divisa MA/TO, Subtrecho Barão de Grajau (km 0,0) - São Domingos do Azeitão.	Vigência:	2/1/2002 a 27/12/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/12/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 974.732,19	Data de Assinatura:	16/9/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	24/12/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 304.565,54	Data de Assinatura:	3/12/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	24/12/2004

CONTRATO:	01013/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.513.793,44
UASG:	273002 - MT-15.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/DNER/MA	Data de Assinatura:	28/12/2001
Objeto:	Contrato de empreitada a preços unitários para execução de Obras e Serviços de Manutenção Rodoviária(Conservação/Restauração)na BR 230/MA,Trecho Divisa PI/MA - Divisa MA/TO,Sub trecho São Domingos do Azeitão (km 215,6) - Balsas (km 404,3).	Vigência:	2/1/2002 a 27/12/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/12/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 1.156.452,62	Data de Assinatura:	16/9/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	24/12/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 259.288,18	Data de Assinatura:	3/12/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	24/12/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	15961/1998 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.066.502,35
UASG:	273002 - MT-15.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/DNER/MA	Data de Assinatura:	30/6/1998
Objeto:	Manutenção rodoviária (conservação rotineira preventiva e emergencial) na BR-316/MA, subtrecho Km 0 ao Km 199,80.	Vigência:	22/8/1998 a 6/8/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 512.282,56	Data de Assinatura:	1/6/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 1.263.670,70	Data de Assinatura:	25/6/2001
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 1.285.691,56	Data de Assinatura:	1/8/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 177.864,89	Data de Assinatura:	3/12/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/2/2002
NºAditivo:	00006/2002	Valor:	R\$ 484.247,32	Data de Assinatura:	28/2/2002
NºAditivo:	00007/2002	Valor:	R\$ 333.982,15	Data de Assinatura:	10/7/2002
NºAditivo:	00008/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/8/2002
NºAditivo:	00009/2002	Valor:	R\$ 273.934,07	Data de Assinatura:	18/12/2002
NºAditivo:	00010/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/1/2003
NºAditivo:	00011/2003	Valor:	R\$ 681.595,94	Data de Assinatura:	14/7/2003
NºAditivo:	00012/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/7/2003
NºAditivo:	00013/2003	Valor:	R\$ 3.796.136,41	Data de Assinatura:	24/12/2003
NºAditivo:	00014/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/1/2004
NºAditivo:	00015/2004	Valor:	R\$ 135.367,68	Data de Assinatura:	21/7/2004

CONTRATO:	15005/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.195.208,36
UASG:	393030 - 15ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	23/4/2004
Objeto:	Contratação de empresa especializada em execução de serviços de Manutenção (Conservação /Recuperação) na Rodovia BR 222/MA, trecho Divisa PI/MA - Divisa MA/PA.	Vigência:	5/5/2004 a 4/12/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 798.540,58	Data de Assinatura:	25/10/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/11/2004
NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 3.192.135,04	Data de Assinatura:	7/3/2005

CONTRATO:	15006/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 880.135,25
UASG:	393030 - 15ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	7/5/2004
Objeto:	Execução, por empresa especializada, de Serviços e Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação, na Rodovia BR 135/MA, Trecho acesso Aeroporto do Tirirical - Entr. MA-364 (B) (Divisa MA/PI) (Guadalupe), Subtrecho Barragem do Baçanga - Final d	Vigência:	12/5/2004 a 12/5/2006

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	15007/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 883.427,51
UASG:	393030 - 15ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	10/5/2004
Objeto:	Execução de serviços de Restauração e Manutenção Rodoviária(Recuperação de Obras de Artes Correntes) na BR230/MA,Trecho:DivisaPI/MA-Divisa MA/TO;Subtrecho Entr. BR-324/330/MA - 006(B)(Balsas)_Entr. BR010(A)(Carolina); Segmento km 404,3 -km 570	Vigência:	10/5/2004 a 8/11/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	8/11/2004
CONTRATO:	15008/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 668.112,60
UASG:	393030 - 15ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	24/12/2003
Objeto:	Execução de obras de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia Federal 226/MA, Trecho Entr. BR-316/343 (B)(Divisa PI/MA(Teresina/Timon) - Divisa MA/TO, Segmento Km 0,0 (zero) ao Km 100,0, Extensão 100,0 Km, Jurisdição UL -15/2 (Caxias).	Vigência:	29/12/2003 a 28/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	24/12/2004
CONTRATO:	15009/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 817.199,51
UASG:	393030 - 15ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	25/5/2004
Objeto:	Execução de serviços de Obras de Restauração e Manutenção Rodoviária (Recuperação de Obras de Arte Correntes) na Rodovia Federal BR 316/MA, Trecho: Divisa PA/MA (Boa Vista do Gurupí) - Entr. BR 226/343 (A) (Divisa MA/PI) (Teresina/Timon); S	Vigência:	27/5/2004 a 23/11/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	15010/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.129.986,28
UASG:	393030 - 15ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	25/5/2004
Objeto:	Execução de serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação), na Rodovia Federal BR-402/MA, Trecho Entr. BR 135/MA (A) (Bacabeiras) - Divisa MA/PI; Subtrecho: Entr. BR 135/MA (A) (Bacabeiras) - Entr. MA 225 (Breirinhas); Segmento	Vigência:	27/5/2004 a 27/5/2006
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	15011/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.389.953,15
UASG:	393030 - 15ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	25/5/2004
Objeto:	Execução de serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação), na Rodovia Federal BR 230/MA, Trecho: Divisa MA/PI - Divisa MA/TO; Subtrecho: Entr. BR-324/330/MA-006 (B) (Balsas) - Entr. BR 010 (A) (Carolina); Segmento : Km 404,3 ao K	Vigência:	27/5/2004 a 27/5/2006
Não há registro de aditivos no sistema			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	15012/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 948.753,97
UASG:	393030 - 15ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	25/5/2004
Objeto:	Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação), na Rodovia Federal BR 222/MA, Trecho: Divisa MA/PI - Divisa MA/PA; Subtrecho: Entr. BR-135/MA (B) (Miranda) - Entr. M A-119/240 (Santa Luzia); Segmento: Km 253,30 ao Km 409,60; Exten	Vigência:	27/5/2004 a 27/5/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	15016/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.155.069,71
UASG:	393030 - 15ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	13/10/2004
Objeto:	Serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-135/MA, trecho Acesso Aeroporto do Tirirical - Entr. MA-364 (B) (Div. MA/PI (Guadalupe) Subtrecho Entr. BR-226 (B) (Presidente Dutra) Entr. BR-230 (Orozimbo).entensão de 175,3 km	Vigência:	19/10/2004 a 8/11/2006

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0022 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Piauí

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00016/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.927.979,01
UASG:	273007 - 18.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	26/12/2001
Objeto:	Execução dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) da rodovia BR-020/PI, trecho Div BA/PI - Div PI/CE, sub-trecho Entr BR-316(A) - Div PI/CE e darodovia BR-230/PI, trecho Div CE/PI - Div PI/MA, sub-trecho Div CE/PI - En		
		Vigência:	9/1/2002 a 3/1/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/8/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/9/2002
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 3.642.132,80	Data de Assinatura:	2/1/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 6.490.486,30	Data de Assinatura:	21/8/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/12/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	5/4/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/8/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/12/2004

CONTRATO:	00017/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.033.129,34
UASG:	273007 - 18.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	26/12/2001
Objeto:	Execução de Obras de Manutenção (conservação/recuperação). Rodovias-BR-230/PI. Trecho-Div. CE/PI-Div.PI/MA. Subtrecho-Ent.Br-316(B) (Gaturiano)-Div.PI/MA(Floriano) Extensão-161,1km		
		Vigência:	9/1/2002 a 3/1/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/7/2002
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 2.519.155,36	Data de Assinatura:	6/1/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/1/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 4.795.512,01	Data de Assinatura:	5/8/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/12/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	5/4/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/7/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/8/2004
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/1/2005
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/2/2005

CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.393.575,09
UASG:	393022 - 18ª UNID. DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	3/5/2004
Objeto:	Execução dos serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) em segmentos das rodovias BR-222/PI, BR-343/PI e BR-404/PI, conforme descritos no Edital da Concorrência Nº 0122/2003-18, que originou o presente contrato.		
		Vigência:	7/5/2004 a 6/5/2006

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO: 00002/2005 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO **Valor Inicial:** R\$ 2.190.987,01

UASG: 393022 - 18ª UNID. DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE **Data de Assinatura:** 6/4/2005

Objeto: Execução de obras de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária na rodovia BR-343/PI, trecho Luís Correia - Bertolínea, subtrecho Entr. BR-316(B) (Estaca Zero) - Entr. BR-230(A) e Entr. BR-230(B)(Floriano) - Fim da Pavimentação, com ex

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO: 00004/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 7.359.763,04

UASG: 393022 - 18ª UNID. DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE **Data de Assinatura:** 18/11/2002

Objeto: Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária da rodovia BR-135/PI, trecho Div. MA/PI - Div. PI/BA, subtrecho Entr. BR-324(B)/PI-141/250(B)(Eliseu Martins) - Div. PI/BA, segmento Km 208,0 - Km 646,2 com 438,2Km de

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/1/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 11.466.191,46	Data de Assinatura:	13/10/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/11/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	10/12/2003
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/12/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	5/4/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 13.526.209,73	Data de Assinatura:	2/8/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 19.958.923,20	Data de Assinatura:	11/8/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/9/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/11/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/11/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/11/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO: 00009/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 17.885.232,13

UASG: 393022 - 18ª UNID. DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE **Data de Assinatura:** 21/10/2004

Objeto: Execução dos serviços necessários à realização das obras de Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação) nas rodovias BR-343/PI, trecho Luís Correia - Bertolínea, subtrecho Luís Correia - Entr. BR-222(A), segmento Km 0,0 - Km 185,4 e BR-402

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO: 00011/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 2.155.349,78

UASG: 393022 - 18ª UNID. DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE **Data de Assinatura:** 22/10/2004

Objeto: Execução dos serviços de Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação) da rodovia BR-343/PI, trecho Luís Correia - Bertolínea, subtrecho Capitão de Campos - Teresina, segmento Km 217,3 - Km 351,7.

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00012/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 710.275,90
UASG:	393022 - 18ª UNID. DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	10/12/2004
Objeto:	Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-407/PI, trecho Entr. BR-222/404(A)/PI-111/117(Piripiri) - Div. PI/PE, subtrecho Entr. BR-020(A)/230(B)/316(B) - Div. PI/PE, segmento Km 371,2 - Km 559, 1, extensão 1	Vigência:	21/12/2004 a 20/12/2006

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0023 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Ceará

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00008/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.008.254,13
UASG:	273011 - 03.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL - CE	Data de Assinatura:	26/11/1999
Objeto:	Serviço de manutenção rodoviária na BR 116/Ce, Sub trecho do km 0,0 ao km 49,0 e BR 222 Sub trecho dos km 0,00 ao km 122,0 e do km 0,0 ao km 15 (variante). Com extensão de 49,0km pela BR 166 e 137,0 km pela BR 222.	Vigência:	8/12/1999 a 5/12/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2000	Valor:	R\$ 718.842,91	Data de Assinatura:	18/8/2000
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/12/2001
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/12/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 888.014,45	Data de Assinatura:	8/12/2002
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	8/12/2003
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 1.027.971,64	Data de Assinatura:	8/12/2003
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/12/2004

CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.899.080,02
UASG:	393024 - 03ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	20/4/2004
Objeto:	Execução dos serviços de manutenção na Rodovia BR-020/CE, trecho: Div. PI/CE - Entr. B R-020 (Contorno Fortaleza); subtrecho: Divisa P I/CE - Entr. CE-257 (Canindé); segmento: Km 0,0 - Km 308,8.	Vigência:	30/4/2004 a 29/4/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.494.021,49
UASG:	393024 - 03ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/4/2004
Objeto:	Execução dos Serviços de Manutenção na Rodovia BR-222/CE, trecho: Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes) - Divisa CE/PI; subtrechos: Acesso Leste Sobral - Div. CE/PI; entr. BR-222 - Acesso Leste Sobral; entr. BR-222 - Acesso Oeste Sobral; segmentos	Vigência:	30/4/2004 a 29/4/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00008/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.449.954,60
UASG:	393024 - 03ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	8/9/2003
Objeto:	Execução dos Serviços de Manutenção(Conservação e Recuperação) na Rodovia BR-116/CE, Trecho: Fortaleza (Av. 13 de Maio)- Div. CE/PE; Subtrecho: BR-116/CE; Entr. CE-138 (P/AltoSanto - Div. CE/PE; Segmento: Km 272,0 - Km 546,7.	Vigência:	8/9/2003 a 6/9/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/9/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/12/2004
NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 863.232,20	Data de Assinatura:	22/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00010/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 766.381,66
UASG:	393024 - 03ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/9/2003
Objeto:	Execução dos Serviços de Manutenção(Conservação/Recuperação), na Rodovia BR-116/CE;Trecho: Fortaleza-Div. CE/PE; Subtrecho: Entr. CE-253(Pacajús) - Entr. CE-273; Segmento:Km 50- Km 250; Extensão:200 Km e na Rodovia BR-304/CE;Trecho: Entr.BR-	Vigência:	15/9/2003 a 13/9/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 12/8/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor: R\$ 1.438.286,11	Data de Assinatura: 15/12/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0024 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Rio Grande do Norte

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00014/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 145.198,33
UASG:	393021 - 14ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	4/10/2004
Objeto:	Serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação), na BR-110/RN, trecho Areia Branca - Div. RN/PB, subtrecho Areia Branca - Entr. RN-233, segmento km 0,0 - km 127,1.	Vigência:	12/10/2004 a 9/1/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00015/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 268.610,43
UASG:	393021 - 14ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	6/10/2004
Objeto:	Serviços emergenciais de recuperação de aterros nas BR-406/RN, segmento km 169,9 e BR-101/RN, segmento km 100,6.	Vigência:	19/10/2004 a 16/4/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00016/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 315.455,80
UASG:	393021 - 14ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	5/7/2004
Objeto:	Execução de Serviços Emergenciais de Recuperação da Ponte Jerônimo Rosado na rodovia BR-304/RN(travessia da cidade de Mossoró).	Vigência:	5/7/2004 a 31/12/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00020/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.398.634,07
UASG:	393021 - 14ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	12/12/2002
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na BR-304/RN, trecho Divisa CE/RN - Entr. BR-101(B), subtrecho Entr. RN 042/263 (Angicos) - Entr. BR-101(B)/RN-160 (Macaíba).	Vigência:	18/12/2002 a 17/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/2/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/4/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/1/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/3/2004
NºAditivo:	00005/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/1/2005
NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/4/2005

CONTRATO:	00021/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.409.949,88
UASG:	393021 - 14ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	18/12/2002
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na BR-304/RN, trecho Divisa CE/RN - Entr. BR-101(B), subtrecho Div. CE/RN - Entr. RN-042/263 (Angicos).	Vigência:	24/12/2002 a 23/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/2/2003
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NOS SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG		
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO		
NºAditivo: 00002/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 7/4/2003
NºAditivo: 00003/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 11/7/2003
NºAditivo: 00004/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 7/1/2004
NºAditivo: 00005/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 26/3/2004
NºAditivo: 00006/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 14/1/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0025 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado da Paraíba

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00002/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.798.766,93
UASG:	273021 - MT/DNER-13.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/PB	Data de Assinatura:	28/5/2001
Objeto:	Empreitada a preços unitários para realização de obras de Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia BR-230/PB, trecho: CABEDELO - DIV.PB/CE; subtrecho: ENTR. PB-051 (Caldas Brandão) (Km 84,5) -ENTR.PB-221 (Santa Luzia) (km	Vigência:	11/6/2001 a 1/6/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/8/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/11/2001
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/8/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 3.086.338,81	Data de Assinatura:	28/1/2003
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/5/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/5/2003
NºAditivo:	00007/2003	Valor:	R\$ 835.066,21	Data de Assinatura:	25/9/2003
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/5/2004
NºAditivo:	00009/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/7/2004
NºAditivo:	00010/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/9/2004

CONTRATO:	00005/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.965.945,82
UASG:	273021 - MT/DNER-13.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/PB	Data de Assinatura:	27/12/2001
Objeto:	Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, das Obras e Serviços de Restauro e Manutenção nas seguintes Rodovias:BR-101/PB,trecho:Div.RN/PB - Entr.BR-230(A),do Km 0 ao Km 82,3; BR-101/PB,trecho:Div.PB/PE - Entr BR-230(A),do Km 9	Vigência:	2/1/2002 a 23/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/8/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 5.337.805,18	Data de Assinatura:	23/5/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/10/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/12/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/3/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/9/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/9/2004

CONTRATO:	00001/2005 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.540.894,31
UASG:	393017 - 13.UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	6/1/2005
Objeto:	Execução em regime de empreitada a preços unitários dos serviços necessários à realização da obra de Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação) nas Rodovias Federais,sob a jurisdição da 13ª. UNIT/PB, a saber: a)BR-116/PB; trecho Div. CE/	Vigência:	8/1/2005 a 8/1/2007

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO: 00002/2005 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 2.798.367,53

UASG: 393017 - 13.UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE **Data de Assinatura:** 6/1/2005

Objeto: Execução em regime de empreitada a preços unitários dos serviços necessários à realização da obra de Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação) nas Rodovias Federais, sob a jurisdição da 13ª. UNIT/PB, a saber: a)BR-110/PB; trecho Div.

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO: 00003/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 1.777.492,33

UASG: 393017 - 13.UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE **Data de Assinatura:** 26/9/2002

Objeto: Serviços de Conservação Rodoviária nas Rodovias BR-101/230/PB, trechos: Div.RN/PB -Div PB/PE e Cabedelo - Div.PB/CE, subtrechos: Div RN/PB - Div.PB/PE; Cabedelo - Entr.BR-101 (A) e Entr. BR-101 (B) - Entr. PB-051 (p/ Cajá), segmentos do PNV: 101BP

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 1.959.329,80	Data de Assinatura:	6/1/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/5/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/8/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 147.514,37	Data de Assinatura:	17/12/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/1/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 2.283.905,87	Data de Assinatura:	16/8/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/10/2004
NºAditivo:	00008/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/2/2005
NºAditivo:	00009/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/5/2005

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO: 00003/2005 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 3.470.910,13

UASG: 393017 - 13.UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE **Data de Assinatura:** 6/1/2005

Objeto: Execução em regime de empreitada a preços unitários dos serviços necessários à realização da obra de Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia Federal, sob a jurisdição da 13ª. UNIT/PB, a saber: a)BR-104/PB; trecho Div. RN/

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO: 00004/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 1.312.885,06

UASG: 393017 - 13.UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE **Data de Assinatura:** 26/9/2002

Objeto: Serviços de Conservação Rodoviária nas Rodovias BR-104/110/412/PB, trechos: Div.RN/PB - Div.PB/PE; Div.RN/PB - Div.PB/PE e Entr.BR-230 (Farinha) - Entr.BR-110 (B)/PB-242/264 (Monteiro), subtrechos: Div.RN/PB -Entr.BR-230(A)/PB -095 (Campina Grand

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 1.447.193,20	Data de Assinatura:	15/5/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/8/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/5/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NOS SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00007/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 107.259,26
UASG:	393017 - 13.UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	13/10/2004
Objeto:	Execução sob regime de empreitada a preços unitários dos serviços necessários à realização da obra de manutenção rodoviária(conservação/recuperação)na rodovia federal sob jurisdição da 13ªUNIT a saber rodov Br426/PB, trecho -entr.BR230/PB-di	Vigência:	20/10/2004 a 17/2/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0026 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado de Pernambuco

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	04020/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.179.530,65
UASG:	273028 - 04.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	29/12/2000
Objeto:	Execucao dos servicos de manutencao rodoviaria na BR-101/PE, trecho: Div. PB/PE - Div. PE/AL, subtrecho: km 0,0 - km 60,20.		
Vigência:	30/1/2001 a 19/1/2003		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/12/2002
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 3.179.530,65	Data de Assinatura:	14/1/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 548.215,66	Data de Assinatura:	24/7/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/1/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/6/2004
NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/1/2005

CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 127.421,19
UASG:	393029 - 04ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/7/2004
Objeto:	Execução dos serviços de manutenção rodoviária na BR-408/PE, trecho: Div. PB/PE - Div. PE/AL, segmento: km 20,2 - km 105,7.		
Vigência:	17/7/2004 a 13/11/2004		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	04001/2005 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 118.169,46
UASG:	393029 - 04ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	3/1/2005
Objeto:	Serviços de recomposição da pista de rolamento no km 55 da Rodovia BR-423/PE, trecho: Entr. BR-104/232(A) (Caruaru) - Div. PE/AL, subtrecho: São Caetano - Garanhuns.		
Vigência:	5/1/2005 a 4/5/2005		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	04005/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 128.620,97
UASG:	393029 - 04ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	12/8/2004
Objeto:	Serviços de manutenção rodoviária na BR -101/PE, trecho: Div. PB/PE - Div. PE/AL, segmento: km 60,2 - km 106,6.		
Vigência:	18/8/2004 a 17/12/2004		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	04006/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.979.441,86
UASG:	393029 - 04ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	27/8/2004
Objeto:	Serviços de manutenção rodoviária na BR -101/PE, trecho: Div. PB/PE - Div. PE/AL, subtrecho: Ent. PE-025/028/037 (Cabo) - Div. PE/AL (Ponte sobre o Rio Jacuípe), segmento: km 106,6 - km 213,2.		
Vigência:	1/9/2004 a 31/8/2006		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	12/4/2005
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	04007/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.162.671,87
UASG:	393029 - 04ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	12/11/2004
Objeto:	Serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na BR-407/PE, trecho: Div. PI/PE - Entr. BR-122/235(B)/428 (Div. PE/AL), segmento: km 0,0 - km 130,1.	Vigência:	17/11/2004 a 16/11/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	04010/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.142.600,28
UASG:	393029 - 04ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/11/2004
Objeto:	Execução dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) da BR-408, trecho: Div. PB/PE - Entr. BR-232, subtrecho: Entr. PE-089 - Entr. BR-232, segmento: km 20,2 - km 105,7.	Vigência:	19/11/2004 a 18/11/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	04014/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.827.375,46
UASG:	393029 - 04ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	23/12/2004
Objeto:	Serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária na BR-101/PE, trecho: Div. PB/PE - Div. PE/AL, subtrecho: Entr. PE-15 (p/ Paulista) - Entr. PE-042 (p/ Ipojuca), segmento: km 60,2 - km 106,6.	Vigência:	28/12/2004 a 27/12/2006

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0027 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado de Alagoas

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	20011/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 6.070.164,18
UASG:	273037 - 20.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/DNER/AL	Data de Assinatura:	1/8/2001
Objeto:	Execução, sob o regime de empreitadaa preços unitários, dos serviços necessários à realização das obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação), nas rodovias: BR-101/AL, BR-316/AL e Rodovia Secundária, trechos: 101: Div. PE/AL - Div. AL/	Vigência:	7/8/2001 a 27/7/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	20111/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/6/2003
NºAditivo:	20211/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/11/2003
NºAditivo:	20311/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/6/2004
NºAditivo:	20411/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/10/2004

CONTRATO:	20014/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.247.674,88
UASG:	273037 - 20.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/DNER/AL	Data de Assinatura:	25/9/2001
Objeto:	Execução, sob o regime de empreitadaa preços unitários, dos serviços necessários à realização das obras de Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação) nas BRs-101/104/316/424/AL, trechos: BR-101: Div. PE/AL - Div. AL/PE; BR-104: Div. PE/AL -	Vigência:	29/9/2001 a 18/9/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	20114/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	8/8/2003
NºAditivo:	20214/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/12/2003
NºAditivo:	20314/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/9/2004
NºAditivo:	20414/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/2/2005

CONTRATO:	00045/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.410.560,92
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	28/11/2002
Objeto:	TT-045/2002-00. Execução de obras e serviços de restauração e manutenção na rodovia BR-101/AL; trecho: entr. BR-104(A) - entr. AL-110 segmento: km 69,8 - km 200,9.	Vigência:	2/12/2002 a 21/11/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/11/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 5.507.233,39	Data de Assinatura:	28/12/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	20003/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.734.576,89
UASG:	393026 - 20ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	8/3/2004
Objeto:	Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização da Obra de Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-101/AL; trecho: Div. PE/AL - Div. AL/SE; subtrecho: Entr. BR-316 (Rodovia Secun	Vigência:	2/4/2004 a 1/4/2006

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0028 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado de Sergipe

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	21003/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 148.561,31
UASG:	393015 - 21ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	25/5/2004
Objeto:	Manutencao rodoviaria na BR-101/SE,Trecho: Div. AL/SE - Div. SE/BA, subtrecho: Fim da Pista Dupla - Entr. SE-318(Estancia); Segmento: KM-100,0 - KM-153,9,com 53,9 Km de extensao.Codigo do PNV:101BSE1230 ao 101BSE1310.	Vigência:	1/6/2004 a 29/8/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	21004/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.890.273,66
UASG:	393015 - 21ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	11/10/2004
Objeto:	Execucao dos servicos de manutencao rodoviaria (manutencao/recuperacao)na rodovia BR-235/SE, Trecho:Largo Leite Neto(Aracaju) - Div. SE/BA, Subtrecho: Entr. BR-101(B) - Div. SE/BA, Segmento: KM-8,3 - KM-114,8, extensao:106,5 Km. Codigo do PNV	Vigência:	16/10/2004 a 15/10/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	21007/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.643.756,67
UASG:	393015 - 21ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	22/10/2004
Objeto:	Execucao dos servicos de manutencao rodoviaria (conservacao/recuperacao)na rodovia BR-101/SE, Trecho: Div. AL/SE - Div. SE/BA, Subtrecho: Div. AL/SE - Div. SE/BA,Segmento:KM-0,0 ao KM-206,1, extensao: 206,1 Km. Codigo do PNV: 101BSE0910 ao 101BS	Vigência:	17/11/2004 a 16/11/2006

Não há registro de aditivos no sistema

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0029 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado da Bahia

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	05003/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.340.992,20
UASG:	273043 - 05.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	30/5/1999
Objeto:	Execução de obras de manutenção Rodoviária na BR-116/BA, Trecho Div. PE/BA-Div.BA/MG, Subtrecho, entr.BR-235(B) entr.BR-410/BA-395(Tucano); Exten - são 121,0km.		
		Vigência:	9/12/1999 a 7/12/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	05001/2000	Valor:	R\$ 1.340.992,20	Data de Assinatura:	12/7/2000
NºAditivo:	05002/2000	Valor:	R\$ 1.340.992,20	Data de Assinatura:	10/11/2000
NºAditivo:	05003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/12/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	29/11/2002
NºAditivo:	00007/2003	Valor:	R\$ 2.547.400,03	Data de Assinatura:	22/7/2003
NºAditivo:	00008/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/12/2003
NºAditivo:	00009/2004	Valor:	R\$ 3.393.617,85	Data de Assinatura:	16/3/2004
NºAditivo:	00011/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/2/2005

CONTRATO:	05005/1998 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.654.560,62
UASG:	273043 - 05.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	31/8/1998
Objeto:	Manutenção da rodovia BR-110/BA; Trecho -Divisa AL/BA - Entroncamento -BR-324/420 (B); Subtreco - Entroncamento BR-410/BA-394 (Ribeira doPom bal) - Entroncamento BR-324/420(B); Extensão 236,3 KM.		
		Vigência:	15/9/1998 a 3/9/2000

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/1998	Valor:	R\$ 218.437,00	Data de Assinatura:	29/12/1998
NºAditivo:	00002/1999	Valor:	R\$ 212.500,00	Data de Assinatura:	23/6/1999
NºAditivo:	00003/1999	Valor:	R\$ 142.381,66	Data de Assinatura:	26/11/1999
NºAditivo:	05004/2000	Valor:	R\$ 2.654.560,62	Data de Assinatura:	14/8/2000
NºAditivo:	05005/2001	Valor:	R\$ 3.462.454,77	Data de Assinatura:	9/5/2001
NºAditivo:	05006/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	12/7/2001
NºAditivo:	05007/2001	Valor:	R\$ 4.833.598,86	Data de Assinatura:	31/12/2001
NºAditivo:	00009/2003	Valor:	R\$ 5.719.424,55	Data de Assinatura:	5/5/2003
NºAditivo:	00010/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/8/2003
NºAditivo:	00011/2003	Valor:	R\$ 5.719.424,55	Data de Assinatura:	30/12/2003
NºAditivo:	00012/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/2/2004
NºAditivo:	00013/2004	Valor:	R\$ 4.473.841,97	Data de Assinatura:	21/5/2004

CONTRATO:	05006/1998 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.087.114,16
UASG:	273043 - 05.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	24/8/1998
Objeto:	Serviços de manutenção da BR - 116/BA - Trecho - Div. PE/BA -Div. BA/MG; Subtrecho: Entr. BR - 410/BA - 395 (Tucano) - Entr.BR -242/BA -120 (B) 490/492 (Argoim) - Extensão -221,8 KM.		
		Vigência:	6/10/1998 a 24/9/2000

Aditivo(s):

NºAditivo:	05001/1998	Valor:	R\$ 40.872,00	Data de Assinatura:	23/12/1998
------------	------------	--------	---------------	---------------------	------------

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

NºAditivo:	00002/1999	Valor:	R\$ 5.087.114,16	Data de Assinatura:	23/6/1999
NºAditivo:	00003/1999	Valor:	R\$ 365.731,35	Data de Assinatura:	2/12/1999
NºAditivo:	05004/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/9/2000
NºAditivo:	05005/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/8/2001
NºAditivo:	00006/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/9/2002
NºAditivo:	00009/2003	Valor:	R\$ 8.189.348,98	Data de Assinatura:	29/12/2003
NºAditivo:	00010/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	5/3/2004

CONTRATO: 05007/1998 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 2.719.757,00
UASG: 273043 - 05.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL **Data de Assinatura:** 16/9/1998
Objeto: Serviços de manutenção na rodovia BR- 101/BA, Trecho: DivisaSE/BA
Divisa BA/ES, Subtrecho: DivisaSE/BA - Entroncamento
BR - 324/BA (Humildes) **Vigência:** 7/10/1998 a 25/9/2000

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/1998	Valor:	R\$ 1.000,00	Data de Assinatura:	23/12/1998
NºAditivo:	00002/1999	Valor:	R\$ 618.257,37	Data de Assinatura:	1/12/1999
NºAditivo:	00003/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	5/1/2000
NºAditivo:	05007/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/7/2000
NºAditivo:	05004/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/9/2000
NºAditivo:	05005/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/8/2001
NºAditivo:	00006/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/9/2002
NºAditivo:	00007/2002	Valor:	R\$ 4.424.319,09	Data de Assinatura:	20/12/2002
NºAditivo:	00008/2003	Valor:	R\$ 4.943.596,05	Data de Assinatura:	22/7/2003
NºAditivo:	00010/2003	Valor:	R\$ 4.424.319,09	Data de Assinatura:	30/12/2003

CONTRATO: 05011/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 1.549.442,89
UASG: 273043 - 05.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL **Data de Assinatura:** 9/7/2001
Objeto: Contrato de Empreitada a preços unitários para execução dos serviços necessários à realização da obra de Manutenção Rodoviária rodovia BR-122/BA, trecho: Entr. 235/407/423/BA - 210 (Div. PE/BA) - Div. BA/MG, Subtrecho:Entr BR030 (Guanambi) - **Vigência:** 13/7/2001 a 2/7/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 2.766.760,65	Data de Assinatura:	30/12/2003
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 2.698.954,71	Data de Assinatura:	21/6/2004
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 765.657,72	Data de Assinatura:	1/10/2004

CONTRATO: 05013/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 4.399.763,07
UASG: 273043 - 05.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL **Data de Assinatura:** 3/8/2001
Objeto: Contratação de empresa,sob regime de empreitada a preço unitário para execução de serviços e obras de manutenção rodoviária nas rodovias BR101/030/BA; trechos:BR101: Div.SE/BA-Div BA/ES,BR-030: Div.MG/BA - Campinho; Subtrechos: BR-101:Entr. **Vigência:** 9/8/2001 a 8/8/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	24/7/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/12/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 4.399.763,07	Data de Assinatura:	15/7/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	05001/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.493.244,97
UASG:	393027 - 05ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	12/8/2002
Objeto:	Manutenção na Rodovia BR-330/BA, trecho Div. BA/PI - Ubaitaba, subtrecho: 2º Entr.BR-116/BA - Ubaitaba, extensão 111,7 km	Vigência:	3/9/2002 a 28/8/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	27/8/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 3.092.337,08
		Data de Assinatura:	12/2/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 2.874.463,51
		Data de Assinatura:	20/8/2004
CONTRATO:	05013/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.725.851,89
UASG:	393027 - 05ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	14/10/2004
Objeto:	Contrato de empresa para execução, sob regime de empreitada a preços unitário dos serviços necessários à realização das obras de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) da rodovia BR 116/BA, trecho: Divisa PE/BA - Divisa BA/MG, subtre	Vigência:	27/10/2004 a 26/10/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	05014/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.628.997,56
UASG:	393027 - 05ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	18/11/2004
Objeto:	Contratação de empresa para execução, sob regime de empreitada a preços unitários dos serviços necessários à realização das Obras de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação), da rodovia BR 101/BA, trecho: Divisa SE/BA - Divisa BA/ES; subtr	Vigência:	25/11/2004 a 24/11/2006
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	05017/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 701.594,31
UASG:	393027 - 05ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	27/12/2004
Objeto:	Contratação de empresa para execução, sob regime de empreitada a preços unitários dos serviços necessários à realização das obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) da rodovia BR 116/BA.	Vigência:	1/1/2005 a 25/9/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	51002/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 11.875.043,17
UASG:	393027 - 05ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	10/12/2003
Objeto:	Contratante: Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transporte Contratada: TOP Engenharia Ltda. Objeto: Contrato de empreitada a preço unitário para execução dos serviços necessários à realização das obras de Manutenção Rodoviária(Conser	Vigência:	19/12/2003 a 17/12/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	18/2/2005

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	51003/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.562.206,58
UASG:	393027 - 05ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	30/3/2004
Objeto:	Contratação de empresa para execução, sob regime de empreitada a preços unitários dos serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) das rodovias BR 101/BA e BR 418/BA, trechos: Div. SE/BA - Div. BA/ES e Entr. BA 001(Caravelas) -	Vigência:	9/4/2004 a 8/4/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	8/4/2005
------------	------------	--------	----------	---------------------	----------

CONTRATO:	51009/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.644.016,94
UASG:	393027 - 05ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	12/7/2004
Objeto:	Contrato de empresa para execução, sob regime de empreitada a preços unitários dos serviços de Manutenção nas rodovias BR 101/498/BA, trecho:BR 101 - Div. SE/BA - Div. BA/ES e BR498- BA 990 - Entr. BR 101, subtrecho:Entr. BA 989 - Entr.BA 290	Vigência:	21/7/2004 a 20/7/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0031 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado de Minas Gerais

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00009/2005 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 389.500,00
UASG:	160106 - 11 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	Data de Assinatura:	23/3/2005
Objeto:	Serviço de preparação e fornecimento pe la contratada de 6.600ton(seis mil e seiscentas toneladas) de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) faixa C do DNIT	Vigência:	23/3/2005 a 23/10/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	60005/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.062.357,22
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	6/7/2001
Objeto:	Serviços Conservação na Rodovia BR-381/ MG; Trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP;Subtrecho : Entr. BR-494/MG - Entr. BR-265 (p/Lavras); Segmentos: Km 605,9 ao Km 677,0. Extensão: 71,1 Km. Código PNV 381BMG0610 - 381BMG0650.	Vigência:	16/7/2001 a 6/5/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 264.962,38	Data de Assinatura:	11/11/2002
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 200.000,00	Data de Assinatura:	30/5/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 531.110,91	Data de Assinatura:	4/11/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	29/6/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 530.781,60	Data de Assinatura:	7/12/2004

CONTRATO:	60006/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.067.229,02
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	6/7/2001
Objeto:	Serviços de Conservação na Rodovia BR -381/MG, Trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP;Sub-trecho: Entr. BR-265 (p/Lavras) - Entr. BR-491/ MG-167 (B); Segmento: km 677,0 ao km 745,4. Ex-tensão: 68,4 km. Código PNV 381BMG0670 - 381BMG 0690.	Vigência:	17/7/2001 a 7/7/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 211.773,17	Data de Assinatura:	18/12/2002
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 200.000,00	Data de Assinatura:	5/5/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/5/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/12/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/7/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 498.062,14	Data de Assinatura:	18/10/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 396.034,07	Data de Assinatura:	22/10/2004

CONTRATO:	60022/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 850.446,27
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	17/8/1999
Objeto:	Conservação rodoviária da BR-262/MG; Trecho: Div.ES/MG - Div.MG/SP; Subtrecho: P/ São Gonçalo do Pará - Entr. BR-354(A) (P/ Bambui); Segmento : Km 436,0 (Ponte s/ o rio Pará) ao km 556,0 (Entr. Cidade de Córrego Danta).	Vigência:	31/8/1999 a 19/8/2001

Aditivo(s):

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	10/7/2001
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 200.060,65	Data de Assinatura:	22/1/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/8/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 330.114,66	Data de Assinatura:	11/11/2002
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 299.942,81	Data de Assinatura:	19/12/2002
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/7/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 562.524,38	Data de Assinatura:	24/11/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 300.340,21	Data de Assinatura:	2/8/2004

CONTRATO: 60026/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 4.857.077,70

UASG: 273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL **Data de Assinatura:** 28/12/2001

Objeto: Obras de Manutenção Rodoviária (Conser-
vação /Restauração) na Rodovia BR-040/356/MG,
Trechos: BR-040 - Div. GO/MG - Div. MG/RJ e BR-
356 - Belo Horizonte - Div. MG/RJ Subtrecho: BR
040 - Entr. BR-356 (A) (P/BH) Entr. BR-383 (B)/
482 (Conselheir **Vigência:** 5/1/2002 a 25/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 334.884,50	Data de Assinatura:	13/2/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/11/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/2/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 2.734.830,68	Data de Assinatura:	13/7/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/12/2004

CONTRATO: 60027/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 1.703.542,45

UASG: 273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL **Data de Assinatura:** 28/12/2001

Objeto: Obra de Manutenção Rodoviária(Conser-
vação/Recuperação) na Rodovia BR-354/MG; Trecho
Div. GO?MG - Div. MG/RJ; Subtrecho: Entr. 050 -
Entr. BR-381/MG (Perdões); Segmento: km 495,8 -
km 591,2; Extensão: 95,4 km. Código PNV354BMG
0330 - 354BMG0390 **Vigência:** 5/1/2002 a 25/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 450.000,00	Data de Assinatura:	17/12/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 531.183,96	Data de Assinatura:	13/9/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/12/2004

CONTRATO: 60028/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 1.390.390,17

UASG: 273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL **Data de Assinatura:** 28/12/2001

Objeto: Obras de Manutenção Rodoviária (Conser-
vação/Recuperação) na Rodovia 040/MG; Trecho:
Div. GO/MG - Div. MG/RJ; Subtrecho: Entronc. BR
135(A) - Entr. MG-424 (P/Sete Lagoas); Segmento
km 424,0 - km 471,1.Extensão: 47,1 km -Código
PNV 040BMG0250 - **Vigência:** 5/1/2002 a 25/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 343.946,14	Data de Assinatura:	17/12/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/12/2004
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	60029/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.330.635,78
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	28/12/2001
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária (Conser- vação/recuperação) na Rodovia BR-050/MG Trecho: Div. GO/MG - Div. MG/SP; Subtrecho: Div. GO/MG- Rio Tejuco; Segmento: km 0,0 - km 133,3. Exten- são: 133,3 km; Código PNV 050BMG0170 - 050BMG02 50.	Vigência:	5/1/2002 a 25/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 212.000,00
		Data de Assinatura:	17/12/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 559.951,99
		Data de Assinatura:	19/7/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 589.951,99
		Data de Assinatura:	8/9/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/12/2004
CONTRATO:	60030/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.001.433,49
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	28/12/2001
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária(Conser- vação/Recuperação) na Rodovia BR-116/MG; Trecho Div. BA/MG - Div. MG/RJ; Subtrecho: Div.BA/MG Entr. BR-342 (A) (Catugi); Segmento: km 0,0 -km 207,3. Extensão: 207,3 km . Código PNV 116BMG 01010 - 116BMG01070	Vigência:	5/1/2002 a 25/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 717.516,72
		Data de Assinatura:	17/12/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/12/2004
CONTRATO:	60031/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.469.288,25
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	28/12/2001
Objeto:	Obras de Manutenção Rodoviária (Conser- vação/Recuperação) na Rodovia BR-116/MG; Trecho Div. BA/MG - Div.MG/RJ; Subtrecho: Entr.BR- 342 (A) (Catugi) Ponte sobre o Rio Suaçuí; Segmento km 207,3 - km 374,5. Extensão: 167,6 km . Cód- igo PNV 116BMG	Vigência:	5/1/2002 a 25/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	25/6/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/12/2003
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 181.364,44
		Data de Assinatura:	2/5/2005
CONTRATO:	60032/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.528.671,89
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	28/12/2001
Objeto:	Obras de Manutenção Rodoviária (Conser- vação/Recuperação) na Rodovia BR-040/MG; Trecho Div. Go/MG - Div. MG/RJ; Subtrecho: Entr. MG- 424 (P/Sete Lagoas) -Entr. BR-135(B)/262(A)/381 (A) (Anel Rodoviário BH); Segmento: km 471,1- Km 471,1- km 532,	Vigência:	5/1/2002 a 25/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 689.497,21
		Data de Assinatura:	17/12/2003

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	60033/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.645.000,12
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	28/12/2001
Objeto:	Obras de Manutenção Rodoviária (Conser- vação/Recuperação) na Rodovia BR-259/MG; Tre- cho: Div. ES/MG - Entr. BR-040/MG; Subtrecho: Entr. BR-458 (Cons. Pena) - Entr. BR 116/381(Gov. Valadares); Segmento: km 96,9 - km 174,6 ; Extensão: 77,7 km .	Vigência:	5/1/2002 a 25/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 246.503,12
		Data de Assinatura:	17/12/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 231.933,76
		Data de Assinatura:	14/6/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/12/2004
CONTRATO:	60034/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.516.137,20
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	28/12/2001
Objeto:	Obras de Manutenção Rodoviária (Conser- vação/Recuperação) na Rodovia BR-381/MG, Trecho Div. ES/MG-/Div. MG/SP; Subtrecho: Entr. BR 116 /259 (B)/451 (Gov. Valadares) - km 237,6(Div. Município Ipatinga/Cel. Fabriciano) - Entr. MG- 425 (Cel. Fabri	Vigência:	5/1/2002 a 25/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 196.640,58
		Data de Assinatura:	17/12/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 465.625,87
		Data de Assinatura:	22/7/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/12/2004
CONTRATO:	60035/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.752.525,71
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	28/12/2001
Objeto:	Obras de Manutenção Rodoviária (Conser- vação/Recuperação) na Rodovia BR-267/393/MG ; Trecho: BR-267 - Entr. BR-116 (A)/120 (Leopol- dina/MG) - Div. MG/SP e BR-393 - Div. RJ/MG (Pirapetinga/MG) - Div. MG/RJ (Além Paraíba/MG); Subtrecho: BR-267	Vigência:	5/1/2002 a 25/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 382.482,21
		Data de Assinatura:	18/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 196.582,50
		Data de Assinatura:	19/7/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/12/2004
CONTRATO:	60037/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.250.731,21
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	23/12/1999
Objeto:	Serviços de Manutenção Rodoviária na Ro- dovia Federal BR-040/262/381/MG trechoBR-040, div. GO/MG-div MG/RJ, BR-262 div. ES/MG-Entr. BR-153 (B) (div.MG/SP), BR-381:div. ES/MG divi- sa MG/SP, subtrecho: BR-040, entr. BR-165 (B) / 262 (A)/381 (A) (	Vigência:	28/12/1999 a 28/12/2001
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 75.047,90
		Data de Assinatura:	1/8/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 312.682,70
		Data de Assinatura:	25/10/2001
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/11/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 76.623,66
		Data de Assinatura:	31/12/2001
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 614.164,08
		Data de Assinatura:	1/8/2002

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/11/2002
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 643.611,31	Data de Assinatura:	10/6/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/11/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 410.107,37	Data de Assinatura:	17/6/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 596.990,16	Data de Assinatura:	25/8/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/11/2004

CONTRATO:	60039/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.695.792,59
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	31/12/2001
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária (Conser- vação/Recuperação) na Rodovia BR-381?MG; Trecho Div. ES/MG - Div. MG/SP; Subtrecho: Entr. MG- 425 (Cel. Fabriciano) - Entr. BR-262 (João Mon- levade); Segmento: km 252,5 - km 336,7; Exten- são: 84,2 km Cód	Vigência:	9/1/2001 a 30/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 307.568,98	Data de Assinatura:	17/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 411.858,58	Data de Assinatura:	16/8/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/12/2004

CONTRATO:	60046/1998 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 572.755,04
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	16/12/1998
Objeto:	Manutenção da rodovia BR-116/MG; Trecho: Div. BA/MG - Div. MG/RJ; Subtrecho: Entr. BR-458 (B) (P/ Iapu) - Entr. MG-265 (P/ Divino); Segmento: do km 486,3 ao km 611,8.	Vigência:	23/12/1998 a 22/12/1999

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/1999	Valor:	R\$ 38.764,81	Data de Assinatura:	24/9/1999
NºAditivo:	00002/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/12/1999
NºAditivo:	00001/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/4/2000
NºAditivo:	00002/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/12/2000
NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 307.124,36	Data de Assinatura:	14/5/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/11/2001
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 564.401,84	Data de Assinatura:	22/11/2001
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 213.166,09	Data de Assinatura:	24/6/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 353.168,06	Data de Assinatura:	27/9/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/11/2002
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 444.032,12	Data de Assinatura:	10/6/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 362.105,77	Data de Assinatura:	21/10/2003

CONTRATO:	00079/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.153.133,74
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	29/6/2001
Objeto:	Execução de serviços de manutenção/con- servação/recuperação rodoviária na Rodovia BR- 365/MG; trecho: Montes Claros - Div.MG/GO ; subtrecho: entr. MG-408 - entr. MG/060 (p/São Gonçalo do Abaeté); extensão: 113,9 km.	Vigência:	9/7/2001 a 29/6/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	12/3/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/6/2003

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

NºAditivo: 00003/2003	Valor: R\$ 2.303.189,46	Data de Assinatura: 24/12/2003
NºAditivo: 00004/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 22/6/2004
NºAditivo: 00005/2004	Valor: R\$ 2.293.653,51	Data de Assinatura: 14/10/2004

CONTRATO:	00201/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 8.100.000,00
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	23/12/2004
Objeto:	TT-201/2004-00. Execução dos serviços e mercenciais de recuperação na rodovia BR-452/MG ; trecho: Uberlândia - Aravá; segmento: entr. T apuira - entr. Santa Juliana km 173,9 - km 22 4,9, com extensão total de 51,0 km. O prazo contratual é de 1	Vigência:	24/12/2004 a 22/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	60006/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.879.770,85
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	5/11/2002
Objeto:	Obras de Manutenção Rodoviária (Conservação Rodoviária/Recuperação) na Rodovia BR-262/MG, trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP, subtrecho: Acesso ao Corrego Dantas - Ent. BR -146(P/Araxá), segmento km 556,0 ao km 657,0, extensão: 101,0 km Codig o PNV 262BMGO	Vigência:	13/11/2002 a 2/11/2004

Aditivo(s):

NºAditivo: 00001/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 2/11/2004
-----------------------	-----------------	-------------------------------

CONTRATO:	60011/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.127.399,30
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	29/11/2002
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária (conservação rodoviária/recuperação), na rodovia BR-262/MG, trecho divisa ES/MG - divisa MG/SP, subtrecho Corrego São Mateus - Entr. MG-190 (A) p/ Sacramento, segmento implantado km 657,0 - km 755,40 - PNV km	Vigência:	5/12/2002 a 30/11/2003

Aditivo(s):

NºAditivo: 00001/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 20/11/2003
NºAditivo: 00001/2004	Valor: R\$ 938.071,77	Data de Assinatura: 2/7/2004
NºAditivo: 00002/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 18/11/2004

CONTRATO:	60011/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.014.395,13
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	27/5/2004
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária (conservação rodoviária/recuperação), na Rodovia BR-262/MG; trecho: divisa ES/MG - divisa MG/SP; subtrecho: acesso a Matipó - entrocamento BR-381 (João Monlevade); segmento: km 72,90 - km 196,20; extensão: 1	Vigência:	31/5/2004 a 30/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	60012/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.168.522,12
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	29/11/2002
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária (conservação rodoviária/recuperação), na rodovia BR-259 /MG, trecho divisa ES/MG - Entr. BR-474 (Aimorés) - Entr. BR-040 (Felixlândia), subtrecho divisa ES/MG - Entr. BR-458 (Conselheiro Pena), segmento km 0,0	Vigência:	5/12/2002 a 30/11/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	20/11/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 632.128,07
		Data de Assinatura:	12/5/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	23/11/2004
CONTRATO:	60013/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 879.420,53
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	2/12/2002
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária (conservação rodoviária/recuperação), na rodovia BR-120 /MG, trecho BR-342 (Araçuaí) - divisa MG/RJ, subtrecho: Entr. MG-262 (Ponte Nova) - Entr. MG-447 (Visconde do Rio Branco), segmento km 562,40 - km 646,20	Vigência:	9/12/2002 a 4/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	28/11/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 1.121.991,63
		Data de Assinatura:	7/7/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	28/11/2004
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 469.515,76
		Data de Assinatura:	10/3/2005
CONTRATO:	60013/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.678.728,36
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	3/6/2004
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária (conservação rodoviária/recuperação) nas rodovias 262/494/MG; trechos: BR-262: div. ES/MG - div. MG/SP; BR-494: entr. BR-262/MG - div. MG/SP; subtrechos: BR-262: entr. MG-040 (Parque Industrial) - Acesso São G	Vigência:	9/6/2004 a 4/6/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	60014/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.777.340,85
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	2/12/2002
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária (conservação rodoviária/recuperação), na rodovia BR-381 /MG, trecho divisa ES/MG - divisa MG/SP, subtrecho Entr. BR-262 (B) (Betim) - Entr. BR-494 (A) p/Oliveira, segmento: km 485,70 - km 604,90, Extensão: 119,	Vigência:	9/12/2002 a 4/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	21/11/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 3.983.327,95
		Data de Assinatura:	6/5/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	18/11/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NOS SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO: 60014/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA UASG: 393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE Objeto: Obras de manutenção rodoviária (Conservação rodoviária/recuperação), na rodovia BR-262 /MG; Trecho: Div. ES/MG - Entr. BR-153 (B (div. MG/SP); Subtrecho: Div. ES/MG - Acesso Matipó. Segmento: km 0,0 - km 72,90; Extensão: 72,90 km. Código PNV	Valor Inicial: R\$ 602.988,66 Data de Assinatura: 18/6/2004 Vigência: 22/6/2004 a 22/6/2005
--	--

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO: 60015/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA UASG: 393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE Objeto: Obras de manutenção rodoviária (conservação rodoviária/recuperação), na rodovia BR-050 /MG, trecho divisa GO/MG - divisa MG/SP, subtrecho Rio Tijuco - Entr. BR-464 (B) (div.MG/SP), segmento: km 133,30 - km 208,90. Extensão 75,60 km, Código PN	Valor Inicial: R\$ 578.307,85 Data de Assinatura: 3/12/2002 Vigência: 9/12/2002 a 4/12/2003
---	--

Aditivo(s):

NºAditivo: 00001/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 28/11/2003
NºAditivo: 00001/2004	Valor: R\$ 597.948,12	Data de Assinatura: 2/6/2004
NºAditivo: 00002/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 29/11/2004

CONTRATO: 60016/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA UASG: 393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE Objeto: Obras de manutenção rodoviária (conservação rodoviária/recuperação), na rodovia BR-494 /MG, trecho Entr. BR-262 - divisa MG/RJ, subtrecho Entr. MG-050 (B) (p/Divinópolis) - Entr. BR-383 (A), segmento km 34,80 - km 108,40. Extensão: 73,60 km.	Valor Inicial: R\$ 818.930,08 Data de Assinatura: 4/12/2002 Vigência: 9/12/2002 a 4/12/2003
--	--

Aditivo(s):

NºAditivo: 00001/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 28/11/2003
NºAditivo: 00001/2004	Valor: R\$ 774.757,94	Data de Assinatura: 19/7/2004
NºAditivo: 00002/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 18/11/2004

CONTRATO: 60019/2003 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO UASG: 393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE Objeto: Execução dos Serviços de Recuperação emergenciais em pontos localizados na rodovia BR-267/MG, trecho: Entr. BR-040 (B) (Juiz de Fora) - Entr. BR-354 (B) (Caxambu), Segmentos: kms 146, 154, 161, 189, 191, 195, 235 e 245.	Valor Inicial: R\$ 3.745.499,95 Data de Assinatura: 5/12/2003 Vigência: 6/12/2003 a 10/3/2004
---	--

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	60021/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 924.222,10
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	9/12/2002
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária (conservação rodoviária/recuperação), nas rodovias BR-354/460/MG; trechos: BR-354 div. GO/MG - div. MG/RJ; BR-460: Entr. BR-267 - Entr. BR-354 (p/ Po uso Alto); subtrechos: BR-354, Entr. BR-267 (B) /383(B)(Caxam	Vigência:	16/12/2002 a 11/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	21/11/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 470.941,00
		Data de Assinatura:	19/7/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	6/12/2004
CONTRATO:	60021/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.126.301,52
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	22/11/2004
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária (conservação rodoviária/recuperação), na rodovia BR-354 /MG; trecho: div. MG/GO - div. MG/RJ; Subtrecho : entr. BR-146 (A) (Patos de Minas) - entr. BR-262 (A); segmento: km 225,0 - km 366,30; extensão: 141,30km.	Vigência:	23/11/2004 a 22/11/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	60022/2003 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 1.378.547,61
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	12/12/2003
Objeto:	Execução dos serviços de recuperação em emergenciais em pontos localizados na rodovia BR-262/MG; Trecho: div. ES/MG - Entr. BR-381 (João Monlevade); Segmentos: km 31,3; 34,0; 73,3; 102,3; 103,7; 152,0; 157,5; 192,8 e 196,0.	Vigência:	18/12/2003 a 14/3/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	60024/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 599.566,17
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/12/2002
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária (conservação rodoviária/recuperação), na rodovia BR-262 /MG, trecho: div. ES/MG - div. MG/SP, subtrecho Entr. MG 190 (A) (p/ Sacramento) - Entr. BR-455 p/ C. Florido; segmento km 749,20 - km 866,60 extensão: 11	Vigência:	23/12/2002 a 18/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/12/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 556.810,31
		Data de Assinatura:	16/6/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/12/2004
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 398.158,16
		Data de Assinatura:	9/5/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0032 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Espírito Santo

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00001/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 987.332,07
UASG:	273074 - DEPARTAMENTO NAC. DE EST. DE RODAGEM	Data de Assinatura:	9/3/2000
Objeto:	Execução de obras de conservação e re-cuperação e conservação nas BR s-101 e 262/ES.	Vigência:	22/3/2000 a 21/3/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 84.619,67	Data de Assinatura:	21/5/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 1.137.762,72	Data de Assinatura:	23/10/2001

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00002/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.553.755,97
UASG:	273074 - DEPARTAMENTO NAC. DE EST. DE RODAGEM	Data de Assinatura:	21/3/2000
Objeto:	Execução de obras de conservação e re-cuperação da BR-101/ES; trecho: Divisa BA/ES-Divisa ES/RJ; subtrecho: BA/ES - Entr.BR-259/ES; segmento: Km 0,00 - Km 201,8.	Vigência:	28/3/2000 a 27/3/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 1.553.755,97	Data de Assinatura:	21/5/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 1.940.951,95	Data de Assinatura:	20/8/2001

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00006/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.572.087,09
UASG:	273074 - DEPARTAMENTO NAC. DE EST. DE RODAGEM	Data de Assinatura:	7/7/2000
Objeto:	Execução de serviços de manutenção nas rodovias BR-101/ES e BR-482/ES; Trecho Div. BA/ES - Div. ES/RJ e Entronc. BR-101 (Safrá) - Cachoeiro de Itapemirim; Segmento Km 302,7 - Km 458,4 e Km 0,0 - Km 10,0; Extensão 167,4 km.	Vigência:	11/7/2000 a 26/6/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 2.572.087,09	Data de Assinatura:	21/5/2001
------------	------------	--------	------------------	---------------------	-----------

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00007/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.221.271,48
UASG:	273074 - DEPARTAMENTO NAC. DE EST. DE RODAGEM	Data de Assinatura:	25/10/1999
Objeto:	Serviços de manutenção (conservação/ re-cuperação) da BR 262-ES, Trecho: Vitória/ES Divisa ES/MG, Subtrecho, Entr. BR-101(B) Divisa ES/MG, Segmento: Km 15,5 ao Km 195,9, Extensão: 180,4 Km.	Vigência:	29/10/1999 a 17/10/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/1999	Valor:	R\$ 128.593,94	Data de Assinatura:	28/12/1999
NºAditivo:	00002/2000	Valor:	R\$ 220.000,00	Data de Assinatura:	28/8/2000
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 1.343.398,62	Data de Assinatura:	18/5/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 1.518.375,21	Data de Assinatura:	14/9/2001

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00016/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.743.418,54
UASG:	273074 - DEPARTAMENTO NAC. DE EST. DE RODAGEM	Data de Assinatura:	30/12/1999
Objeto:	Execução das Obras e Serviços de Engenharia rodoviária de manutenção (conservação/restauração) na BR - 101/ES segmento 201,8 ao Km 250,00 e BR - 259/ ES - Segmento Km 0,0 ao Km 106,0	Vigência:	31/12/1999 a 29/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 2.179.098,83	Data de Assinatura:	21/5/2001
------------	------------	--------	------------------	---------------------	-----------

* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0033 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Rio de Janeiro

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00091/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.065.042,39
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	9/7/2001
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia BR-493/RS; trecho: entr. BR-101 (Manilha) -entr. BR-040/116 (B); subtrecho: entr. BR-101 (Manilha) - entr. BR-116(A) (Stª. Guilhermina); extensão: 26,0 km.		
Vigência:	20/7/2001 a 10/7/2003		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 1.065.042,39	Data de Assinatura:	20/12/2001
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/6/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 1.587.276,36	Data de Assinatura:	31/10/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/7/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 2.111.337,00	Data de Assinatura:	31/12/2004

CONTRATO:	00255/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 633.305,31
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	7/12/2000
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária, (conservação/recuperação) na rodovia BR-101/RJ; trecho: Div. ES/RJ - Div. RJ/SP; subtrecho: entr. BR-493 (Manilha) (km 296,8)-AC Ponte Pres. Costa e Silva (Niterói) (km 322,2); extensão: 25,4 km.		
Vigência:	14/12/2000 a 4/2/2002		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 633.305,31	Data de Assinatura:	21/12/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/12/2002
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 995.955,04	Data de Assinatura:	31/7/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/11/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 1.197.971,84	Data de Assinatura:	29/9/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/11/2004

CONTRATO:	00256/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.179.777,09
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	7/12/2000
Objeto:	Execução de serviços de manutenção, (conservação/recuperação) rodoviária na rodovia BR-101/RJ; trecho: Div. ES/RJ - Div. RJ/SP; subtrecho: entr. RJ-106 (km 114,2) (Faz. dos Quarenta) entr. BR-493/RJ-108 (km 296,8) (Manilha); extensão: 152,6 km		
Vigência:	14/12/2000 a 4/12/2002		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/12/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 1.733.388,11	Data de Assinatura:	4/9/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/11/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 1.867.489,96	Data de Assinatura:	2/8/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/11/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO: 00008/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 2.572.467,05

UASG: 273181 - 7.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL - MT/DNER/RJ **Data de Assinatura:** 2/7/2001

Objeto: Serviços de Manutenção (conservação recuperação), na Rodovia BR-101/RJ, Trecho-Div-ES/RJ - Div.RJ/SP, Subtrecho-Entr.BR-494(B)- Km 507 e Km 537 - Div.RJ/SP, Segmento-Km 495,10 ao Km 507,0 e Km 537,0 ao Km 598,7. **Vigência:** 6/7/2001 a 25/6/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/12/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/12/2002
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/6/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/12/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/5/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/6/2004

CONTRATO: 00021/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 3.094.561,65

UASG: 273181 - 7.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL - MT/DNER/RJ **Data de Assinatura:** 26/10/2001

Objeto: Obras de manutenção (conservação/recuperação), na rodovia BR-101/RJ, Trecho-Div.ES/RJ-Div.RJ/SP, Subtrecho-Entr.BR-465/RJ(B)-Entr.BR-494/RJ, Segmento-Km390,0 ao Km 495,10. **Vigência:** 10/11/2001 a 30/10/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/12/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 3.873.629,80	Data de Assinatura:	18/8/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/9/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/12/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/6/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/10/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/12/2004

CONTRATO: 00027/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 2.467.684,33

UASG: 273181 - 7.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL - MT/DNER/RJ **Data de Assinatura:** 21/12/2001

Objeto: Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária na Rodovia -BR 354/RJ e BR-485/RJ, Trecho-MG/RJ-entr.BR-116/RJ entr.BR-116/RJ - Div.RJ/MG, subtrecho-BR-354/RJ DIV.MG/RJ - entr. BR-116/RJ (Eng. Passos) e BR-485/RJ, entr. **Vigência:** 28/12/2001 a 17/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 3.072.210,23	Data de Assinatura:	18/8/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/10/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/12/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/12/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/12/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00003/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.474.127,95
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	16/3/2004
Objeto:	Obras de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-393/RJ, Trecho: Divisa MG/RJ - Ent.BR-116/RJ,Subtrecho: Divisa MG/RJ-(Além Paraíba) - Acesso a Três Rios, Segmento - Km 102,0 - Km 176,2 - Extensão: 74,2 Km.	Vigência:	23/3/2004 a 22/3/2006

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 1.783.699,73	Data de Assinatura:	31/1/2005

CONTRATO:	00003/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 478.311,81
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	17/3/2005
Objeto:	Execução dos serviços necessários à realização das obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-101/RJ, Trecho: Div.ES/RJ - Div. RJ/SP, Subtrecho: Ent. BR 494 (B) - Entr. BR-459 (B) (Parati), Segmento : Km 507,0 ao K	Vigência:	19/3/2005 a 8/3/2007

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00007/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 145.860,10
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	5/5/2004
Objeto:	Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária, naRodovia BR-465/RJ, Entr. BR-116/RJ - Entr. BR-101 (B) (p/Santa Cruz); Subtrecho: Entr. BR-116/RJ-Entr BR-101 (A); Segmento: Km 0,0 - Km 22,8;Extensão: 22,8 Km.	Vigência:	10/5/2004 a 6/9/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.832.118,20
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	13/5/2004
Objeto:	Execução dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia BR-393/RJ, Trecho: Div.MG/RJ - Entr. BR-116/RJ, Subtrecho: Três Rios - Entr. BR-116/RJ, Segmento: Km 176,20 - Km 295,60, Extensão: 119,40 Km.	Vigência:	17/5/2004 a 16/5/2006

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/12/2004
------------	------------	--------	----------	---------------------	------------

CONTRATO:	00012/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.746.724,07
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	3/12/2002
Objeto:	Execução de serviços demanutenção (Conservação/Recuperação) rodoviaria na rodovia BR-356/RJ, Trecho-Div. MG/RJ - Sao Joao da Barra, Subtrecho-Div. MG/RJ - Sao JoaodaBarra, Extensao - 187,70 KM.	Vigência:	5/12/2002 a 23/11/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/11/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/12/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00012/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.152.349,63
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	13/5/2004
Objeto:	Execução das obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-495/RJ, Trecho: Teresópolis - Itaipava (Entr. - Antiga Estrada União Indústria), Subtrecho: Teresópolis - Itaipava (Entr. Antiga Estrada União Indústria),	Vigência:	17/5/2004 a 16/5/2006
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	27/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	2/5/2005
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III			
CONTRATO:	00024/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.449.601,24
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	29/11/2004
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-101/RJ, Trecho Div. ES/RJ - Div. RJ/SP, Subtrecho: Div. ES/RJ-Entr. RJ - 106 (Fazenda dos Quarenta), Extensão 144,20 km.	Vigência:	3/12/2004 a 22/11/2006
Não há registro de aditivos no sistema			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0035 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado de São Paulo

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00030/2004 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 0,00
UASG:	160106 - 11 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	Data de Assinatura:	
Objeto:	Fornecimento de 4.500m3 de massaasfaltica (CBUQ) nas faixas C e D do DNIT a ser entregue entre os km 0 ao 179 da BR 153/SP trecho -1 e do km 0 ao 172,5 da BR-153/MG trecho- 4	Vigência:	14/7/2004 a
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 208.125,00
		Data de Assinatura:	19/1/2005

CONTRATO:	00071/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.333.699,57
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	4/6/2001
Objeto:	Contrato de Empreitada PG-071/2001-00 - Execução de serviços de manutenção/conservação/recuperação rodoviária na rodoviária BR-116/SP, trecho: São Paulo - Div. SP/PR; segmento:km 406,7 - km 568,6; extensão: 161,9 km.	Vigência:	22/6/2001 a 12/6/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 5.333.699,57
		Data de Assinatura:	26/12/2001
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	11/6/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/6/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	25/11/2004

CONTRATO:	00006/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.147.977,98
UASG:	273100 - 08.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	31/12/2001
Objeto:	Execução de serviços de manutenção rodoviária na BR-101/SP- Rodovia Rio/Santos ,trecho: Divisa RJ/SP - Divisa SP PR , subtrecho: Km0(Divisa RJ/SP)ao Km 53,6 (Ubatuba)	Vigência:	9/2/2002 a 29/1/2004
Não há registro de aditivos no sistema			

CONTRATO:	00044/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.046.299,87
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	9/7/2003
Objeto:	Execução das obras de manutenção (conservação/restauração) rodoviária na BR-459/MG/SP, trechos: entr. BR-259 - Div. MG/SP e Div. MG/S P - Div. SP/RJ, subtrechos: entr. BR-383 (Itaju bá) - Div. MG/SP e Div. MG/SP - entr. BR-116 (A) (p/ Lorena)	Vigência:	10/7/2003 a 29/6/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

CONTRATO:	00010/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.972.089,04
UASG:	393025 - 08ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	19/7/2004
Objeto:	Execução dos Serviços Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação) na RodoviaBR 381/SP- Fernão Dias - Trecho: São Paulo- Divisa MG/SP, Segmento: Km 0,0 ao Km 90,4.	Vigência:	22/7/2004 a 21/7/2006
Aditivo(s):			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

NºAditivo: 00001/2004

Valor: R\$ 0,00

Data de Assinatura: 6/12/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0041 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Paraná

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	90005/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.765.784,91
UASG:	273110 - 09.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	8/8/2000
Objeto:	Execução de serviços de manutenção em Rodovias Federais	Vigência:	15/8/2000 a 4/8/2002

Aditivo(s):

Nº Aditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 4.232.214,91	Data de Assinatura:	30/5/2001
-------------	------------	--------	------------------	---------------------	-----------

CONTRATO:	90007/2001 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 821.100,41
UASG:	273110 - 09.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	10/7/2001
Objeto:	Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-153/PR, trecho Div. SP/PR - Div. PR/SC, subtrecho Entr. PR-090 - Entr. BR-376, extensão 80,4 Km.	Vigência:	17/7/2001 a 6/7/2003

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	90009/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 757.913,53
UASG:	273110 - 09.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	14/8/2001
Objeto:	Realização das obras de manutenção rodoviária (Conservação/Recuperação) na rodovia BR-158/PR, trecho Divisa SP/PR - Divisa PR/SC, subtrecho Entr. BR-373 (Coronel Vivida) - Entr. BR-280(A) Pato Branco, segmento 37,0 Km.	Vigência:	28/8/2001 a 17/8/2003

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	90011/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 976.614,44
UASG:	273110 - 09.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	18/10/2001
Objeto:	Execução de serviços de manutenção nas rodovias BR-469/277/PR, trechos BR-469 Entr. BR-277 - Parque Nacional (Cat. Iguaçu) BR-277 Ponte Internacional Brasil/Paraguai (Ponte de Amizade) subtrechos BR-469 Trevo acesso Ponte Tancredo Neves - Parque Naci	Vigência:	6/11/2001 a 26/10/2003

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	09003/2005 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.190.610,57
UASG:	393028 - 09ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	6/4/2005
Objeto:	Obra de Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação), na Rodovia BR-476/PR trecho Div. SP/PR - Entr. BR-466 (União da Vitória) subtrecho Entr. BR-116/376 (A) (Curitiba Sul/Pinheirinho) - Entr. PR-151 (B) (São Mateus do Sul), extensão 92,20 km	Vigência:	12/4/2005 a 11/4/2007

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	09014/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.210.155,81
UASG:	393028 - 09ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	28/5/2004
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária (conservação / recuperação) nas rodovias BR-163/272/PR, trechos BR-163/PR Div.SC/PR-Div. PR/MS(Ponte s/Rio Paraná - Guaíra) BR-272/PR DivisaSP/PR- Avenida ThomazLuizZeballos (Guaíra), subtrechos BR-163/PR Entr.BR-46	Vigência:	25/6/2004 a 24/6/2006
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 1.301.965,14
		Data de Assinatura:	20/12/2004
CONTRATO:	09017/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 146.237,71
UASG:	393028 - 09ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	18/6/2004
Objeto:	Obrasdeconservação / manutenção na Rodovia BR-153/PR, trecho Divisa SP/PR - Divisa PR/SC, subtrechoEntr.comaPR-092 (B) (p/Joaquim Távora) - Entr.comaBR-272 (B) (p/Ibaiti), segmento km 51,6-km 110,3 extensão 58,7 km.	Vigência:	25/6/2004 a 22/10/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	09021/2003 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 117.694,44
UASG:	393028 - 09ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	29/7/2003
Objeto:	Obrasdemanutençãorodoviária na Rodovia BR-272/PR, trecho Div.SP/PR - Av.Thomaz Luiz Zeballos (Guaíra), subtrecho Entr. PR-182 (Francisco Alves) - Av. Thomaz Luiz Zeballos, extensão 45,300 Km	Vigência:	8/8/2003 a 5/12/2003
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	09053/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.501.361,62
UASG:	393028 - 09ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	17/12/2003
Objeto:	Obrasdemanutenção rodoviária (Conservação/Recuperação)nasrodovias BR-116/376/476/PR, trecho Div.SP/PR - Div.PR/SC subtrecho BR-116/PR: Entr. BR-376(B)/476(Ctba. Sul Pinheir.)- Div.PR/SC (Km 115,2 ao Km 211,8) BR-376/PR: Entr. BR-277(B) - Entr.	Vigência:	20/12/2003 a 18/12/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 1.571.199,08
		Data de Assinatura:	25/6/2004
CONTRATO:	09054/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.675.751,42
UASG:	393028 - 09ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	17/12/2003
Objeto:	Obras demanutençãorodoviária na rodovia BR-116/PR, trecho Divisa SP/PR-Div. PR/SC, subtrechos:1- Div. SP/PR - Entr.BR-376 (B)/476 (Ctba. Sul Pinheirinho),extensãode 115,2 Km - Pista Dupla; 2- Acesso Contorno Leste de Curitiba - Entr. BR-476 (Ctba.	Vigência:	23/12/2003 a 21/12/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 2.776.013,50
		Data de Assinatura:	25/6/2004
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	09055/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.595.801,25
UASG:	393028 - 09ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/12/2003
Objeto:	Obras de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-376/PR trecho Entr. PR-182(A)(Div. SP/PR) - Div.PR/SC (Entr. BR-101), subtrechos Entr. BR-116(B)-Div. PR/SC (Entr.BR-101) e Entr. BR-116(B)(Contorno Leste de Curitiba) - São José	Vigência:	19/12/2003 a 17/12/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 1.889.542,89
		Data de Assinatura:	9/6/2004
CONTRATO:	90001/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.264.081,25
UASG:	393028 - 09ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	7/1/2004
Objeto:	Obras de manutenção rodoviária (Conservação / Recuperação) nas rodovias BR-272/PR e BR-487/PR, trechos BR-272/PR Acesso Av. Thomaz Luiz Zeballos(Guaíra); BR-487/PR DivisaMS/PR (Pontal do Tigre) - Entr. BR-373(B) / PR-151 (Ponta Grossa), subtr	Vigência:	16/1/2004 a 14/1/2006
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	9/6/2004
CONTRATO:	90005/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.765.784,91
UASG:	393028 - 09ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	8/8/2000
Objeto:	Manutenção rodoviária na BR-153/476/PR, trechos BR-153: Div.SP/PR (Entr. BR-369) - Div. PR/SC; BR-476: Div. SP/PR (Ribeira/Adrianópolis)- Entr. BR-466 (União da Vitória), subtrechos BR-153/PR: Entr. BR-476(B) (P/ União da Vitória)- Div. PR/SC; BR	Vigência:	15/8/2000 a 4/8/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/7/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	16/9/2002
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 5.568.184,80
		Data de Assinatura:	25/11/2002
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 6.732.614,80
		Data de Assinatura:	28/4/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	13/10/2003
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 7.273.593,32
		Data de Assinatura:	20/5/2004
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	5/10/2004
NºAditivo:	00009/2005	Valor:	R\$ 8.610.909,72
		Data de Assinatura:	31/12/2004
CONTRATO:	90011/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 976.614,44
UASG:	393028 - 09ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	18/10/2001
Objeto:	Execução de serviços de manutenção das rodovias BR-469/272/PR, trechos BR-469: Entr. BR-277 - Parque Nacional (Cat. Iguaçu); BR-277: Ponte Internacional Brasil/Paraguai (Ponte da amizade), subtrechos BR/469:Trevo acesso Ponte Tancredo Neves - Parque Naci	Vigência:	6/11/2001 a 26/10/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 1.052.614,44
		Data de Assinatura:	28/1/2003

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG		
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO		
NºAditivo: 00002/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 17/12/2003
NºAditivo: 00003/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 20/10/2004
NºAditivo: 00004/2005	Valor: R\$ 1.257.101,47	Data de Assinatura: 31/12/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0042 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado de Santa Catarina

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	16001/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.985.360,00
UASG:	273126 - 16.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	24/1/2000
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) nas rodovias BR-158/SC, BR-163/SC e BR-282/SC; segmentos Km 98,9 ao Km 147,3; Km 65,1 ao Km 123,6 (mais 3,6 km de acesso a Dionísio Cerqueira) e Km 457,7 ao Km 648,8 respectivamente. Ex		
		Vigência:	17/2/2000 a 5/2/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2000	Valor:	R\$ 4.965.360,00	Data de Assinatura:	31/12/2000
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 5.954.021,79	Data de Assinatura:	27/6/2001
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/9/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 5.954.021,79	Data de Assinatura:	21/12/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 7.757.026,49	Data de Assinatura:	29/1/2002
NºAditivo:	00010/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/12/2003
NºAditivo:	00012/2004	Valor:	R\$ 216.411,33	Data de Assinatura:	9/2/2004
NºAditivo:	00014/2004	Valor:	R\$ 1.440.153,04	Data de Assinatura:	13/9/2004
NºAditivo:	00015/2004	Valor:	R\$ 292.500,00	Data de Assinatura:	27/12/2004

CONTRATO:	16001/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.949.341,44
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	28/8/2003
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação), na rodovia BR-101/SC, trecho Divisa PR/SC - Divisa SC/RS, subtrecho Divisa PR/SC - Entroncamento BR-470 (p/ Na vegantes), segmento km 0,0 - km 112,4.		
		Vigência:	4/9/2003 a 2/9/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/8/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 1.194.169,54	Data de Assinatura:	12/11/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 230.000,00	Data de Assinatura:	28/12/2004

CONTRATO:	16001/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.417.687,86
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/6/2004
Objeto:	Execução de serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na BR-282/SC; Trecho: Florianópolis-Fronteira Brasil/Argentina; Subtrecho: Entr.BR-101(B)(Palhoça) - Entr.SC-302/429(Alfredo Wagner); Segmento: Km 16,6 - Km 101,1; Códig		
		Vigência:	19/6/2004 a 8/6/2006

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 351.568,78	Data de Assinatura:	9/11/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 100.000,00	Data de Assinatura:	23/12/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	16002/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.915.598,70
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	28/8/2003
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação), na Rodovia BR-101/SC, trecho Divisa PR/SC - Divisa SC/RS, subtrecho Entroncamento BR-470/SC (p/ Navegantes) - Entroncamento SC-408 (Biguaçu), segmento km 112,4 - km 196,1.	Vigência:	4/9/2003 a 2/9/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	5/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 470.676,93
		Data de Assinatura:	18/5/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	9/8/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 1.346.273,40
		Data de Assinatura:	15/10/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 350.000,00
		Data de Assinatura:	28/12/2004
CONTRATO:	16002/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.650.617,14
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/6/2004
Objeto:	Execução de serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na BR-282/SC; Trecho: Florianópolis-Fronteira Brasil/Argentina; Subtrecho: Entr. SC-302/429(Alfredo Wagner) - Entr. BR-116; Segmento: Km 101,1 - Km 220,1; Código PNV: 282BSC0	Vigência:	19/6/2004 a 8/6/2006
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 150.000,00
		Data de Assinatura:	23/12/2004
CONTRATO:	16003/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.744.534,48
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	18/12/2002
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação), na rodovia BR-101/SC, trecho Div.PR/SC-Div.SC/RS, subtrecho: Entroncamento BR-475(B)(Tubarão)-Div.SC/RS, segmento: KM 335,6-Km465,9.	Vigência:	25/12/2002 a 19/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	3/11/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	16/12/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 1.492.275,97
		Data de Assinatura:	19/4/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 1.708.740,00
		Data de Assinatura:	10/12/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 857.809,07
		Data de Assinatura:	14/12/2004
NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 1.214.045,73
		Data de Assinatura:	8/3/2005
CONTRATO:	16003/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 955.841,38
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	28/8/2003
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação), na Rodovia BR-101/SC, trecho Divisa PR/SC - Divisa SC/RS, subtrecho Entroncamento SC-408 (Biguaçu) - Entroncamento BR-282(B) (Palhoça), segmento km 196,1 - km 218,5; e na	Vigência:	4/9/2003 a 2/9/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	15/12/2003

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 238.041,21	Data de Assinatura:	26/5/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/8/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 989.254,07	Data de Assinatura:	15/10/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 400.000,00	Data de Assinatura:	28/12/2004
NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/4/2005

CONTRATO:	16003/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.185.629,05
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	28/7/2004
Objeto:	Execução dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR -116/SC; trecho: Div.PR/SC-Div.SC/RS; subtrecho: Entr. SC-302(B)(p/ Taió)-Div.SC/RS; segmento: km 144,5-km 311,9; extensão: 167,4 km (pavimentados); PNV:	Vigência:	12/8/2004 a 1/8/2006

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 1.200.000,00	Data de Assinatura:	28/12/2004
------------	------------	--------	------------------	---------------------	------------

CONTRATO:	16004/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.412.555,02
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	18/12/2002
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação), na rodovia BR-153/SC, trecho:Div.PR/SC-Div.SC/RS, subtrecho: Div.PR/SC-Div.SC/RS, segmento: KM 0,00-Km 119,8; e BR-282/SC, trecho: Florianópolis-Fronteira Brasil/Argentina,	Vigência:	25/12/2002 a 19/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 2.555.127,68	Data de Assinatura:	19/4/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 1.950.000,00	Data de Assinatura:	8/12/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 750.000,00	Data de Assinatura:	28/12/2004
NºAditivo:	00005/2005	Valor:	R\$ 1.528.615,92	Data de Assinatura:	11/1/2005
NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 2.310.080,31	Data de Assinatura:	9/5/2005

CONTRATO:	16004/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.415.136,59
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	28/8/2003
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação), na Rodovia BR-101/SC, trecho Divisa PR/SC - Divisa SC/RS, subtrecho Entroncamento BR-282(B) (Palhoça) - Entroncamento BR-475(B) (Tubarão), segmento km 218,5 - km 335,6.	Vigência:	4/9/2003 a 2/9/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 347.691,92	Data de Assinatura:	29/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/8/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 1.533.254,26	Data de Assinatura:	12/11/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 175.000,00	Data de Assinatura:	23/12/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	16005/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.837.871,97
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	29/8/2003
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na Rodovia BR-28/SC, trecho Porto São Francisco do Sul - Divisa SC/PR, subtrecho Porto São Francisco do Sul - Córupá, segmento km 0,0 - km 86,4.	Vigência:	4/9/2003 a 23/8/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	5/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 448.993,19
		Data de Assinatura:	16/9/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 100.000,00
		Data de Assinatura:	27/12/2004
NºAditivo:	00004/2005	Valor:	R\$ 274.767,24
		Data de Assinatura:	4/1/2005
CONTRATO:	16006/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.540.891,98
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	7/8/2001
Objeto:	Execução de obras de manutenção rodoviária na BR-116/SC e BR-280/SC	Vigência:	11/8/2001 a 31/7/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 1.200.334,99
		Data de Assinatura:	5/7/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	9/12/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	29/4/2003
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 3.003.729,53
		Data de Assinatura:	8/10/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	15/12/2003
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	12/7/2004
CONTRATO:	16008/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.311.643,68
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/10/2003
Objeto:	Contratação dos serviços de manutenção rodoviária (Conservação/Recuperação) na rodovia BR-470/SC; Trecho: Navegantes-Div.SC/RS; Subtrecho: Navegantes-Entr.SC-302 (p/Rio do Sul) e Entr.BR-470-acesso a Gaspar; Segmento: Km 0,00-Km 139,60 e Km 0	Vigência:	22/10/2003 a 20/10/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	5/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 950.000,00
		Data de Assinatura:	29/9/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 1.578.000,00
		Data de Assinatura:	27/12/2004
NºAditivo:	00004/2005	Valor:	R\$ 4.268.604,97
		Data de Assinatura:	20/1/2005
CONTRATO:	16009/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.709.112,12
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/10/2003
Objeto:	Contratação dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-470/SC; Trecho: Navegantes-Div.SC/RS; Subtrecho: Entr.SC-302 (p/Rio do Sul)-Entr.BR-282 (A); Segmento: Km 139,60-Km 303,70.	Vigência:	22/10/2003 a 20/10/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	5/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	23/7/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/9/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG		
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO		
NºAditivo: 00004/2004	Valor: R\$ 150.206,00	Data de Assinatura: 27/12/2004
NºAditivo: 00004/2005	Valor: R\$ 4.257.949,28	Data de Assinatura: 17/1/2005
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III		
CONTRATO:	16010/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial: R\$ 2.501.404,14
UASG:	393013 - 16ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura: 15/10/2003
Objeto:	Contratação dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-470/SC; Trecho: Navegantes-Div.SC/RS; Subtrecho: Entr.BR-282 (A)-Div.SC/RS; Segmento: Km 3 03,70-Km 358,90.	Vigência: 21/10/2003 a 20/10/2004
Aditivo(s):		
NºAditivo: 00001/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 5/12/2003
NºAditivo: 00002/2004	Valor: R\$ 500.000,00	Data de Assinatura: 5/10/2004
NºAditivo: 00003/2004	Valor: R\$ 1.518.000,00	Data de Assinatura: 23/12/2004
NºAditivo: 00004/2005	Valor: R\$ 2.414.226,85	Data de Assinatura: 1/3/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0043 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado do Rio Grande do Sul

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	10009/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.835.609,45
UASG:	273139 - DNER-10.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/RS	Data de Assinatura:	6/6/2001
Objeto:	Execução sob o regime de empreitada preços unitários dos serviços necessários à realização da obra de Manutenção (Conservação e Recuperação) Rodoviária na rodovia BR-116/RS, subtrecho: Entr.RS 235-Entr.BR 290(A)/386(B), numa extensão de 95,4	Vigência:	8/6/2001 a 21/6/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	10001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/6/2002
NºAditivo:	10002/2002	Valor:	R\$ 2.523.779,41	Data de Assinatura:	12/8/2002
NºAditivo:	10003/2002	Valor:	R\$ 3.459.622,95	Data de Assinatura:	20/12/2002
NºAditivo:	10004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/6/2003
NºAditivo:	10005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/6/2004
NºAditivo:	10006/2004	Valor:	R\$ 3.075.709,16	Data de Assinatura:	25/6/2004
NºAditivo:	10007/2004	Valor:	R\$ 540.717,15	Data de Assinatura:	5/10/2004

CONTRATO:	10028/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.132.705,14
UASG:	273139 - DNER-10.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/RS	Data de Assinatura:	29/8/2001
Objeto:	Execução, sob o regime de empreitada preços unitários, dos serviços necessários à realização da obra de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária na rodovia BR-101/RS, trecho: Divisa SC/RS-São José do Norte, subtrecho: Divisa SC/RS-En	Vigência:	5/9/2001 a 30/8/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	10001/2002	Valor:	R\$ 349.681,12	Data de Assinatura:	8/2/2002
NºAditivo:	10002/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/8/2002
NºAditivo:	10003/2002	Valor:	R\$ 4.391.367,50	Data de Assinatura:	11/11/2002
NºAditivo:	10004/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/11/2002
NºAditivo:	10005/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/8/2003
NºAditivo:	10006/2003	Valor:	R\$ 6.569.443,44	Data de Assinatura:	22/10/2003
NºAditivo:	10007/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/8/2004
NºAditivo:	10008/2004	Valor:	R\$ 2.587.194,92	Data de Assinatura:	6/12/2004

CONTRATO:	10039/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.544.902,37
UASG:	273139 - DNER-10.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/RS	Data de Assinatura:	29/10/2001
Objeto:	Execução, sob o regime de empreitada, a preços unitários, dos serviços necessários à realização da obra de manutenção (conservação / recuperação) rodoviária na rodovia BR-158/RS, subtrecho Entr.BR 290(B)(Rosário do Sul)-Fron - teira Brasil/Uruguai,	Vigência:	9/11/2001 a 3/11/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	10001/2002	Valor:	R\$ 184.847,22	Data de Assinatura:	13/2/2002
NºAditivo:	10002/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/10/2002
NºAditivo:	10003/2003	Valor:	R\$ 1.427.102,97	Data de Assinatura:	9/5/2003

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

NºAditivo:	10004/2003	Valor:	R\$ 4.375.706,60	Data de Assinatura:	24/9/2003
NºAditivo:	10005/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	24/10/2003
NºAditivo:	10006/2004	Valor:	R\$ 4.174.741,32	Data de Assinatura:	6/2/2004

CONTRATO:	10062/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.448.735,41
UASG:	273139 - DNER-10.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/RS	Data de Assinatura:	31/12/2001
Objeto:	Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização da obra de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária nas rodovias BR-392/468/472/RS, numa extensão total de 205,1 km.	Vigência:	31/1/2002 a 25/1/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	10001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/1/2002
NºAditivo:	10002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/1/2003
NºAditivo:	10003/2003	Valor:	R\$ 4.306.102,37	Data de Assinatura:	19/12/2003
NºAditivo:	10004/2005	Valor:	R\$ 204.929,67	Data de Assinatura:	14/1/2005

CONTRATO:	00116/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.229.972,02
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	26/7/2004
Objeto:	Contrato de Empreitada a Preços Unitários, para execução das obras de recuperação, manutenção e conservação na rodovia BR-153/RS; trecho: entr. BR-287(A) p/ Santa Maria - Entr. BR-290(A); segmento: km 345,5 ao km 409,5, com extensão total de	Vigência:	19/8/2004 a 8/8/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00131/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.492.879,03
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	16/9/2004
Objeto:	TT-131/2004-00. Execução dos serviços necessários à realização das obras de recuperação, manutenção e conservação na rodovia BR-153/RS; trecho: Bagé - Aceguá, segmento: km 590,0 - km 660,3, com extensão total de 70,3 km.	Vigência:	4/10/2004 a 23/9/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	10001/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.883.259,30
UASG:	393012 - 10ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	23/9/2002
Objeto:	Execução das obras de restauração e manutenção das rodovias BR-158/RS, subtrecho p/ Júlio de Castilhos-Entr. BR-392(B)(Santa Maria), km 263,0 - km 325,8 e BR-392/RS, subtrecho Entr. BR-290-Entr. BR-158(A)/287(A)(Santa Maria), km 295,0 - km 352,5.	Vigência:	25/9/2002 a 13/9/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	10001/2004	Valor:	R\$ 7.294.547,19	Data de Assinatura:	21/1/2004
NºAditivo:	10002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/9/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	10001/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 148.825,15
UASG:	393012 - 10ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	26/2/2004
Objeto:	Execução das Obras e Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária rodovia BR-472/RS, segmento km 585,3 - km 658,5	Vigência:	12/3/2004 a 9/6/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	10002/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 148.827,23
UASG:	393012 - 10ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	26/2/2004
Objeto:	Execução das Obras e Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária rodovia BR-472/RS, segmento km 406,6 - km 584,3	Vigência:	12/3/2004 a 9/6/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	10002/2005 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.425.662,85
UASG:	393012 - 10ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	1/4/2005
Objeto:	Execução das Obras e Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária nas rodovias BR-153/480/RS, segmentos km 53,7 - km 122,1 e km 65,5 - km 78,1, respectivamente, numa extensão total de 81,0 km.	Vigência:	14/4/2005 a 13/4/2007
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	10003/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 147.937,32
UASG:	393012 - 10ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	26/2/2004
Objeto:	Execução das Obras e Serviços de Manutenção (conservação/Recuperação) Rodoviária na rodovia BR-392/RS, segmento km 199,7 - km 295,9.	Vigência:	25/3/2004 a 22/6/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	10004/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.477.652,94
UASG:	393012 - 10ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	26/2/2004
Objeto:	Execução das Obras e Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária nas rodovias BR-293/471/RS, segmentos km 0,0-km 5,3 e km 426,6-km648,2, respectivamente.	Vigência:	15/3/2004 a 4/3/2006
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	10005/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 147.641,16
UASG:	393012 - 10ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	26/2/2004
Objeto:	Execução das Obras e Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária rodovia BR-290/RS, segmento km 317,3-km 412,9.	Vigência:	15/3/2004 a 12/6/2004
Não há registro de aditivos no sistema			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	10010/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.660.658,80
UASG:	393012 - 10ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	2/10/2003
Objeto:	Execução das Obras e Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária nas rodovias BR-158/287/RS, segmentos km 325,8-km 329,2 da BR-158 e km 233,1-km 242,1, km 247,8-km 330,7 e km 0,0-km 1,0 (Acesso a São Vicente do Sul) da BR-287.	Vigência:	2/10/2003 a 25/9/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	10001/2004	Valor:	R\$ 1.145.537,51
		Data de Assinatura:	19/11/2004
CONTRATO:	10010/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.560.581,03
UASG:	393012 - 10ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/6/2004
Objeto:	Execução das Obras e Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária na rodovia BR-293/RS, segmentos Km 250,9-km 305,1 e km 336,5-km 442,7, numa extensão de 106,4 km.	Vigência:	5/7/2004 a 4/7/2006
Aditivo(s):			
NºAditivo:	10001/2004	Valor:	R\$ 1.019.581,03
		Data de Assinatura:	31/12/2004
NºAditivo:	10002/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	23/2/2005
CONTRATO:	10015/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.881.536,50
UASG:	393012 - 10ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	Execução das Obras e Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária na rodovia BR-285/RS, segmento: Km 186,1-km 290,0, numa extensão de 103,9 km.	Vigência:	21/1/2005 a 20/1/2007
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	10017/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.018.841,08
UASG:	393012 - 10ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	31/12/2004
Objeto:	Execução das Obras e Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária.	Vigência:	1/2/2005 a 31/1/2007
Não há registro de aditivos no sistema			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.2841.0052 - Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias No Estado de Goiás

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00001/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.645.127,45
UASG:	273147 - DNER_12 DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/GO	Data de Assinatura:	28/7/1999
Objeto:	Execução de serviços de manutenção rodoviária na BR-153/414/GO.	Vigência:	5/8/1999 a 25/7/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	00009/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	8/11/1999
NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/6/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/12/2001
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/7/2002
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/9/2002
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/12/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/7/2003
NºAditivo:	00008/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/10/2003
NºAditivo:	00009/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	29/10/2003
NºAditivo:	00010/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/12/2003

CONTRATO:	00002/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.405.042,30
UASG:	273147 - DNER_12 DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/GO	Data de Assinatura:	27/7/1999
Objeto:	Execução de serviços de manutenção rodoviária BR-153/452/GO.	Vigência:	5/8/1999 a 25/7/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	12/6/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/12/2001
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/7/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/12/2002
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/7/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/7/2003
NºAditivo:	00007/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/10/2003
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/3/2004
NºAditivo:	00009/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	12/5/2004

CONTRATO:	00009/2001 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 600.556,37
UASG:	273147 - DNER_12 DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/GO	Data de Assinatura:	16/7/2001
Objeto:	Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) da Rodovia BR-070/GO.	Vigência:	19/7/2001 a 14/7/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 791.775,81	Data de Assinatura:	26/6/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	12/7/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/11/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	7/7/2003
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	24/12/2003
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/5/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00014/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.756.215,00
UASG:	273147 - DNER_12 DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/GO	Data de Assinatura:	31/12/2001
Objeto:	Serviço de manutenção, conservação, recuperação na BR-060/GO, trecho: Div. DF/GO-Div. GO/MS, subtrecho: Fim duplicação (Goiânia) (km 162,90) - Entr. GO-217 (Ac. Mairipotaba)km -- 227,40) e BR-153/GO Trecho: Div. TO/GO - Div. - GO/MG, subtrech	Vigência:	31/12/2001 a 21/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	24/9/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	16/12/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/12/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	16/3/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 5.658.174,64
		Data de Assinatura:	3/9/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	21/12/2004
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	26/4/2005
CONTRATO:	00004/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.117.488,89
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	10/12/2003
Objeto:	Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) BR-060 e BR-364.	Vigência:	12/12/2003 a 30/11/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	18/4/2005
CONTRATO:	00005/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.298.674,28
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/12/2003
Objeto:	Serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária BR-158/GO.	Vigência:	18/12/2003 a 6/12/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00005/2005 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 147.935,66
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	22/4/2005
Objeto:	Execução de serviços de manutenção, com conservação, e recuperação Rodovias: BR-153/GO e BR-452/GO.	Vigência:	26/4/2005 a 24/7/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00006/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.759.392,75
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/12/2003
Objeto:	Serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária BR-050/GO.	Vigência:	17/12/2003 a 5/12/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	7/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00008/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.995.621,59
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/12/2003
Objeto:	Execução de serviços de manutenção (conervação/recuperação) BR-060/GO.	Vigência:	19/12/2003 a 7/12/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	18/4/2005
CONTRATO:	00009/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.121.942,02
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/12/2003
Objeto:	Execução de serviços de manutenção (conervação/recuperação) BR-364/GO.	Vigência:	19/12/2003 a 7/12/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00010/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.592.876,75
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/12/2003
Objeto:	Execução serviços de manutenção (conervação/recuperação) BR-158/GO.	Vigência:	19/12/2003 a 7/12/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	20/4/2005
CONTRATO:	00011/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.105.863,22
UASG:	393011 - 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	17/12/2003
Objeto:	Serviços de manutenção (conservação e recuperação rodoviária na BR-060/GO e BR-452/GO SEGMENTOS: BR-060/GO - km 227,4 - km 465,90; BR-452/GO: km 0,0 - km 83,4.	Vigência:	20/12/2003 a 8/12/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.4399.0021 - Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias No Estado do Maranhão

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00165/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONA	Valor Inicial:	R\$ 27.411.813,00
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	11/12/2001
Objeto:	Execução de obras de restauração e serviços de manutenção na Rodovia BR-135/MA; trecho: São Luiz - entr. BR-316(A) (Pista Dupla: 7,4 km); segmento: km 0,00 - km 199,3, com extensão de 206,7 km, com financiamento doBIRD.	Vigência:	21/12/2001 a 20/12/2006

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 31.557.855,60	Data de Assinatura:	5/9/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	25/5/2004

CONTRATO:	00167/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONA	Valor Inicial:	R\$ 39.419.484,50
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	11/12/2001
Objeto:	Execução de obrasderestauração e serviços de manutenção na Rodovia BR-316/MA ; trecho: entr. MA-008 - Div. MA/PI; segmento: km 32,0 - km 620,8, com extensão de 300,6 km.	Vigência:	27/12/2001 a 26/12/2006

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 49.919.484,50	Data de Assinatura:	26/11/2003
------------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00114/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONA	Valor Inicial:	R\$ 27.235.406,00
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	31/10/2003
Objeto:	TT-114/2003-00, Execução de obras de restauração e manutenção do lote MA-01 rodovia: B R-010/MA, trecho: entr. BR-226 (Estreito) - Div. MA/PA, incluindo 0,80 km comum com as BR-226/230, segmento: km 97,8 - km 348,1, extensão da Pista 251,1 km.	Vigência:	4/11/2003 a 2/11/2008

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.4399.0022 - Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias No Estado do Piauí

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00118/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONA	Valor Inicial:	R\$ 25.363.828,05
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	17/11/2003
Objeto:	TT-118/2003-00. Contrato de Empreitada a Preço Global. Execução de obras de restauração e manutenção do lote PI-01, Rodovia BR-316/PI, trecho: Div. MA/PI - Valença do Piauí, segmento: km 0,00 - km 217,60, extensão da pista: 217,60 km.	Vigência:	18/11/2003 a 16/11/2008

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/2/2005
------------	------------	--------	----------	---------------------	----------

CONTRATO:	00119/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONA	Valor Inicial:	R\$ 23.827.760,91
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	31/10/2003
Objeto:	TT-119-2003-00. Execução de obras de restauração e manutenção do lote PI-02, Rodovia: BR-316/PI, Trecho: Valença do Piauí - Div. PI/P E - Segmento; Km 217,60 - km 423,20, Extensão da Pista 205,60 km.	Vigência:	4/11/2003 a 2/11/2008

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/12/2004
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.4399.0026 - Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias No Estado de Pernambuco

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00050/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONA	Valor Inicial:	R\$ 32.877.745,00
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	9/12/2002
Objeto:	TT-050/2002-00. Consórcio Via Dragados/Torc. Execução dos serviços de restauração e manutenção na rodovia BR-232/PE; trecho: entr. B R-104 (Caruaunu) - Serra Talhada; segmento: km 129,9 ao km 412,2, extensão: 282,3 km; lote PE-01.	Vigência:	12/12/2002 a 11/12/2007

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/7/2004
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00052/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONA	Valor Inicial:	R\$ 39.494.241,52
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	6/12/2002
Objeto:	TT-052/02-00. Execução dos Serviços de Restauração e Manutenção nas rodovias BR-232/PE, BR-316/PE, BR-428/PE, BR-122/PE e BR-116/PE, extensão: 571,7 km, lote: PE-02.	Vigência:	23/12/2002 a 22/12/2007

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/9/2004
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.4399.0031 - Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias No Estado de Minas Gerais

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00166/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONA	Valor Inicial:	R\$ 55.401.331,00
------------------	--	-----------------------	-------------------

UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	11/12/2001
--------------	-------------------------------------	----------------------------	------------

Objeto:	Execução de obras de restauração e serviços de manutenção na rodovia BR-040/MG; trecho: Div. GO/MG - entr. BR-135(A); segmento: km 0,00 - km 424, com extensão de 424 km, com financiamento do BIRD.	Vigência:	21/12/2001 a 20/12/2006
----------------	--	------------------	-------------------------

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/9/2004
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.4399.0043 - Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias No Estado do Rio Grande do Sul

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00049/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONA	Valor Inicial:	R\$ 31.950.777,77
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	2/12/2002
Objeto:	TT-049/2002-00. Consórcio MAC/Iccila. E execução dos serviços de restauração e manutenção na rodovia BR-290/RS, trecho: entr. BR-473(A) - entr. BR-293(B) (Front. Brasil/Argentina); segmento: km 412,9 ao km 425,6, extensão: 312,7 km, lote RS-01.	Vigência:	4/12/2002 a 3/12/2007

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/8/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/8/2004

CONTRATO:	00051/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONA	Valor Inicial:	R\$ 31.890.002,19
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	10/12/2002
Objeto:	TT-051/2002-00. Consórcio Pavotec/SPA. Execução dos serviços de restauração e manutenção na rodovia BR-285/RS; trecho: entr. BR-392 (Santo Ângelo) - entr. BR-287(B), segmento: km 4 97,4 ao km 676,3 - lote RS-02, com extensão de 178,9 km.	Vigência:	12/12/2002 a 11/12/2007

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	12/8/2004
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0220.4399.0052 - Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias No Estado de Goiás

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00115/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 28.032.075,06
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	10/11/2003
Objeto:	TT-115/2003-00. Execução de obras de re stauração e manutenção do lote GO-02 Rodovia: B R-153/GO, trecho: Entr. BR-080 (B) - Entr. 060 (A), Segmento: Km 212,4 - km 444,10, Extensão d a Pista: 231,70 Km.	Vigência:	14/11/2003 a 12/11/2008

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00116/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 35.690.098,89
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	10/11/2003
Objeto:	TT-116/2003-00. Execução de obras de re stauração e manutenção do lote GO-03, Rodovia: BR-153/GO, Trecho: Div. TO/GO - Entr. BR-080(B) , Segmento: Km 0,00 - KM 212,40 - Extensão da P ista: 212,40 km.	Vigência:	14/11/2003 a 12/11/2008

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/4/2005
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0229.107Q.0101 - Construção de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado da Bahia Trecho Euclides da Cunha - Ibó - BA

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00011/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA POR TÉCNICA	Valor Inicial:	R\$ 13.432.191,05
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	19/9/2002
Objeto:	TT-011/2002-00. Execução de serviços técnicos e especializados de assessoramento, coordenação e implementação dos programas de engenharia de transportes rodoviários para apoio às atividades da Diretoria de Infra-Estrutura Terrestre.	Vigência:	20/9/2002 a 9/9/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 17.417.900,50	Data de Assinatura:	30/9/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 18.168.951,11	Data de Assinatura:	25/6/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 34.706.851,63	Data de Assinatura:	9/9/2004

CONTRATO:	00061/1990 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 26.567.863,49
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	24/9/1990
Objeto:	Construção de Ponte em concreto protendido, na extensão de 1.180,00 x13,00m de largura, sobre o Rio São Francisco na BR-030, ligando os Municípios de Malhada e Carinhanha.	Vigência:	25/9/1990 a 18/3/1992

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00082/1990 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 50.234.653,37
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	21/12/1990
Objeto:	Execução dos serviços de terraplenagem, obras de artes, pavimentação, drenagem e acessos na ER.BR-116; trecho: Tucano - Ipó (Divisa Bahia/Pernambuco), subtrecho: Bendengo/Ibó, com 158,80 km e acessos.	Vigência:	22/12/1990 a 12/8/1992

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0229.7474.0101 - Construção de Trechos Rodoviários na BR-418 no Estado da Bahia Trecho Caravelas - Entroncamento BR-101 - BA

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	05019/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 420.728,54
UASG:	393027 - 05ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Contratação de empresa de Consultoria, sob regime de empreitada a preço global para execução de Projeto Final de Engenharia para Implantação e Pavimentação da BR 418/BA.	Vigência:	1/1/2005 a 28/8/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0230.10EA.0002 - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-020 no Distrito Federal Adequação do Trecho Planaltina - Divisa DF/GO

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00192/1998 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 9.545.010,14
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	27/10/1998
Objeto:	Execução de serviços técnicos especializados em programação coordenação, e implementação de programas de engenharia rodoviária para apoios atividades da Diretoria de Engenharia.		
Vigência:	28/10/1998 a 27/10/2000		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/1999	Valor:	R\$ 11.924.718,06	Data de Assinatura:	16/12/1999
NºAditivo:	00002/2000	Valor:	R\$ 11.924.718,06	Data de Assinatura:	4/10/2000
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 28.780.768,12	Data de Assinatura:	18/10/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	10/4/2003
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 31.048.289,92	Data de Assinatura:	27/5/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 32.373.961,67	Data de Assinatura:	2/9/2003
NºAditivo:	00007/2003	Valor:	R\$ 38.326.720,59	Data de Assinatura:	15/10/2003
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 41.058.993,45	Data de Assinatura:	26/2/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0230.1304.0101 - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-050 no Estado de Minas Gerais Trecho Divisa GO/MG - Divisa MG/SP - MG

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00046/2004 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 0,00
UASG:	160106 - 11 BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	Data de Assinatura:	
Objeto:	Fornecimento de 10.265m3 (dez mil duzentos e sessenta e cinco metros cúbicos) de pó de brita.	Vigência:	29/11/2004 a

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	60025/1995 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 12.681.348,25
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	22/8/1995
Objeto:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO NA RODOVIA BR-050, TRECHO: DIV. GO/MG - DIV. MG/SP, SUBTRECHO UBERABA - DIV. MG/SP, SEGMENTO K M 164,3 - KM 181,9 - LOTE 3A.	Vigência:	29/8/1995 a 17/8/1997

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	12/3/1999
NºAditivo:	00002/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/8/1999
NºAditivo:	00004/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/8/1999
NºAditivo:	00003/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	5/11/1999
NºAditivo:	00001/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/3/2000
NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/1/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/3/2001
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/8/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/8/2001
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	5/2/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 7.994.912,60	Data de Assinatura:	3/6/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/7/2002
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/7/2002
NºAditivo:	00019/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/11/2003
NºAditivo:	00020/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/5/2004

CONTRATO:	00071/1996 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 8.571.975,33
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	22/5/1996
Objeto:	Execução de obras de restauração, duplicação, e obras de arte especiais na Rodovia BR-050/MG; trecho: Div. GO/MG - Div. MG/SP; subtrecho: entr. MG-365(B)/452 (B) entr. BR-262/(A).	Vigência:	29/5/1996 a 18/5/1998

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/9/1999
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/8/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	29/4/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/9/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 10.710.447,43	Data de Assinatura:	23/12/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO: 00085/1996 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 8.433.161,53

UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF **Data de Assinatura:** 4/6/1996

Objeto: Execução de serviços de restauração, duplicação e obras de arte especiais na Rodovia BR-050/MG; trecho: Divisa GO/MG - Divisa MG/SP, 262(A) ; subtrecho: entr. MG/362(B)/452(B) - entr. BR-262(A); segmento: km 118,0 -km 140,0 (lote 2A). Edital 1079-

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2000	Valor:	R\$ 8.433.161,53	Data de Assinatura:	21/9/2000
NºAditivo:	00002/2000	Valor:	R\$ 15.193.161,53	Data de Assinatura:	14/11/2000
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 20.695.160,50	Data de Assinatura:	30/10/2001
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/9/2002
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	5/12/2002
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	12/12/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 21.719.692,63	Data de Assinatura:	17/10/2003
NºAditivo:	00007/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/12/2003
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/4/2004
NºAditivo:	00009/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	29/6/2004
NºAditivo:	00010/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	10/11/2004
NºAditivo:	00011/2004	Valor:	R\$ 10.449.793,23	Data de Assinatura:	5/1/2005

CONTRATO: 00089/1996 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 9.746.606,06

UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF **Data de Assinatura:** 12/6/1996

Objeto: Serviços de recuperação, duplicação e obras de arte especiaisna Rodovia BR-050//MG; trecho: Div. GO/MG - Div. MG/SP; segmento: Uberlândia - Rio Tejuco - Rio Cassu; extensão: km 095 - km 118.

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 25.260.606,06	Data de Assinatura:	15/10/2001
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 11.371.250,75	Data de Assinatura:	22/10/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	24/6/2004

CONTRATO: 00163/1993 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 6.086.909,42

UASG: 273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF **Data de Assinatura:** 31/3/1997

Objeto: Serviços de adequação de capacidade, melhoramentos e restauração na rodovia BR-050/MG; trecho: Div. GO/MG - Div. MG/SP; subtrecho: Uberaba -Div MG/SP (Delta); segmento: Km 164,3 - Km 208,9.

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/1997	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/9/1997
NºAditivo:	00002/1998	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/4/1998
NºAditivo:	00003/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	24/6/1999
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 9.730.433,80	Data de Assinatura:	30/5/2001
NºAditivo:	00005/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/8/2001
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 12.112.609,02	Data de Assinatura:	25/11/2003
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/9/2004
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 13.411.614,91	Data de Assinatura:	22/12/2004
NºAditivo:	00009/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	12/4/2005

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00224/1996 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.096.651,33
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	28/11/1996
Objeto:	Execução dos serviços de supervisão de obras de restauração e adequação de capacidade técnica na rodovia BR-050/MG; trecho: Div. GO/MG- subtrecho: Rio Tejuco - entr. BR-464(B) - Div. MG/SP; quilometragemKm 164,3 - Km 208,9.		
		Vigência:	9/12/1996 a 2/5/1998

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/1998	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/4/1998
NºAditivo:	00002/1999	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/5/1999
NºAditivo:	00003/1999	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/10/1999
NºAditivo:	00004/2000	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/5/2000
NºAditivo:	00005/2002	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura:	24/10/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/9/2003
NºAditivo:	00007/2004	Valor: R\$ 2.619.607,01	Data de Assinatura:	11/2/2004
NºAditivo:	00008/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/12/2004
NºAditivo:	00009/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/3/2005

CONTRATO:	00057/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.601.716,63
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	15/4/2004
Objeto:	TT-057/2004-00. Contrato de Empreitada TT-057/04-00, para execução de construção de obra de arte especiais, na Rodovia BR-050/MG, trecho: Div. GO/MG - Div. MG/SP, segmento: entr. B R-365(A)/452(A)/455/497/MG (URA), Div. MG/SP, segmento: km 164		
		Vigência:	19/4/2004 a 15/12/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/12/2004
------------	------------	-----------------	---------------------	------------

CONTRATO:	00137/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.845.151,68
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	26/7/2004
Objeto:	Construção de obras de Arte Especiais, na Rodovia BR-050/MG, trecho: Div. GO/MG - Div. MG/SP, subtrecho: Entr. BR-365 (A) Uberlândia - Div. MG/SP, segmento: km 77,30 (Viaduto sobre a BR-365) - km 82,8 (Ponte sobre o Rio Uberabinha), extensão: Po		
		Vigência:	2/8/2004 a 29/1/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/1/2005
------------	------------	-----------------	---------------------	----------

CONTRATO:	00252/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.592.222,53
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	30/12/2004
Objeto:	TT-252/2004-00. Construção de Obras de Arte Especiais, na rodovia BR-050/MG, trecho: Div. GO/MG - Div. MG/SP - subtrecho - Entr. BR-365 (A)/452(A)/455/497/MG (URA) Div. MG/SP - km 133,3 (Ponte sobre o rio Tejuco) e km 135,6 (Ponte sobre o rio		
		Vigência:	20/1/2005 a 17/9/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0230.1310.0101 - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Goiás Trecho Aparecida de Goiânia - Itumbiara - GO

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00171/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 38.389.029,48
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	26/7/2000
Objeto:	Execução das obras de implantação e pavimentação na Rodovia BR-153/GO; trecho: Div. TO/GO -entr. BR-452(B) (Div. GO/MG) (Itumbiara) subtrecho: Acesso à Goiatuba/Serrinha; segmento Km 662,13 - Km 703,8; extensão: 41,67 - Lote 03	Vigência:	7/8/2000 a 29/1/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/2/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	5/4/2001
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 59.249.029,48	Data de Assinatura:	24/5/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/7/2001
NºAditivo:	00005/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/12/2001
NºAditivo:	00006/2002	Valor:	R\$ 77.560.243,30	Data de Assinatura:	3/6/2002
NºAditivo:	00007/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/11/2002
NºAditivo:	00008/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/9/2003
NºAditivo:	00009/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/11/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0230.7152.0004 - Construção de Trechos Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais Construção do Trecho Divisa RJ/MG - Illicínea - Divisa MG/SP

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	60010/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 19.663.162,13
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	11/7/2001
Objeto:	Serviços de Complementação das Obras de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-265/MG Trecho: Entroc. BR-116/356 (Muriaé) - Div.MG/SP Subtrecho: Entr. BR-146 (A) (Alpinópolis) Entr. BR-491/MG-050 (B) (São Sebastião do Paraíso); Segmento: Jacuí	Vigência:	20/7/2001 a 10/7/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/7/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/3/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	8/10/2004
NºAditivo:	00004/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0230.7154.0006 - Construção de Trechos Rodoviários na BR-146 no Estado de Minas Gerais Construção do Trecho Patos de Minas - Araxá - Divisa MG/SP

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00195/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 25.571.226,82
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	16/11/1999
Objeto:	Execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-146/ MG; trecho: entr. BR-354 (A) (P. de Minas) - Div. MG/SP (Monte Sião); sub-trecho: entr. MG-187 - entr. BR-262/MG; segmento: km 102,40 - km 156,00.	Vigência:	20/12/1999 a 9/12/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/5/2001
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/1/2002
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/12/2002
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/9/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/1/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/3/2004
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/9/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0231.1344.0101 - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo Trecho São Paulo - Divisa SP/PR - SP

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00105/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONA	Valor Inicial:	R\$ 10.330.735,54
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	15/8/2001
Objeto:	Consórcio Jardiplan/Consladel/ Faixa. Execução da complementação das obras de ampliação da capacidade rodoviária do Corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis, na Rodovia BR-116 /SP; segmento: km 298,9 - km 568,0, lote 27/SP.	Vigência:	20/8/2001 a 15/8/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	10/2/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 13.885.430,65
		Data de Assinatura:	4/9/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/6/2004
CONTRATO:	00107/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONA	Valor Inicial:	R\$ 4.011.036,80
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	23/8/2001
Objeto:	Obras de ampliação da capacidade rodoviária do corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis; BR-116/SP - Lote 26/SP; segmento: km 298,9 - km 336,7; km 367,2 - km 383,8; extensão: km 54,4; natureza dos serviços: A/R.	Vigência:	3/9/2001 a 29/8/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	16/8/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	26/12/2002
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	18/9/2003
CONTRATO:	00012/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONA	Valor Inicial:	R\$ 32.069.289,69
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	25/11/2002
Objeto:	TT-012/2002-00. Consórcio Serveng Civil san/Brasil. Execução da Complementação das obras de adequação e restauração da capacidade rodoviária do corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis, na Rodovias BR-116/SP, segmento: km 74,4 - km 78,0 (Cont	Vigência:	26/11/2002 a 21/11/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/9/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	18/11/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 38.232.528,13
		Data de Assinatura:	20/9/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	12/11/2004
NºAditivo:	00005/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	21/3/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00001/2005 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 11.210.864,62
UASG:	393025 - 08ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	11/4/2005
Objeto:	Execução dos serviços necessários à realização da complementação das obras de ampliação da capacidade rodoviária do Corredor São Paulo-Curitiba-Florianópolis-Lote:33/SP, Trecho: São Paulo/SP-Divisa SP/PR, subtrecho: Km 540,0-Km 565,0, na Rodovia B	Vigência:	13/4/2005 a 7/4/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00013/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 9.879.133,86
UASG:	393025 - 08ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	5/8/2004
Objeto:	Execução dos serviços necessários à realização da complementação das obras de Ampliação da Capacidade Rodoviária do Corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis, Lote 30/SP da Rodovia BR 116/SP - Régis Bittencourt.	Vigência:	10/8/2004 a 4/8/2005

Não há registro de aditivos no sistema

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00015/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.320.204,13
UASG:	393025 - 08ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	22/10/2004
Objeto:	Execução dos Serviços Necessários a Realização da Complementação das Obras de Ampliação da Capacidade Rodoviária do Corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis, na BR-116/SP - Rodovia Régis Bittencourt, Trecho: São Paulo/SP - Divisa SP/PR, Segment	Vigência:	28/10/2004 a 26/3/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	12/4/2005
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

CONTRATO:	00017/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.247.185,91
UASG:	393025 - 08ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	30/12/2004
Objeto:	Execução dos serviços necessários para realização de complementação das obras de ampliação da capacidade rodoviária do corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis - Lote 34/SP, na Rodovia BR-116/SP - Régis Bittencourt, Trecho São Paulo/SP - Divisa	Vigência:	5/1/2005 a 30/12/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00018/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.598.594,74
UASG:	393025 - 08ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	31/12/2004
Objeto:	Execução dos serviços necessários a realização de complementação das obras de ampliação da capacidade rodoviária do Corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis - Lote 31/SP, na Rodovia BR-116/SP - Régis Bittencourt, Trecho São Paulo/SP - divisa	Vigência:	5/1/2005 a 30/12/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0233.10DQ.0002 - ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA No Estado de Santa Catarina

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00221/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 19.222.871,65
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	11/10/2000
Objeto:	Execução de obras de complementação da ampliação da capacidade rodoviária do Corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis, na Rodovia BR-101/SC segmento: km 57,0 - km 112,0; extensão: 55,0 km.		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 25.083.072,45	Data de Assinatura:	7/6/2001
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	10/7/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 25.716.984,01	Data de Assinatura:	31/8/2001
NºAditivo:	00005/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	10/10/2001
NºAditivo:	00006/2001	Valor:	R\$ 25.776.984,01	Data de Assinatura:	10/12/2001
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/6/2004

CONTRATO:	00288/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 3.884.461,94
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	28/12/2000
Objeto:	Consórcio Sconntec/BTN. Execução de serviços de complementação das obras de ampliação da capacidade rodoviária do Corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis, na Rodovia BR-101/SC; segmento: km 112,0 - km 193,1.		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/4/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/6/2001
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 4.977.192,94	Data de Assinatura:	26/9/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	5/10/2001
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 5.129.842,87	Data de Assinatura:	4/11/2004

CONTRATO:	00194/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL	Valor Inicial:	R\$ 136.452.510,30
UASG:	393003 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Data de Assinatura:	2/12/2004
Objeto:	TT-194/2004-00. Execução de Obras de restauração, duplicação, Obras de Arte Especiais e Túnel, na Rodovia BR-101/SC - Trecho: Div. SC /RS - Florianópolis, Segmento: km 245,0 - km 271,70 - Extensão: 26,70 km - Lote 23/SC.		

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0233.10EC.0002 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL No Estado do Rio Grande do Sul

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00062/1998 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 14.910.200,58
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	8/6/1998
Objeto:	Execução de obras necessárias à implantação e pavimentação.	Vigência:	8/6/1998 a 31/12/1999

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/1/1999
NºAditivo:	00062/1901	Valor:	R\$ 14.910.200,58	Data de Assinatura:	11/1/1999
NºAditivo:	00002/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/3/1999
NºAditivo:	00003/1999	Valor:	R\$ 15.190.200,58	Data de Assinatura:	4/11/1999
NºAditivo:	00004/1999	Valor:	R\$ 16.696.172,40	Data de Assinatura:	21/12/1999
NºAditivo:	00005/2000	Valor:	R\$ 25.563.004,12	Data de Assinatura:	22/9/2000
NºAditivo:	00006/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	10/4/2001
NºAditivo:	00007/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/12/2002
NºAditivo:	00008/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/10/2003
NºAditivo:	00009/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/12/2004

CONTRATO:	10002/1997 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 15.055.925,43
UASG:	273139 - DNER-10.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/RS	Data de Assinatura:	1/4/1997
Objeto:	Construção da Rodovia BR-158/RS; trecho: Div. SC/RS - Front. Brasil /Uruguai; subtrecho: Santa Maria - Rosario do Sul; segmento: km 38,4 - km 75,5. Lote 02.	Vigência:	4/4/1997 a 24/3/1999

Aditivo(s):

NºAditivo:	10001/1998	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/3/1998
NºAditivo:	10002/1998	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	10/7/1998
NºAditivo:	10003/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/2/1999
NºAditivo:	10004/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/2/1999
NºAditivo:	10005/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/7/2000

CONTRATO:	10003/1997 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 16.907.932,52
UASG:	273139 - DNER-10.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/RS	Data de Assinatura:	10/4/1997
Objeto:	OBRAS DE CONSTRUCAO DA BR-158/RS; TRECHO: DIVISA SC/RS -FRONTEIRA BRASIL/URUGUAI; SUBTRECHO: SANTA MARIA - ROSARIO DO SUL, SEGMENTO: KM75,5 AO KM 114,7, LOTE 03.	Vigência:	17/4/1997 a 6/4/1999

Aditivo(s):

NºAditivo:	10001/1999	Valor:	R\$ 18.721.393,11	Data de Assinatura:	20/1/1999
NºAditivo:	10002/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	5/5/1999
NºAditivo:	10003/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	12/4/2000
NºAditivo:	10004/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/9/2000
NºAditivo:	10005/2000	Valor:	R\$ 24.958.741,54	Data de Assinatura:	16/10/2000
NºAditivo:	10006/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/11/2001
NºAditivo:	10007/2002	Valor:	R\$ 20.706.706,48	Data de Assinatura:	8/2/2002
NºAditivo:	10008/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/11/2002

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
NºAditivo:	10009/2002	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 23/12/2002
NºAditivo:	10010/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 3/2/2003
NºAditivo:	10011/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 18/3/2005
CONTRATO: 10006/2001 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS			
		Valor Inicial:	R\$ 409.984,10
UASG: 273139 - DNER-10.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL/RS		Data de Assinatura:	6/2/2001
Objeto: Construção de passarela parapedestres na BR-116/RS, km 244,5, Vila Campina em São Leo - poldo.		Vigência:	21/2/2001 a 19/8/2001
Aditivo(s):			
NºAditivo:	10001/2001	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 17/7/2001
NºAditivo:	10002/2001	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 20/8/2001
NºAditivo:	10003/2004	Valor: R\$ 609.601,19	Data de Assinatura: 26/8/2004
NºAditivo:	10004/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 18/1/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0235.10CO.0002 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
FEDERAIS NO ESTADO DO PIAUÍ No Estado do Piauí

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00010/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.048.102,79
UASG:	393022 - 18ª UNID. DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	21/10/2004
Objeto:	Elaboração de Projeto Executivo de Implantação/Pavimentação da Rodovia BR-235/PI, trecho Div. BA/PI - Div. PI/MA (Alto Parnaíba), sub trecho Div. BA/PI - Entr. BR-135(A)/330(Bom Jesus), segmento Km 0,0 - Km 140,0.	Vigência:	18/11/2004 a 15/7/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0235.10DP.0002 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-104 NO ESTADO DE PERNAMBUCO Adequação do Trecho Entroncamento BR-232 - Divisa PE/PB

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00192/1998 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 9.545.010,14
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	27/10/1998
Objeto:	Execução de serviços técnicos especializados em programação coordenada, e implementação de programas de engenharia rodoviária para apoio às atividades da Diretoria de Engenharia.		
Vigência:	28/10/1998 a 27/10/2000		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/1999	Valor:	R\$ 11.924.718,06	Data de Assinatura:	16/12/1999
NºAditivo:	00002/2000	Valor:	R\$ 11.924.718,06	Data de Assinatura:	4/10/2000
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 28.780.768,12	Data de Assinatura:	18/10/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	10/4/2003
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 31.048.289,92	Data de Assinatura:	27/5/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 32.373.961,67	Data de Assinatura:	2/9/2003
NºAditivo:	00007/2003	Valor:	R\$ 38.326.720,59	Data de Assinatura:	15/10/2003
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 41.058.993,45	Data de Assinatura:	26/2/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0235.10ET.0002 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO CEARÁ No Estado do Ceará

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00003/1998 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 343.798,60
UASG:	273011 - 03.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL - CE	Data de Assinatura:	1/4/1998
Objeto:	Seleção de empresa de consultoria para supervisão de obras de arte especiais BR-116/Ce-Km 11,866 ao Km 26,843 (Lote II-2).		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/12/1999
NºAditivo:	00003/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/11/2000
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 428.185,78	Data de Assinatura:	19/7/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/9/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	10/2/2003
NºAditivo:	00007/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/7/2003
NºAditivo:	00008/2003	Valor:	R\$ 36.144,04	Data de Assinatura:	6/10/2003
NºAditivo:	00009/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/10/2003
NºAditivo:	00010/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	8/11/2004
NºAditivo:	00011/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/11/2004

CONTRATO:	00003/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.898.443,83
UASG:	273011 - 03.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL - CE	Data de Assinatura:	21/12/2000
Objeto:	Serviços das obras de alargamento da ponte sobre o Rio Jaguaribe em Tabuleiro do Norte no km 204,0 da BR 116-CE, com 390 metros de extensão.		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/8/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/8/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	29/1/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/9/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	12/1/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/3/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/11/2004
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/3/2005

CONTRATO:	00014/1999 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 495.263,38
UASG:	273011 - 03.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL - CE	Data de Assinatura:	13/1/2000
Objeto:	Projeto de adequação da capacidade de rodovia para a BR - 222/CE, trecho: Fortaleza divisa CE/PI, subtrecho: entr.BR 020 (anel rodoviário de Fortaleza) -entr. CE-422 (p/Pecém) e antiga BR-222 (acesso oeste a Caucaia)		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 89.003,78	Data de Assinatura:	10/7/2001
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/11/2001

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00006/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.556.187,52
UASG:	393024 - 03ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	15/10/2002
Objeto:	Execução dos Serviços de Obras de Arte Especiais na Rodovia BR-116/CE, Trecho: Fortaleza - Divisa CE/PE, Lote III.2, Subtrecho: Fortaleza - Pacajús, Segmento: Km 26,843 ao Km 53,867.	Vigência:	19/10/2002 a 3/10/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	6/2/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 1.164.720,82
		Data de Assinatura:	19/7/2004
CONTRATO:	00009/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 381.879,27
UASG:	393024 - 03ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	9/9/2003
Objeto:	Execução dos Serviços de Supervisão, Coordenação e Controle das Obras de Alargamento das Pontes sobre o Rio Banabuiú (extensão: 168,0m) e Rio Jaguaribe (extensão: 390,0m), na Rodovia BR-116/CE, trecho: Fortaleza - Div. CE/PE, subtrecho: Entr. CE 2	Vigência:	9/9/2003 a 2/9/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	12/1/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 33.939,54
		Data de Assinatura:	26/3/2004
NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	7/1/2005
CONTRATO:	00015/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 19.780.132,72
UASG:	393024 - 03ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	9/12/2004
Objeto:	Execução dos serviços remanescentes das obras de recuperação e melhorias para aumento de capacidade da rodovia BR-116/CE, trecho: Div. CE/PE, subtrecho: Fortaleza-Pacajús, segmento: Km 11,866 - Km 26,843.	Vigência:	13/12/2004 a 26/4/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0235.7624.0101 - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Alagoas Trecho Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - AL

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	20010/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 437.548,42
UASG:	393026 - 20ª UNIDADE DE INFRA- ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	16/12/2004
Objeto:	Execução, sob o regime de empreitada por preços unitários, dos serviços necessários à realização da obra de alargamento e reforço nos muros de arrimo da ponte sobre o rio Perucaba, localizada no km 204,6, da rodovia BR-101/AL.	Vigência:	28/12/2004 a 26/4/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	20110/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/3/2005
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.0663.5394.0033 - ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS No Estado do Rio de Janeiro

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00211/1998 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 7.767.961,79
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	14/12/1998
Objeto:	Execução dos serviços necessários à realização das obras de estabelecimento e contenção de taludes na rodovia BR-101/RJ; trecho: Div. RJ/ES - Div. RJ/SP; subtrecho: entr. RJ-125 - Div. RJ/SP; segmento: km 417,00 -km 495,00; extensão: 78 km (Lote 01)		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/5/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/7/2001
NºAditivo:	00005/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/11/2001
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/12/2003
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/5/2004
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/8/2004
NºAditivo:	00009/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/12/2004
NºAditivo:	00010/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/2/2005

CONTRATO:	00028/2001 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 833.713,74
UASG:	273181 - 7.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL - MT/DNER/RJ	Data de Assinatura:	26/12/2001
Objeto:	Execução das obras de reforço daPonte General Dutra (sobre o Rio Paraíba do Sul),na BR-101/RJ, trecho-Div.ES/RJ - Div.RJ/SP, subtrecho - entr. BR-356(A) - entr. RJ 158, segmento-Km 61 mais 500.		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/12/2001
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/9/2002
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	12/2/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 1.019.490,37	Data de Assinatura:	7/5/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/5/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/7/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/9/2004
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/9/2004

CONTRATO:	00038/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.733.658,39
UASG:	273181 - 7.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL - MT/DNER/RJ	Data de Assinatura:	25/11/1999
Objeto:	Execução de obras de construção de acostamento na BR-356/RJ, Trecho entroncamento RJ-126/T.Municipal-São João da Barra, Segmento-Km 146,0 ao Km 187,7.		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/3/2000
NºAditivo:	00002/2000	Valor:	R\$ 10.255.021,03	Data de Assinatura:	9/8/2000
NºAditivo:	00003/2000	Valor:	R\$ 7.083.313,60	Data de Assinatura:	23/10/2000

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

NºAditivo: 00004/2000	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 23/11/2000
NºAditivo: 00005/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 26/5/2004
NºAditivo: 00006/2004	Valor: R\$ 9.668.192,97	Data de Assinatura: 17/9/2004
NºAditivo: 00007/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 17/9/2004
NºAditivo: 00008/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 23/12/2004
NºAditivo: 00009/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 17/2/2005

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00005/2005 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.208.222,52
UASG:	393019 - 7 UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TRRESTRE	Data de Assinatura:	11/4/2005
Objeto:	Execução dos serviços necessários à reatualização das obras de 06 (seis) contenções na rodovia BR-354/RJ, Trecho: Entr. BR-116 (Engº. Passos) - Entr. 485/RJ (Div.RJ/MG), Subtrecho : Entr. BR-116 (Engº. Passos) - Entr. 485/RJ (Div RJ/MG), Segmentos	Vigência:	14/4/2005 a 8/1/2006

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.6035.10DN.0002 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS No Estado de Minas Gerais

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00149/1998 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 30.972.857,01
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	3/8/1998
Objeto:	Execução de obras de implantação e pavimentação, na Rodovia BR-364/MG; trecho: SP/MG - Div. MG/GO, incluindo o acesso a Comendador Gomes; sub-trecho: entr. BR-153(B) - MG - entr. BR-497(B)/MG		
Vigência:	11/8/1998 a 31/7/2000		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/7/2000
NºAditivo:	00002/2000	Valor:	R\$ 40.782.857,01	Data de Assinatura:	21/9/2000
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/2/2001
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 42.992.857,01	Data de Assinatura:	29/6/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/10/2002
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 42.992.857,01	Data de Assinatura:	4/6/2004
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/5/2005

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00195/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 25.571.226,82
UASG:	273087 - DNER SEDE EM EXTINCAO - DF	Data de Assinatura:	16/11/1999
Objeto:	Execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-146/MG; trecho: entr. BR-354 (A) (P. de Minas) - Div. MG/SP (Monte Sião); sub-trecho: entr. MG-187 - entr. BR-262/MG; segmento: km 102,40 - km 156,00.		
Vigência:	20/12/1999 a 9/12/2001		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/5/2001
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/1/2002
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	19/12/2002
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/9/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/1/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/3/2004
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/9/2004

CONTRATO:	60002/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.473.701,62
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	24/3/2004
Objeto:	Execução dos serviços de implantação do trevo de acesso norte ao município de Coimbra/MG e restauração de pavimento na rodovia BR-120/MG, com extensão total de 4,80 km.		
Vigência:	22/4/2004 a 16/4/2005		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/3/2005
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	60003/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 21.813.074,42
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	10/9/2002
Objeto:	Serviços de complementação das obras de implantação e pavimentação da rodovia BR-251/MG, trecho: divisa BA/MG - divisa MG/GO, subtrecho: entrocamento MG-188 (A) (Cangalhas) - Ponte sobre o Ribeirão das Lages, segmento: Estaca 0 a Estaca 2.6	Vigência:	14/9/2002 a 7/3/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/3/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/7/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/8/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/12/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.782.6035.10DO.0002 - ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS No Estado de Minas Gerais

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	60038/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 49.489.988,46
UASG:	273056 - 06.DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL	Data de Assinatura:	31/12/2001
Objeto:	Complementação das obras de restauração e aumento de capacidade na Rodovia BR-040/MG; Trecho: Div. GO/MG - Div. MG/RJ; Subtrecho: Entr. MG-275 - Entr. MG-452; Segmento: km 702,2 - km 731,0; Extensão: 28,8 km . Código PNV: 040 BMG0550.	Vigência:	9/1/2002 a 30/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/11/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/3/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/12/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	3/9/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	8/9/2004
CONTRATO:	60019/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 52.988.657,29
UASG:	393031 - 06ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	Data de Assinatura:	18/10/2004
Objeto:	Execução dos serviços de adequação, duplicação, melhoramentos e restauração da rodovia BR-365/MG.	Vigência:	26/10/2004 a 15/10/2006
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	15/2/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 26.784.6035.10EJ.0002 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA Nacional

Unidade Orçamentária: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

CONTRATO:	00024/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 19.316.724,24
UASG:	390004 - MT-CSG-COORD.-GERAL DE SERVICOS GERAIS/DF	Data de Assinatura:	10/11/2000
Objeto:	A Execução das obras de Recuperação e Prolongamento do Molhe Sul da Barra de Laguna no Estado de Santa Catarina, na conformidade do Edital e dos elementos técnicos constantes da concorrência publica nº 104/99-MT	Vigência:	10/11/2000 a 9/5/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2001	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 5/4/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor: R\$ 5.400.000,00	Data de Assinatura: 5/6/2001
NºAditivo:	00003/2002	Valor: R\$ 3.220.000,00	Data de Assinatura: 31/12/2001
NºAditivo:	00004/2002	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 9/5/2002
NºAditivo:	00005/2002	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 21/5/2002
NºAditivo:	00007/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 30/11/2003
NºAditivo:	00008/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 24/8/2004
NºAditivo:	00009/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 28/12/2004



EDIÇÃO DE HOJE: 178 PÁGINAS