




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONSTANTES DO ORÇAMENTO DE 2005

(Art.103 da Lei Nº 11.178/2005 - LDO/2006)

AVISO Nº 35, DE 2005

ANEXO IV

SECÃO 2/2

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS VIA SISEMAS METODOLOGIA REFORME

ANO LX - SUP "D" AO Nº 157 - SEXTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2005 - BRASILIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL		
Presidente Renan Calheiros – PMDB – AL 1º Vice-Presidente Tião Viana – PT – AC 2º Vice-Presidente Antero Paes de Barros – PSDB – MT 1º Secretário Efraim Morais – PFL – PB 2º Secretário João Alberto Souza – PMDB – MA	3º Secretário Paulo Octávio – PFL – DF 4º Secretário Eduardo Siqueira Campos – PSDB – TO Suplentes de Secretário 1ª Serys Slhessarenko – PT – MT 2ª Papaléo Paes – PMDB – AP 3ª Alvaro Dias – PSDB – PR 4ª Aelton Freitas – PL – MG	
LIDERANÇAS		
LIDERANÇA DO PMDB E DA MAIORIA – 22	BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB) –19	LIDERANÇA PARLAMENTAR DA MINORIA (PFL/PSDB) – 28
LÍDER Ney Suassuna Vice-Líderes Garibaldi Alves Filho (Vago) Gilberto Mestrinho (Vago) Amir Lando (Vago) LÍDER DO PMDB – 22 Ney Suassuna VICE-LÍDERES DO PMDB (Vago) (Vago) Luiz Otávio Gerson Camata Leomar Quintanilha (Vago) Valdir Raupp LÍDER DO PTB – 3 Mozarildo Cavalcanti VICE-LÍDER DO PTB Sérgio Zambiasi LÍDER DO PDT – 4 Osmar Dias VICE-LÍDERES DO PDT (Vago) LÍDER DO PP – 1 Valmir Amaral	LÍDER Delcídio Amaral – PT VICE-LÍDERES Sibá Machado – PT Antônio Carlos Valadares – PSB LÍDER DO PT – 12 Delcídio Amaral VICE-LÍDERES DO PT Roberto Saturnino – PT Ana Júlia Carepa – PT Flávio Arns – PT Fátima Cleide – PT LÍDER DO PL – 4 Marcelo Crivella VICE-LÍDER DO PL Aelton Freitas LÍDER DO PSB – 3 Antonio Carlos Valadares VICE-LÍDER DO PSB (Vago) LÍDER DO P-SOL – 2 Heloísa Helena VICE-LÍDER DO P-SOL Geraldo Mesquita Júnior	LÍDER José Jorge – PFL VICE-LÍDERES Alvaro Dias – PSDB Tasso Jereissati – PSDB César Borges – PFL Eduardo Azeredo – PSDB Rodolpho Tourinho – PFL Demóstenes Torres – PFL LÍDER DO PFL – 15 José Agripino VICE-LÍDERES DO PFL Demóstenes Torres César Borges Rodolpho Tourinho Maria do Carmo Alves Romeu Tuma (Vago) LÍDER DO PSDB – 13 Arthur Virgílio VICE-LÍDERES DO PSDB Lúcia Vânia Leonel Pavan (Vago) Flexa Ribeiro LÍDER DO GOVERNO Aloizio Mercadante – PT VICE-LÍDERES DO GOVERNO Romero Jucá – PMDB Ideli Salvatti – PT Garibaldi Alves Filho – PMDB (Vago) Fernando Bezerra – PTB Patrícia Saboya Gomes – PSB
EXPEDIENTE		
Agaciel da Silva Maia Diretor-Geral do Senado Federal Júlio Werner Pedrosa Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações José Farias Maranhão Diretor da Subsecretaria Industrial	Raimundo Carreiro Silva Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal Ronald Cavalcante Gonçalves Diretor da Subsecretaria de Ata Denise Ortega de Baere Diretora da Subsecretaria de Taquigrafia	



FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONSTANTES DO ORÇAMENTO DE 2005

(Art. 103 da LDO/2006)

ANEXO IV

Seção 2/2

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS VIA SISTEMAS

METODOLOGIA REFORME.



Brasília, setembro de 2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Sumário:

Funcional:	Página
03.122.0580.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional	1
04.121.0795.4090.0001 - Coordenação do Processo Orçamentário Nacional	2
04.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional	3
04.122.0779.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional	13
04.122.0794.4063.0001 - Administração do Patrimônio Imobiliário da União Nacional	14
04.122.0797.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional	16
04.124.1173.4996.0001 - Fiscalização de Aplicação de Recursos Públicos em Áreas Municipais Nacional	17
04.125.0770.2237.0001 - Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira Nacional	18
04.125.1109.4917.0001 - Operacionalização da Certificação Digital - Infra Estrutura de Chaves Públicas - ICP Brasil Nacional	22
04.129.0770.2238.0001 - Arrecadação Tributária e Aduaneira Nacional	23
05.122.0637.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional	29
05.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional	30
05.128.0625.2055.0001 - Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia Nacional	33
05.153.0620.4450.0001 - Instrução Militar e Adestramento do Exército Nacional	34
05.153.0628.3134.0001 - Adequação de Organizações Militares Nacional	40
05.153.0628.3142.0001 - Instalação de Organizações Militares Nacional	41
05.153.0628.5375.0001 - Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército Nacional	42
05.153.0643.1213.0010 - Implantação de Unidades Militares na Região da Calha Norte Na Região Norte	43
05.153.0643.2452.0010 - Manutenção da Infra-estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região da Calha Norte Na Região Norte	44
05.153.8032.6499.0001 - Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira Nacional	45
05.302.0637.2059.0001 - Atendimento Médico-hospitalar/Fator de Custo Nacional	46
05.302.0637.2887.0001 - Manutenção dos Serviços Médico-hospitalares e Odontológicos Nacional	47
05.482.0628.3131.0001 - Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército Nacional	49
06.181.0663.1821.0001 - Reforma das Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal Nacional	50
07.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional	51
10.125.1185.4339.0001 - Regulação, Fiscalização e Monitoramento de Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde Nacional	52
10.302.1216.7833.0001 - Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON Nacional	53
10.302.1220.6217.0121 - Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal Instituto de Cardiologia de Laranjeiras - RJ	54
10.302.1220.6217.0123 - Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal Hospital Geral dos Servidores - RJ	56
10.302.1220.6217.0127 - Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal Hospital Geral de Bonsucesso - RJ	58
10.302.1220.6217.0129 - Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal Instituto Nacional do Câncer - RJ	59
10.303.1293.4365.0001 - Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos Nacional	60
10.303.1293.4368.0001 - Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde Nacional	62

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Sumário:

Funcional:	Página
10.303.1293.6145.0001 - Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos Nacional	63
10.304.1289.6174.0001 - Análise Técnico-Laboratorial da Qualidade dos Produtos Ofertados à População Nacional	64
10.305.1186.6031.0001 - Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças Nacional	65
10.305.1307.6184.0001 - Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose e outras Pneumopatias de Interesse em Saúde Pública Nacional	66
10.571.1201.4363.0001 - Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga Nacional	67
10.571.1201.6165.0001 - Fomento à Pesquisa em Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos à Saúde Nacional	68
10.572.1201.7676.0033 - Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde No Estado do Rio de Janeiro	69
11.122.0106.2619.0001 - Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho Nacional	70
11.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional	71
11.334.1133.4737.0001 - Fomento à Geração de Trabalho e Renda em Atividades de Economia Solidária Nacional	72
12.122.0750.2000.0026 - Administração da Unidade No Estado de Pernambuco	73
12.122.0750.2000.0053 - Administração da Unidade No Distrito Federal	74
12.302.1073.4086.0041 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População No Estado do Paraná	76
12.363.1062.2992.0021 - Funcionamento da Educação Profissional No Estado do Maranhão	77
12.363.1062.2992.0024 - Funcionamento da Educação Profissional No Estado do Rio Grande do Norte	78
12.363.1062.6380.0001 - Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional Nacional	79
12.363.1062.7109.0001 - Implantação e Recuperação de Centros Escolares de Educação Profissional - PROEP Nacional	80
12.364.1073.4004.0042 - Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária No Estado de Santa Catarina	81
12.364.1073.4009.0022 - Funcionamento de Cursos de Graduação No Estado do Piauí	82
12.364.1073.4009.0026 - Funcionamento de Cursos de Graduação No Estado de Pernambuco	83
12.364.1073.4009.0031 - Funcionamento de Cursos de Graduação No Estado de Minas Gerais	84
12.364.1073.4009.0033 - Funcionamento de Cursos de Graduação No Estado do Rio de Janeiro	85
12.364.1073.4009.0035 - Funcionamento de Cursos de Graduação No Estado de São Paulo	88
12.364.1073.4009.0042 - Funcionamento de Cursos de Graduação No Estado de Santa Catarina	89
12.364.1073.4009.0043 - Funcionamento de Cursos de Graduação No Estado do Rio Grande do Sul	90
12.364.1073.4009.0052 - Funcionamento de Cursos de Graduação No Estado de Goiás	91
13.122.0173.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional	93
13.391.0167.2636.0001 - Preservação de Bens Culturais de Natureza Material Nacional	94
13.391.0167.4793.0001 - Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural Nacional	98
13.391.0171.1612.0001 - Modernização de Museus Nacional	99
13.391.0171.2651.0001 - Funcionamento de Museus da União Nacional	100
13.391.0171.2838.0001 - Fomento a Projetos na Área Museológica Nacional	101
13.392.0169.5106.0033 - Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV No Estado do Rio de Janeiro	102
13.392.1142.4796.0001 - Fomento a Projetos em Arte e Cultura Nacional	103

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Sumário:

Funcional:	Página
14.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional	104
14.423.0151.7494.0001 - Regularização e Proteção de Terras Indígenas na Amazônia Legal - PPTAL (Programa-Piloto) Nacional	105
15.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional	106
18.122.0511.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional	107
18.122.0750.2000.0033 - Administração da Unidade No Estado do Rio de Janeiro	108
18.541.0499.2950.0001 - Fomento a Projetos Orientados ao Manejo e Consolidação de Áreas Protegidas Nacional	109
18.541.0499.4988.0001 - Gestão de Unidades de Conservação Federais Nacional	110
18.544.0515.1851.0048 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica em Municípios do Estado do Ceará	111
18.544.0515.1851.0074 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica - Estado de Minas Gerais	112
18.544.0515.2822.0020 - Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica Na Região Nordeste	113
18.544.0515.3601.0023 - Construção do Complexo Castanhão no Estado do Ceará No Estado do Ceará	114
18.544.0515.3647.0026 - Construção da Adutora Jucazinho com 243 km de Extensão no Estado de Pernambuco No Estado de Pernambuco	115
19.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional	116
19.122.1113.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional	118
19.122.1122.4193.0010 - Preservação dos Acervos Científicos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA Na Região Norte	119
19.303.1113.2478.0001 - Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica Nacional	120
19.542.1113.2464.0001 - Recolhimento e Armazenamento de Resíduos Radioativos Nacional	121
19.571.0461.4174.0001 - Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST Nacional	122
19.571.0461.4661.0001 - Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas Nacional	123
19.571.1113.2473.0001 - Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN Nacional	124
19.572.0461.2095.0001 - Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) Nacional	125
19.572.0461.4128.0001 - Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral Nacional	127
19.572.0461.4972.0001 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT Nacional	129
19.572.0464.3463.0001 - Participação Brasileira no Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS Nacional	130
19.573.1112.4143.0010 - Difusão e Popularização do Conhecimento em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA Na Região Norte	131
20.122.0365.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional	132
20.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional	133
20.122.0750.4716.0001 - Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas Nacional	134
20.125.0356.2145.0001 - Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos, Subprodutos e Derivados de Origem Animal Nacional	136
20.125.0356.4746.0001 - Padronização e Classificação de Produtos Vegetais Nacional	137
20.572.0362.2127.0001 - Geração de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Outros Sistemas Agroflorestais Nacional	138
20.603.0362.2143.0001 - Controle da Doença Vassoura-de-Bruça Nacional	139

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Sumário:

Funcional:	Página
20.604.0356.2132.0001 - Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal Nacional	140
20.606.6003.005A.0038 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário - Nacional-NA	141
21.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional	142
21.631.0135.4296.0001 - Projetos de Assentamento Rural em Implantação Nacional	143
21.631.0137.4312.0001 - Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural Nacional	158

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 03.122.0580.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional

Unidade Orçamentária: 20114 - Advocacia-Geral da União

CONTRATO:	00005/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 299.000,00
UASG:	110061 - COORDENACAO-GERAL DE SERVICOS GERAIS	Data de Assinatura:	3/3/2005
Objeto:	Execução dos serviços de reforma, recuperação e ampliação das instalações da Procuradoria Federal e da Procuradoria da União no Estado de Roraima.	Vigência:	3/3/2005 a 2/7/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 121.361,13
UASG:	110096 - UNIDADE REGIONAL DA DGA EM RECIFE/PE	Data de Assinatura:	20/2/2004
Objeto:	Prestação de serviços de reforma e adequações da futura sede da Procuradoria da União no Estado do Piauí.	Vigência:	20/2/2004 a 17/8/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00122/2001 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 368.613,60
UASG:	110096 - UNIDADE REGIONAL DA DGA EM RECIFE/PE	Data de Assinatura:	9/11/2001
Objeto:	Prestação de serviços de locação de veículos com motorista.	Vigência:	9/11/2001 a 8/11/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/10/2002
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/10/2002
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 267.861,84	Data de Assinatura:	3/4/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 239.121,84	Data de Assinatura:	30/5/2003
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 4.710,90	Data de Assinatura:	20/10/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 304.070,88	Data de Assinatura:	3/11/2003
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 395,28	Data de Assinatura:	19/5/2004
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 9.477,51	Data de Assinatura:	11/8/2004
NºAditivo:	00009/2004	Valor:	R\$ 341.190,36	Data de Assinatura:	4/11/2004
NºAditivo:	00010/2004	Valor:	R\$ 34.750,87	Data de Assinatura:	6/12/2004
NºAditivo:	00011/2005	Valor:	R\$ 23.432,00	Data de Assinatura:	13/1/2005

CONTRATO:	00021/2001 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 93.600,00
UASG:	110099 - UNIDADE REGIONAL DA DGA EM SÃO PAULO/SP	Data de Assinatura:	9/3/2001
Objeto:	Contrato de locação do 9 (nono) andar do Edifício Tiffany Office Plaza, sito na Avenida-Barão de Itapira 950- Campinas/SP, com área de aproximadamente 392 m2 com direito de usode 06 (seis) vagas de garagem para psu/Campinas.	Vigência:	9/3/2001 a 8/3/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 103.053,60	Data de Assinatura:	8/3/2002
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 114.000,00	Data de Assinatura:	28/2/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 121.068,00	Data de Assinatura:	9/3/2004
NºAditivo:	00004/2005	Valor:	R\$ 135.000,00	Data de Assinatura:	23/2/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 04.121.0795.4090.0001 - Coordenação do Processo Orçamentário Nacional

Unidade Orçamentária: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

CONTRATO:	00022/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 372.462,76
UASG:	201004 - MP-COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	Data de Assinatura:	15/7/2004
Objeto:	Prestação dos serviços de conservação d a impermeabilização do terraço e da cobertura d o BlocoDda SEPN 516 e das duas marquises do BlocoKda Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF.	Vigência:	15/7/2004 a 14/10/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 92.918,62	Data de Assinatura:	1/10/2004
-------------------	------------	---------------	---------------	----------------------------	-----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 04.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional

Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério da Fazenda

CONTRATO:	00016/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.760.856,00
UASG:	170014 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL	Data de Assinatura:	2/1/2002
Objeto:	Prestação de serviços especializados de planejamento, implantação e operação de Central de Atendimento, a ser implantado no Distrito Federal, por meio do serviço 0800.	Vigência:	2/1/2002 a 31/12/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 1.760.856,00
		Data de Assinatura:	7/11/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/1/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/1/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 1.760.856,00
		Data de Assinatura:	18/12/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/5/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 1.760.856,00
		Data de Assinatura:	15/12/2004
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	11/4/2005
CONTRATO:	00040/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.843.907,52
UASG:	170014 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL	Data de Assinatura:	8/11/2000
Objeto:	Prestação serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas, hidrossanitárias, redes elétricas, estações bilizadas e aterradas, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, estabilizadores eletrônicos de tensão	Vigência:	8/11/2000 a 7/11/2001
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 1.843.907,52
		Data de Assinatura:	8/11/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 1.943.007,54
		Data de Assinatura:	4/3/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 1.929.315,12
		Data de Assinatura:	16/9/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 1.929.315,12
		Data de Assinatura:	6/11/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 2.009.715,12
		Data de Assinatura:	26/10/2004
CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.143.440,16
UASG:	170016 - COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS / MF	Data de Assinatura:	22/1/2004
Objeto:	O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de Operação e manutenção predial preventiva e corretiva, bem como o planejamento/instalação de circuitos elétricos, lógicos e telefônicos e manutenção de infraestrutura e de mobil	Vigência:	22/1/2004 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 1.143.440,16
		Data de Assinatura:	15/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00013/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 148.421,48
UASG:	170016 - COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS / MF	Data de Assinatura:	1/3/2004
Objeto:	A contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço de recuperação o externa (superfície e conjunto de pilares de sustentação) do túnel de ligação entre os Edifícios Sede e Anexo do Ministério da Fazenda, localizada na Esplanada	Vigência:	1/3/2004 a 8/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 34.406,62
		Data de Assinatura:	19/7/2004
CONTRATO:	00018/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 95.083,39
UASG:	170016 - COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS / MF	Data de Assinatura:	19/7/2004
Objeto:	Prestação dos Serviços de Operação e Manutenção Predial Preventiva e Corretiva a serem executados no imóvel do Ministério da Fazenda localizado no Setor Comercial Sul - SCS Quadra 01, Bloco J - Brasília/DF, a seguir denominado Ed. Alvorada.	Vigência:	19/7/2004 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 210.000,12
		Data de Assinatura:	15/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/4/2005
CONTRATO:	00005/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 516.054,86
UASG:	170025 - GERÊNCIA REG. DE ADM. NO EST. DO MARANHÃO	Data de Assinatura:	5/11/2003
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica para a execução dos serviços de recuperação do Setores A e B do 3º andar do prédio do Ministério da Fazenda em São Luis - MA.	Vigência:	5/11/2003 a 5/4/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	2/4/2004
NºAditivo:	00602/2004	Valor:	R\$ 32.825,83
		Data de Assinatura:	5/5/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 32.825,83
		Data de Assinatura:	22/6/2004
CONTRATO:	00025/2000 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 573.600,00
UASG:	170038 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADM. NO ESTADO DO CEARA	Data de Assinatura:	1/1/2001
Objeto:	Manutenção preventiva das instalações / hidrossanitárias e predial e acompanhamento técnico, de operação de cadastro técnico de conservação e manutenção predial, com fornecimento de peças, mão-de-obra, serviços e assistência técnica do ESOF/MF	Vigência:	1/1/2001 a 31/12/2001
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 573.600,00
		Data de Assinatura:	15/10/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 239.000,00
		Data de Assinatura:	1/8/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 107.550,00
		Data de Assinatura:	2/9/2002
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 126.888,15
		Data de Assinatura:	1/10/2002
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 507.552,60
		Data de Assinatura:	30/12/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 76.127,40
		Data de Assinatura:	1/4/2003
NºAditivo:	00007/2003	Valor:	R\$ 583.680,00
		Data de Assinatura:	4/9/2003
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 156.960,00
		Data de Assinatura:	14/4/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMA SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
NºAditivo:	00009/2004	Valor: R\$ 792.960,00	Data de Assinatura: 10/8/2004
NºAditivo:	00010/2005	Valor: R\$ 65.600,00	Data de Assinatura: 25/4/2005
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III			
CONTRATO:	00069/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 126.561,78
UASG:	170038 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADM. NO ESTADO DO CEARÁ	Data de Assinatura:	8/4/2004
Objeto:	Prestação dos serviços, em caráter emergencial, de operação, manutenção preventiva e conservação dos sistemas de sonorização, detecção e alarme de incêndio, bem como manutenção e recarga dos extintores de incêndio do ESOF/CE.	Vigência:	8/4/2004 a 5/10/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00008/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 119.850,00
UASG:	170050 - MF/DAMF-DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO MF/PB	Data de Assinatura:	19/7/2004
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica sob regime de empreitada por menor preço global, para execução dos serviços de substituição da torre d e refrigeração e tubulações do edifício sede da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda	Vigência:	19/7/2004 a 30/8/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00002/2002 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 152.368,08
UASG:	170055 - DELEGACIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO MF/PE	Data de Assinatura:	18/1/2002
Objeto:	Contratação dos Serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, sem fornecimento de materiais, dos sistemas de: ArCondicionado, Ventilação, Instalações Elétricas Hidrosanitárias e Rede Lógica, no Edifício Sede da GRA/MF/PB. Assinam p	Vigência:	18/1/2002 a 17/1/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor: R\$ 152.368,08	Data de Assinatura: 17/1/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor: R\$ 8.366,47	Data de Assinatura: 22/7/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 1/9/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor: R\$ 166.711,20	Data de Assinatura: 16/1/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor: R\$ 50.900,91	Data de Assinatura: 19/11/2004
NºAditivo:	00006/2005	Valor: R\$ 203.603,64	Data de Assinatura: 14/1/2005
CONTRATO:	00003/2002 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 13.450,00
UASG:	170100 - GERENCIA REG. DE ADM. NO ESTADO ESPIRITO/ES	Data de Assinatura:	4/1/2002
Objeto:	Manutenção preventiva e corretiva das instalações civis do edifício sede do mf/es.	Vigência:	4/1/2002 a 31/12/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 29/5/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor: R\$ 240.000,00	Data de Assinatura: 1/1/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor: R\$ 17.802,59	Data de Assinatura: 9/12/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor: R\$ 213.631,08	Data de Assinatura: 1/1/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor: R\$ 9.329,92	Data de Assinatura: 16/12/2004
NºAditivo:	00006/2005	Valor: R\$ 227.625,96	Data de Assinatura: 1/1/2005

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00003/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.698.975,60
UASG:	170114 - DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO MF/RJ	Data de Assinatura:	9/12/2003
Objeto:	Contratação para a Prestação de Serviço s_ Técnicos especializados_ e contínuos de Engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva, dos-Sistemas de Ar-Condicionado Central, Individual ,Exaustão/Ventilação Mecânica e Tratamento Químico das Torres	Vigência:	9/12/2003 a 8/12/2008
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	6/2/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/1/2005
CONTRATO:	00004/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 824.928,80
UASG:	170114 - DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO MF/RJ	Data de Assinatura:	18/12/2003
Objeto:	Contratação de serviços para adequação-das instalações dos Sistemas Preventivos Fixos-de segurança e combate a incêndio e pânico, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão - de obra,no Edifício-Sede do Ministério da Fazenda no Estado	Vigência:	19/12/2003 a 19/5/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	26/3/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/9/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 1.013.188,82
		Data de Assinatura:	14/12/2004
CONTRATO:	00006/2002 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 3.766.862,40
UASG:	170114 - DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO MF/RJ	Data de Assinatura:	1/10/2002
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva dos sistemas elétricos, hidráulicos, hidrossanitário, bombas hidráulicas e de grupos geradores do Edifício Sede do Ministério da Fazenda no Rio de Janeiro.	Vigência:	1/10/2002 a 30/9/2007
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 753.372,53
		Data de Assinatura:	13/12/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/1/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	10/4/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	10/11/2003
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	20/12/2003
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	21/1/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 587.667,53
		Data de Assinatura:	18/11/2004
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 566.416,92
		Data de Assinatura:	18/11/2004
NºAditivo:	00009/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/1/2005
CONTRATO:	00014/2000 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 2.674.045,80
UASG:	170114 - DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO MF/RJ	Data de Assinatura:	23/12/2000
Objeto:	Manutenção Predial Parte Civil para a GRA/MF/RJ.	Vigência:	1/1/2001 a 31/12/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 534.809,16
		Data de Assinatura:	3/12/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 534.809,16
		Data de Assinatura:	3/12/2001
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 586.963,68
		Data de Assinatura:	1/1/2002
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 586.963,68
		Data de Assinatura:	17/12/2002

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
NºAditivo:	00005/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 1/1/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 10/4/2003
NºAditivo:	00007/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 11/11/2003
NºAditivo:	00008/2003	Valor: R\$ 651.328,92	Data de Assinatura: 4/12/2003
NºAditivo:	00009/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 21/1/2004
NºAditivo:	00010/2004	Valor: R\$ 55.094,00	Data de Assinatura: 24/11/2004
NºAditivo:	00011/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 1/1/2005
CONTRATO: 00010/2002 REFERENTE A PREGÃO			
UASG: 170131 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADM. NO EST. DE S.PAULO		Valor Inicial:	R\$ 167.400,00
Objeto: Contratação de serviços de conservação e manutenção preventiva e corretiva dos elevadores e escadas rolantes do Edifício-Sede e Edifício Florêncio de Abreu - Ministério da Fazenda em São Paulo.		Data de Assinatura:	22/3/2002
		Vigência:	22/3/2002 a 31/12/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 16/8/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor: R\$ 216.000,00	Data de Assinatura: 11/12/2002
NºAditivo:	00003/2003	Valor: R\$ 18.900,00	Data de Assinatura: 29/5/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor: R\$ 183.600,00	Data de Assinatura: 29/12/2003
NºAditivo:	00005/2005	Valor: R\$ 183.600,00	Data de Assinatura: 1/1/2005
CONTRATO: 00025/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA			
UASG: 170131 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADM. NO EST. DE S.PAULO		Valor Inicial:	R\$ 229.797,88
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas Procuradorias Seccionais no Interior de São Paulo/SP.		Data de Assinatura:	25/7/2001
		Vigência:	1/8/2001 a 31/12/2001
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00051/2001	Valor: R\$ 689.393,64	Data de Assinatura: 13/12/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 20/5/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor: R\$ 1.044.634,78	Data de Assinatura: 23/12/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor: R\$ 166.145,58	Data de Assinatura: 7/4/2003
NºAditivo:	00005/2003	Valor: R\$ 63.946,51	Data de Assinatura: 21/8/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 3/11/2003
NºAditivo:	00007/2004	Valor: R\$ 982.331,76	Data de Assinatura: 1/1/2004
NºAditivo:	00008/2004	Valor: R\$ 982.331,76	Data de Assinatura: 27/12/2004
CONTRATO: 00037/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA			
UASG: 170131 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADM. NO EST. DE S.PAULO		Valor Inicial:	R\$ 111.977,48
Objeto: Prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado central com resfriamento de líquido do tipo centrífuga, unidade Self Contained, aparelhos condicionadores individuais, com tratamento químico de água		Data de Assinatura:	15/10/2002
		Vigência:	15/10/2002 a 31/12/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor: R\$ 537.491,88	Data de Assinatura: 16/12/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor: R\$ 101.872,62	Data de Assinatura: 1/4/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor: R\$ 401.661,72	Data de Assinatura: 29/12/2003

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 401.652,00
		Data de Assinatura:	10/11/2004
CONTRATO:	00204/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.811.998,58
UASG:	170131 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADM. NO EST. DE S.PAULO	Data de Assinatura:	29/10/1999
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção predial para os imóveis do Mini stério da Fazenda no Estado de São Paulo.	Vigência:	29/10/1999 a 31/12/2001
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 90.891,93
		Data de Assinatura:	17/10/2001
NºAditivo:	00050/2001	Valor:	R\$ 1.759.383,96
		Data de Assinatura:	12/12/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 2.407.190,60
		Data de Assinatura:	23/12/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 444.939,93
		Data de Assinatura:	7/4/2003
NºAditivo:	00007/2003	Valor:	R\$ 244.473,04
		Data de Assinatura:	21/8/2003
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 2.071.370,88
		Data de Assinatura:	1/1/2004
NºAditivo:	00010/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	27/10/2004
CONTRATO:	00035/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 138.574,43
UASG:	170153 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/PR	Data de Assinatura:	29/11/2004
Objeto:	Execução de obras civis de recuperação do piso, execução de grades de proteção, cobertura e revestimento de fachada, na sacada do 13º pavimento do Edifício Sede do MF/PR.	Vigência:	29/11/2004 a 15/1/2007
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 16.992,46
		Data de Assinatura:	31/3/2005
CONTRATO:	00056/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 599.910,00
UASG:	170153 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/PR	Data de Assinatura:	1/12/2000
Objeto:	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para a manutenção preventiva e corretiva predial, a serem executados nos Órgãos do Ministério da Fazenda localizados no Paraná.	Vigência:	1/1/2001 a 1/7/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 479.845,68
		Data de Assinatura:	5/7/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 458.386,93
		Data de Assinatura:	25/2/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 211.912,92
		Data de Assinatura:	30/12/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 423.825,84
		Data de Assinatura:	9/6/2003
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 57.000,00
		Data de Assinatura:	30/12/2003
NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/12/2004
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/3/2005
CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 494.916,06
UASG:	170175 - GERÊNCIA DE ADM. NO ESTADO DO RIO GRÁ.DO SUL	Data de Assinatura:	22/4/2004
Objeto:	Prestação dos Serviços especializados e contínuos de engenharia de manutenção predial preventiva e corretiva para os imóveis do MF/RS, em diversas cidades do RS, em caráter emergencial e sujeito a condição resolutiva expressa, em conformidade	Vigência:	22/4/2004 a 20/8/2004
Não há registro de aditivos no sistema			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NOS SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00005/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 657.793,57
UASG:	170175 - GERÊNCIA DE ADM. NO ESTADO DO RIO GRA.DO SUL	Data de Assinatura:	3/6/2004
Objeto:	Prestação dos serviços especializados e contínuos de engenharia de manutenção predial preventiva e corretiva para os imóveis do MF/RS em diversas cidades do RS.	Vigência:	11/6/2004 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 25.014,64
		Data de Assinatura:	4/6/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 3.573,52
		Data de Assinatura:	28/6/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 1.179.780,00
		Data de Assinatura:	23/12/2004
CONTRATO:	00013/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.501.731,00
UASG:	170175 - GERÊNCIA DE ADM. NO ESTADO DO RIO GRA.DO SUL	Data de Assinatura:	10/2/1999
Objeto:	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PLAN TAO PERMANENTE DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DURANTE AS 24 HORAS, NOS 07 DIAS DA SEMANA NA CAPITAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULE OPERACOES DE INSTALACOES ELETRICAS, ESTACOES TRAN	Vigência:	22/2/1999 a 31/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/1999	Valor:	R\$ 46.233,88
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00002/1999	Valor:	R\$ 53.471,00
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00003/1999	Valor:	R\$ 53.471,00
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00004/1999	Valor:	R\$ 57.894,32
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00005/1999	Valor:	R\$ 531.587,21
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00006/1999	Valor:	R\$ 13.269,96
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00007/1999	Valor:	R\$ 48.217,62
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00008/1999	Valor:	R\$ 64.134,40
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00009/1999	Valor:	R\$ 73.151,32
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00010/1999	Valor:	R\$ 56.284,80
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00011/1999	Valor:	R\$ 30.963,24
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00012/1999	Valor:	R\$ 21.507,42
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00013/1999	Valor:	R\$ 35.386,56
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00014/1999	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	15/12/1999
NºAditivo:	00015/2000	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	19/7/2000
NºAditivo:	00016/2000	Valor:	R\$ 549.587,94
		Data de Assinatura:	25/8/2000
NºAditivo:	00017/2000	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/11/2000
NºAditivo:	00019/2001	Valor:	R\$ 1.385.181,12
		Data de Assinatura:	26/10/2001
NºAditivo:	00020/2001	Valor:	R\$ 1.409.467,08
		Data de Assinatura:	14/12/2001
NºAditivo:	00021/2001	Valor:	R\$ 1.409.467,08
		Data de Assinatura:	14/12/2001
NºAditivo:	00022/2002	Valor:	R\$ 1.450.729,55
		Data de Assinatura:	30/12/2002
NºAditivo:	00023/2002	Valor:	R\$ 1.501.731,00
		Data de Assinatura:	31/12/2002
NºAditivo:	00026/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	2/5/2003
NºAditivo:	00034/2003	Valor:	R\$ 136.326,84
		Data de Assinatura:	12/12/2003
NºAditivo:	00035/2003	Valor:	R\$ 236.299,85
		Data de Assinatura:	12/12/2003

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00021/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 108.500,00
UASG:	170175 - GERÊNCIA DE ADM. NO ESTADO DO RIO GRA.DO SUL	Data de Assinatura:	30/12/2004
Objeto:	Execução de pavimentação asfáltica e recapeamento da pavimentação asfáltica do estacionamento do Ed. Sede do MF/RS em Porto Alegre/RS		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00003/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 132.000,00
UASG:	170190 - DAMF-DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO MF/MT	Data de Assinatura:	9/12/2003
Objeto:	Prestação de serviços de conservação e manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais do Edifício Sede dos órgãos Fazendários na Capital de Mato Grosso.		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 66.000,00	Data de Assinatura:	28/12/2004
------------	------------	--------	---------------	---------------------	------------

CONTRATO:	00010/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 100.930,80
UASG:	170940 - COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PR	Data de Assinatura:	25/3/2004
Objeto:	Prestação de serviços especializados de reforço estrutural do mezanino, no 10º andar do Edifício Darcy Ribeiro, em Brasília onde funciona a Sede da CGU-PR.		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00020/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 617.544,00
UASG:	170940 - COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PR	Data de Assinatura:	2/8/2004
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção predial.		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 30.000,00	Data de Assinatura:	22/12/2004
------------	------------	--------	---------------	---------------------	------------

CONTRATO:	00020/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 252.356,09
UASG:	193002 - DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE	Data de Assinatura:	28/10/2004
Objeto:	Contratação de empresa para executar os serviços de ampliação e reestruturação de área de oficinas do DNOCS, para o funcionamento do Centro Público de Economia Solidária.		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 125.173,97	Data de Assinatura:	4/4/2005
------------	------------	--------	----------------	---------------------	----------

CONTRATO:	00006/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.238.677,20
UASG:	200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF	Data de Assinatura:	14/4/2003
Objeto:	Serviços de engenharia de manutenção corretiva e preventiva de instalações prediais nas dependências do Ministério.		

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00022/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 372.462,76
UASG:	201004 - MP-COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	Data de Assinatura:	15/7/2004
Objeto:	Prestação dos serviços de conservação d a impermeabilização do terraço e da cobertura d o BlocoDda SEPN 516 e das duas marquises do BlocoKda Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF.	Vigência:	15/7/2004 a 14/10/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 92.918,62
		Data de Assinatura:	1/10/2004
CONTRATO:	00026/2004 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 290.000,00
UASG:	201004 - MP-COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	Data de Assinatura:	10/8/2004
Objeto:	Serviços eventuais de instalação de vidros, portas de vidros temperados, espelhos e acessórios, colocação de película reflexiva, com fornecimento de material, para atender as necessidades da CONTRATANTE, na EMI, BlocoCeK SOF, Almoxarifado Centr	Vigência:	10/8/2004 a 9/8/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00029/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 489.424,51
UASG:	201004 - MP-COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	Data de Assinatura:	14/9/2004
Objeto:	Serviços de Conservação e Recuperação d os pisos, paredes e tetos, com fornecimento de materiais e aplicados de acordo com a demandas dos Bls.CeK , localizados na Esplanada dos Ministérios, BlocoDda SEPN 516, Lote 08 e demais unidades administra	Vigência:	14/9/2004 a 13/9/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	22/11/2004
CONTRATO:	00037/2001 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 823.768,08
UASG:	201004 - MP-COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	Data de Assinatura:	3/7/2001
Objeto:	Serviços de monitoramento e diagnóstico mensal da qualidade do ar interior,higienização robotizada por escovação mecânica aseco com filmagem simultânea em cores das redes de dutos, sanitização dos sistemas de climatização acompanhamento das ta	Vigência:	3/7/2001 a 2/7/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 617.826,12
		Data de Assinatura:	3/7/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 713.032,32
		Data de Assinatura:	3/6/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	31/10/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 457.545,12
		Data de Assinatura:	2/7/2004
CONTRATO:	00023/2004 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 4.700.000,00
UASG:	530001 - MIN - DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA	Data de Assinatura:	30/12/2004
Objeto:	Prestação dos serviços de fornecimento, montagem, desmontagem de divisórias e mobiliário em geral, destinados aos ambientes do Ministério da Integração Nacional.	Vigência:	30/12/2004 a 30/12/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00090/2004 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 167.900,00
UASG:	533001 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA	Data de Assinatura:	23/12/2004
Objeto:	Aquisição e instalação de ar condicionad o tipo split de parede na quantidade de 36 unidades	Vigência:	23/12/2004 a 22/2/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 41.975,00
		Data de Assinatura:	27/12/2004
CONTRATO:	35719/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 184.920,22
UASG:	803010 - SERPRO - REGIONAL BRASILIA	Data de Assinatura:	21/8/2003
Objeto:	Execução de serviços de adequação nas instalações de climatização das áreas do CPD e R EDE.	Vigência:	21/8/2003 a 20/8/2008
Não há registro de aditivos no sistema			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 04.122.0779.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional**Unidade Orçamentária:** 25208 - Superintendência de Seguros Privados

CONTRATO:	00005/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 158.768,52
UASG:	173039 - MF-SUSEP-SUPERINT.DE SEGUROS PRIVADOS/RJ	Data de Assinatura:	30/12/2003
Objeto:	Prestação pela Contratada a Contratante de Serviços de engenharia para operação,manutenção preventiva e corretiva dos Sistemas prediais, civis, elétricos e hidráulicos, com fornecimento de material, e do Sistema fixo de combate à incêndio	Vigência:	1/1/2004 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	50001/2005	Valor:	R\$ 13.268,24
		Data de Assinatura:	31/12/2004
CONTRATO:	00055/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 117.615,64
UASG:	173039 - MF-SUSEP-SUPERINT.DE SEGUROS PRIVADOS/RJ	Data de Assinatura:	27/12/2004
Objeto:	Prestação de Serviços de Engenharia pela Contratada, com fornecimento de materias para conserto do telhado do predio anexo da Contratante situado à Rua Buenos Aires, 264 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.	Vigência:	27/12/2004 a 26/3/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	55001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/2/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 04.122.0794.4063.0001 - Administração do Patrimônio Imobiliário da União Nacional

Unidade Orçamentária: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

CONTRATO:	00025/2000 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 573.600,00
UASG:	170038 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADM. NO ESTADO DO CEARA	Data de Assinatura:	1/1/2001
Objeto:	Manutenção preventiva das instalações / hidrossanitárias e predial e acompanhamento técnico, de operação de cadastro técnico de conservação e manutenção predial, com fornecimento de peças, mão-de-obra, serviços e assistência técnica do ESOF/MF	Vigência:	1/1/2001 a 31/12/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 573.600,00	Data de Assinatura:	15/10/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 239.000,00	Data de Assinatura:	1/8/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 107.550,00	Data de Assinatura:	2/9/2002
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 126.888,15	Data de Assinatura:	1/10/2002
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 507.552,60	Data de Assinatura:	30/12/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 76.127,40	Data de Assinatura:	1/4/2003
NºAditivo:	00007/2003	Valor:	R\$ 583.680,00	Data de Assinatura:	4/9/2003
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 156.960,00	Data de Assinatura:	14/4/2004
NºAditivo:	00009/2004	Valor:	R\$ 792.960,00	Data de Assinatura:	10/8/2004
NºAditivo:	00010/2005	Valor:	R\$ 65.600,00	Data de Assinatura:	25/4/2005

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 211.274,44
UASG:	170045 - DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO MF/RN	Data de Assinatura:	27/9/2004
Objeto:	A contratação de empresa de engenharia especializada na execução do serviço de reforma e adaptação, reparos e ampliação, no prédio anexo da antiga sudene, onde funcionará a sede da Gerencia Regional do Patrimônio da União no Estado do Rio Grande	Vigência:	27/9/2004 a 26/3/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00020/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 153.112,20
UASG:	170075 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADM. NO ESTADO DA BAHIA	Data de Assinatura:	21/12/2004
Objeto:	A execução de serviços de reforma e adaptação que serão realizados no imóvel sito à Praça Conde dos Arcos, Edif. Orlando Gomes - Comércio, Salvador/BA, com fornecimento de material e estações de trabalho, de acordo com as especificações consta	Vigência:	21/12/2004 a 18/2/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00025/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 229.797,88
UASG:	170131 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADM. NO EST. DE S.PAULO	Data de Assinatura:	25/7/2001
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas Procuradorias Seccionais no Interior de São Paulo/SP.	Vigência:	1/8/2001 a 31/12/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	00051/2001	Valor:	R\$ 689.393,64	Data de Assinatura:	13/12/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/5/2002

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG		
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO		
NºAditivo: 00003/2002	Valor: R\$ 1.044.634,78	Data de Assinatura: 23/12/2002
NºAditivo: 00004/2003	Valor: R\$ 166.145,58	Data de Assinatura: 7/4/2003
NºAditivo: 00005/2003	Valor: R\$ 63.946,51	Data de Assinatura: 21/8/2003
NºAditivo: 00006/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 3/11/2003
NºAditivo: 00007/2004	Valor: R\$ 982.331,76	Data de Assinatura: 1/1/2004
NºAditivo: 00008/2004	Valor: R\$ 982.331,76	Data de Assinatura: 27/12/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 04.122.0797.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional

Unidade Orçamentária: 47204 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

CONTRATO:	00019/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 444.557,80
UASG:	113601 - IPEA-INSTIT.DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA/DF	Data de Assinatura:	10/11/2004
Objeto:	A execução de obra de reforma geral com fornecimento de materiais e mão-de-obra, do Auditório do subsolo do Edifício BNDES, localizada no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco J, em Brasília-DF.	Vigência:	10/11/2004 a 9/2/2010
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	9/2/2005
CONTRATO:	00001/2002 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 140.400,00
UASG:	113602 - INST.PESQUISA ECONOMICA APLICADA/RJ	Data de Assinatura:	7/1/2002
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção predial e bens móveis do IPEA/RJ.	Vigência:	7/1/2002 a 6/1/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 21.055,83
		Data de Assinatura:	1/7/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 101.434,44
		Data de Assinatura:	27/12/2002
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 16.977,75
		Data de Assinatura:	9/6/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 124.780,08
		Data de Assinatura:	23/12/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 138.022,92
		Data de Assinatura:	17/8/2004
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 138.022,92
		Data de Assinatura:	16/12/2004
CONTRATO:	00008/2003 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 958.823,28
UASG:	113602 - INST.PESQUISA ECONOMICA APLICADA/RJ	Data de Assinatura:	1/8/2003
Objeto:	Locação do 13º e 14º pavimentos do Ed. Pres. Wilson situado na Av.Pres. Antonio Carlos 51, Centro - Rio de Janeiro, destinado a instalação e funcionamento das atividades do IPEA/RJ	Vigência:	1/8/2003 a 31/7/2006
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	19/1/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
Funcional: 04.124.1173.4996.0001 - Fiscalização de Aplicação de Recursos Públicos em Áreas Municipais Nacional			
Unidade Orçamentária: 20125 - Controladoria-Geral da União			
CONTRATO:	00008/2004 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 115.499,46
UASG:	170055 - DELEGACIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO MF/PE	Data de Assinatura:	20/7/2004
Objeto:	Contratação de empresa, prestadora de s erviços continuados de transporte terrestre de pessoas, documentos e pequenas cargas, em veícu los de pequeno e médio porte, inclusos custos c om mão-de-obra, combustível, reposição de peças , serviços mecâ	Vigência:	20/7/2004 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 230.998,92
		Data de Assinatura:	15/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	23/2/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 04.125.0770.2237.0001 - Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira Nacional

Unidade Orçamentária: 25902 - Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização

CONTRATO:	00025/2000 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 573.600,00
UASG:	170038 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADM. NO ESTADO DO CEARA	Data de Assinatura:	1/1/2001
Objeto:	Manutenção preventiva das instalações / hidrossanitárias e predial e acompanhamento técnico, de operação de cadastro técnico de conservação e manutenção predial, com fornecimento de peças, mão-de-obra, serviços e assistência técnica do ESOF/MF	Vigência:	1/1/2001 a 31/12/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 573.600,00	Data de Assinatura:	15/10/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 239.000,00	Data de Assinatura:	1/8/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 107.550,00	Data de Assinatura:	2/9/2002
NºAditivo:	00004/2002	Valor:	R\$ 126.888,15	Data de Assinatura:	1/10/2002
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 507.552,60	Data de Assinatura:	30/12/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 76.127,40	Data de Assinatura:	1/4/2003
NºAditivo:	00007/2003	Valor:	R\$ 583.680,00	Data de Assinatura:	4/9/2003
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 156.960,00	Data de Assinatura:	14/4/2004
NºAditivo:	00009/2004	Valor:	R\$ 792.960,00	Data de Assinatura:	10/8/2004
NºAditivo:	00010/2005	Valor:	R\$ 65.600,00	Data de Assinatura:	25/4/2005

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00002/2002 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 152.368,08
UASG:	170055 - DELEGACIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO MF/PE	Data de Assinatura:	18/1/2002
Objeto:	Contratação dos Serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, sem fornecimento de materiais, dos sistemas de: ArCondicionado, Ventilação, Instalações Elétricas e Hidrossanitárias e Rede Lógica, no Edifício Sede da GRA/MF/PB. Assinam p	Vigência:	18/1/2002 a 17/1/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 152.368,08	Data de Assinatura:	17/1/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 8.366,47	Data de Assinatura:	22/7/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/9/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 166.711,20	Data de Assinatura:	16/1/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 50.900,91	Data de Assinatura:	19/11/2004
NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 203.603,64	Data de Assinatura:	14/1/2005

CONTRATO:	00003/2002 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 13.450,00
UASG:	170100 - GERENCIA REG. DE ADM. NO ESTADO ESPIRITO/ES	Data de Assinatura:	4/1/2002
Objeto:	Manutenção preventiva e corretiva das instalações civis do edifício sede do mf/es.	Vigência:	4/1/2002 a 31/12/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	29/5/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 240.000,00	Data de Assinatura:	1/1/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 17.802,59	Data de Assinatura:	9/12/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 213.631,08	Data de Assinatura:	1/1/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
NºAditivo:	00005/2004	Valor: R\$ 9.329,92	Data de Assinatura: 16/12/2004
NºAditivo:	00006/2005	Valor: R\$ 227.625,96	Data de Assinatura: 1/1/2005
CONTRATO: 00014/2000 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS			
UASG: 170114 - DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO MF/RJ		Valor Inicial:	R\$ 2.674.045,80
Objeto: ManutençãoPredialParteCivilparaa GRA/MF/RJ.		Data de Assinatura:	23/12/2000
		Vigência:	1/1/2001 a 31/12/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2001	Valor: R\$ 534.809,16	Data de Assinatura: 3/12/2001
NºAditivo:	00002/2001	Valor: R\$ 534.809,16	Data de Assinatura: 3/12/2001
NºAditivo:	00003/2002	Valor: R\$ 586.963,68	Data de Assinatura: 1/1/2002
NºAditivo:	00004/2002	Valor: R\$ 586.963,68	Data de Assinatura: 17/12/2002
NºAditivo:	00005/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 1/1/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 10/4/2003
NºAditivo:	00007/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 11/11/2003
NºAditivo:	00008/2003	Valor: R\$ 651.328,92	Data de Assinatura: 4/12/2003
NºAditivo:	00009/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 21/1/2004
NºAditivo:	00010/2004	Valor: R\$ 55.094,00	Data de Assinatura: 24/11/2004
NºAditivo:	00011/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 1/1/2005
CONTRATO: 00025/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA			
UASG: 170131 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADM. NO EST. DE S.PAULO		Valor Inicial:	R\$ 229.797,88
Objeto: Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas Procuradorias Seccionais no Interior de São Paulo/SP.		Data de Assinatura:	25/7/2001
		Vigência:	1/8/2001 a 31/12/2001
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00051/2001	Valor: R\$ 689.393,64	Data de Assinatura: 13/12/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 20/5/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor: R\$ 1.044.634,78	Data de Assinatura: 23/12/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor: R\$ 166.145,58	Data de Assinatura: 7/4/2003
NºAditivo:	00005/2003	Valor: R\$ 63.946,51	Data de Assinatura: 21/8/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 3/11/2003
NºAditivo:	00007/2004	Valor: R\$ 982.331,76	Data de Assinatura: 1/1/2004
NºAditivo:	00008/2004	Valor: R\$ 982.331,76	Data de Assinatura: 27/12/2004
CONTRATO: 00037/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA			
UASG: 170131 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADM. NO EST. DE S.PAULO		Valor Inicial:	R\$ 111.977,48
Objeto: Prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado central com resfrição de líquido do tipo centrífuga, unidade Self Contained, aparelhos condicionadores individuais, com tratamento químico de água		Data de Assinatura:	15/10/2002
		Vigência:	15/10/2002 a 31/12/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor: R\$ 537.491,88	Data de Assinatura: 16/12/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor: R\$ 101.872,62	Data de Assinatura: 1/4/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor: R\$ 401.661,72	Data de Assinatura: 29/12/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor: R\$ 401.652,00	Data de Assinatura: 10/11/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO: 00204/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 3.811.998,58

UASG: 170131 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADM. NO EST. DE S.PAULO **Data de Assinatura:** 29/10/1999

Objeto: Prestação de serviços de manutenção predial para os imóveis do Mini stério da Fazenda no Estado de São Paulo. **Vigência:** 29/10/1999 a 31/12/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	00003/2001	Valor:	R\$ 90.891,93	Data de Assinatura:	17/10/2001
NºAditivo:	00050/2001	Valor:	R\$ 1.759.383,96	Data de Assinatura:	12/12/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 2.407.190,60	Data de Assinatura:	23/12/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 444.939,93	Data de Assinatura:	7/4/2003
NºAditivo:	00007/2003	Valor:	R\$ 244.473,04	Data de Assinatura:	21/8/2003
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 2.071.370,88	Data de Assinatura:	1/1/2004
NºAditivo:	00010/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/10/2004

CONTRATO: 00056/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 599.910,00

UASG: 170153 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/PR **Data de Assinatura:** 1/12/2000

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para a manutenção preventiva e corretiva predial, a serem executados nos Órgãos do Ministério da Fazenda localizados no Paraná. **Vigência:** 1/1/2001 a 1/7/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 479.845,68	Data de Assinatura:	5/7/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 458.386,93	Data de Assinatura:	25/2/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 211.912,92	Data de Assinatura:	30/12/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 423.825,84	Data de Assinatura:	9/6/2003
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 57.000,00	Data de Assinatura:	30/12/2003
NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/12/2004
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/3/2005

CONTRATO: 00002/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO **Valor Inicial:** R\$ 494.916,06

UASG: 170175 - GERÊNCIA DE ADM. NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL **Data de Assinatura:** 22/4/2004

Objeto: Prestação dos Serviços especializados e contínuos de engenharia de manutenção predial preventiva e corretiva para os imóveis do MF/RS, em diversas cidades do RS, em caráter emergencial e sujeito a condição resolutive expressa, em conformidade

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO: 00005/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA **Valor Inicial:** R\$ 657.793,57

UASG: 170175 - GERÊNCIA DE ADM. NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL **Data de Assinatura:** 3/6/2004

Objeto: Prestação dos serviços especializados e contínuos de engenharia de manutenção predial preventiva e corretiva para os imóveis do MF/RS em diversas cidades do RS. **Vigência:** 11/6/2004 a 31/12/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 25.014,64	Data de Assinatura:	4/6/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 3.573,52	Data de Assinatura:	28/6/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 1.179.780,00	Data de Assinatura:	23/12/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NOS SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00013/1999 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.501.731,00
UASG:	170175 - GERÊNCIA DE ADM. NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Data de Assinatura:	10/2/1999
Objeto:	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PLANO PERMANENTE DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DURANTE AS 24 HORAS, NOS 07 DIAS DA SEMANA NA CAPITAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OPERACOES DE INSTALACOES ELETRICAS, ESTACOES TRAN	Vigência:	22/2/1999 a 31/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/1999	Valor:	R\$ 46.233,88
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00002/1999	Valor:	R\$ 53.471,00
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00003/1999	Valor:	R\$ 53.471,00
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00004/1999	Valor:	R\$ 57.894,32
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00005/1999	Valor:	R\$ 531.587,21
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00006/1999	Valor:	R\$ 13.269,96
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00007/1999	Valor:	R\$ 48.217,62
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00008/1999	Valor:	R\$ 64.134,40
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00009/1999	Valor:	R\$ 73.151,32
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00010/1999	Valor:	R\$ 56.284,80
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00011/1999	Valor:	R\$ 30.963,24
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00012/1999	Valor:	R\$ 21.507,42
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00013/1999	Valor:	R\$ 35.386,56
		Data de Assinatura:	25/3/1999
NºAditivo:	00014/1999	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	15/12/1999
NºAditivo:	00015/2000	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	19/7/2000
NºAditivo:	00016/2000	Valor:	R\$ 549.587,94
		Data de Assinatura:	25/8/2000
NºAditivo:	00017/2000	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/11/2000
NºAditivo:	00019/2001	Valor:	R\$ 1.385.181,12
		Data de Assinatura:	26/10/2001
NºAditivo:	00020/2001	Valor:	R\$ 1.409.467,08
		Data de Assinatura:	14/12/2001
NºAditivo:	00021/2001	Valor:	R\$ 1.409.467,08
		Data de Assinatura:	14/12/2001
NºAditivo:	00022/2002	Valor:	R\$ 1.450.729,55
		Data de Assinatura:	30/12/2002
NºAditivo:	00023/2002	Valor:	R\$ 1.501.731,00
		Data de Assinatura:	31/12/2002
NºAditivo:	00026/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	2/5/2003
NºAditivo:	00034/2003	Valor:	R\$ 136.326,84
		Data de Assinatura:	12/12/2003
NºAditivo:	00035/2003	Valor:	R\$ 236.299,85
		Data de Assinatura:	12/12/2003
CONTRATO: 00003/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS			
UASG:	170190 - DAMF-DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO MF/MT	Valor Inicial:	R\$ 132.000,00
Objeto:	Prestação de serviços de conservação manutenção preventiva e corretivas instalações prediais do Edifício Sede dos órgãos Fazendas na Capital de Mato Grosso.	Data de Assinatura:	9/12/2003
		Vigência:	2/1/2004 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 66.000,00
		Data de Assinatura:	28/12/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 04.125.1109.4917.0001 - Operacionalização da Certificação Digital - Infra Estrutura de Chaves Públicas - ICP Brasil Nacional

Unidade Orçamentária: 20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI

CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITA	Valor Inicial:	R\$ 398.870,00
UASG:	243001 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Data de Assinatura:	13/2/2004
Objeto:	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados para a intervenção e adequação de áreas e subsistemas do Ambiente Seguro da AC-Raiz.	Vigência:	13/2/2004 a 28/3/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 94.275,00	Data de Assinatura:	26/8/2004
------------	------------	--------	---------------	---------------------	-----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 04.129.0770.2238.0001 - Arrecadação Tributária e Aduaneira Nacional

Unidade Orçamentária: 25902 - Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização

CONTRATO:	00014/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.726.490,73
UASG:	170016 - COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS / MF	Data de Assinatura:	16/3/2004
Objeto:	A contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de execução de obra e reforma das instalações da Coordenação Geral de Administração Tributária - CORAT, localizada no 2º andar, alapardo Edifício Anexo do Ministério da Fazenda, com fo	Vigência:	16/3/2004 a 13/6/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00005/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 516.054,86
UASG:	170025 - GERÊNCIA REG. DE ADM. NO EST. DO MARANHÃO	Data de Assinatura:	5/11/2003
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica para a execução dos serviços de recuperação do Setores A e B do 3º andar do prédio do Ministério da Fazenda em São Luis - MA.	Vigência:	5/11/2003 a 5/4/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	2/4/2004
NºAditivo:	00602/2004	Valor:	R\$ 32.825,83
		Data de Assinatura:	5/5/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 32.825,83
		Data de Assinatura:	22/6/2004
CONTRATO:	00065/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 807.199,08
UASG:	170038 - GERÊNCIA REGIONAL DE ADM. NO ESTADO DO CEARA	Data de Assinatura:	12/12/2003
Objeto:	Serviços de reparos e adaptações para compor o projeto de ambientação do 5º andar e 2ª sobreloja da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza e Gerência de Recursos Humanos da GRA/CE.	Vigência:	17/12/2003 a 15/5/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	16/5/2004
CONTRATO:	00005/2002 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 865.488,00
UASG:	170058 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 4A.RF/PE	Data de Assinatura:	24/5/2002
Objeto:	Locação de imóvel para instalação da sede da Superintendência da Receita Federal da 4ª Região Fiscal, em Recife/PE.	Vigência:	15/7/2002 a 14/7/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 865.488,00
		Data de Assinatura:	10/7/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 865.488,00
		Data de Assinatura:	30/6/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 162.936,37
UASG:	170093 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM UBERABA/MG	Data de Assinatura:	17/11/2004
Objeto:	Execução dos serviços de reparo e adaptação de parte do andar térreo do edifício sede da DRF/UBB/MG e, concomitantemente, a elaboração do respectivo Projeto, no regime de execução por empreitada pelo preço global, com fornecimento de material	Vigência:	17/11/2004 a 16/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 12.918,57
		Data de Assinatura:	16/12/2004
CONTRATO:	00001/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.072.307,54
UASG:	170116 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 7A.RF/RJ	Data de Assinatura:	3/7/2002
Objeto:	Contratação Para Prestação de Serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, com fornecimento de mão-de-obra e peças/ materiais para as unidades da Secretaria da Receita Federal nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.	Vigência:	3/7/2002 a 31/12/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	12/12/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 4.144.615,08
		Data de Assinatura:	25/3/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	13/11/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 149.599,95
		Data de Assinatura:	16/7/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 4.144.615,08
		Data de Assinatura:	16/7/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 8.002,47
		Data de Assinatura:	16/12/2004
NºAditivo:	00007/2005	Valor:	R\$ 4.663.074,12
		Data de Assinatura:	22/3/2005
CONTRATO:	00003/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 125.510,76
UASG:	170116 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 7A.RF/RJ	Data de Assinatura:	17/11/2003
Objeto:	Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva, Tratamento Químico e Limpeza/Higienização de dutos dos sistemas de climatização.	Vigência:	17/11/2003 a 31/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	31/12/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 1.004.086,08
		Data de Assinatura:	26/2/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 5.688,87
		Data de Assinatura:	6/12/2004
NºAditivo:	00004/2005	Valor:	R\$ 1.290.668,64
		Data de Assinatura:	22/3/2005
CONTRATO:	00008/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.780.000,00
UASG:	170116 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 7A.RF/RJ	Data de Assinatura:	11/10/2004
Objeto:	Construção da CAC Barra da Tijuca	Vigência:	15/10/2004 a 31/5/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 1.352.000,00
		Data de Assinatura:	22/3/2005

* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 365.429,17
UASG:	170133 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL DA 8A.RF/SP	Data de Assinatura:	25/3/2004
Objeto:	Elaboração do projeto executivo e instalação das novas redes elétrica estabilizada e lógica com cabeamento estruturado, incluindo fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais, na ala Brigadeiro Tobias, 9º e 10º andares do edifício s	Vigência:	25/3/2004 a 5/6/2007
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 5.520,00
		Data de Assinatura:	17/5/2004
CONTRATO:	00006/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 105.400,00
UASG:	170159 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM LONDRINA/PR	Data de Assinatura:	1/8/2003
Objeto:	Prestação de serviços técnicos de operação e de manutenção preventiva e corretiva nos imóveis, equipamentos e instalações, a serem executados no edifício-sede, DMA e ARF jurisdição nadas.	Vigência:	1/8/2003 a 31/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 252.960,00
		Data de Assinatura:	17/11/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	15/4/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 252.960,00
		Data de Assinatura:	7/12/2004
NºAditivo:	00004/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	11/4/2005
CONTRATO:	00002/2003 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 349.511,22
UASG:	170162 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR	Data de Assinatura:	31/3/2003
Objeto:	Prestação de serviços de limpeza e conservação, sob regime de empreitada por preço global, nos imóveis da DRF/Foz.	Vigência:	1/4/2003 a 31/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 150.971,85
		Data de Assinatura:	11/4/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 31.343,87
		Data de Assinatura:	16/7/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 325.730,64
		Data de Assinatura:	1/12/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 360.618,55
		Data de Assinatura:	24/12/2004
CONTRATO:	00004/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 60.260,63
UASG:	170162 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR	Data de Assinatura:	30/6/2003
Objeto:	Prestação de serviços contínuos e fornecimento de mão de obra de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, de lógica, de telefone, de som e vídeo, hidro-sanitários, ar-condicionado, prevenção de incêndio,	Vigência:	30/6/2003 a 31/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 7.923,07
		Data de Assinatura:	1/11/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 136.367,40
		Data de Assinatura:	20/12/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 709,96
		Data de Assinatura:	7/6/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 199.437,39
		Data de Assinatura:	27/12/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NOS SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00007/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.787.209,13
UASG:	170177 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 10A.RF/RS	Data de Assinatura:	28/10/2003
Objeto:	Execução total da obra de construção do prédio sede da Delegacia da Receita Federal em Santo Ângelo/RS, incluindo o desenvolvimento do projeto executivo concomitantemente com a execução da obra.	Vigência:	1/11/2003 a 31/12/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	8/11/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 295.601,16
		Data de Assinatura:	16/3/2005
CONTRATO:	00008/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.430.097,08
UASG:	170177 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 10A.RF/RS	Data de Assinatura:	12/12/2003
Objeto:	Execução total da obra de construção da ampliação do pátio de estacionamento, construção de cobertura com plataforma de verificação de carga, cercamento e obras correlatas nas instalações da Delegacia da Receita Federal em Chuí/RS, incluindo o	Vigência:	12/12/2003 a 12/8/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 334.412,76
		Data de Assinatura:	3/6/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	10/8/2004
CONTRATO:	00009/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 317.104,13
UASG:	170177 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 10A.RF/RS	Data de Assinatura:	4/10/2004
Objeto:	Contrato de execução de pavimentação em concreto asfáltico no pátio de estacionamento da Delegacia da Receita Federal em Chuí (RS)	Vigência:	4/10/2004 a 15/4/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 104.575,95
UASG:	170180 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM PELOTAS/RS	Data de Assinatura:	31/3/2004
Objeto:	Contratação da prestação de serviços continuados de manutenção predial a serem prestados nos prédios de uso da DRF/Pelotas e unidades jurisdicionadas. O valor mensal a ser efetivamente pago pela prestação dos serviços será composto da seguinte	Vigência:	5/4/2004 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 116.195,52
		Data de Assinatura:	24/12/2004
CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 107.393,15
UASG:	170186 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM URUGUAIANA/RS	Data de Assinatura:	27/3/2004
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de manutenção predial nos imóveis de uso da SRF na área de atribuições da DRF/URA.	Vigência:	1/4/2004 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 143.190,84
		Data de Assinatura:	28/12/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 308.883,49
UASG:	170313 - DEL. ESPECIAL DA INSTITUIÇÕES FINANCEIRA - SP	Data de Assinatura:	25/8/2004
Objeto:	Execução total da obra de infra-estrutura de backbone em fibra ótica e de infra-estrutura para expansão tecnológica da rede local e instalação de equipamentos de rede elétrica esta bilizada, incluindo o fornecimento de material e de mão-de-obra	Vigência:	25/8/2004 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/1/2005
CONTRATO:	00003/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 49.993,80
UASG:	170385 - DELEGACIA DA REC. FED. DE FISCALIZACAO/SP	Data de Assinatura:	1/9/2004
Objeto:	Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Predial no prédio de uso da DEFIC/SPO.	Vigência:	1/9/2004 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 149.981,40
		Data de Assinatura:	23/2/2005
CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 133.795,90
UASG:	171178 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM CAX.DO SUL/RS	Data de Assinatura:	2/2/2004
Objeto:	Contratacao da prestacao de servicos continuados de manutencao predial, a serem prestados nos predios de uso da DRF/CXL/RS e unidades jurisdicionadas. O valor mensal a ser efetivado ente pago pela prestacao do servico sera composto da seguint	Vigência:	23/2/2004 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	22/3/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 156.384,84
		Data de Assinatura:	9/12/2004
CONTRATO:	00004/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 239.000,00
UASG:	171178 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM CAX.DO SUL/RS	Data de Assinatura:	6/8/2004
Objeto:	Contratacao para instalacao de elevador no predio da Delegacia da receita federal em Caxias dosul/rs, incluindo as obras civis ea elaboracao do projeto executivo concomitantemente com a obra.	Vigência:	17/8/2004 a 12/2/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	9/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/2/2005
CONTRATO:	00005/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 178.765,95
UASG:	171178 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM CAX.DO SUL/RS	Data de Assinatura:	14/9/2004
Objeto:	Execução de serviços de reparos e adaptações no prédio-sede da Delegacia da Receita Federal em Caxias do Sul, incluindo a elaboração do Projeto Executivo concomitantemente com o serviço.	Vigência:	27/9/2004 a 27/12/2004
Não há registro de aditivos no sistema			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 115.090,30
UASG:	171187 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM S.DO LIVRAMENTO	Data de Assinatura:	22/3/2004
Objeto:	Contratacao da prestacao de servicos co ntinuados de manutencao predial a serem prestad os nos predios de uso da DRF em Santana do Livr amento, RS e unidades jurisdicionadas. O valor mensal a ser efetivamente pago pela prestacao d os servicos ser	Vigência:	1/4/2004 a 31/12/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 138.108,36	Data de Assinatura:	10/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/4/2005

CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 125.457,97
UASG:	171321 - DELEG.DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA - SP	Data de Assinatura:	8/7/2004
Objeto:	Prestação de serviços de instalação das redes elétrica estabilizada e lógica, com forn ecimento de materiais, da Delegacia da Receita Federal em Piracicaba-SP, de acordo com o proje to básico elaborado por empresa de engenharia e specializada.	Vigência:	8/7/2004 a 8/9/2004

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 05.122.0637.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional

Unidade Orçamentária: 52902 - Fundo de Administração do Hospital das Forças Armadas

CONTRATO:	00086/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.335.882,20
UASG:	110404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Data de Assinatura:	21/10/2004
Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais de pequena monta, com fornecimento de mão-de-obra, materiais, peças e componentes de reposição, no Edifício da Administração	Vigência:	21/10/2004 a 20/10/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 05.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional

Unidade Orçamentária: 52101 - Ministério da Defesa

CONTRATO:	00007/2002 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 106.800,00
UASG:	110404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Data de Assinatura:	28/6/2002
Objeto:	Prestação de serviços especializados de engenharia para a manutenção preventiva e corretiva da infra-estrutura física da rede de dados do edifício-sede do Ministério da Defesa.	Vigência:	28/6/2002 a 28/6/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00014/2003	Valor:	R\$ 106.800,00
		Data de Assinatura:	25/6/2003
NºAditivo:	00023/2004	Valor:	R\$ 67.764,60
		Data de Assinatura:	11/6/2004
NºAditivo:	00056/2004	Valor:	R\$ 135.528,48
		Data de Assinatura:	9/12/2004

CONTRATO:	00015/2001 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 64.188,00
UASG:	110404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Data de Assinatura:	5/7/2001
Objeto:	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em sistemas centrais de ar condicionado, instalados nas dependências do edifício-sede do Ministério da Defesa, em Brasília-DF.	Vigência:	5/7/2001 a 5/7/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00024/2001	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	28/8/2001
NºAditivo:	00019/2002	Valor:	R\$ 79.788,00
		Data de Assinatura:	4/7/2002
NºAditivo:	00012/2003	Valor:	R\$ 64.188,00
		Data de Assinatura:	23/6/2003
NºAditivo:	00025/2003	Valor:	R\$ 28.956,00
		Data de Assinatura:	22/9/2003
NºAditivo:	00026/2004	Valor:	R\$ 51.526,62
		Data de Assinatura:	21/6/2004
NºAditivo:	00059/2004	Valor:	R\$ 95.000,00
		Data de Assinatura:	8/12/2004

CONTRATO:	00043/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 370.080,95
UASG:	110404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Data de Assinatura:	5/7/2004
Objeto:	Serviço especializado de engenharia elétrica para modernização do sistema de distribuição de carga em baixa tensão dos circuitos de aparelhos de ar condicionado do edifício da Administração Central do Ministério da Defesa.	Vigência:	5/7/2004 a 2/11/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00048/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.087.381,58
UASG:	110404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Data de Assinatura:	19/7/2004
Objeto:	Obra de recuperação das esquadrias, brises e escadas de incêndio da fachada oeste do Edifício da Administração Central do Ministério da Defesa.	Vigência:	19/7/2004 a 15/1/2005

Não há registro de aditivos no sistema

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00086/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.335.882,20
UASG:	110404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Data de Assinatura:	21/10/2004
Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais de pequena monta, com fornecimento de mão-de-obra, materiais, peças e componentes de reposição, no Edifício da Administração	Vigência:	21/10/2004 a 20/10/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00110/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 359.445,77
UASG:	110404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Data de Assinatura:	17/12/2004
Objeto:	Unificação do cabeamento de dados e de voz no edifício da Administração Central do Ministério da Defesa.	Vigência:	17/12/2004 a 16/12/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00004/2005	Valor:	R\$ 87.408,49
		Data de Assinatura:	12/4/2005
CONTRATO:	00010/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 139.481,15
UASG:	160070 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL-MEX/DF	Data de Assinatura:	30/8/2004
Objeto:	Contratação de empresa especializada para instalação do auditório do DGP, no Quartel-General do Exército, bloco E, térreo, de acordo com as especificações técnicas constantes do projeto básico, integrante do Edital Tomada de Preços nº 001-CPL/D	Vigência:	30/8/2004 a 15/12/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00008/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 141.688,76
UASG:	160082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA-MEX/DF	Data de Assinatura:	15/12/2004
Objeto:	Reforma do sistema de iluminação externa do QGEx, do estacionamento Gama (ao lado do Teatro Pedro Calmon), do estacionamento Lambda (ao lado da Portaria Sul) e da Rua Henrique Dias (lado sul do QGEx).	Vigência:	15/12/2004 a 13/6/2006
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 35.416,07
		Data de Assinatura:	21/12/2004
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 35.416,07
		Data de Assinatura:	21/12/2004
CONTRATO:	00004/2003 REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 172.000,00
UASG:	160089 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS-MEX/DF	Data de Assinatura:	22/1/2003
Objeto:	Contratação dos serviços de fornecimento de água canalizada e coleta de esgotos sanitários pela Concessionária de Serviço Público, CAESB.	Vigência:	22/1/2003 a 21/1/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 197.800,00
		Data de Assinatura:	21/1/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 264.000,00
		Data de Assinatura:	21/1/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 449.000,00
UASG:	160201 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/7	Data de Assinatura:	8/10/2004
Objeto:	Construção da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital da Guarnição de Natal (HGuN), em Natal-RN.	Vigência:	13/10/2004 a 10/5/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor: R\$ 112.209,27	Data de Assinatura: 17/12/2004
CONTRATO:	00001/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 335.308,80
UASG:	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	Data de Assinatura:	1/1/2000
Objeto:	Execucao de servicos especializados de manutencao e conservacao das areas verdes	Vigência:	1/1/2000 a 31/12/2000
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00003/2002	Valor: R\$ 368.839,68	Data de Assinatura: 1/1/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor: R\$ 405.723,60	Data de Assinatura: 31/12/2002
NºAditivo:	00005/2004	Valor: R\$ 446.295,96	Data de Assinatura: 1/1/2004
NºAditivo:	00006/2005	Valor: R\$ 81.820,92	Data de Assinatura: 1/1/2005
CONTRATO:	00001/2002 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 93.600,00
UASG:	160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS/RJ	Data de Assinatura:	1/6/2002
Objeto:	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nas áreas externas e internas comuns dos blocos de PNR da EsAO.	Vigência:	1/6/2002 a 31/5/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor: R\$ 146.530,80	Data de Assinatura: 1/6/2003

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 05.128.0625.2055.0001 - Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia Nacional

Unidade Orçamentária: 52101 - Ministério da Defesa

CONTRATO:	00004/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 141.841,32
UASG:	110402 - EMFA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ	Data de Assinatura:	14/4/2005
Objeto:	Reparação e adaptação da fachada lateral do Prédio Mal Cesar Obino, piso e paredes internas das seguintes divisões: AAE e DCOMSOC da ESG	Vigência:	14/4/2005 a 13/8/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00034/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 138.969,00
UASG:	110402 - EMFA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ	Data de Assinatura:	30/11/2004
Objeto:	Reforma do 3 andar do Prédio Marechal Juarez Távora da ESG	Vigência:	30/11/2004 a 28/2/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00036/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 374.718,59
UASG:	110402 - EMFA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ	Data de Assinatura:	7/12/2004
Objeto:	Reforma da Biblioteca- Prédio Juarez Távora - Escola Superior de Guerra	Vigência:	7/12/2004 a 6/3/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 50.901,76	Data de Assinatura:	5/1/2005
------------	------------	--------	---------------	---------------------	----------

CONTRATO:	00037/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 139.325,00
UASG:	110402 - EMFA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ	Data de Assinatura:	7/12/2004
Objeto:	Obras da Divisão de Saúde - Escola Superior de Guerra.	Vigência:	7/12/2004 a 6/3/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 25.838,19	Data de Assinatura:	5/1/2005
------------	------------	--------	---------------	---------------------	----------

CONTRATO:	00040/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 414.845,25
UASG:	110402 - EMFA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ	Data de Assinatura:	7/12/2004
Objeto:	Reparação e adaptação das instalações da Gráfica da ESG.	Vigência:	27/12/2004 a 27/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
Funcional: 05.153.0620.4450.0001 - Instrução Militar e Adestramento do Exército Nacional			
Unidade Orçamentária: 52921 - Fundo do Exército			
CONTRATO:	00030/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 347.684,94
UASG:	160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	Contratação de serviço de engenharia.	Vigência:	22/12/2004 a 21/3/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 86.921,23
		Data de Assinatura:	21/3/2005
CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 102.061,21
UASG:	160062 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO/MEX/DF	Data de Assinatura:	1/7/2004
Objeto:	Obra de adequação das instalações do CI E para implantação de Curso na Escola de Inteligência do Exército.	Vigência:	1/7/2004 a 14/8/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 180.458,22
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	21/7/2004
Objeto:	Obra de adequação da sala de operações do pavilhão principal do Centro Integrado de Telemática do Exército-Fase B, em Brasília - DF.	Vigência:	21/7/2004 a 2/11/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00003/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 225.886,00
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	27/7/2004
Objeto:	Obra de adequação da sala de operações do pavilhão principal do Centro Integrado de Telemática do Exército - Fase A, Itens: II, III e IV, em Brasília-DF.	Vigência:	27/7/2004 a 8/11/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 22.000,00
		Data de Assinatura:	27/7/2004
CONTRATO:	00004/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 271.439,63
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	18/12/2003
Objeto:	Obra de Apliação dos Refeitórios do Pavilhão Rancho da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Goiânia-GO.	Vigência:	9/12/2003 a 20/7/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00007/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 495.795,60
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	3/8/2004
Objeto:	Obra de adequação da sala de operações do pavilhão principal do Centro Integrado de Telemática do Exército - Fase C, em Brasília-DF.	Vigência:	3/8/2004 a 30/11/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	3/8/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 33.363,44
		Data de Assinatura:	3/8/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00008/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 447.819,25
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	3/9/2004
Objeto:	Obra de construção do PNR do Comandante da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Cristalina-GO.	Vigência:	3/9/2004 a 15/5/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	3/9/2004
CONTRATO:	00009/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 723.721,02
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	16/9/2004
Objeto:	Obra de construção de 06 (seis) Próprios Residenciais tipo Subtenente/Sargento do 22º Batalhão de Infantaria, em Palmas-TO	Vigência:	16/9/2004 a 27/6/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 180.000,00
		Data de Assinatura:	16/9/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	16/9/2004
CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 111.970,66
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	27/9/2004
Objeto:	Restauração das instalações elétricas do Bloco O , Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF.	Vigência:	27/9/2004 a 23/2/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 6.029,34
		Data de Assinatura:	27/9/2004
CONTRATO:	00012/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.369.995,57
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	20/10/2004
Objeto:	Obra de Construção de 12 (doze), Próprios Residenciais para Subtenente/Sargentos no Comando da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Cristalina-GO.	Vigência:	20/10/2004 a 29/9/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 117.392,32
		Data de Assinatura:	20/10/2004
CONTRATO:	00013/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 992.137,16
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	5/11/2004
Objeto:	Obra de Construção da 1ª Companhia de Fuzileiros do 22º Batalhão de Infantaria, em Palmas-TO.	Vigência:	5/11/2004 a 28/5/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	5/11/2004
CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 347.898,64
UASG:	160082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-MEX/DF	Data de Assinatura:	26/5/2004
Objeto:	Obra de reforma em Próprios Nacionais, administrados pela PMB, Brasília-DF.	Vigência:	26/5/2004 a 13/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 173.919,28
		Data de Assinatura:	1/9/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00004/2000 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 454.091,40
UASG:	160082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-MEX/DF	Data de Assinatura:	21/6/2000
Objeto:	Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de Próprios Nacionais Residenciais em Brasília-DF, sob administração da Prefeitura Militar de Brasília.	Vigência:	21/6/2000 a 20/6/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2000	Valor:	R\$ 566.505,00	Data de Assinatura:	21/9/2000
NºAditivo:	00006/2001	Valor:	R\$ 628.231,80	Data de Assinatura:	21/6/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 687.272,04	Data de Assinatura:	20/6/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 893.797,32	Data de Assinatura:	20/6/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 893.797,32	Data de Assinatura:	31/5/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00004/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 508.959,33
UASG:	160082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-MEX/DF	Data de Assinatura:	1/10/2003
Objeto:	Obra de Reforma em Próprios Nacionais, Administrados pela PMB, Brasília-DF.	Vigência:	1/10/2003 a 29/1/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 211.510,20	Data de Assinatura:	10/3/2004
------------	------------	--------	----------------	---------------------	-----------

CONTRATO:	00005/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 156.764,23
UASG:	160110 - COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	Data de Assinatura:	24/11/2004
Objeto:	Construção de uma piscina semi-olímpica no Colégio Militar de Juiz de Fora.	Vigência:	6/12/2004 a 23/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 119.788,80
UASG:	160111 - COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	Data de Assinatura:	25/10/2004
Objeto:	Execução da obra de uma sala de instrução na 4ªICFEX.	Vigência:	25/10/2004 a 30/12/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 31.295,51	Data de Assinatura:	23/12/2004
------------	------------	--------	---------------	---------------------	------------

CONTRATO:	00017/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 93.072,91
UASG:	160129 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	Data de Assinatura:	2/9/2004
Objeto:	Contratação de serviço de reforma e adaptação da parte norte do primeiro pavimento do pavilhão de comando para abrigar a biblioteca e espaço cultural, com aplicação de material.	Vigência:	2/9/2004 a 1/8/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 30.590,09	Data de Assinatura:	7/10/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 4.230,00	Data de Assinatura:	13/12/2004

CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.383.791,10
UASG:	160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR	Data de Assinatura:	15/9/2004
Objeto:	Construção da infra-estrutura equipamentada da 23. Cia Com Selva, em Marabá-PA.	Vigência:	15/9/2004 a 16/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00026/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 598.597,94
UASG:	160301 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/1-RJ	Data de Assinatura:	15/12/2004
Objeto:	Restauração das Instalações da Cozinha /Rancho da AMAN, Resende, RJ.	Vigência:	15/12/2004 a 13/6/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	13/4/2005
CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.535.050,00
UASG:	160328 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO	Data de Assinatura:	1/4/2004
Objeto:	Serviço de adequação das instalações da Seção de sólidos orais do LaboratórioQuímico Farmacêutico do Exército.	Vigência:	1/4/2004 a 31/12/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III			
CONTRATO:	00022/2004 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 0,00
UASG:	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	Data de Assinatura:	
Objeto:	Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente.	Vigência:	14/9/2004 a
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00010/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 193.946,93
UASG:	160396 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3/RS	Data de Assinatura:	10/11/2004
Objeto:	Obra de construção do corpo da guarda do 7 Batalhão de Infantaria Blindado (7BIB), em Santa Cruz do Sul - RS, com fornecimento de todo o material empregado na obra.	Vigência:	10/11/2004 a 31/12/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00015/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 121.479,49
UASG:	160396 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3/RS	Data de Assinatura:	22/11/2004
Objeto:	Execução do serviço de pintura da fachada e reforma das esquadrias do Prédio Principal e Anexos da Policlínica Militar, com o fornecimento de material, em Porto Alegre - RS.	Vigência:	22/11/2004 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 10.083,80
		Data de Assinatura:	15/12/2004
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	28/1/2005
CONTRATO:	00031/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 129.711,46
UASG:	160396 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3/RS	Data de Assinatura:	16/12/2004
Objeto:	Obra dos serviços de perfurações, de 04 (quatro) poços tubulares profundos no âmbito da 3 Região Militar, com fornecimento de material.	Vigência:	16/12/2004 a 10/4/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/1/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00003/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 397.805,82
UASG:	160491 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/2	Data de Assinatura:	10/8/2004
Objeto:	Construção do pavilhão companhia comando e apoio da BAAAp da 2a Região Militar (Ibirapuera) - (Conclusão) - Cmdo da 2a RM - São Paulo/SP.	Vigência:	10/8/2004 a 22/6/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 45.682,01
		Data de Assinatura:	17/12/2004
CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 133.639,43
UASG:	160491 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/2	Data de Assinatura:	29/10/2004
Objeto:	Obra de execução dos serviços de adequação do pátio estacionamento de aeronaves, no CI Av Ex, em Taubaté/SP.	Vigência:	29/10/2004 a 12/4/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00012/2004 REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITA	Valor Inicial:	R\$ 130.000,00
UASG:	160491 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/2	Data de Assinatura:	21/10/2004
Objeto:	Serviços de adequação dos Elevadores do Edifício Duque de Caxias, em São Paulo/SP.	Vigência:	21/10/2004 a 5/5/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00015/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 296.420,30
UASG:	160491 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/2	Data de Assinatura:	1/12/2004
Objeto:	Construção de dois Castelos d'água, no 2º BPE	Vigência:	1/12/2004 a 13/6/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 73.287,59
		Data de Assinatura:	18/12/2004
CONTRATO:	00017/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 516.161,59
UASG:	160491 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/2	Data de Assinatura:	16/12/2004
Objeto:	Construção do pavilhão garagem e pavilhão oficina, na Ba Adm Ap/2, no Ibirapuera/SP.	Vigência:	16/12/2004 a 26/8/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 128.792,50
		Data de Assinatura:	17/12/2004
CONTRATO:	00018/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 329.526,18
UASG:	160491 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/2	Data de Assinatura:	16/12/2004
Objeto:	Construção de posto de combustível com licenças ambientais e rampa de lavagem e lubrificação, no Ibirapuera/SP.	Vigência:	16/12/2004 a 25/9/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 70.521,35
		Data de Assinatura:	17/12/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00013/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 209.130,00
UASG:	167017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	Data de Assinatura:	13/9/2004
Objeto:	Restauração da cobertura e instalação d e um sistema de aterramento para a seção de inf ormática do Colégio Militar de Manaus, em Manau s/AM.	Vigência:	13/9/2004 a 27/3/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 05.153.0628.3134.0001 - Adequação de Organizações Militares Nacional**Unidade Orçamentária:** 52121 - Comando do Exército

CONTRATO:	00015/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 6.132.557,00
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	6/1/2005
Objeto:	Obra de construção do 1º Batalhão de Forças Especiais, englobando os pavilhões Comando, Companhia de Comando e Apoio, Destacamento contra Terrorismo, 1ª Companhia de Forças Especiais 2ª Companhia de Forças Especiais e a Infra-estrutura do Bata	Vigência:	6/1/2005 a 14/2/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00016/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.548.599,40
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	28/1/2005
Objeto:	Obras de Construção do Pavilhão Destacamento de Apoio às Operações Especiais da Brigada de Operações Especiais Adequação e Ampliação do Pavilhão Rancho da Brigada de Operações Especiais, Reforma do Pavilhão Rancho do 1º Batalhão de Ações de Com	Vigência:	28/1/2005 a 8/1/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00017/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.091.006,99
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	6/1/2005
Objeto:	Obra de construção do pavilhão Comando do 22º Batalhão de Infantaria, em Palmas - TO.	Vigência:	6/1/2005 a 17/10/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00018/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 573.875,73
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	28/1/2005
Objeto:	Obras de Reforma do Pavilhão Rancho e de Adequação do Posto de Lavagem da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Cristalina-GO.	Vigência:	28/1/2005 a 9/11/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.383.791,10
UASG:	160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR	Data de Assinatura:	15/9/2004
Objeto:	Construção da infra-estrutura eaquartelamento da 23. Cia Com Selva, em Marabá-PA.	Vigência:	15/9/2004 a 16/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00005/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 485.056,90
UASG:	160201 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/7	Data de Assinatura:	20/10/2003
Objeto:	Ampliação do Hospital Geral do Recife (HGeR) - Prosseguimento da Construção do Pavilhão Diagnóstico e Tratamento.	Vigência:	20/10/2003 a 16/7/2004

Aditivo(s):

Nº Aditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/7/2004
-------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 05.153.0628.3142.0001 - Instalação de Organizações Militares Nacional

Unidade Orçamentária: 52121 - Comando do Exército

CONTRATO:	00015/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 6.132.557,00
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	6/1/2005
Objeto:	Obra de construção do 1º Batalhão de Forças Especiais, englobando os pavilhões Comando, Companhia de Comando e Apoio, Destacamento contra Terrorismo, 1ª Companhia de Forças Especiais 2ª Companhia de Forças Especiais e a Infra-estrutura do Bata	Vigência:	6/1/2005 a 14/2/2006
Não há registro de aditivos no sistema			

CONTRATO:	00001/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.486.083,56
UASG:	160491 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/2	Data de Assinatura:	19/9/2003
Objeto:	Conclusão da construção do pavilhão comando, pavilhão companhia de comando e serviço, pavilhão companhia de escolta e guarda, pavilhão o corpo da guarda e portão das armas do 2º Batalhão de Polícia do Exército, no Ibirapuera/SP.	Vigência:	19/9/2003 a 31/5/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 30.010,86	Data de Assinatura:	22/4/2004
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/5/2004

CONTRATO:	00003/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 397.805,82
UASG:	160491 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/2	Data de Assinatura:	10/8/2004
Objeto:	Construção do pavilhão companhia comando e apoio da BAAAp da 2ª Região Militar (Ibirapuera) - (Conclusão) - Cmdo da 2ª RM - São Paulo /SP.	Vigência:	10/8/2004 a 22/6/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 45.682,01	Data de Assinatura:	17/12/2004
------------	------------	--------	---------------	---------------------	------------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 05.153.0628.5375.0001 - Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército Nacional

Unidade Orçamentária: 52121 - Comando do Exército

CONTRATO:	00091/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 276.760,76
UASG:	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	Data de Assinatura:	17/11/2004
Objeto:	Prestação de serviço de engenharia referente a construção de edificações para localidade de treinamento militar, conforme especificações do edital com seus anexos e proposta de preços.	Vigência:	17/11/2004 a 31/12/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00010/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 193.946,93
UASG:	160396 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3/RS	Data de Assinatura:	10/11/2004
Objeto:	Obra de construção do corpo da guarda do 7 Batalhão de Infantaria Blindado (7BIB), em Santa Cruz do Sul - RS, com fornecimento de todo o material empregado na obra.	Vigência:	10/11/2004 a 31/12/2004

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 05.153.0643.1213.0010 - Implantação de Unidades Militares na Região da Calha Norte Na Região Norte

Unidade Orçamentária: 52101 - Ministério da Defesa

CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 738.983,40
UASG:	160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	Data de Assinatura:	31/5/2004
Objeto:	Construção de 01 (um) Próprio Nacional Residencial para Oficial General e 02 (dois) Próprios Nacionais Residenciais para Oficial Superior na 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira/AM.		
		Vigência:	31/5/2004 a 10/5/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 768.201,72	Data de Assinatura:	31/5/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 923.211,67	Data de Assinatura:	25/10/2004

CONTRATO:	00014/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 199.460,29
UASG:	160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	Data de Assinatura:	1/9/2004
Objeto:	Reforma do Pavilhão Comando, Administrativo e Pavilhão Enfermaria/Auditório da 21ª Companhia de Engenharia de Construção para adaptação do Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira/AM.		
		Vigência:	1/9/2004 a 11/8/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 230.000,00	Data de Assinatura:	1/9/2004
------------	------------	--------	----------------	---------------------	----------

CONTRATO:	00020/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 798.864,11
UASG:	160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	Data de Assinatura:	18/10/2004
Objeto:	Serviço de implantação com reforma e ampliação do Rancho da 21ª Companhia de Engenharia de Construção para o Pavilhão de Rancho da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira/AM.		
		Vigência:	18/10/2004 a 27/9/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00024/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 187.330,10
UASG:	160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	Data de Assinatura:	3/11/2004
Objeto:	Reforma das instalações do Hospital Geral de Manaus, em Manaus-AM.		
		Vigência:	3/11/2004 a 26/5/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00011/2004	Valor:	R\$ 256.615,10	Data de Assinatura:	3/11/2004
------------	------------	--------	----------------	---------------------	-----------

CONTRATO:	00025/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 366.489,94
UASG:	160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	Data de Assinatura:	3/11/2004
Objeto:	Reforma e ampliação do Pavilhão Almoxarifado da 21ª Companhia de Engenharia de Construção para adaptação da Companhia de Comando, Pelotão de Comunicação e Pelotão PE da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira/AM.		
		Vigência:	3/11/2004 a 14/8/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 05.153.0643.2452.0010 - Manutenção da Infra-estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região da Calha Norte Na Região Norte

Unidade Orçamentária: 52101 - Ministério da Defesa

CONTRATO:	00006/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 289.965,12
UASG:	160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	Data de Assinatura:	21/6/2004
Objeto:	Recuperação da Micro Central Hidrelétrica e Rede de Distribuição de Energia para o Pelotão Especial de Fronteira de Maturacá e da Rede de Distribuição de Energia da Micro Central Hidrelétrica do Pelotão Especial de Fronteira de São Joaquim,		
Vigência:	21/6/2004 a 2/12/2004		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 350.261,60	Data de Assinatura:	21/6/2004
------------	------------	--------	----------------	---------------------	-----------

CONTRATO:	00017/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 177.739,65
UASG:	160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	Data de Assinatura:	23/9/2004
Objeto:	Serviço de reforma, com fornecimento de material, de 12 (doze) Próprios Nacionais Residenciais da Vila POUPEX, no 5º Batalhão de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira/AM		
Vigência:	23/9/2004 a 4/6/2005		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00021/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 100.000,00
UASG:	160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	Data de Assinatura:	13/10/2004
Objeto:	Construção de um paiol tipo CV-3 no 7º Batalhão de Infantaria de Selva, em Boa Vista/RR.		
Vigência:	13/10/2004 a 24/7/2005		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00029/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 143.049,71
UASG:	160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	Data de Assinatura:	10/11/2004
Objeto:	Serviço de restauração das redes elétrica, hidráulica e sanitária dos pelotões de fronteira do 5 BIS, em São Gabriel da Cachoeira/AM e do 7 BIS, em Boa Vista/RR.		
Vigência:	10/11/2004 a 23/4/2005		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00012/2004	Valor:	R\$ 200.606,79	Data de Assinatura:	10/11/2004
------------	------------	--------	----------------	---------------------	------------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
Funcional: 05.153.8032.6499.0001 - Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira Nacional			
Unidade Orçamentária: 52101 - Ministério da Defesa			
CONTRATO:	00019/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 168.692,15
UASG:	160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	Data de Assinatura:	5/10/2004
Objeto:	Construção de um Corpo da Guarda no 4º Esquadrão de Aviação do Exército, em Manaus/AM.	Vigência:	5/10/2004 a 16/7/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00010/2004	Valor:	R\$ 200.000,00
		Data de Assinatura:	5/10/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 05.302.0637.2059.0001 - Atendimento Médico-hospitalar/Fator de Custo Nacional**Unidade Orçamentária:** 52121 - Comando do Exército

CONTRATO:	00101/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 51.775,00
UASG:	160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ	Data de Assinatura:	1/8/2003
Objeto:	Manutenção preventiva e corretiva de 2 (duas) calandras e de 1 (uma) máquina lavadora de roupas, com fornecimento de materiais e peça s.	Vigência:	1/8/2003 a 31/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 136.686,00
		Data de Assinatura:	1/1/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 136.686,00
		Data de Assinatura:	1/1/2005

CONTRATO:	00135/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 576.347,10
UASG:	160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ	Data de Assinatura:	17/12/2004
Objeto:	Serviço de reparação das alasc ed , do 2 e 4 andares, reparação dos telhados e substituição das instalações hidráulicas e de esgo to do bloco de agudos.	Vigência:	17/12/2004 a 31/12/2004

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 05.302.0637.2887.0001 - Manutenção dos Serviços Médico-hospitalares e Odontológicos Nacional

Unidade Orçamentária: 52921 - Fundo do Exército

CONTRATO:	00013/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 145.048,61
UASG:	160301 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/1-RJ	Data de Assinatura:	23/4/2004
Objeto:	Instalações de Grupos Geradores, Adequação das Subestações e Instalação de Sistema de Exaustão no HCE, Rio de Janeiro, RJ.	Vigência:	23/9/2004 a 6/4/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 72.501,33
		Data de Assinatura:	2/12/2004
CONTRATO:	00099/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 476.737,64
UASG:	160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ	Data de Assinatura:	1/9/2003
Objeto:	Serviço de manutenção preventiva e corretiva e de operação, 24 horas por dia, dos sistemas de ar condicionado, das câmaras frigoríficas e da câmara mortuária do HCE.	Vigência:	1/9/2003 a 31/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 1.430.212,92
		Data de Assinatura:	1/1/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 1.430.212,92
		Data de Assinatura:	1/1/2005
CONTRATO:	00101/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 51.775,00
UASG:	160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ	Data de Assinatura:	1/8/2003
Objeto:	Manutenção preventiva e corretiva de 2 (duas) calandras e de 1 (uma) máquina lavadora de roupas, com fornecimento de materiais e peças.	Vigência:	1/8/2003 a 31/12/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 136.686,00
		Data de Assinatura:	1/1/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 136.686,00
		Data de Assinatura:	1/1/2005
CONTRATO:	00112/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 61.008,75
UASG:	160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ	Data de Assinatura:	12/9/2002
Objeto:	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de lavanderia e esterilização.	Vigência:	12/9/2002 a 31/12/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 215.325,00
		Data de Assinatura:	1/1/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 236.857,44
		Data de Assinatura:	1/1/2004
NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 236.857,44
		Data de Assinatura:	1/1/2005
CONTRATO:	00128/2002 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 28.380,00
UASG:	160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ	Data de Assinatura:	1/10/2002
Objeto:	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de 11 (onze) respiradores microprocessados e respectivos compressores de ar.	Vigência:	1/10/2002 a 31/12/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 113.520,00
		Data de Assinatura:	1/1/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 113.520,00
		Data de Assinatura:	1/1/2004
NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 113.520,00
		Data de Assinatura:	1/1/2005

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00135/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 576.347,10
UASG:	160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ	Data de Assinatura:	17/12/2004
Objeto:	Serviço de reparação das alasc ed , do 2 e 4 andares, reparação dos telhados e sub stituição das instalações hidráulicas e de esgo to do bloco de agudos.	Vigência:	17/12/2004 a 31/12/2004
Não há registro de aditivos no sistema			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 05.482.0628.3131.0001 - Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército Nacional

Unidade Orçamentária: 52921 - Fundo do Exército

CONTRATO:	00006/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 735.010,71
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	30/7/2004
Objeto:	Obra de construção de 01(um) Bloco de PNR para CAP/TEN, da Brigada de Operações Especiais, em Goiânia-GO.	Vigência:	30/7/2004 a 9/7/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00008/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 447.819,25
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	3/9/2004
Objeto:	Obra de construção do PNR do Comandante da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Cristalina-GO.	Vigência:	3/9/2004 a 15/5/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/9/2004
------------	------------	--------	----------	---------------------	----------

CONTRATO:	00009/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 723.721,02
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	16/9/2004
Objeto:	Obra de construção de 06 (seis) Próprios Nacionais Residenciais tipo Subtenente/Sargento do 22º Batalhão de Infantaria, em Palmas-TO	Vigência:	16/9/2004 a 27/6/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 180.000,00	Data de Assinatura:	16/9/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	16/9/2004

CONTRATO:	00012/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.369.995,57
UASG:	160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF	Data de Assinatura:	20/10/2004
Objeto:	Obra de Construção de 12 (doze), Próprios Residenciais para Subtenente/Sargentos no Comando da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Cristalina-GO.	Vigência:	20/10/2004 a 29/9/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 117.392,32	Data de Assinatura:	20/10/2004
------------	------------	--------	----------------	---------------------	------------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 06.181.0663.1821.0001 - Reforma das Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal Nacional

Unidade Orçamentária: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal

CONTRATO:	00024/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 264.606,06
UASG:	200121 - 1A.DPRF-SUPERINT.POL.RODOVIARIA FEDERAL/GO	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviço s de engenharia para execução de serviços de re forma e adaptação das instalações da novasede da 1ª SR/DPRF/MJ, sito à Rua P23-A - Lt. 04 S/N Setor dos Funci	Vigência:	22/12/2004 a 20/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 07.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional

Unidade Orçamentária: 35101 - Ministério das Relações Exteriores

CONTRATO:	00010/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 1.120.912,07
UASG:	240013 - MRE - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS/DF	Data de Assinatura:	12/4/2004
Objeto:	Contratação de empresa especializada em execução de obras e reformas nos edifícios Anexos I e II do MRE, conforme o documento Especificações Técnicas.		
Vigência:	12/4/2004 a 11/8/2004		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	12/8/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 150.096,21	Data de Assinatura:	10/9/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00014/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 177.600,00
UASG:	240013 - MRE - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS/DF	Data de Assinatura:	3/6/2004
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial elétrica e hidráulica para o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty, Anexos I, II e Instituto Rio Branco).		
Vigência:	3/6/2004 a 3/12/2004		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00026/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 466.835,40
UASG:	240013 - MRE - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS/DF	Data de Assinatura:	8/11/2002
Objeto:	Prestação dos serviços de manutenção, limpeza dos jardins internos e externos, segundo projeto paisagista de autoria do Professor Burle Marx do MRE.		
Vigência:	8/11/2001 a 7/10/2002		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 593.233,20	Data de Assinatura:	8/11/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 673.338,24	Data de Assinatura:	8/11/2004

CONTRATO:	00028/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.668.863,81
UASG:	240013 - MRE - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS/DF	Data de Assinatura:	6/10/2004
Objeto:	Contratação de empresa especializada na execução de obras de impermeabilização para as coberturas do Palácio Itamaraty, do Edifício Anexo II e para a cobertura da passarela de acesso ao Edifício Anexo II, do Ministério das Relações Exteriores		
Vigência:	6/10/2004 a 31/12/2004		

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
Funcional: 10.125.1185.4339.0001 - Regulação, Fiscalização e Monitoramento de Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde Nacional			
Unidade Orçamentária: 36213 - Agência Nacional de Saúde Suplementar			
CONTRATO:	00026/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 107.183,88
UASG:	253003 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR/MS	Data de Assinatura:	26/8/2004
Objeto:	Serviços de engenharia com fornecimento de material e mão-de-obra para execução de obra no Núcleo da ANS/DF.	Vigência:	26/8/2004 a 25/2/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 20.984,10
		Data de Assinatura:	25/2/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 10.302.1216.7833.0001 - Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON Nacional

Unidade Orçamentária: 36901 - Fundo Nacional de Saúde

CONTRATO:	00006/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 13.356.077,03
UASG:	250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ	Data de Assinatura:	2/2/2004
Objeto:	Serviços de engenharia para obras de re forma, ampliação e construção em diversas UNIDA DES DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA.	Vigência:	12/2/2004 a 27/10/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00171/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/12/2004
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 10.302.1220.6217.0121 - Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal
Instituto de Cardiologia de Laranjeiras - RJ

Unidade Orçamentária: 36901 - Fundo Nacional de Saúde

CONTRATO:	00002/2005 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 336.071,29
UASG:	250059 - HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DE LARANJEIRAS	Data de Assinatura:	6/1/2005
Objeto:	A contratação de empresa especializada de engenharia para execução de reforma, adaptação e ampliação das instalações do Hemonúcleo deste INCL.	Vigência:	6/1/2005 a 2/9/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00004/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 169.416,00
UASG:	250059 - HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DE LARANJEIRAS	Data de Assinatura:	19/1/2005
Objeto:	A execução de serviços de adequação da subestação principal do INCL, incluindo fornecimento de material e mão-de-obra.	Vigência:	19/1/2005 a 17/4/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00175/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 357.255,60
UASG:	250059 - HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DE LARANJEIRAS	Data de Assinatura:	13/7/2001
Objeto:	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de frio.	Vigência:	13/7/2001 a 31/12/2001
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2001	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 31/12/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 31/12/2002
NºAditivo:	00003/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 31/12/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 31/12/2004

CONTRATO:	00176/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.640.834,31
UASG:	250059 - HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DE LARANJEIRAS	Data de Assinatura:	6/7/2001
Objeto:	Execução de obra de reforma no ambulatório (terreo), sobreloja, 2º, 10º e 11º pavimentos do INCL.	Vigência:	6/7/2001 a 2/3/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 1/3/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 1/3/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 30/12/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor: R\$ 2.904.917,74	Data de Assinatura: 10/6/2003
NºAditivo:	00005/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 29/8/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor: R\$ 3.961.251,47	Data de Assinatura: 24/11/2003
NºAditivo:	00007/2003	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 31/12/2003

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00184/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 516.000,00
UASG:	250059 - HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DE LARANJEIRAS	Data de Assinatura:	19/8/2004
Objeto:	A prestação de serviços de reforma e ad equação do sistema de condicionamento de ar para o Centro Cirúrgico deste INCL.	Vigência:	19/8/2004 a 16/11/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00185/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.509.518,00
UASG:	250059 - HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DE LARANJEIRAS	Data de Assinatura:	1/9/2004
Objeto:	A contratação de empresa de engenharia para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva predial e de equipamentos prediais, neste INCL.	Vigência:	1/9/2004 a 31/12/2004

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 10.302.1220.6217.0123 - Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal
Hospital Geral dos Servidores - RJ

Unidade Orçamentária: 36901 - Fundo Nacional de Saúde

CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 1.136.387,37
UASG:	250061 - HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO	Data de Assinatura:	15/1/2004
Objeto:	Execução das obras de reforma das instalações elétricas, prediais e hidráulicas, incluindo a substituição de equipamentos da cozinha do Serviço de Nutrição e Dietética localizado no Prédio do Anexo I do HSE.	Vigência:	15/2/2004 a 15/8/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00017/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	13/8/2004
NºAditivo:	00041/2004	Valor:	R\$ 353.613,98
		Data de Assinatura:	16/11/2004

CONTRATO:	00029/2002 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 158.800,00
UASG:	250061 - HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO	Data de Assinatura:	10/10/2002
Objeto:	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de substituição de 1 (um) elevador no Prédio Principal, para suprir as necessidades de infra-estrutura de funcionamento na distribuição de alimentos e rouparia na diversas Clínicas	Vigência:	9/10/2002 a 31/12/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00119/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/12/2003

CONTRATO:	00062/2003 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 139.813,20
UASG:	250061 - HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO	Data de Assinatura:	30/12/2003
Objeto:	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de operação e manutenção da rede de telefonia e equipamentos acessórios do HSE.	Vigência:	30/12/2003 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00033/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	31/12/2004

CONTRATO:	00120/2004 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 4.481.224,92
UASG:	250061 - HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO	Data de Assinatura:	21/12/2004
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços espec. de limpeza técnico hospitalar, limpeza e asseio condominial, envolvendo mão de obra capacitada, com o fornecimento dos saneantes domissanitários, dos materiais, dos equipamentos, das adequações	Vigência:	1/1/2005 a 31/12/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00134/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 2.400.000,00
UASG:	250061 - HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO	Data de Assinatura:	13/12/2004
Objeto:	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, de instalações ordinárias e especiais, e de equipamentos prediais do HSE.	Vigência:	1/1/2005 a 29/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 10.302.1220.6217.0127 - Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal
Hospital Geral de Bonsucesso - RJ

Unidade Orçamentária: 36901 - Fundo Nacional de Saúde

CONTRATO:	00001/2001 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 395.038,20
UASG:	250042 - HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO	Data de Assinatura:	2/1/2001
Objeto:	Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva e Operação do Sistema de Refrigeração e Ventilação do Hospital Geral de Bonsucesso.		
		Vigência:	2/1/2001 a 31/12/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 395.038,20	Data de Assinatura:	28/12/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 142.803,40	Data de Assinatura:	2/9/2002
NºAditivo:	00003/2002	Valor:	R\$ 428.410,30	Data de Assinatura:	30/12/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 428.410,30	Data de Assinatura:	30/12/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 428.410,20	Data de Assinatura:	31/12/2004

CONTRATO:	00002/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.233.837,45
UASG:	250042 - HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO	Data de Assinatura:	1/4/2002
Objeto:	O presente Contrato tem por Objeto a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial, Instalações Ordinárias e Especiais e de Equipamentos Prediais, bem como Obras, Serviços de Engenharia		
		Vigência:	1/4/2002 a 31/12/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 274.186,10	Data de Assinatura:	30/12/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 1.370.930,50	Data de Assinatura:	28/2/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 218.403,68	Data de Assinatura:	3/11/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 1.972.722,12	Data de Assinatura:	30/12/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 155.407,41	Data de Assinatura:	14/6/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 2.179.932,00	Data de Assinatura:	31/12/2004

CONTRATO:	00007/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 109.000,00
UASG:	250042 - HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO	Data de Assinatura:	26/4/2004
Objeto:	O presente Contrato tem por objeto a Reforma da UTI Neonatal do Hospital Geral de Bonsucesso.		
		Vigência:	26/4/2004 a 12/6/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 47.846,70	Data de Assinatura:	22/6/2004
------------	------------	--------	---------------	---------------------	-----------

CONTRATO:	00054/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 104.724,19
UASG:	250042 - HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO	Data de Assinatura:	1/11/2004
Objeto:	O presente Contrato tem por objeto a Reforma e Adequação do Arquivo Médico do Hospital Geral de Bonsucesso.		
		Vigência:	1/11/2004 a 16/12/2004

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 10.302.1220.6217.0129 - Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal
Instituto Nacional do Câncer - RJ

Unidade Orçamentária: 36901 - Fundo Nacional de Saúde

CONTRATO:	00006/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 13.356.077,03
UASG:	250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ	Data de Assinatura:	2/2/2004
Objeto:	Serviços de engenharia para obras de re forma, ampliação e construção em diversas UNIDA DES DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA.	Vigência:	12/2/2004 a 27/10/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00171/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/12/2004
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00025/2001 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 656.364,00
UASG:	250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ	Data de Assinatura:	22/2/2001
Objeto:	Manutenção Preventiva e Corretiva das Caldeiras do Hospital do Câncer e do H.L.G.L.	Vigência:	1/3/2001 a 28/2/2006

Aditivo(s):

NºAditivo:	00300/2001	Valor:	R\$ 656.364,00	Data de Assinatura:	28/11/2001
NºAditivo:	00252/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/11/2002
NºAditivo:	00120/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/11/2003
NºAditivo:	00074/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/11/2004

CONTRATO:	00025/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 889.884,00
UASG:	250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ	Data de Assinatura:	24/2/2003
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção pre ventiva e corretiva dos sistemas de geração e di stribuição de vapor.	Vigência:	24/2/2003 a 31/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00103/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	24/11/2003
NºAditivo:	00091/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/11/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 10.303.1293.4365.0001 - Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos Nacional

Unidade Orçamentária: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz

CONTRATO:	00007/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.659.319,08
UASG:	254437 - ESCRITORIO DE ENGENHARIA	Data de Assinatura:	4/3/2004
Objeto:	Obra de reforma e adequação das antigas oficinas da DIRAC para criação da sede do Museu e sala de exposição	Vigência:	4/3/2004 a 31/8/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/8/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 158.507,48	Data de Assinatura:	25/10/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/12/2004
NºAditivo:	00004/2005	Valor:	R\$ 376.067,32	Data de Assinatura:	9/3/2005

CONTRATO:	00034/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 3.929.165,56
UASG:	254437 - ESCRITORIO DE ENGENHARIA	Data de Assinatura:	1/7/2004
Objeto:	Obra de engenharia para reforma do Núcleo de Saúde do Trabalhador - NUST e Restaurante Central no Pav. Carlos Augusto da Silva	Vigência:	1/7/2004 a 24/6/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/3/2005
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

CONTRATO:	00082/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 883.869,49
UASG:	254437 - ESCRITORIO DE ENGENHARIA	Data de Assinatura:	30/12/2004
Objeto:	Execução de Obra para reforma dos Laboratórios de Leishmaniose, de Triatomíneos, de Parasitologia e Central de Esterilização do Centro de Pesquisa René Rachou - CPQRR.	Vigência:	30/12/2004 a 29/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00024/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 29.925.509,45
UASG:	254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS	Data de Assinatura:	28/9/2001
Objeto:	Execução da obra de construção do laboratório de produção de vacinas virais e laboratório de experimentação animal.	Vigência:	28/9/2001 a 23/5/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00030/2001	Valor:	R\$ 3.738.285,05	Data de Assinatura:	24/10/2001
NºAditivo:	00014/2003	Valor:	R\$ 4.160.766,91	Data de Assinatura:	21/5/2003
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 4.255.881,72	Data de Assinatura:	16/6/2004
NºAditivo:	00016/2004	Valor:	R\$ 3.525.618,58	Data de Assinatura:	20/9/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00085/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 177.202,88
UASG:	254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS	Data de Assinatura:	3/1/2005
Objeto:	Construção Civil da Central de Inativação do CEPAB/HIB	Vigência:	3/1/2005 a 3/4/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00046/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 27.729.057,50
UASG:	254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS	Data de Assinatura:	29/7/2002
Objeto:	Prestação de serviço para execução de obra de acabamento do laboratório químico de Farmacologia e da nova sede do Cesteh.	Vigência:	29/7/2002 a 29/5/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	29/5/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/12/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 1.016.399,31
		Data de Assinatura:	1/12/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 10.303.1293.4368.0001 - Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde Nacional

Unidade Orçamentária: 36901 - Fundo Nacional de Saúde

CONTRATO:	00049/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 120.000,00
UASG:	254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS	Data de Assinatura:	11/11/2004
Objeto:	Execução de serviço de instalações complementares para sistema de água purificada da produção fabril de Far-Manguinhos.	Vigência:	11/11/2004 a 11/12/2004

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 10.303.1293.6145.0001 - Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos Nacional

Unidade Orçamentária: 36901 - Fundo Nacional de Saúde

CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 2.535.050,00
UASG:	160328 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO	Data de Assinatura:	1/4/2004
Objeto:	Serviço de adequação das instalações da Seção de sólidos orais do LaboratórioQuímico Farmacêutico do Exército.	Vigência:	1/4/2004 a 31/12/2004

Não há registro de aditivos no sistema

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00024/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 29.925.509,45
UASG:	254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS	Data de Assinatura:	28/9/2001
Objeto:	Execução da obra de construção do laboratório de produção de vacinas virais e laboratório de experimentação animal.	Vigência:	28/9/2001 a 23/5/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00030/2001	Valor:	R\$ 3.738.285,05	Data de Assinatura:	24/10/2001
NºAditivo:	00014/2003	Valor:	R\$ 4.160.766,91	Data de Assinatura:	21/5/2003
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 4.255.881,72	Data de Assinatura:	16/6/2004
NºAditivo:	00016/2004	Valor:	R\$ 3.525.618,58	Data de Assinatura:	20/9/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 10.304.1289.6174.0001 - Análise Técnico-Laboratorial da Qualidade dos Produtos Ofertados à População Nacional

Unidade Orçamentária: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz

CONTRATO:	00014/2001 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 578.400,00
UASG:	254448 - INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE	Data de Assinatura:	19/9/2001
Objeto:	Contrato de Prestacao de Servico de manutencao e operacao do Sistema de Ar Condicionado Central, camaras frias, self-contained, splits, exaustores, componentes e acessorios e adaptacoes, reparos, instalacoes e outrosservicos correlatos nos	Vigência:	19/9/2001 a 18/9/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 578.400,00	Data de Assinatura:	19/9/2003
------------	------------	--------	----------------	---------------------	-----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 10.305.1186.6031.0001 - Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças Nacional

Unidade Orçamentária: 36901 - Fundo Nacional de Saúde

CONTRATO:	00096/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 12.117.529,17
UASG:	254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS	Data de Assinatura:	11/11/2002
Objeto:	Prestação de serviços de engenharia par a a manutenção de todas as edificações e equipamentos de Bio-Manguinhos e a operação de suas Centrais de utilidades pelo período de 24 meses	Vigência:	11/11/2002 a 11/11/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00015/2004	Valor:	R\$ 12.545.502,24
		Data de Assinatura:	11/11/2004

CONTRATO:	00119/2002 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 795.173,25
UASG:	254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS	Data de Assinatura:	20/12/2002
Objeto:	Gerenciamento de obras de implantação do CAPV-Centro de Produção de Antígenos Virais, controle de qualidade, garantia de qualidade, laboratório de experimentação animal e reforma do refeitório de Bio-Manguinhos.	Vigência:	20/12/2002 a 19/3/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	19/3/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 702.782,16
		Data de Assinatura:	28/6/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	18/3/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 10.305.1307.6184.0001 - Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose e outras Pneumopatias de Interesse em Saúde Pública Nacional

Unidade Orçamentária: 36901 - Fundo Nacional de Saúde

CONTRATO:	00018/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.180.000,00
UASG:	257006 - CENTRO DE REFERENCIA PROFESSOR HELIO FRAGA	Data de Assinatura:	17/12/2004
Objeto:	O presente contrato tem por objeto a pr estação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia para Execução da Complementação das Obras de Ampliação e Reforma do Laboratório de Referencia Nacional em Tuberculose, nível de se gurança biológica II	Vigência:	17/12/2004 a 16/4/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 1.000.000,00	Data de Assinatura:	15/4/2005
------------	------------	--------	------------------	---------------------	-----------

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 10.571.1201.4363.0001 - Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga Nacional

Unidade Orçamentária: 36901 - Fundo Nacional de Saúde

CONTRATO:	00002/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 1.480.000,00
UASG:	257006 - CENTRO DE REFERENCIA PROFESSOR HELIO FRAGA	Data de Assinatura:	12/12/2003
Objeto:	Contratação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia para a execução da primeira etapa das obras de ampliação do Laboratório de Referência Nacional em Tuberculose em terreno situado na Estrada de Curicica numero 2000, n	Vigência:	12/12/2003 a 11/5/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 369.930,75	Data de Assinatura:	14/4/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/5/2004

CONTRATO:	00018/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.180.000,00
UASG:	257006 - CENTRO DE REFERENCIA PROFESSOR HELIO FRAGA	Data de Assinatura:	17/12/2004
Objeto:	O presente contrato tem por objeto a prestação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia para Execução da Complementação das Obras de Ampliação e Reforma do Laboratório de Referência Nacional em Tuberculose, nível de segurança biológica II	Vigência:	17/12/2004 a 16/4/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 1.000.000,00	Data de Assinatura:	15/4/2005
------------	------------	--------	------------------	---------------------	-----------

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 10.571.1201.6165.0001 - Fomento à Pesquisa em Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos à Saúde Nacional

Unidade Orçamentária: 36901 - Fundo Nacional de Saúde

CONTRATO:	00018/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.180.000,00
UASG:	257006 - CENTRO DE REFERENCIA PROFESSOR HELIO FRAGA	Data de Assinatura:	17/12/2004
Objeto:	O presente contrato tem por objeto a pr estação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia para Execução da Complementação das Obras de Ampliação e Reforma do Laboratório de Referencia Nacional em Tuberculose, nível de se gurança biológica II	Vigência:	17/12/2004 a 16/4/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 1.000.000,00	Data de Assinatura:	15/4/2005
------------	------------	--------	------------------	---------------------	-----------

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
Funcional: 10.572.1201.7676.0033 - Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde No Estado do Rio de Janeiro			
Unidade Orçamentária: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz			
CONTRATO:	00078/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 889.626,93
UASG:	254437 - ESCRITORIO DE ENGENHARIA	Data de Assinatura:	22/12/2003
Objeto:	Execução da Obra de recuperação e proteção de encosta no IFF	Vigência:	22/12/2003 a 27/8/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 178.890,45
		Data de Assinatura:	9/7/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 11.122.0106.2619.0001 - Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho Nacional

Unidade Orçamentária: 38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador

CONTRATO:	00006/2003 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 1.023.800,00
UASG:	380018 - MTB-CSG-COORD.-GERAL DE SERVICOS GERAIS/DF	Data de Assinatura:	6/5/2003
Objeto:	Prestação de serviços de carga manuale c opeirgem com fornecimento de material.	Vigência:	6/5/2003 a 5/5/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 1.104.137,16
		Data de Assinatura:	2/1/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 1.118.976,48
		Data de Assinatura:	23/3/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 1.118.976,48
		Data de Assinatura:	6/5/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 1.014.204,10
		Data de Assinatura:	25/8/2004
NºAditivo:	00005/2005	Valor:	R\$ 1.280.406,36
		Data de Assinatura:	6/5/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 11.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional**Unidade Orçamentária:** 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

CONTRATO:	00021/2002 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 1.054.621,40
UASG:	330005 - MPS-COORDENAÇÃO-GERAL DE LOG. E SERV. GERAIS	Data de Assinatura:	19/4/2002
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados e contínuos de engenharia de operação, manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas, instalações hidro-sanitárias, instalações de combate e prevenção de	Vigência:	21/4/2002 a 20/4/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 124.865,28	Data de Assinatura:	26/4/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 65.462,40	Data de Assinatura:	1/11/2002
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 1.244.949,08	Data de Assinatura:	21/4/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 240.938,20	Data de Assinatura:	20/11/2003
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 1.284.021,84	Data de Assinatura:	21/4/2004
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 20.103,84	Data de Assinatura:	1/2/2005
NºAditivo:	00008/2005	Valor:	R\$ 1.304.125,68	Data de Assinatura:	21/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 11.334.1133.4737.0001 - Fomento à Geração de Trabalho e Renda em Atividades de Economia Solidária Nacional

Unidade Orçamentária: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

CONTRATO:	00020/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 252.356,09
UASG:	193002 - DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE	Data de Assinatura:	28/10/2004
Objeto:	Contratação de empresa para executar os serviços de ampliação e reestruturação de área de oficinas do DNOCS, para o funcionamento do Centro Público de Economia Solidária.	Vigência:	29/10/2004 a 28/2/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 125.173,97	Data de Assinatura:	4/4/2005
------------	------------	--------	----------------	---------------------	----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 12.122.0750.2000.0026 - Administração da Unidade No Estado de Pernambuco**Unidade Orçamentária:** 26292 - Fundação Joaquim Nabuco

CONTRATO:	00096/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 327.698,63
UASG:	344002 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO / MEC / PE	Data de Assinatura:	19/11/2004
Objeto:	A prestação sob o regime de empreitada por preço global, dos serviços de reforma dos Edfícios Dirceu Pessoa, Renato Carneiro Campos e Antiógenes Chaves, situados à Rua Dois Irmãos, nº92, Apipucos, nesta cidade, tudo em rigorosa conformidade com as		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00138/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 308.964,15
UASG:	344002 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO / MEC / PE	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	Prestação por parte da contratada à FUNDAJ, sob o regime de empreitada por preço unitário, dos serviços de reforma do Edifício Ulysses Pernambucano, onde funciona o Cineteatro José Carlos Cavalcanti Borges, da FUNDAJ, situado à rua Henrique Dias		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00019/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/3/2005
NºAditivo:	00028/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	22/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 12.122.0750.2000.0053 - Administração da Unidade No Distrito Federal

Unidade Orçamentária: 26101 - Ministério da Educação

CONTRATO:	00009/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 814.913,88
UASG:	150002 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	Data de Assinatura:	1/1/2002
Objeto:	Execução de serviços especializados de engenharia, mensais, continuados, de operação, manutenção corretiva e preventiva, nos seguintes sistemas de instalações prediais: a) hidrosanitárias, inclusive sprinklers (chuveirinhos) e hidrantes; b) elétrico	Vigência:	1/1/2002 a 31/12/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 814.913,88	Data de Assinatura:	30/10/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 46.769,70	Data de Assinatura:	29/8/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 11.323,35	Data de Assinatura:	1/10/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 953.746,70	Data de Assinatura:	31/12/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 24.034,44	Data de Assinatura:	23/12/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 1.001.783,28	Data de Assinatura:	31/12/2004

CONTRATO:	00014/2000 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 314.995,70
UASG:	150002 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	Data de Assinatura:	15/3/2000
Objeto:	Serviços especializados, com fornecimento de materiais para operação, manutenção preventiva e corretiva, continuada, dos sistemas de ar condicionado central e sistemas auto condicionadores (self-contained), instalados no edifício Sede, Anexos I e	Vigência:	15/3/2000 a 31/12/2000

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2000	Valor:	R\$ 377.994,84	Data de Assinatura:	31/12/2000
NºAditivo:	00004/2001	Valor:	R\$ 411.974,04	Data de Assinatura:	26/12/2001
NºAditivo:	00005/2002	Valor:	R\$ 441.472,22	Data de Assinatura:	16/9/2002
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 68.182,70	Data de Assinatura:	21/11/2003
NºAditivo:	00007/2003	Valor:	R\$ 409.096,20	Data de Assinatura:	31/12/2003
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 90.347,64	Data de Assinatura:	31/12/2004
NºAditivo:	00009/2005	Valor:	R\$ 209.884,74	Data de Assinatura:	14/3/2005

CONTRATO:	00031/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 565.854,08
UASG:	150002 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	Data de Assinatura:	31/3/2005
Objeto:	Execução de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, visando à reforma dos sanitários do Edifício Sede do Ministério da Educação-DF.	Vigência:	31/3/2005 a 27/10/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00044/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 924.135,07
UASG:	150002 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	Data de Assinatura:	8/7/2004
Objeto:	Execução dos serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, visando a renovação dos Sistemas de Impermeabilização de Lajes e Coberturas no Edifício Sede, Edifício Anexos I e II e Pavilhão das Metas (FUNDESCOLA), do Ministério da Educação.	Vigência:	8/7/2004 a 5/3/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00062/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.269.031,32
UASG:	150002 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	Data de Assinatura:	25/10/2004
Objeto:	Execução de serviços de engenharia mecânica e de segurança do trabalho, com fornecimento de materiais, visando a limpeza mecânica dos sistemas de climatização (dutos, equipamentos, casas de máquinas, inclusive recuperação dessas) dos edifícios	Vigência:	25/10/2004 a 12/5/2005
Aditivo(s):			
Nº Aditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	18/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 12.302.1073.4086.0041 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População No Estado do Paraná

Unidade Orçamentária: 26241 - Universidade Federal do Paraná

CONTRATO:	00048/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 118.860,00
UASG:	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	Data de Assinatura:	8/7/2004
Objeto:	Contratacao para execucao de obras de construcao de um barracao destinado ao almoxari fado do Hospital ds Clinicas da UFPR.	Vigência:	10/7/2004 a 10/1/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00092/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/12/2004
NºAditivo:	00016/2005	Valor:	R\$ 6.838,73	Data de Assinatura:	5/5/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 12.363.1062.2992.0021 - Funcionamento da Educação Profissional No Estado do Maranhão

Unidade Orçamentária: 26265 - Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão

CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 161.471,59
UASG:	153013 - CENTRO FED.DE EDUC.TECNOLOGICA-CEFET/MA	Data de Assinatura:	5/3/2004
Objeto:	Execução de serviços de reforma das instalações físicas do CEFET-MA.	Vigência:	5/3/2004 a 4/3/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 69.880,55
		Data de Assinatura:	12/7/2004
CONTRATO:	00023/2003 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 145.521,48
UASG:	153225 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO LUIS/MA	Data de Assinatura:	18/6/2003
Objeto:	Contratacao de servicos de locacao de mao-de-obra (auxiliar operacional, operador de maquina agricola e auxiliar de escritorio.	Vigência:	1/8/2003 a 31/7/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 145.521,48
		Data de Assinatura:	5/12/2003

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 12.363.1062.2992.0024 - Funcionamento da Educação Profissional No Estado do Rio Grande do Norte

Unidade Orçamentária: 26218 - Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte

CONTRATO:	00009/2002 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 256.088,28
UASG:	153024 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DO RN	Data de Assinatura:	30/8/2002
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção das instalações físicas através dos seguintes profissionais: 02 pedreiros, 03 marceneiros, 03 serventes de pedreiros, 03 pintores, 05 jardineiros, 01 encanador, 02 técnicos em refrigeração, 01 supervisor d	Vigência:	2/9/2002 a 1/9/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 256.088,28	Data de Assinatura:	25/8/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 45.494,84	Data de Assinatura:	19/2/2004
NºAditivo:	00014/2004	Valor:	R\$ 314.373,48	Data de Assinatura:	2/8/2004
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 31.663,78	Data de Assinatura:	10/1/2005
NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 34.765,20	Data de Assinatura:	1/3/2005

CONTRATO:	00012/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 487.183,44
UASG:	153024 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DO RN	Data de Assinatura:	22/12/2003
Objeto:	Contratação de serviços de limpeza, ass eio e conservação nas dependências deste cefet/ rn e unidade descentralizada de mossoro/rn,no exercicio de 2004.	Vigência:	2/1/2004 a 1/1/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00029/2004	Valor:	R\$ 550.983,00	Data de Assinatura:	30/12/2004
------------	------------	--------	----------------	---------------------	------------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 12.363.1062.6380.0001 - Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional Nacional

Unidade Orçamentária: 26101 - Ministério da Educação

CONTRATO:	00004/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 197.542,02
UASG:	153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA - MG	Data de Assinatura:	31/8/2004
Objeto:	Prestacao de serviços de engenharia para recuperacao e reforco extrutural do BlocoI do prédio Escolar Campus I - CEFET/MG.	Vigência:	1/9/2004 a 30/11/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/11/2004

CONTRATO:	00015/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 170.387,56
UASG:	153196 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL BARBACENA/MEC/MG	Data de Assinatura:	22/4/2004
Objeto:	Obra para construção da piscina - acabamento	Vigência:	22/4/2004 a 1/8/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 28.032,00
		Data de Assinatura:	20/12/2004

CONTRATO:	00006/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 121.595,72
UASG:	153202 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL INCONFIDENTES/MG	Data de Assinatura:	25/8/2004
Objeto:	Contratação de empresa de construção civil para construção de uma ponte de concreto para acesso a Fazenda/EAFI, em caráter emergencial conforme Laudo do Engenheiro CREA/MG e Parecer da Procuradoria Jurídica desta Instituição, Convênio 091/20	Vigência:	25/8/2004 a 30/12/2004

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 12.363.1062.7109.0001 - Implantação e Recuperação de Centros Escolares de Educação Profissional - PROEP Nacional

Unidade Orçamentária: 26101 - Ministério da Educação

CONTRATO:	00016/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.091.661,01
UASG:	153026 - CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA SAO PAULO	Data de Assinatura:	13/12/2004
Objeto:	Contratação de Empresa para Conclusão das Obras do Bloco A Administrativo, entre os eixos 6 a 9, a construção de rampa de acesso, uma Escada de Emergência entre os eixos 5A e 6A, laje localizada no nível térreo da Biblioteca entre os eixos 8	Vigência:	13/12/2004 a 13/12/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00108/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 136.997,63
UASG:	153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS	Data de Assinatura:	30/9/2004
Objeto:	Reforma do laboratório de informática do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen/CAFW -UFSM	Vigência:	13/10/2004 a 12/12/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00017/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 253.472,88
UASG:	153202 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL INCONFIDENTES/MG	Data de Assinatura:	4/1/2005
Objeto:	Contratação de empresa para construção do Prédio da Biblioteca desta EAFI conforme convênio BID/PROE/MEC.	Vigência:	10/1/2005 a 10/10/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00123/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 4.500.000,00
UASG:	254437 - ESCRITORIO DE ENGENHARIA	Data de Assinatura:	19/12/2002
Objeto:	Obra de construção da nova sede da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio.	Vigência:	19/12/2002 a 14/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/1/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/2/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/4/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/6/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 12.364.1073.4004.0042 - Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária No Estado de Santa Catarina

Unidade Orçamentária: 26246 - Universidade Federal de Santa Catarina

CONTRATO:	00264/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 108.345,85
UASG:	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	Data de Assinatura:	7/4/2004
Objeto:	Fornecimento de material mão-de-obra (EMPREITADA GLOBAL), destinados a execução do Forro e dos Revestimentos das Paredes do Auditório do Centro de Cultura e Eventos da UFSC.	Vigência:	13/4/2004 a 12/5/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 24.691,51	Data de Assinatura:	18/6/2004
------------	------------	--------	---------------	---------------------	-----------

CONTRATO:	00291/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 424.000,00
UASG:	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	Data de Assinatura:	20/4/2004
Objeto:	Fornecimento de material mão-de-obra (EMPREITADA GLOBAL), destinados as instalações do sistema de climatização para o Auditório do Centro de Cultura e Eventos da UFSC.	Vigência:	26/4/2004 a 24/6/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 23.504,52	Data de Assinatura:	6/7/2004
------------	------------	--------	---------------	---------------------	----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 12.364.1073.4009.0022 - Funcionamento de Cursos de Graduação No Estado do Piauí

Unidade Orçamentária: 26279 - Fundação Universidade Federal do Piauí

CONTRATO:	00001/2005 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 124.187,21
UASG:	154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	Data de Assinatura:	21/12/2004
Objeto:	A execução dos Serviços de Adaptação do SG-08 FARMACOLOGIA-CCS, no Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina-PI.	Vigência:	21/12/2004 a 21/3/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 146.844,02
UASG:	154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	Data de Assinatura:	27/5/2004
Objeto:	A execução dos Serviços de Recuperação Predial da Área do Ambulatório do Hospital Universitário da UFPI, no setor 3 do Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina-Piauí.	Vigência:	27/5/2004 a 26/7/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00019/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 157.144,48
UASG:	154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	Data de Assinatura:	15/10/2004
Objeto:	A execução dos serviços de adaptação do Departamento de Parasitologia do CCS-SG 16, no Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina.	Vigência:	15/10/2004 a 11/2/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 12.364.1073.4009.0026 - Funcionamento de Cursos de Graduação No Estado de Pernambuco

Unidade Orçamentária: 26230 - Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco

CONTRATO:	00055/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 1.395.599,17
UASG:	153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES	Data de Assinatura:	29/12/2003
Objeto:	Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução da melhoria da infraestrutura viária da área cedida pela Codevasf a Univasf para implantação do Campus Universitário de Petrolina-PE. Convênio 118/03, MEC-SESu /UFES.	Vigência:	2/2/2004 a 1/6/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 191.040,36	Data de Assinatura:	13/9/2004
------------	------------	--------	----------------	---------------------	-----------

CONTRATO:	00058/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 569.833,68
UASG:	153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	Data de Assinatura:	31/7/2002
Objeto:	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos prédios da UFPE, situados dentro e fora do Campus. Excessado Hospital das Clínicas e do Centro de Convenções executados de forma indireta e continua.	Vigência:	31/7/2002 a 30/7/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/2/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 648.775,68	Data de Assinatura:	30/7/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 743.118,34	Data de Assinatura:	25/5/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 799.379,16	Data de Assinatura:	30/7/2004

CONTRATO:	00173/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 461.778,84
UASG:	153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	Data de Assinatura:	1/8/2003
Objeto:	Prestação de serviços de apoio à manutenção elétrica e hidráulica da UFPE, não inclusos em áreas mantidas por profissionais do quadro permanente da UFPE.	Vigência:	1/8/2003 a 31/7/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 528.948,38	Data de Assinatura:	26/5/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 568.801,92	Data de Assinatura:	30/7/2004

CONTRATO:	00007/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 522.722,79
UASG:	154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO	Data de Assinatura:	16/8/2004
Objeto:	Execução das reformas e adaptações dos pavilhões da FACJU, em Juazeiro-BA, cedidos pela PMJu a UNIVASF.	Vigência:	17/8/2004 a 17/10/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 180.601,86	Data de Assinatura:	22/12/2004
------------	------------	--------	----------------	---------------------	------------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 12.364.1073.4009.0031 - Funcionamento de Cursos de Graduação No Estado de Minas Gerais

Unidade Orçamentária: 26237 - Universidade Federal de Juiz de Fora

CONTRATO:	00010/2003 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 278.741,16
UASG:	153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	Data de Assinatura:	1/4/2003
Objeto:	Serviços de apoio administrativo e operacional.	Vigência:	1/4/2003 a 30/3/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 46.838,64
		Data de Assinatura:	23/7/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 377.459,28
		Data de Assinatura:	31/10/2003
CONTRATO:	00016/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 613.569,70
UASG:	154046 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	Data de Assinatura:	1/3/2004
Objeto:	Prestação de serviços diversos nas instalações da UFOP.	Vigência:	1/3/2004 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00011/2004	Valor:	R\$ 98.708,06
		Data de Assinatura:	7/4/2004
NºAditivo:	00028/2004	Valor:	R\$ 2.179,44
		Data de Assinatura:	5/10/2004
NºAditivo:	00032/2004	Valor:	R\$ 3.874,76
		Data de Assinatura:	8/10/2004
NºAditivo:	00041/2004	Valor:	R\$ 148.334,34
		Data de Assinatura:	15/12/2004
NºAditivo:	00045/2005	Valor:	R\$ 814.133,13
		Data de Assinatura:	28/2/2005
CONTRATO:	00083/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 314.468,26
UASG:	154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	Data de Assinatura:	18/6/2004
Objeto:	Execução de serviços sob regime de empreitada por menor preço global, necessários a conclusão dos serviços de instalações elétricas, visando a substituição de posteamento e rede do anel central do campus universitário	Vigência:	18/6/2004 a 18/10/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 75.408,60
		Data de Assinatura:	17/9/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	11/11/2004
CONTRATO:	00168/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 372.900,00
UASG:	154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	Data de Assinatura:	29/10/2004
Objeto:	Obras e serviços sob regime de empreitada por menor preço global, necessário a execução da rede de abastecimento de água potável, trecho 2, no campus da ufv.	Vigência:	1/11/2004 a 28/2/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/2/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 12.364.1073.4009.0033 - Funcionamento de Cursos de Graduação No Estado do Rio de Janeiro

Unidade Orçamentária: 26256 - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

CONTRATO:	00003/2005 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 166.000,00
UASG:	153010 - MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ	Data de Assinatura:	23/2/2005
Objeto:	O Presente Contrato tem por objetoa Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação , com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo,ferramentas, utensílios e equipamentos, necessários a execução dos serviços na área externa dos campi 1,2,3	Vigência:	23/2/2005 a 23/2/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00050/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 140.900,07
UASG:	153010 - MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ	Data de Assinatura:	23/9/2004
Objeto:	Constitui objeto deste Contrato a Execução de Obra Pública para Reforma de Cobertura do Bloco E do Cefet/RJ.	Vigência:	23/9/2004 a 22/12/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/2/2005
NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	26/2/2005

CONTRATO:	00020/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 288.543,36
UASG:	153056 - MEC-UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/RJ	Data de Assinatura:	20/7/2004
Objeto:	Serviços de engenharia para reforma e m odificação do pav. térreo do Bloco C e de duas salas de aula do 4 andar do Bloco B, localizado no Campus do Gragoatá/Niterói-RJ	Vigência:	20/7/2004 a 31/12/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 16.980,58	Data de Assinatura:	9/12/2004
------------	------------	--------	---------------	---------------------	-----------

CONTRATO:	00027/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 934.064,16
UASG:	153056 - MEC-UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/RJ	Data de Assinatura:	16/9/2003
Objeto:	Prestação de Serviços de Manutenção Limpeza e Conservação de áreas externas da UFF.	Vigência:	16/9/2003 a 16/9/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 136.108,07	Data de Assinatura:	6/10/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 68.584,36	Data de Assinatura:	20/12/2004

CONTRATO:	00037/2004 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 854.965,44
UASG:	153056 - MEC-UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/RJ	Data de Assinatura:	1/12/2004
Objeto:	Prestação de serviços continuados de co peira nas dependências da contratante.	Vigência:	1/12/2004 a 1/12/2009

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 109.611,60	Data de Assinatura:	1/4/2005
------------	------------	--------	----------------	---------------------	----------

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00001/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 704.400,00
UASG:	153115 - MEC-UFRJ-UNIVERSID.FED.DO RIO DE JANEIRO/RJ	Data de Assinatura:	26/3/2003
Objeto:	Execução de serviços de manutenção do campus da P.Vermelha,Horto,Museu e Observatório do Valongo/UFRJ,para varrição,capina,roçada e Coleta de lixo orgânica e hospitalar.	Vigência:	26/3/2003 a 25/3/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 704.400,00
		Data de Assinatura:	25/3/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 704.400,00
		Data de Assinatura:	26/3/2005
CONTRATO:	00014/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.249.367,04
UASG:	153115 - MEC-UFRJ-UNIVERSID.FED.DO RIO DE JANEIRO/RJ	Data de Assinatura:	2/8/2004
Objeto:	Contratação empresa para execução de serviços de manutenção, conservação de áreas externas e serviços correlatos em setores acadêmicos da UFRJ.	Vigência:	2/8/2004 a 1/8/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00017/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.396.011,72
UASG:	153115 - MEC-UFRJ-UNIVERSID.FED.DO RIO DE JANEIRO/RJ	Data de Assinatura:	1/8/2002
Objeto:	Serviço de manutenção do Campus da UFRJ na Ilha da cidade universitária.	Vigência:	1/8/2002 a 31/7/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 7.583,75
		Data de Assinatura:	4/8/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 22.751,25
		Data de Assinatura:	16/4/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	31/7/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 1.396.011,72
		Data de Assinatura:	22/7/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 12.576,00
		Data de Assinatura:	31/7/2004
CONTRATO:	00026/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 883.617,24
UASG:	153115 - MEC-UFRJ-UNIVERSID.FED.DO RIO DE JANEIRO/RJ	Data de Assinatura:	6/8/2001
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção de áreas externas em Módulos Acadêmicos da UFRJ.	Vigência:	6/8/2001 a 5/8/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 883.617,24
		Data de Assinatura:	6/8/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/2/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	5/8/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 883.617,24
		Data de Assinatura:	5/2/2004
CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 24.741,52
UASG:	153166 - MEC-UFRJ-UNIV.FED.RURAL DO R.D. DE JANEIRO/RJ	Data de Assinatura:	18/5/2004
Objeto:	Prestação dos serviços, conforme as especificações dos Anexos II, III e IV do Edital de Tomada de Preço nº 04/2004.	Vigência:	18/5/2004 a 5/12/2004
Não há registro de aditivos no sistema			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO: 00047/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS		Valor Inicial:	R\$ 388.297,36
UASG: 154034 - MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ		Data de Assinatura:	11/12/2003
Objeto: Projeto de recuperação do CTI do HUGG.		Vigência:	19/1/2003 a 19/5/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo: 00001/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/5/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 12.364.1073.4009.0035 - Funcionamento de Cursos de Graduação No Estado de São Paulo

Unidade Orçamentária: 26262 - Universidade Federal de São Paulo

CONTRATO:	00051/2004 REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITA	Valor Inicial:	R\$ 260.400,00
UASG:	153031 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP	Data de Assinatura:	3/1/2005
Objeto:	Prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva de elevadores com fornecimento de peças da UNIFESP.	Vigência:	3/1/2005 a 2/1/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00055/1999 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 250.380,00
UASG:	153031 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP	Data de Assinatura:	30/12/1999
Objeto:	Contrato de prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores da Universidade Federal de São Paulo, com fornecimento de peças.	Vigência:	1/1/2000 a 1/1/2001

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 256.365,65	Data de Assinatura:	30/12/2000
NºAditivo:	00002/2001	Valor:	R\$ 251.339,73	Data de Assinatura:	10/12/2001
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 251.339,28	Data de Assinatura:	2/1/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 257.973,36	Data de Assinatura:	4/12/2003

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 12.364.1073.4009.0042 - Funcionamento de Cursos de Graduação No Estado de Santa Catarina

Unidade Orçamentária: 26246 - Universidade Federal de Santa Catarina

CONTRATO:	00291/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 424.000,00
UASG:	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	Data de Assinatura:	20/4/2004
Objeto:	Fornecimento de material mão-de-obra (EMPREITADA GLOBAL), destinados as instalações do sistema de climatização para o Auditório do Centro de Cultura e Eventos da UFSC.	Vigência:	26/4/2004 a 24/6/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 23.504,52
		Data de Assinatura:	6/7/2004
CONTRATO:	00519/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 145.740,32
UASG:	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	Fornacimento de material mão-de-obra (EMPREITADA GLOBAL), destinadosaReforma da Cobertura da Cozinha do Restaurante Universitário/PRAE da UFSC.	Vigência:	3/1/2005 a 3/3/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 51.644,43
		Data de Assinatura:	30/3/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 12.364.1073.4009.0043 - Funcionamento de Cursos de Graduação No Estado do Rio Grande do Sul

Unidade Orçamentária: 26244 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

CONTRATO:	00056/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 850.521,96
UASG:	153114 - UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS	Data de Assinatura:	1/7/2003
Objeto:	Prestação de serviços diversos na UFRGS em Capão da Canoa, Imbé, Tramandaí e Porto Alegre.	Vigência:	2/7/2003 a 1/7/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	4/8/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	9/10/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 75.934,18	Data de Assinatura:	21/11/2003
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/6/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 744,83	Data de Assinatura:	16/6/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 3.676,32	Data de Assinatura:	27/8/2004
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 10.674,35	Data de Assinatura:	30/8/2004
NºAditivo:	00009/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/9/2004
NºAditivo:	00010/2005	Valor:	R\$ 4.469,32	Data de Assinatura:	6/5/2005

CONTRATO:	00028/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 376.501,95
UASG:	154032 - FUND.FAC.FED.CIEN. MED.DE PORTO ALEGRE/RS	Data de Assinatura:	3/12/2004
Objeto:	Contratação de prestação de serviço de engenharia para execução de reformas na área de laboratórios e salas de professores no 3º andar.	Vigência:	20/12/2004 a 18/4/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 60.643,96	Data de Assinatura:	10/5/2005
------------	------------	--------	---------------	---------------------	-----------

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00020/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 423.722,30
UASG:	154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS	Data de Assinatura:	17/8/2004
Objeto:	Execução da reforma do primeiro piso do Hospital Escola, localizado a Rua Marechal Deodoro, 1160 em Pelotas.	Vigência:	30/8/2004 a 30/1/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 25.000,00	Data de Assinatura:	11/11/2004
------------	------------	--------	---------------	---------------------	------------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 12.364.1073.4009.0052 - Funcionamento de Cursos de Graduação No Estado de Goiás

Unidade Orçamentária: 26235 - Universidade Federal de Goiás

CONTRATO:	00098/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 311.457,85
UASG:	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	Data de Assinatura:	26/10/2004
Objeto:	Serv.de adequação do Auditorio da FM da UFG.	Vigência:	1/11/2004 a 15/1/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	29/12/2004
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	28/1/2005
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	10/2/2005
NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	15/3/2005
CONTRATO: 00103/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS			
UASG:	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	Data de Assinatura:	4/2/2005
Objeto:	Serviços de adequação do espaço em Salas de Aula do Ensino Fundamental-CEPAE/UFG.	Vigência:	16/2/2005 a 16/8/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	6/4/2005
CONTRATO: 00104/2004 REFERENTE A CONVITE			
UASG:	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	Data de Assinatura:	12/11/2004
Objeto:	Ampliação da garagem da divisãode Transportes da UFG.	Vigência:	22/11/2004 a 22/2/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	24/2/2005
CONTRATO: 00104/2005 REFERENTE A CONVITE			
UASG:	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	Data de Assinatura:	3/3/2005
Objeto:	Construção do Muro campus II.	Vigência:	17/3/2005 a 17/6/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO: 00115/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS			
UASG:	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	Data de Assinatura:	26/11/2004
Objeto:	Serviço de urbanização_e iluminação do Campus Avançado de Catalão/UFG.	Vigência:	6/12/2004 a 6/2/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO: 00139/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS			
UASG:	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	Data de Assinatura:	29/12/2004
Objeto:	Serviços reparos gerais em esquadrias e pintura externa-Inst.Básicos-Campus II/UFG.	Vigência:	11/1/2005 a 11/5/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	10/2/2005

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00282/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 123.935,48
UASG:	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	Data de Assinatura:	7/12/2004
Objeto:	Contratação de serviço de reformas no Almoarifado de Produtos Farmacêuticos-HC/UFG.	Vigência:	4/1/2005 a 4/3/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	10/3/2005
CONTRATO:	00285/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 126.153,30
UASG:	153054 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UF/GO	Data de Assinatura:	17/12/2004
Objeto:	Contratação de empresa para execução de reforma do almoarifado central do hc/ufg	Vigência:	17/12/2004 a 16/6/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 13.122.0173.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional**Unidade Orçamentária:** 42101 - Ministério da Cultura

CONTRATO:	00112/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.656.448,09
UASG:	420001 - COORD.GERAL DE SERVICOS GERAIS/SPOA/SE/MINC	Data de Assinatura:	1/10/2004
Objeto:	Contratação de empresa especializada para realização de obras de reforma do imóvel do edifício sede do Ministério da Cultura, localiz- ado na Esplanada dos Ministérios Bloco B, em Brasília/DF.	Vigência:	1/10/2004 a 28/6/2005

Aditivo(s):

Nº Aditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/1/2005
-------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00210/2004 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 0,00
UASG:	420001 - COORD.GERAL DE SERVICOS GERAIS/SPOA/SE/MINC	Data de Assinatura:	
Objeto:	Fornecimento das divisórias e mobiliári- os, enumerados no Lote I do Edital do Pregão n. º 17/2004, envolvendo a instalação e montagem d- os objetos do 1º ao 4º andar, parte do térreo e subsolo, do edifício sede do Ministério da Cul- tura.	Vigência:	28/12/2004 a

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 13.391.0167.2636.0001 - Preservação de Bens Culturais de Natureza Material Nacional

Unidade Orçamentária: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

CONTRATO:	00012/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 930.000,00
UASG:	343002 - IPHAN-3A.COORDENACAO REGIONAL - BELEM/PA	Data de Assinatura:	27/12/2004
Objeto:	Restauração da Igreja de Santana, na Cidade de Belém/Pará.	Vigência:	27/12/2004 a 26/7/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

CONTRATO:	00013/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 217.153,79
UASG:	343003 - IPHAN-3A.COORDENACAO REGIONAL/MARANHAO	Data de Assinatura:	13/9/2004
Objeto:	Contratação de serviços técnicos de engenharia, visando a recuperação parcial do imóvel situado à Rua de Nazaré, 184, qd.061, monumento integrante do Centro Histórico de São Luís-MA	Vigência:	13/9/2004 a 13/2/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 54.288,00	Data de Assinatura:	25/10/2004
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/2/2005

CONTRATO:	00014/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 131.519,90
UASG:	343003 - IPHAN-3A.COORDENACAO REGIONAL/MARANHAO	Data de Assinatura:	13/9/2004
Objeto:	Contratação de serviços técnicos de engenharia, visando a recuperação parcial do sobrado situado à Rua da Palma nº 66, quadra 064, imóvel integrante do Centro Histórico de São Luís /MA	Vigência:	13/9/2004 a 13/1/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 32.879,00	Data de Assinatura:	25/10/2004
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/1/2005
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	13/4/2005

CONTRATO:	00015/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 137.366,42
UASG:	343003 - IPHAN-3A.COORDENACAO REGIONAL/MARANHAO	Data de Assinatura:	13/9/2004
Objeto:	Contratação de serviços técnicos de engenharia, visando a recuperação parcial do sobradoO Imparcialsituado à Rua Afonso Pena, nº 46, quadra 063, imóvel integrante do Centro Histórico de São Luís/MA	Vigência:	13/9/2004 a 13/2/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 34.341,00	Data de Assinatura:	25/10/2004
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/2/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO: 00016/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS UASG: 343003 - IPHAN-3A.COORDENACAO REGIONAL/MARANHAO Objeto: Contratação de serviços técnicos de engenharia, visando a recuperação parcial do sobrado situado à Travessa Marcelino Almeida nº 180 quadra 063, imóvel integrante do Centro Histórico de São Luís/MA	Valor Inicial: R\$ 102.569,50 Data de Assinatura: 13/9/2004 Vigência: 13/9/2004 a 13/2/2005
--	--

Aditivo(s):

NºAditivo: 00001/2004	Valor: R\$ 25.642,00	Data de Assinatura: 25/10/2004
NºAditivo: 00001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 11/2/2005

CONTRATO: 00018/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO UASG: 343003 - IPHAN-3A.COORDENACAO REGIONAL/MARANHAO Objeto: Contratação de serviços técnicos de engenharia, visando a recuperação emergencial de estabilização, consolidação e recuperação da cobertura do sobrado situado à rua do Giz nº 421 Centro em São Luís/MA.	Valor Inicial: R\$ 199.987,68 Data de Assinatura: 27/12/2004 Vigência: 27/12/2004 a 26/6/2005
---	--

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO: 00005/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO UASG: 343004 - IPHAN/4. COORDENACAO REGIONAL EM FORTALEZA/CE Objeto: Contratação dos serviços emergenciais técnicos de engenharia para restauração da Igreja de N.Sra. dos Prazeres em Aracati/ce.	Valor Inicial: R\$ 189.946,72 Data de Assinatura: 28/10/2004 Vigência: 28/10/2004 a 26/2/2005
--	--

Aditivo(s):

NºAditivo: 00001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 1/3/2005
NºAditivo: 00001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 1/3/2005

CONTRATO: 00009/2004 REFERENTE A CONVITE UASG: 343005 - IPHAN - 5A. COORDENACAO REGIONAL NO RECIFE Objeto: Serviços técnicos necessários para a restauração das Capelas de N. Sª da Batalha, N. Sª do Patrocínio e N. Sª do Socorro situadas no Vale do Rio Paraíba no Estado da Paraíba	Valor Inicial: R\$ 140.852,59 Data de Assinatura: 10/12/2004 Vigência: 10/12/2004 a 8/6/2005
---	---

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO: 00001/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS UASG: 343007 - IPHAN - 7A. COORDENACAO REGIONAL EM SALVADOR Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de conservação e restauração, inclusive com restauro de bem artístico na Capela de São José de Jenipapo, município de Castro Alves Bahia, a serem prestados por pessoa jurídica, conforme especificações	Valor Inicial: R\$ 385.764,98 Data de Assinatura: 21/3/2005 Vigência: 21/3/2005 a 17/9/2005
---	--

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00006/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 255.953,01
UASG:	343007 - IPHAN - 7A. COORDENACAO REGIONAL EM SALVADOR	Data de Assinatura:	31/12/2004
Objeto:	Contratacao de empresa para execucao de obras de consolidacao e restauracao na Igreja Matriz de Sao Tiago do Iguape, no municipiode Cachoeira-Bahia.	Vigência:	31/12/2004 a 31/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00003/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 188.014,00
UASG:	343008 - IPHAN/8A.COORDENACAO REGIONAL/SE	Data de Assinatura:	11/10/2004
Objeto:	Contratação de Obras Emergenciais de Restauração no Convento Santa Cruz, na Cidade de São Cristóvão/SE.	Vigência:	11/10/2004 a 10/1/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 25.925,93	Data de Assinatura:	15/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	10/2/2005

CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 194.464,56
UASG:	343010 - IPHAN-10A. COORDENACAO REGIONAL	Data de Assinatura:	30/11/2004
Objeto:	Serviços de restauração e conservação da Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres da Ilha do Mel, Paranagua, PR.	Vigência:	30/11/2004 a 30/5/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 19.929,23	Data de Assinatura:	29/12/2004
------------	------------	--------	---------------	---------------------	------------

CONTRATO:	00003/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 128.300,00
UASG:	343010 - IPHAN-10A. COORDENACAO REGIONAL	Data de Assinatura:	1/12/2004
Objeto:	Serviços de restauração e conservação da Igreja Matriz de Santo Antonio da Lapa, Pr	Vigência:	1/12/2004 a 30/4/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 23.365,63	Data de Assinatura:	28/12/2004
------------	------------	--------	---------------	---------------------	------------

CONTRATO:	00003/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 138.000,00
UASG:	343012 - IPHAN-IPBC-12.COORD.REGIONAL/RS	Data de Assinatura:	7/3/2005
Objeto:	Contratação de serviços técnicos de restauração com fornecimento de materiais e equipamentos para execução do projeto de Restauração da casa e Sítio de David Canabarro, a serem executados por pessoa jurídica.	Vigência:	7/3/2005 a 2/10/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00008/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 203.000,00
UASG:	343012 - IPHAN-IPBC-12.COORD.REGIONAL/RS	Data de Assinatura:	29/11/2004
Objeto:	Contratação de serviços técnicos especializados com fornecimento de mão de obra para consolidação das ruínas nos sítios de São João Batista, no município de Entre Ijuís/RS e de São Lourenço Martir no município de São Luiz Gonzaga/RS, a serem	Vigência:	29/11/2004 a 27/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00017/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 114.659,80
UASG:	343012 - IPHAN-IPBC-12.COORD.REGIONAL/RS	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	Contratação de serviços técnicos de restauração com fornecimento de materiais e equipamentos para execução do projeto de restauração do forro da nave e do altar mor, restauração do piso da nave, pintura dos forros e restauração das pinturas o	Vigência:	22/12/2004 a 20/5/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 28.664,95
		Data de Assinatura:	22/12/2004
CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 117.000,00
UASG:	343014 - IPHAN - 14. COORD. REGIONAL - BRASILIA/DF	Data de Assinatura:	27/9/2004
Objeto:	Prestacao de servicos de engenharia visando a restauracao da Ponte Pensil, localizada na cidade de Pirenopolis/GO.	Vigência:	27/10/2004 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 3.000,00
		Data de Assinatura:	2/12/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 25.733,00
		Data de Assinatura:	28/12/2004
CONTRATO:	00014/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 393.781,00
UASG:	343014 - IPHAN - 14. COORD. REGIONAL - BRASILIA/DF	Data de Assinatura:	1/12/2004
Objeto:	Complementacao da Obra de Restauracao da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Goias/GO.	Vigência:	1/12/2004 a 30/4/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 40.690,00
		Data de Assinatura:	22/12/2004
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 40.690,00
		Data de Assinatura:	22/12/2004
CONTRATO:	00015/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 216.591,94
UASG:	343014 - IPHAN - 14. COORD. REGIONAL - BRASILIA/DF	Data de Assinatura:	2/12/2004
Objeto:	Servicos de engenharia visando a restauracao da Igreja de Nosso Senhor dos Passos, na cidade de Cuiaba-MT.	Vigência:	2/12/2004 a 31/5/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 32.832,62
		Data de Assinatura:	22/12/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 13.391.0167.4793.0001 - Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural Nacional

Unidade Orçamentária: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 117.000,00
UASG:	343014 - IPHAN - 14. COORD. REGIONAL - BRASILIA/DF	Data de Assinatura:	27/9/2004
Objeto:	Prestacao de servicos de engenharia visando a restauracao da Ponte Pensil, localizada na cidade de Pirenopolis/GO.	Vigência:	27/10/2004 a 31/12/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 3.000,00	Data de Assinatura:	2/12/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 25.733,00	Data de Assinatura:	28/12/2004

CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 100.880,30
UASG:	343015 - MUSEU IMPERIAL DE PETROPOLIS-IPHAN/RJ	Data de Assinatura:	8/9/2004
Objeto:	Prestação de serviços de engenharia, visando a restauração do forro da ala direita do Museu Imperial.	Vigência:	8/9/2004 a 7/12/2004

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
Funcional: 13.391.0171.1612.0001 - Modernização de Museus Nacional			
Unidade Orçamentária: 42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa			
CONTRATO:	00020/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 1.025.700,06
UASG:	344001 - FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA/RJ	Data de Assinatura:	21/12/2004
Objeto:	Prestação de serviços para execução de obras de engenharia no subsolo do prédio-anexo (Espaço Américo Jacobina Lacombe), visando o re maneja mento e melhoria da área de guarda de ace rvo.	Vigência:	21/12/2004 a 21/7/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 57.663,28
		Data de Assinatura:	23/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 31.858,40
		Data de Assinatura:	18/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 13.391.0171.2651.0001 - Funcionamento de Museus da União Nacional

Unidade Orçamentária: 42902 - Fundo Nacional de Cultura

CONTRATO:	00003/2002 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 223.200,00
UASG:	343018 - IPHAN-MUSEU DA REPUBLICA/RJ	Data de Assinatura:	1/7/2002
Objeto:	Contratacao de servicos de jardinagem a serem executados no Ambito da UnidadeEspecial do Museu da Republica/lphan.	Vigência:	1/7/2002 a 1/7/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 256.340,28	Data de Assinatura:	18/6/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 256.340,28	Data de Assinatura:	18/6/2003
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 223.200,00	Data de Assinatura:	2/7/2003
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 223.200,00	Data de Assinatura:	2/7/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 256.340,28	Data de Assinatura:	1/7/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 256.340,28	Data de Assinatura:	1/7/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 277.568,16	Data de Assinatura:	1/7/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 277.568,16	Data de Assinatura:	1/7/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 13.391.0171.2838.0001 - Fomento a Projetos na Área Museológica Nacional

Unidade Orçamentária: 42902 - Fundo Nacional de Cultura

CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 114.900,00
UASG:	343022 - IPHAN-MUSEU CASTRO MAYA/RJ	Data de Assinatura:	21/12/2004
Objeto:	Execução de Obras Cíveis de ampliação da reserva técnica e do pavilhão da recepção do Museu do Açude	Vigência:	21/12/2004 a 21/2/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/2/2005
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 13.392.0169.5106.0033 - Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV No Estado do Rio de Janeiro

Unidade Orçamentária: 42902 - Fundo Nacional de Cultura

CONTRATO:	00003/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 314.942,30
UASG:	420036 - CENTRO TECNICO AUDIOVISUAL/CTAV/SDAV/MINC	Data de Assinatura:	22/11/2004
Objeto:	Prestação de serviços de reformas emergenciais no Pavilhão Zeca Mauro, situado nas dependências do Centro Técnico Audiovisual, com sede na Avenida Brasil, 2482 - Benfica - Rio de Janeiro/RJ.	Vigência:	22/11/2004 a 6/1/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 471.190,70	Data de Assinatura:	22/11/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 314.942,30	Data de Assinatura:	30/11/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 13.392.1142.4796.0001 - Fomento a Projetos em Arte e Cultura Nacional

Unidade Orçamentária: 42101 - Ministério da Cultura

CONTRATO:	00015/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 200.962,12
UASG:	344042 - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	O presente instrumento tem por objeto a execução de obra de reforma dos banheiros do Prédio Sede da FBN.		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00017/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 336.000,46
UASG:	344042 - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	O presente instrumento tem por objeto a execução de obra de reforma dos banheiros do Prédio Sede da FBN.		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00036/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 123.000,00
UASG:	403201 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES	Data de Assinatura:	26/11/2004
Objeto:	Construção de um estúdio para gravação de áudio e vídeo no prédio da Fundação Nacional de Artes - FUNARTE, localizado na Rua São José, 50-Centro, Rio de Janeiro/RJ.		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00040/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 882.326,24
UASG:	403201 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES	Data de Assinatura:	23/12/2004
Objeto:	Reforma dos galpões que compõe o conjunto arquitetônico ocupado pela Representação Regional da Fundação Nacional de Artes - FUNARTE, localizados à Alameda Nothmamm, 1.058 - Campos Elíseos, São Paulo/SP.		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 164.825,07	Data de Assinatura:	22/4/2005
------------	------------	--------	----------------	---------------------	-----------

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 14.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional

Unidade Orçamentária: 30101 - Ministério da Justiça

CONTRATO:	00006/2003 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.238.677,20
UASG:	200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF	Data de Assinatura:	14/4/2003
Objeto:	Serviços de engenharia de manutenção corretiva e preventiva de instalações prediais nas dependências do Ministério.	Vigência:	14/4/2003 a 13/4/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00014/2005 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.447.999,08
UASG:	200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF	Data de Assinatura:	14/2/2005
Objeto:	Prestação de engenharia de manutenção corretiva e preventiva das instalações prediais do Ministério da Justiça.	Vigência:	14/2/2005 a 13/2/2006

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00044/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 898.999,01
UASG:	200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF	Data de Assinatura:	14/10/2004
Objeto:	Impermeabilização na laje de cobertura do Palácio da Justiça, conforme condições e especificações constantes do Projeto Básico.	Vigência:	26/11/2004 a 29/3/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 223.755,06	Data de Assinatura:	22/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 1.120.989,38	Data de Assinatura:	23/3/2005
NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/4/2005

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00049/2005 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 112.435,00
UASG:	200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF	Data de Assinatura:	23/3/2005
Objeto:	Fornecimento e instalação de pisos e revestimento nas dependências do Ministério da Justiça.	Vigência:	23/3/2005 a 31/12/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 14.423.0151.7494.0001 - Regularização e Proteção de Terras Indígenas na Amazônia Legal - PPTAL (Programa-Piloto) Nacional

Unidade Orçamentária: 30202 - Fundação Nacional do Índio - FUNAI

CONTRATO:	00105/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 135.800,00
UASG:	194151 - SUPERINTENDENCIA DE ASSUNTO FUNDIARIO - SUAF	Data de Assinatura:	25/10/2004
Objeto:	O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços especializados de demarcação topográfica para execução de trabalhos nas Terras Indígenas São Francisco do Canimari e Maraitá, em conformidade com o Edital de Tomada de Preços nº 002	Vigência:	29/10/2004 a 28/10/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 15.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional

Unidade Orçamentária: 56101 - Ministério das Cidades

CONTRATO:	00012/2004 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 150.000,00
UASG:	560010 - COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS MCID	Data de Assinatura:	1/6/2004
Objeto:	Contratação de Empresa especializada para fornecimento de pisos com prestação de serviços de retirada e colocação de pisos.	Vigência:	1/6/2004 a 31/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 18.122.0511.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional

Unidade Orçamentária: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CONTRATO:	00004/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 254.964,63
UASG:	193042 - IBAMA-PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ORGAOS/RJ	Data de Assinatura:	17/12/2004
Objeto:	Conclusao parcial de obras no Parque Nacional da Serra dos Órgãos.	Vigência:	17/12/2004 a 16/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 18.122.0750.2000.0033 - Administração da Unidade No Estado do Rio de Janeiro

Unidade Orçamentária: 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

CONTRATO:	00002/2002 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 159.417,24
UASG:	440006 - INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ	Data de Assinatura:	1/7/2002
Objeto:	Prestação de forma contínua de serviços de jardinagem e conservação em geral através de mão-de-obra especializada, sem fornecimento de materiais das áreas verdes e entorno do JBRJ. Incluindo do Horto Florestal, no regime de empreitada por preço		
		Vigência:	1/7/2002 a 31/12/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	18/12/2002
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 335.484,90	Data de Assinatura:	1/4/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 250.773,78	Data de Assinatura:	6/7/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 42.236,75	Data de Assinatura:	27/12/2004

CONTRATO:	00001/2003 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 17.404,49
UASG:	443020 - INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ	Data de Assinatura:	1/4/2003
Objeto:	Prestação de forma continua de serviços de manutenção predial e restauração em geral, através de mão-de-obra especializada, sem fornecimento de material das edificações e entorno do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, incluindo		
		Vigência:	1/4/2003 a 31/12/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 21.494,50	Data de Assinatura:	30/6/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	24/3/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 119.185,44	Data de Assinatura:	15/12/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	15/12/2004

CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 379.548,60
UASG:	443020 - INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ	Data de Assinatura:	17/2/2004
Objeto:	Contratação de serviços de Asseio, limpeza e conservação em geral.		
		Vigência:	17/2/2004 a 31/12/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 34.439,88	Data de Assinatura:	20/12/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 3.945,76	Data de Assinatura:	20/12/2004
NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 25.631,97	Data de Assinatura:	16/3/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 18.541.0499.2950.0001 - Fomento a Projetos Orientados ao Manejo e Consolidação de Áreas Protegidas Nacional

Unidade Orçamentária: 44901 - Fundo Nacional de Meio Ambiente

CONTRATO:	00041/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 115.133,67
UASG:	130122 - COMISSAO EXEC.DA LAVOURA CACAUEIRA	Data de Assinatura:	29/11/2004
Objeto:	Contratação de obras de infraestrutura do Parque Municipal Esperança, no município de Ilhéus-BA.	Vigência:	29/11/2004 a 29/3/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 18.541.0499.4988.0001 - Gestão de Unidades de Conservação Federais Nacional

Unidade Orçamentária: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CONTRATO:	00004/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 254.964,63
UASG:	193042 - IBAMA-PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ORGAOS/RJ	Data de Assinatura:	17/12/2004
Objeto:	Conclusao parcial de obras no Parque Nacional da Serra dos Órgãos.	Vigência:	17/12/2004 a 16/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 18.544.0515.1851.0048 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica em Municípios do Estado do Ceará

Unidade Orçamentária: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 1.482.529,19
UASG:	193003 - DNOCS 2A. DR - FORTALEZA-CE	Data de Assinatura:	29/12/2004
Objeto:	Execução de obras de drenagem pluvial urbana - Barbalha-Ce	Vigência:	29/12/2004 a 29/4/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 18.544.0515.1851.0074 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica - Estado de Minas Gerais

Unidade Orçamentária: 53101 - Ministério da Integração Nacional

CONTRATO:	00029/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 8.668.386,53
UASG:	193002 - DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE	Data de Assinatura:	14/10/2002
Objeto:	Execução das obras e serviços de construção da Barragem Vacaria, tipo CCR, incluindo fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos hidromecânicos, localizada no Município de Fruta de leite-MG.	Vigência:	15/10/2002 a 15/10/2003

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 1.064.814,41
UASG:	193010 - DNOCS - 5 DERUR - MONTES CLAROS	Data de Assinatura:	22/11/2004
Objeto:	Construção das Obras de Conclusão da Barragem Matrona no município de Salinas no Estado de Minas Gerais	Vigência:	24/11/2004 a 23/9/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 18.544.0515.2822.0020 - Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica Na Região Nordeste

Unidade Orçamentária: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 20.000,00
UASG:	193001 - DNOCS 1A.DR - TERESINA-PI	Data de Assinatura:	26/2/2004
Objeto:	Recuperacao hidromecanica da barragem de Flores, localizada no municipio de Joselandi a, no estado do Maranhao, incluindo fornecimento, instalacao e montagem dos equipamentos hidro mecanicos e eletricos.	Vigência:	5/3/2004 a 5/9/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 66.669,08	Data de Assinatura:	21/1/2005
------------	------------	--------	---------------	---------------------	-----------

CONTRATO:	00005/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 184.445,99
UASG:	193001 - DNOCS 1A.DR - TERESINA-PI	Data de Assinatura:	20/1/2005
Objeto:	Recuperação de Obras e serviços na Infra-Estrutura de Uso Comum na Barragem PERICUMÃ, localizada no município de Pinheiros, no estado do Maranhão	Vigência:	11/2/2005 a 11/4/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 18.544.0515.3601.0023 - Construção do Complexo Castanhão no Estado do Ceará
No Estado do Ceará

Unidade Orçamentária: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

CONTRATO:	00001/2005 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 765.344,96
UASG:	193002 - DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE	Data de Assinatura:	5/1/2005
Objeto:	Execução das obras e serviços de infraestrutura urbana, com vistas ao reassentamento do Projeto Alagamar, localizado no Município de Jaguaribara, no Estado do Ceará.	Vigência:	12/1/2005 a 7/1/2006

Aditivo(s):

NºAditivo:	00004/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/4/2005
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

CONTRATO:	00004/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 629.296,81
UASG:	193002 - DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE	Data de Assinatura:	14/4/2004
Objeto:	Construção de Estação de Piscicultura do Castanhão, localizada no município de Alto Santo-Ceará.	Vigência:	15/4/2004 a 14/6/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00014/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/6/2004
NºAditivo:	00026/2004	Valor:	R\$ 156.759,25	Data de Assinatura:	14/10/2004

CONTRATO:	00005/2004 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 367.978,81
UASG:	193002 - DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE	Data de Assinatura:	16/4/2004
Objeto:	Construção de 90 (noventa) casas de madeira, 04(quatro) salas de aula, 06(seis) caixas d água e 01 (um) galpão, para reassentamento rural da comunidade de Alagamar, no Município de Jaguaribara, no projeto do Complexo Castanhão.	Vigência:	19/4/2004 a 8/5/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00025/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 45.898.248,08
UASG:	193002 - DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE	Data de Assinatura:	17/9/2002
Objeto:	Execução das obras de construção da variante da BR-116 (entre Km 252 e Km 274), da ponte sobre o riacho do Meio e serviços de desmatamento racional da bacia hidráulica do açude Castanhão, no Estado do Ceará.	Vigência:	18/9/2002 a 18/11/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00032/2003	Valor:	R\$ 13.766.641,00	Data de Assinatura:	18/11/2003
NºAditivo:	00018/2004	Valor:	R\$ 1.459.033,52	Data de Assinatura:	6/8/2004
NºAditivo:	00028/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	21/10/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 18.544.0515.3647.0026 - Construção da Adutora Jucazinho com 243 km de Extensão no Estado de Pernambuco No Estado de Pernambuco

Unidade Orçamentária: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

CONTRATO:	00003/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.436.861,35
UASG:	193002 - DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE	Data de Assinatura:	13/3/2002
Objeto:	Fornecimento e montagem do sistema elétrico das estações elevatórias e automação (suporte e controle) - dos lotes 1 e 2 do sistema Adutor de Jucazinho, no Município de Jucazinho, no Estado de Pernambuco.	Vigência:	18/3/2002 a 18/3/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00035/2003	Valor:	R\$ 249.663,65
		Data de Assinatura:	18/12/2003
NºAditivo:	00020/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	16/8/2004

CONTRATO:	00027/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 5.738.103,22
UASG:	193002 - DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE	Data de Assinatura:	8/10/2002
Objeto:	Fornecimento e Montagem de 05 (cinco) Sub-Estações em 69 KV/13,8 KV e Linhas de Transmissão em 69 KV, que darão Suporte Elétrico às Estações Elevatórias do Sistema Adutor de Jucazinho, no Estado de Pernambuco.	Vigência:	9/10/2002 a 9/10/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00060/2002	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/12/2002
NºAditivo:	00011/2003	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/4/2003
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	31/3/2004
NºAditivo:	00015/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/6/2004
NºAditivo:	00016/2004	Valor:	R\$ 97.126,12
		Data de Assinatura:	2/7/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 19.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional

Unidade Orçamentária: 24204 - Comissão Nacional de Energia Nuclear

CONTRATO:	00015/2001 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 286.800,00
UASG:	113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	Data de Assinatura:	1/8/2001
Objeto:	Prestação de serviços de limpeza de áreas externas, conservação de áreas verdes e manutenção predial da CNEN/IPEN.	Vigência:	1/8/2001 a 31/7/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 286.800,00
		Data de Assinatura:	1/8/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 247.414,18
		Data de Assinatura:	13/9/2002
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 6.890,79
		Data de Assinatura:	1/4/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 302.620,76
		Data de Assinatura:	1/8/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 302.836,08
		Data de Assinatura:	1/8/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 22.962,51
		Data de Assinatura:	1/11/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 28.343,44
		Data de Assinatura:	10/12/2004
NºAditivo:	00008/2005	Valor:	R\$ 53.816,65
		Data de Assinatura:	9/3/2005

CONTRATO:	00004/2004 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 1.800.000,00
UASG:	240101 - MCT-COORD. GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF	Data de Assinatura:	9/2/2004
Objeto:	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção, fornecimento, instalação e remanejamento de divisórias, lambris, mobiliário diversos (estações de trabalho, armários especiais, balcões, estantes e outros), de	Vigência:	9/2/2004 a 8/2/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00013/2001 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.018.628,40
UASG:	240101 - MCT-COORD. GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF	Data de Assinatura:	30/4/2001
Objeto:	Prestação de serviços, de natureza permanente e eventual, de operação e manutenção preventiva e corretiva das instalações e sistemas prediais e instalações/remanejamentos de circuitos elétricos, lógicos, com fornecimento de toda mão-de-obra e m	Vigência:	30/4/2001 a 31/3/2002

Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 1.018.628,40
		Data de Assinatura:	19/4/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 1.109.479,80
		Data de Assinatura:	4/4/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 92.181,78
		Data de Assinatura:	2/12/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 1.019.895,36
		Data de Assinatura:	28/4/2004
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 19.802,40
		Data de Assinatura:	6/1/2005
NºAditivo:	00006/2005	Valor:	R\$ 1.067.421,12
		Data de Assinatura:	30/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	38400/2001 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 77.129,28
UASG:	240104 - MCT-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA-RJ	Data de Assinatura:	2/1/2001
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais do edifício do INT, compreendendo: Um prédio de 08 andares, um prédio de 07 andares, um anexo ___I de 02 andares, um anexo II de 01 andar e um anexo III de 03	Vigência:	2/1/2001 a 31/10/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	38402/2002	Valor:	R\$ 101.052,74	Data de Assinatura:	1/7/2002
NºAditivo:	38403/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/1/2003
NºAditivo:	38484/2003	Valor:	R\$ 125.422,23	Data de Assinatura:	2/5/2003
NºAditivo:	38405/2003	Valor:	R\$ 4.057,90	Data de Assinatura:	31/10/2003
NºAditivo:	38406/2004	Valor:	R\$ 155.602,44	Data de Assinatura:	31/12/2003
NºAditivo:	38407/2005	Valor:	R\$ 144.792,20	Data de Assinatura:	31/12/2004

CONTRATO:	41800/2002 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 1.383.000,00
UASG:	240104 - MCT-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA-RJ	Data de Assinatura:	30/4/2002
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de mão de obra em serviços de recepcionista, mensageiro, copeira e apoio administrativo para o INT.	Vigência:	2/5/2002 a 30/4/2007

Aditivo(s):

NºAditivo:	41801/2002	Valor:	R\$ 343.153,44	Data de Assinatura:	8/7/2002
NºAditivo:	41802/2002	Valor:	R\$ 256.760,16	Data de Assinatura:	1/8/2002
NºAditivo:	41803/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/1/2003
NºAditivo:	41804/2003	Valor:	R\$ 83.949,55	Data de Assinatura:	28/11/2003
NºAditivo:	41805/2004	Valor:	R\$ 109.407,48	Data de Assinatura:	16/8/2004
NºAditivo:	41806/2004	Valor:	R\$ 7.266,60	Data de Assinatura:	21/12/2004
NºAditivo:	41807/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/12/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

CONTRATO:	00390/1998 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 906.876,78
UASG:	240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT	Data de Assinatura:	6/4/1998
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, das instalações elétricas, hidrossanitárias, hidráulica, civil em geral e de ar condicionado.	Vigência:	6/4/1998 a 31/12/1998

Aditivo(s):

NºAditivo:	00393/1999	Valor:	R\$ 906.876,78	Data de Assinatura:	5/5/1999
NºAditivo:	00394/1999	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	29/10/1999
NºAditivo:	00395/2000	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	5/12/2000
NºAditivo:	00396/2001	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	20/11/2001
NºAditivo:	00397/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	17/5/2002
NºAditivo:	00398/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	3/12/2002
NºAditivo:	00399/2003	Valor:	R\$ 543.000,00	Data de Assinatura:	31/3/2003
NºAditivo:	03910/2003	Valor:	R\$ 271.238,94	Data de Assinatura:	3/10/2003
NºAditivo:	03911/2003	Valor:	R\$ 271.238,94	Data de Assinatura:	29/12/2003

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 19.122.1113.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional**Unidade Orçamentária:** 24204 - Comissão Nacional de Energia Nuclear

CONTRATO:	00030/2002 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 354.540,00
UASG:	113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	Data de Assinatura:	15/7/2002
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na rede de distribuição de média tensão da CNEN/IPEN.	Vigência:	15/7/2002 a 14/7/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 450.000,00
		Data de Assinatura:	15/7/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 469.268,16
		Data de Assinatura:	15/7/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 18.434,88
		Data de Assinatura:	10/12/2004
NºAditivo:	00004/2005	Valor:	R\$ 28.002,36
		Data de Assinatura:	9/3/2005

CONTRATO:	00003/2001 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 162.842,28
UASG:	113205 - SAE-CNEN/CENTRO DESENV.TECNOLOGIA NUCLEAR/MG	Data de Assinatura:	1/11/2001
Objeto:	Prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva nas instalacoes prediais e areas urbanizadas do CDTN - Belo Horizonte/MG.	Vigência:	1/11/2001 a 31/10/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00015/2002	Valor:	R\$ 174.236,40
		Data de Assinatura:	1/11/2002
NºAditivo:	00009/2003	Valor:	R\$ 174.236,40
		Data de Assinatura:	1/11/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 9.116,11
		Data de Assinatura:	19/7/2004
NºAditivo:	00010/2004	Valor:	R\$ 179.445,12
		Data de Assinatura:	1/11/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 19.122.1122.4193.0010 - Preservação dos Acervos Científicos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA Na Região Norte

Unidade Orçamentária: 24101 - Ministério da Ciência e Tecnologia

CONTRATO:	00031/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 230.000,00
UASG:	240105 - INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT	Data de Assinatura:	15/12/2003
Objeto:	Construção do Prédio para os laboratórios de virologia, bacteriologia e micologiad a CPCS	Vigência:	15/12/2003 a 15/6/2004

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 19.303.1113.2478.0001 - Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica Nacional

Unidade Orçamentária: 24204 - Comissão Nacional de Energia Nuclear

CONTRATO:	00061/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 449.952,99
UASG:	113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	Data de Assinatura:	23/12/2004
Objeto:	Serviço de adequação do prédio M9 do Centro de Combustível Nuclear.	Vigência:	23/12/2004 a 30/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 19.542.1113.2464.0001 - Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos Nacional

Unidade Orçamentária: 24204 - Comissão Nacional de Energia Nuclear

CONTRATO:	00003/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 185.163,98
UASG:	113203 - SAE-IEN-INST.DE ENGENHARIA NUCLEAR/RJ	Data de Assinatura:	8/12/2004
Objeto:	Execucao de servicos complementares do deposito de rejeitos radioativos	Vigência:	8/12/2004 a 7/3/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 42.900,27	Data de Assinatura:	15/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	8/3/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 19.571.0461.4174.0001 - Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST Nacional

Unidade Orçamentária: 24101 - Ministério da Ciência e Tecnologia

CONTRATO:	00003/2002 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 13.044,75
UASG:	240124 - MUSEU DE ASTRONOMIA E CIENCIAS AFINS	Data de Assinatura:	1/4/2002
Objeto:	Prestação de serviços de conservação e limpeza.	Vigência:	1/4/2002 a 31/12/2002
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00006/2002	Valor:	R\$ 85.332,12
		Data de Assinatura:	29/5/2002
NºAditivo:	00012/2002	Valor:	R\$ 63.689,44
		Data de Assinatura:	30/8/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 129.908,04
		Data de Assinatura:	2/1/2003
NºAditivo:	00012/2003	Valor:	R\$ 122.850,84
		Data de Assinatura:	1/5/2003
NºAditivo:	00017/2003	Valor:	R\$ 160.162,32
		Data de Assinatura:	11/8/2003
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 240.243,48
		Data de Assinatura:	2/1/2004
NºAditivo:	00012/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	2/9/2004
NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	2/1/2005
NºAditivo:	00008/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	21/3/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 19.571.0461.4661.0001 - Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas Nacional

Unidade Orçamentária: 24101 - Ministério da Ciência e Tecnologia

CONTRATO:	00004/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 224.000,00
UASG:	240124 - MUSEU DE ASTRONOMIA E CIENCIAS AFINS	Data de Assinatura:	30/9/2004
Objeto:	Obra de reforma da Administração (casa 29) pelo regime de empreitada por preço global	Vigência:	30/9/2004 a 30/3/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00015/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 150.000,00
UASG:	240126 - OBSERVATORIO NACIONAL - RJ	Data de Assinatura:	30/11/2004
Objeto:	Atender despesas com obras de reformas no pretio da pesquisa e na sala da hora.	Vigência:	13/12/2004 a 13/3/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 19.571.1113.2473.0001 - Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN Nacional

Unidade Orçamentária: 24204 - Comissão Nacional de Energia Nuclear

CONTRATO:	00065/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 116.105,40
UASG:	113201 - SAE-CNEN-COMIS.NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR/RJ	Data de Assinatura:	30/12/2004
Objeto:	Prestação de serviços de recuperação do muro de arrimo a montante do prédio anexo da C NEN/Sede, divisa com o muro do psimado, com tro ca de sua drenagem e reconstrução do muro de al venaria superior	Vigência:	30/12/2004 a 30/6/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

CONTRATO:	00015/2001 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 286.800,00
UASG:	113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	Data de Assinatura:	1/8/2001
Objeto:	Prestação de serviços de limpeza de áreas externas, conservação de áreas verdes e manutenção predial da CNEN/IPEN.	Vigência:	1/8/2001 a 31/7/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 286.800,00	Data de Assinatura:	1/8/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 247.414,18	Data de Assinatura:	13/9/2002
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 6.890,79	Data de Assinatura:	1/4/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 302.620,76	Data de Assinatura:	1/8/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 302.836,08	Data de Assinatura:	1/8/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 22.962,51	Data de Assinatura:	1/11/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 28.343,44	Data de Assinatura:	10/12/2004
NºAditivo:	00008/2005	Valor:	R\$ 53.816,65	Data de Assinatura:	9/3/2005

CONTRATO:	00030/2002 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 354.540,00
UASG:	113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	Data de Assinatura:	15/7/2002
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção pre ventiva e corretiva na rede de distribuição de média tensão da CNEN/IPEN.	Vigência:	15/7/2002 a 14/7/2003

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 450.000,00	Data de Assinatura:	15/7/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 469.268,16	Data de Assinatura:	15/7/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 18.434,88	Data de Assinatura:	10/12/2004
NºAditivo:	00004/2005	Valor:	R\$ 28.002,36	Data de Assinatura:	9/3/2005

CONTRATO:	00004/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 118.557,99
UASG:	113203 - SAE-IEN-INST.DE ENGENHARIA NUCLEAR/RJ	Data de Assinatura:	23/12/2004
Objeto:	Contrato de prestacao de serviços de re forma de sanitarios do predio central do Insti tuto	Vigência:	23/12/2004 a 23/3/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	23/3/2005
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 19.572.0461.2095.0001 - Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) Nacional

Unidade Orçamentária: 24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CONTRATO:	00039/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 167.795,10
UASG:	153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES	Data de Assinatura:	29/12/2004
Objeto:	Construção do Biotério do Centro Biomédico da Ufes.	Vigência:	3/1/2005 a 2/5/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 34.701,36
		Data de Assinatura:	29/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	29/4/2005
NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	29/4/2005

CONTRATO:	00034/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 131.141,34
UASG:	154046 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	Data de Assinatura:	19/7/2004
Objeto:	Execução de obras civis de alvenaria, revestimentos, cobertura e fechamento do prédio destinado ao laboratório de estruturas do DECIV no Campus Universitário, Morro do Cruzeiro, Ouro Preto/MG.	Vigência:	19/7/2004 a 18/10/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00033/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	15/10/2004

CONTRATO:	00062/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 149.676,83
UASG:	154046 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	Data de Assinatura:	21/12/2004
Objeto:	Execução de obras civis para conclusão do prédio destinado aos Laboratórios do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Minas. O preço global das obras e serviços é de R\$816.314,74, sendo R\$149.676,83 será liquidada com recursos da fonte	Vigência:	21/12/2004 a 20/6/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

CONTRATO:	00010/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 154.696,85
UASG:	154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS	Data de Assinatura:	31/1/2005
Objeto:	Construção da Obra: Química Bloco G, com área de 228,21m².	Vigência:	31/1/2005 a 26/12/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

CONTRATO:	00031/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 230.000,00
UASG:	240105 - INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT	Data de Assinatura:	15/12/2003
Objeto:	Construção do Prédio para os laboratórios de virologia, bacteriologia e micologia da CPCS	Vigência:	15/12/2003 a 15/6/2004
Não há registro de aditivos no sistema			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00082/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 259.950,79
UASG:	254437 - ESCRITORIO DE ENGENHARIA	Data de Assinatura:	15/12/2003
Objeto:	Obra para reforma do Biotério de Experimentação Pav. Carlos Chagas	Vigência:	15/12/2003 a 13/5/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	14/5/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	11/8/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	6/10/2004

CONTRATO:	00096/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 327.698,63
UASG:	344002 - FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO / MEC / PE	Data de Assinatura:	19/11/2004
Objeto:	A prestação sob o regime de empreitada por preço global, dos serviços de reforma dos Edfícios Dirceu Pessoa, Renato Carneiro Campos e Antiógenes Chaves, situados à Rua Dois Irmãos, nº92, Apipucos, nesta cidade, tudo em rigorosa conformidade com as	Vigência:	19/11/2004 a 19/4/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 19.572.0461.4128.0001 - Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral Nacional

Unidade Orçamentária: 24101 - Ministério da Ciência e Tecnologia

CONTRATO:	00014/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 130.974,72
UASG:	240127 - CENT27 DE TECNOLOGIA MINERAL - CETEM - RJ	Data de Assinatura:	1/10/2002
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção predial e equipamentos com fornecimento de ferramental, englobando: pintor, pedreiro, marceneiro, meio oficial de marcenaria, profissional de caldeiras, meio oficial de caldeiras.	Vigência:	1/10/2002 a 1/10/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 13.733.803,56
		Data de Assinatura:	1/1/2003
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 137.338,56
		Data de Assinatura:	1/1/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 332.706,11
		Data de Assinatura:	1/2/2003
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 381.832,68
		Data de Assinatura:	1/2/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 305.682,10
		Data de Assinatura:	1/3/2003
NºAditivo:	00006/2003	Valor:	R\$ 432.793,56
		Data de Assinatura:	1/3/2003
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 432.793,56
		Data de Assinatura:	1/3/2003
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 455.345,88
		Data de Assinatura:	1/8/2003
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 455.345,88
		Data de Assinatura:	2/1/2004
NºAditivo:	00009/2004	Valor:	R\$ 446.776,22
		Data de Assinatura:	1/2/2004
NºAditivo:	00010/2004	Valor:	R\$ 442.502,80
		Data de Assinatura:	1/3/2004
NºAditivo:	00011/2005	Valor:	R\$ 531.003,36
		Data de Assinatura:	1/1/2005

CONTRATO:	00015/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 103.617,84
UASG:	240127 - CENT27 DE TECNOLOGIA MINERAL - CETEM - RJ	Data de Assinatura:	1/10/2002
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção predial e equipamentos, com fornecimento de ferramental, englobando: eletricitista e meio oficial de pedreiro.	Vigência:	1/10/2002 a 1/10/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 112.642,80
		Data de Assinatura:	1/12/2002
NºAditivo:	00002/2003	Valor:	R\$ 112.642,80
		Data de Assinatura:	1/1/2003
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 108.327,40
		Data de Assinatura:	1/3/2003
NºAditivo:	00004/2004	Valor:	R\$ 132.211,04
		Data de Assinatura:	2/1/2004
NºAditivo:	00005/2005	Valor:	R\$ 163.369,80
		Data de Assinatura:	1/1/2005

CONTRATO:	00043/2000 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 205.577,28
UASG:	240127 - CENT27 DE TECNOLOGIA MINERAL - CETEM - RJ	Data de Assinatura:	24/3/1999
Objeto:	serviço	Vigência:	1/3/2000 a 1/3/2001
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2001	Valor:	R\$ 224.806,32
		Data de Assinatura:	1/3/2001
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 295.247,76
		Data de Assinatura:	1/5/2002
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 295.247,76
		Data de Assinatura:	20/12/2002
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 27.684,72
		Data de Assinatura:	1/4/2003
NºAditivo:	00005/2003	Valor:	R\$ 380.012,16
		Data de Assinatura:	1/5/2003
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 380.012,16
		Data de Assinatura:	2/1/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG		
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO		
NºAditivo: 00008/2004	Valor: R\$ 374.149,49	Data de Assinatura: 1/2/2004
NºAditivo: 00009/2004	Valor: R\$ 298.221,04	Data de Assinatura: 1/5/2004
NºAditivo: 00010/2005	Valor: R\$ 74.555,26	Data de Assinatura: 1/1/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 19.572.0461.4972.0001 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT Nacional

Unidade Orçamentária: 24101 - Ministério da Ciência e Tecnologia

CONTRATO:	38400/2001 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 77.129,28
UASG:	240104 - MCT-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA-RJ	Data de Assinatura:	2/1/2001
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais do edifício do INT, compreendendo: Um prédio de 08 andares, um prédio de 07 andares, um anexo __I de 02 andares, um anexo II de 01 andar e um anexo III de 03	Vigência:	2/1/2001 a 31/10/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	38402/2002	Valor:	R\$ 101.052,74	Data de Assinatura:	1/7/2002
NºAditivo:	38403/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/1/2003
NºAditivo:	38484/2003	Valor:	R\$ 125.422,23	Data de Assinatura:	2/5/2003
NºAditivo:	38405/2003	Valor:	R\$ 4.057,90	Data de Assinatura:	31/10/2003
NºAditivo:	38406/2004	Valor:	R\$ 155.602,44	Data de Assinatura:	31/12/2003
NºAditivo:	38407/2005	Valor:	R\$ 144.792,20	Data de Assinatura:	31/12/2004

CONTRATO:	41800/2002 REFERENTE A PREGÃO	Valor Inicial:	R\$ 1.383.000,00
UASG:	240104 - MCT-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA-RJ	Data de Assinatura:	30/4/2002
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de mão de obra em serviços de recepcionista, mensageiro, copeira e apoio administrativo para o INT.	Vigência:	2/5/2002 a 30/4/2007

Aditivo(s):

NºAditivo:	41801/2002	Valor:	R\$ 343.153,44	Data de Assinatura:	8/7/2002
NºAditivo:	41802/2002	Valor:	R\$ 256.760,16	Data de Assinatura:	1/8/2002
NºAditivo:	41803/2003	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	1/1/2003
NºAditivo:	41804/2003	Valor:	R\$ 83.949,55	Data de Assinatura:	28/11/2003
NºAditivo:	41805/2004	Valor:	R\$ 109.407,48	Data de Assinatura:	16/8/2004
NºAditivo:	41806/2004	Valor:	R\$ 7.266,60	Data de Assinatura:	21/12/2004
NºAditivo:	41807/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/12/2004

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 19.572.0464.3463.0001 - Participação Brasileira no Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS Nacional

Unidade Orçamentária: 24101 - Ministério da Ciência e Tecnologia

CONTRATO:	00390/1998 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 906.876,78
UASG:	240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT	Data de Assinatura:	6/4/1998
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, das instalações elétricas, hidrossanitárias, hidráulica, civil em geral e de ar condicionado.	Vigência:	6/4/1998 a 31/12/1998
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00393/1999	Valor: R\$ 906.876,78	Data de Assinatura: 5/5/1999
NºAditivo:	00394/1999	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 29/10/1999
NºAditivo:	00395/2000	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 5/12/2000
NºAditivo:	00396/2001	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 20/11/2001
NºAditivo:	00397/2002	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 17/5/2002
NºAditivo:	00398/2002	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 3/12/2002
NºAditivo:	00399/2003	Valor: R\$ 543.000,00	Data de Assinatura: 31/3/2003
NºAditivo:	03910/2003	Valor: R\$ 271.238,94	Data de Assinatura: 3/10/2003
NºAditivo:	03911/2003	Valor: R\$ 271.238,94	Data de Assinatura: 29/12/2003

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 19.573.1112.4143.0010 - Difusão e Popularização do Conhecimento em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA Na Região Norte

Unidade Orçamentária: 24101 - Ministério da Ciência e Tecnologia

CONTRATO:	00031/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 230.000,00
UASG:	240105 - INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT	Data de Assinatura:	15/12/2003
Objeto:	Construção do Prédio para os laboratórios de virologia, bacteriologia e micologiadada CPCS	Vigência:	15/12/2003 a 15/6/2004

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 20.122.0365.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa Nacional**Unidade Orçamentária:** 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTRATO:	00008/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 229.379,61
UASG:	130011 - INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA	Data de Assinatura:	29/10/2004
Objeto:	Contratação de empresa de engenharia para serviços de impermeabilização da laje, calhas, substituição de telhas, rufos, reformas das esquadrias metálicas da sede do inmet e serviços de implantação do sistema de proteção contra descarga elétrica	Vigência:	29/10/2004 a 29/12/2004

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 20.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional

Unidade Orçamentária: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTRATO:	00010/2002 REFERENTE A CONCORRÊNCIA POR TÉCNICA	Valor Inicial:	R\$ 98.124,43
UASG:	130005 - COORD.GERAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	Data de Assinatura:	4/3/2002
Objeto:	Prestação de serviços técnicos de gestão informatizada de manutenção de ativos pre dias.	Vigência:	4/3/2002 a 3/3/2003
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2003	Valor:	R\$ 1.177.493,10
		Data de Assinatura:	4/3/2003
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/3/2004
NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/2/2005
NºAditivo:	00004/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/3/2005

CONTRATO:	00002/2003 REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITA	Valor Inicial:	R\$ 50.000,00
UASG:	130067 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	Data de Assinatura:	12/2/2003
Objeto:	Manutenção de elevadores em proveito da DFA/SP.	Vigência:	12/3/2003 a 12/3/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 30.000,00
		Data de Assinatura:	5/3/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 80.000,00
		Data de Assinatura:	10/2/2005

CONTRATO:	00001/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 409.000,00
UASG:	130083 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	Data de Assinatura:	7/1/2005
Objeto:	Reforma e Ampliação do Prédio Central da DFA/RO em Porto Velho/RO.	Vigência:	7/1/2005 a 6/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 20.122.0750.4716.0001 - Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas Nacional

Unidade Orçamentária: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTRATO:	00007/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 198.498,56
UASG:	130056 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	Data de Assinatura:	16/8/2004
Objeto:	Serviços de engenharia, com fornecimento de material, referente ao projeto de reforma e ampliação do PN1, onde funciona o SFFA/MG.	Vigência:	16/8/2004 a 12/1/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 7.247,57
		Data de Assinatura:	29/11/2004
CONTRATO:	00038/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 291.988,58
UASG:	130063 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia visando a confecção, montagem e instalação de escada externa, metálica para fuga contra incêndio no edifício-sede da DFA/RJ, localizado na Av. Rodrigues Alves, 129- Pça Mauá/RJ.	Vigência:	22/12/2004 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 71.351,43
		Data de Assinatura:	31/3/2005
CONTRATO:	00002/2003 REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	Valor Inicial:	R\$ 50.000,00
UASG:	130067 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	Data de Assinatura:	12/2/2003
Objeto:	Manutenção de elevadores em proveito da DFA/SP.	Vigência:	12/3/2003 a 12/3/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 30.000,00
		Data de Assinatura:	5/3/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 80.000,00
		Data de Assinatura:	10/2/2005
CONTRATO:	00006/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 8.174,14
UASG:	130074 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	Data de Assinatura:	14/6/2004
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção predial para a DFA/RS e suas dependências, LARVE/SUL, capital e interior do Estado.	Vigência:	14/6/2004 a 31/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 8.184,41
		Data de Assinatura:	27/12/2004
CONTRATO:	00001/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 409.000,00
UASG:	130083 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	Data de Assinatura:	7/1/2005
Objeto:	Reforma e Ampliação do Prédio Central da DFA/RO em Porto Velho/RO.	Vigência:	7/1/2005 a 6/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00043/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 294.860,65
UASG:	130122 - COMISSAO EXEC.DA LAVOURA CACAUEIRA	Data de Assinatura:	24/12/2004
Objeto:	Contratação de serviços de engenharia p or execução indireta, para refoema de imóvel de stinado a implantação de agroindustria, na Sede Regional da CEPLAC, no Km 22 da Rodovia Ilhéus /Itabuna, município de Ilhéus-BA, incluindo mão -de-obra e ma	Vigência:	24/12/2004 a 24/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 20.125.0356.2145.0001 - Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos, Subprodutos e Derivados de Origem Animal Nacional

Unidade Orçamentária: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTRATO:	00007/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 198.498,56
UASG:	130056 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	Data de Assinatura:	16/8/2004
Objeto:	Serviços de engenharia, com fornecimento de material, referente ao projeto de reforma e ampliação do PN1, onde funciona o SFFA/MG.	Vigência:	16/8/2004 a 12/1/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 7.247,57
		Data de Assinatura:	29/11/2004

CONTRATO:	00007/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 315.789,94
UASG:	130080 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	Data de Assinatura:	12/12/2004
Objeto:	Contratação de Empresa especializada em serviços de obras e de engenharia para construção de nova subestação ao tempo de 500KV para o atendimento do Núcleo de Laboratórios da DFA/GOIÁS.	Vigência:	12/12/2004 a 12/4/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	8/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 20.125.0356.4746.0001 - Padronização e Classificação de Produtos Vegetais Nacional

Unidade Orçamentária: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTRATO:	00036/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 434.764,90
UASG:	130063 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	Data de Assinatura:	20/12/2004
Objeto:	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia visando a recuperação estrutural (alvenaria, rede elétrica, hidráulica) e adaptação dos laboratórios de sementes e classificação, localizados na Av. Maracanã, 252	Vigência:	20/12/2004 a 31/12/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	30/3/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 20.572.0362.2127.0001 - Geração de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Outros Sistemas Agroflorestais Nacional

Unidade Orçamentária: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTRATO:	00044/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 351.912,83
UASG:	130122 - COMISSAO EXEC.DA LAVOURA CACAUEIRA	Data de Assinatura:	24/12/2004
Objeto:	Contatação de serviço de empreitada por preço global para construção de alojamento (lote 1), refeitório (lote 2), caixa d'água elevada (lote 3) e pavimentação (lote 4), na ESCOLA ME DIA DE AGRICULTURA DA REGIÃO CACAUEIRA - EMARC, no município	Vigência:	24/12/2004 a 24/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 20.603.0362.2143.0001 - Controle da Doença Vassoura-de-Bruxa Nacional**Unidade Orçamentária:** 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTRATO:	00044/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 351.912,83
UASG:	130122 - COMISSAO EXEC.DA LAVOURA CACAUEIRA	Data de Assinatura:	24/12/2004
Objeto:	Contatação de serviço de empreitada por preço global para construção de alojamento (lot e 1), refeitório (lote 2), caixa d água elevada (lote 3) e pavimentação (lote 4), na ESCOLA ME DIA DE AGRICULTURA DA REGIÃO CACAUEIRA - EMARC, no município	Vigência:	24/12/2004 a 24/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 20.604.0356.2132.0001 - Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal Nacional

Unidade Orçamentária: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTRATO:	00008/2001 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 269.215,32
UASG:	130102 - LABORATORIO REGIONAL DE REF.ANIMAL	Data de Assinatura:	1/3/2001
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização.	Vigência:	1/3/2001 a 28/2/2002

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2002	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/2/2002
NºAditivo:	00002/2002	Valor:	R\$ 294.467,64	Data de Assinatura:	1/3/2002
NºAditivo:	00003/2003	Valor:	R\$ 294.467,64	Data de Assinatura:	1/3/2003
NºAditivo:	00004/2003	Valor:	R\$ 355.128,00	Data de Assinatura:	1/3/2003
NºAditivo:	00005/2004	Valor:	R\$ 355.128,00	Data de Assinatura:	1/3/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor:	R\$ 370.540,56	Data de Assinatura:	1/3/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 20.606.6003.005A.0038 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário - Nacional-NA

Unidade Orçamentária: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTRATO:	00007/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 669.202,46
UASG:	130025 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	Data de Assinatura:	25/11/2004
Objeto:	Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de construção, reforma e adaptação nas instalações da sede da Delegacia Federal de Agricultura/PE e do LAPA/PE.	Vigência:	25/11/2004 a 22/2/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00010/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 111.840,34
UASG:	130025 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma e adequação das instalações físicas no LAPA/RECIFE/PE, conforme projetos constantes do Anexo I do respectivo Edital.	Vigência:	28/12/2004 a 27/2/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00007/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 198.498,56
UASG:	130056 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	Data de Assinatura:	16/8/2004
Objeto:	Serviços de engenharia, com fornecimento de material, referente ao projeto de reforma e ampliação do PN1, onde funciona o SFFA/MG.	Vigência:	16/8/2004 a 12/1/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 7.247,57	Data de Assinatura:	29/11/2004
------------	------------	--------	--------------	---------------------	------------

CONTRATO:	00038/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 291.988,58
UASG:	130063 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia visando a confecção, montagem e instalação de escada externa, metálica para fuga contra incêndio no edifício-sede da DFA/RJ, localizado na Av. Rodrigues Alves, 129 - Pça Mauá/RJ.	Vigência:	22/12/2004 a 31/12/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 71.351,43	Data de Assinatura:	31/3/2005
------------	------------	--------	---------------	---------------------	-----------

CONTRATO:	00001/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 409.000,00
UASG:	130083 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	Data de Assinatura:	7/1/2005
Objeto:	Reforma e Ampliação do Prédio Central da DFA/RO em Porto Velho/RO.	Vigência:	7/1/2005 a 6/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 21.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade Nacional

Unidade Orçamentária: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA

CONTRATO:	08480/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 169.258,85
UASG:	373072 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL/SR-11/RS	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	Contratacaodos servicos de obra e ref orma no 2º, 3º e 4º andar do edificio sede da S uperintendencia Regional do INCRA/RS, localizad o na Av. Loureiro da Silva, nº 515, na cidade d e Porto Alegre/RS.	Vigência:	24/12/2004 a 23/6/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	09280/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	27/4/2005
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

*** ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III**

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
Funcional: 21.631.0135.4296.0001 - Projetos de Assentamento Rural em Implantação Nacional			
Unidade Orçamentária: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA			
CONTRATO:	00009/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 446.098,00
UASG:	133080 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REG. DO SUL DO PARA	Data de Assinatura:	29/10/2003
Objeto:	Contratação de empresa especializada no ramo da construção rodoviária.	Vigência:	29/10/2003 a 29/4/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	29/4/2004
NºAditivo:	00007/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/8/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	10/12/2004
CONTRATO:	00010/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 446.098,00
UASG:	133080 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REG. DO SUL DO PARA	Data de Assinatura:	30/10/2003
Objeto:	Contratação de empresa especializada em serviços de construção e recuperação de estrada das vicinais.	Vigência:	31/10/2003 a 28/4/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	26/4/2004
NºAditivo:	00008/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	17/8/2004
NºAditivo:	00003/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	10/12/2004
CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 975.288,09
UASG:	133080 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REG. DO SUL DO PARA	Data de Assinatura:	8/12/2004
Objeto:	Implantação de obras infra-estrutura referente a construção de 22 Km de estrada e recuperação de 20 Km estrada vicinais no lote I. Implantação de 22 Km estrada e Construção de 15mde ponte de madeira com estaca cravada, referente ao Lote II.	Vigência:	20/12/2004 a 27/4/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	28/4/2005
CONTRATO:	00012/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.279.302,06
UASG:	133080 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REG. DO SUL DO PARA	Data de Assinatura:	10/12/2004
Objeto:	Implantação de obras de infra-estrutura Referente ao(s) lote(s) III construção de 19 Km e 10 km de recuperação de estradas vicinal.Lote V construção de 25 Km de estrada vial econstrução de 36,50 m de ponte de madeira. Lote VII construção de 2	Vigência:	20/12/2004 a 27/4/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	28/4/2005
CONTRATO:	00015/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 1.348.908,54
UASG:	133080 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REG. DO SUL DO PARA	Data de Assinatura:	17/11/2003
Objeto:	Construção e recuperação de estradas vicinais.	Vigência:	17/11/2003 a 15/4/2004
Aditivo(s):			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
NºAditivo:	00003/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 16/4/2004
NºAditivo:	00006/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 13/8/2004
NºAditivo:	00004/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 10/12/2004
CONTRATO: 02000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS			
UASG: 133085 - PROJETO FUNDIARIO IMPERATRIZ		Valor Inicial:	R\$ 516.936,00
Objeto: O contrato e de 120 dias uteis, para execucao para construcao de estradas vicinais.		Data de Assinatura:	14/10/2004
Aditivo(s):		Vigência:	14/10/2004 a 5/4/2005
NºAditivo:	02001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 4/4/2005
CONTRATO: 03000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS			
UASG: 133085 - PROJETO FUNDIARIO IMPERATRIZ		Valor Inicial:	R\$ 309.163,98
Objeto: O contrato e de 120 dias uteis para execucao de servicos de construcao de estradas vicinais.		Data de Assinatura:	14/10/2004
Aditivo(s):		Vigência:	14/10/2004 a 5/4/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO: 04000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS			
UASG: 133085 - PROJETO FUNDIARIO IMPERATRIZ		Valor Inicial:	R\$ 393.410,00
Objeto: O contrato e de 120 dias uteis para execucao dos servicos de construcoes de estradas vicinais.		Data de Assinatura:	14/10/2004
Aditivo(s):		Vigência:	14/10/2004 a 5/4/2005
NºAditivo:	04001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 4/4/2005
* ESTE CONTRATO FOI FISCALIZADO PELA UNIDADE TÉCNICA DO TCU - VER RELATÓRIO NO ANEXO II OU III			
CONTRATO: 04000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS			
UASG: 133088 - SUPERINT. REG. DO DISTRITO FED. E ENTORNO DF		Valor Inicial:	R\$ 527.037,75
Objeto: Contratação de uma empresa para execução o das obras e serviços de engenharia para construção de rodovia classe IV, terraplanagem, revestimento primário, drenagem, passagem molhada com gabião, obras de arte especiais no Projeto de Assentamento		Data de Assinatura:	22/8/2004
Aditivo(s):		Vigência:	23/8/2004 a 20/12/2004
NºAditivo:	04001/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 20/12/2004
CONTRATO: 12000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS			
UASG: 373015 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL DO ACRE/SR-14/AC		Valor Inicial:	R\$ 193.925,00
Objeto: Medicao e demarcacao topografica de perimetros e parcelas, rastreamento de ponto de apoio basico em Projetos de Desenvolvimento Sustentavel, Assentamento Extrativista, Assentamento Florestal e de Assentamento.		Data de Assinatura:	11/10/2004
Aditivo(s):		Vigência:	25/10/2004 a 18/3/2005
NºAditivo:	12001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 28/2/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	07000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 161.646,54
UASG:	373025 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SR-15/AM	Data de Assinatura:	26/10/2004
Objeto:	Atender despesas com Recuperação de 11 Km de Estradas Vicinais tipo penetração, no PA/NAZARE, município de Manaus, Estado do Amazonas	Vigência:	28/10/2004 a 28/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	07001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	7/1/2005
CONTRATO:	08000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 220.438,50
UASG:	373025 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SR-15/AM	Data de Assinatura:	26/10/2004
Objeto:	Atender despesas com Recuperação de 15 Km de Estradas Vicinais tipo penetração, no PA/BERURI, município de Beruri, Estado do Amazonas	Vigência:	28/10/2004 a 28/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	08001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	7/1/2005
CONTRATO:	10000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 259.845,48
UASG:	373025 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SR-15/AM	Data de Assinatura:	2/12/2004
Objeto:	Abertura de 09 Km de Estradas Vicinais, tipo penetração, no Projeto de Assentamento EN GENHO, município de Itacoatiara, Estado do Amazonas.	Vigência:	6/12/2004 a 6/2/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	10001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/2/2005
NºAditivo:	10002/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	28/2/2005
CONTRATO:	11000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 216.696,00
UASG:	373025 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SR-15/AM	Data de Assinatura:	2/12/2004
Objeto:	Recuperação de 15 Km de Estradas Vicinais, tipo penetração, no Projeto de Assentamento IPORA, município de Rio Preto da Eva.	Vigência:	6/12/2004 a 20/1/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	11001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	7/1/2005
NºAditivo:	11002/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	15/3/2005
CONTRATO:	13000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 139.126,32
UASG:	373025 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SR-15/AM	Data de Assinatura:	2/12/2004
Objeto:	Recuperação de 09 Km de Estradas Vicinais, tipo penetração, no Projeto de Assentamento SANTO ANTONIO, localizado no município de Manaus/Am.	Vigência:	6/12/2004 a 6/1/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	13001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	7/1/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00008/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 1.018.015,01
UASG:	373029 - SUPERINTEND. ESTADUAL-INCRA/SR-25/RR	Data de Assinatura:	3/11/2004
Objeto:	Construção de estradas vicinais: Lote 1 18 km pa/jarani; lote: 4,10 km pa/equador, 2,35 km pa/bom sucesso, complementação de serviços no pa/paredao, construção de pontes no pa/nova amazonia; lote 3: 8,20 km pa/tatajuba	Vigência:	3/11/2004 a 3/3/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	28/2/2005
CONTRATO:	01000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 119.100,00
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	16/8/2004
Objeto:	Medição de parcelas na modalidade de fr ente e fundo com marcos de orientação no PA/Cid apar I, para materialização de 300 parcelas rur ais, numa área aproximada de 18.000.0000 ha, si tuada no município de Nova Esperança do Piria.	Vigência:	23/8/2004 a 11/2/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	01001/2004	Valor:	R\$ 5.161,00
		Data de Assinatura:	14/1/2005
CONTRATO:	14000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 355.064,77
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	30/8/2004
Objeto:	Implantação de 12,50 km de estradas vic inais no PA/CIDAPAR 1ª parte, no município de v izeu.	Vigência:	6/9/2004 a 6/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	14001/2004	Valor:	R\$ 87.635,53
		Data de Assinatura:	22/11/2004
CONTRATO:	15000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 444.785,60
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	30/8/2004
Objeto:	Implantação de 20,00 km de estradas vic inais no PA/CIDAPAR 2ª parte, no município de a pitão Poço.	Vigência:	6/9/2004 a 6/12/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	16000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 597.549,84
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	30/8/2004
Objeto:	Implantação de 24,00 km de estradas vic inais, sendo 10,00 km no PA/PARAGONORTE e 14,00 km no PA/RIO DAS CRUZES, no município de Parago minas.	Vigência:	6/9/2004 a 6/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	16001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	30/12/2004
NºAditivo:	16002/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	29/1/2005
CONTRATO:	18100/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 249.461,13
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	30/8/2004
Objeto:	Execução de obras de recuperação de 11, 50 Km de estradas vicinais no PA/OLHO D'ÁGUAE 8,70 Km no PA/CALMARIA II, no Município de MOJU	Vigência:	6/9/2004 a 6/12/2004
Não há registro de aditivos no sistema			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	26000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 231.368,18
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	12/11/2004
Objeto:	Obras de implantação de 10,00 km de estradas vicinais no PA/ITUQUI em área de influência da UA/SANTARÉM, município de Santarém	Vigência:	22/11/2004 a 10/5/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	27000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 418.274,37
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	12/11/2004
Objeto:	Obras de implantação de 12,00 km de estradas vicinais no PA/PDS I E II, no município de Anapú, estado do Pará.	Vigência:	22/11/2004 a 10/5/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	28000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 365.191,36
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	12/11/2004
Objeto:	Obras de implantação de 10,00 km de estradas vicinais no PA/RESSACA, em área de influência da UA/ALTAMIRA, município de Altamira, no estado do Pará.	Vigência:	22/11/2004 a 10/5/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	30000/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 121.292,44
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Implantação de 7,20 km de rede aérea de distribuição rural em alta e baixa tensão no PA ITABOCAL.	Vigência:	29/12/2004 a 22/3/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	31000/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 124.800,36
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Implantação de um micro-sistema de abastecimento de água (MSAA), no PA/INÁCIA.	Vigência:	29/12/2004 a 6/5/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	32000/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 148.509,97
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Implantação de 5,20 km de estradas vicinais no PA/CIDAPAR 1ª parte.	Vigência:	29/12/2004 a 9/2/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	33000/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 123.934,52
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Implantação de 4,20 km de rede elétrica rural RDR/RDU no pa/RIO JABUTI.	Vigência:	29/12/2004 a 9/2/2005
Aditivo(s):			
Nº Aditivo:	33001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/2/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	35000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 715.363,37
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Implantação de 24,00 km de estradas vicinais, sendo 8,00 km no PA/CANAÃ, 8,00 km no PA NOVA CONQUISTA e 8,00 no PA/TIMBORANA.	Vigência:	29/12/2004 a 20/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	40000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 164.348,52
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Implantação de 6,50 km de estradas vicinais no PA/RIO CUPARL.	Vigência:	29/12/2004 a 20/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	41000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 752.325,43
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Implantação de 14,00 km de estradas vicinais no PA/ITAPUAMA	Vigência:	29/12/2004 a 20/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	06000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 399.455,39
UASG:	373039 - SUPERINTEND. ESTADUAL DO AMAPA-INCRA/SR-21/AP	Data de Assinatura:	21/12/2004
Objeto:	Abertura de 13 km de estradas vicinais no pa.carnot e 7 km de estradas no pa.corre a gua.	Vigência:	21/12/2004 a 16/9/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	01000/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 139.400,00
UASG:	373041 - UNIDADE AVANÇADA DE BARRA DO CORDA	Data de Assinatura:	21/12/2004
Objeto:	O referido contrato e de 12 meses	Vigência:	21/12/2004 a 20/12/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	02000/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 100.472,32
UASG:	373042 - PROJETO FUNDIARIO BACABAL	Data de Assinatura:	21/12/2004
Objeto:	O referido contrato e de 12 meses.	Vigência:	21/12/2004 a 20/12/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	02000/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 102.700,00
UASG:	373043 - PROJETO FUNDIARIO VALE DO PINDARE	Data de Assinatura:	21/12/2004
Objeto:	O referido contrato e de 12 meses.	Vigência:	21/12/2004 a 20/12/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	11000/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 472.936,08
UASG:	373044 - SUPERINTEND. ESTADUAL DO PIAUI- INCRA/SR-24	Data de Assinatura:	3/1/2005
Objeto:	Execução de serviços de engenharia relativo a implantação, complementação e recuperação de estradas tipo alimentadora nos Projetos de Assentamento Fazenda Coelho, Betânia, Malhada e Catarem.	Vigência:	7/1/2005 a 6/3/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	11100/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/3/2005
NºAditivo:	11200/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/4/2005
CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 142.500,00
UASG:	373047 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA	Data de Assinatura:	23/8/2004
Objeto:	Execução de serviços de engenharia para fornecimento e instalação de catavento em Projetos de Assentamento jurisdicionados a esta Superintendência.	Vigência:	25/8/2004 a 22/11/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	42000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 415.620,00
UASG:	373047 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA	Data de Assinatura:	7/12/2004
Objeto:	Contratação de empresa para execução de obra de engenharia	Vigência:	7/12/2004 a 6/3/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	46000/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 119.199,49
UASG:	373047 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA	Data de Assinatura:	31/12/2004
Objeto:	Contratação de empresa para execução de obras de engenharia.	Vigência:	7/1/2005 a 5/2/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	07000/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 106.016,75
UASG:	373051 - SUPER. REGIONAL DE ALAGOAS-INCRA/SR-22	Data de Assinatura:	30/8/2004
Objeto:	Recuperação de 3,5 quilômetro de estrada, sendo 2,5 quilômetros no assentamento São Luís e 1,0 quilômetro do assentamento Nova Esperança, localizados, respectivamente, nos municípios de Atalaia e Olho D'água do Casado/Al, tudo em conformidade	Vigência:	1/9/2004 a 30/10/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	07001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/12/2004
NºAditivo:	07002/2004	Valor:	R\$ 26.500,00
		Data de Assinatura:	21/12/2004
NºAditivo:	07003/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	21/1/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	09000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 419.293,30
UASG:	373051 - SUPER. REGIONAL DE ALAGOAS-INCRA/SR-22	Data de Assinatura:	26/11/2004
Objeto:	Perfurações de 04(quatro)poços profundo s e 02(dois)sistemas de abastecimento d água PA Massangana, 02(dois)poços profundos e 01(um)sis tema de abastecimento d água no PA Bom Jesus,02 (dois)poços profundos e 01(um)sistema de abaste cimento d agu	Vigência:	2/12/2004 a 30/1/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	09001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	25/4/2005
CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 237.721,74
UASG:	373053 - SUPERINTEND.ESTADUAL DA BAHIA- INCRA/SR-05	Data de Assinatura:	9/12/2004
Objeto:	Implantação e/ou recuperação de estrada s vicinais, incluindo a construção de ponte, em Projetos de Assentamento, localizados no Estad o da Bahia, conforme discriminados no LOTE 03, as quais deverão ser executadas de acordo com a s especificação	Vigência:	9/12/2004 a 1/8/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00013/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 223.771,58
UASG:	373053 - SUPERINTEND.ESTADUAL DA BAHIA- INCRA/SR-05	Data de Assinatura:	9/12/2004
Objeto:	Implantação e/ou recuperação de estrada s vicinais, incluindo a construção de ponte, em Projetos de Assentamento, localizados no Estad o da Bahia, conforme discriminados no LOTE 04, as quais deverão ser executadas de acordo com a s especificação	Vigência:	9/12/2004 a 27/6/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00014/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 193.689,42
UASG:	373053 - SUPERINTEND.ESTADUAL DA BAHIA- INCRA/SR-05	Data de Assinatura:	9/12/2004
Objeto:	Implantação e/ou recuperação de estrada s vicinais, incluindo a construção de ponte, em Projetos de Assentamento, localizados no Estad o da Bahia, conforme discriminados no LOTE 05, as quais deverão ser executadas de acordo com a s especificação	Vigência:	9/12/2004 a 27/6/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00017/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 371.828,87
UASG:	373053 - SUPERINTEND.ESTADUAL DA BAHIA- INCRA/SR-05	Data de Assinatura:	21/12/2004
Objeto:	Contratacao de empresa para implantacao e/ou recuperacao de estradas vicinais, incluindo a construcao e/ou melhoramento de pontes e r ecuperacao de uma barragem em Projetos de Assen tamento do INCRA/BA.	Vigência:	21/12/2004 a 20/4/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	00018/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 732.462,75
UASG:	373053 - SUPERINTEND. ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05	Data de Assinatura:	21/12/2004
Objeto:	Contratacao de empresa para implantacao e/ou recuperacao de estradas vicinais, incluindo a construçao e/ou melhoramento de pontes e recuperacao de uma barragem em Projetos de Assentamento do INCRA/BA	Vigência:	21/12/2004 a 20/4/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00021/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 218.673,05
UASG:	373053 - SUPERINTEND. ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05	Data de Assinatura:	24/12/2004
Objeto:	Contratacao de Empresa especializada para execucao de obras de engenharia tipo de sistema de abastecimento de agua e/ou rede de distribuicao em projetos de assentamento do incra que beneficiarao familias assentadas.	Vigência:	24/12/2004 a 1/7/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00022/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 248.182,26
UASG:	373053 - SUPERINTEND. ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05	Data de Assinatura:	24/12/2004
Objeto:	Contratacao de empresa especializada para execucao de obras de engenharia, tipo sistema de abastecimento de agua e/ou rede de distribuicao em projetos de assentamento do INCRA, que beneficiarao familias assentadas.	Vigência:	24/12/2004 a 1/7/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00026/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 220.518,31
UASG:	373053 - SUPERINTEND. ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05	Data de Assinatura:	24/12/2004
Objeto:	Contratacao de Empresa especializada para execucao de obras de Engenharia tipo sistema de abastecimento de agua e/ou rede de distribuicao em Projetos de Assentamento do INCRA que beneficiarao familias assentadas.	Vigência:	24/12/2004 a 1/7/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	09000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 254.280,26
UASG:	373057 - SUPERINT. ESTADUAL DO E.SANTO-INCRA/SR-20/ES	Data de Assinatura:	28/10/2004
Objeto:	Execução da obra de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS em diversos Projetos de Assentamento desta SR(20)ES, conformedis-criminação no Projeto Básico e no Edital.	Vigência:	29/10/2004 a 27/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	09001/2004	Valor:	R\$ 22.240,77
		Data de Assinatura:	17/12/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	39000/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.775.230,00
UASG:	373058 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL - 16-SR/MS	Data de Assinatura:	27/12/2004
Objeto:	Execução e implantação de 12 KM de estrada no Projeto de assentamento Colorado município de Iguatemi, 30 Km de estrada no Projeto de Assentamento São João, município de Nova Alvorada do Sul, 22 KM de estrada no Projeto de Assentamento Bebedo		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	30000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 237.248,65
UASG:	373066 - INST.NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	Data de Assinatura:	17/9/2004
Objeto:	Instalação de Padrões de Medição de Energia Elétrica Residências, de Rede de Distribuição Rural-RDR e Instalação de Postos de Transformação (trafos) nos Projetos de Assentamento do INCRA/SP, referentes aos Lotes 01, 03 e 05		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	52000/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 135.972,02
UASG:	373066 - INST.NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Contratação de serviços com fornecimento de materiais e mão de obra pela Contratada para construção de 8400,0 metros de linha adutora de 50,0mm de diametro enterrada em profundidade mínima de 0,50 m com aterro apiloado travessias de lotes ruas		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	53000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 564.027,65
UASG:	373066 - INST.NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	Data de Assinatura:	20/10/2004
Objeto:	Contratação dos serviços descritos nos LOTES II, III, IV e VI, que tratam de perfuração e instalação de poços tubulares profundos, de instalação de caixa d'água metálica, de perfuração e instalação de mini-poço tubular e de construção de redes		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 397.757,93	Data de Assinatura:	20/12/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	31/1/2005
NºAditivo:	00003/2005	Valor:	R\$ 557.522,87	Data de Assinatura:	1/4/2005

CONTRATO:	54000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 104.764,00
UASG:	373066 - INST.NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	Data de Assinatura:	20/10/2004
Objeto:	Execução de serviços descritos no Lote I, com obra de infra-estrutura básica do P.A. Perdizes, localizado no município de Colômbia/SP, que trata da perfuração e instalação de 2,00 poços tubulares profundos e da construção de 3,00 km de rede de		

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 126.458,00	Data de Assinatura:	15/12/2004
NºAditivo:	00002/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	2/2/2005

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	08460/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 454.355,53
UASG:	373072 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL/SR-11/RS	Data de Assinatura:	13/12/2004
Objeto:	Execução de obras de recuperação de 13, 40 Km de estradas vicinais, nos Projetos de Assentamento Estância Samuel, Estância Camboatã, Estancinha e Conquista dos Cerros, localizados no município de Candiota/RS, conforme Projeto Básico aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano	Vigência:	13/12/2004 a 12/6/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00006/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 324.873,72
UASG:	373073 - INCRA-23 SR-SUPERINTEND. ESTADUAL INCRA/MT	Data de Assinatura:	16/12/2004
Objeto:	Contrato entre o INCRA e a GEOTOP, objeto: execução de aproximadamente 19,50km de estradas vicinais padrão alimentadoras no Projeto de Assentamento Cachimbo II no município de Peixoto de Azevedo/MT, conforme definição do Projeto Básico de E	Vigência:	16/12/2004 a 28/10/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00007/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 475.182,88
UASG:	373073 - INCRA-23 SR-SUPERINTEND. ESTADUAL INCRA/MT	Data de Assinatura:	15/12/2004
Objeto:	Contrato entre o INCRA e a Construtora/Juruena Ltda, objeto: execução de aproximadamente 16,00 km de estradas vicinais padrão alimentadoras e construção de aproximadamente 70,00 metros de ponte no PA São Pedro, no município de Paranaitá/MT, c	Vigência:	15/12/2004 a 28/10/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00008/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 385.473,05
UASG:	373073 - INCRA-23 SR-SUPERINTEND. ESTADUAL INCRA/MT	Data de Assinatura:	15/12/2004
Objeto:	Contrato entre o INCRA e a Rota Serviço S de Terraplanagem Ltda, objeto: execução de aproximadamente 14,00km de estradas vicinais padrão alimentadoras no PA Limoeiro no município de Cáceres/MT, E A EXECUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 10,50 KM de est	Vigência:	15/12/2004 a 28/10/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00009/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 258.608,02
UASG:	373073 - INCRA-23 SR-SUPERINTEND. ESTADUAL INCRA/MT	Data de Assinatura:	15/12/2004
Objeto:	Contrato entre o INCRA e a Terraplanagem Centro Oeste Ltda, objeto: execução de aproximadamente 15,00 km de estradas vicinais padrão alimentadora no PA Santa Cruz no município de Nova Xavantina/MT, conforme definição do Projeto Básico de Enge	Vigência:	15/12/2004 a 28/11/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NOS SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00016/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 625.392,48
UASG:	373073 - INCRA-23 SR-SUPERINTEND. ESTADUAL INCRA/MT	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Contrato entre o INCRA e a PRONOROESTE-Terraplanagem e Construção Civil Ltda, objeto: 07 implantações de poços tubulares e obras complementares, como obra de infra-estrutura básica nos P.A: 01 PA Limoeiro, 01 PA Ipê Roxo, 01 PA-Laranjeiras,	Vigência:	28/12/2004 a 28/4/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00017/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 632.249,85
UASG:	373073 - INCRA-23 SR-SUPERINTEND. ESTADUAL INCRA/MT	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Contrato entre o INCRA e a HIDROINGÁ-Poços Artesianos Ltda, objeto: execução de 03 (três) implantações de poços tubulares e obras complementares, como obra de infra-estrutura básica dos Projetos de Assentamento: Santo Antônio do Norte e	Vigência:	28/12/2004 a 28/4/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 522.967,80
UASG:	373074 - PROJETO FUNDIÁRIO CARCERES	Data de Assinatura:	20/12/2004
Objeto:	Contrato entre INCRA e a empresa Eder A. F. Meciano/GEOTOP, objeto execução de aproximadamente 9,00 km de estradas vicinais padrão alimentadoras no PA Nova Esperança; execução de aproximadamente 6,00 km de estradas vicinais padrão alimentadora	Vigência:	20/12/2004 a 2/11/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00002/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 443.011,51
UASG:	373074 - PROJETO FUNDIÁRIO CARCERES	Data de Assinatura:	20/12/2004
Objeto:	Contrato entre o INCRA e a empresa Terraplanagem Centro Oeste Ltda, objeto execução de 5,50 km de estradas vicinais padrão alimentadoras no PA Ipê Roxo, no município de Cáceres/MT e a execução de 20 km de estradas vicinais padrão alimentadora	Vigência:	20/12/2004 a 2/11/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00003/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 368.211,60
UASG:	373074 - PROJETO FUNDIÁRIO CARCERES	Data de Assinatura:	20/12/2004
Objeto:	Contrato entre o INCRA e a empresa Construtora Juruena Ltda, objeto execução de 11,00 km de estradas vicinais, padrão alimentadoras, no PA Triunfo, no município de Pontes e Lacerda/MT e a execução de 11,00 km de estradas vicinais, padrão alimentador	Vigência:	20/12/2004 a 2/11/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00004/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 902.753,00
UASG:	373074 - PROJETO FUNDIARIO CARCERES	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Contrato que entre si celebram o INCRA- Unidade Avançada de Cacees e a empresa HIDROTEC / Belmiro de Almeida Luciano e Cia Ltda, para perfuracao e instalacao de 07 (sete) pocos tubulares nos PA s:Geraldo Pereira Andrade,Marcio Pereira, Padre Jo		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00005/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 378.556,00
UASG:	373074 - PROJETO FUNDIARIO CARCERES	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Contrato que entre si celebram o INCRA/ Unidade Avancada de Caceres e aempresaGEOPO COS Hidroconstrucao e Comercio Ltda para perfuracao e instalacao de 07 (sete) pocos tubulares e obras complementares nos PA s: Roseli Nunes, Paiol, Florestan Fern		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00003/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 247.630,00
UASG:	373078 - INCRA-PROJETO FUNDIARIO DIAMANTINO/MT	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	Contrato entre a Unidade Avnçada de Di amantino, e a empresa GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E COM. LTDA, objeto:perfuração de 04 (quatro)/ poços_e instalações de poços tubulares e obras complementares, no PA Antonio Conselheiro no mu nicipio deTanga		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	03000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 206.688,05
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	19/7/2004
Objeto:	Execução de obras de artes correntese serviços complementares na vicinal de acesso/ aos PA s JOANA D ARC I, Ile III conhecida / como estrada do morrinho no municipio dePorto Velho/RO.		

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	04000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 414.985,75
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	19/7/2004
Objeto:	Reconstrução de 5,2 km de estradas na linha 03 e a construção de 11,1 km de estradas/ vicinais divididos em 03 (tres) trechos: 1,7 km na linha 05, 4,5 km na linha 07 e 5,0 km nali nha 09 no interior do PA JOANA D ARC I nomuni cipio de Porto Velh		

Aditivo(s):

NºAditivo:	04001/2004	Valor:	R\$ 414.985,75	Data de Assinatura:	4/10/2004
NºAditivo:	04002/2004	Valor:	R\$ 414.985,75	Data de Assinatura:	28/10/2004

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	05000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 370.824,62
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	19/7/2004
Objeto:	Construção de 16,1 km de estradas vicinais divididos em 04 (quatro) trechos: 1,2 km de parte da linha 11, 2,4 km de parte da linha 11, 4,5 km no travessão de ligação das linhas 11/13 e 7,0 km de parte da linha 13 no interior do PA JOANA D ARC I	Vigência:	20/7/2004 a 30/10/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	05001/2004	Valor:	R\$ 370.824,62
		Data de Assinatura:	29/10/2004
CONTRATO:	06000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 388.487,38
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	19/7/2004
Objeto:	Construção de 16 km de parte da linha 17 e abertura de 2,0 km de corredores no interior do PA/JOANA D ARC III no município de Porto Velho/RO.	Vigência:	20/7/2004 a 30/10/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	06001/2004	Valor:	R\$ 388.487,38
		Data de Assinatura:	29/10/2004
CONTRATO:	27000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 592.999,68
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	Execução de 23 km de obras de infraestrutura básica no PA GOGÓ DA ONÇA, no município de São Francisco do Guaporé no Estado de Rondônia.	Vigência:	27/12/2004 a 23/10/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	28000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 538.492,40
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	Recuperação de 1,4 km na linha eixo e a reconstrução de 29,7 km de infraestrutura básica no PA SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, no município de São Francisco do Guaporé no Estado de Rondônia.	Vigência:	27/12/2004 a 23/10/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	29000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 582.412,51
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	Construção de 12,5 km e recuperação de 21,8 km como obra de infraestrutura básica no PA BOM PRINCÍPIO II, no município de Seringueiras em Rondônia.	Vigência:	27/12/2004 a 23/10/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	30000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 542.918,96
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	Execução de 14 km e a reconformação mecânica de 7,7 km como obra de infraestrutura básica no PA PDE EZEQUIEL no município de Mirante da Serra no Estado de Rondônia.	Vigência:	27/12/2004 a 23/10/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NOS SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	31000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 355.597,36
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	Execução de 9 km de estradas vicinais e 02 pontes de madeira de estaca cravada no PA São Domingos no município de Buritis e Campo Novo no Estado de Rondônia.	Vigência:	27/12/2004 a 24/8/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	34000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 167.501,13
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	Execução de 7 km de obras de infra estrutura básica no PA VALE DO JAMARI, município de Itapoã do Oeste, no Estado de Rondonia.	Vigência:	27/12/2004 a 24/8/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	35000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 518.091,20
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	21/12/2004
Objeto:	Execução de 20 km como obra de infra estrutura básica no PA RIO MADEIRA, no município de Porto Velho-RO.	Vigência:	27/12/2004 a 24/8/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	12000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 174.147,46
UASG:	373085 - INCRA/SUPERINTENDENCIA ESTADUAL SR-26/TO	Data de Assinatura:	23/12/2004
Objeto:	Perfuração e instalação de poços profundos e construção de rede de distribuição de águas em Projetos de Assentamento em municípios jurisdicionados ao Estado do Tocantins.	Vigência:	23/12/2004 a 23/8/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	12001/2005	Valor:	R\$ 174.147,46
		Data de Assinatura:	7/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

Funcional: 21.631.0137.4312.0001 - Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural Nacional

Unidade Orçamentária: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA

CONTRATO:	00012/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.279.302,06
UASG:	133080 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REG. DO SUL DO PARA	Data de Assinatura:	10/12/2004
Objeto:	Implantação de obras de infra-estrutura Referente ao(s) lote(s) III construção de 19 Km e 10 km de recuperação de estradas vicinal.Lote V construção de 25 Km de estrada vicial econstrução de 36,50 m de ponte de madeira. Lote VII construção de 2		
		Vigência:	20/12/2004 a 27/4/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/4/2005
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

CONTRATO:	00013/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.583.024,84
UASG:	133080 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REG. DO SUL DO PARA	Data de Assinatura:	10/12/2004
Objeto:	Implantação de obras de infra-estrutura const. ao(s) Lote(s) a concorrência Publica,Ref ao Lote IV const. de 23 Km implantação de estrada vicinal, Lote VI ref. a Recuperação de 19 Km estrada vicinal, Lote VIII construção de 19Km e Recuperação d		
		Vigência:	22/12/2004 a 2/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00018/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 892.662,26
UASG:	133080 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REG. DO SUL DO PARA	Data de Assinatura:	23/12/2004
Objeto:	Implantação de obras de infra-estrutura referente a concorrência Publica SR-27/001/2004 Constante do Lote(s) X Ref. const. 10 km de estrada vicinal e const. de 15m pontes de madeira Lote XI const. de 16 Km de estrada vicinal,Lote XII const. de		
		Vigência:	27/12/2004 a 4/5/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	12000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 193.925,00
UASG:	373015 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL DO ACRE/SR-14/AC	Data de Assinatura:	11/10/2004
Objeto:	Medicao e demarcacao topografica depe rimetros e parcelas, rastreamento de ponto de apoio basico em Projetos de DesenvolvimentoSustentavel, Assentamento Extrativista, Assentamento Florestal e de Assentamento.		
		Vigência:	25/10/2004 a 18/3/2005

Aditivo(s):

NºAditivo:	12001/2005	Valor:	R\$ 0,00	Data de Assinatura:	28/2/2005
------------	------------	--------	----------	---------------------	-----------

CONTRATO:	06000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 583.969,00
UASG:	373025 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SR-15/AM	Data de Assinatura:	26/10/2004
Objeto:	Atender despesas com Abertura de 20Km de Estradas Vicinais tipo penetração, noPA/MONTE, município de Boca do Acre, Estado do Amazonas.		
		Vigência:	28/10/2004 a 7/1/2005

Aditivo(s):

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
NºAditivo:	06001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 7/1/2005
NºAditivo:	06002/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 28/2/2005
CONTRATO:	08000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 220.438,50
UASG:	373025 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SR-15/AM	Data de Assinatura:	26/10/2004
Objeto:	Atender despesas com Recuperação de 15 Km de Estradas Vicinais tipo penetração, no PA/BERURI, município de Beruri, Estado do Amazonas	Vigência:	28/10/2004 a 28/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	08001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 7/1/2005
CONTRATO:	09000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 437.976,75
UASG:	373025 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SR-15/AM	Data de Assinatura:	26/10/2004
Objeto:	Atender despesas com Abertura de 15Km de Estradas Vicinais tipo penetração, no PA/RIO PARDO, município de Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas.	Vigência:	28/10/2004 a 28/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	09001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 7/1/2005
NºAditivo:	09002/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 24/2/2005
CONTRATO:	12000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 521.589,96
UASG:	373025 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SR-15/AM	Data de Assinatura:	2/12/2004
Objeto:	Recuperação de 36 Km de Estradas Vicinais, tipo penetração, no Projeto de Assentamento TARUMA MIRIM, município de Manaus/Am.	Vigência:	6/12/2004 a 6/2/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	12001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 7/1/2005
NºAditivo:	12002/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 13/4/2005
CONTRATO:	00008/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 1.018.015,01
UASG:	373029 - SUPERINTEND. ESTADUAL-INCRA/SR-25/RR	Data de Assinatura:	3/11/2004
Objeto:	Construção de estradas vicinais: Lote 1 18 km pa/jarani; lote: 4,10 km pa/equador, 2,35 km pa/bom sucesso, complementação de serviços no pa/paredao, construção de pontes no pa/nova amazonia; lote 3: 8,20 km pa/tatajuba	Vigência:	3/11/2004 a 3/3/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	00001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 28/2/2005
CONTRATO:	06000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 100.694,00
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	16/8/2004
Objeto:	Medição de poligonais na modalidade de frente e fundos com marcos de orientação nas laterais, no PA/Igarapé das Flores totalizando 25 3 parcelas rurais, numa área aproximada de 19.600,0000 ha., situado no município de Brasil Novo.	Vigência:	23/8/2004 a 11/2/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO: 14000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial: R\$ 355.064,77
UASG: 373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura: 30/8/2004
Objeto: Implantação de 12,50 km de estradas vicinais no PA/CIDAPAR 1ª parte, no município de Vizeu.	Vigência: 6/9/2004 a 6/12/2004

Aditivo(s):

NºAditivo: 14001/2004	Valor: R\$ 87.635,53	Data de Assinatura: 22/11/2004
-----------------------	----------------------	--------------------------------

CONTRATO: 17000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial: R\$ 418.513,39
UASG: 373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura: 30/8/2004
Objeto: Implantação de 20,95 km de estradas vicinais, sendo 6,00 km no PA/NOVA SANTA MARIA, 2,00 km no PA/PIRAMIDE, 0,25 km no PA/TROPICALIA e recuperação de 12,70 km no PA/TAPERUSSU, nos municípios de Concordia do Pará, Bujarú, São Domingos do Capim e	Vigência: 6/9/2004 a 6/12/2004

Aditivo(s):

NºAditivo: 17001/2004	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 6/12/2004
-----------------------	-----------------	-------------------------------

NºAditivo: 17002/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 29/1/2005
-----------------------	-----------------	-------------------------------

CONTRATO: 18000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial: R\$ 347.616,08
UASG: 373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura: 30/8/2004
Objeto: Implantação de 12,20 km de estradas vicinais, sendo 5,70 km no PA/TRÊS IRMÃOS e 6,50 km no PA/ESPERANÇA, no município de Aurora do Pará.	Vigência: 6/9/2004 a 12/12/2004

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO: 21000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial: R\$ 193.774,51
UASG: 373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura: 16/9/2004
Objeto: Implantação de dois micro sistemas de abastecimento de água, sendo um no pa/arapuá-simeira, município de garrafão do norte e um no pa/enaldo, município de ipixuna do pará.	Vigência: 20/9/2004 a 26/1/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO: 22000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial: R\$ 136.011,65
UASG: 373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura: 16/9/2004
Objeto: Implantação de um micro sistema de abastecimento de água, localizado no pa/cidapar1ª parte, município de capitão poço.	Vigência: 20/9/2004 a 26/1/2005

Aditivo(s):

NºAditivo: 22001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 25/1/2005
-----------------------	-----------------	-------------------------------

CONTRATO: 23000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial: R\$ 351.911,52
UASG: 373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura: 16/9/2004
Objeto: Implantação de três micro sistemas de abastecimento de água, localizados no pa/moju I e II, sendo dois no município de santarém e um no município de placas.	Vigência: 20/9/2004 a 26/1/2005

Aditivo(s):

NºAditivo: 23001/2004	Valor: R\$ 11.894,08	Data de Assinatura: 22/11/2004
-----------------------	----------------------	--------------------------------

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	34000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 598.922,93
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Implantação de 20,00 km de estradas vicinais no PA/TAPERASSU	Vigência:	29/12/2004 a 20/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	36000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 684.837,80
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Implantação de 02 micro-sistemas de abastecimento de água (MSAA) no PA/VALE DO MOJÚ, 01 no PA/CORTA CORDA, 01 no PA/TAPERA VELHA, 01 no PA/ITUQUI e 01 no PA/CAMPOS DO PILAR.	Vigência:	29/12/2004 a 20/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	37000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 456.150,50
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Implantação de 24,00 km de estradas vicinais no PA/VALE DO MOJÚ.	Vigência:	29/12/2004 a 20/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	38000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 655.458,37
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	29/12/2004
Objeto:	Recuperação de 40,00 km de estradas vicinais no PA/VALE DO MOJÚ.	Vigência:	7/1/2005 a 25/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	39000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 384.833,74
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Implantação de 14,10 km de estradas vicinais no PA/ARAPUÁ-SIMEIRA.	Vigência:	29/12/2004 a 20/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	41000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 752.325,43
UASG:	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL-INCRA/SR-01/PA	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Implantação de 14,00 km de estradas vicinais no PA/ITAPUAMA	Vigência:	29/12/2004 a 20/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00007/2003 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 652.791,51
UASG:	373039 - SUPERINTEND. ESTADUAL DO AMAPA-INCRA/SR-21/AP	Data de Assinatura:	9/12/2003
Objeto:	Serviços de construção de 33 km de estradas vicinais dos projetos de assentamentos nova canaã (10km), pedra branca (14km) e maraca (9km).	Vigência:	9/12/2003 a 16/7/2004

Aditivo(s):

NºAditivo:	00001/2004	Valor:	R\$ 480.561,00	Data de Assinatura:	24/3/2004
NºAditivo:	00002/2004	Valor:	R\$ 160.850,45	Data de Assinatura:	14/6/2004

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NO SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG			
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	01000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 344.448,76
UASG:	373039 - SUPERINTEND. ESTADUAL DO AMAPA- INCRA/SR-21/AP	Data de Assinatura:	29/11/2004
Objeto:	Contratação de serviço especializado para abertura de 15km de estrada vicinal.	Vigência:	29/11/2004 a 27/4/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	01001/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	26/4/2005
CONTRATO:	06000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 399.455,39
UASG:	373039 - SUPERINTEND. ESTADUAL DO AMAPA- INCRA/SR-21/AP	Data de Assinatura:	21/12/2004
Objeto:	Abertura de 13 km de estradas vicinais no pa. camot e 7 km de estradas no pa. corre a gua.	Vigência:	21/12/2004 a 16/9/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	10000/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 875.328,04
UASG:	373044 - SUPERINTEND. ESTADUAL DO PIAUI- INCRA/SR-24	Data de Assinatura:	3/1/2005
Objeto:	Execução de serviços de engenharia relativo a implantação, complementação e recuperação de estradas tipo alimentadora nos projetos de assentamento Limoeiro, Baixa Fria, Sauva, Esperança, Maraja, Freixeira/Porcos, Alecrim e Capri sa.	Vigência:	7/1/2005 a 6/4/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	10100/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	6/4/2005
CONTRATO:	11000/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 472.936,08
UASG:	373044 - SUPERINTEND. ESTADUAL DO PIAUI- INCRA/SR-24	Data de Assinatura:	3/1/2005
Objeto:	Execução de serviços de engenharia relativo a implantação, complementação e recuperação de estradas tipo alimentadora nos Projetos de Assentamento Fazenda Coelho, Betânia, Malhada e Cataram.	Vigência:	7/1/2005 a 6/3/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	11100/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/3/2005
NºAditivo:	11200/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/4/2005
CONTRATO:	12000/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 212.645,29
UASG:	373044 - SUPERINTEND. ESTADUAL DO PIAUI- INCRA/SR-24	Data de Assinatura:	3/1/2005
Objeto:	Execução de serviços de engenharia relativo a implantação, complementação e recuperação de estradas tipo alimentadora nos Projetos de Assentamento Marrecas, Saco Curtume, Santa Tere sa e Recreio.	Vigência:	7/1/2005 a 6/3/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	12100/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/3/2005
NºAditivo:	12200/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	4/4/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO			
CONTRATO:	03000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 129.658,00
UASG:	373047 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA	Data de Assinatura:	22/9/2004
Objeto:	Execução de serviços de engenharia com vistas a recuperação de 03 açudes nos projetos de assentamento Curralinho e Bom Jesus.	Vigência:	24/9/2004 a 22/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	30001/2004	Valor:	R\$ 28.599,15
		Data de Assinatura:	20/12/2004
CONTRATO:	27000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 298.000,00
UASG:	373047 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA	Data de Assinatura:	6/10/2004
Objeto:	Execução de serviços de engenharia com vistas recuperação de 05 açudes nos projetos de assentamento Massangana III, massangana II, Nova Tatiane, Nova Aurora e Santa Terezinha, nos municípios Cruz do Espírito Santo e Pedras de Fogo/PB.	Vigência:	7/10/2004 a 4/1/2005
Aditivo(s):			
NºAditivo:	27001/2004	Valor:	R\$ 40.409,01
		Data de Assinatura:	27/12/2004
CONTRATO:	36000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 178.278,45
UASG:	373047 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA	Data de Assinatura:	23/11/2004
Objeto:	Execução de serviços de engenharia com vistas recuperação de açudes nos projetos de assentamento: Asa Branca (01), Boa Vista I (03) e Estrela d'alva (02).	Vigência:	24/11/2004 a 21/2/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	42000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 415.620,00
UASG:	373047 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA	Data de Assinatura:	7/12/2004
Objeto:	Contratação de empresa para execução de obra de engenharia	Vigência:	7/12/2004 a 6/3/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	07000/2004 REFERENTE A CONVITE	Valor Inicial:	R\$ 106.016,75
UASG:	373051 - SUPER. REGIONAL DE ALAGOAS-INCRA/SR-22	Data de Assinatura:	30/8/2004
Objeto:	Recuperação de 3,5 quilômetro de estrada, sendo 2,5 quilômetros no assentamento São Luís e 1,0 quilômetro do assentamento Nova Esperança, localizados, respectivamente, nos municípios de Atalaia e Olho D'água do Casado/AL, tudo em conformidade	Vigência:	1/9/2004 a 30/10/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	07001/2004	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	1/12/2004
NºAditivo:	07002/2004	Valor:	R\$ 26.500,00
		Data de Assinatura:	21/12/2004
NºAditivo:	07003/2005	Valor:	R\$ 0,00
		Data de Assinatura:	21/1/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00011/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 237.721,74
UASG:	373053 - SUPERINTEND. ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05	Data de Assinatura:	9/12/2004
Objeto:	Implantação e/ou recuperação de estradas vicinais, incluindo a construção de ponte, em Projetos de Assentamento, localizados no Estado da Bahia, conforme discriminados no LOTE 03, as quais deverão ser executadas de acordo com a especificação	Vigência:	9/12/2004 a 1/8/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00012/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 119.770,22
UASG:	373053 - SUPERINTEND. ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05	Data de Assinatura:	9/12/2004
Objeto:	Implantação e/ou recuperação de estradas vicinais, incluindo a construção de ponte, em Projetos de Assentamento, localizados no Estado da Bahia, conforme discriminados no LOTE 06, as quais deverão ser executadas de acordo com a especificação	Vigência:	9/12/2004 a 27/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00014/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 193.689,42
UASG:	373053 - SUPERINTEND. ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05	Data de Assinatura:	9/12/2004
Objeto:	Implantação e/ou recuperação de estradas vicinais, incluindo a construção de ponte, em Projetos de Assentamento, localizados no Estado da Bahia, conforme discriminados no LOTE 05, as quais deverão ser executadas de acordo com a especificação	Vigência:	9/12/2004 a 27/6/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00018/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 732.462,75
UASG:	373053 - SUPERINTEND. ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05	Data de Assinatura:	21/12/2004
Objeto:	Contratação de empresa para implantação e/ou recuperação de estradas vicinais, incluindo a construção e/ou melhoramento de pontes e recuperação de uma barragem em Projetos de Assentamento do INCRA/BA	Vigência:	21/12/2004 a 20/4/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	00021/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 218.673,05
UASG:	373053 - SUPERINTEND. ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05	Data de Assinatura:	24/12/2004
Objeto:	Contratação de Empresa especializada para a execução de obras de engenharia tipo de sistema de abastecimento de água e/ou rede de distribuição em projetos de assentamento do INCRA que beneficiarão famílias assentadas.	Vigência:	24/12/2004 a 1/7/2005

Não há registro de aditivos no sistema

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00025/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 153.371,92
UASG:	373053 - SUPERINTEND. ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05	Data de Assinatura:	24/12/2004
Objeto:	Contratacao de Empresa especializada para execucao de obras de Engenharia tipo sistema de abastecimento de agua e/ou rede de distribuicao em Projetos de Assentamento do INCRA que beneficiarao familias assentadas.	Vigência:	24/12/2004 a 1/7/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00026/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 220.518,31
UASG:	373053 - SUPERINTEND. ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05	Data de Assinatura:	24/12/2004
Objeto:	Contratacao de Empresa especializada para execucao de obras de Engenharia tipo sistema de abastecimento de agua e/ou rede de distribuicao em Projetos de Assentamento do INCRA que beneficiarao familias assentadas.	Vigência:	24/12/2004 a 1/7/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	09000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 254.280,26
UASG:	373057 - SUPERINT. ESTADUAL DO E.SANTO-INCRA/SR-20/ES	Data de Assinatura:	28/10/2004
Objeto:	Execução da obra de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS em diversos Projetos de Assentamento desta SR(20)ES, conformedis-criminação no Projeto Básico e no Edital.	Vigência:	29/10/2004 a 27/12/2004
Aditivo(s):			
NºAditivo:	09001/2004	Valor:	R\$ 22.240,77
		Data de Assinatura:	17/12/2004
CONTRATO:	39000/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 1.775.230,00
UASG:	373058 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL - 16-SR/MS	Data de Assinatura:	27/12/2004
Objeto:	Execução e implantação de 12 KMdeestrada no Projeto de assentamento Colorado município de Iguatemi, 30 Km de estrada no Projeto de Assentamento São João, município de NovaAlvorada so Sul, 22 KM de estrada no Projeto de Assentamento Bebedo	Vigência:	29/12/2004 a 29/3/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	40000/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA	Valor Inicial:	R\$ 919.653,00
UASG:	373058 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL - 16-SR/MS	Data de Assinatura:	27/12/2004
Objeto:	Implantação de 19194,26mts rede de abastecimento de agua no Projeto de Assentamento-Margarida Alves,Município de Rio Brilhante/MS,- 14628,00mtsde rede de abastecimento de aguano Projeto de Assentamento Geraldo Garcia, Município de Sidrolandi	Vigência:	29/12/2004 a 29/3/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO: 41000/2004 REFERENTE A CONCORRÊNCIA UASG: 373058 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL - 16-SR/MS Objeto: Perfuração de 12 poços em diversos Projetos de Assentamentos jurisdicionado à Superintendência Regional do INCRA no Estado de Mato Grosso do Sul, de acordo como lote I do Edital de Concorrência Pública INCRA/SR-16/MS/nº01 de 2004 e os elementos	Valor Inicial: R\$ 713.021,00 Data de Assinatura: 27/12/2004 Vigência: 29/12/2004 a 29/3/2005
---	--

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO: 60000/2004 REFERENTE A CONVITE UASG: 373066 - INST.NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA Objeto: Contratação de serviços com fornecimento de materiais e mão de obra para construção de fossas sépticas e sumidouros em rede de esgoto de 50 metros de extensão, a partir da residência do assentado, escolhida a localização com a melhor técnica, p	Valor Inicial: R\$ 147.404,68 Data de Assinatura: 27/12/2004 Vigência: 12/1/2005 a 12/2/2005
--	---

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO: 76000/2004 REFERENTE A CONVITE UASG: 373066 - INST.NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA Objeto: Contratação de serviços com fornecimento de materiais e mão de obra pela Contratada para reforma de 02 reservatórios de alvenaria com capacidade para 300.000 litros cúbicos de água, impermeabilização com material de resina de polipropileno at	Valor Inicial: R\$ 123.310,20 Data de Assinatura: 28/12/2004 Vigência: 11/1/2005 a 6/4/2005
--	--

Aditivo(s):

NºAditivo: 00001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 4/4/2005
-----------------------	-----------------	------------------------------

CONTRATO: 06000/2004 REFERENTE A CONVITE UASG: 373070 - SUPERINT. REGIONAL EM SANTA CATARINA Objeto: Implantação/instalação de poço tubular, conjunto eletro-mecânico, rede elétrica e rede adutora, no Projeto de Assentamento Aparecida, município de Anchieta/SC e implantação/instalação de Estação de tratamento de água, conjunto eletro-mecânico,	Valor Inicial: R\$ 139.257,68 Data de Assinatura: 17/12/2004 Vigência: 20/12/2004 a 19/2/2005
---	--

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO: 07000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS UASG: 373070 - SUPERINT. REGIONAL EM SANTA CATARINA Objeto: Implantação/recuperação de 41,725 Km de estradas vicinais, nos PAs Cristo Rei, Nova Cultura e Anita Garibaldi, localizado no município de Timbó Grande e Ponte Alta/SC.	Valor Inicial: R\$ 443.065,35 Data de Assinatura: 23/12/2004 Vigência: 27/12/2004 a 26/4/2005
--	--

Aditivo(s):

NºAditivo: 07001/2005	Valor: R\$ 0,00	Data de Assinatura: 27/4/2005
-----------------------	-----------------	-------------------------------

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	08450/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 188.070,48
UASG:	373072 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL/SR-11/RS	Data de Assinatura:	13/12/2004
Objeto:	Execução de obras de recuperação de 7,1 0 Km de estradas vicinais, no Projeto de Assentamento Acegua, localizado no município de ACEGU A/RS, conforme Projeto Básico aprovado pela Ordem de Serviço INCRA/SR/11/Nº 47/2004, da Superintendência Regional	Vigência:	13/12/2004 a 12/6/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	08460/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 454.355,53
UASG:	373072 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL/SR-11/RS	Data de Assinatura:	13/12/2004
Objeto:	Execução de obras de recuperação de 13, 40 Km de estradas vicinais, nos Projetos de Assentamento Estância Samuel, Estância Camboatã, Estancinha e Conquista dos Cerros, localizados no município de Candiota/RS, conforme Projeto Básico aprovado pela	Vigência:	13/12/2004 a 12/6/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	08470/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 831.740,43
UASG:	373072 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL/SR-11/RS	Data de Assinatura:	20/12/2004
Objeto:	Execução de obras de recuperação de 24, 90 Km de estradas vicinais, nos Projetos de Assentamento Missoes Alto Uruguai, Capivara II, Conquista da Fronteira, Boa Amizade, Estância Velha I, Meia Água, Das Palmeiras e Conquista da Fronteira, local	Vigência:	20/12/2004 a 19/6/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00016/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 625.392,48
UASG:	373073 - INCRA-23 SR-SUPERINTEND. ESTADUAL INCRA/MT	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Contrato entre o INCRA e a PRONOROESTE-Terraplanagem e Construção Civil Ltda, objeto: 07 implantações de poços tubulares e obras complementares, como obra de infra-estrutura básica nos P.A: 01 PA Limoeiro, 01 PA Ipê Roxo, 01 PA-Laranjeiras,	Vigência:	28/12/2004 a 28/4/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	00005/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 378.556,00
UASG:	373074 - PROJETO FUNDIARIO CARCERES	Data de Assinatura:	28/12/2004
Objeto:	Contrato que entre si celebram o INCRA/Unidade Avançada de Cáceres e a empresa GEOPOCOS Hidroconstrução e Comércio Ltda para perfuração e instalação de 07 (sete) poços tubulares e obras complementares nos P.A s: Roseli Nunes, Paiol, Florestan Fern	Vigência:	28/12/2004 a 28/12/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	00001/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 695.589,08
UASG:	373078 - INCRA-PROJETO FUNDIARIO DIAMANTINO/MT	Data de Assinatura:	20/12/2004
Objeto:	Contrato firmado entre o INCRA através da UA/DIA, execução de estradas vicinais padrão alimentadora sendo 25,50 km no PA/Boa Esperança I,II e III; 10 km no PA/Cedro Rosa, localizados no município de Nova Ubiratã/MT e 15 km no PA/Jonas Pinheiro, lo	Vigência:	20/12/2004 a 31/11/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	02000/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 197.994,93
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	29/4/2005
Objeto:	Construção de um poço, incluindo o forro, alicatamento e instalação de um reservatório metálico e de uma bomba elétrica de captação, construção de uma cerca de proteção, quadro de comando e da subestação de energia elétrica, e construção de 04 rede	Vigência:	2/5/2005 a 30/7/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	03000/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 139.665,18
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	29/4/2005
Objeto:	Construção de um poço tubular, revestido com tubulação e filtros geo-nervurados, equipado com bomba submersa, reservatório de chapá de aço coluna cheia, adutora de interligação do poço, cerca de proteção, subestação de rebaixamento de tensão,	Vigência:	3/5/2005 a 30/7/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	04000/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 330.114,79
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	29/4/2005
Objeto:	Execução de 03 poços equipados com reservatório metálico, gerador de energia elétrica, uma bomba elétrica de captação, cerca de proteção, quadro de comando, subestação de energia elétrica e construção de uma rede de distribuição d água gravi	Vigência:	3/5/2005 a 30/7/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	07000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 320.353,70
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	19/7/2004
Objeto:	Reconstrução de 14,4 km de estradas vicinais de acesso ao PA/SÃO CARLOS passando pelo interior dos PA S SÃO JOSE DOS BURITIS e LAGOA AZUL nos municípios de Campo Novo/RO e Buritis/RO.	Vigência:	20/7/2004 a 30/10/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	08000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 423.159,68
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	19/7/2004
Objeto:	Recuperação de 35 km e construção de 3, 5 km de estradas vicinais dentro do PA/PALMARES Situado no município de Nova União/RO.	Vigência:	20/7/2004 a 30/10/2004
Não há registro de aditivos no sistema			

FONTE: AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS PROVÊM DE DADOS CONTIDOS NOS SISTEMAS SIASG E SIAFI
DADOS ATUALIZADOS EM MAIO/2005

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	09000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 435.331,88
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	19/7/2004
Objeto:	Execução de 21,0 km de obras de infraestrutura básica do Projeto de Assentamento Margarina Alves no município de Nova União/RO.	Vigência:	20/7/2004 a 30/10/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	10000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 221.554,88
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	19/7/2004
Objeto:	Execução e 12 km de obras de infraestrutura básica no Projeto de Assentamento Palma Aruda no município do Vale do Anari/RO.	Vigência:	20/7/2004 a 30/10/2004
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	32000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 614.347,08
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	21/12/2004
Objeto:	Construção de 14,8 km e recuperação de 12,7km construção de 1 ponte de madeira no PA LAJES, no município de Machadinho D Oeste no Estado de Rondônia.	Vigência:	27/12/2004 a 23/10/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	33000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 340.525,82
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	22/12/2004
Objeto:	Construção de 12,8 km como obra de infraestrutura básica do PA TABAJARA II, no município de Machadinho do Oeste, no Estado de Rondônia.	Vigência:	27/12/2004 a 24/8/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	35000/2004 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 518.091,20
UASG:	373082 - INCRA-SR-17-SUPERINT.REGIONAL/RO	Data de Assinatura:	21/12/2004
Objeto:	Execução de 20 km como obra de infraestrutura básica no PA RIO MADEIRA, no município de Porto Velho-RO.	Vigência:	27/12/2004 a 24/8/2005
Não há registro de aditivos no sistema			
CONTRATO:	03000/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 463.225,14
UASG:	373085 - INCRA/SUPERINTENDENCIA ESTADUAL SR-26/TO	Data de Assinatura:	30/12/2004
Objeto:	Contratação de empresa especializada no ramo da Construção Civil para prestação de Serviços Obras de Infra-Estrutura em diversos Projetos de Assentamentos jurisdicionados a Superintendência Regional do INCRA no Estado do Tocantins.	Vigência:	30/12/2004 a 30/8/2005
Não há registro de aditivos no sistema			

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS - SIASG
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS PRÉ-SELECIONADOS PARA FISCALIZAÇÃO

CONTRATO:	04000/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 343.514,27
UASG:	373085 - INCRA/SUPERINTENDENCIA ESTADUAL SR-26/TO	Data de Assinatura:	30/12/2004
Objeto:	Contratação de empresa especializada no ramo da Construção Civil para prestação de Serviços de Obras de Infra-Estrutura em diversos Projetos de Assentamentos jurisdicionados a Superintendência Regional do INCRA no Estado do Tocantins.	Vigência:	30/12/2004 a 30/8/2005

Não há registro de aditivos no sistema

CONTRATO:	05000/2005 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS	Valor Inicial:	R\$ 489.269,60
UASG:	373085 - INCRA/SUPERINTENDENCIA ESTADUAL SR-26/TO	Data de Assinatura:	30/12/2004
Objeto:	Contratação de empresa especializada no ramo da Construção Civil para Prestação de Serviços de Obras de Infra-Estrutura em diversos Projetos de Assentamentos jurisdicionados a Superintendencia Regional do INCRA no Tocantins.	Vigência:	30/12/2004 a 30/8/2005

Não há registro de aditivos no sistema



EDIÇÃO DE HOJE: 178 PÁGINAS