

Of. 286 /2017 - SF

Brasília/DF, 18 de abril de 2017


A Sua Excelência o Senhor
Senador **ATAÍDES OLIVEIRA**
Senado Federal

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 12, de 2017

Senhor Senador,

Envio a V. Exa. cópia do Ofício nº 138/2017/GM/MJSP, de 27 de março de 2017, do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, por meio do qual encaminha informações em resposta ao Requerimento nº 12, de 2017.

Atenciosamente,



Senador Josi Medeiros
No exercício da Primeira Secretária

Junte-se ao processado do
requerimento nº 12 de 2017
Em 18 / 4 / 2017

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Esplanada dos Ministérios, Palácio da Justiça, Bloco T, Edifício Sede
70064-900 – Brasília-DF
(61) 2025.3000 – www.justica.gov.br

Ofício nº 138/2017/GM/MJSP

Brasília, 27 de março de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Senador JOSÉ PIMENTEL
Primeiro-Secretário da Mesa do Senado Federal
Via N2 Interlegis – 2º andar
Senado Federal – Praça dos Três Poderes
70165-900 – Brasília – DF

Assunto: Requerimento de Informação (RQS) nº 12/2017, de autoria do Senador Ataídes Oliveira (PSDB/TO).

Senhor Primeiro-Secretário,

1. Com meus cordiais cumprimentos, reporto-me ao Requerimento de Informação (RQS) nº 12/2017, de autoria do Senador Ataídes Oliveira (PSDB/TO), para encaminhar a Vossa Excelência cópia do Memorando nº 339/2017/GAB DEPEND/DEPEND, e respectiva Informação nº 66/2017/COENA/CGMO/DIRP/DEPEND, com as informações prestadas pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEND).
2. Esclareço que o mesmo assunto é objeto do Ofício nº 005/2017 – GSAOLI, também de autoria do Senador Ataídes Oliveira, cuja resposta foi-lhe encaminhada nesta data.

Atenciosamente,


OSMAR JOSÉ SERRAGLIO
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública



3958159



08000.003015/2017-98



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA

Memorando nº 339/2017/GAB DEPEN/DEPEN

À Senhora Coordenadora-Geral do Gabinete do Ministro

Assunto: Solicitação de informação sobre todas as obras prisionais que se encontram paralisadas

1. Em atenção ao Memorando nº 69/2017/GM de 19.01.2017 (3633674), vimos por meio deste encaminhar a Informação nº 66/2017/COENA/CGMO/DIRPP/DEPEN (3794311), respondendo à solicitação formulada na expectativa de haver, assim, atendido ao conteúdo da requisição.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTÔNIO SEVERO SILVA**, **Diretor(a)-Geral do Departamento Penitenciário Nacional**, em 16/03/2017, às 09:41, conforme o § 2º do art. 12 da Medida Provisória nº 2.200-1/2001.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **3958159** e o código CRC **AA5D0C0A**.

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.

Referência: Processo nº 08000.003015/2017-98

SEI nº 3958159



3794311

08000.003015/2017-98



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA

INFORMAÇÃO Nº 66/2017/COENA/CGMO/DIRPP/DEPEN

Processo nº 08000.003015/2017-98

Interessado: Senador Ataídes Oliveira

Assunto: Solicitação de informação sobre todas as obras prisionais que se encontram paralisadas

1. Cuida-se da análise do Ofício nº 005/2017 - GSAOLI, de 17.01.2017 (3624195), oriundo do Gabinete do Senador Ataídes Oliveira, no qual solicita informações acerca de todas as obras prisionais, que encontram-se paralisadas, sua localização, os percentuais de execução, os motivos que ensejaram a paralisação, bem como todas as informações relacionadas as referidas obras, para que sejam adotadas as devidas providências.

2. Cabe informar que, atualmente, sob a gestão deste Departamento Penitenciário Nacional, temos 108 (cento e oito) contratos de repasse vigentes, sendo que 86 (oitenta e seis) obras foram contratadas na égide do Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional - PNASP; 21 (vinte e uma) obras foram contratadas em anos anteriores ao PNASP; e 01 (uma) obra foi contratada em 2016, para criação de um total de 43.444 (quarenta e três mil quatrocentos e quarenta e quatro) vagas, conforme Relatório de obras vigentes (3818022), em anexo.

3. Pois bem, precisamente sobre o objeto da solicitação, encaminhamos o Relatório de obras paralisadas (3818029) e apresentamos abaixo o quadro contendo as obras que se encontram paralisadas:

UF	CLASSIFICAÇÃO	ORÇAMENTO	OBJETO	VAGAS	PROJETO	RECURSO FEDERAL	CONTRAPARTIDA	% DE OBRA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
AM	Anteriores a 2012	2008	Construção da Cadeia Pública no município de Tefê	125	Próprio	R\$ 8.788.118,73	R\$ 976.457,64	26,53	Obra Paralisada	A planilha de reprogramação do contrato foi encaminhada para análise e aprovação da Caixa Econômica Federal. Não informou o prazo reinício da obra.
AM Total				125		R\$ 8.788.118,73	R\$ 976.457,64			
AP	Anteriores a 2012	2007	Construção da Penitenciária de Segurança Máxima no Estado do Amapá	196	Próprio	R\$ 4.050.000,00	R\$ 652.900,31	65,54	Obra Paralisada	O Estado rescindiu o contrato com a empresa em 01.08.2016. Estão realizando a reprogramação para realização de uma nova licitação.
AP Total				196		R\$ 4.050.000,00	R\$ 652.900,31			
CE	Anteriores a 2012	2006	Construção da Cadeia Pública de Crateus	153	Próprio	R\$ 3.316.478,47	R\$ 577.714,86	5,68	Obra Paralisada	Contrato assinado com a empresa FCS Construções. Não foi liberado a Autorização de Início de Obra (AIO) pela Caixa Econômica Federal, pois restam algumas pendências a serem sanadas pelo Estado.
CE Total				153		R\$ 3.316.478,47	R\$ 577.714,86			
MA	PNASP	2012	Construção da Cadeia Pública	312	Próprio	R\$ 7.024.199,50	R\$ 1.647.651,74	10,00	Obra Paralisada	Obra paralisada desde junho/2014. O

			Masculina de São Luis Gonzaga							TCU constatou irregularidades na execução do contrato de repasse.
MA Total				312		R\$ 7.024.199,50	R\$ 1.647.651,74			
MG	PNASP	2013	Construção de Presídio Feminino no município de Uberlândia	407	Depen	R\$ 10.546.507,29	R\$ 1.171.834,14	0,44	Obra Paralisada	Reprogramação em análise na Caixa Econômica Federal. O Estado está em tratativas junto às instituições financeiras para financiamento da contrapartida.
MG	PNASP	2013	Construção de Presídio Feminino no município de Pará de Minas.	407	Depen	R\$ 10.759.461,30	R\$ 1.195.495,70	0,12	Obra Paralisada	Reprogramação em análise na Caixa Econômica Federal. O Estado está em tratativas junto às instituições financeiras para financiamento da contrapartida.
MG	PNASP	2013	Construção de Presídio Masculino no município de Lavras.	388	Depen	R\$ 11.640.000,00	R\$ 1.389.499,27	0,58	Obra Paralisada	Reprogramação em análise na Caixa Econômica Federal. O Estado está em tratativas junto às instituições financeiras para financiamento da contrapartida.
MG	PNASP	2013	Construção de Presídio Masculino no município de Ubá.	388	Depen	R\$ 10.845.812,91	R\$ 1.205.090,32	0,10	Obra Paralisada	Reprogramação em análise na Caixa Econômica Federal. O Estado está em tratativas junto às instituições financeiras para financiamento da contrapartida.
MG	PNASP	2013	Construção de Presídio Masculino no município de Pirapora.	388	Depen	R\$ 10.360.335,49	R\$ 1.151.148,39	0,43	Obra Paralisada	Reprogramação em análise na Caixa Econômica Federal. O Estado está em tratativas junto às instituições financeiras para financiamento da contrapartida.
MG	PNASP	2013	Construção de Presídio Masculino no município de Machado.	388	Depen	R\$ 11.031.975,37	R\$ 1.225.775,04	0,05	Obra Paralisada	Reprogramação em análise na Caixa Econômica Federal. O Estado está em tratativas junto às instituições financeiras para financiamento da contrapartida.
MG	PNASP	2013	Construção de Presídio Masculino no município de Iturama.	388	Depen	R\$ 10.427.946,34	R\$ 1.158.660,70	0,68	Obra Paralisada	Reprogramação em análise na Caixa Econômica Federal. O Estado está em tratativas junto às instituições financeiras para financiamento da contrapartida.
MG	PNASP	2013	Construção de Presídio Masculino no	388	Depen	R\$ 11.640.000,00	R\$ 2.272.711,82	0,04	Obra Paralisada	Reprogramação em análise na Caixa

			município de Barbacena.							Econômica Federal. O Estado está em tratativas junto às instituições financeiras para financiamento da contrapartida.
MG Total				3142		R\$ 87.252.038,70	R\$ 10.770.215,38			
MS	PNASP	2013	Construção da Cadeia Pública Feminina do Complexo Penitenciário da Gameleira em Campo Grande-MS	407	Depen	R\$ 10.261.010,40	R\$ 3.776.648,07	20,56	Obra Paralisada	Está em verificação e reanálise pelo Estado os projetos estruturais dos módulos, caixa d'água, muralha e demais projetos complementares.
MS Total				407		R\$ 10.261.010,40	R\$ 3.776.648,07			
PA	PNASP	2012	Ampliação de vagas no Centro de Recuperação do Município de Tucuruí - PA	210	Pará	R\$ 2.362.500,00	R\$ 3.960.398,28	2,11	Obra Paralisada	A reprogramação solicitada pelo Estado ainda esta em análise pela Caixa Econômica Federal para realização do novo processo licitatório. Não informou a previsão para o reinício da obra.
PA	PNASP	2012	Ampliação de vagas no Centro de Recuperação do Município de Abaetetuba - PA	306	Pará	R\$ 3.442.500,00	R\$ 2.861.922,86	9,16	Obra Paralisada	Reprogramação solicitada pelo Estado continua em análise pela Caixa Econômica Federal para realização do novo processo licitatório. O Estado não informou a previsão para reinício da obra.
PA	PNASP	2012	Ampliação de vagas no Centro de Recuperação Regional de Paragominas - PA	306	Pará	R\$ 3.442.500,00	R\$ 3.004.636,11	8,09	Obra Paralisada	Aguardando a publicação do edital. O Estado não informou a previsão de reinício da obra.
PA	Anteriores a 2012	2006	Construção do Centro de Recuperação Regional do município de São Félix do Xingu	128	Próprio	R\$ 2.922.212,25	R\$ 1.263.061,71	46,89	Obra Paralisada	Está sendo providenciada a documentação para a reprogramação do contrato, a ser encaminhado para análise da Caixa Econômica Federal. Previsão de reinício da obra em março/2017.
PA Total				950		R\$ 12.169.712,25	R\$ 11.090.018,96			
PE	Anteriores a 2012	2008	Divisão do Presídio em três unidades prisionais independentes Prof. Anibal Bruno	65	Próprio	R\$ 9.862.516,04	R\$ 12.407.745,46	82,05	Obra Paralisada	Rescisão contratual com a empresa contratada. Resolução de pendências documentais para retomada da obra.
PE Total				65		R\$ 9.862.516,04	R\$ 12.407.745,46			

PR	PNASP	2012	Construção da Cadeia Pública no município de Ponta Grossa	382	Pará c/ alteração	R\$ 16.320.000,00	R\$ 1.029.087,62	0,01	Obra Paralisada	Estado solicitou a alteração dos projetos com aumento do número de vagas.
PR	PNASP	2012	Construção de Semi-Aberto Masculino (CIS) em Campo Mourão.	216	Próprio Semi-aberto	R\$ 3.609.594,00	R\$ 401.066,00	10,29	Obra Paralisada	No momento os projetos estão sendo reanalisados pelo Estado.
PR	PNASP	2012	Construção de Cadeia Pública Masculina em Guairá.	382	Pará c/ alteração	R\$ 12.816.375,71	R\$ 829.535,91	0,02	Obra Paralisada	Estado solicitou a alteração dos projetos com aumento do número de vagas.
PR	PNASP	2012	Construção de Semi-Aberto Masculino (CIS) em Guairá.	216	Próprio Semi-aberto	R\$ 3.503.624,29	R\$ 389.291,59	0,04	Obra Paralisada	Esta em andamento um estudo para análise do cancelamento deste contrato.
PR	PNASP	2012	Construção de Cadeia Pública Masculina de Foz do Iguaçu.	382	Pará c/ alteração	R\$ 10.146.792,15	R\$ 866.275,94	1,63	Obra Paralisada	Estado solicitou a alteração dos projetos com aumento do número de vagas.
PR	PNASP	2012	Construção de Semi-aberto Masculino (CIS I) em Foz do Iguaçu.	216	Próprio Semi-aberto	R\$ 3.613.684,50	R\$ 401.520,50	3,77	Obra Paralisada	Esta em andamento um estudo para análise do cancelamento deste contrato.
PR	PNASP	2012	Construção de Semi-Aberto Masculino (CIS II) em Foz do Iguaçu.	216	Próprio Semi-aberto	R\$ 3.519.523,35	R\$ 391.058,15	1,52	Obra Paralisada	Esta em andamento um estudo para análise do cancelamento deste contrato.
PR	PNASP	2012	Construção de Cadeia Pública Masculina de Londrina.	382	Pará c/ alteração	R\$ 12.440.575,92	R\$ 797.840,97	0,02	Obra Paralisada	Estado solicitou a alteração dos projetos com aumento do número de vagas.
PR	PNASP	2012	Construção de Semi-Aberto Masculino (CIS) de Londrina.	216	Próprio Semi-aberto	R\$ 3.879.424,08	R\$ 431.047,12	0,03	Obra Paralisada	Esta em andamento um estudo para análise do cancelamento deste contrato.
PR	PNASP	2012	Ampliação de Módulos de vivência para presos provisórios da Penitenciária Estadual Masculina de Piraquara I, 501 vagas.	501	Próprio	R\$ 5.636.250,00	R\$ 3.974.709,20	0,01	Obra Paralisada	Modificações nos projetos foram concluídas. No momento estas estão em análise jurídica.
PR	PNASP	2012	Ampliação de Módulos de vivência da Casa de Custódia Masculina de Londrina, 196 vagas.	196	Próprio	R\$ 2.205.000,00	R\$ 1.211.819,67	0,12	Obra Paralisada	Esta em andamento um estudo para análise do cancelamento deste contrato.
PR	PNASP	2012	Ampliação de módulos de vivência para presos provisórios da Penitenciária Estadual Masculina de Piraquara II, 501 vagas.	501	Próprio	R\$ 5.636.250,00	R\$ 3.725.364,96	0,17	Obra Paralisada	Obra paralisada. Avaliação técnica dos projetos e orçamento concluída. Segue agora para análise técnica jurídica.

PR	PNASP	2012	Ampliação de Módulos de vivência para presos provisórios da Penitenciária Estadual Masculina de Foz do Iguaçu, 501 vagas.	501	Próprio	R\$ 5.636.250,00	R\$ 2.713.452,70	0,93	Obra Paralisada	Modificações nos projetos foram concluídas. No momento estas estão em análise jurídica.
PR	PNASP	2012	Ampliação de Módulos de vivência para presos provisórios da Penitenciária Estadual Masculina de Ponta Grossa, 334 vagas.	334	Próprio	R\$ 3.757.500,00	R\$ 3.303.769,94	3,24	Obra Paralisada	Estado solicitou a alteração dos projetos com aumento do número de vagas.
PR	PNASP	2012	Ampliação da Casa de Custódia Masculina de Piraquara.	334	Próprio	R\$ 3.757.500,00	R\$ 3.102.029,53	9,17	Obra Paralisada	Modificações nos projetos foram concluídas. No momento estas estão em análise jurídica.
PR	PNASP	2012	Ampliação de Módulos de vivência para presos provisórios da Penitenciária Estadual masculina de Cascavel, 334 Vagas.	334	Próprio	R\$ 3.757.500,00	R\$ 1.986.573,01	13,03	Obra Paralisada	Modificações nos projetos foram concluídas. No momento estas estão em análise jurídica.
PR	PNASP	2012	Ampliação de Módulos de vivência para presas provisórias da Penitenciária Estadual Fenimina de Piraquara, 381 Vagas.	381	Próprio	R\$ 4.286.250,00	R\$ 4.816.457,37	0,54	Obra Paralisada	Modificações nos projetos foram concluídas. No momento estas estão em análise jurídica.
PR	PNASP	2009	Construção de Cadeia Pública Jovens Adultos em Piraquara.	382	Pará c/ alteração	R\$ 11.338.097,06	R\$ 164.730,70	16,57	Obra Paralisada	Modificações nos projetos foram concluídas. No momento estas estão em análise jurídica.
PR	PNASP	2009	Construção de Semi-aberto Masculino (CIS) de Piraquara.	216	Próprio Semi-aberto	R\$ 3.361.902,94	R\$ 70.011,05	10,01	Obra Paralisada	Modificações nos projetos foram concluídas. No momento estas estão em análise jurídica.
PR Total				6288		R\$ 119.222.094,00	R\$ 30.605.641,93			
RO	Anteriores a 2012	2006	Construção da Penitenciária de Ariquemes	120	Próprio	R\$ 4.979.263,10	R\$ 497.926,31	90,49	Obra Paralisada	A última empresa apresentou 02 (dois) boletins de medição, mas referiam apenas à serviços custeados pelo tesouro estadual. Distrato realizado em 13.11.2016, motivado pela execução parcial do contrato. Está sendo realizado o levantamento dos serviços para convocar a 2ª colocada do processo licitatório.

RO Total				120		R\$ 4.979.263,10	R\$ 497.926,31			
RR	Anteriores a 2012	2006	Construção do Presídio Provisório Masculino na Comarca de Rorainópolis	160	Próprio	R\$ 5.181.256,41	R\$ 1.576.626,21	72,39	Obra Paralisada	Licitação concluída. Previsão de entrega do processo licitatório à Caixa Econômica Federal na data de 20.02.2017. Previsão de reinício da obra na data de 01.03.2017.
RR Total				160		R\$ 5.181.256,41	R\$ 1.576.626,21			
RS	PNASP	2012	Construção da Cadeia Pública Feminina de Rio Grande/RS	286	Depen	R\$ 8.820.000,00	R\$ 10.351.101,02	2,64	Obra Paralisada	A Caixa Econômica Federal fez alguns apontamentos no cronograma físico-financeiro. O Estado notificou a empresa a entregar o novo cronograma, mas sem sucesso. O Estado aguarda a resolução do deslinde para prosseguimento do processo.
RS Total				286		R\$ 8.820.000,00	R\$ 10.351.101,02			
Total Brasil				12.204		R\$ 280.926.687,60	R\$ 84.930.647,89			

4. A título de informação, esclarecemos que esta Coordenação de Engenharia e Arquitetura vem realizando monitoramento "in loco" das obras de estabelecimentos prisionais estaduais e distrital fomentadas com recursos federais, com o intuito de identificar eventuais dificuldades e auxiliar os entes da federação na resolução de questões técnicas que comprometam o início, a execução e a conclusão das obras, levando em consideração as restrições impostas pelo pacto federativo e o baixo efetivo da Coordenação de Engenharia e Arquitetura deste Depen.

5. Nesse sentido, cumpre informar que nos anos de 2015 e 2016 foram vistoriadas 91 (noventa e uma) obras do total de 113 (cento e treze) obras vigentes à época da realização das vistorias de obras, correspondendo a 80,53% (oitenta vírgula cinquenta e três por cento) do total de obras vigentes. Em 2015, foram realizadas viagens aos Estados de Acre, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Distrito Federal, conforme indicado no Processo nº 08016.000219/2015-36. Já em 2016, foram realizadas viagens aos Estados do Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Tocantins e Distrito Federal, conforme indicado no Processo nº 08016.001667/2016-38.

6. Em todas as unidades federativas visitadas no ano de 2016, foram realizadas reuniões com os representantes da Caixa Econômica Federal e dos governos estaduais e distrital, nas quais o Depen atuou como facilitador e fiscalizador da execução dos contratos de repasse vigentes.

7. A título de conhecimento, informamos que a situação dos contratos de repasse acima mencionados, bem como a de todos os contratos de repasse vigentes neste Departamento Penitenciário Nacional são de caráter público e estão acessíveis pelo endereço: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/construcao/construcao-acompanhe-de-perto>. A Caixa Econômica Federal, como Mandatária da União, disponibiliza também informações sobre os contratos de repasse pelo endereço: <http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx>.

8. É a informação que levamos à consideração superior.

Atenciosamente,

JOSY CRISTINA DA SILVA RODRIGUES
Agente Federal de Execução Penal

1. De acordo.

2. Desse modo, encaminhe os autos à Coordenação-Geral de Modernização para análise e deliberação.

FATIMA MAYUMI KOWATA
Coordenadora de Engenharia e Arquitetura

1. De acordo.

2. Desse modo, encaminhe-se à Diretoria de Políticas Penitenciárias para deliberação.

CEZAR AUGUSTO MARANHÃO DOS SANTOS
Coordenador-Geral de Modernização



Documento assinado eletronicamente por **JOSY CRISTINA DA SILVA RODRIGUES**, **Agente Federal de Execução Penal**, em 23/02/2017, às 11:16, conforme o § 2º do art. 12 da Medida Provisória nº 2.200-1/2001.



Documento assinado eletronicamente por **FATIMA MAYUMI KOWATA**, **Coordenador(a) de Engenharia e Arquitetura**, em 23/02/2017, às 11:30, conforme o § 2º do art. 12 da Medida Provisória nº 2.200-1/2001.



Documento assinado eletronicamente por **CEZAR AUGUSTO MARANHÃO DOS SANTOS**, **Coordenador(a)-Geral de Modernização**, em 23/02/2017, às 12:27, conforme o § 2º do art. 12 da Medida Provisória nº 2.200-1/2001.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **3794311** e o código CRC **56B9D72C**.

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.

Referência: Processo nº 08000.003015/2017-98

SEI nº 3794311