

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO	QUANT	TOTAL	Diferença Apontada	Diferença Acatada
013-003-79-27-02-002	PAVIMENTAÇÃO EM PRE-MOLDADO TIPO CONCREG RAMA, MODELO PAVI-GRADE, DIM:45 X 60CM, E=9,5CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM	M2	195,24	1.991,05	388.732,60	3.337,70	Justificado
015-002-76-10-02-003	TUBULAÇÃO EM ACO CARBONO 6 SCHEDULE 40ISOLADO TERMICAMENTE C/TUBO DE ESPUMAELASTOMERICA REVESTIDO EM ALUMINIO C/SU → Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	M	958,98	240,00	230.155,20	183.382,91	Justificado
013-003-79-27-02-003	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, NÃO ARMADO, COR NATURAL, DESEMPOLADO, FCK=21 MPA, E = 10CM,	M2	74,87	2.892,89	216.590,67	6.161,42	Justificado
013-007-79-27-02-021	GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA 2X1/4 VERTESPAÇ.10CM, MONTA.EM PERFIL SEÇÃO QUADRADE 1POL VERTI.ESPAÇ.3 M,BARRAS PARALELAS	M2	591,92	342,64	202.815,47	17.895,66	Justificado
015-002-78-27-02-009	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, FBK ATÉ 6 MPA, ESP = 0,19M, COMARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/	M2	90,37	1.395,50	126.111,34	4.524,77	Justificado
013-004-79-27-02-012	ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO SIMPLES. 07301/ORSE	M2	55,07	2.130,00	117.299,10	13.640,31	Justificado
013-002-50-16-06-037	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA CS: 72887- FC	M3X	1,38	65.656,83	90.606,43	23.436,21	23.436,21
002-003-60-16-06-003	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 CS: 97914	M3X	1,92	36.878,69	70.807,08	13.497,60	13.497,60
016-006-76-10-01-029	PORTA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUT TS-10MM ALTA DENSIDADE C/ACABAMENTO EM RESINA MELAMINICA TEXTURIZ NAS 2 FACES (80X1	UN	1.298,00	44,00	57.112,00	573,60	Justificado
016-007-76-10-01-005	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA, E=2CMREF:10759 ORSE	M2	519,83	90,64	47.117,39	15.394,60	Justificado
016-007-76-10-01-013	ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO SIMPLES 7301 ORSE	M2	54,05	737,70	39.872,69	3.971,70	Justificado
001-004-50-80-83-017	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (176H)	MES	18.294,57	2,00	36.589,14	988,04	988,04
016-001-76-10-01-001	CONCRETO LEVE FABRICADO NA OBRA, 700KG/M3 LANÇADO E ADENSADO 12810 ORSE	M3	1.024,19	29,37	30.080,46	294,78	Justificado
013-004-50-50-01-441	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFIC.	KG	16,76	1.607,40	26.940,02	4.188,32	4.188,32
015-002-50-50-01-444	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFIC. T	KG	12,52	2.127,60	26.637,55	6.221,21	6.221,21
013-008-78-27-02-017	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 1 1/4, TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. 3770/O	M	15,07	1.728,00	26.040,96	1.380,84	Justificado
<b>TOTAL DO SOBREPREGO</b>						<b>298.889,65</b>	<b>48.331,37</b>