



MENDES JÚNIOR
TRADING E ENGENHARIA S.A.

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2014
AJU-194/2014

REC
000389


Ao
Ilmo. Senador Gim
Vice-Presidente
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Ref: Ofício nº 203/2014 – CPMI-Petrobras
Requisição de Informações

Prezado Senhor,

Nos termos da correspondência enviada à V. Sas. em 20/11/2014, cumpre-nos apresentar as informações complementares em anexo, em cumprimento ao item c) do Ofício supracitado, relativas aos aditivos assinados nos contratos firmados com a Petrobras.

Atenciosamente,


Jéssus Murillo Valle Mendes
Presidente

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e
Parlamentares de Inquérito

Recebido em 3/12/2014

Às 12h35 horas


Rogério Faleiro Machado
Analista Legislativo
Mat. 256101

Rua Pedroso Alvarenga, 1.46, 11º andar – conj. 113 a 116 – Itaim
CEP: 04531-004 . São Paulo . SP . Brasil
Tel.: (11) 3708-3799
www.mendesjunior.com.br



ADITIVOS - CONTRATOS PETROBRAS

TIPO	OBJETO DO ADITIVO	DATA DA ASINATURA DO ADITIVO	ADITIVO DE VALOR	PRAZO INICIAL / ADITIVO DE PRAZO - DIAS	PARTICIPAÇÃO MJ
Contrato n.º 0800.0000462.06.2 datado de 08/08/2006					
CONTRATO				170	100%
ADITIVO 01	Cessão Parcial de Direitos e Obrigações que fazem entre si, MJTESA E ANDRADE GUTIERREZ.	10/10/2006			
ADITIVO 02	Inclusão de itens Contratuais e os correspondentes preços unitários na Planilha de Preços Unitários, Anexo II do Contrato.	26/12/2006			
ADITIVO 03	Alteração de Valor e Prorrogação de prazo Contratual	30/01/2007	R\$ 10.000.000,00	90	
ADITIVO 04	Inclusão de itens Contratuais e os correspondentes preços unitários na Planilha de Preços Unitários, Anexo II do Contrato.	22/03/2007			
ADITIVO 05	Prorrogação de prazo contratual	20/04/2007		45	
ADITIVO 06	Inclusão de itens Contratuais e os correspondentes preços unitários na Planilha de Preços Unitários, Anexo II do Contrato, e Prorrogação de prazo Contratual.	08/06/2007		46	
Contrato nº 0800.0031362.07.2 - Rev. 04 datado de 07/05/2007					
CONTRATO				972	
ADITIVO 01	Alteração de endereço da MJTESA, e do Consórcio ANDRADE GUTIERREZ - MJTESA - KTY.	05/07/2007			
ADITIVO 02	Cessão Parcial de Direitos e Obrigações que fazem entre si, ANDRADE GUTIERREZ - MJTESA - KTY - PROJECTUS CONSULTORIA LTDA - relativo a 50% dos serviços referente ao item 2 - Elaboração do Projeto Executivo, constante da Planilha de Preços de Serviços - Eventos Globais - Anexo III-B do Contrato Original.	24/10/2007			
ADITIVO 03	Alteração de Cláusulas Contratuais - Cláusula Quinta - Preço e Valor (Adeguar os percentuais às condições de Cessão de Direito), Cláusula Oitava - Forma e Local de Pagamento	03/12/2007			
ADITIVO 04	Cessão Parcial de Direitos e Obrigações que fazem entre si, ANDRADE GUTIERREZ - MJTESA - KTY - DELP, para fornecimento de Bens Tagueados.(Anexo III-C)	20/02/2008			
ADITIVO 05	Cessão Parcial de Direito e Obrigações que fazem entre si, ANDRADE GUTIERREZ - MJTESA - KTY - DEDINI, para fornecimento de Bens Tagueados.(Anexo III-C)	20/02/2008			
ADITIVO 06	Elevar o Vr. Contratual previsto na Cláusula Quinta - Preço e Valor, e incluir itens na Planilha de Preços de Serviços. Anexo III-B - Implantação SISPAT.	25/04/2008	R\$ 280.042,00		
ADITIVO 07	Cessão Parcial de Direito e Obrigações que fazem entre si, ANDRADE GUTIERREZ - MJTESA - KTY - ASVOTEC, para fornecimento de Bens Tagueados.(Anexo III-C)	26/05/2008			
ADITIVO 08	Cessão Parcial de Direitos e Obrigações que fazem entre si, ANDRADE GUTIERREZ - MJTESA - KTY - SULZER, para fornecimento de Bens Tagueados.(Anexo III-C)	01/10/2008			
ADITIVO 09	Elevar o Vr. Contratual previsto na Cláusula Quinta - Preço e Valor, e incluir itens na Planilha de Preços de Bens Tagueados. Anexo III-C.	21/11/2008	R\$ 138.419,00		
ADITIVO 10	Elevar o Vr. Contratual previsto na Cláusula Quinta - Preço e Valor, e incluir itens na Planilha de Preços de Materiais Diversos. Anexo III-D.	24/11/2008	R\$ 4.957.068,31		
ADITIVO 11	Cessão Parcial de Direitos e Obrigações que fazem entre si, ANDRADE GUTIERREZ - MJTESA - KTY - FEBA, para fornecimento de Bens Tagueados.(Anexo III-C)	12/12/2008			
ADITIVO 12	Elevar o Vr. Contratual previsto na Cláusula Quinta - Preço e Valor, e incluir itens na Planilha de Preços de Serviços - Eventos Globais. Anexo III-B.	07/04/2009	R\$ 2.877.295,29		
ADITIVO 13	Exclusão do item 9 da Planilha de Preços - Materiais Diversos, Anexo III-D, e aumento de valor do item 6 da Planilha de Preços de Serviços - Eventos Globais - Anexo III-C, o valor do Contrato se mantém inalterado.	24/07/2009			
ADITIVO 14	Ajustamento do preço global relativo a variação das quantidades determinadas de construção civil e eletrodutos enterrados decorrentes da diferença de quantitativos entre o estabelecido na Tabela de Quantidades Determinadas (Anexo XVII-A do Contrato) e o projeto executivo;	28/08/2009			
	Ressarcimento de custos relativos à extensão do prazo de elaboração do projeto executivo no período de 22/10/2008 a 30/09/2009;		R\$ 9.200.000,00		
	Alteração do escopo do projeto executivo (parcela relativa ao detalhamento do projeto);		R\$ 1.750.000,00		

SENADO FEDERAL

Folha. nº 02

SSCERJ



TIPO	OBJETO DO ADITIVO	DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO	ADITIVO DE VALOR	PRAZO INICIAL / ADITIVO DE PRAZO - DIAS	PARTICIPAÇÃO MJ
	Retirada das verbas (Ajustamento do Valor Global Provisório) da Planilha de Preços de Serviços - Eventos Globais - Anexo 111-8 e da Planilha de Preços - Materiais Diversos, Anexo 111-0 do Contrato.		R\$ 23.640.682,34		
ADITIVO 15	Pelo presente instrumento, a CEDENTE cede e transfere à CESSIONÁRIA (PROJECTUS CONSULTORIA LTDA) os direitos e obrigações que assumiu no Contrato Principal, relativos a parte dos serviços referentes aos itens 2.1.2, 2.2.1, 2.3.2 e 2.4.1 - Extensão de Prazo - Ressarcimento de Custos, constantes da Planilha de Preços de Serviços - Eventos Globais - Revisão 8 Anexo III-B do Contrato original. Em decorrência da Cessão, objeto deste Aditivo, caberá exclusivamente à PETROBRAS o pagamento de prestação dos serviços indicados no item 1.1 do presente instrumento, diretamente à CESSIONÁRIA.	31/08/2008			
ADITIVO 16	Remanejar as Verbas da Planilha de Preços de Serviços - Eventos Globais - Anexo III-B e da Planilha de Preços - Materiais Diversos - Anexo III-D do Contrato que passarão a vigor na revisão 9.	25/09/2009			
ADITIVO 17	Diferença de valor constante do Aditivo 5 de Cessão Parcial de Direitos e este Aditivo de Cessão Parcial de Direitos.	10/11/2009			
ADITIVO 18	Alterar a Razão Social e o endereço da Consorciada KTY CONSULTORIA E PROJETO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, constante do preâmbulo do Contrato.	15/11/2009			
ADITIVO 19	Tem por objeto o presente Aditivo adequar a fórmula de reajustamento de preços indicada no item 6.1.2 da Cláusula Sexta (Reajustamento) do Contrato Original, em decorrência da descontinuidade de alguns indicadores de preços divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e adequar a redação do item 6.1.1, ambos da mesma Cláusula.	16/11/2009			
ADITIVO 20	Tem por objeto o presente Aditivo prorrogar o prazo contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3.3 do Contrato original, para atender à reprogramação dos serviços necessária em função de atrasos no fornecimento de equipamentos de responsabilidade da PETROBRAS.	04/01/2010		120	
ADITIVO 21	Pelo presente instrumento, a CEDENTE cede e transfere à CESSIONÁRIA (PROJECTUS CONSULTORIA LTDA), os direitos e obrigações que assumiu no Contrato 0800.0031362.07.2, relativos a parte dos serviços referentes aos itens 2.1.3, 2.2.2, 2.3.3 e 2.4.2 - Alteração de Escopo, constantes da Planilha de Preços de Serviços - Eventos Globais - Revisão 8 - Anexo III-B do Contrato original. Em decorrência da Cessão objeto deste Aditivo, caberá exclusivamente à PETROBRAS o pagamento de prestação dos serviços indicados no item 1.1 do presente instrumento, diretamente à CESSIONÁRIA.	05/01/2010			
ADITIVO 22	Ajustamento do preço global relativo à variação das quantidades determinadas (QD) de estruturas metálicas (suprimento e montagem), eletrodutos de aço e alumínio (suprimento e montagem), cabos elétricos (suprimento e montagem), tubos, válvulas e conexões (suprimento) e válvulas de instrumentação (suprimento);	30/04/2010	R\$ 42.697.968,73	166	49%
	Prorrogação de prazo contratual para atender à reprogramação dos serviços necessários em função de atrasos no fornecimento de equipamentos;				
	Pagamento dos custos atinentes à parcela de responsabilidade da PETROBRAS na prorrogação de prazo relativos ao Aditivo 20 e ao presente Aditivo, referentes à Construção e Montagem e Projeto Executivo;		R\$ 71.891.982,45		
	Alteração de escopo de suprimento, construção e montagem;		R\$ 10.326.595,25		
	Inclusão do item 3.9.1 na cláusula terceira do instrumento contratual.				
ADITIVO 23	Pelo presente instrumento, a CEDENTE cede e transfere à CESSIONÁRIA (PROJECTUS CONSULTORIA LTDA), os direitos e obrigações que assumiu no Contrato 0800.0031362.07.2, relativos a parte dos serviços referentes aos itens 2.1.4, 2.2.3, 2.3.4 e 2.4.3 - Extensão de Prazo - Ressarcimento de Custos, constantes da Planilha de Preços e Serviços - Eventos Globais - Revisão 10 - Anexo III-B do Contrato original. Em decorrência da Cessão objeto deste Aditivo, caberá exclusivamente à PETROBRAS o pagamento de prestação dos serviços indicados no item 1.1 do presente instrumento, diretamente à CESSIONÁRIA.	02/07/2010			
ADITIVO 24	Reduzir o valor de equipamentos constantes na Planilha de Preços de Bens Tagueado (Anexo III-C), devido a redução das alíquotas de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI	24/06/2010			
	Excluir Fornecimento do Escopo Contratual				
	Acréscimo Serviços e Fornecimento do Escopo Contratual				



TIPO	OBJETO DO ADITIVO	DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO	ADITIVO DE VALOR	PRAZO INICIAL / ADITIVO DE PRAZO - DIAS	PARTICIPAÇÃO MJ
ADITIVO 25	Pelo presente instrumento, a CEDENTE cede e transfere à CESSIONÁRIA os direitos e obrigações que assumiu no Contrato 0800.0031362.07.2, relativo a diferença entre os valores inicialmente cedidos, através do Aditivo 5, a DEDINI S/A Industrias de Base e os valores atuais constantes nos itens 5.24, 5.25 e 5.26 da Planilha Preços de Bens Tagueados - Anexo III-C Rev. 10 do Contrato original. Em decorrência da Cessão, objeto deste Aditivo, caberá exclusivamente à PETROBRAS o pagamento de bens indicados no item 1.1 do presente instrumento, diretamente à CESSIONÁRIA.	09/10/2010			
ADITIVO 26	Tem por objeto o presente Aditivo prorrogar o prazo contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3.3 do Contrato original, para atender à reprogramação dos serviços necessária em função de atrasos no fornecimento de equipamentos de responsabilidade da PETROBRAS.	21/09/2010		212	
ADITIVO 27	Pelo presente instrumento, a CEDENTE cede e transfere à CESSIONÁRIA suas obrigações que assumiu no Contrato 0800.0031362.07.2, relativo a diferença entre valores inicialmente cedidos, através do Aditivo 4 à DELP Engenharia Mecânica Ltda e os valores atuais constantes nos itens 2.6 e 2.7 da Planilha Preços de Bens Tagueados - Anexo III-C Rev. 10, relacionados na Cláusula Quarta do presente Aditivo de Cessão. Em decorrência da Cessão, objeto deste Aditivo, caberá exclusivamente à PETROBRAS o pagamento de bens indicados no item 1.1 do presente instrumento, diretamente à CESSIONÁRIA.	22/09/2010			
ADITIVO 28	Ajustamento do preço global relativo à variação das quantidades determinadas de concreto (serviço), aço para concreto (serviço), ferro fundido (serviço), estrutura metálica (suprimento e serviço), tubos (suprimento e serviço), conexões (suprimento e serviço), válvulas (suprimento e serviço), Isolamento térmico (suprimento e serviço), cabos elétricos (suprimento e serviço), cabos de instrumentação (suprimento e serviço), eletrodutos (suprimento e serviço), válvulas de instrumentação (suprimento e serviço) e equipamentos/instrumentos (suprimento e serviço); Pagamento de custos atinentes à parcela de responsabilidade da Petrobras na prorrogação de prazo relativo ao Aditivo 26 referentes à Construção e Montagem; Alteração de escopo de suprimento, construção e montagem; Aumento no valor da verba "Ressarcimento de Custos" item 6 da Planilha de Preços de Serviços - Eventos Globais - Anexo III-B do Contrato, para pagamento de custos relativos a horas ociosas decorrentes de paralisações por chuva e suas consequências, atraso na emissão de PT e simulados de emergência.	02/12/2010	R\$ 26.756.180,64 R\$ 61.600.741,95 R\$ 3.259.768,49 R\$ 2.095.088,39		
ADITIVO 29	O presente Aditivo tem por objeto adequar quantitativos de mão-de-obra direta e incluir novas categorias profissionais na Planilha de Preços Unitários Pré-Operação, Partida e Operação Assistida, Anexo III-E do Contrato.	27/12/2010			
ADITIVO 30	Tem por objeto o presente Aditivo alterar o valor do Fator K1, incluso através do Aditivo Nº 19, da fórmula de reajustamento de preços indicada no item 6.1.2 da Cláusula Sexta do Contrato e retificar o número da coluna da FGV no Índice "E" das fórmulas de reajustamento de preços indicadas no item 2.1 do Aditivo 19.	10/01/2011			
ADITIVO 31	Tem por objeto o presente Aditivo prorrogar o prazo contratual em virtude do término da construção e montagem da Unidade de Hidro-Dessulfurização de Nafta Craqueada - HDS ter ocorrido em 02/03/2011, 62 (sessenta e dois) dias após o prazo estabelecido no Aditivo nº 28 (30/12/2010).	25/05/2011		62	
ADITIVO 32	Tem por objeto o presente Aditivo prorrogar o prazo contratual.	27/07/2011		26	
ADITIVO 33	Pelo presente instrumento, a CEDENTE cede e transfere à CESSIONÁRIA os direitos e obrigações que assumiu no Contrato 0800.0031362.07.2, relativo a diferença entre o valor inicialmente cedido a SULZER DO BRASIL LTDA e o valor atual constante no item 1.20 da Planilha Preços de Bens Tagueados - Anexo III-C Rev. 11, relacionados na Cláusula Quarta do presente Aditivo de Cessão. Em decorrência da Cessão, objeto deste Aditivo, caberá exclusivamente à PETROBRAS o pagamento de fornecimento do bem indicado no item 1.1 do presente instrumento, diretamente à CESSIONÁRIA.	23/08/2011			



TIPO	OBJETO DO ADITIVO	DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO	ADITIVO DE VALOR	PRAZO INICIAL / ADITIVO DE PRAZO - DIAS	PARTICIPAÇÃO MJ
CONTRATO				942	
ADITIVO 01	Cancelado				
ADITIVO 02	Cancelado				
ADITIVO 03	Projeto de Aperfeiçoamento da Leitura e Qualificação de Mão de Obra .Verba correspondente ao item 6 incluído na planilha de preços - anexo II - REV.J; fica mantido e inalterado o valor contratual original.	21/05/2008			
ADITIVO 04	Alteração da Razão Social	25/06/2009			
ADITIVO 05	Alterações Contratuais relacionadas na Cláusula Segunda, decorrentes de Análise Crítica do Contrato, sem alteração de Valor e Prazo Contratuais.	13/08/2009			
ADITIVO 06	Prorrogação do Prazo Contratual devido ao atraso da LI (Licença de Instalação).	25/09/2009		61	
ADITIVO 07	Correção da fórmula paramétrica de reajuste, devido a descontinuidade de alguns índices da FGV.	25/09/2009			
ADITIVO 08	Exclusão do item 5.2- Variação de Quantidades Determinadas do Anexo II do Contrato	17/12/2009	-R\$ 434.056,23		
ADITIVO 09	Alteração de Escopo devido a aprovação das Solicitações de Alteração de Escopo - SAE	18/12/2009	R\$ 1.260.785,49		
	Alteração de itens da Planilha de Preços de Bens Tagueados de Fornecimento da Contratada - Anexo II-A		R\$ 3.656.448,89		
ADITIVO 10	Alteração de Escopo devido a aprovação das Solicitações de Alteração de Escopo - SAE-Anexo II item 2 - Bens Tagueados	26/04/2010	R\$ 108.322,66		
	Alteração de Escopo devido a aprovação das Solicitações de Alteração de Escopo - SAE-Anexo II item 3 - Fornecimento de Materiais		R\$ 480.165,04		
	Alteração de Escopo devido a aprovação das Solicitações de Alteração de Escopo - SAE-Anexo II item 7 - Serviços Adicionais		R\$ 1.163.657,22		
ADITIVO 11	Alteração dos itens da Planilha de Preços de Serviços - Anexo II-C, item 1, conforme previsto no Anexo XVIII-Diretrizes para Ajustamento de Preços.	07/07/2010	R\$ 50.516.228,95		
	Alteração dos itens da Planilha de Preços de Materiais - Anexo II-C, item 2, conforme previsto no Anexo XVIII-Diretrizes para Ajustamento de Preços.		R\$ 10.878.616,10		
	Alteração dos itens da Planilha de Preços de Bens Tagueados - Anexo II-C, item 3, conforme previsto no Anexo XVIII-Diretrizes para Ajustamento de Preços.		R\$ 480.167,04		
ADITIVO 12	Prorrogação do Prazo Contratual devido ao atraso na entrega dos reatores, rede drenagem oleosa, movimento grevista (Sindicato dos Petroleiros e da Construção Civil), incidências de chuvas e descargas atmosféricas, e bens e materiais da Contratada.	06/09/2010		374	
ADITIVO 13	Correção da Planilha de Preço de Bens Tagueados Anexo II-A do Contrato, devido a alteração de Tributos de equipamentos elétricos.	22/10/2010			
ADITIVO 14	Alteração dos itens da Planilha de Preços de Serviços - Anexo II-C, item 1, conforme previsto no Anexo XVIII-Diretrizes para Ajustamento de Preços.	16/03/2011	R\$ 57.486.548,37		
	Alteração dos itens da Planilha de Preços de Materiais - Anexo II-C, item 2, conforme previsto no Anexo XVIII-Diretrizes para Ajustamento de Preços.		R\$ 15.701.718,33		
ADITIVO 15	Prorrogação do Prazo Contratual , de acordo com o estabelecido no item 4.3.2., do Contrato Original.	27/09/2011		33	
ADITIVO 16	Prorrogação do Prazo Contratual , de acordo com o estabelecido no item 4.3.2., do Contrato Original, e conforme Termos da Ata de reunião CMMS_AR-PB-0298/2011.	18/10/2011		295	
ADITIVO 17	Pagamento de MOI por permanência - Extensão de prazo concedido nos Aditivos 06 e 12.	05/12/2011	R\$ 103.850.946,74		
	Paralisação por Ralos e Chuvas		R\$ 8.670.199,40		
ADITIVO 18	Prorrogação do Prazo Contratual , de acordo com o estabelecido no item 4.3.2., do Contrato Original.	16/08/2012		192	
ADITIVO 19	Pagamento de MOI por permanência - Extensão de prazo concedido nos Aditivos 15, relativo a ralo e chuvas e suas consequências, conforme Anexo II item 5.	13/11/2012	R\$ 11.537.238,65		
ADITIVO 20	Pagamento de Custos de Montagem, decorrentes a Solicitação de Alteração de Escopo- SAE, conforme Anexo II - item 1.	21/12/2012	R\$ 7.884.116,64		
	Pagamento de Serviços Adicionais, decorrentes a Solicitação de Alteração de Escopo- SAE, conforme Anexo II - item 1.		R\$ 1.632.271,60		
	Fornecimento de Materiais, conforme Anexo II - item 3, do Contrato.		R\$ 2.298.066,08		
	Pagamento de custos indiretos referente a extensão de prazo concedido nos Aditivos 16, conforme Anexo II item 9.		R\$ 41.317.890,96		
ADITIVO 21	Prorrogação do Prazo Contratual , de acordo com o estabelecido no item 4.3.2., do Contrato Original.	28/02/2013	R\$ 15.644.410,92	127	
Contrato 0800.0039920.08.02 assinado em 24/03/08					
CONTRATO				550	



TIPO	OBJETO DO ADITIVO	DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO	ADITIVO DE VALOR	PRAZO INICIAL / ADITIVO DE PRAZO - DIAS	PARTICIPAÇÃO MJ
ADITIVO 01	Decréscimo de serviços do escopo original, e a pertinente redução do item de planilha do Anexo Contratual, VII-C, Planilha de Preços de Serviços;	29/05/2008	-R\$ 1.526.100,00		33%
	Revisão do Cronograma Físico Macro, Anexo 11 ao contrato;				
	Revisão da EAP, Anexo XIV ao contrato, adequando a redação dada aos subitens 1.3.1 a 1.3.5;				
	Revisão do Critério de Medição, Anexo VIII ao contrato, adequando a denominação dada às atividades listadas nos itens 1-Atividades Iniciais;				
	Revisão da Planilha de Preços Serviços, Anexo VII - C ao contrato, com a pertinente redução o valor ora pactuado do item 1 - Atividades Iniciais.				
ADITIVO 02	Cessão Parcial de Direito e Obrigações que fazem entre si, CONSÓRCIO CITI E BRAFER CONSTRUÇÕES METÁLICAS S/A..	04/06/2008			
ADITIVO 03	Correção da fórmula paramétrica de reajuste, conforme Cláusula Sexta - Reajustamento de Preços do Contrato, devido a descontinuidade de alguns índices da FGV.	25/09/2008			
ADITIVO 04	Cessão Parcial de Direito e Obrigações que fazem entre si, CONSÓRCIO CITI E BRAFER CONSTRUÇÕES METÁLICAS S/A..	19/12/2008			
ADITIVO 05	Acrescer quantitativos ao Escopo do Contrato Original.	23/03/2009	R\$ 16.256.679,80		
	Reduzir quantitativos do Escopo do Contrato Original.		-R\$ 12.359.080,00		
ADITIVO 06	Alterar o escopo de Cessão de direitos e obrigações celebrada através do Aditivo Nº. 02, de 04.06.2008.	23/03/2009			
ADITIVO 07	Acrescer quantitativos ao Escopo através do Aditivo Nº. 04.	23/03/2009	R\$ 13.783.319,13		
	Reduzir quantitativos do Escopo através do Aditivo Nº.04.		-R\$ 12.359.080,00		
ADITIVO 08	Revisar Planilha de Preços Parciais de Bens e Equipamentos - Anexo VII-A, e a Planilha de Preços Unitários de Materiais de Procedência Nacional - Anexo VII-B.	18/06/2009			
ADITIVO 09	Adequação do escopo de Cessão de direitos e obrigações celebrada através do Aditivo Nº. 04 e revisada através do Aditivo Nº. 07.	23/06/2009			

Contrato de Construção Civil por Administração CNT-CNO.M&M.0039959-017/08 de 21/05/2008

CONTRATO				540	100% sobre R\$ 22.222.601,99
ADITIVO 01	Pelo presente instrumento, a CEDENTE(CNO) cede e transfere à CESSIONÁRIA(MJTESA) os direitos e obrigações que assumiu no Contrato nº 0802.0039959-08-2, relativo ao fornecimento de parte dos serviços do subitem 2.2 e ao fornecimento dos serviços do subitem 3.2, constantes da Planilha de Preços-Serviços- Anexo 11-A, Rev. 1, do Contrato Original.	29/10/2008			
ADITIVO 02	Adequar a fórmula de reajustamento de preços indicada no item 6.1 e seus subitens da Cláusula Sexta - Reajustamento de Preços do Contrato original, em decorrência da descontinuidade de alguns indicadores de preços, divulgados pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.	24/08/2009			
ADITIVO 03	Prorrogar o prazo contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3 e seus subitens do Contrato original.	27/08/2009		60	
ADITIVO 04	Prorrogar o prazo contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3 e seus subitens do Contrato original.	29/10/2009		60	
ADITIVO 05	Prorrogar o prazo contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3 e seus subitens do Contrato original.	08/12/2009		60	
ADITIVO 06	Prorrogar o prazo contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3 e seus subitens do Contrato original.	23/02/2010		30	
ADITIVO 07	Prorrogar o prazo contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3 e seus subitens do Contrato original.	26/03/2010		45	
ADITIVO 08	Prorrogar o prazo contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3 e seus subitens do Contrato original.	07/05/2010		45	
ADITIVO 09	Prorrogar o prazo contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3 e seus subitens do Contrato original.	23/06/2010		64	
ADITIVO 10	Prorrogar o prazo contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3 e seus subitens do Contrato original.	27/08/2010		30	
ADITIVO 11	Elevar o valor contratual, tendo como consequência a inclusão dos novos itens 4 ao 7 na Planilha de Preços - Serviços - Anexo II-A do Contrato original, tendo em vista o aumento do escopo necessário a realização do objeto contratual, bem como aumento de despesa decorrente de extensão do prazo contratual.	31/08/2010	R\$ 59.792.986,71		
ADITIVO 12	Prorrogar o prazo contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3 e seus subitens do Contrato original.	28/09/2010		60	
ADITIVO 13	Prorrogar o prazo contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3 e seus subitens do Contrato original.	26/11/2010		45	
ADITIVO 14	Prorrogar o prazo contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3 e seus subitens do Contrato original.	06/01/2011		30	



TIPO	OBJETO DO ADITIVO	DATA DA ASINATURA DO ADITIVO	ADITIVO DE VALOR	PRAZO INICIAL / ADITIVO DE PRAZO - DIAS	PARTICIPAÇÃO MJ
ADITIVO 15	O pagamento, á CONTRATADA, referente a custos indiretos em decorrência da extensão do prazo contratual dentro do período compreendido entre 01/09/2010 e 31/01/2011, sem alteração do valor contratual.	11/02/2011	R\$ 6.320.226,09		
	Não haverá alteração do valor contratual, pois será utilizado o atual saldo das três verbas da Planilha de Preços de Serviços destinadas a "PROVISÃO PARA SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS NO DECORRER DOS SERVIÇOS, IMPUTÁVEIS A PETROBRAS",		-R\$ 6.320.226,09		
Contrato 2400.0043457.08.2, datado de 07/07/2008					
CONTRATO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	730	100%
Contrato 0802.0045377.08.2 - datado de 05/09/2008					
CONTRATO				630	100%
ADITIVO 01	Alteração da indicação do Nº. de inscrição do CNPJ da Contratada, para os CNPJ's dos endereços do escopo.	07/04/2009	-R\$ 594.463,88		
	Redução dos preços fixados no item 5.1, da Cláusula Quinta - Preços e Valor nos termos do disposto na Cláusula de Incidências Fiscais, referente ao Anexo II-B.				
ADITIVO 02	Adequar a fórmula de reajustamento de preços indicada no item 6.1 e seus subitens da Cláusula Sexta - Reajustamento de Preços do Contrato original, em decorrência da descontinuidade de alguns indicadores de preços, divulgados pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.	25/06/2009			
ADITIVO 03	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.1, do Contrato Original.	27/05/2009		120	
ADITIVO 04	Elevar o valor do Contrato, adequando a Planilha de Preços de Serviços Anexo II-A, Planilha de Preços de Equipamentos - Anexo II-B e incluindo a nova Planilha de Preços de Materiais - Anexo II-C, em consequência da inclusão no escopo contratual de serviços e fornecimentos adicionais necessários à consecução do objeto contratado;	27/09/2009	R\$ 9.321.544,22	250	
	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.1, do Contrato Original.				
	Revisar a Planilha de Preços de Serviços - Anexo II-A do Contrato original;				
	Revisar a Planilha de Preços de Bens - Equipamentos e Instrumentos Anexo II-B do Contrato original;				
	Incluir a Planilha de Preços de Bens - Materiais - Anexo II-D ao Contrato Original				
	Incluir o Critério de Medição de Bens - Materiais - Anexo III-D ao Contrato original;				
ADITIVO 05	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.1, do Contrato Original.	02/06/2011		216	
ADITIVO 06	Acrescentar escopos nas seguintes Planilhas: Planilha de Preços de Serviços - Anexo II-A do Contrato original; Planilha de Preços de Bens - Materiais - RJ - Anexo II-C do Contrato original; Planilha de Preços de Bens - Materiais - ES - Anexo II-D ao Contrato Original;	03/09/2011	R\$ 83.364.082,38		
ADITIVO 07	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.1, do Contrato Original.	30/12/2011		27	
ADITIVO 08	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.1, do Contrato Original.	02/02/2012		24	
ADITIVO 09	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.1, do Contrato Original.	24/02/2012		231	
ADITIVO 10	Acrescentar escopos nas seguintes Planilhas: Planilha de Preços de Serviços - Anexo II-A do Contrato original; Planilha de Preços de Bens - Materiais - ES - Anexo II-D ao Contrato Original;	30/03/2012	R\$ 107.273.036,38		
ADITIVO 11	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.1, do Contrato Original.	19/09/2012		97	
ADITIVO 12	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.1, do Contrato Original.	18/01/2013		49	
	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.1, do Contrato Original.	08/03/2013		53	
ADITIVO 14	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.1, do Contrato Original.	30/04/2013		15	
ADITIVO 15	Acrescentar escopos nas seguintes Planilhas: Planilha de Preços de Serviços - Anexo II-A do Contrato original; Planilha de Preços de Bens - Materiais - ES - Anexo II-D ao Contrato Original;	10/05/2013	R\$ 95.925.927,57		
ADITIVO 16	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.1, do Contrato Original.	16/05/2013		137	
ADITIVO 17	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.1, do Contrato Original.	30/09/2013		32	



TIPO	OBJETO DO ADITIVO	DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO	ADITIVO DE VALOR	PRAZO INICIAL / ADITIVO DE PRAZO - DIAS	PARTICIPAÇÃO MJ
ADITIVO 18	Acrescentar escopos na Planilha de Preços de Serviços - Anexo II-A do Contrato original = Custos adicionais pelo atraso na Emissão de PT's; Custos adicionais com pagamento de periculosidade; Aumento de verba para pagamento de custos decorrentes de paralisações provocados por chuvas, descargas atmosféricas e suas consequências; Custos financeiros decorrentes de atraso no recebimento de Notas Fiscais de Alteração do escopo contratual, pelo aumento de estrutura metálica; materiais, ao longo da contratação; Custos adicionais referente a extensão do prazo contratual em 53 (cinquenta e três) dias, de responsabilidade da Petrobras, conforme prazo efetivado pelo Aditivo nº 13; Inclusão no escopo contratual, dos novos serviços nas disciplinas de elétrica, tubulação, civil e Engenharia; Custos adicionais referente a extensão do prazo contratual em 137 (cento e trinta e sete) dias, com equipe e equipamentos mínimos para apoio a operação assistida dos Compressores NEA e Forno da Combustol, conforme prazo efetivado pelo Aditivo nº 16; Inclusão no escopo contratual, de montagem dos suportes de molas dos compressores NEA, reforço da base das bombas de Incêndio Diesel e instalação de inversores de frequência das bombas 6315504 A/B/C; Inclusão no escopo contratual, de montagem de novas válvulas (PV's dos sistemas FLASH e os internos das válvulas do Boil-Off;	25/10/2013	R\$ 94.609.303,35		

Contrato 0802.0048659.09.2 datado de 12/01/2009

CONTRATO				330	
Aditivo 01	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3., do Contrato Original.	08/12/2009		100	100%
Aditivo 02	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3., do Contrato Original.	31/03/2010		60	
Aditivo 03	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3., do Contrato Original.	24/05/2010		31	
Aditivo 04	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3., do Contrato Original.	24/06/2010		62	
Aditivo 05	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3., do Contrato Original.	24/08/2010		60	
Aditivo 06	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.3., do Contrato Original.	21/10/2010		62	

Cessão Parcial de Direitos e Obrigações decorrentes do Contrato nº 0802.0066782.11.2 entre Galvão Eng. e MJ, com interveniência da PETROBRAS datado de 05/12/2011

CONTRATO					
ADITIVO 01	Pelo presente instrumento, a CEDENTE(GALVÃO ENGENHARIA) cede e transfere à CESSIONÁRIA(MITESA), os direitos e obrigações que assumiu no Contrato nº 0802.0066782.11.2, relativos ao fornecimento dos Bens (itens 1 ao 26), constantes da Planilha de Preços de Bens (Equipamentos de Procedência Nacional) - Rev. 1 - Anexo II-B, do Contrato original,	05/12/2011		374	100%

Contrato nº 0800.0043363.08.2 (IERP-111) datado de 07/07/2008

CONTRATO				1.115	
ADITIVO 01	Registrar a subcontratação dos serviços de projeto executivo nas disciplinas de tubulação, civil, estruturas metálicas, elétrica e instrumentação, das interligações das Unidades de Coque, HDTI e Gasolina, de responsabilidade do Consórcio INTERPAR do qual a consorciada SETAL é a responsável pelo projeto de detalhamento, em favor do Consórcio KTY / SEI constituído pelas empresas KTY Engenharia Ltda e SEI Consultoria de Projetos Ltda.	07/01/2009			
ADITIVO 02	Incluir ao escopo contratual o fornecimento de licenças mensais de software Revisar a Planilha de Preços Resumo - Anexo II-A; Inserir a Planilha de Preços - Anexo II-F para formalizar os ajustes efetuados neste Aditivo.	23/01/2009	R\$ 4.226.610,11		
ADITIVO 03	Alterar a razão social da Consorciada SETAL ÓLEO E GAS S/A: Alterar disposições contratuais referentes à forma de faturamento, nos termos da Cláusula Terceira do presente instrumento.	26/02/2009			
ADITIVO 04	Adequar a fórmula de reajustamento de preços indicada no item 6.1 e seus subitens da Cláusula Sexta - Reajustamento de Preços do Contrato original, em decorrência da descontinuidade de alguns indicadores de preços, divulgados pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.				
ADITIVO 05	Complementação da consolidação do Projeto Executivo dos pipe-racks sobre tubovias da UN-REPAR, de acordo com a Modificação de Projeto 111-MP-0003 emitida pelo Consórcio INTERPAR através da carta 111-IWR/PCC-C-491, decorrente de negociação efetuada por Comissão especialmente designada: Revisar a Planilha de Preços Resumo - Anexo II-A; Inserir a Planilha de Preços - Anexo II-G para formalizar os ajustes efetuados neste Aditivo.	18/06/2009	R\$ 2.497.772,84		



TIPO	OBJETO DO ADITIVO	DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO	ADITIVO DE VALOR	PRAZO INICIAL / ADITIVO DE PRAZO - DIAS	PARTICIPAÇÃO MJ
ADITIVO 06	O presente Aditivo tem por objeto a adequação das alíquotas de ICMS constantes da planilha-de preços Anexo II-C do Contrato original, de 9% para 8,8%, de modo a adequá-las às condições tributárias aplicáveis aos fornecimentos que serão realizados pelo CONSÓRCIO, conforme solicitação descrita no Anexo I.	26/06/2009	-R\$ 133.529,27		33%
ADITIVO 07	Cessão relativo ao fornecimento dos Bens indicados na Planilha de Preços do Anexo II-H do presente instrumento, constantes da Planilha de Preços - Anexo II-C do Contrato Original.	26/06/2009			
ADITIVO 08	Execução de serviços de construção de novo envelope e de interligações elétricas para eliminação de interferência com envelope e leito de cabos existentes na área de ampliação da Unidade de Tratamento e Resfriamento de Água (UTRA) da UN-REPAR, de acordo com a Modificação de Projeto - MP-033 emitida pelo Consórcio INTERPAR, decorrente de negociação efetuada por Comissão especialmente designada.	23/03/2010	R\$ 2.000.707,45		
	Revisar a Planilha de Preços Resumo - Anexo II-A;				
	Inserir as Planilhas de Preços - Anexo II-J e Anexo II-K para formalizar os ajustes efetuados neste Aditivo.				
ADITIVO 09	Prever a cessão de uso das catracas alocadas nos Canteiros do Consórcio INTERPAR para controle de acesso à REPAR, durante a vigência contratual.	21/05/2010			
ADITIVO 10	Adequação da Tubovia e dos Pipe-Racks da área 5300 situados entre a CAFOR e UTRA, adequação do sistema de água desaxerada e alteração do Pipe-Rack na área 5600 entre as Caldeiras GV-5604 e GV-5605.	21/06/2010	R\$ 20.132.536,49		
	Revisar a Planilha de Preços Resumo - Anexo II-A.				
	Inserir as Planilhas de Preços - Anexo II-L e Anexo II-M, para formalizar os ajustes efetuados neste Aditivo.				
ADITIVO 11	Incorporar a parcela do IPI ao preço líquido dos equipamentos indicados na Planilha de Preços de Bens II C, sem modificação do valor de venda unitário de mercadorias;	23/08/2010	-R\$ 2.033.246,94		
	Adequar as alíquotas e respectivos valores de ICMS em decorrência da alteração relativa ao Estado de venda das mercadorias e equipamentos constantes da planilha de preços Anexo II-C do Contrato original, de modo a adequá-las às condições tributárias aplicáveis aos fornecimentos que serão realizados pelo CONSÓRCIO.				
	Proceder à modificação de TAG's de Equipamentos				
	Correção do quantitativo de itens do TO-5618, no Anexo II-C - Preços de Bens e Materiais ofertados no Brasil, sem alteração de valor contratual.				
ADITIVO 12	Cessão relativo ao fornecimento dos Bens indicados na Planilha de Preços do Anexo II-N do presente instrumento, constantes da Planilha de Preços - Anexo II-C do Contrato Original.	23/08/2010			
ADITIVO 13	Elevar o valor contratual em decorrência da majoração da alíquota do Imposto sobre Serviços - ISS (Lei 007/2009 do Município de Araucária), nos termos do item 14.2 da Cláusula Décima Quarta - Incidências Tributárias deste Contrato;	05/01/2011	R\$ 15.441.243,16		
	Revisar a Planilha de Preços - Anexo II - A (Anexo II deste Aditivo);				
	Inserir a Planilha de Preços - Anexo II - O, para formalizar os ajustes efetuados neste aditivo (Anexo III deste aditivo).				
ADITIVO 14	Extensão de Prazo para viabilizar as datas de partida das novas unidades pertencentes às Carteiras de Coque / HDT e de Gasolina consideradas na reaprovação das Carteiras de Gasolina e Coque e HDT ocorrida em Julho/2010.	06/05/2011	R\$ 237.668.599,95	371	
	Pagamento de Custos, por acréscimo de recursos, buscando recuperar o prazo da fase de detalhamento de projeto, Impactado pelos atrasos ocorridos durante a consolidação do projeto básico.		R\$ 30.987.887,97		
	Acréscimo de serviços		R\$ 47.482.298,72		
ADITIVO 15	Elevar o valor contratual em decorrência da majoração da alíquota do Imposto sobre Serviços - ISS (Lei 007/2009 do Município de Araucária), nos termos do item 14.2 da Cláusula Décima Quarta - Incidências Tributárias deste Contrato;	29/08/2011	R\$ 2.862.303,65		
	Revisar a Planilha de Preços - Anexo II - A (Anexo II deste Aditivo);				
	Inserir a Planilha de Preços - Anexo II - S (Anexo III deste instrumento).				
	Incorporar aos serviços relativos ao TG (P-5611 / B-5601C/D / TG-5603) o impacto da aplicação do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-estrutura REIDI, instituído pela Lei 11.488/2007, e de acordo com o disposto no inciso 11 do artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 758, de 25/07/2007, com alterações trazidas pela Instrução Normativa RFB Nº. 955, de 09/07/2009.				


SENADO FEDERAL

Folha. nº 09

SSCEPI



TIPO	OBJETO DO ADITIVO	DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO	ADITIVO DE VALOR	PRAZO INICIAL / ADITIVO DE PRAZO - DIAS	PARTICIPAÇÃO MJ
ADITIVO 16	Em consequência, reduzir o valor total do Contrato em conformidade com seu item 14.3, devido à suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS, conforme habilitação do projeto da Central Geradora Termelétrica - denominada UTE Refinaria Presidente Getúlio Vargas, de titularidade da Petróleo Brasileiro S/A, ao REIDI, conforme habilitação concedida pela Receita Federal do Brasil emitida por meio do Ato Declaratório n. 06, de 08/01/2010.	01/09/2011	-R\$ 201.778,56		
	Revisar a Planilha de Preços - Anexo II - A.				
	Inserir a Planilha de Preços - Anexo 11 - T para formalizar os ajustes efetuados neste aditivo.				
ADITIVO 17	Alterar a classificação das funções de assistente técnico, inspetor, lubrificador, nivelador, rigger, supervisor e topógrafo, as quais passarão a estar previstas na categoria de mão-de-obra indireta (MOI), o que enseja revisão do DFP original, acarretando na diminuição do valor contratual.	18/10/2011	-R\$ 2.229.769,32		
	Revisar a Planilha de Preços - Anexo II - A (Anexo II deste Aditivo);				
	Inserir a Planilha de Preços - Anexo II - U (Anexo III deste instrumento).				
ADITIVO 18	Adequar ao escopo contratual os serviços e fornecimentos constantes das Modificações de Projeto.	02/12/2011	R\$ 10.527.457,50		
	Elevar o valor contratual em decorrência das modificações mencionadas, conforme descrições elencadas neste instrumento.				
	Revisar a Planilha de Preços - Anexo 11 - A.				
	Inserir as Planilhas de Preços - Anexos II-V e II-X, para formalizar os ajustes efetuados neste aditivo.				
ADITIVO 19	Adequar a fórmula de reajustamento de preços indicada no item 6.1 e seus subitens da Cláusula Sexta - Reajustamento de Preços do Contrato original, em decorrência da descontinuidade de alguns indicadores de preços, divulgados pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.	20/03/2012			
ADITIVO 20	Alterar a razão social da Consorciada SOG - SISTEMAS EM ÓLEO E GÁS SA	24/05/2012			
ADITIVO 21	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.1, do Contrato Original.	18/07/2012		90	
ADITIVO 22	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.1, do Contrato Original.	17/10/2012		53	
ADITIVO 23	Adequar ao escopo contratual os serviços e fornecimentos constantes das Modificações de Projeto.	12/11/2012	R\$ 19.759.985,09		
	Elevar o valor contratual em decorrência das modificações mencionadas, conforme descrições elencadas neste instrumento.				
	Revisar a Planilha de Preços - Anexo 11 - A				
	Inserir as Planilhas de Preços - Anexos II-W e II-Y, para formalizar os ajustes efetuados neste aditivo.				
ADITIVO 24	Prorrogação do Prazo Contratual, de acordo com o estabelecido no item 4.1, do Contrato Original.	15/12/2012		100	
ADITIVO 25	O presente Aditivo tem por objeto a adequação da Planilha de Preços Anexo II-Y constante do Aditivo 23, conforme especificado na Clausula Segunda - das Modificações.	03/11/2013			
ADITIVO 26	Adequar o Contrato em face a substituição Tributária de ICMS prevista no Decreto 3.949/2012 do Estado do Paraná, sem alteração co valor Contratual.	18/03/2013			
	Inserir as Planilhas de Preços - Anexos II-Y, para formalizar os ajustes efetuados neste aditivo.				
ADITIVO 27	Prorrogação do Prazo Contratual, visando a desmobilização do Canteiro, retirada de pendências do escopo contratual e fornecimento de Materiais de sobressalentes e data book.	25/03/2013		30	
ADITIVO 28	Prorrogação do Prazo Contratual, visando a desmobilização do Canteiro, retirada de pendências do escopo contratual e fornecimento de Materiais de sobressalentes e data book.	29/04/2013		31	
ADITIVO 29	Prorrogação do Prazo Contratual, visando a desmobilização do Canteiro, retirada de pendências do escopo contratual e fornecimento de Materiais de sobressalentes e data book.	29/05/2013		30	
ADITIVO 30	Prorrogação do Prazo Contratual, visando a conclusão do escopo contratual.	26/06/2013		215	
	Alterar Critério de Medição - EAP.				
	Alteração da Cláusula Vigésima do Contrato - Garantia de Cumprimento das Obrigações Contratuais.				
ADITIVO 30	Especificar, nos Termos da Cláusula Terceira - Condições Gerais. Os termos e condições ajustadas entre as partes para a execução do escopo no prazo contratual ora prorrogado.				
ADITIVO 31	Prorrogação do Prazo Contratual, visando a conclusão dos Serviços de assistência à partida e operação da Casa dos Analisadores.	21/01/2014		27	
Contrato nº 0858.0069023.11.2 datado de 02/09/2011					
CONTRATO				960	
Aditivo 01	O presente Aditivo tem por objeto a alteração do item 5.1, alínea "c" do Contrato Original a fim de discriminar o valor dos materiais aplicados na execução dos serviços de montagem eletromecânica.	24/10/2011			



TIPO	OBJETO DO ADITIVO	DATA DA ASINATURA DO ADITIVO	ADITIVO DE VALOR	PRAZO INICIAL / ADITIVO DE PRAZO - DIAS	PARTICIPAÇÃO MJ
Aditivo 02	Corrigir o código de recolhimento para a Previdência Social descrito no item 2.3.8.3 do Contrato, alterando o código para "150";	20/01/2012			33%
	A alteração do item 5.1, alínea "c" do Contrato, a fim de excluir o valor dos materiais e discriminar a aplicação de materiais e equipamentos inerentes à execução dos serviços de montagem eletromecânica, sem discriminação dos valores.				
	A alteração do item 5.1, alínea "d" do Contrato, a fim de discriminar a aplicação de materiais e equipamentos inerentes à execução dos serviços de Comissionamento, sem discriminação dos valores.				
Aditivo 03	Tem por objeto o presente Aditivo prorrogar o prazo contratual, de acordo com o estabelecido nos itens 4.3.1 e 4.3.3. do Contrato Original.	14/06/2012		140	
Aditivo 04	Inclusão da redação dos itens 2.4.7, 2.4.7.1, 2.4.7.2 no Contrato original;	12/11/2012			
Aditivo 05	Tem por objeto o presente Aditivo prorrogar o prazo contratual, de acordo com o estabelecido nos itens 4.3.1 e 4.3.3 do Contrato original.	18/04/2013		68	
Aditivo 06	Formalizar o acordo dos valores negociados para a implementação das Solicitações de Alteração de Escopo - SAEs.	01/07/2013	R\$ 4.277.693,61		
	Formalizar o acordo referente ao Ajuste Parcial de Quantidades Determinadas (QD), com base nas Quantidades de bens aferidas pelo Projeto Executivo (QPE) até seu avanço de 78,67%;		R\$ 73.482.844,86		
Aditivo 07	Tem por objeto o presente Aditivo prorrogar o prazo contratual, de acordo com o estabelecido nos itens 4.3 do Contrato original, e dos Aditivos 3 e 5.	12/12/2013		90	

