



## SENADO FEDERAL

Diretoria Executiva de Gestão  
Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais

**Ofício Nº 17/2020 – NCAS/DIREG**

Brasília, 15 de abril de 2020.

À Senhora  
**Ilana Trombka**  
Diretora-Geral do Senado Federal

**Assunto: Manifestação acerca de ações de acessibilidade no Senado Federal**

**Referência: Processos nº 00200.003363/2020-01 e nº 00200.003826/2020-26.**

Sra. Diretora-Geral,

Conforme exposto nos processos nº 00200.003363/2020-01 e nº 00200.003826/2020-26, a Comissão de Assuntos Sociais realizou, em 2019, avaliação da “Política de reconhecimento das pessoas com deficiência para fins de gozo de direitos previstos em lei”. Tal avaliação resultou em um relatório com recomendações, sendo uma delas: “que seja verificado junto à Diretoria-Geral do Senado Federal quais as ações que estão previstas nessa Casa para melhoria da acessibilidade das pessoas com deficiência não só para a questão mobilidade como também para as transmissões das Reuniões que aqui ocorrem, como a visualização na câmera do intérprete de libras e a possibilidade de legendas”.

Tendo isso em vista, informamos que as ações previstas para promoção da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência estão descritas no Plano de Acessibilidade 2019 – 2021, que se encontra em anexo. O Plano de Acessibilidade é uma ferramenta de gestão adotada pelo Senado desde 2016, elaborada por Grupo de Trabalho composto por representantes deste Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais, por representantes dos setores envolvidos na execução das ações e por servidores com deficiência. A atual versão do Plano, vigente até novembro de 2021, apresenta objetivos divididos em 6 eixos temáticos, a saber: Infraestrutura, Acesso à Informação, Mobilidade,



**SENADO FEDERAL**

Diretoria Executiva de Gestão  
Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais

Gestão de Pessoas, Educação para a Acessibilidade e Gestão da Acessibilidade. O cumprimento das metas estabelecidas no documento é monitorado pelo GT instituído pela PDG nº 7034, de 2019.

Em relação às questões da janela de Libras e legenda, as quais foram destacadas pela CAS, a Secretaria de Comunicação Social (SECOM), por meio do Ofício nº 27/2020/SECOM (NUP 00100.038487/2020-27), apresentou as seguintes informações:

Janela de Libras para a TV Senado: esse recurso está na fase de planejamento da contratação. A janela de Libras atenderá às sessões do Plenário desta Casa, como consta na ação 2.2 do Plano de Acessibilidade biênio 2019-2021. O Estudo Técnico Preliminar (documento NUP 00100.038443/2020-05) apresentou a solução de Intérprete Humano Remoto como a mais adequada. Com base nisso está sendo elaborado o Termo de Referência com as especificações dessa solução, além dos termos contratuais.

Legendas para a TV Senado: o recurso de acessibilidade de legendas ocultas (também conhecido como closed caption) está presente na programação da TV Senado. Esse recurso é viabilizado pelo contrato nº 34/2018.

Sendo essa a nossa manifestação, encaminho o presente à DGER.

Respeitosamente,

**Humberto Mendes de Sá Formiga**  
Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais  
Coordenador

De acordo.

**Marcio Tancredi**  
Diretor-Executivo de Gestão





# PLANO DE ACESSIBILIDADE



2019 – 2021

SENADO FEDERAL



# PLANO DE ACESSIBILIDADE



2019 – 2021

---



Brasília - DF  
Setembro de 2019



## **Mesa Diretora**

**Biênio 2019/2020**

### **PRESIDENTE**

**Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)**

### **1º VICE-PRESIDENTE**

**Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)**

### **2º VICE-PRESIDENTE**

**Senador Lasier Martins (PODE-RS)**

### **1º SECRETÁRIO**

**Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)**

### **2º SECRETÁRIO**

**Senador Eduardo Gomes (MDB-TO)**

### **3º SECRETÁRIO**

**Senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ)**

### **4º SECRETÁRIO**

**Senador Luís Carlos Heinze (PP-RS)**

### **SUPLENTE DE SECRETÁRIO**

**1º - Senador Marcos do Val (PODE-ES)**

**2º - Senador Weverton (PDT-MA)**

**3º - Senador Jaques Wagner (PT-BA)**

**4º - Senadora Leila Barros (PSB-DF)**

**Secretário-Geral da Mesa**  
**Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho**

**Diretora-Geral**  
**Ilana Trombka**

**Diretor Executivo de Gestão**  
**Marcio Tancredi**

**Diretor Executivo de Contratações**  
**Wanderley Rabelo da Silva**

**Gestora do Núcleo de Coordenação de Ações**  
**Socioambientais**  
**Karin Kässmayer**

**Equipe Técnica do Núcleo de Coordenação de Ações**  
**Socioambientais**  
**Célia Regina França Pessoa**  
**Danielle Abud Pereira**  
**Fernanda Campello**  
**Francis Lobo Botelho Vilas Monzo**

**Brasil. Congresso Nacional. Senado Federal.**

**Plano de acessibilidade 2019-2021 / Senado Federal. —**  
**Brasília : Senado Federal, [2019].**  
**40 p.**

**1. Acessibilidade, Brasil. 2. Pessoa com deficiência,**  
**proteção, Brasil. 3. Inclusão social, planejamento, Brasil. 4.**  
**Brasil. Congresso Nacional. Senado Federal. I. Título.**

**CDD**  
**353.539**

## COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE ACESSIBILIDADE

| SERVIDOR(A)                                  | SECRETARIA                   |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Karin Kässmayer                              | NCAS                         |
| Francis Lobo Botelho Vilas Monzo             | NCAS                         |
| Joelmo de Andrade Borges                     | SINFRA                       |
| Ronildo Pires de Almeida Júnior              | SINFRA                       |
| Maria Terezinha Nunes                        | SEGP                         |
| Adriana Cristina Repelevicz de Albernaz      | SEGP                         |
| Maria Janaina Vieira Gonçalves Moura         | SECOM                        |
| Pedro Augusto Ramirez Monteiro               | SECOM                        |
| Fernando Antônio de Oliveira Chalabi Filho   | SPOL                         |
| Natércia Bibiany de Araújo Santana Rodrigues | SPOL                         |
| Letícia Tôrres Costa                         | Representante dos servidores |
| José Henrique Silva Sousa                    | Representante dos servidores |

## LISTA DE SIGLAS

Advocacia do Senado Federal - ADVOSF

Assessoria de Qualidade de Atendimento e Logística - ASQUALOG

Coordenação de Biblioteca - COBIB

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

Diretoria-Executiva de Contratações - DIRECON

Diretoria-Executiva de Gestão - DIREG

Diretoria-Geral - DGER

Instituto Legislativo Brasileiro - ILB

Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN

Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais - NCAS

Núcleo de Gestão e Contratos de Terceirização - NGCOT

Primeira Secretaria - PRSECR

Secretaria de Tecnologia da Informação PRODASEN - PRDSTI

Secretaria de Comunicação Social - SECOM

Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGP

Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF

Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Secretaria de Patrimônio - SPATR

Secretaria de Polícia Legislativa - SPOL

Secretaria TV Senado - STVSEN

Secretaria de Gestão de Informação e Documentação - SGIDOC

# Sumário

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>APRESENTAÇÃO .....</b>                                   | <b>7</b>  |
| <b>QUADRO GERAL DO PLANO .....</b>                          | <b>9</b>  |
| <b>EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA .....</b>               | <b>13</b> |
| <b>EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO.....</b>           | <b>19</b> |
| <b>EIXO TEMÁTICO: 3. MOBILIDADE .....</b>                   | <b>26</b> |
| <b>EIXO TEMÁTICO: 4. GESTÃO DE PESSOAS .....</b>            | <b>29</b> |
| <b>EIXO TEMÁTICO: 5. EDUCAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE .....</b> | <b>32</b> |
| <b>EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE .....</b>     | <b>34</b> |





# Apresentação

O Plano de Acessibilidade é o atual instrumento de gestão adotado pelo Senado Federal na implementação de ações relacionadas à promoção de acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O Senado atua nessa área desde o ano de 2005, quando foi criado o Programa de Acessibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência. Diversas ações foram realizadas, como a contratação de intérpretes de Libras, a realização das primeiras semanas de valorização da pessoa com deficiência e as primeiras obras de adequação estrutural.

A Política de Acessibilidade, instituída pelo Ato da Comissão Diretora nº 15 de 2013, estabeleceu princípios, diretrizes e objetivos para garantir os direitos das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no âmbito do Senado Federal. O Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais (NCAS) passou a ser responsável pelas ações de acessibilidade a partir de sua criação, em 2014.

O Plano de Acessibilidade, no formato em que se apresenta hoje, foi organizado pelo NCAS e adotado pelo Senado Federal em 2016. A primeira versão<sup>1</sup> apresentou ações que foram construídas de forma compartilhada com diversos setores da Casa e com colaboradores com deficiência. De acordo com os resultados obtidos ao longo dos doze meses de vigência do documento, a versão 2018 do Plano de Acessibilidade<sup>2</sup> foi elaborada. As ações cujas metas tinham sido alcançadas permaneceram na estrutura do novo documento na seção *Monitoramento e acompanhamento de ações*.

O relatório de metas do Plano 2018/2019 apresenta os resultados obtidos entre janeiro de 2018 e janeiro de 2019. As ações que tiveram as metas cumpridas foram mantidas no atual Plano 2019/2021 na parte de monitoramento, e as ações parcialmente cumpridas foram mantidas, mas com suas metas reavaliadas. Algumas ações sofreram modificações, que estão detalhadas no documento em questão.

O Plano que ora se apresenta possui seis eixos temáticos: *Infraestrutura*; *Acesso à Informação*; *Mobilidade*; *Gestão de Pessoas*, *Educação para Acessibilidade* e *Gestão da Acessibilidade*. No eixo *Infraestrutura* foram incluídas as ações relacionadas à eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, dentre as quais destacamos a proposição de projeto arquitetônico para acessibilidade das áreas de grande circulação do Senado Federal. Trata-se de um projeto que, após finalizado, apresentará as dificuldades e as possíveis soluções para promoção da acessibilidade nos espaços físicos do Edifício Principal, Anexos I e II, Produsen e áreas ao norte da via N2.

Em *Acesso à Informação*, constam ações que visam promover acessibilidade comunicacional nos diversos ambientes em que há interação pessoal ou virtual, como nas portarias, na TV Senado, nos sítios de internet e intranet, nas mídias sociais e no Programa de Visitação Institucional. O eixo *Mobilidade* abrange ações que têm como objetivo permitir a livre circulação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Em *Gestão de Pessoas*, são consideradas iniciativas voltadas aos colaboradores com deficiência. Por fim, *Educação para acessibilidade* apresenta ações de capacitação e sensibilização do corpo funcional. As ações que já têm sido realizadas pelos setores da Casa foram inseridas no eixo *Gestão de Acessibilidade* para fins de monitoramento.

O Plano terá vigência de 24 meses, o que nos permitirá metas mais ambiciosas, considerando ações de curto e médio prazo. No total, o documento possui 48 ações e 12 secretarias envolvidas em sua execução.

Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais

1 Disponível em [http://www.senado.leg.br/transparencia/SECRH/BASF/Anexo/A\\_01\\_2016\\_1228390.PDF](http://www.senado.leg.br/transparencia/SECRH/BASF/Anexo/A_01_2016_1228390.PDF). Acesso em 31 de maio de 2019.

2 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/transparencia/gestgov/programas/pdf/PlanodeAcessibilidade2017.pdf>. Acesso em 31 de maio de 2019.





## Metodologia

### 1. ELABORAÇÃO

O Plano de Acessibilidade 2019-2021 foi construído a partir dos resultados obtidos no plano anterior. O NCAS organizou propostas de novas ações e, a partir de reuniões com as diversas secretarias envolvidas na sua execução, definiu metas, prazos e indicadores. O Plano tem como base a legislação sobre acessibilidade, com destaque para a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, cujo texto foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 108 de 2008, e a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão/ Estatuto da Pessoa com Deficiência.

### 2. MONITORAMENTO

O monitoramento do Plano será realizado pelo Grupo de Trabalho (GT) instituído pela Portaria da Diretoria-Geral nº 7034, de 2019. O GT, previsto pelo art. 7º da Política de Acessibilidade, é composto por representantes do NCAS, da Sinfra, da SEGP, da Secom, da SPOL e dos servidores com deficiência. Ao NCAS compete a coordenação das atividades do grupo, que se reunirá periodicamente.

### 3. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO

Ao final do período de vigência do Plano, o NCAS compila os resultados das metas e produz o relatório do Plano, documento base para avaliar a Política de Acessibilidade da Casa e elaborar o documento futuro, a fim de dar continuidade às ações.

## Quadro Geral do Plano

| EIXO TEMÁTICO     | OBJETIVO                                                                                                                                  | UNIDADE RESPONSÁVEL | PRAZO    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 1. INFRAESTRUTURA | 1.1. Contratar obra para promover acessibilidade nas áreas de grande circulação do Edifício Principal e Anexo I (Lote 1)                  | SINFRA              | 24 meses |
|                   | 1.2. Aprovar projeto arquitetônico para assegurar acessibilidade às edificações do Senado Federal localizadas ao norte da via N2 (Lote 3) | SINFRA              | 24 meses |
|                   | 1.3. Garantir acessibilidade arquitetônica nas guaritas de acesso aos edifícios do complexo arquitetônico do Senado Federal               | SINFRA              | 8 meses  |
|                   | 1.4. Tornar banheiros acessíveis às pessoas com deficiência                                                                               | SINFRA              | 12 meses |
|                   | 1.5. Promover acesso pleno ao estúdio B da TV Senado por meio de rampas de acesso                                                         | SINFRA              | 12 meses |
|                   | 1.6. Garantir acessibilidade arquitetônica nas portarias do Senado Federal                                                                | SINFRA              | 8 meses  |
|                   | 1.7. Promover acessibilidade ao ambiente físico de 3 espaços de alimentação do Senado Federal                                             | SINFRA              | 18 meses |
|                   | 1.8. Promover adequações de acessibilidade no Espaço do Servidor                                                                          | SINFRA              | 18 meses |
|                   | 1.9. Promover acesso à Mesa Diretora no Plenário para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida                               | SINFRA              | 12 meses |
|                   | 1.10. Realizar reformas e intervenções sob demanda do NCAS                                                                                | SINFRA              | Contínuo |

## Quadro Geral das Ações

| EIXO TEMÁTICO          | OBJETIVO                                                                                                                                            | UNIDADE RESPONSÁVEL                  | PRAZO              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 2. ACESSO À INFORMAÇÃO | 2.1. Publicar normativo sobre acessibilidade nas páginas de internet e intranet do Senado                                                           | Comitê Gestor de Internet e Intranet | 18 meses           |
|                        | 2.2. Inserir janela de Libras na TV Senado na apresentação das sessões plenárias                                                                    | SECOM                                | 18 meses           |
|                        | 2.3. Inserir audiodescrição na TV Senado                                                                                                            | SECOM                                | 4 meses            |
|                        | 2.4. Disponibilizar recursos de acessibilidade comunicacional no programa de visitação institucional (Visite o Congresso)                           | SECOM                                | 18 meses           |
|                        | 2.5. Realizar adequações de mobiliário e adquirir produtos de Tecnologia Assistiva (TA) para promover acessibilidade à Biblioteca do Senado Federal | SGIDOC                               | 24 meses           |
|                        | 2.6. Inserir texto acessível em informações enviadas por meio eletrônico em formato de imagem                                                       | NCAS                                 | 6 meses e contínuo |
|                        | 2.7. Disponibilizar atendimento em Libras para pessoas com deficiência auditiva nas recepções                                                       | SPOL                                 | 18 meses           |
|                        | 2.8. Instalar aro magnético nas portarias para atendimento a pessoas com deficiência auditiva                                                       | SPATR                                | 24 meses           |
|                        | 2.9. Produzir material institucional com letras ampliadas                                                                                           | SEGRAF                               | 24 meses           |
|                        | 2.10. Inserir legendas em novos vídeos institucionais                                                                                               | SECOM                                | 24 meses           |
|                        | 2.11. Promover acessibilidade ao conteúdo dos cursos à distância oferecidos pelo Senado Federal                                                     | ILB                                  | 6 meses            |
|                        | 2.12. Inserir audiodescrição nos vídeos dos cursos à distância oferecidos pelo Senado Federal                                                       | ILB                                  | 6 meses            |
|                        | 2.13. Promover acesso aos cardápios fixos dos espaços de alimentação para pessoas com deficiência visual                                            | ASQUALOG/SEGRAF                      | 4 meses            |



## Quadro Geral das Ações

| EIXO TEMÁTICO                   | OBJETIVO                                                                                                                                                               | UNIDADE RESPONSÁVEL | PRAZO                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 3. MOBILIDADE                   | 3.1. Instalar piso tátil nas dependências do Senado Federal sob demanda do NCAS, exceto nas áreas tombadas                                                             | SINFRA              | 24 meses                                  |
|                                 | 3.2. Adquirir triciclos motorizados                                                                                                                                    | SPOL                | 12 meses                                  |
|                                 | 3.3. Adquirir cadeiras de rodas                                                                                                                                        | SEGP                | 12 meses                                  |
|                                 | 3.4. Contratar manutenção para cadeiras de rodas e triciclos motorizados                                                                                               | SPOL                | 12 meses                                  |
|                                 | 3.5. Regulamentar a utilização das vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e do Programa Carona Solidária por gestantes | DGER                | 6 meses                                   |
|                                 | 3.6. Sinalizar o atendimento prioritário para pessoas com deficiência nas recepções                                                                                    | SPATR               | 8 meses                                   |
| 4. GESTÃO DE PESSOAS            | 4.1. Preencher a cota estabelecida no Ato da Comissão Diretora nº 11/2015 para contratação de estagiários com deficiência                                              | SEGP                | 24 meses                                  |
|                                 | 4.2. Preencher a cota estabelecida no Ato da Comissão Diretora nº 2/2014 para contratação de jovens aprendizes com deficiência                                         | SEGP                | 24 meses                                  |
|                                 | 4.3. Realizar o acompanhamento de colaboradores com deficiência                                                                                                        | SEGP                | 10 meses e contínuo                       |
|                                 | 4.4. Propiciar acessibilidade em concursos públicos realizados pelo Senado Federal                                                                                     | SEGP                | Em caso de ocorrência de concurso público |
| 5. EDUCAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE | 5.1. Capacitar servidores para atendimento a pessoas com deficiência                                                                                                   | ILB                 | 24 meses                                  |
|                                 | 5.2. Ofertar curso de Libras nível básico e intermediário para servidores do Senado Federal                                                                            | ILB                 | 24 meses                                  |
|                                 | 5.3. Sensibilizar o público interno para questões relacionadas a acessibilidade                                                                                        | NCAS                | 24 meses                                  |
|                                 | 5.4. Capacitar provedores de conteúdo de sites de internet do Senado Federal                                                                                           | NCAS                | 18 meses                                  |



| EIXO TEMÁTICO               | OBJETIVO                                                                                                                                                                | UNIDADE RESPONSÁVEL | PRAZO     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE | 6.1. Disponibilizar serviços de interpretação em Libras para eventos                                                                                                    | SECOM               | Contínuo  |
|                             | 6.2. Disponibilizar serviços de audiodescrição para eventos                                                                                                             | SECOM               | Contínuo  |
|                             | 6.3. Disponibilizar serviços de legenda em tempo real para eventos                                                                                                      | SECOM               | Contínuo  |
|                             | 6.4. Realizar a impressão de publicações em Braille                                                                                                                     | SEGRAF              | Contínuo  |
|                             | 6.5. Contratar funcionários com deficiência para higienização do acervo da biblioteca do Senado Federal                                                                 | SGIDOC              | Contínuo  |
|                             | 6.6. Mapear as pessoas com deficiência no Senado Federal                                                                                                                | NCAS                | Semestral |
|                             | 6.7. Manter vagas reservadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos estacionamentos do Senado Federal                                                  | SINFRA              | Contínuo  |
|                             | 6.8. Manter acessibilidade dos documentos funcionais para servidores com deficiência visual                                                                             | SEGP                | Contínuo  |
|                             | 6.9. Disponibilizar transporte interno para colaboradores com deficiência                                                                                               | SPATR               | Contínuo  |
|                             | 6.10. Acompanhar a solicitação realizada ao Detran-DF para instalação de sinalização sonora nas faixas de pedestres na via N2 nas imediações das dependências do Senado | NCAS                | Contínuo  |
|                             | 6.11. Manter tramitação prioritária de processos administrativos de servidores com deficiência                                                                          | SGIDOC              | Contínuo  |

# EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA

| EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |          |                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meta                                                                  | Prazo    | Indicador       | Unidade Responsável |
| <b>1.1. Contratar obra para promover acessibilidade nas áreas de grande circulação do Edifício Principal e Anexo I (Lote 1)</b><br><b>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 1.4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contratação de obra de acessibilidade no Edifício Principal e Anexo I | 24 meses | Obra contratada | SINFRA              |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |          | Prazo           | Unidade Envolvida   |
| 1. Aprovação do estudo preliminar nos órgãos externos (Bombeiros e IPHAN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |          | 6 meses         | SINFRA              |
| 2. Elaboração e aprovação de projeto executivo para acessibilidade das instalações físicas do Edifício Principal e Anexo I (Lote 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |          | 12 meses        | SINFRA              |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |          |                 |                     |
| <p>O contrato nº 163/2016 tem como objeto a prestação de serviços de levantamentos e diagnóstico, estudos preliminares, anteprojetos (com revisão e atualização de projetos existentes), projetos executivos e acompanhamento de obras com a realização de adequações necessárias aos projetos executivos para os sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico (incluindo acessibilidade e segurança da pessoa com deficiência) no Complexo Arquitetônico do Senado Federal - Edifício Principal e Anexo I. Em 2018, a empresa contratada entregou estudos preliminares e consultas prévias.</p> <p>Processo de pagamento: 00200.017411/2016-53. Ressaltamos que o cumprimento dos prazos acima está vinculado à plena prestação de serviços no escopo do CT 163/2019, haja vista o desenvolvimento dos projetos estar a cargo da contratada.</p> |                                                                       |          |                 |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |          |                 |                     |
| Eliminação de barreiras urbanísticas e arquitetônicas. Acessibilidade nas edificações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |          |                 |                     |

## Plano de Acessibilidade

## EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA



| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meta                                                             | Prazo    | Indicador                      | Unidade Responsável |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------|
| <b>1.2. Aprovar projeto arquitetônico para assegurar acessibilidade às edificações do Senado Federal localizadas ao norte da Via N2 (Lote 3)</b><br><b>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 1.4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aprovação de projeto arquitetônico para acessibilidade do Lote 3 | 24 meses | Projeto arquitetônico aprovado | SINFRA              |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |          | Prazo                          | Unidade Envolvida   |
| 1. Aprovação do estudo preliminar em consulta prévia no CBMDF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |          | 6 meses                        | SINFRA              |
| 2. Elaboração e aprovação de projeto executivo para acessibilidade das instalações físicas ao norte da Via N2 (Lote 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |          | 24 meses                       | SINFRA              |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |          |                                |                     |
| <p>O contrato nº 54/2017 tem como objeto a prestação de serviços de levantamentos e diagnóstico, estudos preliminares, anteprojetos (com revisão e atualização de projetos existentes), projetos executivos e acompanhamento de obras com a realização de adequação necessárias aos projetos executivos para os sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico (incluindo acessibilidade e segurança da pessoa com deficiência) no Complexo Arquitetônico do Senado Federal - Lote 3 (áreas ao norte da Via N2). A empresa contratada está realizando estudos preliminares.</p> <p>Processo de pagamento: 00200.014908/2017-09. Ressaltamos que o cumprimento dos prazos acima está vinculado à plena prestação de serviços no escopo do CT 163/2019, haja vista o desenvolvimento dos projetos estar a cargo da contratada.</p> |                                                                  |          |                                |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |          |                                |                     |
| Eliminação de barreiras urbanísticas e arquitetônicas.<br>Acessibilidade nas edificações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |          |                                |                     |



## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                             |                                           |         |                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                     | Meta                                      | Prazo   | Indicador             | Unidade Responsável |
| <b>1.3. Garantir acessibilidade arquitetônica nas guaritas de acesso aos edifícios do complexo arquitetônico do Senado Federal</b><br><b>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 1.3)</b>                                                      | 3 guaritas de acesso ao Senado acessíveis | 8 meses | 3 guaritas acessíveis | SINFRA              |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |         | Prazo                 | Unidade Envolvida   |
| 1. Execução de obra para promover acessibilidade nas guaritas de acesso à Gráfica, da Via N2 e da Via N3.                                                                                                                                                    |                                           |         | 8 meses               | SINFRA/SPOL         |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |         |                       |                     |
| <p>Processo nº 00200.008122/2018-25.</p> <p>Em dezembro de 2018, a Sinfra encaminhou à SPOL o Memorando 237/2018 – SINFRA, com o projeto de infraestrutura completo e orçamento, para embasar a contratação da obra de adequação das guaritas do Senado.</p> |                                           |         |                       |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                       |                                           |         |                       |                     |
| <p>Eliminação de barreiras urbanísticas e arquitetônicas.</p> <p>Acessibilidade nas edificações.</p>                                                                                                                                                         |                                           |         |                       |                     |

| EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |          |                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meta                   | Prazo    | Indicador                                         | Unidade Responsável |
| <b>1.4. Tornar banheiros acessíveis às pessoas com deficiência</b><br><b>Ação remodelada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 1.5)</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 4 banheiros acessíveis | 12 meses | 4 Banheiros adequados às exigências estabelecidas | SINFRA              |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |          | Prazo                                             | Unidade Envolvida   |
| <p>1. Aprovação de projeto de reforma dos banheiros:</p> <p>a. um banheiro feminino do bloco 11 (SECOM);</p> <p>b. um banheiro na Ala Antônio Carlos Magalhães;</p> <p>c. dois banheiros na Ala Alexandre Costa.</p>                                                                                                                                                          |                        |          | 6 meses                                           | SINFRA              |
| 2. Execução de obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |          | 12 meses                                          | SINFRA              |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |          |                                                   |                     |
| <p>No Plano anterior, a ação de promoção de banheiros acessíveis voltou-se exclusivamente para a apresentação de projeto arquitetônico para sanitários destinados às pessoas ostomizadas. Como a demanda era pontual e houve o desligamento do funcionário que havia realizado a solicitação, optou-se por prever meta relacionada à acessibilidade em desenho universal.</p> |                        |          |                                                   |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |          |                                                   |                     |
| Realização de adaptações necessárias para eliminar barreiras arquitetônicas e garantir acessibilidade nos banheiros.                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |          |                                                   |                     |

## Plano de Acessibilidade

## EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA



| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meta                                                          | Prazo    | Indicador                                | Unidade Responsável      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.5. Promover acesso pleno ao estúdio B da TV Senado por meio de rampas de acesso</b><br>Ação Nova                                                                                                                                                                    | Execução de rampa e adequações de acessibilidade no estúdio B | 12 meses | Rampa construída e adequações executadas | SINFRA                   |
| <b>DETALHAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |          | <b>Prazo</b>                             | <b>Unidade Envolvida</b> |
| 1. Elaboração e aprovação de projeto arquitetônico - estúdio B.                                                                                                                                                                                                          |                                                               |          | 3 meses                                  | SINFRA/SECOM             |
| 2. Execução de rampa e outras adequações no estúdio B.                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |          | 12 meses                                 | SINFRA                   |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |          |                                          |                          |
| A bancada do estúdio C teve sua altura aumentada e a disposição dos equipamentos (câmeras, tripês, etc.) foi alterada para permitir o acesso de pessoas que usam cadeiras de rodas. O acesso pleno ao estúdio B da TV Senado será proporcionado na vigência deste Plano. |                                                               |          |                                          |                          |
| <b>RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |          |                                          |                          |
| Realização de adaptações necessárias para eliminar barreiras arquitetônicas e garantir acessibilidade nos estúdios.                                                                                                                                                      |                                                               |          |                                          |                          |

## EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA



| OBJETIVO                                                                                                                                        | Meta                           | Prazo   | Indicador                                       | Unidade Responsável      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.6. Garantir acessibilidade arquitetônica nas portarias do Senado Federal</b><br>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 1.1) | 2 portarias com acessibilidade | 8 meses | Portarias do Interlegis e do Anexo I acessíveis | SINFRA                   |
| <b>DETALHAMENTO</b>                                                                                                                             |                                |         | <b>Prazo</b>                                    | <b>Unidade Envolvida</b> |
| 1. Adaptação e instalação de balcão acessível na portaria do Anexo I.                                                                           |                                |         | 4 meses                                         | SINFRA                   |
| 2. Adaptação e instalação de balcão acessível na portaria do Interlegis.                                                                        |                                |         | 8 meses                                         | SINFRA                   |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                |                                |         |                                                 |                          |
| Em 2018 foram reformadas as portarias do Anexo II, Chapelaria e Salão Azul.<br>Processo nº 00200.021968/2017-70.                                |                                |         |                                                 |                          |
| <b>RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS</b>                                                                                                   |                                |         |                                                 |                          |
| Eliminação de barreiras urbanísticas e arquitetônicas.<br>Acessibilidade nas edificações.<br>100% de portarias acessíveis no Senado Federal.    |                                |         |                                                 |                          |



## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |          |                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                         | Meta                                                                      | Prazo    | Indicadores                                                    | Unidade Responsável |
| <b>1.7. Promover acessibilidade ao ambiente físico de 3 espaços de alimentação do Senado Federal Ação Nova</b>                                                                                                                                                   | Execução de adequações necessárias para acesso aos espaços de alimentação | 18 meses | 3 espaços de alimentação adequados às exigências estabelecidas | SINFRA/ASQUALOG     |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |          | Prazo                                                          | Unidade Envolvida   |
| 1. Levantamento das necessidades de adequações (identificação de mesas acessíveis, espaços reservados, banheiros adaptados, rampas etc.) nos seguintes locais: Restaurante dos Senadores, Lanchonete Senac do Plenário; Lanchonete-Escola do Senac, no Prodasen. |                                                                           |          | 6 meses                                                        | SINFRA/ASQUALOG     |
| 2. Execução das adequações.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |          | 18 meses                                                       | SINFRA/SPATR        |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |          |                                                                |                     |
| No Plano anterior, havia ação específica para o Espaço do Servidor. Neste Plano, objetiva-se realizar o levantamento de outros espaços de alimentação do Senado.                                                                                                 |                                                                           |          |                                                                |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |          |                                                                |                     |
| Eliminação de barreiras arquitetônicas.<br>Adequações de mobiliário urbano.<br>Promoção de acessibilidade nos espaços de convívio e de alimentação do Senado Federal.                                                                                            |                                                                           |          |                                                                |                     |

| EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |          |                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meta                         | Prazo    | Indicadores                  | Unidade Responsável |
| <b>1.8. Promover adequações de acessibilidade do Espaço do Servidor Ação Nova</b>                                                                                                                                                                                                                           | Espaço do Servidor acessível | 18 meses | Espaço do Servidor Acessível | SINFRA              |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |          | Prazo                        | Unidade Envolvida   |
| 1. Realizar contratação de obras.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |          | 8 meses                      | SINFRA              |
| 2. Execução das obras no Espaço do Servidor.                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |          | 18 meses                     | SINFRA              |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |          |                              |                     |
| No Plano anterior, havia ação específica para o Espaço do Servidor. Neste Plano, objetiva-se, para viabilizar futuras obras de acessibilidade no piso superior do Espaço do Servidor, ter avaliações técnicas quanto à capacidade de carga do referido piso e avaliação estrutural e fundação desse espaço. |                              |          |                              |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |          |                              |                     |
| Eliminação de barreiras arquitetônicas.<br>Promoção de acessibilidade nos espaços de convívio e de alimentação do Senado Federal.                                                                                                                                                                           |                              |          |                              |                     |



## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA                                                                                                       |                                                                |          |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                               | Meta                                                           | Prazo    | Indicadores             | Unidade Responsável |
| <b>1.9. Promover acesso à Mesa Diretora no Plenário para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida</b><br><b>Ação Nova</b> | Execução de adequações necessárias para acesso à Mesa Diretora | 12 meses | Mesa Diretora acessível | SINFRA              |
| DETALHAMENTO                                                                                                                           |                                                                |          | Prazo                   | Unidade Envolvida   |
| 1. Execução de rampa para acesso à Mesa Diretora, no Plenário do Senado Federal.                                                       |                                                                |          | 12 meses                | SINFRA              |
| HISTÓRICO                                                                                                                              |                                                                |          |                         |                     |
| Em janeiro de 2019, foi construída rampa para o acesso à tribuna.                                                                      |                                                                |          |                         |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                 |                                                                |          |                         |                     |
| Eliminação de barreiras arquitetônicas.<br>Acessibilidade nas edificações.                                                             |                                                                |          |                         |                     |

| EIXO TEMÁTICO: 1. INFRAESTRUTURA                                                                                                                                |                                                                               |          |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                        | Meta                                                                          | Prazo    | Indicadores             | Unidade Responsável |
| <b>1.10. Realizar reformas e intervenções sob demanda do NCAS</b><br><b>Ação Nova</b>                                                                           | Atendimento de 100% das demandas apresentadas, desde que tecnicamente viáveis | Contínuo | Intervenções realizadas | SINFRA              |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                    |                                                                               |          | Prazo                   | Unidade Envolvida   |
| 1. Realização de ações pontuais, de acordo com demandas apresentadas por senadores, servidores, estagiários, terceirizados e jovens aprendizes com deficiência. |                                                                               |          | Contínuo                | SINFRA/NCAS         |
| 2. Monitoramento das demandas pontuais, via sistema Sigad, junto à SINFRA.                                                                                      |                                                                               |          | Bimestral               | NCAS                |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                       |                                                                               |          |                         |                     |
| O NCAS recebe as demandas de obras para promoção de acessibilidade e as encaminha para a SINFRA.                                                                |                                                                               |          |                         |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                          |                                                                               |          |                         |                     |
| Eliminação de barreiras arquitetônicas e adequações de mobiliário urbano sob demanda.<br>100% das intervenções tecnicamente viáveis sob demanda atendidas.      |                                                                               |          |                         |                     |

## EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO

| EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |          |                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meta                            | Prazo    | Indicadores                 | Unidade Responsável                  |
| 2.1. Publicar normativo sobre acessibilidade nas páginas de internet e intranet do Senado<br>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 2.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Publicação de normativo interno | 18 meses | Normativo interno publicado | Comitê Gestor de Internet e Intranet |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |          | Prazo                       | Unidade Envolvida                    |
| 1. Elaboração de nota técnica sobre a validação da acessibilidade nos sítios do Senado;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |          | 2 meses                     | Comitê Gestor de Internet e Intranet |
| 2. Publicação de normativo interno sobre inserção de informações em formatos acessíveis nas páginas do Senado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |          | 18 meses                    | Comitê Gestor de Internet e Intranet |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |          |                             |                                      |
| <p>A acessibilidade do Portal do Senado foi avaliada. Foram analisadas 47 páginas, as quais representam 71,2% dos acessos ao Portal. A média de acessibilidade das páginas avaliadas foi de 79,81%.</p> <p>As imagens postadas no Facebook, Instagram e no Portal de Notícias do Senado Federal são descritas para permitir o acesso a pessoas com deficiência visual por meio de leitores de tela. No Instagram é utilizada a #pracegover.</p> |                                 |          |                             |                                      |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |          |                             |                                      |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |          |                             |                                      |



## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |          |                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meta                                                  | Prazo    | Indicadores                       | Unidade Responsável |
| <b>2.2. Inserir janela de libras na TV Senado na apresentação das sessões plenárias</b><br><b>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação para acompanhamento 6)</b>                                                                                              | Janela de Libras durante 100% das sessões no Plenário | 18 meses | Janela de Libras em funcionamento | SECOM               |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |          | Prazo                             | Unidade Envolvida   |
| 1. Realização de estudo técnico preliminar para inserção da janela de Libras.                                                                                                                                                                                               |                                                       |          | 6 meses                           | SECOM               |
| 2. Inserção de janela de Libras durante a transmissão das sessões realizadas no Plenário do Senado Federal.                                                                                                                                                                 |                                                       |          | 18 meses                          | SECOM               |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                                   |                     |
| A TV Senado produz semanalmente o programa Destaques da Semana em Libras e disponibiliza o vídeo no YouTube. Atualmente, está em funcionamento um grupo de trabalho que estuda a inserção da janela de Libras nas sessões realizadas no Plenário e nas Comissões do Senado. |                                                       |          |                                   |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |                                   |                     |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                                   |                     |

| EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO                                                                                                                                |                                                     |         |                                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                             | Meta                                                | Prazo   | Indicadores                     | Unidade Responsável |
| <b>2.3. Inserir audiodescrição na TV Senado</b><br><b>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação para acompanhamento 6)</b>                               | 16 horas semanais de programação com audiodescrição | 4 meses | Audiodescrição em funcionamento | SECOM               |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                         |                                                     |         | Prazo                           | Unidade Envolvida   |
| 1. Contratação de serviços de audiodescrição.                                                                                                                        |                                                     |         | Imediato                        | SECOM               |
| 2. Funcionamento do contrato, de acordo com as exigências legais.                                                                                                    |                                                     |         | 4 meses                         | SECOM               |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                            |                                                     |         |                                 |                     |
| O contrato nº 28/2019 (NUP 00100.055636/2019-89) foi assinado em abril de 2019 com a empresa Megaplay Produções Eireli. Processo de pagamento: 00200.007625/2019-64. |                                                     |         |                                 |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                               |                                                     |         |                                 |                     |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.                                                                                                            |                                                     |         |                                 |                     |



## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |          |                                                                |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                               | Meta                                                                                                     | Prazo    | Indicadores                                                    | Unidade Responsável        |
| <b>2.4. Disponibilizar recursos de acessibilidade comunicacional no programa de visitação institucional (Visite o Congresso)</b><br><b>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Acompanhamento de ações 5)</b> | Visitação Institucional acessível para pessoas com deficiência auditiva e pessoas com deficiência visual | 18 meses | Recursos de acessibilidade em funcionamento                    | SECOM                      |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |          | Prazo                                                          | Unidade Envolvida          |
| 1. Levantamento de ações necessárias para o aprimoramento da acessibilidade no programa.                                                                                                                               |                                                                                                          |          | 4 meses                                                        | SECOM/NCAS                 |
| 2. Definição e aprovação das ações a serem implementadas.                                                                                                                                                              |                                                                                                          |          | 6 meses                                                        | SECOM/NCAS                 |
| 3. Implementação das ações definidas.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |          | 18 meses                                                       | SECOM                      |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |          |                                                                |                            |
| As pessoas com deficiência física podem acessar todos os ambientes onde o tour é realizado.                                                                                                                            |                                                                                                          |          |                                                                |                            |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |          |                                                                |                            |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.<br>Instituição de tecnologia assistiva.                                                                                                                      |                                                                                                          |          |                                                                |                            |
| EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |          |                                                                |                            |
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                               | Meta                                                                                                     | Prazo    | Indicadores                                                    | Unidade Responsável        |
| <b>2.5. Realizar adequações de mobiliário e adquirir produtos de tecnologia assistiva (TA) para promover acessibilidade à Biblioteca do Senado Federal Ação Nova</b>                                                   | Adequação de mobiliário e aquisição de produtos de TA                                                    | 24 meses | Mobiliário adequado e produtos de TA disponíveis na Biblioteca | SGIDOC                     |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |          | Prazo                                                          | Unidade Envolvida          |
| 1. Realização de Estudo Técnico para aquisição de produtos de TA e levantamento de necessidade de adequação de mobiliário.                                                                                             |                                                                                                          |          | 9 meses                                                        | SGIDOC/NCAS/Prodasen/SPATR |
| 2. Elaboração de TR.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |          | 13 meses                                                       | SGIDOC                     |
| 3. Aquisição e disponibilização para uso de produtos de TA.                                                                                                                                                            |                                                                                                          |          | 24 meses                                                       | SGIDOC/ SPATR              |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |          |                                                                |                            |
| -                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |          |                                                                |                            |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |          |                                                                |                            |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.<br>Eliminação de barreiras arquitetônicas.<br>Instituir tecnologia assistiva.                                                                                |                                                                                                          |          |                                                                |                            |

## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO                                                                                                                        |                                                    |                    |                               |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                     | Meta                                               | Prazo              | Indicadores                   | Unidade Responsável                           |
| <b>2.6. Inserir texto acessível em informações enviadas por meio eletrônico em formato de imagem</b><br><b>Ação Nova</b>                                     | Inserção de texto acessível em mensagens de e-mail | 6 meses e contínuo | Mensagens com texto acessível | NCAS                                          |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                 |                                                    |                    | Prazo                         | Unidade Envolvida                             |
| 1. Elaboração de instruções para elaboração de texto acessível.                                                                                              |                                                    |                    | 2 meses                       | NCAS                                          |
| 2. Realização de workshop/treinamento para os setores envolvidos.                                                                                            |                                                    |                    | 5 meses                       | NCAS                                          |
| 3. Inclusão de texto acessível e descrição de imagens em convites e informativos virtuais, enviados através de meio eletrônico, internamente e externamente. |                                                    |                    | 6 meses                       | NCAS/ DGER/ SCOM/ SECOM/ SGM/ILB/SIS e outros |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                    |                                                    |                    |                               |                                               |
| O ILB tem enviado o texto acessível desde agosto de 2018.                                                                                                    |                                                    |                    |                               |                                               |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                       |                                                    |                    |                               |                                               |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.                                                                                                    |                                                    |                    |                               |                                               |

| EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO                                                                                                                                                        |                                                       |          |                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                     | Meta                                                  | Prazo    | Indicadores                      | Unidade Responsável |
| <b>2.7. Disponibilizar atendimento em Libras para pessoas com deficiência auditiva nas recepções</b><br><b>Ação Nova</b>                                                                     | Atendimento em Libras em todas as portarias do Senado | 18 meses | Atendimento em Libras disponível | SPOL                |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                 |                                                       |          | Prazo                            | Unidade Envolvida   |
| 1. Elaboração de estudo técnico para disponibilizar interpretação em Libras nas portarias (presencialmente ou por meio de recursos tecnológicos de vídeo) - contemplando aditivo contratual. |                                                       |          | 6 meses                          | SPOL/NCAS           |
| 2. Elaboração de TR.                                                                                                                                                                         |                                                       |          | 10 meses                         | SPOL                |
| 3. Provimento do atendimento em Libras em 100% das portarias - presencialmente ou por meio de recursos tecnológicos de vídeo.                                                                |                                                       |          | 18 meses                         | SPOL                |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                    |                                                       |          |                                  |                     |
| O ILB tem enviado o texto acessível desde agosto de 2018.                                                                                                                                    |                                                       |          |                                  |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                       |                                                       |          |                                  |                     |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.                                                                                                                                    |                                                       |          |                                  |                     |



## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO                                                                              |                                            |          |                                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                           | Meta                                       | Prazo    | Indicadores                           | Unidade Responsável |
| <b>2.8. Instalar aro magnético nas portarias, para atendimento a pessoas com deficiência auditiva</b><br>Ação Nova | Instalação de aro magnético em 4 portarias | 24 meses | Aro magnético instalado nas portarias | SPATR               |
| DETALHAMENTO                                                                                                       |                                            |          | Prazo                                 | Unidade Envolvida   |
| 1. Elaboração de estudo técnico.                                                                                   |                                            |          | 9 meses                               | SPATR/SPOL          |
| 2. Elaboração de TR.                                                                                               |                                            |          | 12 meses                              | SPATR/SPOL          |
| 3. Instalação de aro magnético nas portarias do Anexo I, Anexo II, Chapelaria e Salão Azul.                        |                                            |          | 24 meses                              | SINFRA/SPOL         |
| HISTÓRICO                                                                                                          |                                            |          |                                       |                     |
| -                                                                                                                  |                                            |          |                                       |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                             |                                            |          |                                       |                     |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.<br>100% das portarias com aros magnéticos instalados.    |                                            |          |                                       |                     |

| EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO                                         |                                                    |          |                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                      | Meta                                               | Prazo    | Indicadores                  | Unidade Responsável |
| <b>2.9. Produzir material institucional com letras ampliadas</b><br>Ação Nova | 10 publicações institucionais com letras ampliadas | 24 meses | Publicações disponibilizadas | SEGRAF              |
| DETALHAMENTO                                                                  |                                                    |          | Prazo                        | Unidade Envolvida   |
| 1. Produção de materiais e informativos institucionais em letras ampliadas.   |                                                    |          | 24 meses                     | NCAS/SEGRAF         |
| HISTÓRICO                                                                     |                                                    |          |                              |                     |
| O Senado produz materiais e informativos institucionais em Braille.           |                                                    |          |                              |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                        |                                                    |          |                              |                     |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.                     |                                                    |          |                              |                     |



## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO                                            |                                                  |          |                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                         | Meta                                             | Prazo    | Indicadores        | Unidade Responsável |
| <b>2.10. Inserir legendas em novos vídeos institucionais</b><br><b>Ação Nova</b> | 10 vídeos institucionais com legenda (5 por ano) | 24 meses | Vídeos com legenda | SECOM               |
| DETALHAMENTO                                                                     |                                                  |          | Prazo              | Unidade Envolvida   |
| 1. Produção de materiais e informativos institucionais em letras ampliadas.      |                                                  |          | 24 meses           | NCAS/SEGRAF         |
| HISTÓRICO                                                                        |                                                  |          |                    |                     |
| -                                                                                |                                                  |          |                    |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                           |                                                  |          |                    |                     |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.                        |                                                  |          |                    |                     |

| EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO                                                                                                                                                              |                               |         |                                                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                           | Meta                          | Prazo   | Indicadores                                                  | Unidade Responsável |
| <b>2.11. Promover acessibilidade ao conteúdo dos cursos a distância oferecidos pelo Senado Federal</b><br><b>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Manutenção de ações contínuas 7)</b> | Cursos a distância acessíveis | 6 meses | Imagens descritas, legendagem aprimorada e vídeos traduzidos | ILB                 |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                       |                               |         | Prazo                                                        | Unidade Envolvida   |
| 1. Realização de estudo técnico para inserção de recursos de acessibilidade em cursos e vídeos de divulgação de ações de treinamento.                                                              |                               |         | 1 mês                                                        | ILB/TV Senado       |
| 2. Inserção de descrição de imagens nos cursos online.                                                                                                                                             |                               |         | 1 mês                                                        | ILB/TV Senado       |
| 3. Avaliação do processo de legendagem dos materiais institucionais.                                                                                                                               |                               |         | 2 meses                                                      | ILB/TV Senado       |
| 4. Tradução de novos vídeos para Libras (que ainda não foram inseridos na Plataforma em Libras).                                                                                                   |                               |         | 2 meses                                                      | ILB/TV Senado       |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                          |                               |         |                                                              |                     |
| O link para o recurso VLibras foi incluído na Plataforma Saberes.                                                                                                                                  |                               |         |                                                              |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                             |                               |         |                                                              |                     |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.                                                                                                                                          |                               |         |                                                              |                     |

## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO                                                                                                                                              |                                                  |         |                           |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                           | Meta                                             | Prazo   | Indicadores               | Unidade Responsável |
| 2.12. Inserir audiodescrição nos vídeos dos cursos a distância oferecidos pelo Senado Federal<br>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Manutenção de ações contínuas 7) | Vídeos dos cursos a distância com audiodescrição | 6 meses | Audiodescrição contratada | ILB                 |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                       |                                                  |         | Prazo                     | Unidade Envolvida   |
| 1. Realização de estudo técnico para inserção de recursos de acessibilidade em cursos e vídeos de divulgação de ações de treinamento.                                              |                                                  |         | 1 mês                     | ILB/TV Senado       |
| 2. Contratação de serviço de audiodescrição.                                                                                                                                       |                                                  |         | 6 meses                   | ILB/TV Senado       |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                          |                                                  |         |                           |                     |
| -                                                                                                                                                                                  |                                                  |         |                           |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                             |                                                  |         |                           |                     |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.                                                                                                                          |                                                  |         |                           |                     |

| EIXO TEMÁTICO: 2. ACESSO À INFORMAÇÃO                                                                                                                                                        |                            |         |                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                     | Meta                       | Prazo   | Indicadores          | Unidade Responsável |
| 2.13. Promover acesso aos cardápios fixos dos espaços de alimentação para pessoas com deficiência visual<br>Ação Nova                                                                        | Cardápios fixos acessíveis | 4 meses | Cardápios acessíveis | ASQUALOG/SEGRAF     |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                 |                            |         | Prazo                | Unidade Envolvida   |
| 1. Disponibilização de pelo menos 1 cardápio em Braille e 1 cardápio em letras ampliadas nos restaurantes e lanchonetes do Espaço do Servidor (Total: 3 em Braille e 3 em letras ampliadas). |                            |         | 4 meses              | ASQUALOG/SEGRAF     |
| 2. Disponibilização de cardápios de todos os espaços de alimentação (restaurantes e lanchonetes) em formato acessível na intranet.                                                           |                            |         | 4 meses              | ASQUALOG            |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                    |                            |         |                      |                     |
| -                                                                                                                                                                                            |                            |         |                      |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                       |                            |         |                      |                     |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.                                                                                                                                    |                            |         |                      |                     |



## EIXO TEMÁTICO: 3. MOBILIDADE

| EIXO TEMÁTICO: 3. MOBILIDADE                                                                                                           |                                                        |          |                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                               | Meta                                                   | Prazo    | Indicadores          | Unidade Responsável |
| <b>3.1. Instalar piso tátil nas dependências do Senado Federal, sob demanda do NCAS, exceto nas áreas tombadas</b><br><b>Ação Nova</b> | Instalação de piso tátil em áreas de grande circulação | 24 meses | Piso tátil instalado | SINFRA              |
| DETALHAMENTO                                                                                                                           |                                                        |          | Prazo                | Unidade Envolvida   |
| 1. Identificação das áreas de grande fluxo de pessoas, para prioridade para recebimento dos pisos.                                     |                                                        |          | 4 meses              | SINFRA/NCAS         |
| 2. Instalação de piso tátil nas áreas identificadas.                                                                                   |                                                        |          | 24 meses             | SINFRA              |
| HISTÓRICO                                                                                                                              |                                                        |          |                      |                     |
| -                                                                                                                                      |                                                        |          |                      |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                 |                                                        |          |                      |                     |
| Eliminação de barreiras arquitetônicas.                                                                                                |                                                        |          |                      |                     |

| EIXO TEMÁTICO: 3. MOBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |          |                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                        | Meta                                                                       | Prazo    | Indicadores                       | Unidade Responsável |
| <b>3.2. Adquirir triciclos motorizados</b><br><b>Ação Nova</b>                                                                                                                                                                                                  | Aquisição de 4 triciclos motorizados e 2 triciclos motorizados para obesos | 12 meses | Equipamentos disponíveis para uso | SPOL                |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |          | Prazo                             | Unidade Envolvida   |
| 1. Elaboração de TR.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |          | 6 meses                           | SPOL/NCAS           |
| 2. Aquisição de equipamentos de acessibilidade para mobilidade nos ambientes internos do Senado.                                                                                                                                                                |                                                                            |          | 12 meses                          | SPOL                |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |          |                                   |                     |
| O Senado possui 8 equipamentos de acessibilidade em funcionamento, sendo 6 triciclos e 2 cadeiras de rodas motorizadas, que foram adquiridos em 2011. Em 2017, por meio de ata de registro de preços, foram trocadas baterias e peças, de acordo com a demanda. |                                                                            |          |                                   |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |          |                                   |                     |
| Eliminação de barreiras nos transportes. Provimento de serviços de acessibilidade ao público interno e visitantes do Senado Federal.                                                                                                                            |                                                                            |          |                                   |                     |



## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 3. MOBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |          |                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                        | Meta                                     | Prazo    | Indicadores                       | Unidade Responsável |
| <b>3.3. Adquirir cadeiras de rodas Ação Nova</b>                                                                                                                                                                                                                | Aquisição de 8 cadeiras de rodas manuais | 12 meses | Equipamentos disponíveis para uso | SEGP                |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |          | Prazo                             | Unidade Envolvida   |
| 1. Elaboração de TR.                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |          | 6 meses                           | SEGP                |
| 2. Aquisição de cadeiras de rodas para mobilidade nos ambientes internos do Senado.                                                                                                                                                                             |                                          |          | 12 meses                          | SEGP                |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |          |                                   |                     |
| O Senado possui 8 equipamentos de acessibilidade em funcionamento, sendo 6 triciclos e 2 cadeiras de rodas motorizadas, que foram adquiridos em 2011. Em 2017, por meio de ata de registro de preços, foram trocadas baterias e peças, de acordo com a demanda. |                                          |          |                                   |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                          |                                          |          |                                   |                     |
| Eliminação de barreiras nos transportes. Provimento de serviços de acessibilidade ao público interno e visitantes do Senado Federal.                                                                                                                            |                                          |          |                                   |                     |

| EIXO TEMÁTICO: 3. MOBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |          |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meta                                                 | Prazo    | Indicadores           | Unidade Responsável |
| <b>3.4. Contratar manutenção para cadeiras de rodas e triciclos motorizados Ação Nova</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contratação de manutenção para todos os equipamentos | 12 meses | Contratação realizada | SPOL                |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |          | Prazo                 | Unidade Envolvida   |
| 1. Elaboração de TR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |          | 6 meses               | SPOL/NCAS           |
| 2. Contratação de manutenção preventiva e corretiva de triciclos motorizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |          | 12 meses              | SPOL                |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |          |                       |                     |
| O Senado possui 8 equipamentos de acessibilidade em funcionamento, sendo 6 triciclos e 2 cadeiras de rodas motorizadas, que foram adquiridos em 2011. Em 2017, por meio de ata de registro de preços, foram trocadas baterias e peças, de acordo com a demanda. O novo contrato deve prever a manutenção para todos os equipamentos (inclusive os que venham a ser adquiridos). |                                                      |          |                       |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |          |                       |                     |
| Eliminação de barreiras nos transportes. Provimento de serviços de acessibilidade ao público interno e visitantes do Senado Federal.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |          |                       |                     |

## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 3. MOBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |         |                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meta                                  | Prazo   | Indicadores                       | Unidade Responsável |
| <b>3.5. Regular a utilização das vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e do Programa Carona Solidária por gestantes</b><br>Ação nova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Permitir o uso de vagas por gestantes | 6 meses | Vagas disponíveis para utilização | DGER                |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |         | Prazo                             | Unidade Envolvida   |
| 1. Regular o uso de vagas reservadas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e vagas do Programa Carona Solidária por gestantes nos estacionamentos do CASF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |         | 6 meses                           | DGER/PRSECR         |
| 2. Instituir o credenciamento das gestantes para que utilizem as vagas regulamentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |         | 6 meses                           | SPOL                |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |         |                                   |                     |
| Desde março de 2016, as gestantes podem utilizar as vagas do Programa Carona Solidária.<br>A Advosf foi consultada pela DGER sobre a necessidade da reserva de vagas para gestantes e informou que a Lei Distrital 5.177/2013 determina a reserva de vagas para "condutoras de veículos que sejam gestantes ou mães acompanhadas de filho com até dois anos de idade, nos estacionamentos de vias públicas, estabelecimentos comerciais, shopping centers, órgãos públicos e privados e demais locais de acesso ao público, conforme quantidades estabelecidas pelos órgãos responsáveis". Com a edição da Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão/ Estatuto da Pessoa com Deficiência), a questão da aplicabilidade de uma lei distrital na esfera do Senado Federal tornou-se ultrapassada, uma vez que a LBI inclui as gestantes no conceito de pessoa com mobilidade reduzida, o que faz com que elas tenham direito de utilizar as vagas reservadas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. (NUP 00200.017389/2015-61) |                                       |         |                                   |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |         |                                   |                     |
| Eliminação de barreiras atitudinais e regulamentação interna do uso de vagas por gestantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |         |                                   |                     |
| EIXO TEMÁTICO: 3. MOBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |         |                                   |                     |
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meta                                  | Prazo   | Indicadores                       | Unidade Responsável |
| <b>3.6. Sinalizar o atendimento prioritário para pessoas com deficiência nas recepções</b><br>Ação nova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100% das portarias sinalizadas        | 8 meses | Sinalização instalada             | SPATR               |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |         | Prazo                             | Unidade Envolvida   |
| 1. Instalação de placas indicativas de atendimento prioritário para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nos balcões rebaixados das portarias do Senado Federal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |         | 8 meses                           | SPOL/SPATR          |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |         |                                   |                     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |         |                                   |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |         |                                   |                     |
| Eliminação das barreiras atitudinais e prestação de serviços de acessibilidade no Senado Federal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |         |                                   |                     |




## EIXO TEMÁTICO: 4. GESTÃO DE PESSOAS

8

Plano de Gestão de Pessoas 2018-2020



| EIXO TEMÁTICO: 4. GESTÃO DE PESSOAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |          |                                                       |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meta                               | Prazo    | Indicadores                                           | Unidade Responsável |     |             |      |      |      |      |      |      |
| <p>4.1. Preencher a cota estabelecida no Ato da Comissão Diretora 11/2015 para contratação de estagiários com deficiência</p> <p>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 4.1)</p>                                                                                                                             | 9 % de estagiários com deficiência | 24 meses | Percentual de estagiários com deficiência contratados | SEGP                |     |             |      |      |      |      |      |      |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |          | Prazo                                                 | Unidade Envolvida   |     |             |      |      |      |      |      |      |
| 1. Sensibilização de supervisores de estágio.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |          | Contínuo                                              | SEGP/ NCAS          |     |             |      |      |      |      |      |      |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |          |                                                       |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |
| <div> <div>Estagiários com deficiência</div>  <table> <tr> <th>Ano</th> <th>Porcentagem</th> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>6,8%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>7,3%</td> </tr> </table> </div> |                                    |          |                                                       |                     | Ano | Porcentagem | 2016 | 3,8% | 2017 | 6,8% | 2018 | 7,3% |
| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentagem                        |          |                                                       |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,8%                               |          |                                                       |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,8%                               |          |                                                       |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,3%                               |          |                                                       |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |          |                                                       |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |
| Inclusão social. Eliminação de barreiras atitudinais.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |          |                                                       |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |



## Plano de Acessibilidade

## EIXO TEMÁTICO: 4. GESTÃO DE PESSOAS



| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                 | Meta                                    | Prazo    | Indicadores                                                 | Unidade Responsável |     |             |      |    |      |       |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|----|------|-------|------|-------|
| 4.2. Preencher a cota estabelecida no Ato da Comissão Diretora 2/2014 para contratação de jovens aprendizes com deficiência<br>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 4.2)                                                | 7% de jovens aprendizes com deficiência | 24 meses | Percentual de jovens aprendizes com deficiência contratados | SEGP                |     |             |      |    |      |       |      |       |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          | Prazo                                                       | Unidade Envolvida   |     |             |      |    |      |       |      |       |
| 1. Eliminação da cláusula de critério de renda para os jovens com deficiência, caso haja possibilidade legal.                                                                                                                            |                                         |          | 8 meses                                                     | SEGP                |     |             |      |    |      |       |      |       |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                |                                         |          |                                                             |                     |     |             |      |    |      |       |      |       |
| <p>Jovens aprendizes com deficiência</p> <table><thead><tr><th>Ano</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>1%</td></tr><tr><td>2017</td><td>4,50%</td></tr><tr><td>2018</td><td>5,20%</td></tr></tbody></table> |                                         |          |                                                             |                     | Ano | Porcentagem | 2016 | 1% | 2017 | 4,50% | 2018 | 5,20% |
| Ano                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentagem                             |          |                                                             |                     |     |             |      |    |      |       |      |       |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                     | 1%                                      |          |                                                             |                     |     |             |      |    |      |       |      |       |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                     | 4,50%                                   |          |                                                             |                     |     |             |      |    |      |       |      |       |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                     | 5,20%                                   |          |                                                             |                     |     |             |      |    |      |       |      |       |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                   |                                         |          |                                                             |                     |     |             |      |    |      |       |      |       |
| Inclusão social. Eliminação de barreiras atitudinais.                                                                                                                                                                                    |                                         |          |                                                             |                     |     |             |      |    |      |       |      |       |

## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 4. GESTÃO DE PESSOAS                                                                                                                                |                                             |                     |                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                           | Meta                                        | Prazo               | Indicadores               | Unidade Responsável |
| <b>4.3. Realizar o acompanhamento de colaboradores com deficiência</b><br><b>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Manutenção de ações contínuas 5)</b> | Programa de acompanhamento em funcionamento | 10 meses e contínuo | Programa em funcionamento | SEGP                |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                       |                                             |                     | Prazo                     | Unidade Envolvida   |
| 1. Elaboração de projeto para padronização da avaliação da deficiência.                                                                                            |                                             |                     | 4 meses                   | SEGP/NCAS           |
| 2. Implementação do modelo de avaliação proposto.                                                                                                                  |                                             |                     | 6 meses                   | SEGP/NCAS           |
| 3. Implementação do programa de acompanhamento de servidores.                                                                                                      |                                             |                     | 10 meses                  | SEGP/NCAS           |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                          |                                             |                     |                           |                     |
| -                                                                                                                                                                  |                                             |                     |                           |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                             |                                             |                     |                           |                     |
| Monitoramento contínuo de informações de acessibilidade.                                                                                                           |                                             |                     |                           |                     |

| EIXO TEMÁTICO: 4. GESTÃO DE PESSOAS                                                                                                                                   |                                                       |                                           |                                                                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                              | Meta                                                  | Prazo                                     | Indicadores                                                                    | Unidade Responsável |
| <b>4.4. Propiciar acessibilidade em concursos públicos realizados pelo Senado Federal</b><br><b>Ação nova</b>                                                         | Acessibilidade em todas as etapas do concurso público | Em caso de ocorrência de concurso público | Processos seletivos acessíveis e novos servidores com deficiência acompanhados | SEGP                |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                          |                                                       |                                           | Prazo                                                                          | Unidade Envolvida   |
| 1. Constituição de equipe multiprofissional conforme disposto no Decreto 9.508/2018, art. 5º, para acompanhamento do processo seletivo, desde a fase de planejamento. |                                                       |                                           | Em caso de ocorrência de concurso público                                      | SEGP/NCAS           |
| 2. Divulgação de edital em formatos acessíveis, inclusive versão em Libras.                                                                                           |                                                       |                                           | Em caso de ocorrência de concurso público                                      | SEGP/NCAS           |
| 3. Disponibilização de tecnologias assistivas e adaptações durante a realização de provas.                                                                            |                                                       |                                           | Em caso de ocorrência de concurso público                                      | SEGP/NCAS           |
| 4. Acompanhamento de candidatos com deficiência aprovados, a partir da nomeação e durante todo o estágio probatório.                                                  |                                                       |                                           | Em caso de ocorrência de concurso público                                      | SEGP/NCAS           |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                             |                                                       |                                           |                                                                                |                     |
| -                                                                                                                                                                     |                                                       |                                           |                                                                                |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                |                                                       |                                           |                                                                                |                     |
| Inclusão social. Eliminação de barreiras físicas e de comunicação.                                                                                                    |                                                       |                                           |                                                                                |                     |



## EIXO TEMÁTICO: 5. EDUCAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE

| EIXO TEMÁTICO: 5. EDUCAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE                                                                                                                      |                                                                                            |          |                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                            | Meta                                                                                       | Prazo    | Indicadores                     | Unidade Responsável |
| <b>5.1. Capacitar servidores para atendimento a pessoas com deficiência</b><br>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 5.2)                           | 280 servidores capacitados (70 por semestre) para o atendimento de pessoas com deficiência | 24 meses | Total de servidores capacitados | ILB                 |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                        |                                                                                            |          | Prazo                           | Unidade Envolvida   |
| 1. Realização de ações de capacitação de servidores para o atendimento de pessoas com deficiência.                                                                  |                                                                                            |          | 24 meses                        | NCAS/ILB            |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                           |                                                                                            |          |                                 |                     |
| O NCAS realizou ações em parceria com o ILB para capacitar servidores para atendimento a pessoas com deficiência, incluindo um curso de 10 horas realizado em 2017. |                                                                                            |          |                                 |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                              |                                                                                            |          |                                 |                     |
| Corpo funcional capacitado. Eliminação de barreiras atitudinais.                                                                                                    |                                                                                            |          |                                 |                     |

| EIXO TEMÁTICO: 5. EDUCAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE                                                                                                                   |                              |          |                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                         | Meta                         | Prazo    | Indicadores              | Unidade Responsável |
| <b>5.2. Ofertar curso de Libras nível básico e intermediário para servidores do Senado Federal</b><br>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 5.2) | 60 vagas em turmas de Libras | 24 meses | Total de vagas ofertadas | ILB                 |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                     |                              |          | Prazo                    | Unidade Envolvida   |
| 1. Realização de curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras), níveis básico e intermediário.                                                                   |                              |          | 24 meses                 | ILB                 |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                        |                              |          |                          |                     |
| O ILB ofertou curso de Libras básico nos anos de 2015 e 2016.                                                                                                    |                              |          |                          |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                           |                              |          |                          |                     |
| Corpo funcional capacitado. Eliminação de barreiras atitudinais.                                                                                                 |                              |          |                          |                     |



## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 5. EDUCAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |          |                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meta                                                      | Prazo    | Indicadores                              | Unidade Responsável |
| <b>5.3. Sensibilizar o público interno para questões relacionadas a acessibilidade</b><br><b>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Manutenção de ações contínuas 8)</b>                                                                                                                                 | Atualização da cartilha e realização de 5 eventos por ano | 24 meses | Cartilha atualizada e eventos realizados | NCAS                |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |          | Prazo                                    | Unidade Envolvida   |
| 1. Atualização de cartilha para sensibilização e capacitação acerca de acessibilidade.                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |          | 6 meses                                  | NCAS/SECOM          |
| 2. Realização de eventos culturais, palestras e outras atividades que tratem sobre o tema da inclusão da pessoa com deficiência.                                                                                                                                                                                   |                                                           |          | 24 meses / ação contínua                 | NCAS                |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |          |                                          |                     |
| O NCAS realiza diversas atividades de sensibilização, dentre as quais se destaca a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência, realizada anualmente por ocasião do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Na programação, estão incluídas palestras, exposições, oficinas, minicursos e mesas-redondas. |                                                           |          |                                          |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |          |                                          |                     |
| Corpo funcional capacitado. Eliminação de barreiras atitudinais.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |          |                                          |                     |

| EIXO TEMÁTICO: 5. EDUCAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |          |                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meta                                       | Prazo    | Indicadores                        | Unidade Responsável |
| <b>5.4. Capacitar provedores de conteúdo de sítios de internet do Senado Federal</b><br><b>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Ação 5.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 % de provedores de conteúdo capacitados | 18 meses | Provedores de conteúdo capacitados | NCAS                |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |          | Prazo                              | Unidade Envolvida   |
| 1. Levantamento dos provedores de conteúdo das páginas do Senado Federal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |          | 4 meses                            | Prodasen            |
| 2. Orientação de 60% dos provedores de conteúdo das páginas para o correto preenchimento dos campos descritivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |          | 18 meses                           | NCAS                |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |          |                                    |                     |
| <p>A acessibilidade do Portal do Senado foi avaliada. Foram analisadas 47 páginas, as quais representam 71,2% dos acessos ao Portal. A média de acessibilidade das páginas avaliadas foi de 79,81%.</p> <p>As imagens postadas no Facebook, Instagram e no Portal de Notícias do Senado são descritas para permitir o acesso a pessoas com deficiência visual por meio de leitores de tela. No Instagram é utilizada a #pracegover.</p> |                                            |          |                                    |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |          |                                    |                     |
| Eliminação de barreiras tecnológicas. Corpo funcional capacitado. Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |          |                                    |                     |

## EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE

| EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE                                                                                                       |                    |          |                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                         | Meta               | Prazo    | Indicadores              | Unidade Responsável |
| 6.1. Disponibilizar serviços de interpretação em Libras para eventos<br>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações) | Serviço contratado | Contínuo | Serviço em funcionamento | SECOM               |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                     |                    |          | Prazo                    | Unidade Envolvida   |
| 1. Fiscalização do contrato de intérpretes de Libras para eventos.                                                                               |                    |          | Contínuo                 | SECOM               |
| HISTÓRICO                                                                                                                                        |                    |          |                          |                     |
| O Senado possui o Contrato 108/2017, que prevê 900 horas anuais de serviços de interpretação em Libras para eventos.                             |                    |          |                          |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                           |                    |          |                          |                     |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.                                                                                        |                    |          |                          |                     |

| EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE                                                                                              |                    |          |                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                | Meta               | Prazo    | Indicadores              | Unidade Responsável |
| 6.2. Disponibilizar serviços de audiodescrição para eventos<br>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações) | Serviço contratado | Contínuo | Serviço em funcionamento | SECOM               |
| DETALHAMENTO                                                                                                                            |                    |          | Prazo                    | Unidade Envolvida   |
| 1. Fiscalização do contrato de audiodescrição para eventos.                                                                             |                    |          | Contínuo                 | SECOM               |
| HISTÓRICO                                                                                                                               |                    |          |                          |                     |
| O Senado possui o Contrato 102/2017, que prevê 120 horas anuais de serviços de interpretação em Libras para eventos.                    |                    |          |                          |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                  |                    |          |                          |                     |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.                                                                               |                    |          |                          |                     |



## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE                                                                                                     |                    |          |                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                       | Meta               | Prazo    | Indicadores              | Unidade Responsável |
| 6.3. Disponibilizar serviços de legenda em tempo real para eventos<br>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações) | Serviço contratado | Contínuo | Serviço em funcionamento | SECOM               |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                   |                    |          | Prazo                    | Unidade Envolvida   |
| 1. Fiscalização do contrato de legenda em tempo real para eventos.                                                                             |                    |          | Contínuo                 | SECOM               |
| HISTÓRICO                                                                                                                                      |                    |          |                          |                     |
| O Senado possui o Contrato 103/2017, que prevê 90 horas anuais de serviços de interpretação em Libras para eventos.                            |                    |          |                          |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                         |                    |          |                          |                     |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.                                                                                      |                    |          |                          |                     |

10

REGRAS PARA O USO DO SIGA

EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE

| OBJETIVO                                                                                                                                                                        | Meta              | Prazo    | Indicadores              | Unidade Responsável |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------------|---------------------|
| <p>6.4. Realizar a impressão de publicações em Braille</p> <p>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações)</p>                                      | Serviços prestado | Contínuo | Serviço em funcionamento | SEGRAF              |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                    |                   |          | Prazo                    | Unidade Envolvida   |
| 1. Gráfica Braille em funcionamento.                                                                                                                                            |                   |          | Contínuo                 | SEGRAF              |
| HISTÓRICO (quando aplicável)                                                                                                                                                    |                   |          |                          |                     |
| <div> <div>Tiragem em Braille (Texto)</div> <div> <div>4.066</div> <div>2.796</div> <div>2.253</div> </div> <div> <div>2016</div> <div>2017</div> <div>2018</div> </div> </div> |                   |          |                          |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                          |                   |          |                          |                     |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.                                                                                                                       |                   |          |                          |                     |

## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                 |                    |          |                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                   | Meta               | Prazo    | Indicadores              | Unidade Responsável |
| <b>6.5. Contratar funcionários com deficiência para higienização do acervo da biblioteca do Senado Federal</b><br>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações) | Serviço contratado | Contínuo | Serviço em funcionamento | SGIDOC              |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                               |                    |          | Prazo                    | Unidade Envolvida   |
| 1. Fiscalização do contrato 134/2015.                                                                                                                                                      |                    |          | Contínuo                 | SGIDOC              |
| HISTÓRICO (quando aplicável)                                                                                                                                                               |                    |          |                          |                     |
| O contrato 134/2015 foi prorrogado até 8 de dezembro de 2019, por meio do Quarto Termo Aditivo (NUP 00100.123422/2018-61).                                                                 |                    |          |                          |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                     |                    |          |                          |                     |
| Inclusão social. Eliminação de barreiras atitudinais.                                                                                                                                      |                    |          |                          |                     |

| EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE                                   |                                 |           |                           |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                     | Meta                            | Prazo     | Indicadores               | Unidade Responsável |
| <b>6.6. Mapear as pessoas com deficiência no Senado Federal</b><br>Ação Nova | Relatórios PCD no SF elaborados | Semestral | Relatório entregue à DGER | NCAS                |
| DETALHAMENTO                                                                 |                                 |           | Prazo                     | Unidade Envolvida   |
| 1. Mapeamento do Corpo Funcional PCD.                                        |                                 |           | Semestral                 | NCAS/SEGP/NGCOT     |
| HISTÓRICO                                                                    |                                 |           |                           |                     |
| O mapeamento tem sido realizado anualmente pelo NCAS.                        |                                 |           |                           |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                       |                                 |           |                           |                     |
| Monitoramento contínuo de informações de acessibilidade.                     |                                 |           |                           |                     |



## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                         |                  |          |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                           | Meta             | Prazo    | Indicadores      | Unidade Responsável |
| 6.7. Manter vagas reservadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos estacionamentos do Senado Federal<br>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações) | Vagas existentes | Contínuo | Vagas demarcadas | SINFRA              |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                       |                  |          | Prazo            | Unidade Envolvida   |
| 1. Monitoramento e manutenção das vagas existentes.                                                                                                                                                |                  |          | Contínuo         | SINFRA              |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                          |                  |          |                  |                     |
| Atualmente, o Senado possui 133 vagas para idosos e 76 vagas para pessoas com deficiência, o que corresponde a 4,6% e 2,6% do total de vagas, respectivamente.                                     |                  |          |                  |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                             |                  |          |                  |                     |
| Eliminação de barreiras arquitetônicas.                                                                                                                                                            |                  |          |                  |                     |

| EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE                                                                                                                              |                       |          |                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                | Meta                  | Prazo    | Indicadores      | Unidade Responsável |
| 6.8. Manter acessibilidade dos documentos funcionais para servidores com deficiência visual<br>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações) | Documentos acessíveis | Contínuo | Serviço prestado | SEGP                |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                            |                       |          | Prazo            | Unidade Envolvida   |
| 1. Manutenção da ação contínua de manter os documentos funcionais dos servidores PCD acessíveis.                                                                        |                       |          | Contínuo         | SEGP                |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                               |                       |          |                  |                     |
| O Senado possui o Contrat 103/2017, que prevê 90 horas anuais de serviços de interpretação em Libras para eventos.                                                      |                       |          |                  |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                  |                       |          |                  |                     |
| Eliminação de barreiras nas comunicações e na informação.                                                                                                               |                       |          |                  |                     |

## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                |                       |          |                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                  | Meta                  | Prazo    | Indicadores      | Unidade Responsável |
| <b>6.9. Disponibilizar transporte interno para colaboradores com deficiência</b><br><b>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações)</b>                                       | Transporte disponível | Contínuo | Serviço prestado | SPATR               |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                              |                       |          | Prazo            | Unidade Envolvida   |
| 1. Manutenção da ação contínua de disponibilizar veículo adaptado no SF.                                                                                                                                  |                       |          | Contínuo         | SPATR               |
| HISTÓRICO (quando aplicável)                                                                                                                                                                              |                       |          |                  |                     |
| O Serviço de Transporte disponibiliza carro comum ou carro adaptado, de acordo com a demanda apresentadas pelos colaboradores do Senado. As solicitações são encaminhadas através da Central de Serviços. |                       |          |                  |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                    |                       |          |                  |                     |
| Inclusão social. Eliminação de barreiras atitudinais.                                                                                                                                                     |                       |          |                  |                     |

| EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |          |                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meta                          | Prazo    | Indicadores      | Unidade Responsável |
| <b>6.10. Acompanhar a solicitação realizada ao Detran-DF para instalação de sinalização sonora nas faixas de pedestres na Via N2 nas imediações das dependências do Senado</b><br><b>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações)</b>                                                                 | Demanda continuamente cobrada | Contínuo | Envio de ofícios | NCAS                |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |          | Prazo            | Unidade Envolvida   |
| 1. Realizar a cobrança semestralmente junto ao DETRAN-DF.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |          | Contínuo         | NCAS                |
| HISTÓRICO (quando aplicável)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |          |                  |                     |
| A Diretoria-Geral encaminhou ofício ao Detran-DF (NUP nº 00100.123066/2016-14), solicitando a instalação de sinalização sonora nas faixas de pedestres na via N2. O Detran informou que não possui material para instalar os sinais sonoros na faixa de pedestres, e que está em processo de licitação para aquisição dos mesmos. |                               |          |                  |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |          |                  |                     |
| Eliminação de barreiras de infraestrutura.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |          |                  |                     |



## Plano de Acessibilidade

| EIXO TEMÁTICO: 6. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |          |                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------|---------------------|
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meta                   | Prazo    | Indicadores      | Unidade Responsável |
| 6.11. Manter tramitação prioritária de processos administrativos de servidores com deficiência<br>Ação continuada do Plano de Acessibilidade 2018 (Monitoramento de Ações)                                                                                                                  | Tramitação prioritária | Contínuo | Serviço prestado | SGIDOC              |
| DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |          | Prazo            | Unidade Envolvida   |
| 1. Manutenção da ação contínua de tramitar com prioridade processos administrativos de servidores com deficiência.                                                                                                                                                                          |                        |          | Contínuo         | SGIDOC              |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |          |                  |                     |
| Em 2017 o Sigad passou a conter a funcionalidade "Prioridade Legal", que permite que os servidores cadastrados como pessoa com deficiência no sistema Ergon identifiquem os documentos administrativos que devem ter tramitação prioritária, para atendimento à Lei Brasileira de Inclusão. |                        |          |                  |                     |
| RESULTADOS DE ACESSIBILIDADE ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |          |                  |                     |
| Cumprimento legal. Inclusão social.                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |          |                  |                     |



SENADO FEDERAL  
Secretaria-Geral da Mesa

DESPACHO 6/2021

Junte-se à página oficial da tramitação das proposições legislativas as cópias eletrônicas de manifestações externas, conforme listagem a seguir exposta:

1. PEC nº 65 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.002502/2021-80
2. PL nº 3657 de 2020. Documento SIGAD nº 00100.002483/2021-91
3. PEC nº 65 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.02504/2021-79
4. PL nº 4199 de 2020. Documento SIGAD nº 00100.002512/2021-15
5. PLC nº 64 de 2018. Documento SIGAD nº 00100.012452/2021-49
6. PL nº 662 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.008058/2021-14
7. PL nº 585 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.002474/2021-09
8. PLC nº 13 de 2013. Documento SIGAD nº 00100.008616/2021-33
9. PL nº 2921 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.008122/2021-21
10. MPV nº 1003 de 2020. Documento SIGAD nº 00100.016444/2021-71
11. PL nº 317 de 2021. Documento SIGAD nº 00100.015652/2021-53
12. MPV nº 998 de 2020. Documento SIGAD nº 00100.013307/2021-85
13. PLC nº 13 de 2013. Documento SIGAD nº 00100.016940/2021-25
14. REQ nº 40 de 2019 – CAS. Documento SIGAD nº 00100.038487/2020-27
15. REQ nº 40 de 2019 – CAS. Documento SIGAD nº 00100.040693/2020-05
16. PL nº 401 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.017606/2021-99
17. PEC nº 186 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.017938/2021-73
18. PEC nº 188 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.017938/2021-73
19. PEC nº 186 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.018472/2021-19
20. PL nº 317 de 2021. Documento SIGAD nº 00100.017082/2021-36
21. PEC nº 186 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.017907/2021-12
22. PEC nº 186 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.017895/2021-26
23. MPV nº 1003 de 2020. Documento SIGAD nº 00100.017719/2021-94





24. VET nº 55 de 2020. Documento SIGAD nº 00100.017532/2021-91
25. PEC nº 186 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.017707/2021-60
26. PLP nº 146 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.017652/2021-98
27. PEC nº 186 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.018645/2021-11
28. PEC nº 186 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.018640/2021-81
29. PEC nº 188 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.018640/2021-81
30. MPV nº 1003 de 2020. Documento SIGAD nº 00100.017870/2021-22
31. MPV nº 1003 de 2020. Documento SIGAD nº 00100.017678/2021-36
32. MPV nº 1003 de 2020. Documento SIGAD nº 00100.017867/2021-17
33. PLS nº 72 de 2012. Documento SIGAD nº 00100.017770/2021-04
34. VET nº 5 de 2021. Documento SIGAD nº 00100.021144/2021-12
35. PEC nº 186 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.021147/2021-48
36. PEC nº 186 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.021066/2021-48
37. MPV nº 1003 de 2020. Documento SIGAD nº 00100.019555/2021-30
38. PEC nº 186 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.019085/2021-12
39. PL nº 4199 de 2020. Documento SIGAD nº 00100.021714/2021-66
40. PEC nº 186 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.019204/2021-29
41. PEC nº 186 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.020090/2021-60
42. PEC nº 186 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.019540/2021-71
43. PL nº 4728 de 2020. Documento SIGAD nº 00100.021645/2021-91
44. PL nº 4199 de 2020. Documento SIGAD nº 00100.021671/2021-19
45. PLC nº 70 de 2014. Documento SIGAD nº 00100.019080/2021-81
46. PEC nº 186 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.020953/2021-07
47. MPV nº 1034 de 2021. Documento SIGAD nº 00100.021006/2021-25
48. PEC nº 186 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.020891/2021-25
49. PEC nº 186 de 2019. Documento SIGAD nº 00100.020933/2021-28
50. PL nº 5638 de 2020. Documento SIGAD nº 00100.021539/2021-15
51. PL nº 772 de 2020. Documento SIGAD nº 00100.055218/2020-25

Secretaria-Geral da Mesa, 12 de março de 2021.

*(assinado digitalmente)*

**JOSÉ ROBERTO LEITE DE MATOS**  
Secretário-Geral da Mesa Adjunto

